Заказчик:КПО б.в
Подрядчик: ТОО Елжас
БИН 981141001567

Форма №2

Расчет на

"Well 9884(C3_12) Arrangement. Temporary Drilling Site, Access and Emergency Roads. KPO-10-ENG-WKP-00460-ER" / "Обустройство скважины 9884(C3_12). Временная площадка для бурения. Подъездная и аварийная автодороги KPO-10-ENG-WKP-00460-ER"

January 2024 / Январь 2024г.

Контракт № AP/D/19/1231
Заявка CoN 23/C/07113

№	Work description Описание работ	Unit of mease Ед. измер	Unit of item. Пункты контракта	Scope of work Объём работ	По заявке		За предыдущие месяца		За текущий месяц	
					Cost per unit Цена за единицу	Amount Сумма за единицу	Scope of work Объём работ	Amount Сумма	Scope of work Объём работ	Amount Сумма
1. Temporary site for drilling / Временная площадка для бурения										
I. Preparatory work / Подготовительные работы										
1	Supervisor / Супервайзер (1 чел х 12 час)	hour / час	t.3.i.3	12,00	2 088,18	25 058,16	12,00	25 058,16		0,00
2	Worker / Рабочий (2 чел х 12 час)	hour / час	t.3.i.5	24,00	2 336,10	56 066,40	24,00	56 066,40		0,00
	TOTAL/ИТОГО I:					**81 124,56**		**81 124,56**		**0,00**
II. Well site / Площадка										
1	Top soil removal / Снятие гумусного слоя	$m^3/м^3$	t.1.i.1	20 645,51	220,86	4 559 767,34	20 645,51	4 559 767,34		0,00
2	Filling/Back filling (Embankment) mechanical / Засыпка/обратная засыпка (обваловка) механическая	$m^3/м^3$	t.1.i.3	20 645,51	68,53	1 414 836,80	20 645,51	1 414 836,80		0,00
3	Levelling and rolling of pad after topsoil stripping out / Нивелировка площадки после снятия гумусного слоя	$m^2/м^2$	t.1.i.2	39 744,72	21,37	849 344,67	39 744,72	849 344,67		0,00
4	Grading of existing roads and site by vibrating roller / Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком.	$m^2/м^2$	t.1.i.45	39 744,72	91,47	3 635 449,54	39 744,72	3 635 449,54		0,00
5	Filling up road bed and site to design elevation / Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	$m^3/м^3$	t.1.i.40	17 533,29	1 812,99	31 787 679,44	17 533,29	31 787 679,44		0,00
6	Supply of suitable soil from borrow pit for distance to 50 km / Поставка соответствующего грунта из карьера на расстояние до 50 км	$m^3/м^3$	t.1.i.203	17 393,99	1 102,11	19 170 090,32	17 393,99	19 170 090,32		0,00
7	Installation of HDPE geomembrane 1,5 mm (including all costs associated with transportation from KPO warehouse, installation, welding , testing, etc) / Установка геомембраны из полиэтилена высокой прочности 1,5мм (включая все расходы, связанные с транспортировкой со склада КОМПАНИИ, установкой, сваркой, тестированием и т.д.)	$m^2/м^2$	t.1.i.197	12 176,00	1 053,88	12 832 042,88	12 176,00	12 832 042,88		0,00
8	Installation of different type of reinforcement - cage, mesh, rebar etc. as per design / Установка различных видов арматуры - каркаса, сетки, стержней и т.д. согласно проекту	tonne/тонн	t.1.i.223	0,03	984,28	29,53	0,03	29,53		0,00
9	Steel / Сталь	кg/кг	t.1.i.18	31,40	262,50	8 242,50	31,40	8 242,50		0,00
10	Anchor bolts installation with cost of materials / Установка анкерных болтов со стоимостью материала	кg/кг	t.1.i.79	7,94	709,92	5 636,76	7,94	5 636,76		0,00
11	Item 32 over a distance of 8 Km up to 20 Km/То же, что п. 32 но на расстояние от 8 до 20 км	$m^2/м^2$	t.1.i.34	25 609,50	1 515,37	38 807 868,02	19 012,50	28 810 972,13		0,00

12	Slab placing on sand bed including laying sand -gravel mixture 10cm / Укладка плит на песчаное основание включая укладку ПГС (10см)	$m^2/м^2$	t.1.i.33	25 609,50	1 642,77	42 070 518,32	25 335,00	41 619 577,95		0,00
13	Item 32 over a distance of 8 Km up to 20 Km/То же, что п. 32 но на расстояние от 8 до 20 км (вывоз плит на Запасник)	$m^2/м^2$	t.1.i.34	6 750,00	1 515,37	10 228 747,50	6 750,00	10 228 747,50		0,00
14	Placement and compaction of road shoulderes, gravel/sand mixture/Укладка и уплотнение обочин. Песчано-гравийная смесь (2644,36м3 - (25609,5м2 х 0,1)=83,41 м3)	$m^3/м^3$	t.1.i.61	83,41	3 896,96	325 045,43	83,41	325 045,43		0,00
15	Sand gravel mixture / Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.4.i.5	83,41	3 944,30	328 994,06	83,41	328 994,06		0,00
16	Laying gravel - crush stone mixture (20cm) / Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см) (288,07м3 : 0,2)	$m^2/м^2$	t.1.i.7	1 440,35	1 956,57	2 818 145,60		0,00	307,00	600 666,99
17	Crushed stones 20/40 mm / Щебень 20/40 мм	$m^3/м^3$	t.4.i.3	164,20	11 798,40	1 937 297,28		0,00	35,00	412 920,65
18	Sand gravel mixture / Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.4.i.5	123,87	3 944,30	488 580,44		0,00	26,40	104 137,32
	Burn pits / Амбары - 2 шт									
19	Excavation in the pit deeper 1.5m / Разработка грунта в котловане глубиной свыше 1.5м	$m^3/м^3$	t.1.i.87	2 024,03	95,26	192 809,10	2 024,03	192 809,10		0,00
20	Useless soil disposal (transportation) to/from site for distance of 50 km / Вывоз (транспортировка) ненужного грунта с/на участок на расстояние 50 км	$m^3/м^3$	t.1.i.204	234,52	300,35	70 438,08	234,52	70 438,08		0,00
21	Fill in with suitable soil (embankments construction) layer by layer with compaction. Thickness of the layer not more then 20 cm / Послойная засыпка соответствующим грунтом (обустройство обваловки) с уплотнением. Толщина слоя не более 20 см	$m^3/м^3$	t.1.i.205	1 789,51	907,76	1 624 445,60	1 789,51	1 624 445,60		0,00
	Burn pit / Амбар - 1 шт									
22	Excavation in the pit deeper 1.5m / Разработка грунта в котловане глубиной свыше 1.5м	$m^3/м^3$	t.1.i.87	629,37	95,26	59 953,79	629,37	59 953,79		0,00
23	Supply of suitable soil from borrow pit for distance to 50 km / Поставка соответствующего грунта из карьера на расстояние до 50 км	$m^3/м^3$	t.1.i.203	540,61	1 102,11	595 811,69	540,61	595 811,69		0,00
24	Fill in with suitable soil (embankments construction) layer by layer with compaction. Thickness of the layer not more then 20 cm / Послойная засыпка соответствующим грунтом (обустройство обваловки) с уплотнением. Толщина слоя не более 20 см	$m^3/м^3$	t.1.i.205	1 169,98	907,76	1 062 061,04	1 169,98	1 062 061,04		0,00
25	Installation of HDPE geomembrane 1,5 mm (including all costs associated with transportation from KPO warehouse, installation, welding , testing, etc) / Установка геомембраны из полиэтилена высокой прочности 1,5мм (включая все расходы, связанные с транспортировкой со склада КОМПАНИИ, установкой, сваркой, тестированием и т.д.)	$m^2/м^2$	t.1.i.197	1 500,00	1 053,88	1 580 820,00		0,00	1 500,00	1 580 820,00
26	Worker / Рабочий (5 чел х 10 час х 5дн)	hour / час	t.3.i.5	250,00	2 336,10	584 025,00		0,00	250,00	584 025,00
27	Excavator DN-112-0.5m3 / Экскаватор ДН – 112 – 0,5 м3	day/день	t.2.i.45	3,00	118 921,93	356 765,79		0,00	3,00	356 765,79
	TOTAL/ИТОГО II:					**177 395 446,51**		**159 181 976,14**		**3 639 335,76**
					III. Cellar / Шахта					
1	Excavation (mechanical) up to 1.5 m depth /Экскаваторные работы механические глубина 1.5 м	$m^3/м^3$	t.1.i.13	36,00	662,07	23 834,52	36,00	23 834,52		0,00

2	Levelling and compacting of pit bottom & slope/Планировка и утрамбовка дна и откосов котлована	$m^2/м^2$	t.1.i.88	19,20	20,27	389,18	19,20	389,18		0,00
3	Blinding of concrete B-10 / Бетонная подготовка B-10	$m^2/м^2$	t.1.i.92	11,00	4 945,82	54 404,02	11,00	54 404,02		0,00
4	Ready concrete mix of B-10 grade / Готовая бетонная смесь B-10	$m^3/м^3$	t.4.i.6	1,10	43 961,26	48 357,39	1,10	48 357,39		0,00
5	Vertical and horizontal hydroinsolation of polyethylene film 300mk / Устройство вертикальной и горизонтальной гидроизоляции из полиэтиленовой пленки т=300мкм	$m^2/м^2$	t.1.i.81	24,08	1 340,33	32 275,15	24,08	32 275,15		0,00
6	PE film thickness - 0,3 mm / Полиэтиленовая пленка - 0,3 мм	$m^2/м^2$	t.4.i.41	24,08	1 156,83	27 856,47	24,08	27 856,47		0,00
7	Wooded formwork-plywood and planks / Деревянная опалубка-фанерная и досчатая.	$m^2/м^2$	t.1.i.51	67,22	3 544,39	238 253,90	67,22	238 253,90		0,00
8	Reinforcement steel and tiering wire / Арматурная сталь и вязальная проволока.	кg/кг	t.1.i.50	1 404,30	368,97	518 144,57	1 404,30	518 144,57		0,00
9	Concrete/Бетон	$m^3/м^3$	t.1.i.17	14,95	103 237,18	1 543 395,84	14,95	1 543 395,84		0,00
10	Ready concrete mix of B-30 grade / Готовая бетонная смесь B-30	$m^3/м^3$	t.4.i.8	14,95	57 988,83	866 933,01	14,95	866 933,01		0,00
11	Водонепроницаемое уплотнение/Waterstop	m/м	счет-расчет	20,00	25 000,00	500 000,00	20,00	500 000,00		0,00
12	Surcharge of 12% accjrding to the top entry 5.4, sch C and entry 6.11 (sch B) Contract № AP/D/19/1231 / Надбавка 12% согласно пункта 5.4 (прим. С) и пункта 6.11 (прим. В) - контракта № AP/D/19/1231.					60 000,00		60 000,00		0,00
13	Steel structures erection (till 1 tonne weight) / Установка металлических конструкций (весом до 1 тонны)	tonne/тонн	t.1.i.239	0,07	719,46	50,36	0,07	50,36		0,00
14	Steel / Сталь(Кожух)	кg/кг	t.1.i.18	70,18	262,50	18 422,25	70,18	18 422,25		0,00
15	Thiokol / Герметик тиоколовый	кg/кг	t.1.i.182	1,70	3 000,62	5 101,05	1,70	5 101,05		0,00
16	Two layers of bitumen hydroinsolation on concrete surface / Устройство гидроизоляции по бетонной поверхности из горячего битума за 2 раза	$m^2/м^2$	t.1.i.83	104,00	610,34	63 475,36	104,00	63 475,36		0,00
17	Construction bitumen / Строительный битум	tonne/тонн	t.4.i.40	0,16	261 480,87	41 836,94	0,16	41 836,94		0,00
18	Construction joints / Конструктивные швы	m/м	t.1.i.151	30,80	180,51	5 559,71	30,80	5 559,71		0,00
19	Scaffolding / Подмости	$m^2/м^2$	t.1.i.173	60,00	34 437,79	2 066 267,40	60,00	2 066 267,40		0,00
	Защитное ограждение и лестница - стремянка									
20	Steel / Сталь	кg/кг	t.1.i.18	326,25	262,50	85 640,63	326,25	85 640,63		0,00
21	Apply a prime coat. anticorrosion primer / Нанесение грунтовочного слоя. антикоррозионной грунтовки	$m^2/м^2$	t.1.i.256	25,50	632,95	16 140,23	25,50	16 140,23		0,00
22	Primer for steel structure / Грунтовка для стальных конструкций	кg/кг	t.4.i.58	9,00	780,81	7 027,29	9,00	7 027,29		0,00
23	Painting insulation of steel work 2 times / Окрасочная изоляция металлоконструкций за 2 раза	$m^2/м^2$	t.1.i.128	12,75	677,12	8 633,28	12,75	8 633,28		0,00
24	Oil-based paint / Масляная краска	кg/кг	t.4.i.55	5,00	755,70	3 778,50	5,00	3 778,50		0,00
25	Anchor bolts installation with cost of materials/Установка анкерных болтов со стоимостью материала	кg/кг	t.1.i.79	17,38	709,92	12 338,41	17,38	12 338,41		0,00
26	Welder (pipe) / Сварщик (по трубам) (2чел х 12ч х 2дн)	hour/час	t.3.i.9	48,00	1 858,67	89 216,16	48,00	89 216,16		0,00
27	Welding unit ADD 306 / Сварочный агрегат АДД-306	day/день	t.2.i.71	2,00	47 712,84	95 425,68	2,00	95 425,68		0,00
28	Diesel Power Station A-01-30kv / Дизельэлектростанция А-01-30кВт	day/день	t.2.i.75	1,00	55 344,21	55 344,21	1,00	55 344,21		0,00
29	Dump truck 15 tonne / Самосвал 15 тонн	day/день	t.2.i.38	1,00	160 021,82	160 021,82	1,00	160 021,82		0,00
	TOTAL/ИТОГО III:					**6 648 123,31**		**6 648 123,31**		**0,00**
	IV. Фундамент под буровую установку/ Foundation under machine									

1	Excavation (mechanical) up to 1.5 m depth /Экскаваторные работы механические глубина 1.5 м	$m^3/м^3$	t.1.i.13	96,00	662,07	63 558,72	96,00	63 558,72		0,00
2	Blinding of concrete B-10 / Бетонная подготовка B-10	$m^2/м^2$	t.1.i.92	968,60	4 945,82	4 790 521,25	968,60	4 790 521,25		0,00
3	Ready concrete mix of B-10 grade / Готовая бетонная смесь B-10	$m^3/м^3$	t.4.i.6	96,86	43 961,26	4 258 087,64	96,86	4 258 087,64		0,00
4	Reinforcement steel and tiering wire / Арматурная сталь и вязальная проволока.	кg/кг	t.1.i.50	29 181,37	368,97	10 767 050,09	29 181,37	10 767 050,09		0,00
5	Concrete/Бетон	$m^3/м^3$	t.1.i.17	296,85	103 237,18	30 645 956,88	296,85	30 645 956,88		0,00
6	Ready concrete mix of B-30 grade / Готовая бетонная смесь B-30	$m^3/м^3$	t.4.i.8	296,85	57 988,83	17 213 984,19	296,85	17 213 984,19		0,00
7	Wooded formwork-plywood and planks / Деревянная опалубка-фанерная и досчатая.	$m^2/м^2$	t.1.i.51	85,00	3 544,39	301 273,15	85,00	301 273,15		0,00
8	Vertical and horizontal hydroinsolation of polyethylene film 300mk / Устройство вертикальной и горизонтальной гидроизоляции из полиэтиленовой пленки т=300мкм	$m^2/м^2$	t.1.i.81	979,63	1 340,33	1 313 027,48	979,63	1 313 027,48		0,00
9	PE film thickness - 0,3 mm / Полиэтиленовая пленка - 0,3 мм	$m^2/м^2$	t.4.i.41	979,63	1 156,83	1 133 265,37	979,63	1 133 265,37		0,00
10	Two layers of bitumen hydroinsolation on concrete surface / Устройство гидроизоляции по бетонной поверхности из горячего битума за 2 раза	$m^2/м^2$	t.1.i.83	72,12	610,34	44 017,72	72,12	44 017,72		0,00
11	Construction bitumen / Строительный битум	tonne/тонн	t.4.i.40	0,17	261 480,87	44 451,75	0,17	44 451,75		0,00
12	Construction joints / Конструктивные швы	m/м	t.1.i.151	344,00	180,51	62 095,44	344,00	62 095,44		0,00
13	Supply and laying antiroted beam / Поставка и укладка антисептированной доски	$m^2/м^2$	t.1.i.121	67,00	7 219,53	483 708,51	67,00	483 708,51		0,00
14	Installation of embedded details/Установка закладных деталей	Kg	t.1.i.78	352,72	203,57	71 803,21	352,72	71 803,21		0,00
15	Steel rebar for reinforced concrete / Стальная арматура для железобетона	tonne/тонн	t.4.i.36	0,35	339 614,40	118 865,04	0,35	118 865,04		0,00
16	Laying of polyethylene pipe dia 50-60 mm PND (including cost of materials / укладка полиэтиленовой трубы ПНД диам.50-60 мм (включая стоимость материала) (ПВХ длина 0,3м х 238шт)	Run m / погонный метр	t.1.i.135	71,40	831,52	59 370,53	71,40	59 370,53		0,00
17	Joints arrangement / Заделка швов	Run m / погонный метр	t.1.i.74	236,00	310,34	73 240,24	236,00	73 240,24		0,00
18	Thiokol / Герметик тиоколовый	кg/кг	t.1.i.182	215,23	3 000,62	645 823,44	215,23	645 823,44		0,00
	TOTAL/ИТОГО IV:					**72 090 100,65**		**72 090 100,65**		**0,00**
	V. Дренажный колодец/Drinage pit									
1	Excavation (manual) up to 1.5 m depth/Копание вручную на глубину до 1.5 м	$m^3/м^3$	t.1.i.14	7,30	931,04	6 796,59	7,30	6 796,59		0,00
2	Soil from / to borrow pit / up to a distance of 8 Km./Завоз / вывоз грунта из карьера / площадки на дистанцию до 8 км	$m^3/м^3$	t.1.i.5	7,30	208,12	1 519,28	7,30	1 519,28		0,00
3	Steel structures erection (till 1 tonne weight) / Установка металлических конструкций (весом до 1 тонны)	tonne/тонн	t.1.i.239	2,26	719,46	1 625,98	2,26	1 625,98		0,00
4	Steel / Сталь	кg/кг	t.1.i.18	2 256,60	262,50	592 357,50	2 256,60	592 357,50		0,00
5	"Extra reinforce" bitumen polymeric insulation of steel pipe lines diam. 133-377 mm / «Весьма усиленная» битумно полимерная изоляция стальных трубопроводов диам.133-377мм	$m^2/м^2$	t.1.i.113	22,60	465,44	10 518,94	22,60	10 518,94		0,00

6	"Extra reinforce" bitumen polymeric insulation of steel pipe lines diam. 426-720 mm / «Весьма усиленная» битумно полимерная изоляция стальных трубопроводов диам.426-720 мм	$m^2/м^2$	t.1.i.114	22,60	504,65	11 405,09	22,60	11 405,09		0,00
7	Construction bitumen / Строительный битум	tonne/тонн	t.4.i.40	0,07	261 480,87	18 303,66	0,07	18 303,66		0,00
8	Vertical and horizontal hydroinsolation of polyethylene film 300mk / Устройство вертикальной и горизонтальной гидроизоляции из полиэтиленовой пленки т=300мкм	$m^2/м^2$	t.1.i.81	1,21	1 340,33	1 621,80	1,21	1 621,80		0,00
9	PE film thickness - 0,3 mm / Полиэтиленовая пленка - 0,3 мм	$m^2/м^2$	t.4.i.41	1,21	1 156,83	1 399,76	1,21	1 399,76		0,00
10	Welding of structural steel-includes welding machine and consumables / Сварка стали-включает сварочные машины и потребляемые вещества	m/м	t.1.i.60	186,00	21,18	3 939,48	186,00	3 939,48		0,00
11	Lie down of crush stone 05/20 mm. / Укладка щебня 05/20 мм.	$m^3/м^3$	t.1.i.8	0,08	13 490,78	1 079,26	0,08	1 079,26		0,00
12	Crushed stones 05/20 mm / Щебень 05/20 мм	$m^3/м^3$	t.4.i.2	0,08	12 659,00	1 012,72	0,08	1 012,72		0,00
13	Concrete/Бетон	$m^3/м^3$	t.1.i.17	3,96	103 237,18	408 819,23	3,96	408 819,23		0,00
14	Ready concrete mix of B-10 grade / Готовая бетонная смесь B-10	$m^3/м^3$	t.4.i.6	3,96	43 961,26	174 086,59	3,96	174 086,59		0,00
	TOTAL/ИТОГО V:					**1 234 485,89**		**1 234 485,89**		**0,00**
	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:					**257 449 280,92**		**239 235 810,56**		**3 639 335,76**
	2. Access Road / Подъездная дорога L=141,24 м									
	I. Preparatory works / Подготовительные работы									
1	Cutting and removal of trees and bushes / Вырубка и вывоз деревьев и кустарников (42м х 20м)	$m^2/м^2$	t.1.i.69	180,00	364,42	65 595,60	180,00	65 595,60		0,00
2	Repeated grading of area cleaned of trees and bushes / По вторная профилировка участка расчищенного от деревьев и кустарников	$m^2/м^2$	t.1.i.70	180,00	98,28	17 690,40	180,00	17 690,40		0,00
	Кабель-канал на ПК 0+25,57, ПК 0+51,64									
3	Excavation (manual) up to 1.5 m depth / Копание вручную на глубину до 1.5 м	$m^3/м^3$	t.1.i.14	192,40	931,04	179 132,10	93,85	87 378,10		0,00
4	Levelling and compacting of pit bottom & slope/Планировка и утрамбовка дна и откосов котлована	$m^2/м^2$	t.1.i.88	36,50	20,27	739,86	17,80	360,81		0,00
5	Wooded formwork-plywood and planks / Деревянная опалубка-фанерная и досчатая.	$m^2/м^2$	t.1.i.51	34,83	3 544,39	123 451,10	17,00	60 254,63		0,00
6	Laying of PVC pipeline 150-200 mm diam / Прокладка поливинилхлоридного трубопровода диаметром 150-200 мм	Run m / погонный метр	t.1.i.287	123,00	1 178,74	144 985,02	60,00	70 724,40		0,00
7	150-200 mm / 150-200 мм	Run m / погонный метр	t.4.i.90	123,00	4 037,23	496 579,29	60,00	242 233,80		0,00
8	Concrete/Бетон	$m^3/м^3$	t.1.i.17	12,19	103 237,18	1 258 461,22	5,93	612 196,48		0,00
9	Ready concrete mix of B-30 grade / Готовая бетонная смесь B-30	$m^3/м^3$	t.4.i.8	12,19	57 988,83	706 883,84	5,93	343 873,76		0,00
10	Two layers of bitumen hydroinsolation on concrete surface / Устройство гидроизоляции по бетонной поверхности из горячего битума за 2 раза	$m^2/м^2$	t.1.i.83	195,04	610,34	119 040,71	94,92	57 933,47		0,00
11	Construction bitumen / Строительный битум	tonne/тонн	t.4.i.40	0,39	261 480,87	101 977,54	0,18	47 066,56		0,00
12	Supply of suitable soil from borrow pit for distance to 50 km / Поставка соответствующего грунта из карьера на расстояние до 50 км	$m^3/м^3$	t.1.i.203	180,21	1 102,11	198 611,24	87,91	96 886,49		0,00

13	Soil (area) compaction (k=0.95. 0.98) with watering when it is required (using manual equipment) / Уплотнение грунта (площадки) (к=0.95. 0.98) с увлажнением. если это необходимо (с и применением ручного оборудования)	$m^3/м^3$	t.1.i.200	180,21	93,47	16 844,23	87,91	8 216,95		0,00
	TOTAL/ИТОГО I:					**3 429 992,15**		**1 710 411,45**		**0,00**
	II. Construction of culvert PK 0+11,71 m / Строительство водопропускной трубы на ПК 0+11,71 м.									
1	Construction of culvert of steel pipes 1m diameter / Строительство водопропускной трубы из стальных труб диаметром 1м	Run m / погонный метр	t.1.i.16	24,60	1 618,59	39 817,31	24,60	39 817,31		0,00
2	Steel pipe diam 1020x14mm / Стальная труба диам 1020x14мм	м	счет-расчет	24,60	285 000,00	7 011 000,00	24,60	7 011 000,00		0,00
3	Surcharge of 12% accjrding to the top entry 5.4, sch C and entry 6.11 (sch B) Contract № AP/D/19/1231 / Надбавка 12% согласно пункта 5.4 (прим. С) и пункта 6.11 (прим. В) - контракта № AP/D/19/1231.					841 320,00		841 320,00		0,00
4	Ж/б портальный блок СТ-10	шт.	счет-расчет	2,00	170 000,00	340 000,00	2,00	340 000,00		0,00
5	Surcharge of 12% accjrding to the top entry 5.4, sch C and entry 6.11 (sch B) Contract № AP/D/19/1231 / Надбавка 12% согласно пункта 5.4 (прим. С) и пункта 6.11 (прим. В) - контракта № AP/D/19/1231.					40 800,00		40 800,00		0,00
6	Ж/б портальный блок СТ-4	шт.	счет-расчет	4,00	220 000,00	880 000,00	4,00	880 000,00		0,00
7	Surcharge of 12% accjrding to the top entry 5.4, sch C and entry 6.11 (sch B) Contract № AP/D/19/1231 / Надбавка 12% согласно пункта 5.4 (прим. С) и пункта 6.11 (прим. В) - контракта № AP/D/19/1231.					105 600,00		105 600,00		0,00
8	Ready concrete mix of B-25 grade / Готовая бетонная смесь B-25	$m^3/м^3$	t.4.i.7	8,00	54 385,31	435 082,48	8,00	435 082,48		0,00
9	Reinforcement steel and tiering wire / Арматурная сталь и вязальная проволока.	кg/кг	t.1.i.50	99,30	368,97	36 638,72	99,30	36 638,72		0,00
10	Crushed stones 20/40 mm / Щебень 20/40 мм	$m^3/м^3$	t.4.i.3	4,70	11 798,40	55 452,48	4,70	55 452,48		0,00
11	Sand gravel mixture / Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.4.i.5	14,80	3 944,30	58 375,64	14,80	58 375,64		0,00
12	Construction bitumen / Строительный битум	tonne/тонн	t.4.i.40	0,10	261 480,87	26 148,09	0,10	26 148,09		0,00
13	PE film thickness - 1 mm / Полиэтиленовая пленка - 1 мм	$m^2/м^2$	t.4.i.43	78,83	660,15	52 039,62	78,83	52 039,62		0,00
14	Thiokol / Герметик тиоколовый	кg/кг	t.1.i.182	5,20	3 000,62	15 603,22	5,20	15 603,22		0,00
15	Install and compact materials-river beds (include cost materials) / Крепление откосов каналов и дамб бутовым камнем (со стоимостью материала).	$m^3/м^3$	t.1.i.68	4,00	7 258,20	29 032,80	4,00	29 032,80		0,00
16	Supply of suitable soil from borrow pit for distance to 50 km / Поставка соответствующего грунта из карьера на расстояние до 50 км	$m^3/м^3$	t.1.i.203	24,00	1 102,11	26 450,64	24,00	26 450,64		0,00
	TOTAL/ИТОГО II:					**9 993 361,01**		**9 993 361,01**		**0,00**
	III. Earth works / Земляные работы									
1	Top soil removal / Снятие гумусного слоя	$m^3/м^3$	t.1.i.1	2 747,98	220,86	606 918,86	2 747,98	606 918,86		0,00
2	Filling/Back filling (Embankment) mechanical / Засыпка/обратная засыпка (обваловка) механическая	$m^3/м^3$	t.1.i.3	2 747,98	68,53	188 319,07	2 747,98	188 319,07		0,00
3	Levelling and rolling of pad after topsoil stripping out / Нивелировка площадки после снятия гумусного слоя	$m^2/м^2$	t.1.i.2	4 579,96	21,37	97 873,75	4 579,96	97 873,75		0,00
4	Grading of existing roads and site by vibrating roller / Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком.	$m^2/м^2$	t.1.i.45	4 579,96	91,47	418 928,94	4 579,96	418 928,94		0,00

5	Filling up road bed and site to design elevation / Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	$m^3/м^3$	t.1.i.40	2 300,54	1 812,99	4 170 856,01	2 300,54	4 170 856,01		0,00
6	Supply of suitable soil from borrow pit for distance to 50 km / Поставка соответствующего грунта из карьера на расстояние до 50 км	$m^3/м^3$	t.1.i.203	2 300,54	1 102,11	2 535 448,14	2 300,54	2 535 448,14		0,00
	TOTAL/ИТОГО III:					**8 018 344,77**		**8 018 344,77**		**0,00**
	IV. Construction of pavement TYPE I / Устройство дорожной одежды ТИП I									
1	Placement and compaction of road shoulderes, gravel/sand mixture/Укладка и уплотнение обочин. Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.1.i.61	177,13	3 896,96	690 268,52	177,13	690 268,52		0,00
2	Sand gravel mixture / Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.4.i.5	177,13	3 944,30	698 653,86	177,13	698 653,86		0,00
3	Lei down of crush stone 40/70 mm/Укладка щебня 40/70 мм	$m^3/м^3$	t.1.i.9	239,68	12 420,64	2 976 979,00	239,68	2 976 979,00		0,00
4	Crushed stones 40/70 mm / Щебень 40/70 мм	$m^3/м^3$	t.4.i.4	239,68	11 727,57	2 810 863,98	239,68	2 810 863,98		0,00
5	Lie down of crush stone 5/20 mm./Укладка щебня 5/20 мм.	$m^3/м^3$	t.1.i.8	23,78	13 490,78	320 810,75	23,78	320 810,75		0,00
6	Crushed stones 05/20 mm / Щебень 05/20 мм	$m^3/м^3$	t.4.i.2	23,78	12 659,00	301 031,02	23,78	301 031,02		0,00
7	Bitumen spraying/Распыление битумом	$m^2/м^2$	t.1.i.62	738,63	222,42	164 286,08	738,63	164 286,08		0,00
8	Construction bitumen / Строительный битум	tonne/тонн	t.4.i.40	0,14	261 480,87	36 607,32	0,14	36 607,32		0,00
9	Laying asphalt-concrete middle coarse-grained mixture (binder) 6 cm./Укладка среднезернистого асфальтобетона (вяжущий материал) 6 см.	$m^2/м^2$	t.1.i.11	738,63	3 802,28	2 808 478,08	738,63	2 808 478,08		0,00
10	Asphalt-concrete middle coarse-grained mixture / Среднезернистый асфальтобетон	tonne/тонн	t.4.i.13	132,11	36 094,37	4 768 427,22	132,11	4 768 427,22		0,00
11	Application of liquid bitumen on road bed/Подгрунтовка основания жидким битумом	$m^2/м^2$	t.1.i.10	738,63	151,29	111 747,33	738,63	111 747,33		0,00
12	Construction bitumen / Строительный битум	tonne/тонн	t.4.i.40	0,71	261 480,87	185 651,42	0,71	185 651,42		0,00
13	Laying asphalt-concrete coarse mixture 4 cm./Укладка мелкозернистого асфальтобетона 4см	$m^2/м^2$	t.1.i.12	738,63	2 682,68	1 981 507,93	738,63	1 981 507,93		0,00
14	Asphalt-concrete middle coarse-grained mixture / Среднезернистый асфальтобетон	tonne/тонн	t.4.i.13	71,38	36 094,37	2 576 416,13	71,38	2 576 416,13		0,00
	Устройство обочин									
15	Filling up road bed and site to design elevation / Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	$m^3/м^3$	t.1.i.40	220,66	1 812,99	400 054,37	220,66	400 054,37		0,00
16	Supply of suitable soil from borrow pit for distance to 50 km / Поставка соответствующего грунта из карьера на расстояние до 50 км	$m^3/м^3$	t.1.i.203	220,66	1 102,11	243 191,59	220,66	243 191,59		0,00
17	Laying gravel - crush stone mixture (20cm)/Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см) (129,92 : 0,2 = 649,6 м2)	$m^2/м^2$	t.1.i.7	649,60	1 956,57	1 270 987,87	649,60	1 270 987,87		0,00
18	Crushed stones 20/40 mm / Щебень 20/40 мм	$m^3/м^3$	t.4.i.3	74,05	11 798,40	873 671,52	74,05	873 671,52		0,00
19	Sand gravel mixture / Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.4.i.5	55,87	3 944,30	220 368,04	55,87	220 368,04		0,00
	TOTAL/ИТОГО IV:					**23 440 002,04**		**23 440 002,04**		**0,00**
	V. Construction of pavement TYPE II / Устройство дорожной одежды ТИП II									
1	Laying gravel - crush stone mixture (20cm)/Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см)	$m^2/м^2$	t.1.i.7	1 034,53	1 956,57	2 024 130,36	1 034,53	2 024 130,36		0,00
2	Crushed stones 20/40 mm / Щебень 20/40 мм	$m^3/м^3$	t.4.i.3	154,25	11 798,40	1 819 903,20	154,25	1 819 903,20		0,00
3	Sand gravel mixture / Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.4.i.5	118,08	3 944,30	465 742,94	118,08	465 742,94		0,00
4	Item 30 over a distance of 8 Km up to 20 Km/То же, что п. 32 но на расстояние от 8 до 20 км	$m^2/м^2$	t.1.i.34	96,00	1 515,37	145 475,52	96,00	145 475,52		0,00

5	Slab placing on sand bed including laying sand -gravel mixture 10cm / Укладка плит на песчаное основание включая укладку ПГС (10см)	$m^2/м^2$	t.1.i.33	96,00	1 642,77	157 705,92	96,00	157 705,92		0,00
	TOTAL/ИТОГО V:					**4 612 957,95**		**4 612 957,95**		**0,00**
	VI . Road facilities / Обустройство дороги									
1	Supply of suitable soil from borrow pit for distance to 50 km / Поставка соответствующего грунта из карьера на расстояние до 50 км	$m^3/м^3$	t.1.i.203	191,60	1 102,11	211 164,28	191,60	211 164,28		0,00
2	Laying gravel - crush stone mixture (20cm) / Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см)	$m^2/м^2$	t.1.i.7	24,00	1 956,57	46 957,68	24,00	46 957,68		0,00
3	Crushed stones 20/40 mm / Щебень 20/40 мм	$m^3/м^3$	t.4.i.3	10,03	11 798,40	118 337,95	10,03	118 337,95		0,00
4	Sand gravel mixture / Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.4.i.5	7,56	3 944,30	29 818,91	7,56	29 818,91		0,00
5	Guard-rails/Дорожные столбы	кg/кг	t.1.i.26	77,00	295,68	22 767,36	77,00	22 767,36		0,00
6	Traffic sign /Дорожные знаки	each/каждый	t.1.i.24	8,00	9 221,43	73 771,44	8,00	73 771,44		0,00
7	Signal pole/Сигнальные столбики	each/каждый	t.1.i.25	36,00	4 044,38	145 597,68	36,00	145 597,68		0,00
8	Ready concrete mix of B-25 grade / Готовая бетонная смесь B-25	$m^3/м^3$	t.4.i.7	2,52	54 385,31	137 050,98	2,52	137 050,98		0,00
9	Road stripe marking including special paint / Разметка дороги, включая специальную краску	Run m / погонный метр	t.1.i.23	209,20	420,24	87 914,21	209,20	87 914,21		0,00
	TOTAL/ИТОГО VI:					**873 380,49**		**873 380,49**		**0,00**
	VII. Recultivation / Рекультивация.									
1	Technical recultivation / Техническая рекультивация	$m^2/м^2$	t.1.i.21	3 848,80	79,40	305 594,72		0,00		0,00
2	Biological recultivation / Биологическая рекультивация	$m^2/м^2$	t.1.i.22	3 846,80	193,60	744 740,48		0,00		0,00
	TOTAL/ИТОГО VII:					**1 050 335,20**		**0,00**		**0,00**
	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:					**51 418 373,60**		**48 648 457,70**		**0,00**
	TOTAL/ИТОГО:					**308 867 654,52**		**287 884 268,25**		**3 639 335,76**

Таблица повышения согласно Дополнения 03 к Контракту AP/D/19/1231 с разбивкой сумм по дисциплинам

№	Наименование	% повышения согласно Дополнения 03 к Контракту	Сумма с учетом повышения в тенге без учета НДС				
			По заявке		За пред. месяца		За текущий месяц
1	Таблица (1) строительно- монтажные работы	3,2%	262 105 099,65		244 618 426,00		2 251 294,57
2	Таблица (2) расценки на оборудование и транспорт	3,4%	690 254,46		321 358,63		368 895,83
3	Таблица (3) расценки по часовой оплаты за персонал	6,5%	803 399,49		181 412,87		621 986,63
4	Таблица (4) расценки на материалы	3,2%	45 087 256,02		41 889 971,14		533 603,83
5	Счета третьих сторон	0,0%	9 778 720,00		9 778 720,00		0,00
	ИТОГО:		**318 464 729,61**		**296 789 888,63**		**3 775 780,86**

Таблица повышения согласно Дополнения 05 к Контракту AP/D/19/1231 с разбивкой сумм по дисциплинам

№	Наименование	% повышения согласно Дополнения 05 к Контракту	Сумма с учетом повышения в тенге без учета НДС				
			По заявке		За пред. месяца		За текущий месяц
1	Таблица (1) строительно- монтажные работы	6,6%	269 620 568,86		244 618 426,00		2 399 880,02
2	Таблица (2) расценки на оборудование и транспорт	-6,4%	646 078,17		321 358,63		345 286,49
3	Таблица (3) расценки по часовой оплаты за персонал	-1,2%	794 795,47		181 412,87		614 522,79
4	Таблица (4) расценки на материалы	6,6%	45 359 135,39		41 889 971,14		568 821,69
5	Счета третьих сторон	0,0%	9 778 720,00		9 778 720,00		0,00
	ИТОГО:		**326 199 297,88**		**296 789 888,63**		**3 928 510,98**

Customer

Kazchrgastal Petroleum Operations B.V. Civil Works Superintendent Nurlan Kansultanov

Contractor
Подрядчик:

ЖШС "ЕЛЖАС" ТОО