Заказчик:КПО б.в
Подрядчик: ТОО Елжас
БИН 981141001567

Форма №2

Расчет на

"CO3:Well 9884(C3_12) Arrangement.Construction Temporary Burn pit with geomembrane and the foundations S1, S2, S3 and pig trap area. Fill gaps between foundations and slab with concrete as per SI5490.Performance the monolithic area as per SI5588" / "Обустрой ство скважины 9884(C3_12).Строительство временного амбара с геомембраной и фундаменты S1, S2, S3 и площадки приёма скребка в соответствии с SQ KPO-10-ENG-QRY-03300. Зазоры между фундаментами и плитой заделать бетоном согласно SI5490.Выполнение монолитного участка согласно SI5588"

January 2024 / Январь 2024г.

Контракт № AP/D/19/1231
Заявка CoN 23/C/07113 CO3

№	Work description Описание работ	Unit of mease Ед. измер	Unit of item. Пункты контракта	Scope of work Объём работ	По заявке		За предыдущие месяца		За текущий месяц	
					Cost per unit Цена за единицу	Amount Сумма за единицу	Scope of work Объём работ	Amount Сумма	Scope of work Объём работ	Amount Сумма
	I. Slabs S1, S2, S3, Pig trap area / Плиты S1, S2, S3, Площадка приема скребка									
1	Excavation (mechanical) up to 1.5 m depth /Экскаваторные работы механические глубина 1.5 м	$m^3/м^3$	t.1.i.13	29,16	662,07	19 305,96		0,00	29,16	19 305,96
2	Levelling and compacting of pit bottom & slope/Планировка и утрамбовка дна и откосов котлована	$m^2/м^2$	t.1.i.88	162,00	20,27	3 283,74		0,00	162,00	3 283,74
3	Installation of HDPE geomembrane 1.5 mm (including all costs associated with transportation from KPO warehouse, installation, welding , testing, etc) / Установка геомембраны из полиэтилена высокой прочности 1,5мм (включая все расходы, связанные с транспортировкой со склада КОМПАНИИ, установкой, сваркой, тестированием и т.д.)	$m^2/м^2$	t.1.i.197	173,88	1 053,88	183 248,65		0,00	173,88	183 248,65
4	Blinding of concrete B-10 / Бетонная подготовка B-10	$m^2/м^2$	t.1.i.92	162,00	4 945,82	801 222,84		0,00	162,00	801 222,84
5	Ready concrete mix of B-10 grade / Готовая бетонная смесь B-10	$m^3/м^3$	t.4.i.6	16,20	43 961,26	712 172,41		0,00	16,20	712 172,41
6	Wooded formwork-plywood and planks / Деревянная опалубка-фанерная и досчатая.	$m^2/м^2$	t.1.i.51	20,74	3 544,39	73 510,65		0,00	20,74	73 510,65
7	Reinforcement steel and tiering wire / Арматурная сталь и вязальная проволока.	кg/кг	t.1.i.50	3 064,02	368,97	1 130 531,46		0,00	3 064,02	1 130 531,46
8	Concrete/Бетон	$m^3/м^3$	t.1.i.17	54,59	103 237,18	5 635 717,66		0,00	54,59	5 635 717,66
9	Ready concrete mix of B-30 grade / Готовая бетонная смесь B-30	$m^3/м^3$	t.4.i.8	54,59	57 988,83	3 165 610,23		0,00	54,59	3 165 610,23
	Заливка бетона между ж/б плитами и монолитом							0,00		0,00
10	Concrete/Бетон	$m^3/м^3$	t.1.i.17	10,22	103 237,18	1 055 083,98		0,00	10,22	1 055 083,98
11	Ready concrete mix of B-10 grade / Готовая бетонная смесь B-10	$m^3/м^3$	t.4.i.6	10,22	43 961,26	449 284,08		0,00	10,22	449 284,08
	TOTAL/ИТОГО I:					**13 228 971,66**		**0,00**		**13 228 971,66**
	II. Shaft / Шахта									
1	Wooded formwork-plywood and planks / Деревянная опалубка-фанерная и досчатая. (20,12м х 0,4м)	$m^2/м^2$	t.1.i.51	8,05	3 544,39	28 532,34		0,00	8,05	28 532,34
2	Reinforcement steel and tiering wire / Арматурная сталь и вязальная проволока. (1512,08кг - 1392,4кг)	кg/кг	t.1.i.50	119,68	368,97	44 158,33		0,00	119,68	44 158,33
3	Concrete/Бетон (17,1м3 - 14,95м3)	$m^3/м^3$	t.1.i.17	2,15	103 237,18	221 959,94		0,00	2,15	221 959,94

4	Ready concrete mix of B-30 grade / Готовая бетонная смесь B-30	$m^3/м^3$	t.4.i.8	2,15	57 988,83	124 675,98		0,00	2,15	124 675,98
	TOTAL/ИТОГО II:					**419 326,59**		**0,00**		**419 326,59**
					III. Concrete / Бетон					
1	Concrete/Бетон	$m^3/м^3$	t.1.i.17	19,66	103 237,18	2 029 642,96		0,00	19,66	2 029 642,96
2	Ready concrete mix of B-30 grade / Готовая бетонная смесь B-30	$m^3/м^3$	t.4.i.8	19,66	57 988,83	1 140 060,40		0,00	19,66	1 140 060,40
	TOTAL/ИТОГО:					**3 169 703,36**		**0,00**		**3 169 703,36**
	TOTAL/ИТОГО:					**16 818 001,61**		**0,00**		**16 818 001,61**

Таблица повышения согласно Дополнения 03 к Контракту AP/D/19/1231 с разбивкой сумм по дисциплинам

№	Наименование	% повышения согласно Дополнения 03 к Контракту	Сумма с учетом повышения в тенге без учета НДС				
			По заявке		За пред. месяца		За текущий месяц
1	Таблица (1) строительно- монтажные работы	3,2%	11 585 436,86		0,00		11 585 436,86
2	Таблица (2) расценки на оборудование и транспорт	3,4%	0,00		0,00		0,00
3	Таблица (3) расценки по часовой оплаты за персонал	6,5%	0,00		0,00		0,00
4	Таблица (4) расценки на материалы	3,2%	5 770 740,80		0,00		5 770 740,80
5	Счета третьих сторон	0,0%	0,00		0,00		0,00
	ИТОГО:		**17 356 177,66**		**0,00**		**17 356 177,66**

Таблица повышения согласно Дополнения 05 к Контракту AP/D/19/1231 с разбивкой сумм по дисциплинам

№	Наименование	% повышения согласно Дополнения 05 к Контракту	Сумма с учетом повышения в тенге без учета НДС				
			По заявке		За пред. месяца		За текущий месяц
1	Таблица (1) строительно- монтажные работы	6,6%	12 350 075,69		0,00		11 585 436,86
2	Таблица (2) расценки на оборудование и транспорт	-6,4%	0,00		0,00		0,00
3	Таблица (3) расценки по часовой оплаты за персонал	-1,2%	0,00		0,00		0,00
4	Таблица (4) расценки на материалы	6,6%	6 151 609,69		0,00		5 770 740,80
5	Счета третьих сторон	0,0%	0,00		0,00		0,00
	ИТОГО:		**18 501 685,38**		**0,00**		**17 356 177,66**

Customer

Nariman Kansultanov Civil Works Superintendent

Contractor
Подрядчик

ЖШС "ЕЛЖАС" ТОО