Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Appendix 3
to the order of the Investment and Development Minister
of the Republic of Kazakhstan
#235 dated 24th April, 2017
Form

Декларация о соответствии
Declaration of compliance

«____» _____2023 год

«22» 12 2023 year

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Contractor (General contractor)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Елжас», Республика Казахстан, ЗКО, г. Уральск, п. Зачаганский, мкр. Рыбкомбинат дом 54
«Elzhas» LLP, Republic of Kazakhstan, WKO, Uralsk city, Zachegansk village, Rybkombinat street, 54
(наименование организации, юридический адрес) / *(organisation name, legal address)*

в лице
represented by

Куанышкали Елжас Мирболатулы
Kuanyshkali Yelzhas Mirbolatuly
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации) / *(surname, name, patronymic name (if available) of manager)*

по объекту:
on facility:
«Обустройство скважины С3_12. Временная площадка для бурения, Подъездная и Аварийная автодороги. КНГКМ, ЗКО»;
"Well C3_12 Arrangement. Temporary Drilling Site, Access and Emergency roads. KOGCF, WKO"
(наименование и местонахождение объекта) / *(name and location of facility)*

Заказчиком которого является
With customer

КПО б.в., Рую Джанкарло – Генеральный Директор
KPO b.v., Ruiu Giancarlo – General Director
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)*(organisation name, surname, name, patronymic name (if available) of manager)*

удостоверяет, что:
confirms that:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
Construction and installation works on facility are carried out according to approved design (design and estimate documentation), state regulatory documents in the field of architecture, urban construction and construction

2. Субподрядные организации:
Subcontractors:
Нет / *NO*

(наименование организации) / *(organisation name)*

3. Проект (проектно-сметная документация)
Design (design and estimate documentation)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Аксайгазпроект», № AP/D/19/0267-111
«Aksaigasproject» Limited Liability Company, Contract № AP/D/19/0267-111
(наименование проектной организации, номер проекта) / *(design organisation name, № of design)*

утвержденным(ой)
approved by

КПО б.в., Приказ №26 от 07.09.2023 года, № KPO-10-ENG-WKP-00460-ER
KPO b.v., Order No.26, dated by 07.09.2023 year, № KPO-10-ENG-WKP-00460-ER
наименование организации, утвердившей, (переутвердившей) проект и дата утверждения
name of organisation approved (re-approved) the design and date of approval

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
Facility (complex) has the following main technical and economic indicators (capacity, productivity, production area, length, volume capacity, throughput capability, carrying capacity, work place number and so on, filled for all facilities (except residential houses) in measurement units according to target products or main service types):

Мощность, производительность и так далее *Capacity, productivity and so on*	Единица измерения *Measurement unit*	По проекту *Design*		Фактически *Indeed*	
		общая (с учетом ранее принятых) *total (with previously accepted)*	в том числе пускового комплекса или очереди *Including start-up complex orlines*	общая (с учетом ранее принятых) *total (with previously accepted)*	в том числе пускового комплекса или очереди *Including start-up complex orlines*
Площадь участка *Land area*	га	2,77		2,77	
Площадь мощения *Paved area*	$м^2$	26 707,5		26 707,5	
Подъездные дороги к временным горизонтальным факелам *Access roads to temporary horizontal flares*	$м^2$	975		975	

Временные горизонтальные факелы *Temporary horizontal flares*	шт. ea	3		2	
Постоянный горизонтальный факел *Permanent horizontal flare*	шт. ea	1		1	
Протяженность подъездной дороги *Length of access road*	км *km*	0,14124		0,14124	
Категория дороги *Road category*	-	IV-к		IV-к	
Количество полос движения *Number of traffic lanes*	шт *ea*	2		2	
Ширина земляного полотна *Width of roadbed*	м *m*	10		10	
Ширина проезжей части *Width of traffic way*	м *m*	7		7	
Тип дорожной одежды *Type of road pavement*		Переходный *Transitional*		Переходный Transitional	

Вид покрытия *Type of covering*		ТИП I: Асфальто-бетонное покрытие *TYPE I: asphalt concrete pavement* ТИП II: Песчано-гравийно-щебеночное *TYPE II: Sand-gravel pavement*		ТИП I: Асфальто-бетонное покрытие *TYPE I: asphalt concrete pavement* ТИП II: Песчано-гравийно-щебеночное *TYPE II: Sand-gravel pavement*	
Продолжительность строительства *Construction period*	мес. *month*	3,0		4,0	

Жилой дом имеет следующие показатели:
Residential houses have the following indicators:

Показатели *Indicators*	Единица измерения *Measurement unit*	По проекту *Design*	Фактически *Indeed*
Общая площадь *Total area*	метр в квадрате (далее - м^2) *square meters (hereinafter - m^2)*		
Число этажей *Number of floors*	этаж *floor*		
Общий строительный объем *total construction volume*	метр в кубе (далее - м^3) *cubic meters (hereinafter - m^2)*		
В том числе подземной части *Including substructure*	м^3 *m^3*		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений *Area of integrated, integrated-attached and attached premises*	м^2 *m^2*		

Показатели *Indicators*	По проекту *Design*			Фактически *Indeed*		
	число квартир *number of flats*	площадь квартир, м^2 *area of flats, m^2*		число квартир *number of flats*	площадь квартир, м^2 *area of flats, m^2*	
		общая *total*	жилая *living*		общая *total*	жилая *living*
Всего квартир, в том числе: *Flats in total, including:*						

однокомнатных one-room двухкомнатных *two-room* трехкомнатных *three-room* четырехкомнатных *four-room* и более *more*						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Временная площадка:

железобетонная устьевая шахта с защитным ограждением;

железобетонные фундаменты под буровую установку;

монолитные железобетонные плиты;

дренажные (сборные колодцы);

горизонтальная площадка для оборудования из железобетонных плит с геомембраной;

вспомогательная площадка из сборных железобетонных плит;

подъездные дороги к горизонтальным факелам;

Железобетонная устьевая шахта.

Железобетонная устьевая шахта выполнена из сульфатостойкого бетона марки В30 в виде колодца с внешним размерами в плане 4350мм х 3600мм, глубиной 2000мм. Толщина стенок и днища 300мм. В днище колодца предусмотрены вертикальный стальной футляр диаметром 30" для работ, связанных с бурением скважины и приямок 400мм х 400мм, глубиной 400мм. По периметру шахты выполнено металлическое ограждение из труб. Для спуска в шахту предусмотрена стремянка.

Фундамент под буровую установку

Под буровую установку устроены два фундамента, расположенные по краям устьевой шахты. Фундаменты запроектированы монолитными из бетона марки В30 с размерами в плане 5050мм х 25000мм толщина 600мм. Армирование фундаментов выполнено из горячекатанных арматурных стержней Ø25AIII, Ø16AIII, Ø12AIII, по ГОСТ 5781-82* с шагом 200мм. Фундамент установлен на бетонную полготовку из бетона марки В10 по ГОСТ 26633-2012 толщиной 100мм. Боковые поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом, покрыты тремя слоями горячего битума по очищенной поверхности. Между бетонной подготовкой и фундаментом приложена полиэтиленовая пленка толщиной 0,25мм.

Монолитная площадка

Вокруг фундамента буровой установки смонтирована площадка из монолитных железобетонных плит. Размер площадки вместе с фундаментами устьевой шахтой и монолитными плитами составляет 24,0 х 39,0 м. Конструкция монолитного покрытия следующая:

Уплотненный грунт основания;

Геомембрана из ПЭВП, толщиной 1,5мм;

Бетонная подготовка В10 по ГОСТ 26633-2012 толщиной 10 см;

Полиэтиленовая пленка толщиной 0,25мм по ГОСТ 10354-82;

Монолитные железобетонные плиты толщиной 220мм. Бетон для плит марки В30 по ГОСТ 26633-2012. Армирование выполнено из горячекатанных арматурных стержней Ø12AIII, по ГОСТ 5781-82* с шагом 200мм

Дренажный колодец

Дренажные колодцы в количестве - 4 шт. выполнены металлическими, круглыми в плане с внешним диаметром 1040мм, глубиной 1500мм. Толщина стенок и днища 10мм. Крышка приемного люка имеет отверстия 50 х 100мм.

Полиэтиленовая пленка, укладываемая у колодца, заведена на стенки колодца, не доводя до верха 20-30мм.

Площадка для оборудования из железобетонных плит с геомембраной

Конструкция покрытия второго уровня предусмотрена из следующих слоев:

Уплотненный грунт основания;

Уплотненный слой ПГС по ГОСТ 23735-2014, толщиной 10,0см;

Сборные железобетонные плиты ПД30.15-17 по серии 3.503-17, размером 2,98 х 1,48 х 0,22м. швы между плитами (2 см) заполнен песком на всю высоту плит.

Подъездные дороги к горизонтальным факелам

Подъездные дороги к горизонтальным факелам покрыты сборными железобетонными плитами ПД30.15-17 по серии 3.503-17, размером 2,98 х 1,48 х 0,22м. Плиты уложены на слой ПГС по ГОСТ 23735-2014, толщиной 10,0см. Зазор 30мм между плитами заполнен песком.

Подъездная дорога:

Начальная точка дороги принята от примыкания к существующей дороге. Конечная точка трассы примыкает к проектируемой временной площадке скважины С3_12. Протяженность Подъездной дороги к скважине С3_12 составляет 141,24 м. Дорожная одежда проектируемой дороги по ТИП I принята: Подстилающий слой из песчано-гравийной смеси Н=0,15м, щебеночное основание Н=0,2м, крупнозернистый асфальт Н=0,06м, мелкозернистый асфальт Н=0,04м. Дорожная одежда проектируемой дороги по ТИП II принята: основание из щебеночно-гравийно-песчаной смеси толщиной 200 мм. Земляное полотно запроектировано исходя из условий обеспечения необходимой прочности и устойчивости, ширина земляного полотна – 10м, поперечный уклон земляного полотна-20 ‰, крутизна откосов 1:3, уплотнение основания до коэффициента 0,95. Отсыпка земляного полотна произведена грунтом из карьера. Выполнена укладка грунтом послойно не более 20 см. С каждого слоя взяты пробы для лабораторных испытании. Для перепуска притока воды в период затопления территории, а так же для предотвращения размыва Подъездной дороги, произведено устройство на ПК 0+11,71 стальной водопропускной трубы Ø1020мм. Обустройство дороги представлено в виде установки сигнальных столбиков – 36шт, дорожных знаков в количестве – 8 шт.

Согласно SQ-KPO-10-ENG-QRY-03374 были исключены работы:

1. Строительство Аварийной дороги к скважине С3_12.
2. Строительство временного горизонтального факельного амбара.

Согласно SQ-KPO-10-ENG-QRY-03300 вместо постоянного горизонтального факела, построен временный горизонтальный факельный амбар с устройством защиты из геомембраны. Строительство

постоянного амбара, фундамента горелки и горизонтальной факельной линии будет произведено на стадии обвязки скважины.

Temporary Site:

Reinforced concrete wellhead with a protective fence;
reinforced concrete foundations for the rig;
monolithic reinforced concrete slabs;
drainage (prefabricated wells);
horizontal platform for equipment made of reinforced concrete slabs with a geomembrane;
auxiliary platform of precast concrete slabs;
access roads to horizontal torches;

Reinforced wellhead mine
The reinforced concrete wellhead shaft is designed from sulphate-resistant concrete grade B30 in the form of a well with internal dimensions in terms of 4350mm x 3600mm, 2000mm deep. Wall thickness and bottom 300mm. A vertical steel case with a diameter of 30 "is provided at the bottom of the well for work related to the drilling of a well and pit 400 mm x 400 mm, depth 400 mm. Along the perimeter of the mine is designed metal fencing of pipes. For descent into the mine there is a stepladder.

The foundation for the rig
*Under the drilling rig, two foundations are designed, located along the edges of the wellhead. The foundations are designed monolithic from concrete grade B30 with dimensions in terms of 5050mm x 25000mm thickness 600mm. The reinforcement of foundations is made of hot-rolled reinforcing bars Ø25AIII, Ø16AIII, Ø12AIII, according to GOST 5781-82 * with a step of 200 mm. The foundation is arranged on a concrete billet of concrete grade B10 according to GOST 26633-2012 with a thickness of 100 mm. The side surfaces of the foundation in contact with the ground are covered with three layers of hot bitumen over the cleaned surface. Between the concrete preparation and the foundation is laid out polyethylene film with a thickness of 0.25 mm.*

Monolithic playground
Around the foundation of the drilling rig a platform of monolithic reinforced concrete slabs was designed. The size of the site together with the foundations of the wellhead shaft and monolithic slabs is 24.0 x 39.0 m. The design of the monolithic coating is as follows:
Compacted base soil;
Geomembrane from HDPE, 1.5 mm thick;
B10 concrete preparation according to GOST 26633-2012 with a thickness of 10.0 cm;
Plastic film with a thickness of 0.25 mm according to GOST 10354-82;
*Monolithic reinforced concrete plates 220mm thick. Concrete for plates of the B30 brand in accordance with GOST 26633-2012. The reinforcement is made of hot-rolled reinforcing bars Ø12AIII, according to GOST 5781-82 * with a 200mm pitch*

Drainage well
Drainage wells are designed metal, round in plan with an external diameter of 1040mm, depth of 1500mm. Wall thickness and bottom 10mm. The access cover has holes 50 x 100mm.
Polyethylene film, laid at the well to get on the walls of the well, not reaching the top 20-30mm.

Platform for equipment made of reinforced concrete slabs with geomembrane
The design of the second level coating is provided from the following layers:
Compacted base soil;
Compacted PGS layer according to GOST 23735-2014, 10.0 cm thick;
Prefabricated reinforced concrete slabs PD30.15-17 for the series 3.503-17, size 2.98 x 1.48 x 0.22 m. the seams between the plates (2cm) are filled with sand to the entire height of the plates.

Access roads to horizontal torches
Access roads to horizontal torches are covered with precast concrete slabs PD30.15-17 in series 3.503-17, measuring 2.98 x 1.48 x 0.22 m. The plates are stacked on the layer of PGS according to GOST 23735-2014, 10.0 cm thick. A gap of 30mm between the plates is filled with sand.

Acces road:
Process and architectural construction solution so facilities are specified with the following:

The starting point of the access road is taken from the junction with the existing road. The end point of the route is adjacent to the designed temporary well site C3_12. The length of the Access road to the well C3_12 is 141,24 m. Road clothes of the projected road according to TYPE I are accepted: the underlying layer of sand and gravel mix H=0.15m, crushed stone base H=0.06m., coarse asphalt H=0.04m. Road clothes of the projected road according to TYPE II are accepted: the base is made of a gravel-sand mixture of 200 mm thickness. The earthen canvas is designed on the basis of the necessary strength and stability conditions, the width of the roadbed is 10 m, the transverse slope of are accepted: the roadbed is 20 ‰, the steepness of the slopes is 1:3, sealing of the base to a coefficient of 0.95. Dredging of the roadbed was made by the soil from the quarry. The ground was laid in layers no more than 20cm. From each layer samples was taken for laboratory testing. To bypass the water inflow during the period of flooding of the territory, also to prevent erosion of the Access Road, a steel pipe Ø1020mm was installed on a PK 0+11,71. The arrangement of the road is represented by the installation of signal posts – 36ye, road signs – 8 ye.

According to SQ-KPO-10-ENG-QRY-03374, works have been excluded:

1. *Construction of the Emergency Road.*
2. *Construction of a temporary horizontal flare.*

According to SQ-KPO-10-ENG-QRY-03300, instead of a permanent horizontal flare, a temporary horizontal flare with a geomembrane protection device was constructed. The construction of the permanent flare will be done at the stage of well bundling.

_____ (краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию) / *(summary of technical data on its location, main material sand structures, engineering and process equipment)*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
At the facility installed under the project equipment in the amount according to the acts of its acceptance after the individual testing and comprehensive testing

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
Activities for labour safety, explosion protection, fire safety, environmental protection and anti-seismic measures stipulated by the project is executed.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Construction and installation works carried out within the scheduled time:

начало работ Сентябрь, 2023 года ;
(месяц, год)
work commencement September, 2023 year ;
(month, year)
окончание работ Декабрь 2023 года ;
(месяц, год)
work completion December, 2023 year ;
(month, year)

при продолжительности строительства, месяц:
construction duration, month:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3,0 ;
within the regulations or design of construction organisation 3,0 month;

фактически, месяц: 4,0 ;
indeed 4,0 month

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
Used construction materials, structures, equipment and products are in compliance with design and requirements of state regulations;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
An executive geodetic survey of the actual position of underground engineering networks and / or buildings (structures) has been completed (mandatory annex to the declaration of conformity).

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
External utility lines (cold and how water supply, canalisation, heating, gas supply, power supply and communication) are providing normal operation of facility that is proved by engineering and utility service suppliers
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Engineering and utility service suppliers:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии).
(organisation name, surname, name, patronymic name (if available) of manager)

Подпись руководителя, дата _____
signature of manager, date

Место печати (при наличии)
Stamp (if available)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
The noise insulation of the building complies with the project and is confirmed by an expert opinion issued by a state organization conducting sanitary and epidemiological examination based on the results of laboratory measurements carried out by accredited testing laboratories (centers) (an expert opinion is attached);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Access is provided for people with limited mobility, as confirmed by the social security authorities

нет/*no*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)
surname, name, patronymic (if any), signature of the head, date Place of printing (if any)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
Contractor (General contractor) considers the facility

«Обустройство скважины С3_12. Временная площадка для бурения, Подъездная и Аварийная автодороги. КНГКМ, ЗКО»;*"Well C3_12 Arrangement. Temporary Drilling Site, Access and Emergency roads. KOGCF. WKO"*

(наименование объекта (комплекса)) / (name of facility (complex))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
ready for commissioning, warrants the quality of construction and installation and specific works and undertakes obligation to eliminate defects occurred through his fault during the facility construction according to warranty period in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Contractor (General Contractor)

Куанышкали Елжас Мирболатулы / *Kuanyshkali Yelzhas Mirbolatuly*

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя) /
(surname, name, patronymic name (if available) of manager)

Подпись, дата (*signature, date*)
М.П. (при наличии) / *Stamp (if available)*