Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: : ГКП на ПХВ «Акжаикская районная больница» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель «Беккалиев С.Р.»
Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт Первомайской ВА» ЗКО Акжаикский район п.Кабыршакты

СПРАВКА №2
О стоимости выполненных работ и затрат за август 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата		Наименование	Код	Наименование	Код
		№152 от 17 мая 2019г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									НДС 12%	Всего
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1								
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составе СМР (в сметных базисных ценах).	Дополнительные затраты				
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	оборудование		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Капитальный ремонт Первомайской ВА» ЗКО Акжаикский район п.Кабыршакты	28196419,41	11782517,33								1413902,08	13196419,41

Заказчик: ГКП на ПХВ «Акжаикская районная больница» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

(подпись) Д.М.Хайрушев

М.П.

Подрядчик: Руководитель ИП «Беккалиев С.Р.»

(подпись) С.Р. Беккалиев.

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГКП на ПХВ «Акжаикская районная больница» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Беккалиев С.Р.
Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт Первомайской ВА» ЗКО Акжаикский район п.Кабыршакты
Договор о государственных закупках работ №152 от 17 мая 2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

За месяц август 2019 г.

Составлена в текущих ценах 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 2-1-1.Общестроительные работы					
		Проемы					
		Витраж					
1	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14ПРИМ.	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков**	**м2**	**6,0400**		**2763,56**	**16691,93**
		Итого оплата труда:				**971,77**	**5869,49**
		Итого эксплуатация машин:				**2,68**	**16,18**
		Итого материалов:				**1789,12**	**10806,26**
		Накладные расходы	%	90		874,59	5282,54
		Сметная прибыль	%	8		291,05	1757,96
		Сметная стоимость:				**3929,21**	**23732,42**
2	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м2**	**4,1500**		**33689,00**	**139809,35**
		Сметная прибыль	%	8		2695,12	11184,75
		Сметная стоимость:				**36384,12**	**150994,10**
3	2109-0304-0205 РСНБ РК 2015	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом**	**м2**	**1,8900**		**74890,00**	**141542,10**
		Сметная прибыль	%	8		5991,20	11323,37
		Сметная стоимость:				**80881,20**	**152865,47**
		Отделка внутрянняя					
		Стены					
		Первый этаж					
4	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**140,3784**		**4438,45**	**623061,85**
		Итого оплата труда:				**1786,63**	**250804,91**
		Итого эксплуатация машин:				**23,05**	**3236,27**
		Итого материалов:				**2646,11**	**371456,88**

		Накладные расходы	%	80		1429,31	200643,93
		Сметная прибыль	%	8		469,42	65896,46
		Сметная стоимость:				**6337,17**	**889602,24**
5	**1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**255,4800**		**266,72**	**68142,65**
		Итого оплата труда:				**227,01**	**57997,41**
		Итого эксплуатация машин:				**0,73**	**187,14**
		Итого материалов:				**39,33**	**10048,28**
		Накладные расходы	%	80		181,61	46397,93
		Сметная прибыль	%	8		35,87	9163,25
		Сметная стоимость:				**484,20**	**123703,82**
6	**1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**255,4800**		**142,96**	**36524,01**
		Итого оплата труда:				**119,20**	**30453,02**
		Итого эксплуатация машин:				**0,30**	**77,74**
		Итого материалов:				**23,60**	**6030,35**
		Накладные расходы	%	80		95,36	24362,42
		Сметная прибыль	%	8		19,07	4870,91
		Сметная стоимость:				**257,39**	**65757,34**
		Второй этаж					
7	**1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**150,0000**		**4438,45**	**665766,80**
		Итого оплата труда:				**1786,63**	**267995,19**
		Итого эксплуатация машин:				**23,05**	**3458,09**
		Итого материалов:				**2646,11**	**396916,71**
		Накладные расходы	%	80		1429,31	214396,15
		Сметная прибыль	%	8		469,42	70413,04
		Сметная стоимость:				**6337,17**	**950575,98**
8	**1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**494,9000**		**266,72**	**132001,71**
		Итого оплата труда:				**227,01**	**112348,98**
		Итого эксплуатация машин:				**0,73**	**362,51**
		Итого материалов:				**39,33**	**19464,91**
		Накладные расходы	%	80		181,61	89879,18
		Сметная прибыль	%	8		35,87	17750,47
		Сметная стоимость:				**484,20**	**239631,36**
9	**1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**494,9000**		**142,96**	**70752,04**
		Итого оплата труда:				**119,20**	**58991,70**
		Итого эксплуатация машин:				**0,30**	**150,60**
		Итого материалов:				**23,60**	**11681,62**
		Накладные расходы	%	80		95,36	47193,36
		Сметная прибыль	%	8		19,07	9435,63
		Сметная стоимость:				**257,39**	**127381,04**
		Полы					

	РСНБ РК 2015	для низкотемпературных контуров отопления СТ РК ГОСТ Р 52134-2010					
		Сметная прибыль	%	8		32,96	2577,47
		Сметная стоимость:				**444,96**	**34795,87**
169	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**56,0000**		**11,00**	**616,00**
		Сметная прибыль	%	8		0,88	49,28
		Сметная стоимость:				**11,88**	**665,28**
170	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**56,0000**		**13,00**	**728,00**
		Сметная прибыль	%	8		1,04	58,24
		Сметная стоимость:				**14,04**	**786,24**
171	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**14,0000**		**42,00**	**588,00**
		Сметная прибыль	%	8		3,36	47,04
		Сметная стоимость:				**45,36**	**635,04**
172	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**56,0000**		**64,00**	**3584,00**
		Сметная прибыль	%	8		5,12	286,72
		Сметная стоимость:				**69,12**	**3870,72**
173	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4,0000**		**565,00**	**2260,00**
		Сметная прибыль	%	8		45,20	180,80
		Сметная стоимость:				**610,20**	**2440,80**
174	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	**шт.**	**28,0000**		**276,59**	**7744,45**
		Итого оплата труда:				**165,75**	**4640,93**
		Итого материалов:				**110,84**	**3103,52**
		Накладные расходы	%	98		162,43	4548,11
		Сметная прибыль	%	8		35,12	983,41
		Сметная стоимость:				**474,14**	**13275,97**
175	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**56,0000**		**2067,46**	**115777,96**
		Итого оплата труда:				**1694,12**	**94870,72**
		Итого эксплуатация машин:				**87,90**	**4922,40**
		Итого материалов:				**297,88**	**16681,48**
		Накладные расходы	%	98		1660,24	92973,31
		Сметная прибыль	%	8		298,22	16700,10
		Сметная стоимость:				**4025,92**	**225451,36**
176	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**56,0000**		**995,00**	**55720,00**
		Сметная прибыль	%	8		79,60	4457,60
		Сметная стоимость:				**1074,60**	**60177,60**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**761448,12**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**761448,12**
Материалы -			Тенге				**37688,12**

Всего заработная плата -		Тенге				207303,61
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				510839,40
Сдача и испытание -		Тенге				861,12
	Накладные расходы -	Тенге				203157,54
	Сметная прибыль -	Тенге				77168,45
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1041774,11
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				175,09
	Сметная заработная плата -	Тенге				207303,61
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1041774,11
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				175,09
	Сметная заработная плата -	Тенге				207303,61
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:		Тенге				8993142,47
в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3075516,98
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				94192,58
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				36848,19
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				5667936,91
	- перевозка грузов	Тенге				0,00
	- оборудование	Тенге				155496,00
Накладные расходы		Тенге				2540904,06
ИТОГО:		Тенге				11534046,54
Сметная прибыль		Тенге				910284,04
ИТОГО по смете:		Тенге				12444330,58

1.	ИТОГО	Тенге	12444330,58
2.	В т.ч. стоимость оборудования	Тенге	155496
3.	ИТОГО без стоимости оборудования	Тенге	12288834,58
4.	Временные здания и сооружения, 1,2%	Тенге	147466,01
5.	Итого:	Тенге	12436300,59
6.	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время, 1,98%	Тенге	246238,75
7.	Итого	Тенге	12682539,34
8.	Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	253650,79
9.	Итого с оборудованием		13091685,92

10.	Итого с коэффициентом уменьшения договорной стоимости от сметной стоимости к=0,9	Тенге	11782517,33
11.	НДС, 12%	Тенге	1413902,08
12.	ВСЕГО стоимость:	Тенге	13196419,41

Заказчик:

Директор ГКП на ПХВ «Акжаикская районная больница» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

_____ Д.М.Хайрушев

(подпись)

М.П.

Технадзор:

Руководитель ТОО "Тех Серв Групп"

_____ Р.С.Баужанов

(подпись)

М.П.

Подрядчик:

Руководитель ИП «Беккалиев С.Р.»

_____ С.Р.Беккалиев.

(подпись)

М.П.