Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«15» *август* 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Индивидуальный предприниматель Беккалиев Сабит Рахметович, 090608, Западно-Казахстанская область, Зелёновский район, село Асан, улица Мирная, дом №10***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***руководителя Беккалиева Сабита Рахметовича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Капитальный ремонт Первомайской ВА» по адресу Республика Казахстан, ЗКО, Акжаикский район, Кабыршактинский с.о.,с.Первомай.***.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГКП на ПХВ "Акжаикская районная больница» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области", директор Хайрушев Дархан Манарбекович.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***нет***;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭДЕМСТРОЙ», рабочий проект №б.н.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом ГКП на ПХВ "Акжаикская районная больница» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области" №180 от 16 августа 2018 года***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая сметная	млн. тенге	35,846	35,846	32,261	32,261

стоимость строительства в текущих ценах 2019г., всего					
в том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге	27,817 0,156 7, 873	27,817 0,156 7, 873	25,035 0,140 7, 086	25,035 0,140 7, 086
Продолжительность строительства	мес.	4	4	3	3
Количество этажей	этаж	2	2	2	2
Площадь участка	га	0,3385	0,3385	0,3385	0,3385
Общая площадь здания	кв.м	658,47	658,47	658,47	658,47
Строительный объём	куб.м	1975,41	1975,41	1975,41	1975,41

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$) -	- -	- -
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- частичная замена конструкций кровли, с устройством кровли из профлиста;

Кровля – двухскатная, покрытие из профлиста по деревянной обрешетке и стропильным конструкциям. Утеплитель чердачного покрытия – минплита толщиной 150мм.

Двери наружные – металлические с утеплением по ГОСТ 31173-2003, внутренние деревянные по ГОСТ 6629-88.

Окна – металлопластиковые с двухкамерным стеклопакетом, с энергосберегающими стеклами, по ГОСТ 30674-99.

Кровля входных групп (козырек) из профлиста по металлическим конструкциям.

Крыльца, ступени, пандус входной групп – облицовка сплиттерной плиткой.

Внутренняя отделка.
Отделка стен и перегородок – цементно-песчаная штукатурка, водоэмульсионная окраска, керамическая плитка.
Потолки – частичное устройство подвесного потолка из гипсокартона, штукатурка, водоэмульсионная окраска.
Полы – устройство полов с покрытием из линолеума и керамической плитки.
Вокруг здания предусмотрен ремонт бетонной отмостки, шириной 1000мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***июнь 2019 год***;

месяц, год

окончание работ ***август 2019 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, ***3*** месяца:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***4***;
фактически, месяц: ***3***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
11. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, МП

« _____» _____. дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Капитальный ремонт Первомайской ВА» по адресу Республика Казахстан, ЗКО, Акжаикский район, Кабыршактинский с.о.,с.Первомай*** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Беккалиев Сабит Рахметович _____.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

М.П.

дата « 15 » ***август*** 2019г.