Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство учебно - тренировочного зала для борьбы на 2 ковра в с.Басши Кербулакского района Алматинской области"

за ноябрь месяц 2022 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Металлоконструкции	4	9 474 202,00	1 015 093,07
2	Архитектурные решения	5	30 908 327,00	3 311 606,46
3	Благоустройство территории	6	4 642 569,00	497 418,11
	ВСЕГО:		**45 025 098,00**	**4 824 117,64**

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
Заказчик:

м.п

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
Подрядчик:

м.п

Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Минситра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование строительства и его адрес: «Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство учебно-тренировочного зала для борьбы на 2 ковра в с. Басши Кербулакского района

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		191/06/22	07.07.2022	01	19.10.2022		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство учебно - тренировочного зала для борьбы на 2 ковра в с.Басши Кербулакского района"	85 025 098	40 200 980							4 824 118	45 025 098
Аванс 0%	0	0							0	0
ИТОГО К ОПЛАТЕ	85 025 098	40 200 980							4 824 118	45 025 098

Заказчик:
ГУ "Управление строительства области Жетісу" БИН 220740005695
_____ Ипбаев М.О.
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Технадзор:
ТОО "НУРОЛЕМ-ҚҰРЫЛЫС" БИН 061240011957
_____ Темирбулатов Б.
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Подрядчик:
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" БИН 100340020392
Нукушев М.Т. _____
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

"SANA-2015". Версия 21.4.2 от 14.12.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

5БасБЭ
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство учебно - тренировочного зала для борьбы на 2 ковра в с.Басши Кербулакского района"
(наименование, адрес)

Объект : Строительство борцовского зала
(наименование)

Договор подряда (контракт) №191/06/22 от 07.07.2022

Акт приемки выполненных работ №4
за ноябрь месяц 2022г
на Металлоконструкции

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (ГСн-1,ГСв-2) НР=69 %	т конструкций	0,00055	105661,24	22765,65	58	13	2	33	98
					79947,5	7072,63	44	4	–	7	
2	2 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (ПН-1) НР=69 %	т конструкций	4,40548	35649,66	10955,89	157054	48266	20892	71656	247007
					19951,5	3621,19	87896	15953	–	18297	
3	3 222-512-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,63168	816313		515649		515649	–	556901
					–		–		–	41252	
4	4 1109-0401-0205	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж НР=69 %	м2 покрытия	356,72	16926,05	495,54	6037861	176769	5646931	200247	6737157
					600,36	213,2	214160	76053	–	499049	

5	5 1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство (Доборные элементы ДЭ-К8,ДЭ-К9,ДЭ-К3,ДЭ-К5,ДЭ-К1,ДЭ-К16) НР=92 %									
			м примыканий	233	736,91	16,42	171700	3826	27669	129677	325487
					601,74	3,21	140205	748	–	24110	
6	6 224-105-0209	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80									
			м	233	856		199448		199448	–	215404
					–		–		–	15956	

Всего	**8 082 054**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	442 305
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	228 874
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	92 758
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 410 591
- накладные расходы, тенге	401 613
в т.ч. зарплата, тенге	36 145
- сметная прибыль (8 %), тенге	598 671
Всего	**8 082 054**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	121 231
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	110 744
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**166 281**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**8 480 310**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**8 904 326**
НДС (12 %)	1 068 519
Итого	**9 972 845**
Скидка подрядчика	498 642
Итого к оплате	**9 474 202**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель Нусипбаев М.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Жетісу Саулет Курылысы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Саятов Т.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "НҰРӘЛЕМ-ҚҰРЫЛЫС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Аманжолов Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
5БасБЭ
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство учебно - тренировочного зала для борьбы на 2 ковра в с.Басши Кербулакского района "
(наименование, адрес)

Объект : Строительство борцовского зала
(наименование)

Договор подряда (контракт) №191/06/22 от 07.07.2022

Акт приемки выполненных работ №5
за ноябрь месяц 2022г
на Архитектурные решения

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Отделка фасада

1	1 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	33,47	24611,19	40,53	823737	1357	763797	47402	940830
					1750,3	19,99	58583	669	–	69691	
2	2 1115-0212-0304	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм НР=80 %	м2	33,47	1170,11	4,75	39164	159	10230	23079	67222
					859,7	2,23	28774	75	–	4979	
3	3 1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов (КАРНИЗ) НР=80 %	м2 поверхности облицовки	35,86	3020,1	9,36	108301	336	50655	45905	166542
					1598,16	1,97	57310	71	–	12336	

4	4 231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 К=1,100;	м2	39,446	1345		53055		53055	–	57299
					–		–		–	4244	
5	5 1115-0106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР=80 %	м2 поверхности облицовки	41,21	10041,84	103,34	413824	4259	134482	221086	685703
					6675,17	30,91	275084	1274	–	50793	
6	6 1115-0106-0402	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой на металлическом каркасе. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины плитки НР=80 % К=2,000;	м2 поверхности облицовки	82,42	278,5	5,87	22954	484	–	18114	44353

					272,63	2,09	22470	172	–	3285	
7	7 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	21,55	4845,84	23,35	104428	503	62179	39432	155369
					1937,14	9,45	41745	204	–	11509	
Раздел 2 Проемы											
2.1 Окна											
8	8 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90 %	м2 проемов	19,2	2869	205,37	55085	3943	23338	26783	88417
					1448,11	101,8	27804	1955	–	6549	

11	11 223-102-0502	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка									
			м2	2,95	27032		79744		79744	–	86124
					–		–		–	6380	
12	12 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90 %									
			м2 проемов	0,72	4000,48	205,05	2880	148	1405	1259	4470
					1843,75	99,21	1328	71	–	331	

13	13 223-102-0401	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой									
			м2	0,72	18988		13671		13671	–	14765
					–		–		–	1094	
14	14 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=90 %									
			м2	1,025	1303,55	5,95	1336	6	1034	269	1733
					288,61	2,98	296	3	–	128	
15	15 223-501-0114	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм									
			м	1,025	1616		1656		1656	–	1788
					–		–		–	132	
16	16 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 %									
			м	3,3	1946,59	6,12	6424	20	4571	1470	8526

					555,39	1,39	1833	5	–	632	
2.2 Двери											
17	17 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 %	м2	2,46	3181,02	57,77	7825	142	1168	4540	13354
					2648,31	26,07	6515	64	–	989	
18	18 223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,46	40727		100188		100188	–	108203
					–		–		–	8015	
19	19 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 %	м2	1,89	3487,72	54,75	6592	103	1108	3744	11163
					2846,7	24,47	5380	46	–	827	
20	20 223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	1,89	45546		86082		86082	–	92969
					–		–		–	6887	

21	21 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90 %	м2 проемов	7,77	1908,38	208,98	14828	1624	3858	9124	25868
					1202,92	101,8	9347	791	–	1916	
22	22 223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	1,89	32281		61011		61011	–	65892
					–		–		–	4881	
23	23 223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м2	5,88	37827		222423		222423	–	240217

27	27 223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П									
			м2	3,78	5812		21969		21969	–	23727
					–		–		–	1758	
28	28 223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П									
			м2	1,47	7622		11204		11204	–	12100
					–		–		–	896	
29	29 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,785	3567,04	52,57	31336	462	6516	19684	55102
					2772,71	28,06	24358	247	–	4082	

30	30 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,785	1798,06	23,83	15796	209	4752	8725	26483
					1233,28	8,25	10834	72	–	1962	
31	31 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке (два раза) НР=80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	17,57	763,25	5,44	13410	96	3256	8086	23216
					572,52	2,71	10059	48	–	1720	
32	32 1110-0405-0101	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка пластиковыми панелями НР=90 %	м откоса	64,72	678,32	5,38	43901	348	12881	27742	77374
					473,92	2,35	30672	152	–	5731	

Раздел 3 Внутренняя отделка

33	33 1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,49	776,43	7,66	39202	387	6052	26376	70824
					648,9	4,09	32763	207	–	5246	
34	34 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	50,49	922,4	5,32	46572	269	13713	26147	78537
					645,48	1,87	32590	94	–	5818	
35	35 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям (з а 2 раза) НР=80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	100,98	355,44	3,22	35892	325	12739	18393	58628
					226,07	1,6	22829	162	–	4343	

36	36	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	272,18	1582,83	95,23	430815	25920	87669	270210	757107
						1165,5	75,45	317226	20536	–	56082	
37	37	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,55	1321,61	89,61	29802	2021	5869	18838	52531
						971,75	72,45	21913	1634	–	3891	
38	38	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	294,73	687,9	5,32	202745	1568	80049	97343	324095
						410,98	1,87	121128	551	–	24007	

39	39 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за два раза НР=80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	589,46	718,37	5,44	423450	3207	82766	271260	750287
					572,52	2,71	337478	1597	–	55577	
40	40 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,6	377,71	0,92	2493	6	532	1566	4384
					296,26	0,47	1955	3	–	325	
41	41 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80 %	м2 поверхности облицовки	1,08	4280,3	31,09	4623	34	2180	1948	7097
					2230,77	23,82	2409	26	–	526	
42	42 1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	38,86	1159,46	70,24	45057	2730	9445	28139	79052

					846,17	58,97	32882	2292	–	5856	
43	43 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80 %	м2 поверхности облицовки	38,86	4280,3	31,09	166332	1208	78437	70091	255337
					2230,77	23,82	86688	926	–	18914	
Раздел 4 Отделка потолков											
44	44 1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,49	776,43	7,66	39202	387	6052	26376	70824
					648,9	4,09	32763	207	–	5246	
45	45 1115-0203-0202	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,49	1363,34	89,61	68835	4524	12982	43989	121850
					1016,6	72,45	51328	3658	–	9026	

50	50 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	297,44	411,91	35,63	122519	10598	85285	29038	163682
					89,55	14,31	26636	4256	–	12125	
51	51 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	23,7952	24524,34	8,16	583562	194	474591	102249	740676
					4571,34	–	108776	–	–	54865	
52	52 1111-0101-1202	Лаги. Укладка по кирпичным подкладкам НР=94 %	м2 пола	297,44	1707,79	31,68	507965	9423	341765	151532	712257
					527,09	14,88	156778	4426	–	52760	
53	53 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	297,44	1791,61	88,37	532896	26285	261369	234696	828999
					824,51	14,91	245242	4435	–	61407	
54	54 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	297,44	1098,14	44,16	326631	13135	165525	141468	505547

					497,48	8,5	147970	2528	–	37448	
55	55 1111-0101-1202	Связи между лагами НР=94 %	м2 пола	297,44	1707,79	31,68	507965	9423	341765	151532	712257
					527,09	14,88	156778	4426	–	52760	
56	56 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	297,44	6838,87	57,07	2034153	16975	1773706	236763	2452589
					818,56	28,25	243472	8403	–	181673	
57	57 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	297,44	938,27	4,12	279079	1225	70190	166622	481357
					698,17	2,06	207664	613	–	35656	
58	58 1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР=94 %	м плинтусов	73,6	363,53	2,63	26756	194	18894	7298	36778
					104,19	1,3	7668	96	–	2724	
5.2 Тип 2											
59	59 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	10,89	411,91	35,63	4486	388	3122	1063	5993
					89,55	14,31	975	156	–	444	
60	60 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	0,8712	24524,34	8,16	21366	7	17376	3744	27119

					4571,34	–	3983	–	–	2009	
61	61 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %									
			м2 стяжки	10,89	1103,52	34,01	12017	370	5742	5727	19164
					542,25	17,3	5905	188	–	1420	
62	62 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=94 % К=10,000;									
			м2 стяжки	108,9	142,62	5,75	15531	626	14328	835	17675
					5,3	2,86	577	311	–	1309	
63	63 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %									
			м2 стяжки	10,89	750,21	33,95	8170	370	3214	4488	13671
					421,15	17,3	4586	188	–	1013	

64	64 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=2,000;									
			м2 стяжки	21,78	93,51	5,75	2037	125	1798	165	2378
					5,21	2,86	113	62	–	176	
65	65 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	10,89	3087,28	49,15	33620	535	29634	3460	40046
					316,92	21,12	3451	230	–	2966	
66	66 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР=94 %	м плинтусов	10,93	363,47	0,99	3973	11	2333	1536	5950
					149,05	0,49	1629	5	–	441	
5.3 Тип 3											
67	67 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	8,84	411,91	35,63	3641	315	2535	864	4865
					89,55	14,31	792	127	–	360	
68	68 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	0,7072	24524,34	8,16	17344	6	14105	3039	22014

					4571,34	–	3233	–	–	1631	
69	69 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	8,84	1103,52	34,01	9755	301	4661	4649	15556
					542,25	17,3	4793	153	–	1152	
70	70 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=94 % К=10,000;	м2 стяжки	88,4	142,62	5,75	12608	508	11631	679	14350
					5,3	2,86	469	253	–	1063	
71	71 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	8,84	786,29	33,95	6951	300	2928	3643	11442
					421,15	17,3	3723	153	–	848	

72	72 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=2,000;									
			м2 стяжки	17,68	93,51	5,75	1653	102	1459	134	1930
					5,21	2,86	92	51	–	143	
73	73 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	8,84	1791,61	88,37	15838	781	7768	6976	24639
					824,51	14,91	7289	132	–	1825	
74	74 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	8,84	1098,14	44,16	9708	390	4919	4205	15026
					497,48	8,5	4398	75	–	1113	
75	75 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %									
			м2 стяжки	8,84	786,29	33,95	6951	300	2928	3643	11442

					421,15	17,3	3723	153	–	848	
76	76 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=-1,000;									
			м2 стяжки	-8,84	93,51	5,75	-827	-51	-730	-67	-966
					5,21	2,86	-46	-25	–	-72	
77	77 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94 %									
			м2 покрытия	8,84	4044,12	23,35	35750	206	18419	16176	56080
					1937,14	9,45	17124	84	–	4154	
78	78 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 %									
			м плинтусов	23,48	403,11	1,97	9465	46	542	8366	19257
					378,07	0,98	8877	23	–	1426	

79	79 233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм К=0,100;	м2	2,348	1797		4219		4219	–	4557
					–		–		–	338	
5.4 Тип 4											
80	80 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	30,76	411,91	35,63	12670	1096	8820	3003	16927
					89,55	14,31	2755	440	–	1254	
81	81 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	2,4608	24524,34	8,16	60349	20	49080	10574	76597
					4571,34	–	11249	–	–	5674	
82	82 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	30,76	1103,52	34,01	33944	1046	16219	16179	54133
					542,25	17,3	16680	532	–	4010	

86	86 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94 %								
			м2 покрытия	30,76	5365,02	23,35	165028	718	104723	56284	239017
					1937,14	9,45	59586	291	–	17705	
87	87 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 %								
			м плинтусов	35,72	403,11	1,97	14399	70	824	12728	29297
					378,07	0,98	13505	35	–	2170	
88	88 233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм К=0,100;								
			м2	3,572	1797		6419		6419	–	6933
					–		–		–	514	
5.5 Тип 5										
89	89 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %								
			м2 площади уплотнения	8,37	411,91	35,63	3448	298	2400	818	4607
					89,55	14,31	750	120	–	341	

90	90 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	0,6696	24524,34	8,16	16421	5	13355	2877	20842
					4571,34	–	3061	–	–	1544	
91	91 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	8,37	750,21	33,95	6279	284	2470	3450	10507
					421,15	17,3	3525	145	–	778	
92	92 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР=94 %	м2 покрытия	8,37	180,8	4,17	1513	35	138	1273	3009
					160,2	1,52	1341	13	–	223	
	5.6 Подсыпка из керамзитового гравия										
93	93 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94 %	м3 изоляции	43,445	13486,1	1876,32	585904	81517	300835	219291	869611
					4685,28	684,45	203552	29736	–	64416	
	Раздел 6 Кровля										
	6.1 Устройство кровли Блок-2										
94	94 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	62,37	812,89	27,05	50700	1687	33786	14298	70198

					244,13	5,05	15226	315	–	5200	
95	95 1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	62,37	659,28	23,5	41119	1466	29732	9372	54530
					159,08	4,25	9922	265	–	4039	
96	96 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	62,37	1056,62	55,62	65901	3469	22166	37900	112105
					645,61	14,9	40267	929	–	8304	
97	97 234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=1,030;	м3	64,2411	50750		3260236		3260236	–	3521055
					–		–		–	260819	
98	98 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	62,37	812,89	27,05	50700	1687	33786	14298	70198
					244,13	5,05	15226	315	–	5200	

99	99	1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	62,37	659,28	23,5	41119	1466	29732	9372	54530
						159,08	4,25	9922	265	–	4039	
100	100	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	62,37	108,97	10,77	6796	672	–	5776	13578
						98,2	2,46	6125	153	–	1006	
101	101	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1,100;	м2	68,607	104		7135		7135	–	7706
						–		–		–	571	
102	102	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м2 кровли	70,5	929,48	23,44	65528	1653	5267	54549	129683
						831,33	9,69	58609	683	–	9606	

103	103 224-102-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм К=1,150;	м2	81,075	4802		389322		389322	–	420468
					–		–		–	31146	
104	104 1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР=80 %	м2 поверхности облицовки	64,26	3020,1	9,36	194072	601	90772	82260	298438
					1598,16	1,97	102698	127	–	22106	
105	105 231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 К=1,100;	м2	70,686	1345		95073		95073	–	102679
					–		–		–	7606	

106	106	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР=98 %	зонт	8	6012,42	52,77	48099	422	41711	5974	58399
						745,78	16,27	5966	130	–	4326	
107	107	1120-0701-0402	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами НР=98 %	зонт	1	7613,46	61,24	7613	61	6380	1164	9479
						1171,94	16,27	1172	16	–	702	
108	108	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР=98 %	зонт	1	3702,56	48,84	3703	49	3106	553	4596
						547,92	16,27	548	16	–	340	
6.2 Устройство кровли ,топочная												
109	109	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	11,5	812,89	27,05	9348	311	6230	2636	12943
						244,13	5,05	2807	58	–	959	

110	110 1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	11,5	659,28	23,5	7582	270	5482	1728	10055
					159,08	4,25	1829	49	–	745	
111	111 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	11,5	1056,62	55,62	12151	640	4087	6988	20670
					645,61	14,9	7425	171	–	1531	
112	112 234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=1,030;	м3	11,845	50750		601134		601134	–	649225
					–		–		–	48091	
113	113 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	11,5	812,89	27,05	9348	311	6230	2636	12943
					244,13	5,05	2807	58	–	959	

114	114	1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	11,5	659,28	23,5	7582	270	5482	1728	10055
						159,08	4,25	1829	49	–	745	
115	115	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	11,5	108,97	10,77	1253	124	–	1064	2502
						98,2	2,46	1129	28	–	185	
116	116	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1,100;	м2	12,65	104		1316		1316	–	1421
						–		–		–	105	
117	117	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м2 кровли	20,42	929,48	23,44	18980	479	1526	15800	37562
						831,33	9,69	16976	198	–	2782	

118	118 224-102-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм К=1,150;	м2	21,183	4802		101721		101721	–	109859
					–		–		–	8138	
	6.3 Дымовая труба										
119	119 1109-0607-0102	Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45 м из листовой стали. Монтаж НР=69 %	т	0,09232	125267,31	10848,83	11565	1002	1604	6388	19389
					97039,8	3233,45	8959	299	–	1436	
120	120 241-102-0216	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	8	4889		39112		39112	–	42241
					–		–		–	3129	

<u>Раздел 7 Крыльца</u>

7.1 Ограждение

121	121 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка (ОГ-1) НР=118 % К=2,000;	м ограждения	12,2	830,67	94,48	10134	1153	1007	10002	21747
					653,63	41,14	7974	502	–	1611	
122	122 222-503-0301	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	40,2	10061		404452		404452	–	436808
					–		–		–	32356	
	7.2 Покрытие козырьков входных групп										
123	123 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м2 кровли	18,56	929,48	23,44	17251	435	1387	14360	34140
					831,33	9,69	15429	180	–	2529	
124	124 224-102-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм К=1,150;	м2	21,344	4802		102494		102494	–	110694
					–		–		–	8200	

7.3 Карниз и подшивной потолок козырьков входных групп

125	125 1115-0108-1808	Потолок. Облицовка металлосайдингом НР=80 %									
			м2	16,01	843,71	2,92	13508	47	5568	6330	21425
					492,99	1,25	7893	20	–	1587	
126	126 232-102-0205	Металлосайдинг	м2	16,01	1876		30035		30035	–	32438
					–		–		–	2403	

7.4 Покрытие навеса для ММГ

127	127 1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями (навес для ММГ) НР=80 %									
			м2	13	843,71	2,92	10968	38	4521	5140	17397
					492,99	1,25	6409	16	–	1289	
128	128 217-206-0111	Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 8 мм	м2	13	2484		32292		32292	–	34875
					–		–		–	2583	
129	129 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (Колонны входных групп и пандуса) НР=69 %									
			м2	15,92	84,84	1,93	1351	31	813	353	1840
					31,84	0,32	507	5	–	136	

Раздел 8 отмостка

130	130 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	8,72	9524,07	1887,12	83050	16456	57337	15940	106909
					1061,65	903,94	9258	7882	–	7919	
131	131 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,13439	18346,22	1587,66	2466	213	4	2135	4969
					16727,2	729,78	2248	98	–	368	
132	132 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,13439	441876		59384		59384	–	64135
					–		–		–	4751	
133	133 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР=91 %	м3	13,08	22003,22	1168,03	287802	15278	252394	21829	334401
					1539	294,98	20130	3858	–	24770	

134	134	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	118,53	937,3	20,49	111098	2429	68414	37795	160804
						339,62	3,25	40255	385	–	11911	
135	135	1112-0101-0414	Примыкания металлические к стенам (ПЦ1) НР=92 %	м примыканий	118,53	1219,49	8,28	144546	981	111399	30021	188532
						271,37	3,93	32165	466	–	13965	

Раздел 9 Прочие работы

9.1 ограждение приборов отопления

136	136	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,488	186727,94	1239,51	91123	605	76080	13253	112726
						29587,5	585,72	14439	286	–	8350	
137	137	1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм НР=90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	44,42	3238,9	16,21	143872	720	95822	42916	201731
						1065,5	7,97	47330	354	–	14943	

9.2 заделка сейсмопояса

138	138	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	3,6	1056,62	55,62	3804	200	1279	2188	6471
						645,61	14,9	2324	54	–	479	
139	139	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=1,030;	м3	3,708	50750		188181		188181	–	203235
						–		–		–	15054	
140	140	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	9,324	349485		3258598		3258598	–	3519286
						–		–		–	260688	
	Всего							**26 366 629**				
	в том числе											

Итого к оплате **30 908 327**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Жетісу Саулет Курылысы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Саятов Т.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.рук Нусипбаев М.Ә.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "НҰРӘЛЕМ-ҚҰРЫЛЫС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Аманжолов Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.4.2 от 14.12.21 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
5БасБЭ
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство учебно - тренировочного зала для борьбы на 2 ковра в с.Басши Кербулакского района"
(наименование, адрес)

Объект : Строительство борцовского зала
(наименование)

Договор подряда (контракт) №191/06/22 от 07.07.2022

Акт приемки выполненных работ №6
за ноябрь месяц 2022г
на Благоустройство территории

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Покрытия

2.2 Спортивная площадка,Тип II

1	1 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	200	1430,49	264,8	286098	52960	224894	27866	339081
					41,22	87,79	8244	17558	–	25117	

Итого	**4 886 915**
Скидка подрядчика	244 346
Итого к оплате	**4 642 569**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.рук Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Жетісу Саулет Курылысы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Саятов Т.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "НҰРӘЛЕМ-ҚҰРЫЛЫС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аманжолов Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)