Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство учебно - тренировочного зала для борьбы на 2 ковра в с.Басши Кербулакского района"

за апрель месяц 2023 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Водоснабжение и канализация	7	1 598 126	171 228
2	Отопление и вентиляция	8	6 636 580	711 062
3	Теплогенераторная	9	1 868 766	200 225
4	Электрооборудование и электроосвещение	10	3 236 622	346 781
5	Пожарная сигнализация,видеонаблюдение	11	4 356 830	466 803
6	Навес	13	902 696	96 717
7	Углярка и сарай	14	2 277 927	244 064
8	Внеплощадочные сети электроснабжения	15	1 630 361	174 682
9	Наружные сети ВК водоснабжение	16	2 964 539	317 629
10	Наружные сети ВК канализация	17	291 054	31 184
11	Выгреб-накопитель	18	2 442 720	261 720
12	Благоустройство территории	19	6 841 087,42	732 974
	ВСЕГО:		**35 047 308,42**	**3 755 069**

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
Заказчик:

М.П

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
Подрядчик:

М.П

Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Минситра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование строительства и его адрес: «Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство учебно-тренировочного зала для борьбы на 2 ковра в с. Басши Кербулакского района

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за апрель 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		191/06/22	07.07.2022	01	19.10.2022		
				3	13.03.2023		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство учебно - тренировочного зала для борьбы на 2 ковра в с.Басши Кербулакского района"	120 072 406,42	36 497 512,87							3 755 068,76	35 047 308,42
Аванс 0%	0,00	0,00							0,00	0,00
ИТОГО К ОПЛАТЕ	120 072 406,42	36 497 512,87							3 755 068,76	35 047 308,42

Заказчик:
ГУ "Управление строительства области Жетісу" БИН 220740005695

должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН,печать

Технадзор:
ТОО "НҰРӘЛЕМ-ҚҰРЫЛЫС" БИН 061240011957

Кокоев А.А.

должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН,печать

Подрядчик:
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" БИН 100340020392

Нукушев М.Т.

должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН,печать

"SANA-2015". Версия 21.4.2 от 14.12.21 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
5БасБЭ
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство учебно - тренировочного зала для борьбы на 2 ковра в с.Басши Кербулакского района
(наименование, адрес)

Объект : Строительство борцовского зала
(наименование)

Договор подряда (контракт) №191/06/22 от 07.07.2022

Акт приемки выполненных работ №7
за апрель месяц 2023г
на Водоснабжение и канализация

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Водопровод холодной воды В-1

1	1 1116-0401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка (футляр) НР=98 %	м трубопровода	2	21453,23	257,05	42906	514	36048	6356	53203
					3171,96	70,82	6344	142	–	3941	
2	2 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	10	1568,8	45,22	15688	452	6067	9159	26835
					916,87	17,73	9169	177	–	1988	
3	3 1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %	м трубопровода	30	1435,94	2,64	43078	79	359	41795	91663
					1421,35	0,24	42641	7	–	6790	

4	4 1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %	м трубопровода	10	1432,03	2,21	14320	22	111	13907	30485
					1418,74	0,36	14187	4	–	2258	
5	5 1116-0501-0404	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %	м трубопровода	10	1391,65	4,69	13917	47	108	13492	29602
					1376,12	0,56	13761	6	–	2193	
6	6 241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	30	143		4290		4290	–	4633
					–		–		–	343	

7	7 241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм							
			м	10	227	2270	2270	–	2452
					–	–	–	182	
8	8 241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм							
			м	10	379	3790	3790	–	4093
					–	–	–	303	
9	9 242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32							
			шт.	3	6263	18789	18789	–	20292
					–	–	–	1503	

10	10 242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	4820	14460	14460	–	15617
					–	–	–	1157	
11	11 242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	12	3097	37164	37164	–	40137
					–	–	–	2973	

12	12 1122-0601-0601	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %									
			км трубопровода	0,004	214983,83	53804,37	860	215	172	549	1522
					118131	20447,68	473	82	–	113	
13	13 1122-0601-0607	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %									
			км трубопровода	0,001	428132,66	69650,22	428	70	208	175	651
					150410	26801,92	150	27	–	48	
14	14 1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %									
			кран	1	20128,64	–	20129	–	19641	478	22256

					488,1	–	488	–	–	1649	
15	15 242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3097		3097		3097	–	3345
					–		–		–	248	
16	16 261-301-0326	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	15	972		14580		14580	–	15746
					–		–		–	1166	
17	17 242-207-3003	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	3679		3679		3679	–	3973
					–		–		–	294	

18	18 242-207-1001	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1287		1287		1287	–	1390
					–		–		–	103	
19	19 241-225-0101	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20x3/4"	шт.	11	344		3784		3784	–	4087
					–		–		–	303	
20	20 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	55	104,95	1,38	5772	76	23	5561	12240
					103,16	–	5674	–	–	907	

21	21 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,055	72373,64	–	3981	–	123	3819	8424
					70143	–	3858	–	–	624	
22	22 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=69 %	м2	0,2	174,95	3,04	35	1	26	6	44
					41,64	0,49	8	–	–	3	
23	23 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР=69 %	м2	0,2	103,26	1,93	21	–	14	4	27
					31,84	0,32	6	–	–	2	
24	24 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	4	770,03	82,13	3080	329	1325	1208	4631
					356,59	40,68	1426	163	–	343	

25	25 234-303-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 19 мм диаметром 35 мм К=1,100;	м	4,4	881		3876		3876	–	4186
					–		–		–	310	
26	26 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,05	17708	1168,03	885	58	750	84	1047
					1539	294,98	77	15	–	78	
Раздел 2 Горячее водоснабжение											
27	27 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	30	1805,51	23,76	54165	713	37004	16417	76229
					548,3	10,09	16449	303	–	5647	

28	28 242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15									
			шт.	11	858		9438		9438	–	10193
					–		–		–	755	
29	29 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98 %									
			шт.	11	1171,72	0,15	12889	2	359	12277	27179
					1138,9	–	12528	–	–	2013	
30	30 244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором									
			шт.	11	3191		35101		35101	–	37909
					–		–		–	2808	
31	31 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %									
			м2 окрашиваемой поверхности	2,16	1072,07	1,25	2316	3	301	1610	4240

					931,53	0,63	2012	1	–	314	
32	32 1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=98 %	комплект	3	5173,6	54,1	15521	162	232	14887	32841
					5042,04	21,62	15126	65	–	2433	
33	33 513-106-0102 (об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	1	37951		37951		–	–	37951
					–		–		37951	–	
34	34 513-106-0106 (об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	2	63368		126736		–	–	126736
					–		–		126736	–	

Раздел 3 Канализация К-1

35	35 1116-0201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР=98 %	м трубопровода	4	14939,92	55,96	59760	224	54525	4998	69939
					1252,79	22,13	5011	89	–	5181	
36	36 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	38	1653,51	3,67	62833	139	26731	35292	105975
					946,4	1,28	35963	49	–	7850	
37	37 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	15	1222,1	1,51	18332	23	3504	14516	35476
					986,96	0,55	14804	8	–	2628	
38	38 241-504-0105	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 100 мм	шт.	1	2492		2492		2492	–	2691
					–		–		–	199	

39	39 241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	281	1405	1405	–	1517
					–	–	–	112	
40	40 241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	82	738	738	–	797
					–	–	–	59	
41	41 241-506-0101	Патрубок переходный ПП ГОСТ 6942-98 размерами 100x50 мм	шт.	4	1261	5044	5044	–	5448
					–	–	–	404	
42	42 241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	144	864	864	–	933

					–	–	–	69	
43	43 241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	514	2056	2056	–	2220
					–	–	–	164	
44	44 241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	431	1293	1293	–	1396
					–	–	–	103	
45	45 241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	320	320	320	–	346
					–	–	–	26	

46	46 241-212-0404	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100x50x100 мм	шт.	1	431	431	431	–	465
					–	–	–	34	
47	47 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	642	1284	1284	–	1387
					–	–	–	103	
48	48 241-220-0204	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	642	1926	1926	–	2080
					–	–	–	154	
49	49 241-220-0201	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	209	209	209	–	226
					–	–	–	17	

50	50 1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами НР=98 %	зонт	2	2659,56	48,84	5319	98	4126	1106	6939
					547,92	16,27	1096	33	–	514	
51	51 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции.(прим.) НР=99 %	км трубопровода	0,004	1613235,68	37981	6453	152	5010	1280	8352
					322875	292,86	1292	1	–	619	
52	52 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,12	17708	1168,03	2125	140	1800	200	2511
					1539	294,98	185	35	–	186	
53	53 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	8	770,03	82,13	6160	657	2650	2415	9261
					356,59	40,68	2853	325	–	686	

54	54 234-303-0813	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 60 мм диаметром 102 мм К=1,100;	м	4,4	29341	129100	129100	–	139428
					–	–	–	10328	
55	55 234-303-0519	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 25 мм диаметром 102 мм К=1,100;	м	4,4	4570	20108	20108	–	21717
					–	–	–	1609	

56	56 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	2	15857,36	16,2	31715	32	30850	644	34948
					416,4	7	833	14	–	2589	
Раздел 4 Санитарно-техническое оборудование											
57	57 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=98 %	комплект	2	4300,59	210,08	8601	420	1068	7180	17043
					3556,44	107,03	7113	214	–	1262	
58	58 244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	2	8879		17758		17758	–	19179
					–		–		–	1421	
59	59 244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	2	8876		17752		17752	–	19172
					–		–		–	1420	

60	60 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98 %									
			комплект	3	3497,05	105,75	10491	317	656	9485	21574
					3172,65	53,5	9518	161	–	1598	
61	61 244-101-0101	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм									
			комплект	3	7103		21309		21309	–	23014
					–		–		–	1705	
62	62 244-104-0602	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2									
			шт.	3	1268		3804		3804	–	4108
					–		–		–	304	

63	63 1117-0101-0109	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка НР=98 %									
			комплект	3	3037,57	261,92	9113	786	761	7797	18263
					2521,85	129,94	7566	390	–	1353	
64	64 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98 %									
			шт.	3	1171,72	0,15	3515	–	98	3349	7413
					1138,9	–	3417	–	–	549	
65	65 244-104-0504	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге									
			шт.	3	9677		29031		29031	–	31353
					–		–		–	2322	

Всего	**1 371 030**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	234 028
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 731
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 311
- материалы, изделия и конструкции, тенге	647 179
- оборудование, тенге	164 687
- накладные расходы, тенге	230 046
в т.ч. зарплата, тенге	20 704
- сметная прибыль (8 %), тенге	89 360
Всего	**1 371 030**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	18 095

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	16 530
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**24 819**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**1 430 474**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**1 501 998**
НДС (12 %)	180 240
Итого	**1 682 237**
Скидка подрядчика	84 112
Итого к оплате	**1 598 126**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.рук Нуржанов А.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Жетісу Саулет Курылысы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Саятов Т.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "НҰРӘЛЕМ-ҚҰРЫЛЫС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Кокоев А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.4.2 от 14.12.21 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
5БасБЭ
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство учебно - тренировочного зала для борьбы на 2 ковра в с.Басши Кербулакского района
(наименование, адрес)

Объект : Строительство борцовского зала
(наименование)

Договор подряда (контракт) №191/06/22 от 07.07.2022

Акт приемки выполненных работ №8
за апрель месяц 2023г
на Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Отопление												
1.1 отопление												
1	1	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР=98 %	кВт	32,8	17613,58	188,66	577725	6188	537714	36218	663059

2	2 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	44	537	23628	23628	–	25518
					–	–	–	1890	
3	3 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	50	172	8600	8600	–	9288
					–	–	–	688	
4	4 245-405-2307	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8 °C до 28 °C с газонаполненным встроенным , с присоединительной резьбой M 30 x 1,5, диапазон регулирования от 5 °C до 26 °C	шт.	22	5522	121484	121484	–	131203
					–	–	–	9719	
5	5 245-510-0206	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110 °C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	22	7635	167970	167970	–	181408
					–	–	–	13438	

6	6 242-303-0403	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20									
			шт.	22	6439		141658		141658	–	152991
					–		–		–	11333	
7	7 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98 %									
			шт.	22	513,21	–	11291	–	6524	4672	17240
					216,67	–	4767	–	–	1277	
8	8 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %									
			м трубопровода	88	1719,29	21,36	151298	1880	105618	43689	210586
					497,72	8,89	43799	782	–	15599	
9	9 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %									
			м трубопровода	142	1416,72	21,36	201174	3033	127465	70499	293407
					497,72	8,89	70676	1262	–	21734	

10	10 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	12	2010,47	21,36	24126	256	17897	5958	32491
					497,72	8,89	5973	107	–	2407	
11	11 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	6	770,03	82,13	4620	493	1988	1812	6947
					356,59	40,68	2140	244	–	515	
12	12 234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 25 мм К=1,100;	м	6,6	274		1808		1808	–	1953
					–		–		–	145	

13	13 241-101-0407	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм (гильзы по 0,5м) К=28,000;	м	14	2545		35630		35630	–	38480
					–		–		–	2850	
14	14 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	28	1072,07	1,25	30018	35	3900	20881	54971
					931,53	0,63	26083	18	–	4072	
15	15 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	242	108,07	1,42	26153	344	99	25196	55457
					106,24	–	25710	–	–	4108	

16	16 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	22	101,11	2,71	2224	60	966	832	3301
					54,49	0,32	1199	7	–	245	
17	17 1113-0301-0806	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177 НР=69 % К=2,000;	м2	44	118,47	3,5	5213	154	3717	941	6646
					30,5	0,49	1342	22	–	492	
1.2 Узел коллектора											
18	18 1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98 %	шт.	2	745,01	2,68	1490	5	141	1318	3033
					672,05	0,74	1344	1	–	225	
19	19 245-506-0106	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25	шт.	2	22642		45284		45284	–	48907
					–		–		–	3623	

23	23 242-202-0703	Кран шаровый стальной приварной,стандарт нопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	7757		31028		31028	–	33510
					–		–		–	2482	
24	24 242-202-0701	Кран шаровый стальной приварной,стандарт нопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	6207		37242		37242	–	40221
					–		–		–	2979	
25	25 1116-0401-0104	Распределительный коллектор из стальных труб, наружный диаметр корпуса до 108 мм. Установка НР=98 %	м трубопровода	1,6	7469,93	80,86	11952	129	9842	1989	15056
					1238,11	30,37	1981	49	–	1115	
26	26 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 %	комплект	12	2580,49	–	30966	–	26370	4503	38306

					382,95	–	4595	–	–	2837	
27	27 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=98 %									
			комплект	12	573,65	–	6884	–	849	5914	13822
					502,9	–	6035	–	–	1024	
Раздел 2 Вентиляция											
2.1 Система ПЕ1											
28	28 1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=98 %									
			решетка	2	422,31	3,47	845	7	19	804	1781
					409,39	0,34	819	1	–	132	
29	29 246-304-0401	Решетка круглая Д=100	шт.	2	355		710		710	–	767
					–		–		–	57	
30	30 1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,31	6947,28	60,62	2154	19	1426	703	3086
					2288,06	26,02	709	8	–	229	

31	31 1120-0101-0109	Короба под решетки из листовой стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,2	9603,56	48,13	1921	10	1492	415	2523
					2094,91	20,42	419	4	–	187	
2.2 Система ВЕ1;ВЕ2;ВЕ3											
32	32 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98 % К=3,000;	м2 поверхности воздуховодов	3,6	7190,28	60,62	25885	218	17430	8164	36773
					2288,06	26,02	8237	94	–	2724	
33	33 1120-0101-0109	Короба под решетки из листовой стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР=98 % К=3,000;	м2 поверхности воздуховодов	0,6	9603,56	48,13	5762	29	4476	1244	7566
					2094,91	20,42	1257	12	–	560	
34	34 1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=98 % К=3,000;	решетка	3	422,31	3,47	1267	10	28	1204	2669
					409,39	0,34	1228	1	–	198	

35	35 246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм x 150 мм К=3,000;									
			шт.	3	2696		8088		8088	–	8735
					–		–		–	647	
36	36 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76 % К=3,000;									
			м3 изоляции	0,6	48757,69	1682,15	29255	1009	14490	10832	43294
					22925,2	829,77	13755	498	–	3207	
37	37 246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205 К=3,000;									
			кг	4,2	655		2751		2751	–	2971
					–		–		–	220	

38	38 214-401-0109	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм x 25 мм									
			м2	0,07	1643		115		115	–	124
					–		–		–	9	
2.3 Система ВЕ4											
39	39 1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка до 280 мм. Установка НР=98 %									
			дефлектор	2	8840,38	76,76	17681	154	9948	7462	27155
					3789,77	17,08	7580	34	–	2012	
40	40 1120-0101-0301	Узел прохода УП2-11-14. Прокладка НР=98 % К=2,000;	м2 поверхности воздуховодов	1,26	6947,28	60,62	8754	76	5794	2858	12541
					2288,06	26,02	2883	33	–	929	
41	41 1120-0401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР=98 %									
			клапан	2	1849,9	51,14	3700	102	478	3090	7333
					1559,52	17,08	3119	34	–	543	
42	42 246-302-0101	Клапан воздушный с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600x1000Б									
			шт.	2	35940		71880		71880	–	77630

					–		–		–	5750	
43	43 1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка НР=98 %									
			решетка	0,95	2702,08	123,22	2567	117	415	2033	4968
					2142,55	41,48	2035	39	–	368	
44	44 214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм									
			м2	0,95	891		846		846	–	914
					–		–		–	68	
45	45 246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205									
			кг	4,1	655		2686		2686	–	2901
					–		–		–	215	
46	46 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %									
			м трубопровода	14	527,54	21,36	7386	299	118	6950	15483
					497,72	8,89	6968	124	–	1147	

47	47 241-101-0105	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	14	845		11830		11830	–	12776
					–		–		–	946	
2.4 Система В2 ,В3,В4,В5,В6											
48	48 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98 % К=5,000;	м2 поверхности воздуховодов	12,5	7190,28	60,62	89879	758	60520	28347	127684
					2288,06	26,02	28601	325	–	9458	
49	49 1120-0101-0109	Короба под решетки из листовой стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР=98 % К=5,000;	м2 поверхности воздуховодов	1	9603,56	48,13	9604	48	7461	2073	12611
					2094,91	20,42	2095	20	–	934	
50	50 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=98 % К=5,000;	вентилятор	5	6537,13	253,02	32686	1265	243	31008	68789
					6235,48	92,73	31177	464	–	5095	

51	51 246-409-0401	Вентилятор канальный вытяжной мощностью 12 Вт К=5,000;	шт.	5	3104		15520		15520	–	16762
					–		–		–	1242	
52	52 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76 % К=5,000;	м3 изоляции	2	48757,69	1682,15	97515	3364	48301	36108	144313
					22925,2	829,77	45850	1660	–	10690	
53	53 246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205 К=5,000;	кг	17,5	655		11463		11463	–	12380
					–		–		–	917	

2.5 Система В1

54	54 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=98 %	вентилятор	1	6537,13	253,02	6537	253	49	6201	13757
					6235,48	92,73	6235	93	–	1019	
55	55 246-409-0401	Вентилятор канальный вытяжной мощностью 12 Вт	шт.	1	3104		3104		3104	–	3352
					–		–		–	248	
56	56 1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР=98 %	м2	1	8742,75	34,49	8743	34	165	8389	18502
					8543,06	17,08	8543	17	–	1370	
57	57 246-305-0105	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40 °С до 80 °С размерами 600 мм х 350 мм	шт.	2	14052		28104		28104	–	30352
					–		–		–	2248	
58	58 1120-1001-0210	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 600х350 мм. Установка НР=98 %	глушитель шума	1	27909,5	98,45	27910	98	25055	2734	33095
					2755,66	34,17	2756	34	–	2451	

59	59 1120-0401-0106	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка НР=98 %									
			клапан	1	2275,98	54,99	2276	55	283	1916	4527
					1938,05	17,08	1938	17	–	335	
60	60 246-302-0202	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм									
			шт.	1	16669		16669		16669	–	18003
					–		–		–	1334	
61	61 1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=98 %									
			решетка	8	422,31	3,47	3378	28	76	3212	7117
					409,39	0,34	3275	3	–	527	
62	62 246-304-0576	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 200 мм									
			шт.	8	4035		32280		32280	–	34862
					–		–		–	2582	

63	63 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	27,2	7575,62	48,13	206057	1309	155444	48861	275311
					1812,62	20,42	49303	555	–	20393	
64	64 1120-0101-0109	Короба под решетки из листовой стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,7	9603,56	48,13	16326	82	12683	3524	21438
					2094,91	20,42	3561	35	–	1588	
65	65 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76 %	м3 изоляции	1,6	48757,69	1682,15	78012	2691	38641	28886	115450
					22925,2	829,77	36680	1328	–	8552	

66	66 246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	22	655		14410		14410	–	15563
					–		–		–	1153	
2.6 Система П1											
67	67 1120-2601-0901	Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм), производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98 %									
			камера	1	10818,3	495,01	10818	495	1047	9280	21706
					9276,34	192,79	9276	193	–	1608	
68	68 514-401-0103 (об)	Приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем расход воздуха 2100 м3/ч	комплект	1	1374215		1374215		–	–	1374215
					–		–		1374215	–	
69	69 1120-0401-0102	Клапаны обратные, диаметр до 560 мм. Установка НР=98 %									
			клапан	1	17432,98	54,99	17433	55	15440	1916	20897
					1938,05	17,08	1938	17	–	1548	

70	70 1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=98 %									
			решетка	10	422,31	3,47	4223	35	95	4015	8897
					409,39	0,34	4094	3	–	659	
71	71 246-304-0657	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 400 мм	шт.	1	8258		8258		8258	–	8919
					–		–		–	661	
72	72 246-304-0576	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 200 мм	шт.	8	4035		32280		32280	–	34862
					–		–		–	2582	
73	73 246-304-0549	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	2848		2848		2848	–	3076
					–		–		–	228	

74	74 1120-0101-0109	Короба под решетки из листовой стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	4	9603,56	48,13	38414	193	29842	8293	50444
					2094,91	20,42	8380	82	–	3737	
75	75 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	23,2	7575,62	48,13	175754	1117	132585	41676	234824
					1812,62	20,42	42053	474	–	17394	
76	76 1120-0101-0307	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,5	7737,53	45,04	3869	23	2940	895	5145
					1812,62	13,94	906	7	–	381	

77	77 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76 %	м3 изоляции	1,4	48757,69	1682,15	68261	2355	33810	25275	101019
					22925,2	829,77	32095	1162	–	7483	
78	78 246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	35	655		22925		22925	–	24759
					–		–		–	1834	
2.7 Теплоснабжение приточной ьустановки П1											
79	79 242-204-0504	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	7347		29388		29388	–	31739
					–		–		–	2351	

80	80 242-204-0501	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	5023		40184		40184	–	43399
					–		–		–	3215	
81	81 242-304-0605	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	4344		4344		4344	–	4692
					–		–		–	348	
82	82 1118-1001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка НР=98 %	фильтр	1	8229,79	259,36	8230	259	6519	1509	10518
					1451,88	87,62	1452	88	–	779	
83	83 1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98 %	шт.	1	869,89	2,68	870	3	111	742	1741

					756,37	0,74	756	1	–	129	
84	84 242-312-0104	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	86603		86603		86603	–	93531
					–		–		–	6928	
85	85 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	22	2143,55	21,36	47158	470	35738	10923	62727
					497,72	8,89	10950	196	–	4646	
86	86 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (за 2 раза) НР=69 % К=2,000;	м2	48	101,11	2,71	4853	130	2108	1815	7202
					54,49	0,32	2616	15	–	534	

87	87 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	24	84,84	1,93	2036	46	1226	533	2775
					31,84	0,32	764	8	–	206	
88	88 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	2	770,03	82,13	1540	164	663	603	2314
					356,59	40,68	713	81	–	171	
89	89 234-303-0412	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 19 мм диаметром 42 мм К=1,100;	м	2,2	1054		2319		2319	–	2505
					–		–		–	186	

2.8 Система ВЕ4;ВЕ-9

90	90 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=98 % К=2,000;	м2 поверхности воздуховодов	5,6	6984,56	48,13	39114	270	27113	11608	54780
					2094,91	20,42	11731	114	–	4058	
91	91 1120-0101-0109	Короба под решетки из листовой стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР=98 % К=2,000;	м2 поверхности воздуховодов	0,4	9603,56	48,13	3841	19	2984	829	5044
					2094,91	20,42	838	8	–	374	
92	92 1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=98 % К=2,000;	решетка	2	422,31	3,47	845	7	19	804	1781
					409,39	0,34	819	1	–	132	
93	93 246-304-0551	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм К=2,000;	шт.	2	3170		6340		6340	–	6847
					–		–		–	507	

94	94 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76 % К=2,000;									
			м3 изоляции	0,2	48757,69	1682,15	9752	336	4830	3611	14432
					22925,2	829,77	4585	166	–	1069	
95	95 246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205 К=2,000;									
			кг	5,6	655		3668		3668	–	3961
					–		–		–	293	

Всего	**5 725 932**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	656 634
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 690
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 843
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 721 413
- оборудование, тенге	1 374 215
- накладные расходы, тенге	619 626
в т.ч. зарплата, тенге	55 766

- сметная прибыль (8 %), тенге	322 351
Всего	**5 725 932**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	65 276
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	59 629
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**89 532**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**5 940 369**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**6 237 387**
НДС (12 %)	748 486
Итого	**6 985 874**
Скидка подрядчика	349 294
Итого к оплате	**6 636 580**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.рук Нуржанов А.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Жетісу Саулет Курылысы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Саятов Т.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "НҰРӘЛЕМ-ҚҰРЫЛЫС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Кокоев А.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.4.2 от 14.12.21 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
5БасБЭ
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство учебно - тренировочного зала для борьбы на 2 ковра в с.Басши Кербулакского района
(наименование, адрес)

Объект : Строительство борцовского зала
(наименование)

Договор подряда (контракт) №191/06/22 от 07.07.2022

Акт приемки выполненных работ №9
за апрель месяц 2023г
на Теплогенераторная

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Оборудование теплогенераторной

1	1 1118-0101-0101	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка НР=98 %								
			котел	1	41615,72	1712,18	41616	1712	–	39819	87950
					39903,54	727,74	39904	728	–	6515	
2	2 513-104-0205 (об)	Котел стальной водогрейный отопительный на твердом топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 100 кВт, отапливаемая площадь 3000 м2								
			комплект	1	702629		702629		–	–	702629
					–		–		702629	–	
3	3 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=98 %								
			вентилятор	1	6228,15	240,97	6228	241	49	5906	13105
					5938,55	88,32	5939	88	–	971	

4	4 246-401-0104	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч									
			комплект	1	34718		34718		34718	–	37495
					–		–		–	2777	
5	5 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98 %									
			насос	2	25162,31	492,4	50325	985	7858	40986	98616
					20741,11	169,96	41482	340	–	7305	
6	6 511-403-0101 (об)	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,0 м3/ч, Н 2,5 м вод. ст., резьбовой (прим. Star-RS25/6)									
			шт.	2	17417		34834		–	–	34834
					–		–		34834	–	

7	7 1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР=98 %									
			бак	1	16463,6	730,27	16464	730	10342	5553	23778
					5391,49	275,31	5391	275	–	1761	
8	8 242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15									
			шт.	1	1498		1498		1498	–	1618
					–		–		–	120	
9	9 242-309-0101	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110 °С, PN 2,5 ГОСТ 31294-2005 DN 15									
			шт.	1	2201		2201		2201	–	2377
					–		–		–	176	
10	10 1118-0201-0302	Водоумягчитель, вместимость до 2 м3. Установка НР=98 %	водоподогреватель	1	93308,4	4118,9	93308	4119	56482	33749	137222
					32707,14	1730,76	32707	1731	–	10165	
11	11 261-302-0216	Расходный бак хим. очищенной воды V= 0,2 м3	шт.	1	14019		14019		14019	–	15141

					–		–		–	1122	
12	12 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	8	3787,75	78,51	30302	628	20058	9655	43154
					1202,05	29,49	9616	236	–	3197	
13	13 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	6	1568,8	45,22	9413	271	3640	5495	16101
					916,87	17,73	5501	106	–	1193	
14	14 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (прим) НР=98 %	м трубопровода	6	1429,8	45,22	8579	271	2806	5495	15200
					916,87	17,73	5501	106	–	1126	

15	15 242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 65							
			шт.	2	50849	101698	101698	–	109834
					–	–	–	8136	
16	16 242-207-0704	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32							
			шт.	6	6753	40518	40518	–	43759
					–	–	–	3241	

17	17 242-207-0702	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	9	2809		25281		25281	–	27303
					–		–		–	2022	
18	18 242-207-0701	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	2249		6747		6747	–	7287
					–		–		–	540	
19	19 1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР=98 %	фильтр	2	6442,91	173,17	12886	346	10177	2416	16526
					1181,25	50,9	2363	102	–	1224	

20	20 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР=98 %									
			фильтр	1	3151,24	184,12	3151	184	1750	1252	4755
					1216,69	61,04	1217	61	–	352	
21	21 242-307-0104	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130 °С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32									
			шт.	2	3548		7096		7096	–	7664
					–		–		–	568	
22	22 242-307-0102	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130 °С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20									
			шт.	2	1269		2538		2538	–	2741
					–		–		–	203	
23	23 1113-0301-1803	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116 НР=69 %									
			м2	1,2	101,65	2,71	122	3	81	26	160
					31,84	0,32	38	–	–	12	

24	24 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	1,2	101,11	2,71	121	3	53	45	179
					54,49	0,32	65	–	–	13	
25	25 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=69 % К=2,000;	м2	2,4	111,89	3,5	269	8	203	40	334
					23,92	0,49	57	1	–	25	
26	26 1109-0607-0101	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж (Дымовая труба) НР=69 %	т	0,28368	95286,66	4636,19	27031	1315	9828	11269	41364
					56006,6	1564,15	15888	444	–	3064	
27	27 261-301-1436	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	9	12087		108783		108783	–	117486
					–		–		–	8703	

28	28 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=98 %									
			комплект	2	559	–	1118	–	142	957	2241
					488,25	–	977	–	–	166	
29	29 245-713-0203	Термометр биметаллический DN 100, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.	2	2442		4884		4884	–	5275
					–		–		–	391	
30	30 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 %									
			комплект	4	2569,34	–	10277	–	8790	1457	12673
					371,8	–	1487	–	–	939	

Всего	**1 628 801**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	168 133
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 816
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 218
- материалы, изделия и конструкции, тенге	482 240
- оборудование, тенге	737 463
- накладные расходы, тенге	164 120
в т.ч. зарплата, тенге	14 771
- сметная прибыль (8 %), тенге	66 027
Всего	**1 628 801**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	13 370
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	12 214

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**18 338**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**1 672 723**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**1 756 359**
НДС (12 %)	210 763
Итого	**1 967 122**
Скидка подрядчика	98 356
Итого к оплате	**1 868 766**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.рук Нуржанов А.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Жетісу Саулет Курылысы"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Саятов Т.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "НҰРӘЛЕМ-ҚҰРЫЛЫС"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Кокоев А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.4.2 от 14.12.21 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
5БасБЭ
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство учебно - тренировочного зала для борьбы на 2 ковра в с.Басши Кербулакского района
(наименование, адрес)

Объект : Строительство борцовского зала
(наименование)

Договор подряда (контракт) №191/06/22 от 07.07.2022

Акт приемки выполненных работ №10

за апрель месяц 2023г

на Электрооборудование и электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Силовое электрооборудование

1.1 Электротехническое оборудование

1	1 1308-0305-0902	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72 %									
			шт.	1	6183,19	98,24	6183	98	1015	3679	10651
					5070	39,51	5070	40	–	789	
2	2 247-201-0309	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31									
			шт.	1	18328		18328		18328	–	19794
					–		–		–	1466	
3	3 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %									
			шт.	1	6052,06	124,34	6052	124	2724	2336	9059
					3204	39,51	3204	40	–	671	
4	4 247-204-3405	Выключатель автоматический типа ABB 3P 40A									
			шт.	1	13716		13716		13716	–	14813
					–		–		–	1097	
5	5 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %									
			шт.	1	1587,85	90,64	1588	91	27	1087	2889

					1470,3	39,51	1470	40	–	214	
6	6 247-301-0226	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	63751		63751		63751	–	68851
					–		–		–	5100	
7	7 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	6	3243,74	27,9	19462	167	9683	6921	28494
					1602	–	9612	–	–	2111	
8	8 247-204-1826	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт.	2	8610		17220		17220	–	18598
					–		–		–	1378	
9	9 247-204-1338	Выключатель автоматический типа ВА47-60М - характеристика "С" 3Р 25А 6кА"С"	шт.	2	4403		8806		8806	–	9510

10	10 247-204-1336	Выключатель автоматический типа ВА47-60М - характеристика "С" 3Р 16А 6кА"С"			–		–		–	704	
			шт.	2	4403		8806		8806	–	9510
11	11 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %			–		–		–	704	
			шт.	5	6052,06	124,34	30260	622	13619	11677	45292
12	12 247-204-1829	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"			3204	39,51	16020	198	–	3355	
			шт.	5	8610		43050		43050	–	46494
13	13 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72 %			–		–		–	3444	
			шт.	3	4480,1	95,24	13440	286	3015	7386	22492
					3380	39,51	10140	119	–	1666	

14	14 247-201-0136	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	шт.	1	2769		2769		2769	–	2991
					–		–		–	222	
15	15 247-201-0135	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-9 IP41	шт.	1	1661		1661		1661	–	1794
					–		–		–	133	
16	16 247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5893		5893		5893	–	6364
					–		–		–	471	
17	17 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	11	3243,74	27,9	35681	307	17752	12688	52239
					1602	–	17622	–	–	3870	

18	18 247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	2	1965	3930	3930	–	4244
					–	–	–	314	
19	19 247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	622	1244	1244	–	1344
					–	–	–	100	
20	20 247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	3	1965	5895	5895	–	6367
					–	–	–	472	
21	21 247-204-1928	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 25А 10 кА "D"	шт.	1	9021	9021	9021	–	9743
					–	–	–	722	
22	22 247-204-2814	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА	шт.	3	3959	11877	11877	–	12827
					–	–	–	950	

23	23 247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5976		5976		5976	–	6454
					–		–		–	478	
24	24 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72 %	шт.	1	17638,66	1068,1	17639	1068	13191	2718	21986
					3380	395,1	3380	395	–	1629	
25	25 515-301-0213 (об)	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5111-3074У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 12,5 А, тепловое реле 10 А	шт.	1	148403		148403		–	–	148403
					–		–		148403	–	

1.2 Электроустановочные изделия

26	26 1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 %									
			шт.	3	281,87	0,33	846	1	29	588	1549
					271,87	0,15	816	–	–	115	
27	27 247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20									
			шт.	3	358		1074		1074	–	1160
					–		–		–	86	
28	28 1310-0702-0501	Коробка монтажная под выключатели и розетки. Монтаж НР=61 %									
			шт.	3	839,94	–	2520	–	33	1517	4360
					829	–	2487	–	–	323	
29	29 247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм									
			шт.	3	49		147		147	–	159

					–		–		–	12	
30	30 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	2	839,94	–	1680	–	22	1011	2906
					829	–	1658	–	–	215	
31	31 247-202-0102	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм x 40 мм, IP44	шт.	2	364		728		728	–	786
					–		–		–	58	
32	32 1308-0305-1301	Бокс пластиковый. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	1893,18	185,18	1893	185	18	1274	3420
					1690	79,02	1690	79	–	253	
33	33 247-201-0901	Бокс пластиковый, IP30	шт.	1	1230		1230		1230	–	1328
					–		–		–	98	
34	34 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	1	3243,74	27,9	3244	28	1614	1153	4749
					1602	–	1602	–	–	352	

35	35 247-204-0655	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"									
			шт.	1	1965		1965		1965	–	2122
					–		–		–	157	
1.3 Кабельные изделия											
36	36 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %									
			м кабеля	254	371,16	163,45	94275	41516	11433	40046	145067
					162,7	56,27	41326	14293	–	10746	
37	37 243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 К=1,020;									
			км	0,03774	1814564		68482		68482	–	73961
					–		–		–	5479	

38	38 243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,03876	1240322	48075	48075	–	51921
					–	–	–	3846	
39	39 243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,00714	789943	5640	5640	–	6091
					–	–	–	451	
40	40 243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,04896	468325	22929	22929	–	24763
					–	–	–	1834	

41	41 243-106-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 К=1,020;							
			км	0,04692	751664	35268	35268	–	38089
					–	–	–	2821	
42	42 243-106-0802	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-1 К=1,020;							
			км	0,05304	613480	32539	32539	–	35142
					–	–	–	2603	
43	43 243-201-0103	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66 К=1,020;							
			км	0,02652	294321	7805	7805	–	8429
					–	–	–	624	

1.4 Изоляционные изделия

44	44 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %									
			м	120	409,15	15,64	49098	1877	5641	30313	85764
					346,5	4,35	41580	522	–	6353	
45	45 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %									
			м	134	539,81	35,58	72335	4768	6362	45325	127073
					456,75	13,04	61205	1747	–	9413	
46	46 241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм К=1,020;									
			м	136,68	140		19135		19135	–	20666
					–		–		–	1531	
47	47 241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм К=1,020;									
			м	73,44	90		6610		6610	–	7139

						–		–		–	529
48	48 241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм К=1,020;	м	48,96		72		3525		3525	–	3807
						–		–		–	282
1.5 Стальные изделия											
49	49 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	6		4477,38	180,24	26864	1081	19168	5002	34415
						1102,5	55,32	6615	332	–	2549
50	50 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	25		606,93	19,26	15173	482	8392	4635	21393
						252	5,53	6300	138	–	1585
51	51 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	160		606,93	19,26	97109	3082	53707	29668	136919
						252	5,53	40320	885	–	10142

52	52 224-106-0107	Коньковый держатель	шт.	68	805		54740		54740	–	59119
					–		–		–	4379	

Раздел 2 Оборудование и материалы осветительной сети

2.1 Электротехническое оборудование

53	53 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72 %	шт.	2	4480,1	95,24	8960	190	2010	4924	14995
					3380	39,51	6760	79	–	1111	
54	54 247-201-1006	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41	шт.	1	5230		5230		5230	–	5648
					–		–		–	418	
55	55 247-201-1003	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 9 модулей IP41	шт.	1	1922		1922		1922	–	2076
					–		–		–	154	

56	56 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %									
			шт.	12	3243,74	27,9	38925	335	19366	13841	56987
					1602	–	19224	–	–	4221	
57	57 247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"									
			шт.	1	1965		1965		1965	–	2122
					–		–		–	157	
58	58 247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"									
			шт.	5	622		3110		3110	–	3359
					–		–		–	249	
59	59 247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	5358		10716		10716	–	11573
					–		–		–	857	
60	60 247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"									
			шт.	1	1965		1965		1965	–	2122

					–		–		–	157	
61	61 247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	3	622		1866		1866	–	2015
					–		–		–	149	
62	62 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	1893,18	185,18	1893	185	18	1274	3420
					1690	79,02	1690	79	–	253	
63	63 247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	12891		12891		12891	–	13922
					–		–		–	1031	

2.2 Светотехническое оборудование

64	64 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72 %	шт.	29	2302,36	900,06	66768	26102	3909	39646	114927
					1267,5	631,23	36758	18306	–	8513	
65	65 247-102-0192	Светильник офисный для светодиодных ламп 2x28W	шт.	8	6040		48320		48320	–	52186
					–		–		–	3866	
66	66 247-102-0198	Светильник офисный для светодиодных ламп 2x36W, универсальный, мощностью 36, IP20	шт.	4	4377		17508		17508	–	18909
					–		–		–	1401	
67	67 247-104-0112	Светильник промышленный светодиодный типа CD LED 27 4000, IP65	шт.	17	16757		284869		284869	–	307659
					–		–		–	22790	

2.3 Электроустановочные изделия

68	68 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	16	402,5	0,36	6440	6	1472	3576	10817
					310,17	0,18	4963	3	–	801	
69	69 247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	9	345		3105		3105	–	3353
					–		–		–	248	
70	70 247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	401		1203		1203	–	1299
					–		–		–	96	
71	71 247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	368		1472		1472	–	1590
					–		–		–	118	

72	72 247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	10	49		490		490	–	529
					–		–		–	39	
73	73 247-202-0102	Коробка монтажная	шт.	16	364		5824		5824	–	6290
					–		–		–	466	
2.4 Кабельные изделия											
74	74 1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %	м	447	129,02	1,45	57672	648	6544	36378	101574
					112,93	0,1	50480	45	–	7524	
75	75 1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72 %	м	68	265,44	2,24	18050	152	3441	10412	30739
					212,59	0,08	14456	5	–	2277	

76	76 243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;							
			км	0,0714	201696	14401	14401	–	15553
					–	–	–	1152	
77	77 243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;							
			км	0,357	301095	107491	107491	–	116090
					–	–	–	8599	
78	78 243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 К=1,020;							
			км	0,0969	468325	45381	45381	–	49011
					–	–	–	3630	

2.5 Изоляционные изделия

79	79 1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %									
			м	447	392,39	3,77	175398	1685	5860	120887	319988
					375,51	0,1	167853	45	–	23703	
80	80 241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм К=1,020;									
			м	453,9	32		14525		14525	–	15687
					–		–		–	1162	
81	81 241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 8 мм К=1,020;									
			м	2,04	27		55		55	–	59
					–		–		–	4	

Всего	**2 767 999**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	574 301
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	85 086
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 390
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 326 209
- оборудование, тенге	148 403
- накладные расходы, тенге	439 962
в т.ч. зарплата, тенге	39 596

- сметная прибыль (8 %), тенге	194 042
Всего	**2 767 999**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	39 294
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	35 895
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**53 896**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**2 897 084**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**3 041 938**
НДС (12 %)	365 033
Итого	**3 406 971**
Скидка подрядчика	170 349
Итого к оплате	**3 236 622**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.рук Нуржанов А.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Жетісу Саулет Курылысы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Саятов Т.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "НҰРӘЛЕМ-ҚҰРЫЛЫС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Кокоев А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.4.2 от 14.12.21 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
5БасБЭ
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство учебно - тренировочного зала для борьбы на 2 ковра в с.Басши Кербулакского района
(наименование, адрес)

Объект : Строительство борцовского зала
(наименование)

Договор подряда (контракт) №191/06/22 от 07.07.2022

Акт приемки выполненных работ №11
за апрель месяц 2023г
на Пожарная сигнализация,видеонаблюдение

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Пожарная охранная сигнализация

1.1 Электротехническое оборудование и материалы

1	1 1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	39931,41	2,4	39931	2	346	24146	69203
					39583	–	39583	–	–	5126	
2	2 248-303-0205	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1	23583		23583		23583	–	25470
					–		–		–	1887	
3	3 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	4968,36	1490	4968	1490	98	2891	8488
					3380	634,51	3380	635	–	629	
4	4 247-201-0801	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-1 76 УХЛ3 IP31	шт.	1	10795		10795		10795	–	11659
					–		–		–	864	
5	5 1310-0302-0305	Устройство коммутационное УК-ВК/03. Настройка НР=61 %	линия	1	972	–	972	–	–	593	1690

					972	–	972	–	–	125	
6	6 248-401-0606	Устройство коммутационное УК-ВК/0,3	шт.	1	3243		3243		3243	–	3502
					–		–		–	259	
7	7 1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР=61 %	шт.	1	3192,63	–	3193	–	203	1824	5418
					2990	–	2990	–	–	401	
8	8 248-303-0602	Прибор управления оповещением модели Рокот-2	шт.	1	32936		32936		32936	–	35571
					–		–		–	2635	
9	9 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	28	3325,57	2,4	93116	67	1937	55578	160590
					3254	–	91112	–	–	11896	
10	10 248-302-0205	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-63М	шт.	18	3911		70398		70398	–	76030
					–		–		–	5632	

11	11 1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 %									
			шт.	3	1667,27	0,9	5002	3	118	2977	8617
					1627	–	4881	–	–	638	
12	12 248-302-0101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1									
			шт.	3	948		2844		2844	–	3072
					–		–		–	228	
13	13 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72 %									
			шт.	2	2028,41	362,56	4057	725	78	2570	7157
					1627	158,04	3254	316	–	530	

14	14 248-302-0604	Извещатель пожарный взрывозащищенное исполнение модели ИП 535-07е									
			шт.	2	40684		81368		81368	–	87877
					–		–		–	6509	
15	15 1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72 %									
			шт.	3	841	18,28	2523	55	20	1781	4648
					816,17	7,9	2449	24	–	344	
16	16 248-304-0106	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт.	3	1240		3720		3720	–	4018
					–		–		–	298	
17	17 1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР=61 %	шт.	7	3192,63	–	22348	–	1418	12767	37924
					2990	–	20930	–	–	2809	
18	18 248-303-0601	Прибор управления оповещением модели Рокот									
			шт.	7	8778		61446		61446	–	66362
					–		–		–	4916	
19	19 248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П									
			шт.	7	154		1078		1078	–	1164
					–		–		–	86	

20	20 1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72 %									
			м	421	89,87	0,8	37835	337	4374	23874	66646
					78,68	0,08	33124	34	–	4937	
21	21 243-303-0412	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5 К=1,030;									
			км	0,32548	47871		15581		15581	–	16827
					–		–		–	1246	
22	22 243-303-0413	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,75 К=1,030;									
			км	0,10815	66078		7146		7146	–	7718
					–		–		–	572	
23	23 1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72 %	м	421	314,51	3,85	132409	1621	6336	89621	239792
					295,61	0,05	124452	21	–	17762	
24	24 243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм К=1,030;	м	381,1	55		20961		20961	–	22638
					–		–		–	1677	

25	25 243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм К=1,030;	м	52,53	84		4413		4413	–	4766
					–		–		–	353	
26	26 261-404-0590	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	48		144		144	–	156
					–		–		–	12	
27	27 1310-0701-0112	Устройство контроля шлейфов пожарной сигнализации . Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	3	4415,48	1,95	13246	6	396	7835	22768
					4281,6	–	12845	–	–	1687	
28	28 248-303-0604	Прибор управления оповещением модели УКШ-1	шт.	3	6940		20820		20820	–	22486
					–		–		–	1666	
Раздел 2 Видеонаблюдение											
29	29 1310-0410-0114	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования НР=61 %	устройство	1	12149,77	–	12150	–	190	7296	21002
					11960	–	11960	–	–	1556	

30	30 248-403-0106	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR302-16S-C, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 8 Tb)									
			шт.	1	82549		82549		82549	–	89153
					–		–		–	6604	
31	31 248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"									
			шт.	1	100783		100783		100783	–	108846
					–		–		–	8063	
32	32 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61 %									
			шт.	1	8898,88	1,95	8899	2	132	5347	15386
					8765	–	8765	–	–	1140	
33	33 248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01									
			шт.	1	19116		19116		19116	–	20645
					–		–		–	1529	
34	34 1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР=61 %									
			шт.	1	21198,21	2309,12	21198	2309	1393	11109	34892
					17496	715,88	17496	716	–	2585	

35	35 518-102-0513 (об)	Сетевой коммутатор с 16 PoE портами + 1 порт SFP Wi-Tek WI-PS518G V2									
			шт.	1	62585		62585		–	–	62585
					–		–		62585	–	
36	36 1310-0302-0108	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования НР=61 %									
			шт.	1	15176,62	1757,07	15177	1757	404	8267	25320
					13016	536,91	13016	537	–	1876	
37	37 245-405-1709	Шкаф распределительный из листовой стали шириной 1500 мм									
			шт.	1	57525		57525		57525	–	62127
					–		–		–	4602	
38	38 1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР=61 %									
			камера	12	5105,58	5,88	61267	71	–	37330	106485
					5099,7	–	61196	–	–	7888	
39	39 248-402-0215	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3613LR3-PF40-F-C, объектив 4 мм, 3 Мп									
			шт.	4	29754		119016		119016	–	128537
					–		–		–	9521	

40	40 248-402-0211	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3638SB-ADZK-I0-C, объектив 2,7~12 мм, 8 Мп со встроенным микрофоном	шт.	8	129531		1036248		1036248	–	1119148
					–		–		–	82900	
41	41 1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72 %	м	332	89,87	0,8	29837	266	3449	18827	52557
					78,68	0,08	26122	27	–	3893	
42	42 1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72 %	м	332	265,44	2,24	88126	744	16803	50837	150080
					212,59	0,08	70580	27	–	11117	
43	43 243-302-0103	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11 К=1,030;	км	0,34196	206547		70631		70631	–	76281
					–		–		–	5650	

44	44 243-801-0103	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2х1,5 мм2 К=1,030;	км	0,34196	147492		50436		50436	–	54471
					–		–		–	4035	
45	45 231-102-0206	Коннектор BNC под винт	шт.	24	2342		56208		56208	–	60705
					–		–		–	4497	
46	46 247-211-0501	Разъем PPM78 для РЭК78 3(PYF11A) для РЭК78/3(MY3)	шт.	24	345		8280		8280	–	8942
					–		–		–	662	
47	47 1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72 %	м	332	314,51	3,85	104417	1278	4997	70675	189099
					295,61	0,05	98143	17	–	14007	
48	48 243-907-0106	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм К=1,030;	м	304,88	113		34451		34451	–	37207
					–		–		–	2756	
49	49 243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм К=1,030;	м	24,72	173		4277		4277	–	4619
					–		–		–	342	

50	50 243-907-0115	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм К=1,030;	м	12,36	769	9505	9505	–	10265
					–	–	–	760	
51	51 261-404-0590	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	48	576	576	–	622
					–	–	–	46	
52	52 590-000-0000 (пл)	Компьютер	шт	1	271071	271071	–	–	271071
					–	–	271071	–	

Всего	**3 732 302**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	647 250
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 733
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 354
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 052 769
- оборудование, тенге	333 656
- накладные расходы, тенге	436 145
в т.ч. зарплата, тенге	39 253
- сметная прибыль (8 %), тенге	251 753
Всего	**3 732 302**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	50 980
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	46 570
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**69 924**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**3 899 776**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**4 094 765**
НДС (12 %)	491 372

Итого	**4 586 137**
Скидка подрядчика	229 307
Итого к оплате	**4 356 830**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.рук Нуржанов А.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Жетісу Саулет Курылысы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Саятов Т.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "НҰРӘЛЕМ-ҚҰРЫЛЫС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Кокоев А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.4.2 от 14.12.21 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
5БасБЭ
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство учебно - тренировочного зала для борьбы на 2 ковра в с.Басши Кербулакского района
(наименование, адрес)

Объект : Навес,углярка,сарай
(наименование)

Договор подряда (контракт) №191/06/22 от 07.07.2022

Акт приемки выполненных работ №13

за апрель месяц 2023г

на Навес

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	1 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72 %									
			м3 грунта	3	3192	–	9576	–	–	6895	17789
					3192	–	9576	–	–	1318	
2	2 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %									
			м3 грунта	2,3	1056,56	–	2430	–	–	1750	4514
					1056,56	–	2430	–	–	334	
3	3 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72 %									
			м3 грунта	0,7	71,42	71,42	50	50	–	13	68
					–	26,05	–	18	–	5	
4	4 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=5,000;									
			м3	0,2	20251,88	1168,03	4050	234	3509	334	4735
					1539	294,98	308	59	–	351	

5	5 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91 % К=5,000;	м3	0,5	27406,88	1233,92	13703	617	9750	3185	18239
					6673,8	325,67	3337	163	–	1351	
6	6 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=5,000;	м2 поверхности	4,8	937,3	20,49	4499	98	2771	1531	6512
					339,62	3,25	1630	16	–	482	
7	7 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % К=5,000;	т	0,02065	88210,75	1500,75	1822	31	–	1643	3742
					86710	690,27	1791	14	–	277	
8	8 1111-0101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство НР=94 %	м2 пола	11,6	4600,53	258,28	53366	2996	45994	4471	62464
					377,21	32,79	4376	380	–	4627	

9	9 1111-0101-1407	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. Добавлять или исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406 НР=94 % К=-1,000;									
			м2 пола	-11,6	205,56	7,32	-2384	-85	-2066	-251	-2846
					20,13	2,88	-234	-33	–	-211	
10	10 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (Ст-1,Ст-2) НР=69 %	т конструкций	0,12454	31962,57	13930,13	3981	1735	1171	1110	5498
					8631,84	4280,33	1075	533	–	407	
11	11 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм									
			т	0,11889	478807		56925		56925	–	61479
					–		–		–	4554	
12	12 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм									
			т	0,00565	464522		2625		2625	–	2835

					–		–		–	210	
13	13 1109-0302-0201	Балки в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Б-1,Б-2) НР=69 %	т конструкций	0,09842	88543,83	14917,31	8714	1468	269	5134	14956
					70891,5	4704,75	6977	463	–	1108	
14	14 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,0939	478807		44960		44960	–	48557
					–		–		–	3597	
15	15 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00452	464522		2100		2100	–	2268
					–		–		–	168	
16	16 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,05796	35649,66	10955,89	2066	635	275	943	3250
					19951,5	3621,19	1156	210	–	241	

17	17 214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм									
			т	0,05796	474612		27509		27509	–	29710
					–		–		–	2201	
18	18 1109-0302-0201	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (ВС-1,ВС-2,ВС-3) НР=69 %									
			т конструкций	0,07116	88543,83	14917,31	6301	1062	195	3712	10814
					70891,5	4704,75	5045	335	–	801	
19	19 222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
			т	0,07116	856578		60954		60954	–	65830
					–		–		–	4876	

20	20 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05049	424901		21453		21453	–	23169
					–		–		–	1716	
21	21 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	м2 покрытия	13,5	760,55	178,34	10267	2408	1804	4738	16205
					448,56	60,05	6056	811	–	1200	
22	22 224-102-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	13,5	6341		85604		85604	–	92452
					–		–		–	6848	
23	23 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	37,36215	84,84	1,93	3170	72	1908	829	4319
					31,84	0,32	1190	12	–	320	

24	24 1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР=69 %									
			м2	24,9	2636,4	990,01	65646	24651	6003	29698	102972
					1405,3	323,26	34992	8049	–	7628	
25	25 224-102-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм									
			м2	24,9	6341		157891		157891	–	170522
					–		–		–	12631	

Всего	**770 053**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	79 705
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	35 972
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 030
- материалы, изделия и конструкции, тенге	531 604
- накладные расходы, тенге	65 735
в т.ч. зарплата, тенге	5 916
- сметная прибыль (8 %), тенге	57 040
Всего	**770 053**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	11 551
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	10 552
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**15 843**

Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**807 999**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**848 399**
НДС (12 %)	101 808
Итого	**950 207**
Скидка подрядчика	47 510
Итого к оплате	**902 696**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.рук Нуржанов А.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Жетісу Саулет Курылысы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Саятов Т.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "НҰРӘЛЕМ-ҚҰРЫЛЫС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Кокоев А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.4.2 от 14.12.21 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
5БасБЭ
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство учебно - тренировочного зала для борьбы на 2 ковра в с.Басши Кербулакского района
(наименование, адрес)

Объект : Навес,углярка,сарай
(наименование)

Договор подряда (контракт) №191/06/22 от 07.07.2022

Акт приемки выполненных работ №14
за апрель месяц 2023г
на Углярка и сарай

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %									
			м3 грунта	33,255	228,62	228,62	7603	7603	–	996	9287
					–	41,6	–	1383	–	688	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	3,695	2430,12	–	8979	–	–	6465	16680
					2430,12	–	8979	–	–	1236	
3	3 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (под полы) НР=72 %									
			м3 грунта	10,69	19,77	19,77	211	211	–	68	301
					–	8,83	–	94	–	22	
4	4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %									
			м3 грунта	23,83	1056,56	–	25178	–	–	18128	46770

5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (грунт под полы) НР=72 %	м3 уплотненного грунта	10,69	1056,56 186,35	– 83,32	25178 1992	– 891	– –	3464 1122	3363
6	6 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	2,43	103,03 71,42	42,71 71,42	1101 174	457 174	– –	249 45	237
					–	26,05	–	63	–	18	
Раздел 2 Фундаменты											
7	7 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,95	1539 20251,88	294,98 1168,03	1462 19239	280 1110	– 16668	1666 1585	22490
8	8 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР=91 %	м3	4,56	3914,16 23962,1	370,58 1431,95	17849 109267	1690 6530	– 84889	10164 17780	137211
9	9 1106-1701-0201	Стены. Установка арматуры НР=91 %	т арматуры	0,05744	39422,37	3025,17	2264	174	26	1926	4525

10	10 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			35949,2	908,77	2065	52	–	335	
			т	0,04828	346394		16724		16724	–	18062
					–		–		–	1338	
11	11 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
			т	0,00916	349485		3201		3201	–	3457
					–		–		–	256	
12	12 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %									
			м2 поверхности	56	937,3	20,49	52489	1147	32323	17857	75974
					339,62	3,25	19019	182	–	5628	
13	13 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93 %									
			м2 поверхности	5,75	1091,42	13,14	6276	76	3209	2817	9821
					520,28	6,51	2992	37	–	728	

14	14 1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93 %									
			м3 кладки	9,63	39205,92	3087,54	377553	29733	271417	78894	492963
					7933,88	875,33	76403	8429	–	36516	
	Раздел 3 Стены										
15	15 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм									
			т	0,0644	441876		28457		28457	–	30734
					–		–		–	2277	
16	16 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
			т	0,03752	346394		12997		12997	–	14037
					–		–		–	1040	
17	17 1106-0501-0103	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91 %									
			м3	1,84	30653,99	4212,1	56403	7750	35765	13555	75555

18	18 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			7004,25	1091,18	12888	2008	–	5597	
			т	0,10212	346394		35374		35374	–	38204
					–		–		–	2830	
19	19 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
			т	0,05567	349485		19456		19456	–	21012
					–		–		–	1556	
20	20 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР=91 % К=4,000;									
			м3	0,24	56673,46	4669,86	13602	1121	8117	4211	19238
					18182,8	1098,29	4364	264	–	1425	
21	21 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
			т	0,02072	346394		7177		7177	–	7751
					–		–		–	574	
22	22 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
			т	0,00724	349485		2530		2530	–	2732
					–		–		–	202	

Раздел 4 Кровля

23	23 1110-0210-0101	Стропила. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,34	22725,41	1533,6	7727	521	1741	5134	13890
					16071,6	706,54	5464	240	–	1029	
24	24 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,34	9043,12	66,45	3075	23	2684	341	3689
					1082,64	31,14	368	11	–	273	
25	25 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м2 кровли	23	929,48	23,44	21378	539	1718	17796	42308
					831,33	9,69	19121	223	–	3134	
26	26 224-103-0722	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	23	6422		147706		147706	–	159522

					–		–		–	11816	
27	27 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 %	м2 обработанной поверхности	23	315,63	3,08	7259	71	6245	879	8789
					41,04	1,44	944	33	–	651	
28	28 1110-0116-0103	Обрешетка. Антисептирование водными растворами НР=90 %	м2 покрытия по фермам	23	77,22	2,39	1776	55	410	1203	3217
					57,02	1,11	1311	26	–	238	
29	29 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,00883	998330,83	7846,05	8815	69	8085	798	10382
					74853,1	1675,81	661	15	–	769	
30	30 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 %	т	0,00556	653246,95	2566,95	3632	14	1301	2115	6207
					416738	1182,99	2317	7	–	460	
31	31 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	0,406	84,84	1,93	34	1	21	9	47
					31,84	0,32	13	–	–	4	

32	32 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91 %	м3	1	36976,95	5052,46	36977	5052	19813	12097	53000
					12111	1182,33	12111	1182	–	3926	
33	33 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0469	346394		16246		16246	–	17546
					–		–		–	1300	
34	34 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01687	349485		5896		5896	–	6368
					–		–		–	472	
35	35 1108-0201-0110	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	0,26	38996,74	2889	10139	751	7667	1777	12869
					6620,16	732,15	1721	190	–	953	

Раздел 5 Проемы

5.1 Окна

36	36 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90 %									
			м2 проемов	1	4000,48	205,05	4000	205	1952	1749	6209
					1843,75	99,21	1844	99	–	460	
37	37 223-102-0402	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный									
			м2	1	32110		32110		32110	–	34679
					–		–		–	2569	
5.2 Двери											
38	38 1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен НР=90 %									
			м2 проемов	4,2	2791,81	152,28	11726	640	510	9784	23231
					2518,1	70,19	10576	295	–	1721	

39	39 223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный									
			м2	4,2	27695		116319		116319	–	125625
					–		–		–	9306	
40	40 223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4									
			шт.	2	3481		6962		6962	–	7519
					–		–		–	557	
Раздел 6 Полы											
6.1 Тип I											
41	41 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	7,56	125,24	35,63	947	269	–	738	1820
					89,55	14,31	677	108	–	135	
42	42 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 %	м3 подстилающего слоя	0,756	22773	8,16	17216	6	13754	3249	22102
					4571,34	–	3456	–	–	1637	
43	43 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,02117	18346,22	1587,66	388	34	1	336	782
					16727,2	729,78	354	15	–	58	

44	44 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02117	441876		9355		9355	–	10103
					–		–		–	748	
45	45 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	7,56	797,48	33,21	6029	251	2624	3088	9846
					417,24	17,3	3154	131	–	729	
6.2 Тип II											
46	46 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	4,81	125,24	35,63	602	171	–	470	1158
					89,55	14,31	431	69	–	86	
47	47 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 %	м3 подстилающего слоя	0,481	22773	8,16	10954	4	8751	2067	14063
					4571,34	–	2199	–	–	1042	
48	48 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,01347	18346,22	1587,66	247	21	–	214	498
					16727,2	729,78	225	10	–	37	

49	49 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01347	441876		5952		5952	–	6428
					–		–		–	476	
50	50 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	4,81	797,48	33,21	3836	160	1669	1965	6265
					417,24	17,3	2007	83	–	464	
Раздел 7 Внутренняя отделка											
51	51 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,82	1346,29	89,61	65726	4375	13910	40782	115029
					971,75	72,45	47441	3537	–	8521	
52	52 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,41	3567,04	52,57	1462	22	304	919	2572
					2772,71	28,06	1137	12	–	191	

53	53 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	49,23	124,33	0,92	6121	45	418	4544	11518
					114,91	0,47	5657	23	–	853	
Раздел 8 Наружняя отделка											
54	54 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	47,08	1346,29	89,61	63383	4219	13415	39329	110929
					971,75	72,45	45750	3411	–	8217	
55	55 1115-0402-0101	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая НР=80 %	м2 фасада	44,52	96,47	0,71	4295	32	746	2826	7691
					79	0,33	3517	15	–	570	
56	56 1115-0404-0304	Стены. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,56	182,63	–	468	–	54	330	862
					161,48	–	413	–	–	64	

57	57 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 %									
			м	2	1946,59	6,12	3893	12	2770	891	5167
					555,39	1,39	1111	3	–	383	
58	58 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %									
			м3 подстилающего слоя	0,69	5967,85	1916,89	4118	1323	3	3204	7908
					4046,76	894,85	2792	617	–	586	
59	59 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (отмомстка) НР=91 %									
			м3	0,97	20251,88	1168,03	19644	1133	17019	1619	22964
					1539	294,98	1493	286	–	1701	

Всего	**1 943 206**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	350 565
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	76 538
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 580
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 046 461
- накладные расходы, тенге	325 702
в т.ч. зарплата, тенге	29 312
- сметная прибыль (8 %), тенге	143 945
Всего	**1 943 206**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	29 148
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	26 627
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**39 980**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**2 038 961**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**2 140 909**
НДС (12 %)	256 909
Итого	**2 397 818**
Скидка подрядчика	119 891
Итого к оплате	**2 277 927**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.рук Нуржанов А.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Жетісу Саулет Курылысы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Саятов Т.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "НҰРОЛЕМ-ҚҰРЫЛЫС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Кокоев А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.4.2 от 14.12.21 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
5БасБЭ
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство учебно - тренировочного зала для борьбы на 2 ковра в с.Басши Кербулакского района
(наименование, адрес)

Объект : Наружнее электроснабжение
(наименование)

Договор подряда (контракт) №191/06/22 от 07.07.2022

Акт приемки выполненных работ №15

за апрель месяц 2023г

на Внеплощадочные сети электроснабжения

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Воздушная линия 0,4кВ от сущ.ВЛ-0,4кВ до ШР ФАП-20

1	1 1133-0204-0205	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80 %	км линии	0,035	169032,63	90653,52	5916	3173	97	3026	9657
					75600	32474,92	2646	1137	–	715	
2	2 243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 К=1,030;	км	0,10815	317171		34302		34302	–	37046
					–		–		–	2744	

<u>Раздел 2 Кабельная линия 0,4кВ ,1 кабель,н.1; кабель №10</u>

2.1 кбельная линия 0,4кВ

3	3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %									
			м3 грунта	17,82	2025,1	–	36087	–	–	25983	67036
					2025,1	–	36087	–	–	4966	
4	4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (устройство постели) НР=72 %									
			м3 грунта	5,94	1056,56	–	6276	–	–	4519	11659
					1056,56	–	6276	–	–	864	
5	5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %									
			м3 грунта	11,88	37,57	37,57	446	446	–	134	626
					–	15,67	–	186	–	46	
6	6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	11,88	186,35	83,32	2214	990	–	1246	3737
					103,03	42,71	1224	507	–	277	

7	7 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	77	261,54	163,92	20139	12622	–	9914	32457
					97,62	81,19	7517	6252	–	2404	
8	8 1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	77	703,43	361,34	54164	27823	3791	23597	83982
					292,86	132,76	22550	10223	–	6221	
9	9 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72 %	м кабеля	8	339,92	136,47	2719	1092	326	1201	4234
					162,7	45,76	1302	366	–	314	
10	10 1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	28	857,38	421,89	24007	11813	1260	10933	37735
					390,48	151,84	10933	4252	–	2795	

11	11 243-110-0802	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,10914	137742		15033		15033	–	16236
					–		–		–	1203	
12	12 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76 %	канало-километр трубопровода	0,127	181455,08	–	23045	–	462	17163	43425
					177821	–	22583	–	–	3217	
13	13 241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	28	351		9828		9828	–	10614
					–		–		–	786	
14	14 241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	99	90		8910		8910	–	9623
					–		–		–	713	

Раздел 3 Железобетонные конструкции

15	15 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %									
			опора	2	18339,33	9200,4	36679	18401	1354	20529	61785
					8461,7	4369,2	16923	8738	–	4577	
16	16 225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	4	62474		249896		249896	–	269888
					–		–		–	19992	
3.2 Арматура устанавливаемая на сущ.опоре №0,001											
17	17 252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной К=2,000;	шт.	2	2385		4770		4770	–	5152
					–		–		–	382	
18	18 252-202-0515	Зажим поддерживающий типа SO158 К=2,000;	шт.	2	13675		27350		27350	–	29538
					–		–		–	2188	
19	19 243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 К=2,000;	км	0,001	661811		662		662	–	715

					–	–	–	53	
20	20 252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная К=2,000;	м	5,2	574	2985	2985	–	3224
					–	–	–	239	
21	21 252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36 К=2,000;	шт.	4	185	740	740	–	799
					–	–	–	59	
22	22 252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1 К=2,000;	шт.	2	333	666	666	–	719
					–	–	–	53	
23	23 252-207-3910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	2	1072	2144	2144	–	2316
					–	–	–	172	
3.3 Ввод в здание,Прокладка СИП по стене									
24	24 252-207-2320	Крюк типа SOT29.2 сквозной	шт.	1	2385	2385	2385	–	2576
					–	–	–	191	
25	25 252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	1	1378	1378	1378	–	1488
					–	–	–	110	

26	26 252-207-3106	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.	50	667		33350		33350	–	36018
					–		–		–	2668	
27	27 243-907-0110	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм x 40 мм	м	4	310		1240		1240	–	1339
					–		–		–	99	

Раздел 4 Наружное освещение

4.1 Опоры наружного освещения

28	28 1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=6,000;	м3 грунта	1,728	1755,6	–	3034	–	–	2184	5635
					1755,6	–	3034	–	–	417	
29	29 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	0,528	1056,56	–	558	–	–	402	1037
					1056,56	–	558	–	–	77	

30	30 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1,2	71,42	71,42	86	86	–	22	117
					–	26,05	–	31	–	9	
31	31 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка (Стойки) НР=91 % К=6,000;	т	0,22164	90578,25	19952,25	20076	4422	328	15630	38562
					69147,5	8346,01	15326	1850	–	2856	
32	32 212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок К=6,000;	м3	1,08	17633		19044		19044	–	20568
					–		–		–	1524	
33	33 241-101-0212	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 76х3,5 мм К=6,000;	м	28,2	4067		114689		114689	–	123864
					–		–		–	9175	

34	34 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	12,856	84,85	1,94	1091	25	657	285	1486
					31,84	0,31	409	4	–	110	
35	35 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 % К=6,000;	м	13,2	539,81	35,58	7125	470	627	4465	12517
					456,75	13,04	6029	172	–	927	
36	36 241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм К=6,000;	м	13,2	140		1848		1848	–	1996
					–		–		–	148	
37	37 252-207-3980	Разветвительная коробка У994	шт.	6	717		4302		4302	–	4646
					–		–		–	344	
38	38 1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР=80 % К=6,000;	светильник	6	5992,46	3074,55	35955	18447	117	20238	60688

					2898,42	1317,87	17391	7907	–	4495	
39	39 247-103-0230	Светильник уличный светодиодный LED типа Виктория LED-40-ШБ/К50 (5Y), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016									
			шт.	6	43900		263400		263400	–	284472
					–		–		–	21072	
40	40 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 % К=6,000;									
			м	24	116,02	1,82	2784	44	473	1647	4786
					94,5	0,79	2268	19	–	355	
41	41 243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;									
			км	0,02448	220596		5400		5400	–	5832
					–		–		–	432	

42	42 261-404-0530	Сжимы ответвительные К=10,000;	100 шт.	0,3	4263		1279		1279	–	1381
					–		–		–	102	
43	43 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 % К=6,000;	шт	6	4477,38	180,24	26864	1081	19168	5002	34415
					1102,5	55,32	6615	332	–	2549	
44	44 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР=72 % К=6,000;	м	6	612,4	19,26	3674	116	2047	1112	5169
					252	5,53	1512	33	–	383	

Всего	**1 390 795**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	181 183
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	101 051
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 009
- материалы, изделия и конструкции, тенге	836 308
- накладные расходы, тенге	169 232
в т.ч. зарплата, тенге	15 231
- сметная прибыль (8 %), тенге	103 023
Всего	**1 390 795**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	20 862

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	19 057
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**28 614**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**1 459 328**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**1 532 294**
НДС (12 %)	183 875
Итого	**1 716 170**
Скидка подрядчика	85 808
Итого к оплате	**1 630 361**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.рук Нуржанов А.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Жетісу Саулет Курылысы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Саятов Т.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "НҰРӘЛЕМ-ҚҰРЫЛЫС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Кокоев А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.4.2 от 14.12.21 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
5БасБЭ
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство учебно - тренировочного зала для борьбы на 2 ковра в с.Басши Кербулакского района
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети ВК
(наименование)

Договор подряда (контракт) №191/06/22 от 07.07.2022

Акт приемки выполненных работ №16
за апрель месяц 2023г
на Водоснабжение

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Водопровод В-1

1.1 Водопровод

1	1 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %									
			м3 грунта	105,89	228,62	228,62	24209	24209	–	3172	29571
					–	41,6	–	4405	–	2190	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	3,27	2430,12	–	7946	–	–	5721	14760
					2430,12	–	7946	–	–	1093	
3	3 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %									
			м3 грунта	9,95	962	–	9572	–	–	6892	17781
					962	–	9572	–	–	1317	
4	4 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %									
			м3 грунта	89,5	16,54	16,54	1480	1480	–	476	2112

					–	7,39	–	661	–	156	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	89,5	186,35	83,32	16678	7457	–	9392	28156
					103,03	42,71	9221	3823	–	2086	
6	6 1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1(лишний грунт) НР=72 %	м3 грунта	6,44	54,9	54,9	354	354	–	93	483
					–	20,02	–	129	–	36	
7	7 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,022	347512,92	78642,84	7645	1730	20	6396	15164
					267977	25740,92	5895	566	–	1123	
8	8 241-201-0503	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм К=1,010;	м	22,22	180		4000		4000	–	4320

9	9 1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр) НР=99 %			–		–		–	320	
			км трубопровода	0,0004	2106009,22	894945,16	842	358	46	564	1519
					1097160	328505,63	439	131	–	113	
10	10 241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм К=1,004;									
			м	0,4016	19153		7692		7692	–	8307
					–		–		–	615	
11	11 1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР=99 %									
			м трубы, уложенной в футляре	0,4	1541,78	8,71	617	3	64	545	1255
					1373,19	2,77	549	1	–	93	
12	12 1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка (футляр) НР=99 %									
			км трубопровода	0,0062	1483488,62	595706,1	9198	3693	626	6188	16617
					786744	221456,61	4878	1373	–	1231	

13	13 241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм К=1,004;									
			м	6,2248	15863		98744		98744	–	106644
					–		–		–	7900	
14	14 1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР=99 %									
			м трубы, уложенной в футляре	6,2	1541,78	8,71	9559	54	991	8446	19445
					1373,19	2,77	8514	17	–	1440	
15	15 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=99 %									
			шт.	2	48853,28	206,67	97707	413	92336	5098	111029
					2478,84	95,29	4958	191	–	8224	
16	16 241-505-0404	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм									
			шт.	2	215186		430372		430372	–	464802
					–		–		–	34430	
17	17 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99 %									
			задвижка или клапан	3	2409,99	98,55	7230	296	878	6140	14440

					2018,8	48,81	6056	146	–	1070	
18	18 242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100									
			шт.	3	39086		117258		117258	–	126639
					–		–		–	9381	
19	19 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %									
			шт.	3	2578,18	106,35	7735	319	823	6509	15384
					2197,65	16,27	6593	49	–	1140	
20	20 242-204-0301	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15									
			шт.	3	6655		19965		19965	–	21562

					–		–		–	1597	
21	21 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99 %									
			фланец	9	1303,25	75,6	11729	680	551	10393	23892
					1166,4	–	10498	–	–	1770	
22	22 241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм									
			шт.	9	2590		23310		23310	–	25175
					–		–		–	1865	
23	23 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %									
			шт.	1	1587,5	968,57	1588	969	–	919	2708
					618,93	308,66	619	309	–	201	
24	24 241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм									
			шт.	1	2997		2997		2997	–	3237
					–		–		–	240	

25	25 241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм									
			шт.	3	1401		4203		4203	–	4539
					–		–		–	336	
26	26 241-214-0103	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм									
			шт.	2	582		1164		1164	–	1257
					–		–		–	93	
27	27 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,0014	1168777,11	542169,03	1636	759	26	1096	2951
					607888,8	182624,97	851	256	–	219	
28	28 261-301-1268	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001									
			шт.	1	15180		15180		15180	–	16394

						–		–		–	1214
29	29 241-119-0205	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 40 мм	шт.	2		287		574		574	–	620
						–		–		–	46
30	30 241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм (ПАТРУБОК)	м	0,1		1321		132		132	–	143
						–		–		–	11
31	31 1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99 %	врезка	2		8593,62	4537,19	17187	9074	688	10594	30003
						3712,47	1637,81	7425	3276	–	2222	
32	32 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,022		79027,77	–	1739	–	195	1528	3528
						70143	–	1543	–	–	261	

33	33 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство упоров НР=91 % К=3,000;	м3	0,15	25916,66	1233,92	3887	185	2701	956	5230
					6673,8	325,67	1001	49	–	387	
34	34 1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене НР=76 %	шт.	3	802,15	–	2406	–	–	1829	4574
					802,15	–	2406	–	–	339	
35	35 261-401-0327	Флуоресцентный указатель пож.гидранта	100 шт.	0,03	115334		3460		3460	–	3737
					–		–		–	277	
36	36 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,72	25631,33	10295,22	120980	48593	13212	80005	217064
					12536,9	4584,49	59174	21639	–	16079	
37	37 225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	58246		116492		116492	–	125811
					–		–		–	9319	
38	38 225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	41845		167380		167380	–	180770
					–		–		–	13390	

39	39 225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1									
			шт.	2	57431		114862		114862	–	124051
					–		–		–	9189	
40	40 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	4212		16848		16848	–	18196
					–		–		–	1348	
41	41 244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	30272		60544		60544	–	65388
					–		–		–	4844	
42	42 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % К=2,000;	т	0,07604	1143104,75	1500,75	86922	114	64299	20531	116049
					296010	690,27	22509	52	–	8596	
43	43 222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы К=2,000;	т	0,0406	887579		36036		36036	–	38919
					–		–		–	2883	
44	44 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР=69 % К=29,000;	м2	3,38256	103,26	1,93	349	7	235	75	458

					31,84	0,32	108	1	–	34	
45	45 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР=91 % К=2,000;	м3	1,1	20251,88	1168,03	22277	1285	19299	1835	26041
					1539	294,98	1693	324	–	1929	
1.2 Водомерный узел											
46	46 1116-0901-0201	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР=98 % К=2,000;	узел	2	19442,08	332,31	38884	665	20489	17550	60949
					8865,35	88,32	17731	177	–	4515	
47	47 244-301-0703	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 м3/ч, Tmax 50° К=2,000;	шт.	2	135244		270488		270488	–	292127
					–		–		–	21639	

48	48 1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР=98 % К=2,000;	фильтр	2	1370,91	173,17	2742	346	33	2416	5571
					1181,25	50,9	2363	102	–	413	
49	49 242-404-0104	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32 К=2,000;	шт.	2	17625		35250		35250	–	38070
					–		–		–	2820	
50	50 242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15 К=2,000;	шт.	2	5192		10384		10384	–	11215
					–		–		–	831	

51	51 242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32 К=2,000;							
			шт.	4	5884	23536	23536	–	25419
					–	–	–	1883	
52	52 241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм К=2,000;							
			шт.	2	391	782	782	–	845
					–	–	–	63	
53	53 242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32 К=2,000;							
			шт.	2	2131	4262	4262	–	4603

					–	–	–	341	
54	54 222-519-0202	Опоры неподвижные К=2,000;	т	0,0032	821622	2629	2629	–	2839
					–	–	–	210	
55	55 242-403-0103	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50 К=2,000;	шт.	2	12298	24596	24596	–	26564
					–	–	–	1968	

Всего	**2 528 927**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	192 542
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	103 043
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 677
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 830 652
- накладные расходы, тенге	215 359
в т.ч. зарплата, тенге	19 382
- сметная прибыль (8 %), тенге	187 330
Всего	**2 528 927**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	37 934
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	34 653
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**52 030**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**2 653 544**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**2 786 221**

НДС (12 %)	334 347
Итого	**3 120 568**
Скидка подрядчика	156 028
Итого к оплате	**2 964 539**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.рук Нуржанов А.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Жетісу Саулет Курылысы"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Саятов Т.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "НҰРӘЛЕМ-ҚҰРЫЛЫС"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Кокоев А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.4.2 от 14.12.21 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
5БасБЭ
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство учебно - тренировочного зала для борьбы на 2 ковра в с.Басши Кербулакского района
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети ВК
(наименование)

Договор подряда (контракт) №191/06/22 от 07.07.2022

Акт приемки выполненных работ №17
за апрель месяц 2023г
на Канализация

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Прокладка труб

1	1 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %									
			м3 грунта	79,18	228,62	228,62	18102	18102	–	2372	22112
					–	41,6	–	3294	–	1638	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	2,45	2430,12	–	5954	–	–	4287	11060
					2430,12	–	5954	–	–	819	
3	3 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %									
			м3 грунта	72,69	16,54	16,54	1202	1202	–	387	1716
					–	7,39	–	537	–	127	
4	4 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %									
			м3 грунта	8,08	962	–	7773	–	–	5597	14440

					962	–	7773	–	–	1070	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	72,69	186,35	83,32	13546	6057	–	7628	22868
					103,03	42,71	7489	3105	–	1694	
6	6 1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1(лишний грунт) НР=72 %	м3 грунта	0,86	54,9	54,9	47	47	–	12	64
					–	20,02	–	17	–	5	
7	7 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,008	544200,1	159953,38	4354	1280	67	3399	8373
					375934	53291,82	3007	426	–	620	

8	8 241-204-0104	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 150/145 ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	8,08	1322		10682		10682	–	11537
					–		–		–	855	
Раздел 2 Канализационный колодец											
9	9 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %	м3 конструкций колодца	0,5	42928,84	11855,85	21464	5928	5169	12833	37041
					20734,16	5191,46	10367	2596	–	2744	
10	10 225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	13800		13800		13800	–	14904
					–		–		–	1104	
11	11 225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	10993		10993		10993	–	11872
					–		–		–	879	

12	12 225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2									
			шт.	1	12534		12534		12534	–	13537
					–		–		–	1003	
13	13 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6									
			шт.	3	4212		12636		12636	–	13647
					–		–		–	1011	
14	14 244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)									
			комплект	1	18935		18935		18935	–	20450
					–		–		–	1515	
15	15 222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы									
			т	0,0066	887579		5858		5858	–	6327
					–		–		–	469	
16	16 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91 %									
			т	0,02544	876994,75	1500,75	22311	38	21512	709	24862
					29900	690,27	761	18	–	1842	
17	17 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=69 % К=29,000;									
			м2	0,92916	174,95	3,04	163	3	121	27	205

					41,64	0,49	39	–	–	15	
18	18 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР=69 % К=29,000;	м2	1,85832	103,26	1,93	192	4	129	41	252
					31,84	0,32	59	1	–	19	
19	19 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР=91 %	м3	0,55	20251,88	1168,03	11139	642	9650	917	13020
					1539	294,98	846	162	–	964	

Всего	**248 287**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	36 295
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 303
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 156
- материалы, изделия и конструкции, тенге	122 086
- накладные расходы, тенге	38 209
в т.ч. зарплата, тенге	3 438
- сметная прибыль (8 %), тенге	18 393
Всего	**248 287**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	3 724
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	3 402
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 108**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**260 521**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**273 547**

НДС (12 %)	32 826
Итого	**306 373**
Скидка подрядчика	15 319
Итого к оплате	**291 054**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.рук Нуржанов А.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Жетісу Саулет Курылысы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Саятов Т.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "НҰРӘЛЕМ-ҚҰРЫЛЫС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Кокоев А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
5БасБЭ
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство учебно - тренировочного зала для борьбы на 2 ковра в с.Басши Кербулакского района
(наименование, адрес)

Объект : Выгреб-накопитель
(наименование)

Договор подряда (контракт) №191/06/22 от 07.07.2022

Акт приемки выполненных работ №18
за апрель месяц 2023г
на Выгреб-накопитель V=20,0 м3

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Выгреб

1	1 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %									
			м3 грунта	296,51	228,62	228,62	67788	67788	–	8881	82803
					–	41,6	–	12335	–	6134	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	5,28	2633,8	203,68	13906	1075	–	9459	25234
					2430,12	58,1	12831	307	–	1869	
3	3 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. · Группа грунтов 1 НР=72 %									
			м3 грунта	27,21	962	–	26176	–	–	18847	48625
					962	–	26176	–	–	3602	

4	4 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %									
			м3 грунта	244,89	32,21	32,21	7888	7888	–	2368	11076
					–	13,43	–	3289	–	820	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	244,89	186,35	83,32	45635	20404	–	25697	77039
					103,03	42,71	25231	10459	–	5707	
6	6 1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	29,69	54,9	54,9	1630	1630	–	428	2223
					–	20,02	–	594	–	165	
7	7 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	1,3	20251,88	1168,03	26327	1518	22808	2169	30776
					1539	294,98	2001	383	–	2280	

8	8 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР=91 %	м3	16,8	33995,13	3396,44	571118	57060	341803	177360	808356
					10253,25	1347,95	172255	22646	–	59878	
9	9 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1)	т	0,35955	419679		150896		150896	–	162968
					–		–		–	12072	
10	10 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С-2)	т	0,79203	419679		332398		332398	–	358990
					–		–		–	26592	
11	11 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02358	346394		8168		8168	–	8821
					–		–		–	653	

12	12 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02784	349485		9730		9730	–	10508
					–		–		–	778	
13	13 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,00385	1143104,75	1500,75	4401	6	3256	1040	5876
					296010	690,27	1140	3	–	435	
14	14 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=0,500;	м2 поверхности	71,825	937,3	20,49	67322	1472	41457	22902	97442
					339,62	3,25	24393	233	–	7218	
15	15 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93 %	м2 поверхности	25,2	919,65	13,14	23175	331	9733	12346	38363
					520,28	6,51	13111	164	–	2842	

16	16 1113-0301-1909	Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм НР=69 %									
			м2	25,2	8138,86	64,62	205099	1628	182620	15408	238148
					827,42	58,71	20851	1479	–	17641	
17	17 244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)									
			комплект	1	18935		18935		18935	–	20450
					–		–		–	1515	
18	18 261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	13	595		7735		7735	–	8354
					–		–		–	619	
19	19 1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=99 %									
			км трубопровода	0,00183	1376401,42	4046,49	2519	7	1524	981	3780
					539695	1866,29	988	3	–	280	
20	20 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР=90 %									
			м2	0,51	3644,93	573,09	1859	292	728	830	2904
					1644,51	162,98	839	83	–	215	
21	21 261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92									
			м2	0,51	33110		16886		16886	–	18237

					–		–		–	1351	
22	22 1120-0701-0202	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами НР=98 %	зонт	1	5075,46	61,24	5075	61	3842	1164	6738
					1171,94	16,27	1172	16	–	499	
23	23 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР=91 %	м3	0,768	17708	1168,03	13600	897	11521	1282	16073
					1539	294,98	1182	227	–	1191	

Всего	**2 083 784**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	302 170
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	162 057
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	52 221
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 164 040
- накладные расходы, тенге	301 162
в т.ч. зарплата, тенге	27 105
- сметная прибыль (8 %), тенге	154 356
Всего	**2 083 784**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	31 257
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	28 553
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**42 872**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**2 186 466**

Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**2 295 789**
НДС (12 %)	275 495
Итого	**2 571 284**
Скидка подрядчика	128 564
Итого к оплате	**2 442 720**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.рук Нуржанов А.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Жетісу Саулет Курылысы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Саятов Т.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "НҰРӘЛЕМ-ҚҰРЫЛЫС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Кокоев А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.4.2 от 14.12.21 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
5БасБЭ
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство учебно - тренировочного зала для борьбы на 2 ковра в с.Басши Кербулакского района
(наименование, адрес)

Объект : Благоустойство территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) №191/06/22 от 07.07.2022

Акт приемки выполненных работ №19
за апрель месяц 2023г
на Благоустройство территории

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Вертикальная планировка

1	1 1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР=72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1657	1,63	1,63	2701	2701	–	811	3793
					–	0,68	–	1127	–	281	
2	2 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемка) НР=72 %	м3 грунта	473	35,43	35,43	16758	16758	–	5391	23921
					–	15,83	–	7488	–	1772	
3	3 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % К=2,000;	м3 грунта	946	28,04	28,04	26526	26526	–	8534	37865
					–	12,53	–	11853	–	2805	
4	4 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	331	22,87	19,09	7570	6319	–	2931	11341
					3,78	8,52	1251	2820	–	840	

Раздел 2 Покрытия

2.1 Проезды площадки ,Тип I

5	5 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	59,475	6342,91	1150,79	377245	68443	298481	29954	439775
					173,52	292,82	10320	17415	–	32576	
6	6 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	396,5	1523,67	93,27	604135	36982	556290	24952	679414
					27,4	30,87	10864	12240	–	50327	

7	7 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР=108 % К=4,000;									
			м2 покрытия	1586	176,73	0,02	280294	32	276440	4128	307176
					2,41	–	3822	–	–	22754	
8	8 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %									
			м2 покрытия	396,5	1525,86	93,53	605003	37085	557055	25004	680408
					27,4	30,99	10864	12288	–	50401	
9	9 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	82	2070	34,29	169740	2812	90403	83960	273996
					933,23	14,83	76525	1216	–	20296	

10	10 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,040;	м3	3,28	46783		153448		153448	–	165724
					–		–		–	12276	
2.3 площадка для мусоросборника III											
11	11 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 % К=0,060;	м3 материала основания в плотном теле	0,27	6342,91	1150,79	1713	311	1355	136	1997
					173,52	292,82	47	79	–	148	
12	12 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=0,100;	м3	0,45	20504,84	1168,03	9227	526	8009	752	10777
					1539	294,98	693	133	–	798	
Раздел 3 МАФЫ											
13	13 8601-0302-0307	Скамья без спинки НР=0	шт.	2	55131	125	110262	250	106008	4466	123906
					2002	33	4004	66	–	9178	
14	14 8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР=0	шт.	2	32456	33	64912	66	64596	212	70334
					125	9	250	18	–	5210	
15	15 8601-0307-0101	Навес для двух мусорных контейнеров НР=0	шт.	1	177470	355	177470	355	171653	4961	197025
					5462	103	5462	103	–	14594	

16	16 222-509-1501	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	2	126056		252112		252112	–	272281
					–		–		–	20169	
17	17 8601-0204-0201	Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м) НР=0	комплект	1	281521	5375	281521	5375	251132	20860	326571
					25014	1744	25014	1744	–	24190	
18	18 8601-0202-0106	Турник с кольцами НР=0	комплект	1	95979	1885	95979	1885	88608	4374	108381
					5486	636	5486	636	–	8028	
19	19 8601-0213-0201	Брусья параллельные, при высоте -1,7 м НР=0	комплект	1	91824	154	91824	154	90054	1333	100610
					1616	43	1616	43	–	7453	
20	20 8601-0216-0117	Упор для отжиманий двойной НР=0	комплект	1	79812	182	79812	182	75305	4047	90568
					4325	49	4325	49	–	6709	
21	21 8601-0216-0118	Лавка для пресса с брусьями НР=0	комплект	1	217916	305	217916	305	207475	8598	244635
					10136	85	10136	85	–	18121	
22	22 8601-0203-0103	Рукоход двухуровневый НР=0	комплект	1	355274	7522	355274	7522	327651	16094	401077
					20101	2542	20101	2542	–	29709	
23	23 8601-0216-0109	Тренажер "Жим от груди" НР=0	комплект	1	224205	2576	224205	2576	209919	9528	252432
					11710	846	11710	846	–	18699	

Раздел 4 Озелинение

24	24 1147-0104-0106	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР=88 %									
			яма	14	768,36	–	10757	–	–	9466	21841
					768,36	–	10757	–	–	1618	
25	25 1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР=88 %									
			шт.	14	6255,23	1322,66	87573	18517	1701	64893	164663
					4811,04	456,22	67355	6387	–	12197	
26	26 254-103-1201	Дуб обыкновенный Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м									
			шт.	7	12257		85799		85799	–	92663
					–		–		–	6864	
27	27 254-102-0101	Береза белая обыкновенная Н свыше 1,5 м до 2 м									
			шт.	4	981		3924		3924	–	4238
					–		–		–	314	
28	28 254-104-0403	Сирень с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м									
			шт.	3	9562		28686		28686	–	30981
					–		–		–	2295	

29	29 1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР=88 %									
			м2	629,85	328,23	11,42	206736	7193	–	177310	414770
					316,81	3,09	199543	1946	–	30724	
30	30 1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР=88 %									
			м2	629,85	314,57	184,18	198132	116006	37917	63613	282685
					70,19	44,58	44209	28079	–	20940	

Всего	**5 835 848**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	524 354
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	358 881
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	109 203
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 944 021
- накладные расходы, тенге	576 308
в т.ч. зарплата, тенге	51 868
- сметная прибыль (8 %), тенге	432 286
Всего	**5 835 848**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	87 538
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	79 969
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**120 067**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**6 123 422**

Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**6 429 593**
НДС (12 %)	771 551
Итого	**7 201 144,65**
Скидка подрядчика	360 057,23
Итого к оплате	**6 841 087,42**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.рук Нуржанов А.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Жетісу Саулет Курылысы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Саятов Т.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "НҰРӘЛЕМ-ҚҰРЫЛЫС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Кокоев А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)