Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство учебно - тренировочного зала для борьбы на 2 ковра в с.Басши Кербулакского района Алматинской области"

за сентябрь месяц 2022 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Демонтажные работы	1	273 611,00	29 315,46
2	Строительная часть Блок 1-2	2	26 577 744,00	2 847 615,43
3	Металлоконструкции	19	13 148 645,00	1 408 783,39
	ВСЕГО:		40 000 000,00	4 285 714,29

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Заказчик:

М.П

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
Подрядчик:

М.П

Утверждена

приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Договор подряда (контракт) № 191/06/22 от 07.07.2022

Наименование строительства и его адрес: «Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство учебно-тренировочного зала для борьбы на 2 ковра в с. Басши Кербулакского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование		код
		191/06/22	07.07.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце(за декабрь) без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство учебно - тренировочного зала для борьбы на 2 ковра в с.Басши Кербулакского района Алматинской области"	40 000 000,00	35 714 285,71							4 285 714,29	40 000 000,00

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
060140013977
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Технадзор:
ТОО "НҰРӘЛЕМ-ҚҰРЫЛЫС"
Бралин М.Д.
061240011957
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Подрядчик:
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Нукушев М.Т.
100340020392
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

5БасБЭ
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство учебно - тренировочного зала для борьбы на 2 ковра в с.Басши Кербулакского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Подготовительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №191/06/22 от 07.07.2022

Акт приемки выполненных работ №1

за сентябрь
на Демонтажные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 1107-0111-0111									
		Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж НР=118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м оград	49	2325,24	830,7	113937	40704	6352	98772	229726
					1364,9	343,36	66880	16825	0	17017	
2	2 1101-0207-0502										
		Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР=72 %	дерево	6	340,84	261,31	2045	1568	0	798	3070
					79,53	105,36	477	632	0	227	

3	3 1101-0106-3301										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с), при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (засыпка арыка) НР=72 %	м3 грунта	22	17,14	17,14	377	377	0	48	459
					0	2,99	0	66	0	34	
4	4 1101-0106-3307										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	22	5,71	5,71	126	126	0	16	153
					0	1	0	22	0	11	

Итого	**233 408**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	67 357
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	42 775
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 545
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 352
- накладные расходы, тенге	99 634
в т.ч. зарплата, тенге	8 967
- сметная прибыль (8 %), тенге	17 289

Всего	**233 408**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	3 501
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	3 198
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 802**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**244 909**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**257 154**
НДС (12 %)	30 858
Итого	**288 012**
Скидка подрядчика	14400,6002
Итого к оплате	**273 611**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.рук Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Жетісу Саулет Курылысы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Эксперт Саятов Т.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "НҰРӘЛЕМ-ҚҰРЫЛЫС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт Бралин М.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.4.2 от 14.12.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

5БасБЭ
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство учебно - тренировочного зала для борьбы на 2 ковра в с.Басши Кербулакского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Строительство борцовского зала
(наименование)

Договор подряда (контракт) №191/06/22 от 07.07.2022

Акт приемки выполненных работ №2

за Сентябрь
на Строительная часть Блок 1-2

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Землянные работы

1	1 1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	519,48	446,33	446,33	231860	231860	0	38592	292088
					0	103,18	0	53600	0	21636	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	57,72	2430,12	0	140267	0	0	100992	260560
					2430,12	0	140267	0	0	19301	
3	3 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	57,72	962	0	55527	0	0	39979	103146
					962	0	55527	0	0	7640	
4	4 1101-0102-0232	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 НР=72 %	м3 грунта	107,8	157,47	152,85	16975	16477	0	2323	20842

					4,62	25,31	498	2728	0	1544	
5	5 412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=1,750;	т·км	188,65	54		10187		0	0	11002
					0		0		0	815	
6	6 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	627,28	32,21	32,21	20205	20205	0	6065	28372
					0	13,43	0	8424	0	2102	
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	627,28	186,35	83,32	116894	52265	0	65822	197333
					103,03	42,71	64629	26791	0	14617	

<u>Раздел 2 Фундаменты блок 1,блок 2</u>

2.1 Блок 1

8	8 1106-0101-0101									
		Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=9,000;	м3	2,7	20251,88	1168,03	54680	3154	47371	4505	63920
					1539	294,98	4155	796	0	4735	
9	9 1106-0201-0104										
		Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство фундаментов Фм-1 НР=91 % К=9,000;	м3	11,7	27433,68	692,34	320974	8100	249520	60649	412153
					5414,85	281,49	63354	3293	0	30530	
10	10 214-210-0202										
		Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=9,000;	т	0,26226	335138		87893		87893	0	94924
					0		0		0	7031	
11	11 214-210-0101										
		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=9,000;	т	0,06939	349485		24251		24251	0	26191
					0		0		0	1940	

12	12 261-102-0252									
		Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=9,000;	т	0,18666	419679		78337		78337	0	84604
					0		0		0	6267	
13	13 1106-0101-0101										
		Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=3,000;	м3	1,2	20251,88	1168,03	24302	1402	21054	2003	28409
					1539	294,98	1847	354	0	2104	
14	14 1106-0201-0104										
		Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство фундаментов Фм-2 НР=91 % К=3,000;	м3	5,1	27433,68	692,34	139912	3531	108765	26437	179657
					5414,85	281,49	27616	1436	0	13308	
15	15 214-210-0202										
		Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=3,000;	т	0,22629	335138		75838		75838	0	81905
					0		0		0	6067	

16	16 214-210-0101										
		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000;	т	0,04626	349485		16167		16167	0	17460
					0		0		0	1293	
17	17 261-102-0252										
		Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=3,000;	т	0,07332	419679		30771		30771	0	33233
					0		0		0	2462	
18	18 1108-0101-0307										
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	169,6	937,3	20,49	158966	3475	97891	54080	230090
					339,62	3,25	57600	551	0	17044	
	2.2 Блок 2										
19	19 1106-0101-0101										
		Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=3,000;	м3	0,9	20251,88	1168,03	18227	1051	15790	1502	21307

					1539	294,98	1385	265	0	1578	
20	20 1106-0201-0104										
		Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство фундаментов Фм-1 НР=91 % К=3,000;	м3	3,9	27433,68	692,34	106991	2700	83173	20217	137385
					5414,85	281,49	21118	1098	0	10177	
21	21 214-210-0202										
		Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=3,000;	т	0,08742	335138		29298		29298	0	31642
					0		0		0	2344	
22	22 214-210-0101										
		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000;	т	0,0216	349485		7549		7549	0	8153
					0		0		0	604	

23	23	261-102-0252									
			Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=3,000;	т	0,06222	419679		26112		26112	0	28201
						0		0		0	2089	
24	24	1108-0101-0307										
			Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	43,7	937,3	20,49	40960	895	25223	13934	59286
						339,62	3,25	14841	142	0	4392	
	2.3 Основание под перегородки толщ.120мм											
25	25	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91 %	м3	8,3	25561,62	2162,6	212161	17950	151125	43040	275617
						5191,2	507,22	43087	4210	0	20416	

26	26 261-102-0252										
		Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=32,100;	т	0,05939	419679		24925		24925	0	26919
					0		0		0	1994	
27	27 214-403-0101										
		Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм К=32,100;	т	0,00546	441876		2413		2413	0	2606
					0		0		0	193	
	2.4 Основание под перегородки толщ.200мм										
28	28 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,3	20251,88	1168,03	6076	350	5263	501	7103
					1539	294,98	462	89	0	526	
29	29 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91 %	м3	0,6	25561,62	2162,6	15337	1298	10925	3111	19924
					5191,2	507,22	3115	304	0	1476	

30	30 214-210-0201									
		Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01432	346394		4960		4960	0	5357
					0		0		0	397	
31	31 214-210-0101									
		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00699	349485		2443		2443	0	2638
					0		0		0	195	
	2.5 подпольный канал Пк-1										
32	32 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	2,3	20251,88	1168,03	46579	2686	40353	3838	54450
					1539	294,98	3540	678	0	4033	
33	33 1106-1301-0302										
		Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство КЛ-1 НР=91 %	м3	10,2	56631,36	7582,12	577640	77338	302651	208683	849229
					19377,6	3104,9	197652	31670	0	62906	
34	34 214-403-0101										
		Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,15163	441876		67002		67002	0	72362

					0		0		0	5360	
35	35 1107-0404-0101										
		Плиты перекрытий. Укладка НР=118 %	м3 сборных конструкций	0,1952	8145,63	2617,38	1590	511	630	629	2397
					2302,3	428,09	449	84	0	178	
36	36 225-202-1101										
		Плита перекрытия лотков ПП ГОСТ 13015-2012	м3	0,1952	86631		16910		16910	0	18263
					0		0		0	1353	
37	37 1106-0101-0120										
		Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91 %	м3	0,22	27357,16	2162,6	6019	476	4401	1141	7733
					5191,2	507,22	1142	112	0	573	
38	38 261-102-0252										
		Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0084	419679		3525		3525	0	3807
					0		0		0	282	
39	39 214-210-0101										
		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10429	349485		36448		36448	0	39364

					0		0		0	2916	
	Раздел 3 Фундаментные балки.блок 1,блок 2										
	3.1 Блок 1										
40	40 1106-0701-0101										
		Балки фундаментные. Устройство (ФБм-1) НР=91 % К=2,000;	м3	16,8	47999,8	4189,13	806397	70377	479517	248691	1139495
					15268	999,11	256502	16785	0	84407	
41	41 214-210-0201										
		Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,29074	346394		100711		100711	0	108768
					0		0		0	8057	
42	42 214-210-0101										
		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,47726	349485		166795		166795	0	180139
					0		0		0	13344	
43	43 1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство (ФБм-2) НР=91 %	м3	4,5	47999,8	4189,13	215999	18851	128442	66614	305222
					15268	999,11	68706	4496	0	22609	

44	44 214-210-0201									
		Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07718	346394		26735		26735	0	28874
					0		0		0	2139	
45	45 214-210-0101									
		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12909	349485		45115		45115	0	48724
					0		0		0	3609	
	3.2 Блок 2										
46	46 1106-0701-0101									
		Балки фундаментные. Устройство (ФБм-3) НР=91 % К=2,000;	м3	3,2	47999,8	4189,13	153599	13405	91337	47370	217047
					15268	999,11	48858	3197	0	16078	
47	47 214-210-0201									
		Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,04414	346394		15290		15290	0	16513
					0		0		0	1223	

48	48	214-210-0101									
			Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,0939	349485		32817		32817	0	35442
						0		0		0	2625	
49	49	1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство (ФБм-4) НР=91 %	м3	4,1	47999,8	4189,13	196799	17175	117025	60692	278090
						15268	999,11	62599	4096	0	20599	
50	50	214-210-0201										
			Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07179	346394		24868		24868	0	26857
						0		0		0	1989	
51	51	214-210-0101										
			Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11867	349485		41473		41473	0	44791
						0		0		0	3318	

Раздел 4 Каркас

4.1 Колонны Блок 1,2

52	52 1106-0501-0103										
		Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство ((Км-1 10шт) блок -1 НР=91 % К=10,000;	м3	4	31859,65	4212,1	127439	16848	82573	29468	169460
					7004,25	1091,18	28017	4365	0	12553	
53	53 214-210-0202										
		Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=10,000;	т	0,2914	335138		97659		97659	0	105472
					0		0		0	7813	
54	54 214-210-0201										
		Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=10,000;	т	0,0074	346394		2563		2563	0	2768
					0		0		0	205	

55	55 214-210-0101									
		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=10,000;	т	0,1539	349485		53786		53786	0	58089
					0		0		0	4303	
56	56 214-210-0302										
		Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм (Н1) К=10,000;	т	0,0395	336472		13291		13291	0	14354
					0		0		0	1063	
57	57 261-102-0251										
		Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1) К=10,000;	т	0,023	447247		10287		10287	0	11110
					0		0		0	823	
58	58 1106-0301-0408										
		Детали закладные весом до 20 кг. Установка (Зд-1) НР=91 % К=10,000;	т	0,1387	933804,75	1500,75	129519	208	117284	11032	151795
					86710	690,27	12027	96	0	11244	

59	59 1106-0501-0103										
		Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство ((Км-2 2шт)) блок -1 НР=91 % К=2,000;	м3	0,8	31859,65	4212,1	25488	3370	16515	5893	33891
					7004,25	1091,18	5603	873	0	2510	
60	60 214-210-0202										
		Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;	т	0,05828	335138		19532		19532	0	21095
					0		0		0	1563	
61	61 214-210-0201										
		Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,00148	346394		513		513	0	554
					0		0		0	41	

62	62 214-210-0101							
		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,03078	349485	10757	10757	0	11618
					0	0	0	861	
63	63 214-210-0302							
		Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм (Н1) К=2,000;	т	0,0079	336472	2658	2658	0	2871
					0	0	0	213	
64	64 261-102-0251							
		Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1) К=2,000;	т	0,0046	447247	2057	2057	0	2222
					0	0	0	165	

65	65 1106-0501-0103										
		Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство ((Км-3 6шт)) блок -2 НР=91 % К=6,000;	м3	2,4	31859,65	4212,1	76463	10109	49544	17680	101674
					7004,25	1091,18	16810	2619	0	7531	
66	66 214-210-0202										
		Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=6,000;	т	0,45258	335138		151677		151677	0	163811
					0		0		0	12134	
67	67 214-210-0201										
		Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=6,000;	т	0,00444	346394		1538		1538	0	1661
					0		0		0	123	

68	68 214-210-0101								
		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=6,000;	т	0,06774	349485	23674	23674	0	25568
					0	0	0	1894	
69	69 214-210-0302								
		Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм (Н1) К=6,000;	т	0,0237	336472	7974	7974	0	8612
					0	0	0	638	
70	70 261-102-0251								
		Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1) К=6,000;	т	0,0138	44724	617	617	0	666
					0	0	0	49	

4.2 Ригеля Блок 1 ,2

71	71 1106-0701-0401										
		Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство рам Рм-1 (ригель) 2шт НР=91 % К=2,000;	м3	5,4	44615,1	6056,45	240922	32705	110648	96516	364433
					18068,26	1572,65	97569	8492	0	26995	
72	72 214-210-0202										
		Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;	т	0,75992	335138		254678		254678	0	275052
					0		0		0	20374	
73	73 214-210-0101										
		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,20364	349485		71169		71169	0	76863
					0		0		0	5694	
74	74 1106-0701-0401										
		Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство рам Рм-2 (ригель) 2+3=5шт НР=91 % К=5,000;	м3	7,5	44615,1	6056,45	334613	45423	153678	134049	506155

					18068,26	1572,65	135512	11795	0	37493	
75	75 214-210-0202										
		Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=5,000;	т	1,0058	335138		337082		337082	0	364049
					0		0		0	26967	
76	76 214-210-0101										
		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=5,000;	т	0,24865	349485		86899		86899	0	93851
					0		0		0	6952	
77	77 1106-0701-0401										
		Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство рам Рм-3 (ригель) 2шт НР=91 % К=2,000;	м3	1	44615,1	6056,45	44615	6056	20490	17873	67487
					18068,26	1572,65	18068	1573	0	4999	

78	78	214-210-0202									
		Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;	т	0,13468	335138		45136		45136	0	48747
					0		0		0	3611	
79	79	214-210-0101									
		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,03434	349485		12001		12001	0	12961
					0		0		0	960	
	4.3 Стойки металлические										
80	80	1109-0301-0201									
		Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-1) НР=69 % К=24,000;	т конструкций	0,38616	29255,29	12280,71	11297	4742	1060	4837	17425
					14230,7	3924,05	5495	1515	0	1291	

81	81 214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=24,000;	т	0,38616	502921		194208		194208	0	209745
					0		0		0	15537	
82	82 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-1) НР=118 % К=24,000;	т стальных элементов	0,036	998330,83	7846,05	35940	282	32963	3251	42326
					74853,1	1675,81	2695	60	0	3135	
83	83 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-2) НР=69 % К=16,000;	т конструкций	0,30384	29255,29	12280,71	8889	3731	834	3806	13711
					14230,7	3924,05	4324	1192	0	1016	
84	84 214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=16,000;	т	0,25744	502921		129472		129472	0	139830
					0		0		0	10358	

85	85 214-201-0102										
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=16,000;	т	0,0464	424901		19715		19715	0	21292
					0		0		0	1577	
86	86 1107-0107-0103										
		Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-1) НР=118 % К=16,000;	т стальных элементов	0,024	998330,83	7846,05	23960	188	21975	2166	28216
					74853,1	1675,81	1796	40	0	2090	
87	87 1109-0301-0201										
		Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-3, 12шт) НР=69 %	т конструкций	0,02836	29255,29	12280,71	830	348	78	355	1280
					14230,7	3924,05	404	111	0	95	
88	88 214-203-0401										
		Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,01609	502921		8092		8092	0	8739
					0		0		0	647	

89	89 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01227	424901		5214		5214	0	5631
					0		0		0	417	
90	90 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-1) НР=118 %	т стальных элементов	0,0015	998330,83	7846,05	1497	12	1373	136	1764
					74853,1	1675,81	112	3	0	131	
91	91 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-4) НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,0534	29255,29	12280,71	1562	656	147	669	2409
					14230,7	3924,05	760	210	0	178	
92	92 214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=2,000;	т	0,0534	502921		26856		26856	0	29004
					0		0		0	2148	

93	93 1107-0107-0103										
		Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-2) НР=118 % К=2,000;	т стальных элементов	0,0054	998330,83	7846,05	5391	42	4944	487	6348
					74853,1	1675,81	404	9	0	470	
94	94 1109-0301-0201										
		Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-5) НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,0592	29255,29	12280,71	1732	727	162	741	2671
					14230,7	3924,05	842	232	0	198	
95	95 214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=2,000;	т	0,0534	502921		26856		26856	0	29004
					0		0		0	2148	
96	96 214-201-0102										
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=2,000;	т	0,0058	424901		2464		2464	0	2661

					0		0		0	197	
97	97 1107-0107-0103										
		Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-2) НР=118 % К=2,000;	т стальных элементов	0,0054	998330,83	7846,05	5391	42	4944	487	6348
					74853,1	1675,81	404	9	0	470	
98	98 1109-0301-0201										
		Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-6) НР=69 % К=14,000;	т конструкций	0,25396	29255,29	12280,71	7430	3119	697	3182	11461
					14230,7	3924,05	3614	997	0	849	
99	99 214-203-0401										
		Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=14,000;	т	0,20258	502921		101882		101882	0	110033
					0		0		0	8151	
100	100 214-208-0102										
		Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм К=14,000;	т	0,05138	469545		24125		24125	0	26055

					0		0		0	1930	
101	101 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-3) НР=118 % К=14,000;	т стальных элементов	0,0588	998330,83	7846,05	58702	461	53839	5310	69133
					74853,1	1675,81	4401	99	0	5121	
102	102 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-7) НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,04208	29255,29	12280,71	1231	517	115	527	1899
					14230,7	3924,05	599	165	0	141	
103	103 214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=2,000;	т	0,02894	502921		14555		14555	0	15719
					0		0		0	1164	

104	104 214-208-0102										
		Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм К=2,000;	т	0,00734	469545		3446		3446	0	3722
					0		0		0	276	
105	105 214-201-0102										
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=2,000;	т	0,0058	424901		2464		2464	0	2661
					0		0		0	197	
106	106 1107-0107-0103										
		Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-3) НР=118 % К=2,000;	т стальных элементов	0,0084	998330,83	7846,05	8386	66	7691	759	9877
					74853,1	1675,81	629	14	0	732	

107	107 1109-0301-0201										
		Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-8) НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,05866	29255,29	12280,71	1716	720	161	735	2647
					14230,7	3924,05	835	230	0	196	
108	108 214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=2,000;	т	0,02894	502921		14555		14555	0	15719
					0		0		0	1164	
109	109 214-208-0102										
		Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм К=2,000;	т	0,00734	469545		3446		3446	0	3722
					0		0		0	276	

110	110	214-201-0102									
			Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=2,000;	т	0,02238	424901		9509		9509	0	10270
						0		0		0	761	
111	111	1107-0107-0103										
			Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-3) НР=118 % К=2,000;	т стальных элементов	0,0084	998330,83	7846,05	8386	66	7691	759	9877
						74853,1	1675,81	629	14	0	732	
112	112	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	77,2096	84,84	1,93	6550	149	3943	1713	8924
						31,84	0,32	2458	25	0	661	
	4.4 Перемычки Пр											
113	113	1109-0302-0102	Перемычки. Монтаж (Пр-1 ,Пр- 2,Пр-3 ,Пр-4 ,Пр-5) НР=69 %	т конструкций	0,0976	45519,23	18109,05	4443	1767	440	1938	6891
						22900,8	5884,91	2235	574	0	510	

114	114	214-203-0402									
		Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,08577	521118		44696		44696	0	48272
					0		0		0	3576	
115	115	214-208-0102									
		Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00163	469545		765		765	0	826
					0		0		0	61	
116	116	214-201-0102									
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=2,000;	т	0,0204	424901		8668		8668	0	9361
					0		0		0	693	
117	117	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	5,6608	84,84	1,93	480	11	289	126	654
						31,84	0,32	180	2	0	48	

Раздел 5 Наружные стены

118	118	1109-0402-0106									
			Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями НР=69 %	м2	311,86	2948,46	1023,75	919507	319267	462276	157252	1162900
						442,39	288,39	137964	89937	0	86141	
119	119	222-502-0107	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м2	311,86	13556		4227574		4227574	0	4565780
						0		0		0	338206	
120	120	1109-0402-0108										
			Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов (ДЭ-01,ДЭ-02,ДЭ-03,ДЭ-04,ДЭ-05,ДЭ-05) НР=69 %	м фасонных (доборных) элементов	124	2362,73	1023,91	292979	126965	79386	96482	420618

					698,61	429,04	86628	53201	0	31157	
121	121 222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,10544	894640		94331		94331	0	101877
					0		0		0	7546	
122	122 1109-0301-0201										
		Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-1) НР=69 % К=16,000;	т конструкций	0,31392	29255,29	12280,71	9184	3855	861	3932	14165
					14230,7	3924,05	4467	1232	0	1049	
123	123 214-205-0102										
		Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм К=16,000;	т	0,31392	478807		150307		150307	0	162332
					0		0		0	12025	

124	124	1109-0301-0212									
			Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж (Ригель Р-1) НР=69 % К=16,000;	т конструкций	0,1744	63472,24	29183,25	11070	5090	1000	4306	16606
						28556,37	7232,39	4980	1261	0	1230	
125	125	214-205-0102									
			Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм К=16,000;	т	1,744	478807		835039		835039	0	901842
						0		0		0	66803	
		Раздел 6 Внутренние стены и перегородки										
126	126	1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	73,6	4089,99	141,64	301023	10425	166297	118117	452671
						1688,88	36,77	124302	2706	0	33531	

127	127 214-403-0101										
		Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (Сг-1)	т	0,04081	441876		18033		18033	0	19476
					0		0		0	1443	
128	128 214-210-0101										
		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Хм-1)	т	0,03275	349485		11446		11446	0	12362
					0		0		0	916	
129	129 1108-0301-0101										
		Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (внутренние стены толщ.200мм) НР=93 % К=0,200;	м3 кладки	2,56	33234,45	2824,8	85080	7231	64631	13997	107003
					5163,36	715,88	13218	1833	0	7926	
130	130 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,01444	83823,75	2494,95	1210	36	0	1104	2499
					81328,8	878,58	1174	13	0	185	

131	131 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (Сг-1)	т	0,01097	441876		4847		4847	0	5235
					0		0		0	388	
132	132 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Хм-2)	т	0,00347	349485		1213		1213	0	1310
					0		0		0	97	
133	133 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (внутренние стены толщ.300мм) НР=93 %	м3 кладки	13	33234,45	2824,8	432048	36722	328202	71080	543378
					5163,36	715,88	67124	9306	0	40250	
134	134 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,09672	83823,75	2494,95	8107	241	0	7394	16741
					81328,8	878,58	7866	85	0	1240	

135	135	214-403-0101									
			Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (Сг-1)	т	0,07608	441876		33618		33618	0	36307
						0		0		0	2689	
136	136	214-210-0101										
			Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Хм-3)	т	0,02064	349485		7213		7213	0	7790
						0		0		0	577	
137	137	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Зд-1) НР=91 %	т	0,01015	1143104,75	1500,75	11603	15	8583	2741	15492
						296010	690,27	3005	7	0	1148	
138	138	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 %	т	0,00196	653246,95	2566,95	1280	5	459	745	2187
						416738	1182,99	817	2	0	162	

Раздел 7 Перекрытие

7.1 Плита перекрытия Пм-1

139	139 1106-1906-0201	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек НР=91 %	м2 перекрытия	53	3062,92	64,08	162335	3396	65966	85342	267491
					1754,19	15,29	92972	810	0	19814	
140	140 1106-1906-0301	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек НР=91 %	м2 перекрытия	53	1062,47	32,31	56311	1712	0	50061	114882
					1030,16	7,81	54598	414	0	8510	

141	141 1106-1906-0502										
		Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом (Пм-1) НР=91 %	м3	8,5	23607,27	3341,17	200662	28400	150003	30429	249578
					2618,67	1315,27	22259	11180	0	18487	
142	142 1106-1906-0401										
		Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование НР=91 %	т	1,06514	33325,82	1220,94	35497	1300	8257	23888	64136
					24352,56	292,86	25939	312	0	4751	
143	143 261-102-0252										
		Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,99847	419679		419037		419037	0	452560
					0		0		0	33523	

144	144	214-210-0101									
			Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04298	349485		15021		15021	0	16223
						0		0		0	1202	
145	145	214-210-0201										
			Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02369	346394		8206		8206	0	8862
						0		0		0	656	
	Раздел 8 Крыша											
146	146	1110-0105-0101	Стропила ,стойки ,мауэрлат. Установка с изготовлением НР=90 %	м3 древесины в конструкции	2,31	187359,32	1604,88	432800	3707	363084	60877	533171
						28575,3	706,54	66009	1632	0	39494	
147	147	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	2,31	9043,12	66,45	20890	154	18235	2316	25062
						1082,64	31,14	2501	72	0	1856	

148	148	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 %	м2 обработанной поверхности	45	315,63	3,08	14203	139	12218	1721	17198
						41,04	1,44	1847	65	0	1274	
149	149	1110-0116-0205	Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами НР=90 %	м2 покрытия	45	45,34	0,33	2040	15	1635	358	2590
						8,68	0,16	391	7	0	192	
150	150	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	45	376,6	13,4	16947	603	11925	4221	22861
						98,2	3,76	4419	169	0	1693	
151	151	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	45	667,5	114,36	30038	5146	12425	12775	46238
						277,02	31,56	12466	1420	0	3425	

152	152 1112-0101-1702									
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР=92 % К=15,000;	м2 стяжки	675	16,06	1,69	10841	1141	9005	944	12728
					1,03	0,49	695	331	0	943	
153	153 214-403-0101										
		Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0891	441876		39371		39371	0	42521
					0		0		0	3150	
154	154 1107-0107-0103										
		Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1,Мс-2,Мс-3) НР=118 %	т стальных элементов	0,07228	998330,83	7846,05	72159	567	66182	6527	84981
					74853,1	1675,81	5410	121	0	6295	
155	155 1106-0301-0401										
		Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1,А-2 НР=91 %	т	0,01362	653246,95	2566,95	8897	35	3186	5180	15203
					416738	1182,99	5676	16	0	1126	

156	156 1113-0301-0406									
		Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=29,000;	м2	2,4911	101,11	2,71	252	7	109	95	375
					54,49	0,32	136	1	0	28	
157	157 1113-0301-1406									
		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (два слоя) НР=69 % К=2,000;	м2	4,9822	84,84	1,93	423	10	254	111	577
					31,84	0,32	159	2	0	43	
158	158 1112-0101-2003									
		Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 % К=4,000;	м планки	8	1000,99	12,78	8008	102	4676	2997	11885
					403,65	3,6	3229	29	0	880	
159	159 224-105-0114									
		Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8	816		6528		6528	0	7050
					0		0		0	522	
160	160 251-307-0301									
		Скоба прижимная ЦП 369.103	1000 шт.	0,025	152168		3804		3804	0	4108
					0		0		0	304	

161	161	261-105-0615	Пористая резина	м	13,5	122		1647		1647	0	1779
						0		0		0	132	
		Раздел 9 Входная группа										
162	162	1106-0401-0102										
			Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (входное крыльцо и пандус) НР=91 %	м3	7,1	38461,2	2723,18	273075	19335	163422	86677	388532
						12720,85	694,56	90318	4931	0	28780	
163	163	214-403-0101										
			Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0622	441876		27485		27485	0	29684
						0		0		0	2199	
164	164	1106-0301-0406										
			Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка Км-1,Км-2 НР=91 %	т	0,22796	90578,25	19952,25	20648	4548	337	16076	39662
						69147,5	8346,01	15763	1903	0	2938	

165	165 214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,22796	459047		104644		104644	0	113016
					0		0		0	8372	
166	166 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Зд-1) НР=91 %	т	0,1974	297510,75	1500,75	58729	296	0	53297	120988
					296010	690,27	58432	136	0	8962	
167	167 1109-0302-0401	Балки при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Б-1,Б-2) НР=69 %	т конструкций	0,16224	35649,66	10955,89	5784	1777	769	2639	9097
					19951,5	3621,19	3237	588	0	674	
168	168 214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,16224	470303		76302		76302	0	82406
					0		0		0	6104	
169	169 1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м (Ф-1,Ф-2) НР=69 %	т конструкций	0,27381	66046,5	26612,44	18084	7287	1553	8034	28207

174	174 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,06132	88210,75	1500,75	5409	92	0	4877	11109
					86710	690,27	5317	42	0	823	
175	175 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=29,000;	м2	34,62397	101,11	2,71	3501	94	1520	1310	5196
					54,49	0,32	1887	11	0	385	
176	176 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (два слоя) НР=69 % К=2,000;	м2	69,24794	84,84	1,93	5875	134	3537	1537	8005
					31,84	0,32	2205	22	0	593	
	Раздел 10 Топочная										
177	177 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91 %	м3	3,8	27211	2162,6	103402	8218	75457	19705	132956
					5191,2	507,22	19727	1927	0	9849	

178	178	214-210-0201									
			Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03356	346394		11625		11625	0	12555
						0		0		0	930	
179	179	214-210-0101										
			Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02453	349485		8573		8573	0	9259
						0		0		0	686	
	10.2 Крыльцо входное											
180	180	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91 %	м3	0,7	27211	2162,6	19048	1514	13900	3630	24492
						5191,2	507,22	3634	355	0	1814	
181	181	214-403-0101										
			Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03356	441876		14829		14829	0	16015
						0		0		0	1186	
	10.3 Стойки металлические											

182	182	1109-0301-0201									
		Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-1) НР=69 % К=8,000;	т конструкций	0,14512	29255,29	12280,71	4246	1782	398	1817	6548
					14230,7	3924,05	2065	569	0	485	
183	183	214-201-0302									
		Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм К=8,000;	т	0,11576	424902		49187		49187	0	53122
					0		0		0	3935	
184	184	214-208-0102									
		Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм К=8,000;	т	0,02936	469545		13786		13786	0	14889
					0		0		0	1103	

185	185	1107-0107-0103									
		Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-3) НР=118 % К=8,000;	т стальных элементов	0,0336	998330,83	7846,05	33544	264	30765	3034	39504
					74853,1	1675,81	2515	56	0	2926	
186	186	1109-0301-0201									
		Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-2) НР=69 % К=4,000;	т конструкций	0,08416	29255,29	12280,71	2462	1034	231	1054	3797
					14230,7	3924,05	1198	330	0	281	
187	187	214-201-0302									
		Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм К=4,000;	т	0,06948	424902		29522		29522	0	31884
					0		0		0	2362	

188	188	214-208-0102									
			Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм К=4,000;	т	0,01468	469545		6893		6893	0	7444
						0		0		0	551	
189	189	1107-0107-0103										
			Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-3) НР=118 % К=4,000;	т стальных элементов	0,0168	998330,83	7846,05	16772	132	15383	1517	19752
						74853,1	1675,81	1258	28	0	1463	
190	190	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	8,11072	84,84	1,93	688	16	414	180	937
						31,84	0,32	258	3	0	69	
	10.4 Перемычки Пр											
191	191	1109-0302-0102										
			Перемычки. Монтаж (Пр-1) НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,01996	45519,23	18109,05	909	361	90	396	1409
						22900,8	5884,91	457	117	0	104	

192	192	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм К=2,000;	т	0,0167	424902		7096		7096	0	7664
						0		0		0	568	
193	193	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00163	469545		765		765	0	826
						0		0		0	61	
194	194	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	0,57884	84,84	1,93	49	1	30	12	66
						31,84	0,32	18	0	0	5	

10.5 Плита перекрытия Пм-1

195	195	1106-1906-0201									
		Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек НР=91 %	м2 перекрытия	11,5	3062,92	64,08	35224	737	14314	18518	58041
					1754,19	15,29	20173	176	0	4299	
196	196	1106-1906-0301									
		Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек НР=91 %	м2 перекрытия	11,5	1062,47	32,31	12218	372	0	10863	24927
					1030,16	7,81	11847	90	0	1846	

197	197	1106-1906-0502									
		Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом НР=91 %	м3	2,3	25138,91	3341,17	57819	7685	44112	8234	71337
					2618,67	1315,27	6023	3025	0	5284	
198	198	1106-1906-0401									
		Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование НР=91 %	т	0,12731	33325,82	1220,94	4243	155	987	2855	7666
					24352,56	292,86	3100	37	0	568	
199	199	261-102-0252									
		Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07107	419679		29827		29827	0	32213
					0		0		0	2386	

200	200	214-210-0101									
			Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0107	349485		3739		3739	0	4038
						0		0		0	299	
201	201	214-210-0201										
			Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04554	346394		15775		15775	0	17037
						0		0		0	1262	
		10.6 Парапет										
202	202	1108-0301-0101										
			Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (внутренние стены толщ.300мм) НР=93 %	м3 кладки	2,1	33234,45	2824,8	69792	5932	53017	11482	87776
						5163,36	715,88	10843	1503	0	6502	
203	203	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,00981	83823,75	2494,95	822	24	0	751	1699
						81328,8	878,58	798	9	0	126	

204	204	214-403-0101									
			Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (Сг-1)	т	0,00981	441876		4335		4335	0	4682
						0		0		0	347	
205	205	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 %	т	0,02797	653246,95	2566,95	18271	72	6543	10637	31221
						416738	1182,99	11656	33	0	2313	
	10.7 Крыша											
206	206	1110-0105-0101	Стропила ,стойки ,мауэрлат. Установка с изготовлением НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,35	187359,32	1604,88	65576	562	55013	9223	80783
						28575,3	706,54	10001	247	0	5984	
207	207	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,35	9043,12	66,45	3165	23	2763	351	3797
						1082,64	31,14	379	11	0	281	
208	208	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 %	м2 обработанной поверхности	18,42	315,63	3,08	5814	57	5001	705	7041

					41,04	1,44	756	27	0	522	
209	209 1110-0116-0205										
		Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами НР=90 %	м2 покрытия	18,42	45,34	0,33	835	6	669	147	1061
					8,68	0,16	160	3	0	79	
210	210 1107-0107-0103										
		Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1,Мс-2) НР=118 %	т стальных элементов	0,01568	998330,83	7846,05	15654	123	14357	1416	18436
					74853,1	1675,81	1174	26	0	1366	
211	211 1106-0301-0401										
		Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1,А-2) НР=91 %	т	0,0074	653246,95	2566,95	4834	19	1731	2815	8261
					416738	1182,99	3084	9	0	612	

Итого	**22 672 385**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 538 993
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 319 804
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	396 271
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 604 467
- перевозка грузов, тенге	10 187
- накладные расходы, тенге	2 519 492
в т.ч. зарплата, тенге	226 755
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 679 436
Всего	**22 672 385**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	340 086
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	310 668
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**466 463**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**23 789 602**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**24 979 082**
НДС (12 %)	2 997 490
Итого	**27 976 573**
Скидка подрядчика	1398828,67
Итого к оплате	**26 577 744**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.рук.Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Жетісу Саулет Курылысы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Эксперт Саятов Т.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "НҰРӘЛЕМ-ҚҰРЫЛЫС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт Бралин М.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

5БасБЭ
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство учебно - тренировочного зала для борьбы на 2 ковра в с.Басши Кербулакского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Строительство борцовского зала
(наименование)

Договор подряда (контракт) №191/06/22 от 07.07.2022

Акт приемки выполненных работ №3

за сентябрь
на Металлоконструкции

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 1109-0302-0101										
		Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м (Ф-1) НР=69 % К=5,000;	т конструкций	3,6154	66046,5	26612,44	238785	96215	20500	106088	372463
					33764	8762,62	122070	31680	0	27590	
2	2 222-512-0501	Стойки фахверка К=1,040;	т	3,76002	824318		3099452		3099452	0	3347408
					0		0		0	247956	
3	3 1109-0302-0201										
		Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (ВС-1) НР=69 %	т конструкций	0,43952	88543,83	14917,31	38917	6556	1202	22926	66790
					70891,5	4704,75	31158	2068	0	4947	
4	4 222-512-0401										
		Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки) К=1,040;	т	0,4571	820873		375221		375221	0	405239
					0		0		0	30018	

9	9 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (ПН-1) НР=69 %	т конструкций	1	35649,66	10955,89	35650	10956	4742	16265	56068
					19951,5	3621,19	19952	3621	0	4153	
10	10 222-512-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей К=1,040;	т	4,99002	816313		4073418		4073418	0	4399291
					0		0		0	325873	

Итого	**11 216 571**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	359 715
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	166 844
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 871
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 573 778
- накладные расходы, тенге	285 374
в т.ч. зарплата, тенге	25 684
- сметная прибыль (8 %), тенге	830 857
Всего	**11 216 571**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	168 249
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	153 695
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**230 770**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**11 769 285**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**12 357 749**
НДС (12 %)	1 482 930

Итого	**13 840 679**
Скидка подрядчика	692033,958
Итого к оплате	**13 148 645**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.рук Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Жетісу Саулет Курылысы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Эксперт Саятов Т.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "НҰРӘЛЕМ-ҚҰРЫЛЫС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт Бралин М.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)