Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ"Темирский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская обл., Темирский район, п.Шубаркудук, Желтоксан 8**	**100140014846**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Строительная компания "Виктория",Республика Казахстан, г.Актобе, ул. Маресьева, дом № 95, корпус А, к.7**	**061040009195**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №46 от 10.09.2023 года

Номер документа	Дата составления
0000000027	**27.11.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство многофункционального придорожного сервиса класса "А" по трассе Актобе-Атырау мкр Кызылжар п.Шубаркудук Актюбинской области, Темирского района			работа	1	13 848 640,00	13 848 640,00	1 483 782,86
				Итого	1	x	13 848 640,00	1 483 782,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Авилова Н.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Мынжасар. Н.Д
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.11.2023

М.П.

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитенктуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО "СК Виктория"

Утверждена

Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: на Строительство многофункцианального придорожного сервиса класса "А" по трассе Актобе-Атырау мкр Кызылжар п. Шубаркудук Актюбинской области , Темирского района.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		46	10.09.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
Акт №1	**13848 640**	**12364 858**							**1483 783**	**13848 640**
За отчетный месяц	**13848 640**									**13848 640**

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитенктуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ **Мынжасар Ж.Д.**

Технический надзор: ТОО "СК Резалит"

Представитель _____ **Билекон Т.Ж.**

Подрядчик: ТОО " СК Виктория"

Директор _____ **Авилова Н.В**

Авторский надзор: ТОО "Жаик-Бетон"

Директор _____ **А.Н.Таубеков**

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Форма 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Форма

Подрядчик: ТОО "СК Виктория"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство многофункцианального придорожного сервиса класса "А" по трассе Актобе-Атырау мкр Кызылжар п Шубаркудук

Договор подряда (контракт) №46 от 2023-09-10

Акт приемки выполненных работ №1
за ноябрь 2023г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Канализация										
1	1101-0101-0365 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	8367,95		210,57	210,57	1762039	1762039	--	294384	2220938
		НР - 72%; СП - 8%				--	48,86	--	408858		164514	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	258,8025		2377,78	--	615375	--	--	443070	1143120
		НР - 72%; СП - 8%				2377,78	--	615375	--		84675	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	8243,776		54,65	54,65	450522	450522	--	91423	585308
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,40	--	126954		43362	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	258,8025		1240,76	--	321112	--	--	231201	596499
		НР - 72%; СП - 8%				1240,76	--	321112	--		44185	
5	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	124,174		26,99	26,99	3351	3352	--	679	4353
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,60	--	944		323	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	8243,776		236,84	115,88	1952456	955288	--	1015633	3205510
		НР - 72%; СП - 8%				120,96	50,15	997167	413425		237421	
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	70,48		9339,84	217,87	658272	15355	537424	109102	828764
		НР - 99%; СП - 8%				1496,77	66,86	105492	4712		61390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1123-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка	м трубопровода	1409,6	1499,66	19,76	2113921	27854	1979332	116588	2408950
		НР - 99%; СП - 8%			75,72	7,83	106735	11037		178441	
9	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	15	1720,25	266,62	25804	3999	--	21606	51203
		НР - 99%; СП - 8%			1453,63	1,34	21804	20		3793	
10	241-209-0201 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	1988,00	--	1988	--	1988	--	2147
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
11	241-214-0107 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	14	1409,00	--	19726	--	19726	--	21304
		СП - 8%			--	--	--	--		1578	
12	242-101-0602 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	7	28433,00	--	199031	--	199031	--	214953
		СП - 8%			--	--	--	--		15922	
13	241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	14	3344,00	--	46816	--	46816	--	50561
		СП - 8%			--	--	--	--		3745	
				Футляр стальной L-53м/1шт/							
14	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,053	2121384,54	949773,80	112433	50338	6116	72542	199774
		НР - 99%; СП - 8%			1056222,72	326326,00	55980	17295		14798	
15	241-102-0240 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	53	26379,00	--	1398087	--	1398087	--	1509934
		СП - 8%			--	--	--	--		111847	
16	1122-0601-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,053	3309531,30	223084,11	175405	11823	144262	21290	212431
		НР - 99%; СП - 8%			364522,89	41231,58	19320	2185		15736	
17	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	53	1862,29	11,65	98701	617	12632	84768	198146
		НР - 99%; СП - 8%			1612,30	3,25	85452	172		14677	
18	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	20316,00	2547,00	20316	2546,76	11291	6457	28915
		НР - 99%; СП - 8%			6478,00	44,89	6478	44,89		2142	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				11560366	3361490	5726465	2672034	15370973
						1016825	--	1138572	
Стоимость общестроительных работ	Тенге								
Материалы	Тенге								
Всего заработная плата	Тенге								
Стоимость материалов и конструкций	Тенге								
Накладные расходы	Тенге								
Сметная прибыль	Тенге								
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								15370973
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11560366				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3361490			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1016825			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5726465		
- Накладные расходы	Тенге							2672034	
- Сметная прибыль	Тенге							1138572	

Итого прямые затраты ,тенге	11560 366
Накладные расходы , тенге	2672034
Сметная прибыль (8 %), тенге	1138572
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге	15370 973
ИТОГО	15370 973
Временные здания и сооружения 1,3%	199 823
Итого	15570 795
Непредвидиные работы и затраты 2%	311 416
ИТОГО	15882 211
НДС 12%	1905 865
ИТОГО	17788 076
Коэффициент договорной цены К=0,77853501995	13848 640
ВСЕГО ПОСМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	13848 640

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитенктуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ **Мынжасар Ж.Д.**

Технический надзор:ТОО "СК Резалит"

Представитель _____ **Болеков Т.Ж.**

Подрядчик: ТОО " СК Виктория"

Директор _____ **Авилова Н.В**

Авторский надзор: ТОО "Жаик-Бетон"

Директор _____ **А.Н.Таубеков**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	241-204-0101 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта), внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	54,2	1335,00	--	72357	--	72357	--	78146
		СП - 8%			--	--	--	--		5789	
				Колодец д -1500мм 3шт							
20	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	5,13	54681,00	10235,18	280514	52507	141032	107334	418876
		НР - 99%; СП - 8%			16954,00	4179,72	86976	21442		31028	
21	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	12	17289,00		207468	--	207468	--	224065
		СП - 8%			--	--	--	--		16597	
22	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	22866,00	--	137196	--	137196	--	148172
		СП - 8%			--	--	--	--		10976	
23	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	7576,00	--	45456	--	45456	--	49092
		СП - 8%			--	--	--	--		3636	
24	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1П15	шт.	6	23504,00	--	141024	--	141024	--	152306
		СП - 8%			--	--	--	--		11282	
25	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	22651,00	--	135906	--	135906	--	146778
		СП - 8%			--	--	--	--		10872	
26	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	12	5936,00	--	71232	--	71232	--	76931
		СП - 8%			--	--	--	--		5699	
27	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10248	973588,00	--	99773	--	99773	--	107755
		СП - 8%			--	--	--	--		7982	
28	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	6	29030,00	--	174180	--	174180	--	188114
		СП - 8%			--	--	--	--		13934	
29	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	76,302	1185,84	28,64	90482	2185	57862	28575	128582
		НР - 93%; СП - 8%			398,87	3,82	30435	291		9525	
				Отмостка							
30	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,884	13604,00	2592,54	25630	4885	18396	4045	32049
		НР - 93%; СП - 8%			1247,31	1061,40	2350	2000		2374	
31	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,942	46429,00	11,09	43736	10	38940	4499	52094
		НР - 94%; СП - 8%			5080,45	--	4786	--		3859	
32	1122-1501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство	км трубопровода	1,409	42140,00	12894,74	59375	18169	28938	19517	85203
		НР - 99%; СП - 8%			8707,35	5284,00	12269	7445		6311	