Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Суб. подрядчик: ТОО "BAZIS GROUP"

Договор: Договор субподряда №04 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

Форма №КС-3

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	334 840,84	298 965,03							35 875,80	334 840,84
Всего по стройке	334 840,84	298 965,03							35 875,80	334 840,84

Ген. подрядчик
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Алибулов Г. А.**

Суб. Подрядчик
Директор
ТОО "BAZIS GROUP"

_____ **Молдахметова М. С.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Суб. подрядчик: ТОО "BAZIS GROUP" Договор субподряда №04 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**272371**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10774
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5264*
		машины и механизмы	тенге			551
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*178*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			32064
		оборудование	тенге			228982
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**265983**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6650
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3256*
		машины и механизмы	тенге			533
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*174*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			29818
		оборудование	тенге			228982
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Оборудование на напряжение выше 1000 В				
1	515-201-0506 *СпрСЦ 06.2024*	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер)**	**комплект**	**1**	**228 982**	**228982**
		Кабельные изделия и провода				
2	1133-0204-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную** Состав работ: 1. Сборка гирлянд из подвесных изоляторов на сложных опорах	**км линии**	**0,02**	**362 924**	**7258**

1	2	3	4	5	6	7
		2. Раскатка проводов 3. Соединение проводов 4. Подъем проводов на опоры 5. Натягивание и визирование проводов 6. Крепление проводов и устройство перемычек				
		Формула объема = 60.0,001:3				
3	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20** Формула объема = 60.1,02	**м**	**61,2**	**486**	**29743**
	Раздел 2.	**ВЛИ-0,4кВ**				**6388**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4124
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2008*
		машины и механизмы	тенге			18
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2246
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
4	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**2**	**2 144**	**4288**
5	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**2**	**1 050**	**2100**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**272371**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10774
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5264*
		машины и механизмы	тенге			551
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*178*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			32064
		оборудование	тенге			228982
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Всего прямые затраты				**272 371,00**
		в том числе оборудование				**228 982,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**2 993,84**
		Итого				**275 364,84**
		Сметная прибыль - 5%				**2 319,14**

1	2	3	4	5	6	7
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**5 507,30**
		Итого				**283 191,28**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**298 965,03**
		НДС- 12%				**35 875,80**
		Стоимость строительства				**334 840,84**

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____**Аликулов Г. А.**

Суб. подрядчик:

Директор ТОО "BAZIS GROUP"

_____**Молдахметова М. С.**