Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ"Темирский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская обл., Темирский район, п.Шубаркудук, Желтоксан 8 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	100140014846
Исполнитель	ТОО "Строительная компания "Виктория",Республика Казахстан, г.Актобе, ул. Маресьева, дом № 95, корпус А, к.7 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	061040009195
Договор (контракт)	Договор №47 от 10.09.2023 года	

Номер документа	Дата составления
0000000026	22.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство наружного водоснабжения к многофункциональному придорожному сервису класса "А" по трассе Актобе-Атырау мкр. Кызылжар п.Шубаркудук (Внеплощадочные сети водовода) Актюбинской области, Темирского района			работа	1	19 376 953,71	19 376 953,71	2 076 102,18
				Итого	1	x	19 376 953,71	2 076 102,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Авилова Н.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Тлинносар Н.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.11.2023

М.П.

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик : ТОО "СК Виктория"

Утверждена

Республики Казахстан

от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: на Строительство многофункцианального придорожного сервиса класса "А" по трассе Актобе-Атырау мкр Кызылжар п. Шубаркудук Актюбинской области , Темирского района.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		47	10.09.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
Акт №2	19376 953,71	17300851, 50							2076 102,21	19376 953,71
За отчетный месяц	19376 953,71									19376 953,71

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ **Тыныбаев Ж.Д.**

Технический надзор: ТОО "СК Резаит"

Представитель _____ **Бобраков Г.Ж.**

Подрядчик: ТОО " СК Виктория"

Директор _____ **Авилова Н.В**

Авторский надзор: ТОО "Жанк-Бетон"

Директор _____ **А.Н.Таубеков**

Форма 4

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитенктуры, градостроительства и строительства"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "СК Виктория"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство многофункцианального придорожного сервиса класса "А" по трассе Актобе-Атырау мкр Кызылжар п Шубаркудук

Договор подряда (контракт) №47 от 2023-09-10

Акт приемки выполненных работ №2
за ноябрь 2023г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работыНаружные сети водопровода										
1	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	5974,73875		54,65	54,65	326519	326519	–	66260	424206
		НР - 72%; СП - 8%				–	15,40	–	92011		31427	
2	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	59,63125		26,99	26,99	1609	1609	–	326	2090
		НР - 72%; СП - 8%				–	7,60	–	453		155	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	186,63		1240,76	–	231563	–	–	166726	430152
		НР - 72%; СП - 8%				1240,76	–	231563	–		31863	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	5974,73875		236,84	115,88	1415057	692353	–	736088	2323217
		НР - 72%; СП - 8%				120,96	50,15	722704	299633		172072	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					1974748	1020481	–	969400	3179665
								954267	392097	–	235517	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1974748				
	Всего заработная плата		Тенге									
		Накладные расходы	Тенге					969400				
		Сметная прибыль	Тенге					235517				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3179665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1134
		Сметная заработная плата	Тенге									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3179665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1134
		Сметная заработная плата	Тенге									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка трубопроводов									
5	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2,033	564148,57	265501,60	1146914	539765	--	759737	2059183
		НР - 99%; СП - 8%			298646,97	78830,32	607149	160262		152532	
6	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,033	96269,37	--	195716	--	28248	165793	390430
		НР - 99%; СП - 8%			82374,77	--	167468	--		28921	
7	1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	2,033	859570,36	778872,18	1747507	1583447	22992	387449	2305752
		НР - 91%; СП - 8%			69388,88	140039,44	141068	284700		170796	
8	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2807,46	128,90	8422	387	921	7213	16886
		НР - 99%; СП - 8%			2371,40	57,31	7114	172		1251	
9	242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	37572,00	--	112716	--	112716	--	121733
		СП - 8%			--	--	--	--		9017	
10	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	4249,00	--	25494	--	25494	--	27534
		СП - 8%			--	--	--	--		2040	
11	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	1720,25	266,62	17203	2666	--	14404	34136
		НР - 99%; СП - 8%			1453,63	1,34	14536	13		2529	
12	241-209-0202 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	2508,00	--	10032	--	10032	--	10835
		СП - 8%			--	--	--	--		803	
13	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	2452,00	--	14712	--	14712	--	15889
		СП - 8%			--	--	--	--		1177	
14	1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	10641,82	5828,06	21284	11656	904	12445	36427
		НР - 99%; СП - 8%			4361,80	1923,50	8724	3847		2698	
15	1122-0301-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,182	2546334,04	1129692,84	463432,8	205604,1	23259,24	301739,56	826385,06
		НР - 99%; СП - 8%			1288843,20	385807,46	234569,46	70216,96		61213,71	
16	241-102-0245 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	182	25322,00	--	4608604	--	4608604	--	4977292
		СП - 8%			--	--	--	--		368688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1122-0601-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,182	411060,29	621060,80	748579	113033	575615	90690	986411
		НР - 99%; СП - 8%			329291,49	174039,55	59931	31675		67142	
18	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	182	1862,29	11,65	338937	2121	43377	291089	680427
		НР - 99%; СП - 8%			1612,30	3,25	293439	592		80401	
19	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	14	20315,74	2546,76	284420,36	35654,64	158078,34	90402,62	404808,88
		НР - 99%; СП - 8%			6477,67	44,89	90687,38	628,46		29988,9	
20	1122-0301-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,02	2546334,04	1129692,84	50926,68	22593,86	2555,96	33158,08	90811,54
		НР - 99%; СП - 8%			1288843,20	385807,46	25776,86	7716,15		6726,78	
21	241-102-0245 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	20	25327,00	–	506440	–	506 '40	–	546955,2
		СП - 8%			–	–	–	–		40515,2	
22	1122-0601-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,02	411060,29	621060,80	82261	12421	63254	9966	99605,53
		НР - 99%; СП - 8%			329291,40	174039,55	6586	3481		7378	
23	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	20	1862,29	11,65	37246	233	4767	31988	74773,2
		НР - 99%; СП - 8%			1612,30	3,25	32246	65		5539	
24	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	20315,74	2546,76	40631,48	5093,52	22582,62	12914,66	57829,84
		НР - 99%; СП - 8%			6477,67	44,89	12955,34	89,78		4283,7	
25	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,42	35965,81	13211,84	123003,07	45184	27467,96	68076	206368,4
		НР - 99%; СП - 8%			14722,40	5383,92	50351	18413		15286,14	
26	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	22866,00	–	45732	–	45732	–	49390,56
		СП - 8%			–	–	–	–		3658,56	
27	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	17289,00	–	69156	–	69156	–	74688,48
		СП - 8%			–	–	–	–		5532,48	
28	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7576,00	–	15152	–	15152	–	16364,16
		СП - 8%			–	–	–	–		1212,16	
29	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	23504,00	–	47008	–	47008	–	50768,64
		СП - 8%			–	–	–	–		3760,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	22651,00	--	45302	--	45302	--	48926,16
		СП - 8%			--	--	--	--		3624,16	
31	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	5936,00	--	23744	--	23744	--	25643,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1899,52	
32	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03416	973588,00	--	33258	--	33258	--	35919
		СП - 8%			--	--	--	--		2661	
33	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	2	29030,00	--	58060	--	58060	--	62705
		СП - 8%			--	--	--	--		4645	
34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,55	1185,84	28,64	27927	675	17859	8819	39686
		НР - 95%; СП - 8%			398,87	3,82	9393	90		2940	
35	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,628	13604,00	2592,54	8543,31	1628,12	6131,88	1348,38	10683,03
		НР - 93%; СП - 8%			1247,31	1061,40	783,31	666,56		791,34	
36	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,314	46429,14	11,09	14578,75	3,48	12980,01	1499,54	17364,56
		НР - 94%; СП - 8%			5080,45	--	1595,26	--		1286,26	
37	1122-1501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство	км трубопровода	2,033	42140,13	12894,74	85670,88	26215	41753,84	28159,98	122937,34
		НР - 99%; СП - 8%			8707,35	5284,00	17702	10742		9106,48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11058613	2655245	6668157	2316892	17625210
							1782075	594180	--	1070041	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге								
		Материалы	Тенге								
		Всего заработная плата	Тенге								
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17625210
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13033360				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6668157		
		- Накладные расходы	Тенге							3286292	
		- Сметная прибыль	Тенге							1305558	

Итого прямые затраты ,тенге	**13033 360**
Накладные расходы , тенге	3286292
Сметная прибыль (8 %), тенге	1305558
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге	**17625 210**
ИТОГО	**17625 210**
Временные здания и сооружения 1,3%	**229 128**
Итого	**17854 338**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Непредвидинные работы и затраты 2%	357 087
ИТОГО	18211 425
НДС 12%	2185 371
ИТОГО	20396 796
Коэффициент договорной цены К=0,94999999657	19376953, 71
ВСЕГО ПОСМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	19376953, 71

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитенктуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ Инженер Ж.Д.

Технический надзор: ТОО "СК Резалит"

Представитель _____ Болсков О.А.

Подрядчик: ТОО " СК Виктория"

Директор _____ Авилова Н.В

Авторский надзор: ТОО "Жанк-Бетон"

Директор _____ С.Н.Таубеков