Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик : ТОО "СК Виктория"

Утверждена

Республики Казахстан

от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: на Строительство многофункцианального придорожного сервиса класса "А" по трассе Актобе-Атырау мкр Кызылжар п. Шубаркудук Актюбинской области , Темирского района.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов	код	наименование	код
		47	10.09.2023				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материал	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
Акт №1	**8397 226,68**	**7497 524**							**899 702,86**	**8397 226,68**
За отчетный месяц	**8397 226,68**									**8397 226,68**

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ **Мынжасар Ж.Д.**

Технический надзор: ТОО "СК Резалит"

Директор _____ **Ахаков Е.**

Подрядчик: ТОО "СК Виктория"

Директор _____ **Авилова Н.В**

Форма 4

Форма 4

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитенктуры, градостроительства и строительства"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "СК Виктория"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство многофункцианального придорожного сервиса класса "А" по трассе Актобе-Атырау мкр Кызылжар п Шубаркудук

Договор подряда (контракт) №47 от 2023-09-10

Акт приемки выполненных работ №1
за октябрь 2023г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Наружные сети водопровода										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	6034,37		210,57	210,57	1270657,29	1270657,29	--	212289,14	1601582,14
		НР - 72%; СП - 8%				--	48,86	--	294839,32		118635,71	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	186,63		2377,78	--	443765,08	--	--	319510,56	824337,24
		НР - 72%; СП - 8%				2377,78	--	443765,08	--		61061,6	
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основания под трубопроводы песчаное. Устройство**	м³ основания	50,8		9339,84	217,87	474463,87	11067,80	387360,15	78637,89	597350,09
		НР - 99%; СП - 8%				1496,77	66,86	76035,92	3396,49		44248,3	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2188886	1281725	387360	610438	3023269
									298236	--	223946	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге									
	Всего заработная плата		Тенге									
		Накладные расходы	Тенге									
		Сметная прибыль	Тенге									
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге									
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод										
11	241-201-0812 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 СТ РК ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм**	м	2053,33		2081,00	--	4272979,73	--	4272979,73	--	4614818,11
		СП - 8%				--	--	--	--		341838,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4272980**		**4272980**		**4614818**
									--	341838	
	Стоимость монтажных работ		Тенге								
	Материалы		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге								
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7638088**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**6461866**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1281725**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**298236**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4272980**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге							**610438**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**565784**	

Итого прямые затраты ,тенге	**6461 866**
Накладные расходы , тенге	610438
Сметная прибыль (8 %), тенге	565784
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге	**7638 088**
ИТОГО	**7638 088**
Временные здания и сооружения 1,3%	**99 295**
Итого	**7737 383**
Непредвидиные работы и затраты 2%	**154 748**
ИТОГО	**7892 130**
НДС 12%	**947 056**
ИТОГО	**8839 186**
Коэффициент договорной цены К=0,94999999657	**8397 227**
	8397 227

ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель Мынжасар Ж.Д.

Технический надзор:ТОО "СК РИЗАЛИТ"

Представитель Болеков Т.Ж.

Подрядчик: ТОО "СК Виктория"

Директор Авилова Н.В