"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Форма КС-3

Заказ 40

Заказчик: ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской
Подрядчик: ТОО "СК Виктория"
Объект: Строительство наружных инженерных сетей водоснабжения и канализации для строительства школы-интерната в мкр.Батыс-2 в г.Актобе"
Договор №122 от 06 августа 2020 года

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
сентябрь 2020 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Наружные сети водоснабжения	8056413	8432323	-	-	966770	9023183
2	Наружные сети канализации	1767446	1843137	-	-	212094	1979539
	Выполнено в текущем месяце	9823859	10275460	-	-	1178863	11002722
	Всего по объекту с начала						
	строительства	**9823859**	**10275460**	**-**		**1178863**	**11002722**

Заказчик
ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель _____ Утешов Б.Р.

Подрядчик
ТОО "СК Виктория"
Директор _____ Авилова Н.В.

Технический надзор ТОО "Строй-Мах"
Директор _____ Жубаниязов А.У.

Авторский надзор ТОО " АктобеСитиПроект "
Директор _____ Койшигул А.Т.

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

163ВКакт
Форма

Заказчик: ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СК Виктория"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных инженерных сетей водоснабжения и канализации для строительства школы-интерната в мкр.Батыс-2 в г.Актобе"
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети и сооружения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 122 от 06.08.2020г

Акт приемки выполненных работ №1

за сентябрь 2020 года
на Наружные сети водоснабжения

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1433,57	234,07	234,07	335556	335556	–	59631	426802
					–	57,77	–	82821	–	31615	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч.п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	45,77	2006,93	–	91857	–	–	66137	170634
					2006,93	–	91857	–	–	12640	
3	3 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	46,32	275,41	265,07	12757	12278	4	2750	16748
					10,25	72,19	475	3344	–	1241	

4	4 4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	78,744	238		18741		–	–	20240
					–		–		–	1499	
5	5 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	46,32	21,05	17,83	975	826	4	339	1419
					3,13	7,04	145	326	–	105	
6	6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1479,35	35,22	35,22	52106	52106	–	13787	71164
					–	12,94	–	19149	–	5271	
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1479,35	161,41	76,31	238786	112887	–	128225	396372
					85,1	35,28	125899	52191	–	29361	

Раздел 2 Монтажные работы

2.1 Наружный хозяйственно-питьевой водопровод В1

8	8 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	22,646	3109,64	159,5	70421	3612	42971	24654	102681
					1052,64	47,03	23838	1065	–	7606	
9	9 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,28308	576600,25	196269,61	163224	55560	5896	116840	302469
					359502,61	57411,33	101768	16252	–	22405	
10	10 2301-0501-1318	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	285,9108	5412		1547349		1547349	–	1671137
					–		–		–	123788	
11	11 1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка гильзы НР = 99 %	км трубопровода	0,0005	1510000	698000	755	349	35	481	1335
					742000	230000	371	115	–	99	

12	12 2301-0401-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	0,5	23717		11859		11859	–	12808
					–		–		–	949	
13	13 1122-0301-0110	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,03	2007233,33	954000	60217	28620	2323	38196	106286
					975800	310266,67	29274	9308	–	7873	
14	14 2301-0401-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	30	37186		1115580		1115580	–	1204826
					–		–		–	89246	
15	15 1122-0301-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка гильзы НР = 99 %	км трубопровода	0,0001	2590000	1250000	259	125	8	163	456
					1260000	390000	126	39	–	34	

16	16 2301-0201-0262	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	38461		38461		38461	–	41538
					–		–		–	3077	
17	17 1122-0701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,28308	123982,62	–	35097	–	15416	19484	58947
					69524,52	–	19681	–	–	4366	
18	18 1116-0601-0106	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка НР = 98 %	шт.	5	12091,6	848,4	60458	4242	6552	49809	119088
					9932,8	232,4	49664	1162	–	8821	
19	19 2304-0103-0308	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130 °С, PN 10/16, DN 200, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	5	75575		377875		377875	–	408105
					–		–		–	30230	

20	20 1116-0601-0110									
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 400 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	26051	2676	26051	2676	3791	19994	49729
					19584	818	19584	818	–	3684	
21	21 5101-0103-0303(об)										
		Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130 °С, PN 10/16, DN 400, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	502722		502722		–	–	502722
					–		–		502722	–	
22	22 2302-0103-0213										
		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	6357		63570		63570	–	68656
					–		–		–	5086	

23	23 2302-0103-0218	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	18456		73824		73824	–	79730
					–		–		–	5906	
24	24 2302-0803-1811	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 400, типа Belgicast	шт.	1	277685		277685		277685	–	299900
					–		–		–	22215	
25	25 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	7	1435,71	924,43	10050	6471	–	5309	16588
					511,29	254,86	3579	1784	–	1229	
26	26 2302-0304-2229	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 200x219, PN 16	шт.	5	21368		106840		106840	–	115387
					–		–		–	8547	

27	27 2302-0304-2234	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 450x426, PN 16	шт.	2	97509		195018		195018	–	210619
					–		–		–	15601	
28	28 1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,157	695980,89	446299,36	109269	70069	1959	56098	178596
					237203,82	123719,75	37241	19424	–	13229	
29	29 2302-0101-0657	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	66966		133932		133932	–	144647
					–		–		–	10715	
30	30 2302-0101-1165	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм x 10 мм - 219 мм x 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	25906		51812		51812	–	55957

					–		–		–	4145	
31	31 1116-1201-0103	Заделка гильзы/футляра диаметром труб до 300 мм НР = 98 %	сальник	2	7452,5	–	14905	–	7470	7286	23966
					3717,5	–	7435	–	–	1775	
32	32 1116-1201-0104	Заделка футлялов диаметром труб 400,500 мм НР = 98 %	сальник	4	9298,75	27,5	37195	110	19499	17287	58841
					4396,5	13,5	17586	54	–	4359	
	2.2 Колодцы										
33	33 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,26	22353,54	9293,36	50519	21003	6108	31648	88740
					10357,52	3787,61	23408	8560	–	6573	
34	34 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	29040		29040		29040	–	31363
					–		–		–	2323	
35	35 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	23813		23813		23813	–	25718

36	36 2104-0301-0117				–		–		–	1905
		Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	23813		23813		23813	–	25718
37	37 2104-0302-0114				–		–		–	1905
		Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	40014		40014		40014	–	43215
38	38 2104-0301-0201				–		–		–	3201
		Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	5654		22616		22616	–	24425
39	39 2102-0101-0601				–		–		–	1809
		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 (на упоры)	м3	1,72	18877		32468		32468	–	35065
40	40 1106-1001-0107				–		–		–	2597
		Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	16,2	26196,36	1969,14	424381	31900	322132	74094	538353

					4342,53	683,52	70349	11073	–	39878	
41	41 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,828	222146		183937		183937	–	198652
					–		–		–	14715	
42	42 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,828	20097,83	1359,9	16641	1126	238	14191	33299
					18450,48	384,06	15277	318	–	2467	
43	43 1107-0102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	10424	1652,5	41696	6610	24980	14317	60494
					2526,5	506,75	10106	2027	–	4481	

44	44 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,63	49202		80199		80199	–	86615
					–		–		–	6416	
45	45 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,227	22356,83	9295,15	5075	2110	614	3179	8914
					10356,83	3788,55	2351	860	–	660	
46	46 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	5654		22616		22616	–	24425
					–		–		–	1809	
47	47 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	4518		13554		13554	–	14638
					–		–		–	1084	

48	48 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,86	30759,3	2170,93	26453	1867	19121	5469	34476
					6354,65	483,72	5465	416	–	2554	
49	49 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	5	18064		90320		90320	–	97546
					–		–		–	7226	
50	50 2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные	т	0,0451	615058		27739		27739	–	29958
					–		–		–	2219	
51	51 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	75	876,16	19,83	65712	1487	43173	19766	92316
					280,69	2,69	21052	202	–	6838	

Итого	**8 432 323**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	676 531
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	751 590
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	231 308
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 106 228
- оборудование, тенге	502 722
- перевозка грузов, тенге	18 741
- накладные расходы, тенге	789 134

в т.ч. зарплата, тенге	71 022
- сметная прибыль (8 %), тенге	587 377
Всего	**8 432 323**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	103 085
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	250 499
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**165 664**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**8 951 571**
Итого с коэфициентом договорной цены Кд.ц.= 0,89999993	8056413,29
НДС (12 %)	966 770
Итого	**9 023 183**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Виктория"

(наименование организации, бизнес

Директор Авилова Н.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО " Строй- max"
Жубаниязов А.У.

Принял (Заказчик)

ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Утешов Б.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО " АктобеСитиПроект "
Койшыгу л А. Б.

смот рас ф-а прав по смете

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

163ВКакт
Форма

Заказчик: ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СК Виктория"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных инженерных сетей водоснабжения и канализации для строительства школы-интерната в мкр.Батыс-2 в г.Актобе"
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети и сооружения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 122 от 06.08.2020г

Акт приемки выполненных работ №2

за сентябрь 2020 года
на Наружные сети канализации сентябрь 2020 год

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Монтажные работы

2.1 Наружная канализация бытовая К1

1	10 2301-0603-0204	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	136,4106	2884	393408	393408	–	424881
					–	–	–	31473	
2	12 2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	3795	30360	30360	–	32789
					–	–	–	2429	
3	14 2301-0201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,5	29220	686670	686670	–	741604
					–	–	–	54934	
	2.2 Колодцы								
4	19 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	18911	94555	94555	–	102119
					–	–	–	7564	

5	20 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	12390	74340	74340	–	80287
					–	–	–	5947	
6	21 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	16873	118111	118111	–	127560
					–	–	–	9449	
7	22 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	26631	53262	53262	–	57523
					–	–	–	4261	
8	23 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	5654	28270	28270	–	30532
					–	–	–	2262	

9	24	2104-0302-0120	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	31258	187548	187548	–	202552
						–	–	–	15004	
10	25	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	4518	13554	13554	–	14638
						–	–	–	1084	
11	26	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	5127	10254	10254	–	11074
						–	–	–	820	
12	27	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	8138	16276	16276	–	17578
						–	–	–	1302	

Итого **1 843 137**

в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 706 608
- сметная прибыль (8 %), тенге	136 529
Всего	**1 843 137**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	23 961
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	58 225
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**38506**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**1963829**
Итого с коэфициентом договорной цены Кд.ц.= 0,89999993	1767446
НДС (12 %)	212094
Итого	**1979539**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Виктория"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Авилова Н.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО " Строй- max"
Жубаниязов А.У.

Принял (Заказчик)
ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Утешов Б.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО " АктобеСитиПроект "
Койшыгул А. Б.

соот рас СР-2 прав по смете