"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Форма КС-3

Заказ 40

Заказчик: ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской
Подрядчик: ТОО "СК Виктория"
Объект: Строительство наружных инженерных сетей водоснабжения и канализации для строительства школы-интерната в мкр.Батыс-2 в г.Актобе"
Договор №122 от 06 августа 2020 года

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
ноябрь 2020 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Наружные сети канализации	2 121 535,97	2 212 389,00	-	-	254 584,32	2 376 120,29
	Выполнено в текущем месяце	2 121 535,97	2 212 389,00	-	-	254 584,32	2 376 120,29
	Всего по объекту с начала						
	строительства	**11 945 394,97**	**12 487 849,00**	**-**	**-**	**1 433 447,32**	**13 378 842,29**

Заказчик
ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель _____ Утешов Б.Р.

Подрядчик
ТОО "СК Виктория"
Директор _____ Авилова Н.В.

Технический надзор ТОО "Строй-Мах"
Эксперт _____ Жубаниязов А.У.

Авторский надзор ТОО " АктобеСитиПроект "
ГИП _____ Койшигул А.Г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

163ВКакт
Форма

Заказчик: ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СК Виктория"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных инженерных сетей водоснабжения и канализации для строительства школы-интерната в мкр.Батыс-2 в г.Актобе"

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети и сооружения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 122 от 06.08.2020г

Акт приемки выполненных работ

за ноябрь 2020 года
на Наружные сети канализации

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	1140,5	234,07	234,07	266957	266957	–	47441	339550
					–	57,77	–	65890	–	25152	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч.п.3.179: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	36,5	2006,93	–	73253	–	–	52742	136075
					2006,93	–	73253	–	–	10080	
3	3 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	39	275,44	265,08	10742	10338	4	2316	14103
					10,26	72,21	400	2816	–	1045	

4	4 4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км									
			т	66,3	238		15779		–	–	17041
					–		–		–	1262	
5	5 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %									
			м3 грунта	39	21,08	17,85	822	696	4	285	1196
					3,13	7,03	122	274	–	89	
6	6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	1177	35,22	35,22	41457	41457	–	10970	56621
					–	12,94	–	15236	–	4194	
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %									
			м3 уплотненного грунта	1177	161,41	76,31	189982	89815	–	102018	315360
					85,1	35,28	100167	41525	–	23360	

Раздел 2 Монтажные работы

2.1 Наружная канализация бытовая К1

8	8 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	16,2	3109,69	159,51	50377	2584	30740	17637	73455
					1052,65	47,04	17053	762	–	5441	
9	9 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,13506	576595,59	196268,33	77875	26508	2813	55745	144310
					359499,48	57411,52	48554	7754	–	10690	
10	11 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,008	826125	240000	6609	1920	444	4853	12379
					530625	82125	4245	657	–	917	
11	13 1122-0301-0110	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0235	2007191,49	953957,45	47169	22418	1820	29919	83255
					975787,23	310212,77	22931	7290	–	6167	

12	15 1122-0601-0310	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0235	6081702,13	828595,74	142920	19472	112379	15989	171622
					471021,28	216212,77	11069	5081	–	12713	
13	16 1116-1201-0104	Заделка футляров диаметром труб до 400 мм НР = 98 %	сальник	2	9298,5	27,5	18597	55	9749	8644	29420
					4396,5	13,5	8793	27	–	2179	
14	17 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00846	277824		2350		2350	–	2538
					–		–		–	188	
2.2 Колодцы											
15	18 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	9,981	32004,61	7187,66	319438	71740	128685	146876	503619

					11923,96	2940,29	119013	29347	–	37305	
16	28 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 (бетон на лоток)	м3	2,37	18877		44738		44738	–	48317
					–		–		–	3579	
17	29 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	5	18064		90320		90320	–	97546
					–		–		–	7226	
18	30 2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные	т	0,097	615058		59661		59661	–	64434
					–		–		–	4773	
19	31 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	82,5	876,16	19,83	72283	1636	47490	21742	101547
					280,69	2,69	23157	222	–	7522	

Всего	**2 212 389**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	428 757
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	555 596
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	176 881
- материалы, изделия и конструкции, тенге	531 197
- перевозка грузов, тенге	15 779

- накладные расходы, тенге	517 177
в т.ч. зарплата, тенге	46 545
- сметная прибыль (8 %), тенге	163 882
Всего	**2 212 389**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	28 761
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	69 890
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**46 221**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**2 357 261,00**
Итого с коэфициентом договорной цены Кд.ц.= 0,899999932	2 121 535,97
НДС (12 %)	254 584,32
Итого	**2 376 120,29**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Виктория"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Авилова Н.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО " Строй- max"
Жубаниязов А.У.

Принял (Заказчик)
ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Утешов Б.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО " АктобеСитиПроект "
Койшыгул А. Б.

Соот рос Ф-2 по смете прив.