к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика(застройщика)
Форма №3

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского т
и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области'
Инженер: ТОО "AR-NUR ENGINEERING"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: Дополнительное соглашение №1 от 22.07.2022 к договору №52 от 14.07.2022 г.
Наименование стройки: Строительство внутриквартальной газификации в а. Кошкарата Жуалынского района Жамбылской области

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2022 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	Строительство внутриквартальной газификации в а. Кошкарата Жуалынского района Жамбылской области	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000		
	в т.ч. НДС 12%	1 071 429				1 071 429			
	Удержание 5%	500 000				500 000			
	Итого к оплате	**9 500 000**				**9 500 000**			

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"
Сейтбеков Е.О.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
Миркамалов Б.Б.

Форма-2

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"
Инженер: ТОО "AR-NUR ENGINEERING"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: Дополнительное соглашение №1 от 22.07.2022 к договору №52 от 14.07.2022 г.
Наименование стройки: Строительство внутриквартальной газификации в а. Кошкарата Жуалынского района Жамбылской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
за июль месяц 2022 года

Составлен(а) в текущихценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Внутрипоселковый газопровод низкого давления с.Кошкар ата ГРПШ №1									
		Прокладка трубопровода низкого давления									
7	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшомвместимостью 0,4 м3	м3 грунта	5460,28	274,04	268,66	1496309,25	1466958,28	--	173254,43	1803128,77
					5,38	38,69	29350,97	211280,18		133565,09	
8	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами	м3 грунта	113,15	1613,92	--	182615,05	--	--	131482,83	339225,71
					1613,92	--	182615,05	--		25127,83	
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	297,97	841,75	--	250816,84	--	--	180588,13	465917,37
					841,75	--	250816,84	--		34512,40	
10	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлятьна каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	3400	17,12	17,12	58201,13	58201,13	--	15091,97	79156,55
					--	6,17	--	20961,07		5863,45	
11	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Итм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	2,8	305192,19	83264,47	854538,13	233140,52	2916,82	676442,71	1653459,30
					220886,00	23140,95	618480,80	64794,66		122478,47	
12	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая [illegible] для газа из сплава PE 100 ГАЗ SDR 11 -63 [illegible]	м	2800	796,00	--	2228800,00	--	2228800,00	--	2407104,00
					--	--	--	--		178304,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,4	347138,79	105411,35	138855,52	42164,54	932,58	106546,98	265034,70
					239396,00	29662,04	95758,40	11864,82		19632,20	
14	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 -90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	400	1622,00	--	648800,00	--	648800,00	--	700704,00
					--	--	--	--		51904,00	
17	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	24	1405,35	912,28	33728,45	21894,67	--	17557,67	55389,00
					493,07	245,88	11833,78	5901,24		4102,89	
18	С123-020302-2607 2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	846,00	--	6768,00	--	6768,00	--	7309,44
					--	--	--	--		541,44	
19	С123-020302-2609 2302-0302-2609 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1538,00	--	6152,00	--	6152,00	--	6644,16
					--	--	--	--		492,16	
23	С123-020302-6119 2302-0302-6119 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1303,00	--	5212,00	--	5212,00	--	5628,96
					--	--	--	--		416,96	
24	С123-020302-8907 2302-0302-8907 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	567,00	--	4536,00	--	4536,00	--	4898,88
					--	--	--	--		362,88	
25	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	36	2071,02	1343,32	74556,68	48359,45	--	38843,75	122472,47
					727,70	362,19	26197,24	13038,88		9072,03	
30	С123-020302-5105 2302-0302-5105 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x40x63, PN 16 СТРК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	1938,00	--	69768,00	--	69768,00	--	75349,44
					--	--	--	--		5581,44	
33	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	км	3,204	93105,60	64293,60	298310,34	205996,69	--	83990,57	412884,99
					28812,00	14162,24	92313,65	45375,82		30584,07	
34	С121-130809-1603 2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях"Газ" 250x0,2	м	3204	15,00	--	48060,00	--	48060,00	--	51904,80
					--	--	--	--		3844,80	
35	С123-060901-0102 2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических [illegible] напряжение до 450 В алюминиевые [illegible] мм2 ГОСТ 31947-2012	км	3,204	14564,00	--	46663,06	--	46663,06	--	50396,10
					--	--	--	--		3733,04	
		Контрольная трубка под ковер d.32x3,0 - 14шт									
47	С123-020301-1732 2302-0301-1732 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим [illegible] СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	891,00	--	5346,00	--	5346,00	--	5773,68
					--	--	--	--		427,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			213482,00	20505,73	1280,89	123,03		249,32	
49	С123-010502-0804 2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТРК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	6	221,00	--	1326,00	--	1326,00	--	1432,08
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	--	--		106,08	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				6461089,08	2077157,08	3075284,38	1425188,93	8517180
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге		8 517 180						8517180
		в том числе оборудование	Тенге								
		в том числе СМР	Тенге		8 517 180						
		Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге		110 723						
		Итого с временными	Тенге		8 627 903						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,71%	Тенге		147 537						
		Итого с зимними	Тенге		8 775 440						
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		175 509						
		Итого СМР	Тенге		8 950 949						
		Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге		-						
		Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге		8 950 949						
		В текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,05	Тенге		9 398 496						
		Понижающий коэффициент	Тенге		8 928 572						
		НДС (12%)	Тенге		1 071 429						
		Всего	Тенге		10 000 000						

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

_____ **Сейтбеков Е.О.**

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "AR-NUR ENGINEERING"

_____ **Орынбеков Х.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Миркамалов Б.Б.**