Заказчик: КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"
Инженер: ТОО "AR-NUR ENGINEERING"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: Дополнительное соглашение №1 от 22.07.2022 к договору №52 от 14.07.2022 г.
Наименование стройки: Строительство внутриквартальной газификации в а. Кошкарата Жуалынского района Жамбылской области

к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика(застройщика)
Форма №3

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2022 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	Строительство внутриквартальной газификации в а. Кошкарата Жуалынского района Жамбылской области	30 000 000	30 000 000			20 000 000	20 000 000		
	в т.ч. НДС 12%	3 214 286				2 142 857			
	Удержание 5%	1 500 000				1 000 000			
	Итого к оплате	**28 500 000**				**19 000 000**			

Заказчик:
В.И.О. руководителя КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"
Дамиров М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
Миркамалов Б.Б.

Форма-2

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"
Инженер: ТОО "AR-NUR ENGINEERING"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: Дополнительное соглашение №1 от 22.07.2022 к договору №52 от 14.07.2022 г.
Наименование стройки: Строительство внутриквартальной газификации в а. Кошкарата Жуалынского района Жамбылской области

А К Т №2
приемки выполненных работ
за август месяц 2022 года

Составлен(а) в текущихценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Внутрипоселковый газопровод среднего давления с.Кошкар ата Г-2									
		Прокладка трубопровода среднего давления									
60	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1316	796,00	–	1047536,00	–	1047536,00	–	1131338,88
		СП - 8%			–	–	–	–		83802,88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6703419,09**	**1587449,40**	**2402888,00**	**2499638,37**	**1131338,88**
		РАЗДЕЛ 2. Внутрипоселковый газопровод низкого давления с.Кошкар ата ГРПШ №1									
		Деталь выхода газопровода из земли d.108 - 1шт									
107	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1	2409,00	–	2409,00	–	2409,00	–	2601,72
		СП - 8%			–	–	–	–		192,72	
109	С123-010201-0185 2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	2379,00	–	3568,50	–	3568,50	–	3853,98
		СП - 8%			–	–	–	–		285,48	
111	С123-020302-2610 2302-0302-2610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2173,00	–	2173,00	–	2173,00	–	2346,84
		СП - 8%			–	–	–	–		173,84	
117	С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	6950,00	–	6950,00	–	6950,00	–	7506,00
		СП - 8%			–	–	–	–		556,00	
		Деталь выхода газопровода из земли d.57 - 5шт									
132	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12,5	1222,00	–	15275,00	–	15275,00	–	16497,00
		СП - 8%			–	–	–	–		1222,00	

Дамиров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	5	4412,00 –	– –	22060,00 –	– –	22060,00	– 1764,80	23824,80
139	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	5	3735,00 –	– –	18675,00 –	– –	18675,00	– 1494,00	20169,00
		Деталь выхода газопровода из земли d.32 - 68шт									
149	С123-040902-3604 2304-0902-3604 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	68	6309,00 –	– –	429012,00 –	– –	429012,00	– 34320,96	463332,96
151	С123-010502-0806 2301-0502-0806 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 40x3,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	68	337,00 –	– –	22916,00 –	– –	22916,00	– 1833,28	24749,28
153	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	81,6	471,00 –	– –	38433,60 –	– –	38433,60	– 3074,69	41508,29
156	С123-020304-2206 2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	68	3239,00 –	– –	220252,00 –	– –	220252,00	– 17620,16	237872,16
157	С123-020304-2605 2302-0304-2605 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	136	545,00 –	– –	74120,00 –	– –	74120,00	– 5929,60	80049,60
159	С123-020302-5114 2302-0302-5114 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	68	3128,00 –	– –	212704,00 –	– –	212704,00	– 17016,32	229720,32
161	С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	68	1882,00 –	– –	127976,00 –	– –	127976,00	– 10238,08	138214,08
163	С121-130804-1101 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 СП - 8%	кг	34	575,00 –	– –	19550,00 –	– –	19550,00	– 1564,00	21114,00
165	С123-010201-0184 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	13,6	2072,00 –	– –	28179,20 –	– –	28179,20	– 2254,34	30433,54
166	С121-050103-0108 2105-0103-0108 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный толщиной 3 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74) СП - 8%	т	0,052	1410767,00 –	– –	73359,88 –	– –	73359,88	– 5868,79	79228,67
		Опоры из труб стальных электросварных ОПС-1 - 68шт									
174	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	204	1055,00 –	– –	215220,00 –	– –	215220,00	– 17217,60	232437,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	С121-050103-0111 2105-0103-0111 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,213	1410767,00	–	300493,37	–	300493,37	–	324532,84
		СП - 8%			–	–	–	–		24039,47	
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	3795,35	38,90		1107,75	
		Опоры из труб стальных электросварных ОПС-2 - 28шт									
185	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	162,4	1055,00	–	171332,00	–	171332,00	–	185038,56
		СП - 8%			–	–	–	–		13706,56	
186	С121-050103-0111 2105-0103-0111 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0874	1410767,00	–	123301,04	–	123301,04	–	133165,12
		СП - 8%			–	–	–	–		9864,08	
		Вертикальный компенсатор ВК-1 - 11шт									
193	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	61,6	1222,00	–	75275,20	–	75275,20	–	81297,22
		СП - 8%			–	–	–	–		6022,02	
195	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	44	568,00	–	24992,00	–	24992,00	–	26991,36
		СП - 8%			–	–	–	–		1999,36	
		Прокладка трубопровода низкого давления									
199	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	486,438	1222,00	–	594427,24	–	594427,24	–	641981,42
		СП - 8%			–	–	–	–		47554,18	
203	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	34,5376	471,00	–	16267,21	–	16267,21	–	17568,59
		СП - 8%			–	–	–	–		1301,38	
204	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка и отвал экскаваторами типа "ЮТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	892,74	274,04	268,66	244646,47	239843,53	–	28327,00	294811,34
		НР - 72%; СП - 8%			5,38	38,69	4802,94	34548,11		21837,88	
206	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, ямы, котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	90	841,75	–	75757,50	–	–	54545,40	140727,13
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	–	75757,50	–		10424,23	
209	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 -63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	534,01	796,00	–	425071,96	–	425071,96	–	459077,72
		СП - 8%			–	–	–	–		34005,76	
211	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 -90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1578,59	1622,00	–	2560472,98	–	2560472,98	–	2765310,82
		СП - 8%			–	–	–	–		204837,84	
213	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 -110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	876,68	2409,00	–	2111922,12	–	2111922,12	–	2280875,89
		СП - 8%			–	–	–	–		168953,77	

Даниров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	С123-020302-2610 2302-0302-2610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	9	2173,00 --	-- --	19557,00 --	-- --	19557,00	-- 1564,56	21121,56
218	С123-020302-6124 2302-0302-6124 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	5	1926,00 --	-- --	9630,00 --	-- --	9630,00	-- 770,40	10400,40
219	С123-020302-6122 2302-0302-6122 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	3	1443,00 --	-- --	4329,00 --	-- --	4329,00	-- 346,32	4675,32
220	С123-020302-6119 2302-0302-6119 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	5	1303,00 --	-- --	6515,00 --	-- --	6515,00	-- 521,20	7036,20
221	С123-020302-8907 2302-0302-8907 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	8	567,00 --	-- --	4536,00 --	-- --	4536,00	-- 362,88	4898,88
223	С123-020302-3310 2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	6	3228,00 --	-- --	19368,00 --	-- --	19368,00	-- 1549,44	20917,44
224	С123-020302-3309 2302-0302-3309 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	2	2308,00 --	-- --	4616,00 --	-- --	4616,00	-- 369,28	4985,28
225	С123-020302-5121 2302-0302-5121 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	1	3276,00 --	-- --	3276,00 --	-- --	3276,00	-- 262,08	3538,08
226	С123-020302-5118 2302-0302-5118 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x40x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	6	2907,00 --	-- --	17442,00 --	-- --	17442,00	-- 1395,36	18837,36
227	С123-020302-5105 2302-0302-5105 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x40x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	44	1938,00 --	-- --	85272,00 --	-- --	85272,00	-- 6821,76	92093,76
				Переход через дорогу методом прокола - 29шт							
267	С123-010501-1518 2301-0501-1518 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 200x18,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	24	8034,00 --	-- --	192816,00 --	-- --	192816,00	-- 15425,28	208241,28
269	С123-010501-1518 2301-0501-1518 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 200x18,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	16	8034,00 --	-- --	128544,00 --	-- --	128544,00	-- 10283,52	138827,52
271	С123-010501-1518 2301-0501-1518 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 200x18,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	24	8034,00 --	-- --	192816,00 --	-- --	192816,00	-- 15425,28	208241,28
273	С123-010501-1517 2301-0501-1517 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 180x16,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	12	6443,00 --	-- --	77316,00 --	-- --	77316,00	-- 6185,28	83501,28

Демиров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	С123-010501-1517 2301-0501-1517 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 180x16,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	10	6443,00 --	-- --	64430,00 --	-- --	64430,00	-- 5154,40	69584,40
277	С123-010501-1517 2301-0501-1517 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 180x16,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	16	6443,00 --	-- --	103088,00 --	-- --	103088,00	-- 8247,04	111335,04
279	С123-010501-1517 2301-0501-1517 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 180x16,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	32	6443,00 --	-- --	206176,00 --	-- --	206176,00	-- 16494,08	222670,08
281	С123-010501-1513 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	40	2424,00 --	-- --	96960,00 --	-- --	96960,00	-- 7756,80	104716,80
283	С123-010501-1513 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	16	2424,00 --	-- --	38784,00 --	-- --	38784,00	-- 3102,72	41886,72
285	С123-010501-1513 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	6	2424,00 --	-- --	14544,00 --	-- --	14544,00	-- 1163,52	15707,52
287	С123-010501-1513 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	40	2424,00 --	-- --	96960,00 --	-- --	96960,00	-- 7756,80	104716,80
288	С121-130804-1101 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 СП - 8%	кг	19,5	575,00 --	-- --	11212,50 --	-- --	11212,50	-- 897,00	12109,50
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								10516880,35

РАЗДЕЛ 3. Внутрипоселковый газопровод низкого давления с.Кошкар ата ГРПШ №2

Деталь выхода газопровода из земли d.108 - 1шт

Деталь выхода газопровода из земли d.32 - 40шт

313	С123-040902-3604 2304-0902-3604 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	40	6309,00 --	-- --	252360,00 --	-- --	252360,00	-- 20188,80	272548,80
315	С123-010502-0806 2301-0502-0806 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 40x3,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	40	337,00 --	-- --	13480,00 --	-- --	13480,00	-- 1078,40	14558,40
317	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	48	471,00 --	-- --	22608,00 --	-- --	22608,00	-- 1808,64	24416,64
319	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	40	1405,35 493,07	912,28 245,88	56214,00 19722,80	36491,20 9835,20	--	29262,42 6838,11	92314,53
320	С123-020304-2206 2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	3239,00	--	129560,00	--	129560,00	--	139924,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		10364,80	
321	С123-020304-2605 2302-0304-2605 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80	545,00	--	43600,00	--	43600,00	--	47088,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3488,00	
		Прокладка трубопровода низкого давления									
343	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 -63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2735,08	796,00	--	2177123,68	--	2177123,68	--	2351293,57
		СП - 8%			--	--	--	--		174169,89	
345	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 -90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	546,5888485	1622,00	--	886567,11	--	886567,11	--	957492,48
		СП - 8%			--	--	--	--		70925,37	
347	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 -110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	444,4	2409,00	--	1070559,60	--	1070559,60	--	1156204,37
		СП - 8%			--	--	--	--		85644,77	
		Переход через дорогу методом прокола - 17шт									
397	С123-010502-0819 2301-0502-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8	7925,00	--	63400,00	--	63400,00	--	68472,00
		СП - 8%			--	--	--	--		5072,00	
399	С123-010502-0819 2301-0502-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16	7925,00	--	126800,00	--	126800,00	--	136944,00
		СП - 8%			--	--	--	--		10144,00	
401	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	48	2409,00	--	115632,00	--	115632,00	--	124882,56
		СП - 8%			--	--	--	--		9250,56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**5386140,15**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**17034359,38**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	17 034 359
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	17 034 359
Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге	221 447
Итого с временными	Тенге	17 255 806
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,71%	Тенге	295 074
Итого с зимними	Тенге	17 550 880
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	351 018
Итого СМР	Тенге	17 901 898
Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге	-
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге	17 901 898
В текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,05	Тенге	18 796 993
Понижающий коэффициент	Тенге	17 857 143
НДС (12%)	Тенге	2 142 857
Всего	Тенге	20 000 000

Заказчик:
В.Н.О. руководителя КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"
Дзитиев М.

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "AR-NUR ENGINEERING"
Орынбеков Х.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Реистрой"
Мержамалов Б.К.