к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика(застройщика)
Форма №3

**Заказчик: КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорт и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**
**Инженер: ТОО "AR-NUR ENGINEERING"**
**Подрядчик: ТОО "Ремстрой"**
**Договор: Дополнительное соглашение №1 от 22.07.2022 к договору №52 от 14.07.2022 г.**
**Наименование стройки: Строительство внутриквартальной газификации в а. Кошкарата Жуалынского района Жамбылской области**

**Справка №3**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за сентябрь месяц 2022 года**

| № п/п | Наименование вида, комплекса работ | Стоимость выполненных работ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц | В том числе | | | За отчетный месяц всего | В том числе | | |
| | | | СМР | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь |
| 1 | Строительство внутриквартальной газификации в а. Кошкарата Жуалынского района Жамбылской области | 48 177 275 | 48 177 275 | | | 18 177 274 | 18 177 274 | | |
| | в т.ч. НДС 12% | 5 161 851 | | | | 1 947 565 | | | |
| | Удержание 5% | 2 408 864 | | | | 908 864 | | | |
| | **Итого к оплате** | **45 768 411** | | | | **17 268 411** | | | |

**Заказчик:**
**В.Н.О. руководителя КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**
**Жатканбаев К.Е.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Ремстрой"**
**Мирзамадов Б.Б.**

**Заказчик: КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**
**Инженер: ТОО "AR-NUR ENGINEERING"**
**Подрядчик: ТОО "Ремстрой"**
**Договор: Дополнительное соглашение №1 от 22.07.2022 к договору №52 от 14.07.2022 г.**
**Наименование стройки: Строительство внутриквартальной газификации в а. Кошкарата Жуалынского района Жамбылской области**

**Форма-2**

**А К Т №3**
**приемки выполненных работ**
**за сентябрь месяц 2022 года**

Составлен(а) в текущихценах 3 квартала 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Внутрипоселковый газопровод низкого давления с.Кошкар ата ГРПШ №1** | | | | | | | | | |
| | | **Прокладка трубопровода низкого давления** | | | | | | | | | |
| 208 | Е11-220501-0102<br>1122-0501-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. в пол. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка** | км трубопровода | 0,501 | 305192,19 | 83264,47 | 152901,29 | 41715,50 | 521,90 | 121034,93 | 295851,11 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 220886,00 | 23140,95 | 110663,89 | 11593,62 | | 21914,90 | |
| 210 | Е11-220501-0103<br>1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. в пол. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка** | км трубопровода | 1,559 | 347138,79 | 105411,35 | 541189,37 | 164336,29 | 3634,71 | 415266,87 | 1032972,74 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 239396,00 | 29662,04 | 373218,36 | 46243,12 | | 76516,50 | |
| 212 | Е11-220501-0103<br>1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. в пол. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** | км трубопровода | 0,868 | 347138,79 | 105411,35 | 301316,47 | 91497,05 | 2023,69 | 231206,95 | 575125,30 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 239396,00 | 29662,04 | 207795,73 | 25746,65 | | 42601,87 | |
| 214 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** | шт. | 36 | 1405,35 | 912,28 | 50592,60 | 32842,08 | -- | 26336,18 | 83083,08 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 493,07 | 245,88 | 17750,52 | 8851,68 | | 6154,30 | |
| 216 | С123-020302-2609<br>2302-0302-2609<br>РСНБ РК 2015 | **Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 6 | 1538,00 | -- | 9228,00 | -- | 9228,00 | -- | 9966,24 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 738,24 | |
| 222 | Е11-220801-0202<br>1122-0801-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка** | шт. | 23 | 2071,02 | 1343,32 | 47633,46 | 30896,36 | -- | 24816,80 | 78246,28 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 727,70 | 362,19 | 16737,10 | 8330,37 | | 5796,02 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | Ц13-100904-0101<br>1310-0904-0101<br>РСНБ РК 2015 | Сигнальная лента. Прокладка в траншее<br>НР - 61%; СП - 8% | км | 2,34 | 93105,60<br>28812,00 | 64293,60<br>14162,24 | 217689,61<br>67365,15 | 150324,46<br>33112,64 | – | 61291,46<br>22318,49 | 301299,55 |
| 231 | С121-130809-1603<br>2113-0809-1603<br>РСНБ РК 2015 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2<br>СП - 8% | м | 2920 | 15,00<br>– | –<br>– | 43800,00<br>– | –<br>– | 43800,00 | –<br>3504,00 | 47304,00 |
| | | **Контрольная трубка под ковер d.32x3,0 - 14шт** | | | | | | | | | |
| 251 | С123-010201-0225<br>2301-0201-0225<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80<br>СП - 8% | м | 7 | 5332,00<br>– | –<br>– | 37324,00<br>– | –<br>– | 37324,00 | –<br>2985,92 | 40309,92 |
| 252 | С121-050103-0110<br>2105-0103-0110<br>РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)<br>СП - 8% | т | 0,055 | 1410767,00<br>– | –<br>– | 77592,19<br>– | –<br>– | 77592,19 | –<br>6207,37 | 83799,56 |
| | | **Переход через дорогу методом прокола - 29шт** | | | | | | | | | |
| 266 | Е11-221401-0210<br>1122-1401-0210<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=2 | Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м<br>НР - 99%; СП - 8% | м продавливания | 9,6 | 21757,34<br>6103,02 | 15589,87<br>8448,49 | 208870,46<br>58588,99 | 149662,75<br>81105,50 | 618,72 | 138297,55<br>27773,44 | 374941,46 |
| 268 | Е11-221401-0203<br>1122-1401-0203<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=2 | Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м<br>НР - 99%; СП - 8% | м продавливания | 6,4 | 19277,35<br>5601,04 | 13620,68<br>7578,86 | 123375,04<br>35846,66 | 87172,35<br>48504,70 | 356,03 | 83507,85<br>16550,63 | 223433,52 |
| 270 | Е11-220501-0106<br>1122-0501-0106<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=6 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка<br>НР - 99%; СП - 8% | км трубопровода | 0,024 | 3303667,32<br>2081508,00 | 1162452,24<br>332204,82 | 79288,02<br>49956,19 | 27898,85<br>7972,92 | 1432,97 | 57349,82<br>10931,03 | 147568,86 |
| 272 | Е11-221401-0210<br>1122-1401-0210<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы диаметром 180 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м<br>НР - 99%; СП - 8% | м продавливания | 12 | 10878,66<br>3051,51 | 7794,93<br>4224,25 | 130543,92<br>36618,12 | 93539,16<br>50691,00 | 386,64 | 86436,03<br>17358,40 | 234338,34 |
| 276 | Е11-221401-0202<br>1122-1401-0202<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м<br>НР - 99%; СП - 8% | м продавливания | 16 | 9458,08<br>2708,05 | 6733,33<br>3769,46 | 151329,28<br>43328,80 | 107733,28<br>60311,36 | 267,20 | 102603,76<br>20314,64 | 274247,68 |
| 278 | Е11-221401-0202<br>1122-1401-0202<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=8 | Трубы диаметром 180 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м<br>НР - 99%; СП - 8% | м продавливания | 32,00 | 75664,59<br>21664,40 | 53866,61<br>30155,71 | 2421266,88<br>693260,80 | 1723731,52<br>964982,72 | 4274,56 | 1641661,08<br>325034,24 | 4387962,20 |
| 280 | Е11-221401-0201<br>1122-1401-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=4 | Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м<br>НР - 99%; СП - 8% | м продавливания | 40 | 34818,28<br>9669,72 | 25107,34<br>14181,19 | 1392731,20<br>386788,80 | 1004293,60<br>567247,60 | 1648,80 | 944496,04<br>186978,18 | 2524205,41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | Е11-221401-0201<br>1122-1401-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и зоп. вып. 1 К=2 | Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (проход) на длину до 10 м<br>НР - 99%; СП - 8% | м продавливания | 16 | 17409,14<br>4834,86 | 12553,67<br>7090,60 | 278546,24<br>77357,76 | 200858,72<br>113449,60 | 329,76 | 188899,29<br>37395,64 | 504841,17 |
| 284 | Е11-221401-0201<br>1122-1401-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и зоп. вып. 1 | Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (проход) на длину до 10 м<br>НР - 99%; СП - 8% | м продавливания | 6 | 8704,58<br>2417,43 | 6276,84<br>3545,30 | 52227,48<br>14504,58 | 37661,04<br>21271,80 | 61,86 | 35418,62<br>7011,69 | 94657,78 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | | | | 11314154 |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Внутрипоселковый газопровод низкого давления с.Кошкар ата ГРПШ №2** | | | | | | | | | |
| | | **Деталь выхода газопровода из земли d.108 - 1шт** | | | | | | | | | |
| 290 | С123-010502-0813<br>2301-0502-0813<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011<br>СП - 8% | м | 1 | 2409,00<br>-- | -<br>-- | 2409,00<br>-- | -<br>-- | 2409,00 | -<br>192,72 | 2601,72 |
| 292 | С123-010201-0185<br>2301-0201-0185<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80<br>СП - 8% | м | 1,5 | 2379,00<br>-- | -<br>-- | 3568,50<br>-- | -<br>-- | 3568,50 | -<br>285,48 | 3853,98 |
| 294 | С123-020302-2610<br>2302-0302-2610<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>СП - 8% | шт. | 1 | 2173,00<br>-- | -<br>-- | 2173,00<br>-- | -<br>-- | 2173,00 | -<br>173,84 | 2346,84 |
| 310 | С123-040201-1501<br>2304-0201-1501<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86<br>СП - 8% | шт. | 1 | 29882,00<br>-- | -<br>-- | 29882,00<br>-- | -<br>-- | 29882,00 | -<br>2390,56 | 32272,56 |
| 311 | С123-020103-0107<br>2302-0103-0107<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80<br>СП - 8% | шт. | 2 | 1110,00<br>-- | -<br>-- | 2220,00<br>-- | -<br>-- | 2220,00 | -<br>177,60 | 2397,60 |
| | | **Деталь выхода газопровода из земли d.32 - 40шт** | | | | | | | | | |
| 322 | Е11-220801-0202<br>1122-0801-0202<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка<br>НР - 99%; СП - 8% | шт. | 40 | 2071,02<br>727,70 | 1343,32<br>362,19 | 82840,80<br>29108,00 | 53732,80<br>14487,60 | -- | 43159,64<br>10080,04 | 136080,48 |
| 323 | С123-020302-5114<br>2302-0302-5114<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90х63х90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>СП - 8% | шт. | 40 | 3128,00<br>-- | -<br>-- | 125120,00<br>-- | -<br>-- | 125120,00 | -<br>10009,60 | 135129,60 |
| | | **Прокладка трубопровода низкого давления** | | | | | | | | | |
| 338 | Е11-010101-0408<br>1101-0101-0408<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка и отвал экскаваторами типа "ПГТАСИ" с ковшом вместимостью 0,4 м3<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 3851,78 | 274,04<br>5,38 | 268,66<br>38,69 | 1055541,79<br>20722,58 | 1034819,22<br>149025,37 | -- | 122218,52<br>94220,82 | 1271981,14 |
| 339 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 68,6 | 1613,92<br>1613,92 | --<br>-- | 110714,91<br>110714,91 | --<br>-- | -- | 79714,74<br>15234,37 | 205664,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | Е11-220501-0102<br>1122-0501-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км трубопровода | 2,49722282 | 305192,19 | 83264,47 | 762132,90 | 207929,93 | 2601,41 | 603295,77 | 1474662,97 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 220886,00 | 23140,95 | 551601,56 | 57788,11 | | 109234,29 | |
| 344 | Е11-220501-0103<br>1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка | км трубопровода | 0,593 | 347138,79 | 105411,35 | 205853,30 | 62508,93 | 1382,54 | 157955,90 | 392913,94 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 239396,00 | 29662,04 | 141961,83 | 17589,59 | | 29104,74 | |
| 345 | С123-010502-0812<br>2301-0502-0812<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 -90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 52,34115152 | 1622,00 | -- | 84897,35 | -- | 84897,35 | -- | 91689,14 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6791,79 | |
| 346 | Е11-220501-0103<br>1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,44 | 347138,79 | 105411,35 | 152741,07 | 46381,00 | 1025,83 | 117201,68 | 291538,17 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 239396,00 | 29662,04 | 105334,24 | 13051,30 | | 21595,42 | |
| 348 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 54 | 1405,35 | 912,28 | 75888,90 | 49263,12 | -- | 39504,27 | 124624,62 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 493,07 | 245,88 | 26625,78 | 13277,52 | | 9231,45 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | | | | 4167757 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 15481911 |

| | | |
|---|---|---|
| ИТОГО ПО СТРОЙКЕ | Тенге | 15 481 911 |
| в том числе оборудование | Тенге | |
| в том числе СМР | Тенге | 15 481 911 |
| Временные здания и сооружения, 1,3% | Тенге | 201 265 |
| Итого с временными | Тенге | 15 683 176 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,71% | Тенге | 268 182 |
| Итого с зимними | Тенге | 15 951 358 |
| Непредвиденные работы и затраты-2% | Тенге | 319 027 |
| Итого СМР | Тенге | 16 270 385 |
| Итого в базовых ценах. Оборудование | Тенге | - |
| Итого в базовых ценах. СМР+оборудование | Тенге | 16 270 385 |
| В текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,05 | Тенге | 17 083 905 |
| Понижающий коэффициент | Тенге | 16 229 709 |
| НДС (12%) | Тенге | 1 947 565 |
| Всего | Тенге | 18 177 274 |

Заказчик:
В.Н.О. руководителя КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"
Жаксыбаев К.Е.

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "AR-NUR ENGINEERING"
Орынбеков Х.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Реметрой"
Маржанов Б.Б.