Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Жигер Казстрой»БИН 220840024487, тел. 87760889898, г. Астана, ул. Толе би, д. 44/1 кв. (офис) 61.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «OTERMA 2022», область Жетысу, г.Талдыкорган, В.ПАНФИЛОВА БИН 220240011512**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство домов с сейсмоусилением к участку №8А, улица Самал, село Басшы, Кербулакского района, области Жетысу**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство домов с сейсмоусилением к участку №8А, улица Самал, село Басшы, Кербулакского района, области Жетысу**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №1

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	6101-0103-0116 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ с учетом выезда и выезда	м³ грунта	97,194	258,0 24,0	234,0 50,0	25 076,0 2 333,0	22 744,0 4 860,0			25 076,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м³ грунта	3,006	8 328,0 8 328,0	0,0 0,0	25 034,0 25 034,0	0,0 0,0			25 034,0	
3	3	6101-0103-0215 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³/Галечник/	м³ грунта	15	213,0 16,0	197,0 43,0	3 195,0 240,0	2 955,0 645,0			3 195,0	
4	4	412-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	74,25	105,0		7 796,0				7 796,0	
5	5	6101-0107-0801 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Подушка галечниковая. Устройство методом послойной укатки	м³ грунтовой подушки	15	1 211,0 6,0	1 205,0 291,0	18 165,0 90,0	18 075,0 4 365,0			18 165,0	
6	6	6101-0106-0104 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	86,58	50,0 0,0	50,0 12,0	4 329,0 0,0	4 329,0 1 039,0			4 329,0	
7	7	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	86,58	573,0 353,0	220,0 70,0	49 610,0 30 563,0	19 048,0 6 061,0			49 610,0	
8	8	6101-0107-0601 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	86,58	193,0 40,0	149,0 33,0	16 710,0 3 463,0	12 900,0 2 857,0	346,0		16 710,0	
9	9	6101-0103-0215 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	15,62	213,0 16,0	197,0 43,0	3 327,0 250,0	3 077,0 672,0			3 327,0	
10	10	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1 218,6151	61,0		74 336,0				74 336,0	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					227 578 61 973	83 128 20 499	346 0	0 0	227 578	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Фундаменты										
11	11	6101-0108-0102 ЕСП РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м³	3,84	8 352,0 3 521,0	4 826,0 1 492,0	32 072,0 13 521,0	18 532,0 5 729,0	19,0		32 072,0	
12	12	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	4,416	4 659,0		20 574,0		20 574,0		20 574,0	Казахстан
13	13	6103-0101-0201 ЕСП РСНБ РК 2024	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	25,88	37 517,0 28 623,0	4 286,0 875,0	970 940,0 740 763,0	110 922,0 22 645,0	119 255,0		970 940,0	
14	14	212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	26,2675	25 076,0		658 684,0		658 684,0		658 684,0	Казахстан
15	15	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,20208	348 756,0		419 233,0		419 233,0		419 233,0	
16	16	6103-0701-0804 ЕСП РСНБ РК 2024	Болты анкерные на поддерживающие конструкции /Арматурные выпучки Ав-1/. Установка при бетонировании	т	0,17656	181 968,0 164 168,0	5 339,0 1 426,0	32 128,0 28 986,0	943,0 252,0	2 200,0		32 128,0	
17	17	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,55704	348 756,0		194 271,0		194 271,0		194 271,0	
18	18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4592	351 783,0		161 539,0		161 539,0		161 539,0	
			Итого по разделу 2: Фундаменты					2 489 441	130 397	1 575 775	0	2 489 441	
								783 270	28 626	0	0		
			Раздел 3: Стены										
19	19	6105-0201-0201 ЕСП РСНБ РК 2024	Кладка стены наружной из кирпича с облицовкой лицевым газобетон/	м³	27,85	35 080,0 30 079,0	4 948,0 994,0	976 978,0 837 700,0	137 802,0 27 683,0	1 476,0		976 978,0	
20	20	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	28,407	26 532,0		753 695,0		753 695,0		753 695,0	Казахстан
21	21	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м³	16,384	36 829,0 23 697,0	10 356,0 2 031,0	603 406,0 388 252,0	169 673,0 33 276,0	45 481,0		603 406,0	
22	22	212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	16,8112	25 076,0		421 558,0		421 558,0		421 558,0	Казахстан
23	23	6105-0401-0103 ЕСП РСНБ РК 2024	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,22848	275 326,0 269 700,0	5 626,0 1 450,0	62 906,0 61 621,0	1 285,0 331,0			62 906,0	
24	24	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,84384	340 613,0		287 423,0		287 423,0		287 423,0	
25	25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18432	351 783,0		64 841,0		64 841,0		64 841,0	
26	26	6103-0401-0301 ЕСП РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной перемычки	м³	1,68	98 863,0 60 313,0	9 617,0 1 813,0	166 090,0 101 326,0	16 157,0 3 046,0	48 607,0		166 090,0	
27	27	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,7052	22 600,0		38 538,0		38 538,0		38 538,0	Казахстан
28	28	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14812	342 529,0		50 735,0		50 735,0		50 735,0	
29	29	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,08012	351 783,0		28 185,0		28 185,0		28 185,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	6103-0401-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной перемычки	т	0,33	98 863,0	9 617,0	32 625,0	3 173,0	9 548,0		32 625,0	
				$м^3$		60 313,0	1 813,0	19 903,0	598,0				
31	31	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,33495	22 600,0		7 570,0		7 570,0		7 570,0	Казахстан
32	32	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02938	342 529,0		10 064,0		10 064,0		10 064,0	
33	33	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01584	351 783,0		5 572,0		5 572,0		5 572,0	
34	34	1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	1,32	46 650,0	11 415,0	61 578,0	15 068,0	4 081,0		61 578,0	
						32 143,0	2 186,0	42 429,0	2 886,0				
35	35	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,3398	24 435,0		32 738,0		32 738,0		32 738,0	Казахстан
36	36	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,11682	340 613,0		39 790,0		39 790,0		39 790,0	
37	37	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0366	351 783,0		12 875,0		12 875,0		12 875,0	
38	38	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01512	340 871,0		5 154,0		5 154,0		5 154,0	
39	39	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	5,72	100 665,0	13 780,0	575 804,0	78 822,0	117 752,0		575 804,0	
						66 299,0	2 593,0	379 230,0	14 832,0				
40	40	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,8058	24 435,0		141 865,0		141 865,0		141 865,0	Казахстан
41	41	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,59742	340 613,0		203 489,0		203 489,0		203 489,0	
42	42	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,25668	351 783,0		90 296,0		90 296,0		90 296,0	
43	43	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03024	340 871,0		10 308,0		10 308,0		10 308,0	
			Итого по разделу 3: Стены					4 684 083	421 980	2 431 641	0	4 684 083	
								1 830 461	82 652	0	0		
			Раздел 4: Кровля										
44	44	6107-0101-0214 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Стропила, мауэрлаты. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	1,0915	245 957,0	2 066,0	268 462,0	2 255,0	160 746,0		268 462,0	
						96 620,0	588,0	105 461,0	642,0				
45	45	6107-0115-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	1,0915	3 755,0	163,0	4 099,0	178,0	1,0		4 099,0	
						3 591,0	51,0	3 920,0	56,0				
46	46	6107-0102-0207 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка элементов каркаса из брусьев /кобылки,затяжка,кальма,прогон,стойки,раскосы,лежень,конек,накладки/	$м^3$	2,966	224 724,0	3 027,0	666 531,0	8 978,0	366 609,0		666 531,0	
						98 093,0	967,0	290 944,0	2 868,0				
47	47	6107-0115-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^2$ древесины в конструкции	2,966	17 584,0	117,0	52 154,0	347,0	25 641,0		52 154,0	
						8 822,0	36,0	26 166,0	107,0				
48	48	6110-0101-0512 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		120	5 103,0	55,0	612 360,0	6 600,0	167 280,0		612 360,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ кровли		3 654,0	16,0	438 480,0	1 920,0				
49	49	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	120	3 353,0		402 360,0		402 360,0		402 360,0	Казахстан
50	50	6111-0402-0302 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	40	1 373,0 523,0	44,0 7,0	54 920,0 20 920,0	1 760,0 280,0	32 240,0		54 920,0	
51	51	6111-0403-0203 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	106	323,0 151,0	2,0 1,0	34 238,0 16 006,0	212,0 106,0	18 020,0		34 238,0	
52	52	6111-0402-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	11,232	3 341,0 2 120,0	116,0 25,0	37 526,0 23 812,0	1 303,0 281,0	12 411,0		37 526,0	
53	53	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	1,1232	37 936,0		42 610,0		42 610,0		42 610,0	
54	54	6110-0203-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Покрытии мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	28	7 272,0 4 347,0	33,0 7,0	203 616,0 121 716,0	924,0 196,0	80 976,0		203 616,0	
55	55	6107-0102-0205 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Карниз. Подшивка карнизов	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	8,33	6 561,0 6 456,0	74,0 24,0	54 653,0 53 778,0	617,0 200,0	258,0		54 653,0	
56	56	224-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Планка встровая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	11	1 268,0		13 948,0		13 948,0		13 948,0	Казахстан
57	57	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	11	1 050,0		11 550,0		11 550,0		11 550,0	
58	58	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство/Бетон В12,5/	$м^3$	1,93	24 107,0 17 956,0	1 568,0 464,0	46 527,0 34 655,0	3 027,0 896,0	8 845,0		46 527,0	
59	59	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,95895	21 965,0		43 028,0		43 028,0		43 028,0	Казахстан
60	60	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00339	302 205,0		1 024,0		1 024,0		1 024,0	
61	61	6109-0306-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	11,41	6 201,0 4 174,0	370,0 118,0	70 753,0 47 625,0	4 221,0 1 346,0	18 906,0		70 753,0	
62	62	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	11,6382	7 380,0		85 890,0		85 890,0		85 890,0	
63	63	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство/Бетон В12,5/	$м^3$	0,98	24 107,0 17 956,0	1 568,0 464,0	23 625,0 17 597,0	1 537,0 455,0	4 491,0		23 625,0	
64	64	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,9947	21 965,0		21 849,0		21 849,0		21 849,0	Казахстан
65	65	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00339	302 205,0		1 024,0		1 024,0		1 024,0	
66	66	6109-0306-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	4,41	6 201,0 4 174,0	370,0 118,0	27 346,0 18 407,0	1 631,0 520,0	7 307,0		27 346,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	67	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	4,4982	7 380,0		33 197,0		33 197,0		33 197,0	
			Итого по разделу 4: Кровля					2 813 290	33 590	1 560 211	0	2 813 290	
								1 219 487	9 873	0	0		
			Раздел 5: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА										
68	68	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	$м^2$	77	6 959,0 4 936,0	37,0 12,0	535 843,0 380 072,0	2 849,0 924,0	152 922,0		535 843,0	
69	69	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз /Алинекс/	$м^2$	77	2 139,0 2 080,0	11,0 3,0	164 703,0 160 160,0	847,0 231,0	3 696,0		164 703,0	
70	70	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	211,673	76,0		16 087,0		16 087,0		16 087,0	Казахстан
71	71	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	77	1 276,0 1 230,0	9,0 3,0	98 252,0 94 710,0	693,0 231,0	2 849,0		98 252,0	
72	72	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,05313	199 032,0		10 575,0		10 575,0		10 575,0	
73	73	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	46,26	3 412,0 3 132,0	277,0 118,0	157 839,0 144 886,0	12 814,0 5 459,0	139,0		157 839,0	
74	74	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,698526	24 828,0		17 343,0		17 343,0		17 343,0	Казахстан
75	75	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	1,281402	1 069,0		1 370,0		1 370,0		1 370,0	
76	76	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	$м^2$	46,26	10 262,0 9 808,0	55,0 19,0	474 720,0 453 718,0	2 544,0 879,0	18 458,0		474 720,0	
77	77	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	46,26	2 546,0		117 778,0		117 778,0		117 778,0	
78	78	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	208,59	4 048,0 3 755,0	290,0 123,0	844 372,0 783 255,0	60 492,0 25 657,0	626,0		844 372,0	
79	79	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	3,900633	24 828,0		96 845,0		96 845,0		96 845,0	Казахстан
80	80	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	11,555886	1 069,0		12 353,0		12 353,0		12 353,0	
81	81	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	231,3	1 278,0 1 219,0	11,0 3,0	295 601,0 281 955,0	2 544,0 694,0	11 102,0		295 601,0	
82	82	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	635,8437	76,0		48 324,0		48 324,0		48 324,0	Казахстан
83	83	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску	$м^2$	22,71	998,0 955,0	3,0 1,0	22 665,0 21 688,0	68,0 23,0	908,0		22 665,0	
84	84	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	5,6775	278,0		1 578,0		1 578,0		1 578,0	
85	85	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	$м^2$	22,71	503,0 501,0	1,0 0,0	11 423,0 11 378,0	23,0 0,0	23,0		11 423,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	86	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протираннаяся для внутренних работ	кг	3,4065	278,0		947,0		947,0		947,0	
			Итого по разделу 5: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА					2 928 618	82 874	513 923	0	2 928 618	
								2 331 822	34 098	0	0		
			Раздел 6: Полы										
87	87	6109-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта гравием	м²	56,65	371,0 288,0	83,0 23,0	21 017,0 16 315,0	4 702,0 1 303,0			21 017,0	
88	88	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	2,88915	5 210,0		15 052,0		15 052,0		15 052,0	Казахстан
89	89	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	4,532	43 367,0 14 731,0	15,0 0,0	196 539,0 66 761,0	68,0 0,0	129 710,0		196 539,0	
90	90	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	56,65	1 438,0 1 357,0	80,0 28,0	81 463,0 76 874,0	4 532,0 1 586,0	57,0		81 463,0	
91	91	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,15566	23 977,0		27 709,0		27 709,0		27 709,0	Казахстан
92	92	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м²	56,65	6 201,0 4 174,0	370,0 118,0	351 287,0 236 457,0	20 961,0 6 685,0	93 869,0		351 287,0	
93	93	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м²	57,783	3 632,0		209 868,0		209 868,0		209 868,0	
94	94	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	71,58	1 253,0 1 088,0	31,0 9,0	89 690,0 77 879,0	2 219,0 644,0	9 592,0		89 690,0	
95	95	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	72,2958	1 977,0		142 929,0		142 929,0		142 929,0	
96	96	6109-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта гравием	м²	7,175	371,0 288,0	83,0 23,0	2 662,0 2 066,0	596,0 165,0			2 662,0	
97	97	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	0,365925	5 210,0		1 906,0		1 906,0		1 906,0	Казахстан
98	98	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	0,574	43 367,0 14 731,0	15,0 0,0	24 893,0 8 456,0	9,0 0,0	16 428,0		24 893,0	
99	99	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	7,175	1 438,0 1 357,0	80,0 28,0	10 318,0 9 736,0	574,0 201,0	7,0		10 318,0	
100	100	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,14637	23 977,0		3 510,0		3 510,0		3 510,0	Казахстан
101	101	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м²	7,175	5 143,0 2 658,0	161,0 25,0	36 901,0 19 071,0	1 155,0 179,0	16 675,0		36 901,0	
102	102	261-105-0122 *РСНБ РК 2022*	Изол ГОСТ 10296-79	м²	8,036	301,0		2 419,0		2 419,0		2 419,0	
103	103	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м²	7,175	2 892,0 1 603,0	83,0 14,0	20 750,0 11 502,0	595,0 100,0	8 653,0		20 750,0	
104	104	261-105-0122 *РСНБ РК 2022*	Изол ГОСТ 10296-79	м²	8,036	301,0		2 419,0		2 419,0		2 419,0	
105	105	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	7,175	1 438,0 1 357,0	80,0 28,0	10 318,0 9 736,0	574,0 201,0	7,0		10 318,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	106	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,14637	23 977,0		3 510,0		3 510,0		3 510,0	Казахстан
107	107	6109-0306-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	7,175	6 685,0 4 833,0	202,0 67,0	47 965,0 34 677,0	1 450,0 481,0	11 839,0		47 965,0	
108	108	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,093275	23 977,0		2 236,0		2 236,0		2 236,0	Казахстан
109	109	6109-0401-0402 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	16,74	1 253,0 1 088,0	31,0 9,0	20 975,0 18 213,0	519,0 151,0	2 243,0		20 975,0	
110	110	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	16,9074	1 977,0		33 426,0		33 426,0		33 426,0	
111	111	6109-0101-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта гравием	$м^2$	2,42	371,0 288,0	83,0 23,0	898,0 697,0	201,0 56,0			898,0	
112	112	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,12342	5 210,0		643,0		643,0		643,0	Казахстан
113	113	6109-0102-0110 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,1936	43 367,0 14 731,0	15,0 0,0	8 396,0 2 852,0	3,0 0,0	5 541,0		8 396,0	
114	114	6109-0102-0110 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,0484	43 367,0 14 731,0	15,0 0,0	2 099,0 713,0	1,0 0,0	1 385,0		2 099,0	
115	115	6109-0401-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из раствора цементного	м	6,22	589,0 545,0	3,0 1,0	3 664,0 3 390,0	18,0 6,0	255,0		3 664,0	
			Итого по разделу 6: Полы					1 375 462 595 395	38 177 11 758	741 888 0	0 0	1 375 462	
			Раздел 7: Проемы										
116	116	6108-0103-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь до 3 $м^2$	$м^2$	7,44	6 683,0 5 877,0	58,0 10,0	49 722,0 43 725,0	431,0 74,0	5 565,0		49 722,0	
117	117	223-103-0118 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	$м^2$	7,44	88 617,0		659 310,0		659 310,0		659 310,0	
118	118	6108-0103-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь до 2 $м^2$	$м^2$	0,4968	7 422,0 6 483,0	59,0 10,0	3 687,0 3 221,0	29,0 5,0	437,0		3 687,0	
119	119	223-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	0,4968	90 424,0		44 923,0		44 923,0		44 923,0	
120	120	6108-0105-0204 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	11,5	3 402,0 878,0	14,0 5,0	39 123,0 10 097,0	162,0 58,0	28 865,0		39 123,0	
121	121	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	11,5	1 304,0		14 996,0		14 996,0		14 996,0	
122	122	6108-0204-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	3,78	10 068,0 8 782,0	137,0 43,0	38 057,0 33 196,0	518,0 163,0	4 343,0		38 057,0	
123	123	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный		3,78	68 169,0		257 679,0		257 679,0		257 679,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
124	124	6108-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м²	м²	15,12	7 909,0 4 519,0	1 641,0 367,0	119 584,0 68 327,0	24 812,0 5 549,0	26 445,0		119 584,0	
125	125	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	15,12	12 298,0		185 946,0		185 946,0		185 946,0	
126	126	6110-0203-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	3,77	7 272,0 4 347,0	33,0 7,0	27 415,0 16 388,0	124,0 26,0	10 903,0		27 415,0	
			Итого по разделу 7: Проемы					**1 440 442** **174 954**	**26 076** **5 875**	**1 239 412** **0**	**0** **0**	**1 440 442**	
			Раздел 8: Наружная отделка										
127	127	231-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600x600x10мм	м²	22,95	4 732,0		108 599,0		108 599,0		108 599,0	
			Итого по разделу 8: Наружная отделка					**108 599** **0**	**0** **0**	**108 599** **0**	**0** **0**	**108 599**	
			Раздел 9: Водопровод ВІ										
128	128	6114-0103-0302 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	7	6 146,0 6 107,0	29,0 0,0	43 022,0 42 749,0	203,0 0,0	70,0		43 022,0	
129	129	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x2,3 мм	м	6,93	338,0		2 342,0		2 342,0		2 342,0	
130	130	6114-0103-0301 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	12	5 687,0 5 658,0	23,0 0,0	68 244,0 67 896,0	276,0 0,0	72,0		68 244,0	
131	131	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x2 мм	м	11,88	223,0		2 649,0		2 649,0		2 649,0	
132	132	241-211-0301 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 20x1/2"	шт.	1	130,0		130,0		130,0		130,0	Казахстан
133	133	241-208-2701 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм	шт.	8	46,0		368,0		368,0		368,0	
134	134	241-209-2001 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x20 мм	шт.	4	136,0		544,0		544,0		544,0	
135	135	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	12	5,0		60,0		60,0		60,0	Казахстан
136	136	241-211-0404 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 20x1/2"	шт.	5	130,0		650,0		650,0		650,0	Казахстан
137	137	242-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) полипропиленовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, DN 20	шт.	7	5 604,0		39 228,0		39 228,0		39 228,0	Казахстан
138	138	244-104-0901 *РСНБ РК 2022*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	7	1 265,0		8 855,0		8 855,0		8 855,0	
139	139	6115-0104-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	2	3 836,0 3 786,0	0,0 0,0	7 672,0 7 572,0	0,0 0,0	100,0		7 672,0	
140	140	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	1	11 136,0		11 136,0		11 136,0		11 136,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
141	141	244-104-0407 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом наборный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	8 037,0		8 037,0		8 037,0		8 037,0	
142	142	6114-0102-0509 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 200 до 250 мм/Футляр	м	0,5	11 221,0 10 544,0	542,0 115,0	5 611,0 5 272,0	272,0 58,0	68,0		5 611,0	
143	143	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,5	12 177,0		6 089,0		6 089,0		6 089,0	
144	144	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/Упор/	$м^3$	0,008	9 287,0 5 102,0	2 433,0 486,0	74,0 41,0	20,0 4,0	14,0		74,0	
145	145	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,00816	20 907,0		171,0		171,0		171,0	Казахстан
146	146	6114-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	19	347,0 343,0	2,0 0,0	6 593,0 6 517,0	38,0 0,0	38,0		6 593,0	
			Итого по разделу 9: Водопровод В1					211 475 130 047	809 62	80 621 0	0 0	211 475	
			Раздел 10: Водопровод Горячей воды Т3										
147	147	6114-0103-0301 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	5	5 687,0 5 658,0	23,0 0,0	28 435,0 28 290,0	115,0 0,0	30,0		28 435,0	
148	148	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3 мм	м	4,95	223,0		1 104,0		1 104,0		1 104,0	
149	149	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	5	18,0		90,0		90,0		90,0	Казахстан
150	150	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	5	5,0		25,0		25,0		25,0	Казахстан
151	151	241-211-0404 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 20х1/2"	шт.	5	130,0		650,0		650,0		650,0	Казахстан
152	153	244-104-0901 *РСНБ РК 2022*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	5	1 265,0		6 325,0		6 325,0		6 325,0	
153	154	242-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) полипропиленовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, DN 20	шт.	5	5 604,0		28 020,0		28 020,0		28 020,0	Казахстан
154	155	6115-0301-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	2	17 365,0 16 774,0	117,0 35,0	34 730,0 33 548,0	234,0 70,0	948,0		34 730,0	
155	156	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	2	61 193,0		122 386,0		122 386,0		122 386,0	Казахстан
156	157	6114-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	5	347,0 343,0	2,0 0,0	1 735,0 1 715,0	10,0 0,0	10,0		1 735,0	
			Итого по разделу 10: Водопровод Горячей воды Т3					223 500 63 553	359 70	37 202 122 386	0 0	223 500	
			Раздел 11: Сантехнические приборы										
157	158	6115-0102-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным/ и ванна	комплект	2	10 311,0 8 313,0	163,0 53,0	20 622,0 16 626,0	326,0 106,0	3 670,0		20 622,0	
158	159	244-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	1	36 171,0		36 171,0		36 171,0		36 171,0	
159	160	244-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Ванна акриловая прямоугольная размерами 1500 мм х 700 мм		1	55 173,0		55 173,0		55 173,0		55 173,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
160	161	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	шт. комплект	2	14 807,0		29 614,0		29 614,0		29 614,0	
161	162	6115-0103-0105 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	11 080,0 8 657,0	357,0 120,0	22 160,0 17 314,0	714,0 240,0	4 132,0		22 160,0	
162	163	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	2	2 051,0		4 102,0		4 102,0		4 102,0	Казахстан
163	164	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	шт.	1	13 128,0		13 128,0		13 128,0		13 128,0	
164	165	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	1	9 054,0		9 054,0		9 054,0		9 054,0	
165	166	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	2	11 136,0		22 272,0		22 272,0		22 272,0	
166	167	6115-0103-0202 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка мойки на два отделения	комплект	1	13 220,0 12 224,0	703,0 244,0	13 220,0 12 224,0	703,0 244,0	293,0		13 220,0	
			Итого по разделу 11: Сантехнические приборы					225 516 46 164	1 743 590	177 609 0	0 0	225 516	
			Раздел 12: Канализация К1										
167	168	6114-0103-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	5	3 285,0 3 281,0	3,0 0,0	16 425,0 16 405,0	15,0 0,0	5,0		16 425,0	
168	169	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50x3 мм	м	4,99	307,0		1 532,0		1 532,0		1 532,0	Казахстан
169	170	6114-0103-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	8	3 158,0 3 146,0	9,0 3,0	25 264,0 25 168,0	72,0 24,0	24,0		25 264,0	
170	171	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110x4,2 мм	м	7,984	1 496,0		11 944,0		11 944,0		11 944,0	Казахстан
171	172	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	106,0		424,0		424,0		424,0	Казахстан
172	173	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	382,0		1 146,0		1 146,0		1 146,0	Казахстан
173	174	241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	406,0		1 624,0		1 624,0		1 624,0	Казахстан
174	175	241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	112,0		224,0		224,0		224,0	Казахстан
175	176	241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	293,0		293,0		293,0		293,0	Казахстан
176	177	241-209-1701 *РСНБ РК 2022*	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1	1 616,0		1 616,0		1 616,0		1 616,0	Казахстан
177	178	241-221-0107 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 100 мм		8	93,0		744,0		744,0		744,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
178	179	241-221-0106 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	5	29,0		145,0		145,0		145,0	Казахстан
179	180	6114-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб, диаметр до 100 мм	м	3,5	6 222,0 5 871,0	267,0 71,0	21 777,0 20 548,0	935,0 249,0	294,0		21 777,0	
180	181	261-301-0134 *РСНБ РК 2022*	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	м	3,535	2 223,0		7 858,0		7 858,0		7 858,0	
181	182	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	653,0		653,0		653,0		653,0	Казахстан
182	183	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	653,0		653,0		653,0		653,0	Казахстан
183	184	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/Упор/	$м^3$	0,008	9 287,0 5 102,0	2 433,0 486,0	74,0 41,0	20,0 4,0	14,0		74,0	
184	185	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,00816	20 907,0		171,0		171,0		171,0	Казахстан
185	186	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	16,5	347,0 343,0	2,0 0,0	5 726,0 5 660,0	33,0 0,0	33,0		5 726,0	
			Итого по разделу 12: Канализация К1					98 293 67 822	1 075 277	29 397 0	0 0	98 293	
			Раздел 13: Электрооборудование										
186	187	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	15 486,0 12 359,0	299,0 89,0	15 486,0 12 359,0	299,0 89,0	2 828,0		15 486,0	
187	188	247-201-0205 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	14 856,0		14 856,0		14 856,0		14 856,0	
188	189	247-204-0660 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 297,0		2 297,0		2 297,0		2 297,0	
189	190	247-204-0657 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 271,0		2 271,0		2 271,0		2 271,0	
190	191	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	8	3 554,0		28 432,0		28 432,0		28 432,0	
191	192	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	15 486,0 12 359,0	299,0 89,0	15 486,0 12 359,0	299,0 89,0	2 828,0		15 486,0	
192	193	247-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12мз-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 247,0		9 247,0		9 247,0		9 247,0	
193	194	247-204-0682 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 4Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	3 810,0		3 810,0		3 810,0		3 810,0	
194	195	247-204-0657 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 271,0		2 271,0		2 271,0		2 271,0	
195	196	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	3	763,0		2 289,0		2 289,0		2 289,0	
196	197	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	15 486,0 12 359,0	299,0 89,0	15 486,0 12 359,0	299,0 89,0	2 828,0		15 486,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
197	198	247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 094,0		11 094,0		11 094,0		11 094,0	
198	199	247-204-0658 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 591,0		2 591,0		2 591,0		2 591,0	
199	200	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	9	763,0		6 867,0		6 867,0		6 867,0	
200	201	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	346	752,0 721,0	3,0 0,0	260 192,0 249 466,0	1 038,0 0,0	9 688,0		260 192,0	
201	202	243-113-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	м	10	348,0		3 480,0		3 480,0		3 480,0	Казахстан
202	203	243-106-0907 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)-0,66	м	10	7 427,0		74 270,0		74 270,0		74 270,0	Казахстан
203	204	243-106-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	м	35	1 740,0		60 900,0		60 900,0		60 900,0	Казахстан
204	205	243-106-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	м	20	1 191,0		23 820,0		23 820,0		23 820,0	Казахстан
205	206	243-106-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	м	48	772,0		37 056,0		37 056,0		37 056,0	Казахстан
206	207	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	203	481,0		97 643,0		97 643,0		97 643,0	Казахстан
207	208	243-106-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	м	20	1 099,0		21 980,0		21 980,0		21 980,0	Казахстан
208	209	243-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х2,5-0,66	м	15	659,0		9 885,0		9 885,0		9 885,0	Казахстан
209	210	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	10	88,0		880,0		880,0		880,0	
210	211	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	291	111,0		32 301,0		32 301,0		32 301,0	
211	212	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	35	172,0		6 020,0		6 020,0		6 020,0	
212	213	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	10	331,0		3 310,0		3 310,0		3 310,0	
213	214	252-301-2042 *СпрСЦ 06 2024*	Держатель полосы для контура заземления/К188У2	шт.	6	3 184,0		19 104,0		19 104,0		19 104,0	
214	215	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	2	1 101,0 1 052,0	1,0 0,0	2 202,0 2 104,0	2,0 0,0	96,0		2 202,0	
215	216	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А ,до 16 А,IP20	шт.	2	613,0		1 226,0		1 226,0		1 226,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 13: Электрооборудование					786 752	1 937	496 168	0	786 752	
								288 647	267	0	0		
			Раздел 14: Электрооборудования										
216	217	6119-0602-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	15 486,0 12 359,0	299,0 89,0	15 486,0 12 359,0	299,0 89,0	2 828,0		15 486,0	
217	218	247-201-0205 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	14 856,0		14 856,0		14 856,0		14 856,0	
218	219	247-204-0681 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 4Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	3 928,0		3 928,0		3 928,0		3 928,0	
219	220	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	763,0		763,0		763,0		763,0	
220	221	6119-0401-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Светильники для ламп светодиодных,подвешиваемые на смонтированном тросе.Установка	шт.	26	2 406,0 2 016,0	31,0 10,0	62 556,0 52 416,0	806,0 260,0	9 334,0		62 556,0	
221	222	247-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА	шт.	6	10 885,0		65 310,0		65 310,0		65 310,0	
222	223	247-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-18-002	шт.	13	8 759,0		113 867,0		113 867,0		113 867,0	
223	224	247-101-0118 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа НПП 01-36-011	шт.	4	7 443,0		29 772,0		29 772,0		29 772,0	
224	225	247-101-0117 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа НПП 01-2х18-012	шт.	3	7 341,0		22 023,0		22 023,0		22 023,0	
225	226	6119-0401-0501 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка указателя светового настенного	шт.	4	2 831,0 2 767,0	43,0 13,0	11 324,0 11 068,0	172,0 52,0	84,0		11 324,0	
226	227	247-102-2520 *СборСП 06.2024*	Светильник светодиодный для аварийного освещения LED ДБА EXIT GLASS (ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT) 3W 50Lm 370х30х200 (батарея на 1,5 часа)	шт.	4	5 893,0		23 572,0		23 572,0		23 572,0	
227	228	247-103-3622 *СборСП 06.2024*	Комплектующие для светильников СТАРТЕР ST 111 4-65W	шт.	12	82,0		984,0		984,0		984,0	
228	229	247-102-2901 *СборСП 06.2024*	Блок аварийного питания CONVERSION KIT POWER LED, мощность 40 Вт, степень защиты IP20	шт.	12	48 318,0		579 816,0		579 816,0		579 816,0	
229	230	247-214-0109 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Трехместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	926,0		1 852,0		1 852,0		1 852,0	
230	231	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	459,0		918,0		918,0		918,0	
231	232	247-214-0117 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	657,0		657,0		657,0		657,0	
232	233	247-214-0101 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная брызгозащищенный о/п IP44 1кл 6А, 220В	шт.	7	439,0		3 073,0		3 073,0		3 073,0	
233	234	247-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021,диаметром 65 мм,глубиной 40 мм /У195М/	шт.	25	101,0		2 525,0		2 525,0		2 525,0	
234	235	247-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024,диаметром 80 мм,глубиной 40 мм /Л48/	шт.	22	172,0		3 784,0		3 784,0		3 784,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
235	236	247-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021,диаметром 65 мм,глубиной 40 мм /У615/	шт.	1	101,0		101,0		101,0		101,0	
236	237	6119-0102-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	363	752,0 721,0	3,0 0,0	272 976,0 261 723,0	1 089,0 0,0	10 164,0		272 976,0	
237	238	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	178	398,0		70 844,0		70 844,0		70 844,0	Казахстан
238	239	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	185	601,0		111 185,0		111 185,0		111 185,0	Казахстан
239	240	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	263	88,0		23 144,0		23 144,0		23 144,0	
			Итого по разделу 14: Электрооборудовании					1 435 316 337 566	2 366 401	1 095 384 0	0 0	1 435 316	
			Раздел 15: Отопление										
240	241	6117-0101-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Водонагреватели проточные.Установка	прибор	1	28 429,0 19 755,0	464,0 154,0	28 429,0 19 755,0	464,0 154,0	8 210,0		28 429,0	
241	242	261-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Аппараты водонагревательные газовые бытовые проточные	шт.	1	39 384,0		39 384,0		39 384,0		39 384,0	
242	243	1108-0801-0302 *РСНБ РК 2022*	Печи, очаги отопительные с топкой под дрова в стальных футлярах /	$м^3$ кладки (без вычета пустот)	1	106 818,0 85 250,0	3 948,0 1 289,0	106 818,0 85 250,0	3 948,0 1 289,0	17 620,0		106 818,0	
243	244	6116-0301-0103 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	8,89	2 804,0 2 765,0	39,0 10,0	24 928,0 24 581,0	347,0 89,0			24 928,0	
244	245	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	23,114	1 056,0		24 408,0		24 408,0		24 408,0	
245	246	245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	54	2 231,0		120 474,0		120 474,0		120 474,0	
246	247	6114-0103-0301 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	72	5 692,0 5 658,0	23,0 0,0	409 824,0 407 376,0	1 656,0 0,0	792,0		409 824,0	
247	248	6114-0102-0501 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	65	3 628,0 3 490,0	114,0 29,0	235 820,0 226 850,0	7 410,0 1 885,0	1 560,0		235 820,0	
248	249	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,1	358 161,0		35 816,0		35 816,0		35 816,0	
249	250	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	65,65	1 172,0		76 942,0		76 942,0		76 942,0	
250	251	242-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	8 459,0		16 918,0		16 918,0		16 918,0	Казахстан
			Итого по разделу 15: Отопление					1 119 761 763 812	13 825 3 417	342 124 0	0 0	1 119 761	
			Раздел 16: Вентиляция										
251	252	6118-0202-0211 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулируемых (Р) номер 200, размер 200х200 мм	шт.	7	6 142,0 5 486,0	92,0 27,0	42 994,0 38 402,0	644,0 189,0	3 948,0		42 994,0	
252	253	6118-0202-0301 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$		1	1 380,0	5,0	1 380,0	5,0	13,0		1 380,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				нт.		1 362,0	1,0	1 362,0	1,0				
			Итого по разделу 16: Вентиляция					44 374	649	3 961	0	44 374	
								39 764	190	0	0		
			ИТОГО по акту					20 212 500	838 985	10 434 261	0	20 212 500	
								8 734 737	198 655	122 386	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							122 386			
			НДС (12%)								20212500*12/100	2 425 500	
			Итого с НДС								20212500+2425500	**22 638 000**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «OTERMA 2022», Республика Казахстан, область Жетысу, г. Талдыкорган ул. В. Панфилова д. 13, БИН:
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алибекова Сагита Аманбаевича
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Жигер Казстрой» БИН 220840024487, тел: 87761989898
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

руководителя Ажибекова Курымбая Даниярулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖайлыАктау»

Сатыбалды К. К. KZ03VJE00076288, KZ73VJE00076289, KZ46VJE00076290 от 14.09.2022 года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: Товарищество с ограниченной ответственностью «Expo Nova Stroy»

Налибаев А.А. № KZ66VJE00087570 от 11.07.2024 года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)