Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

	ИИН/БИН
Заказчик ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие»,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Жарминский р-он, п. Ауэзов, ул. Квартал А, дом № 30Г	930340000251
Исполнитель ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМ-ТЕПЛОМИР",070000, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, район Кокпектинский, село Кокпекты, ул. Абылайхана, дом № 19, тел.: 57-83-65	040540000708

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № БГП 2(01-1-0883) от 15.04.2020 г. Доп.согл.№ 1 от 15.04.2020г.

Номер документа	Дата составления
66	25.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по устройству наружных сетей тепловодоснабжения			услуга	1	20 610 986,98	20 610 986,98	2 208 320,03
				Итого	1	x	20 610 986,98	2 208 320,03

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Садыков А.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Фин директор / _____ / Кузенко А.Я
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2020

М.П.

	ИНН/БИН
Инвестор:	
Заказчик: ТОО "Бакырчикское горнодобывающее предприятие"	930340000251
Подрядчик: ТОО "ТМ-Тепломир"	040540000708
Стройка: Строительно-монтажные работы по устройству наружных сетей тепловодоснабжения	

Договор подряда (контракт)	номер	№БГП 2(01-1-0883)		
	дата	15	04	2020
Дополнительное соглашение	номер	1		
	дата	15	04	2020

Номер документа	Дата составления
1	25.06.2020

Отчетный период	
с	по
15.04.2020	25.06.2020

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		**18 402 666,95**	**18 402 666,95**	**18 402 666,95**
Итого					**18 402 666,95**
Сумма НДС					**2 208 320,03**
Всего с учетом НДС					**20 610 986,98**
Удержание аванса 20%					**4 122 197,40**
Удержание 10 %					**2 061 098,70**
Итого к оплате					**14 427 690,88**

Заказчик (генподрядчик) Председатель Правления ТОО "БГП" _____ Исаев К.О.

М П

Подрядчик (субподрядчик)Директор ТОО "ТМ-Тепломир" _____ Садыков А.Т.

М П

ТМ-ТЕПЛОМИР

Стройка: Строительно-монтажные работы по устройству наружных сетей тепловодоснабжения

Объект: Спортивный комплекс

Договор подряда (контракт)	номер	№БГП 2(01-1-0883)
	дата	15.04.2020г.
Дополнительное соглашение	номер	1
	дата	15.04.2020г.
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	25.06.2020	15.04.2020	25.06.2020

АКТ №1
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 26 841 309,30 тенге

№п/п	№ по РДЦ	Наименование и код Объекта*, наименование работ**	Единица измерения	Количество	Цена за единицу без учёта НДС, тенге	Стоимость без учёта НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Спортивный комплекс. БГ0000695				
1	1.1	Разработка механизированным способом грунта плотностью до 1,8 т/м3	м3	1 900,00	1 150,00	2 185 000,00
2	1.3	Демонтаж железобетона	м3	26,29	25 000,00	657 250,00
3	1.3	Демонтаж металлоконструкций	т	0,08	150 000,00	12 000,00
4	1.4	Демонтаж наружных сетей	пог. м	270,00	2 900,00	783 000,00
5	1.5	Погрузка, разгрузка и перевозка грузов	т.км	1 126,00	620,00	698 120,00
6	1.6	Разработка грунта вручную	м3	50,00	3 750,00	187 500,00
7	1.7	Перевозка грунта	т.км	520,00	394,00	204 880,00
8	1.8	Засыпка грунтом траншей, котлованов, ям с уплотнением	м3	1 262,00	470,00	593 140,00
9	1.9	Устройство оснований (щебеночных, песчаных, гравийных и др.)	м3	31,05	5 200,00	161 460,00
10	1.10	Устройство бетонных подстилающих слоев, оснований под фундаменты	м3	1,30	39 500,00	51 350,00
11	1.11	Монтаж ж/б сборных плит, колонн, балок, стен, перемычек	м3	26,30	39 500,00	1 038 850,00
12	1.12	Монтаж ж/б сборных фундаментов	м3	6,48	38 500,00	249 480,00
13	1.13	Устройство ж/б монолитных фундаментов	м3	4,50	39 500,00	177 750,00
14	1.14	Устройство ж/б конструкций монолитных: балки, перекрытия, стены, днища каналов, бункеры.	м3	14,31	43 200,00	618 192,00
15	1.15	Армирование, установка закладных деталей и болтов	т	0,22	357 800,00	78 716,00
16	1.16	Монтаж готовых металлоконструкций	т	0,19	459 000,00	87 210,00
17	1.18	Окраска металлических поверхностей	м2	105,60	459,00	48 470,40
18	1.20	Прокладка пластиковых трубопроводов диаметром до 150 мм	пог м	69,25	1 950,00	135 037,50
19	1.21	Прокладка пластиковых трубопроводов диаметром до 450 мм	пог. м	101,43	3 500,00	355 005,00
20	1.22	Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм	т	0,21	305 000,00	64 050,00
21	1.23	Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 150 мм	т	2,60	305 000,00	793 000,00
22	1.25	Теплоизоляция трубопроводов	м3	5,60	27 000,00	151 200,00
						9 330 660,90
		Наименование и код Объекта*, наименование товарно-материальных ценностей (ТМЦ)**	**Единица измерения**	**Количество**	**Цена за единицу без учёта НДС, тенге**	**Стоимость без учёта НДС, тенге**
1	2	3	4	5	6	7
		Спортивный комплекс. БГ0000695				
23	2.2	Лоток Л10-8	шт	13,00	87 720,00	1 140 360,00
24	2.3	Лоток Л10-8-1	шт	1,00	43 860,00	43 860,00
25	2.4	Лоток Л10д-8	шт	19,00	14 620,00	277 780,00
26	2.5	Лоток Лу 10-8	шт	1,00	87 720,00	87 720,00
27	2.6	Лоток Лу 10-8-и	шт	1,00	87 720,00	87 720,00
28	2.7	Плита П1-8	шт	29,00	33 100,00	959 900,00
29	2.9	Плита П15д-8	шт	4,00	13 950,00	55 800,00
30	2.10	Опорная подушка ОП1	шт	180,00	2 650,00	477 000,00
31	2.11	Блок ФБС 12.4.6-т	шт	11,00	7 560,00	83 160,00
32	2.12	Блок ФБС 9.4.6-т	шт	15,00	5 520,00	82 800,00
33	2.13	Блок ФБС 12.4.3-т	шт	5,00	7 560,00	37 800,00
34	2.14	Балка Б-6	шт	1,00	26 800,00	26 800,00
35	2.15	Балка Б-2	шт	2,00	10 200,00	20 400,00
36	2.16	Перемычка 3ПП18-71	шт	3,00	3 600,00	10 800,00
37	2.19	Кольцо опорное КО6	шт	10,00	2 200,00	22 000,00
38	2.20	Кольцо стеновое КС 10-9	шт	3,00	11 480,00	34 440,00

39	2.21	Кольцо стеновое КС 10-9-а	шт	1,00	11 480,00	11 480,00
40	2.22	Кольцо стеновое КС 15.6	шт	4,00	19 800,00	79 200,00
41	2.23	Кольцо стеновое КС 15.9	шт	7,00	23 500,00	164 500,00
42	2.24	Плита КЦП1-10-1	шт	1,00	7 290,00	7 290,00
43	2.25	Плита 1ПП15	шт	5,00	25 800,00	129 000,00
44	2.26	Плита КЦД-10	шт	1,00	12 500,00	12 500,00
45	2.27	Плита ПН15	шт	5,00	31 200,00	156 000,00
46	2.30	Люк типа ЛВ	шт	1,00	29 500,00	29 500,00
47	2.32	Труба 133х5 ГОСТ1074-91	м	0,60	3 950,00	2 370,00
48	2.34	Арматура А400 (III) ф12 мм	т	0,348	237 000,00	82 476,00
49	2.35	Арматура А400 (III) ф10 мм	т	0,057	246 000,00	14 022,00
50	2.36	Арматура А400 (III) ф16 мм	т	0,276	234 000,00	64 584,00
51	2.37	Арматура А400 (III) ф20 мм	т	0,510	234 000,00	119 340,00
52	2.38	Арматура А400 (III) ф8 мм	т	0,232	255 000,00	59 160,00
53	2.39	Арматура А240 (I) ф8 мм	т	0,014	252 000,00	3 528,00
54	2.40	Арматура А240 (I) ф6 мм	т	0,033	252 000,00	8 316,00
55	2.41	Закладные детали	т	0,222	495 000,00	109 890,00
56	2.42	Маты теплоизоляционные из базальтового волокна, прошитые стеклоровингом толщиной 40 мм МПБ-30/Ф1	м3	6,44	16 390,00	105 551,60
57	2.43	Маты теплоизоляционные из базальтового волокна, прошитые стеклоровингом толщиной 60 мм МПБ-30/Ф1	м3	2,66	16 390,00	43 597,40
58	2.51	Выпускной обратный клапан ф110	шт	1,00	9 850,00	9 850,00
59	2.52	Труба полиэтиленовая ф100	м	4,50	2 250,00	10 125,00
60	2.53	Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR17 - 63х3,8 питьевая	м	64,75	850,00	55 037,50
61	2.54	ППУ скорлупы ф200 толщ 40 мм	мп	101,429	3 423,00	347 191,47
62	2.55	Переход ø200х110 мм	шт	1,00	4 660,00	4 660,00
63	2.56	Отвод сварной 45° ø200	шт	2,00	10 380,00	20 760,00
64	2.57	Отвод сварной 60° ø200	шт	1,00	10 380,00	10 380,00
65	2.58	Отвод сварной 90° ø200	шт	3,00	10 380,00	31 140,00
66	2.59	Труба полипропиленовая, гофрированная ø200х14)150) SN8	м	99,86	4 250,00	424 405,00
67	2.60	Муфта защитная для прохода полиэтиленовых труб сквозь стену колодца для труб ø200	шт	8,00	8 350,00	66 800,00
68	2.61	Труба стальная электросварная 32х2,5 ГОСТ 10704-91	м	14,00	894,00	12 516,00
69	2.62	Труба стальная электросварная 76х3,5 ГОСТ 10704-91	м	65,00	1 758,00	114 270,00
70	2.63	Труба стальная электросварная 89х3,5 ГОСТ 10704-91	м	132,00	2 075,00	273 900,00
71	2.64	Труба стальная электросварная 32х2,5 оцинкованная	м	58,00	1 350,00	78 300,00
72	2.65	Труба стальная электросварная 45х3,0 оцинкованная	м	9,00	1 490,00	13 410,00
73	2.66	Труба стальная электросварная 57х3,5 оцинкованная	м	85,00	1 890,00	160 650,00
74	2.67	Труба стальная электросварная 76х3,5 оцинкованная	м	132,00	2 450,00	323 400,00
75	2.68	Отвод 90-89х3,5 ГОСТ 17375-2001	шт	8,00	1 470,00	11 760,00
76	2.69	Отвод 90-76х3,5 ГОСТ 17375-2001	шт	5,00	15 210,00	76 050,00
77	2.70	Отвод 90-76х3,5 оцинкованный	шт	8,00	3 820,00	30 560,00
78	2.71	Отвод 90-57х3,5 оцинкованный	шт	5,00	2 630,00	13 150,00
79	2.73	Отвод 90-32х2,5 оцинкованный	шт	2,00	1 220,00	2 440,00
80	2.75	Переход К-2-76х3,5-32х2,5 Ст20	шт	1,00	1 670,00	1 670,00
81	2.76	Переход К-2-89х3,5-76х3,5 Ст20	шт	1,00	2 650,00	2 650,00
82	2.78	Опора неподвижная 32-Т3.01	кг	2,10	1 450,00	3 045,00
83	2.79	Опора неподвижная 45-Т3.03	кг	0,35	1 450,00	507,50
84	2.80	Опора неподвижная 57-Т3.04	кг	1,472	1 450,00	2 134,40
85	2.81	Опора неподвижная 76-Т3.05	кг	4,65	1 690,00	7 858,50
86	2.82	Опора неподвижная 89-Т3.06	кг	1,944	1 720,00	3 343,68
87	2.83	Опора подвижная 32-Т13.01	кг	27,60	2 030,00	56 028,00
88	2.84	Опора подвижная 45-Т13.03	кг	2,46	2 030,00	4 993,80
89	2.85	Опора подвижная 57-Т13.06	кг	39,00	2 030,00	79 170,00
90	2.86	Опора подвижная 76-Т13.06	кг	69,00	2 210,00	152 490,00
91	2.87	Опора подвижная 89-Т13.09	кг	81,84	2 030,00	166 135,20
92	2.90	Полимеркомпозитный люк Т	шт	2,00	9 900,00	19 800,00
93	2.91	Полимеркомпозитный люк С	шт	3,00	6 500,00	19 500,00
						7 260 726,05

		Прочие расходы		
		Наименование расходов	**ПРЕДЕЛЬНАЯ сумма без учёта НДС, тенге**	
		1	2	
	3.1.	**Расходы, связанные:**		**1 811 280,00**
94	3.1.1.	с доставкой на Объект Материалов Подрядчика	кол-во рейсов 6 рейс * стоимость рейса 95000 тенге	570 000,00
95	3.1.2.	с доставкой на Объект и обратно Машин и Механизмов Подрядчика		0,00
96	3.1.3.	с проездом работников Подрядчика на Объект и обратно	кол-во человек 12 чел * кол-во рейсов 1 рейс* стоимость проезда 2640 тенге	31 680,00

97	3.1.4.	с нахождением работников Подрядчика на Объекте в период выполнения работ	кол-во человек 12 чел * кол-во дней 36 дней *(проживание,питание 2800 тенге)	1 209 600,00
98	IV	**Общая стоимость работ (с учётом НДС):**		**20 610 986,98**
99	4.1	**Стоимость работ (без учёта НДС):**		**18 402 666,95**
100	4.2	**в том числе НДС по ставке 12%*** **		**2 208 320,03**

Сдал Директор ТОО "ТМ-Тепломир" Садыков А.Т.

должность *расшифровка подписи*

ТМ-ТЕПЛОМИР

М.П.

Принял Председатель Правления ТОО "БГП" Исаев К.О.

должность *расшифровка подписи*

Принял Начальник ОКС "БГП" Алимбетов Е.Б.

Зам. нач. ОКС Коротков И.А

	Код
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	

Заказчик: ТОО "Бакырчикское горнодобывающее предприятие"

Подрядчик: ТОО "ТМ-Тепломир"

Стройка: Строительно-монтажные работы по устройству наружных сетей тепловодоснабжения

Объект: Спортивный комплекс

Договор подряда (контракт)	номер	№БГП 2(01-1-0883)
	дата	15.04.2020
Дополнительное соглашение	номер	1
	дата	15.04.2020

на **Строительно-монтажные работы по устройству наружных сетей тепловодоснабжения**

(наименование работ и затрат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) **26 841 309,30**

Составил Директор ТОО "ТМ-Тепломир" Садыков А.Т.
расшифровка подписи

Проверил Представитель технического надзора ТОО "БГП" Коротков И.А.
расшифровка подписи

№п/п	№ по РДЦ	Наименование работ	Единица измерения	Количество по договору	Выполнение помесячно	Остаток по договору
					25.06.2020	
		Спортивный комплекс. БГ0000695				
1	1.1	Разработка механизированным способом грунта плотностью до 1,8 т/м3	м3	2018,30	1 900,00	118,30
2	1.2	Демонтаж железобетона	м3	26,29	26,29	0,00
3	1.3	Демонтаж металлоконструкций	т	0,08	0,08	0,00
4	1.4	Демонтаж наружных сетей	пог. м	270,00	270,00	0,00
5	1.5	Погрузка, разгрузка и перевозка грузов	т.км	1196,64	1 126,00	70,64
6	1.6	Разработка грунта вручную	м3	61,03	50,00	11,03
7	1.7	Перевозка грунта	т.км	552,61	520,00	32,61
8	1.8	Засыпка грунтом траншей, котлованов, ям с уплотнением	м3	1803,03	1 262,00	541,03
9	1.9	Устройство оснований (щебеночных, песчаных, гравийных и др.)	м3	31,05	31,05	0,00
10	1.10	Устройство бетонных подстилающих слоев, оснований под фундаменты	м3	1,30	1,30	0,00
11	1.11	Монтаж ж/б сборных плит, колонн, балок, стен, перемычек	м3	52,79	26,30	26,49
12	1.12	Монтаж ж/б сборных фундаментов	м3	6,48	6,48	0,00
13	1.13	Устройство ж/б монолитных фундаментов	м3	4,50	4,50	0,00
	1.14	Устройство ж/б конструкций монолитных: балки, перекрытия, стены, днища каналов, бункеры.	м3	14,31	14,31	0,00
15	1.15	Армирование, установка закладных деталей и болтов	т	0,22	0,22	0,00
16	1.16	Монтаж готовых металлоконструкций	т	0,19	0,19	0,00
17	1.17	Кладка из блоков и кирпича	м3	0,44	0,00	0,44
18	1.18	Окраска металлических поверхностей	м2	150,86	105,60	45,26
19	1.19	Монтаж запорной арматуры и оборудования для трубопроводов	т	0,08	0,00	0,08
20	1.20	Прокладка пластиковых трубопроводов диаметром до 150 мм	пог м	69,25	69,25	0,00
21	1.21	Прокладка пластиковых трубопроводов диаметром до 450 мм	пог. м	101,43	101,43	0,00
22	1.22	Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм	т	0,30	0,21	0,09
23	1.23	Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 150 мм	т	3,78	2,60	1,18
24	1.24	Монтаж приборов и средств автоматизации, устанавливаемых на оборудовании и коммуникациях	шт	27,00	0,00	27,00
25	1.25	Теплоизоляция трубопроводов	м3	11,37	5,60	5,77
II	**Ведомость Материалов, предоставляемых Подрядчиком с расценками**					
26	2.1	Песок природный	м3	34,155	0,00	34,16
27	2.2	Лоток Л10-8	шт	13,000	13,00	0,00
28	2.3	Лоток Л10-8-1	шт	1,000	1,00	0,00
29	2.4	Лоток Л10д-8	шт	19,000	19,00	0,00
30	2.5	Лоток Лу 10-8	шт	1,000	1,00	0,00
31	2.6	Лоток Лу 10-8-н	шт	1,000	1,00	0,00
32	2.7	Плита П11-8	шт	29,000	29,00	0,00
33	2.8	Плита П11д-8	шт	23,000	0,00	23,00
34	2.9	Плита П15д-8	шт	4,000	4,00	0,00
35	2.10	Опорная подушка ОП1	шт	180,000	180,00	0,00
36	2.11	Блок ФБС 12.4.6-т	шт	11,000	11,00	0,00
37	2.12	Блок ФБС 9.4.6-т	шт	15,000	15,00	0,00
38	2.13	Блок ФБС 12.4.3-т	шт	5,000	5,00	0,00
39	2.14	Балка Б-6	шт	1,000	1,00	0,00

40	2.15	Балка Б-2	шт	2,000	2,00	0,00
41	2.16	Перемыка 3ПП18-71	шт	3,000	3,00	0,00
42	2.17	Плита ПО2	шт	4,000	0,00	4,00
43	2.18	Кольцо стеновое КС 7.3	шт	8,000	0,00	8,00
44	2.19	Кольцо опорное КО6	шт	17,000	10,00	7,00
45	2.20	Кольцо стеновое КС 10-9	шт	3,000	3,00	0,00
46	2.21	Кольцо стеновое КС 10-9-а	шт	1,000	1,00	0,00
47	2.22	Кольцо стеновое КС 15.6	шт	4,000	4,00	0,00
48	2.23	Кольцо стеновое КС 15.9	шт	7,000	7,00	0,00
49	2.24	Плита КЦП1-10-1	шт	1,000	1,00	0,00
50	2.25	Плита 1ПП15	шт	5,000	5,00	0,00
51	2.26	Плита КЦД-10	шт	1,000	1,00	0,00
52	2.27	Плита ПН15	шт	5,000	5,00	0,00
53	2.28	Кольца ДК 10-3	шт	2,000	0,00	2,00
54	2.29	Люк с запорным устройством	шт	4,000	0,00	4,00
55	2.30	Люк типа ЛВ	шт	1,000	1,00	0,00
56	2.31	Металлическая стремянка	т	0,194	0,00	0,19
57	2.32	Труба 133х5 ГОСТ1074-91	м	0,600	0,60	0,00
58	2.33	Кирпич полнотелый КР-р-по 250х120х65/НФ/150/1,6/50	шт	168,581	0,00	168,58
59	2.34	Арматура А400 (III) ф12 мм	т	0,348	0,348	0,00
60	2.35	Арматура А400 (III) ф10 мм	т	0,057	0,057	0,00
61	2.36	Арматура А400 (III) ф16 мм	т	0,276	0,276	0,00
62	2.37	Арматура А400 (III) ф20 мм	т	0,510	0,510	0,00
63	2.38	Арматура А400 (III) ф8 мм	т	0,232	0,232	0,00
64	2.39	Арматура А240 (I) ф8 мм	т	0,014	0,014	0,00
65	2.40	Арматура А240 (I) ф6 мм	т	0,033	0,033	0,00
66	2.41	Закладные детали	т	0,222	0,222	0,00
67	2.42	Маты теплоизоляционные из базальтового волокна, прошитые стеклоровингом толщиной 40 мм МПБ-30/Ф1	м3	9,200	6,44	2,76
68	2.43	Маты теплоизоляционные из базальтового волокна, прошитые стеклоровингом толщиной 60 мм МПБ-30/Ф1	м3	3,800	2,66	1,14
69	2.44	Краска БТ-177	кг	27,155	0,00	27,16
70	2.45	Кран шаровый под приварку Ру 4,0 МПа, Ду 25 КШТ 60.102.025 БАЛЛОМАКС Dn25PN40	шт	18,000	0,00	18,00
71	2.46	Кран шаровый под приварку Ру 4,0 МПа, Ду40 КШТ 60.102.040 БАЛЛОМАКС Dn40PN40	шт	1,000	0,00	1,00
72	2.47	Кран шаровый под приварку Ру 4,0 МПа, Ду 50 КШТ 60.102.50 БАЛЛОМАКС Dn50PN40	шт	2,000	0,00	2,00
73	2.48	Кран шаровый под приварку Ру 4,0 МПа, Ду 65 КШТ 60.102.65 БАЛЛОМАКС Dn65PN40	шт	6,000	0,00	6,00
74	2.49	Кран шаровый под приварку Ру 4,0 МПа, Ду 80 КШТ 60.102.80 БАЛЛОМАКС Dn80PN40	шт	2,000	0,00	2,00
75	2.50	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином DN50, Ру 1,6 Мпа 30ч39р	шт	1,000	0,00	1,00
76	2.51	Выпускной обратный клапан ф110	шт	1,000	1,00	0,00
77	2.52	Труба полиэтиленовая ф100	м	4,500	4,50	0,00
78	2.53	Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR17 - 63х3,8 питьевая	м	64,750	64,75	0,00
79	2.54	ППУ скорлупы ф200 толщ 40 мм	мп	101,429	101,429	0,00
80	2.55	Переход ø200х110 мм	шт	1,000	1,00	0,00
81	2.56	Отвод сварной 45° ø200	шт	2,000	2,00	0,00
82	2.57	Отвод сварной 60° ø200	шт	1,000	1,00	0,00
83	2.58	Отвод сварной 90° ø200	шт	3,000	3,00	0,00
84	2.59	Труба полипропиленовая, гофрированная ø200х14)150) SN8	м	99,860	99,86	0,00
85	2.60	Муфта защитная для прохода полиэтиленовых труб сквозь стену колодца для труб ø200	шт	8,000	8,00	0,00
86	2.61	Труба стальная электросварная 32х2,5 ГОСТ 10704-91	м	20,000	14,00	6,00
87	2.62	Труба стальная электросварная 76х3,5 ГОСТ 10704-91	м	94,000	65,00	29,00
88	2.63	Труба стальная электросварная 89х3,5 ГОСТ 10704-91	м	189,000	132,00	57,00
89	2.64	Труба стальная электросварная 32х2,5 оцинкованная	м	84,000	58,00	26,00
90	2.65	Труба стальная электросварная 45х3,0 оцинкованная	м	14,000	9,00	5,00
91	2.66	Труба стальная электросварная 57х3,5 оцинкованная	м	122,000	85,00	37,00
92	2.67	Труба стальная электросварная 76х3,5 оцинкованная	м	189,000	132,00	57,00
93	2.68	Отвод 90-89х3,5 ГОСТ 17375-2001	шт	12,000	8,00	4,00
94	2.69	Отвод 90-76х3,5 ГОСТ 17375-2001	шт	8,000	5,00	3,00
95	2.70	Отвод 90-76х3,5 оцинкованный	шт	12,000	8,00	4,00
96	2.71	Отвод 90-57х3,5 оцинкованный	шт	8,000	5,00	3,00
97	2.72	Отвод 90-45х3 оцинкованный	шт	1,000	0,00	1,00
98	2.73	Отвод 90-32х2,5 оцинкованный	шт	3,000	2,00	1,00
99	2.74	Переход К-2-57х3,5-32х2,5 Ст20	шт	1,000	0,00	1,00
100	2.75	Переход К-2-76х3,5-32х2,5 Ст20	шт	2,000	1,00	1,00
101	2.76	Переход К-2-89х3,5-76х3,5 Ст20	шт	2,000	1,00	1,00
102	2.77	Переход К-2-108х7,0-57х4,0-Р9	шт	1,000	0,00	1,00
103	2.78	Опора неподвижная 32-Т3.01	кг	2,100	2,10	0,00
104	2.79	Опора неподвижная 45-Т3.03	кг	0,350	0,35	0,00
105	2.80	Опора неподвижная 57-Т3.04	кг	1,472	1,472	0,00
106	2.81	Опора неподвижная 76-Т3.05	кг	4,650	4,65	0,00
107	2.82	Опора неподвижная 89-Т3.06	кг	1,944	1,944	0,00
108	2.83	Опора подвижная 32-Т13.01	кг	27,600	27,60	0,00
109	2.84	Опора подвижная 45-Т13.03	кг	2,460	2,46	0,00
110	2.85	Опора подвижная 57-Т13.06	кг	39,000	39,00	0,00
111	2.86	Опора подвижная 76-Т13.06	кг	69,000	69,00	0,00
112	2.87	Опора подвижная 89-Т13.09	кг	81,840	81,84	0,00

113	2.88	Термометр технический прямой керосиновый (спиртовой) ТТЖ-М исп. 1П-5 прямой	шт	12,000	0,00	12,00
114	2.89	Манометр технический ТМ-810 Р.00 (0-1,6) М20х1,5.1,5	шт	15,000	0,00	15,00
115	2.90	Полимеркомпозитный люк Т	шт	2,000	2,00	0,00
116	2.91	Полимеркомпозитный люк С	шт	3,000	3,00	0,00
117	2.92	Дождеприемная решетка ДМ	шт	2,000	0,00	2,00
III	**Прочие расходы**					
118	3.1.1.	с доставкой на Объект Материалов Подрядчика		760 000,00	570 000,00	190 000,00
119	3.1.2.	с доставкой на Объект и обратно Машин и Механизмов Подрядчика		0,00	0,00	0,00
120	3.1.3.	с проездом работников Подрядчика на Объект и обратно		63 360,00	31 680,00	31 680,00
121	3.1.4.	с нахождением работников Подрядчика на Объекте в период выполнения работ		1 545 600,00	1 209 600,00	336 000,00

Проверил: Представитель технического надзора ТОО "БГП" Коротков И.А._____