ФОРМА №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2019г.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО «Интегрострой»
на
Договор №113 от 07.08.2019 года
Наименование строительства: «Строительство 40 квартирного жилого дома №41 в жилом квартале №3 на левобережной части реки Сырдарья г. Кызылорда»

(тенге)

Наименование объекта	Сметная стоимость	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
	рыночная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Строительство 40 квартирного жилого дома №41 на лево-бережной части реки Сырдарья г.Кызылорда	500687540,0	500640000,0	198733197,0	177440355,0	198733197,0	177440355,0	44694068,0	39905418,0

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

_____ Ерманов О.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Интегрострой"

_____ Искаков Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ЮжКазЭксперт"

_____ Анасов Р.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КЫЗЫЛОРДАЖОБАКУРЫЛЫС"

_____ Кадыркулов К.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО 40 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №41 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №3 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРЬЯ Г. КЫЗЫЛОРДА

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 40 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №41

АКТ

Выполненных работ за ноябрь месяц 2019 года

Составлен(а) 1кв.2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ												
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ												
1.				552	12771,03	2313,57		7049606,63	1277090,64		2618476,31	3173427,24		11040876,58
	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки		5713,84	467,84		3154039,68	258247,68			817842,71		
		НР - 93%; СП - 8%												
1.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	6,04 чел-ч	3334,08		946		3154039,68						
1.2.		3 Затраты труда машинистов	0,43 чел-ч	237,36										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3. 3105-0101-0102		Краны башенные, 8 т	0,38 маш.-ч	209,76		5764		1209056,64			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,38 чел-ч	209,76		1088,00		228218,88			
1.4. 3301-0201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т	0,05 маш.-ч	27,6		2465		68034			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,05 чел-ч	27,6		1088,00		30028,80			
1.5. 2101-0401-0101		Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,05 м3	27,6	2870				79212		
1.6. 2102-0401-2809		Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	0,225 м3	124,2	18808				2335953,6		
1.7. 2102-0402-0102		Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	0,009 м3	4,968	19856				98644,61		
1.8. 2107-0201-0401		Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,0005 м3	0,276	21421				5912,2		
1.9. 2113-0103-0102		Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	0,008 т	4,416	22269				98339,9		
1.10. 2113-0703-1405		Вода техническая	0,025 м3	13,8	30				414		
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
2.			435		10168,86	2305,6	4423453,45	1002936	1772432,95	1708778,75	6622810,77
	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		3788,7	435,2	1648084,5	189312	--	490578,58	
2.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	4,38 чел-ч	1905,3	865		1648084,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.			0,4	174							
		3 Затраты труда машинистов	чел-ч								
2.3.			0,4	174							
3105-0101-0102		Краны башенные, 8 т	маш.-ч			5764		1002936			
			0,4	174							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1088,00		189312,00			
2.4.			0,216	93,96							
2102-0401-2809		Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3		18808				1767199,68		
2.5.			0,0005	0,2175							
2107-0201-0401		Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3		21421				4659,07		
2.6.			0,044	19,14							
2113-0703-1405		Вода техническая	м3		30				574,2		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге		--	11473060,08		4390909,26			17663687,35
					--		2280026,64			4882206	
					--	4802124,18			--		
					--		447559,68			1308421,29	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				11473060,08				
Материалы			Тенге				4390909,26				
Всего заработная плата			Тенге						5249683,86		
Накладные расходы			Тенге					4882206			
Сметная прибыль			Тенге					1308421,29			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					17663687,35			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								5650,74
Сметная заработная плата			Тенге						5249683,86		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		1	Тенге					17663687,35			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								5650,74
Сметная заработная плата			Тенге						5249683,86		

РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ

3.				19968		3276642,09		3276642,09			3538773,46
			164,094656			--		--			--
2111-0101 -0104 РСНБ РК 2015		-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3		--	--	--	--	--	262131,37	
4.				2708		3452811,14		3452811,14			3729036
			1275,04104			--		--			--
2110-0101		-Металлочерепица,	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0701 РСНБ РК 2015	толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011			--	--	--	--	--	276224,89	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	6729453,23		6729453,23			7267809,49
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	538356,26	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6729453,23			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6729453,23			
	Сметная прибыль		Тенге					538356,26			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7267809,49			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					7267809,49			
		РАЗДЕЛ 3. ОКНА									
5.	2109-0201 -0504 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	244,5	19306	--	4720317	--	4720317		5097942,36
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	377625,36	
6.	2109-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	18	22478	--	404604	--	404604		436972,32
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	32368,32	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	5124921		5124921			5534914,68
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	409993,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость общестроительных работ			Тенге					5124921			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					5124921			
Сметная прибыль			Тенге					409993,68			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					5534914,68			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					5534914,68			
		РАЗДЕЛ 4. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ-1ШТ									
7.											
СТ ПРАЙС ЛИСТ		-Прибор учета расхода тепловой энергий в комплекте с расходомерами ПИТЕРФЛОУ Д 50ММ ТВ-7	шт.	1	398247,59	--	398247,59	--	398247,59	--	430107,4
					--	--	--	--	--	31859,81	
8.											
СТ ПРАЙС ЛИСТ		-Теплообменник пластинчатый разборный одноходовой для системы ГВС 2 ступени. ВТ-12-16 DN 40мм	шт.	1	318649,82	--	318649,82	--	318649,82	--	344141,81
					--	--	--	--	--	25491,99	
9.											
СТ ПРАЙС ЛИСТ		-Теплообменник пластинчатый разборный одноходовой для системы ГВС 1 ступени. ВТ-12-14 DN 40мм	шт.	1	305503,39	--	305503,39	--	305503,39	--	329943,66
					--	--	--	--	--	24440,27	
10.											
СТ ПРАЙС ЛИСТ		-Регулятор перепада давления: ВРПД DN 32мм для системы отпления и ГВС Kvs 2,5м3/ч	шт.	1	131583,21	--	131583,21	--	131583,21	--	142109,87
					--	--	--	--	--	10526,66	
11.											
СТ ПРАЙС ЛИСТ		-Регулятор перепада давления: ВРПД DN 15мм для системы отпления и ГВС Kvs 2,5м3/ч	шт.	1	113976,96	--	113976,96	--	113976,96	--	123095,12
					--	--	--	--	--	9118,16	
12.											
СТ ПРАЙС ЛИСТ		-Импульсная трубка для регулятора перепада давления	шт.	4	4641,43	--	18565,71	--	18565,71	--	20050,97
					--	--	--	--	--	1485,26	
13.											
СТ ПРАЙС ЛИСТ		-Седельно регулирующий клапан для системы отопления ВКСР DN 20мм Kvs 4,0м3/ч	шт.	1	135520,71	--	135520,71	--	135520,71	--	146362,37
					--	--	--	--	--	10841,66	
14.				1	135520,71	--	135520,71	--	135520,71	--	146362,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Седельно регулирующий клапан для системы отопления ВКСР DN 20мм Kvs 6,3м3/ч	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	10841,66	
15.				1	168730,71	--	168730,71	--	--	--	168730,71
	ПРАЙС ЛИСТ	-Шкаф управления 5 системами отопления ВШУ 12-33.22	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	168730,71	--	
16.				4	9461,25	--	37845	--	37845	--	40872,6
	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Датчик теплоносителя погружной ТВП (для ВТР20И)	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3027,6	
17.				1	8024,46	--	8024,46	--	8024,46	--	8666,42
	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Датчик температуры наружного воздуха ТВН (для ВТР20И)	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	641,96	
18.				2	97114,82	--	194229,64	--	--	--	194229,64
	ПРАЙС ЛИСТ	-Насос циркуляционный для системы отопления G 3,4М3/Ч, Н	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	194229,64	--	
19.				6	625,98	--	3755,89	--	3755,89	--	4056,36
	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Кран шаровой латунный, муфтовый вн/вн DN 15	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	300,47	
20.				1	14511	--	14511	--	14511	--	15671,88
	2304-0902 -1601 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1160,88	
21.				6	9618	--	57708	--	57708	--	62324,64
	2304-0902 -1520 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4616,64	
22.				13	8703	--	113139	--	113139	--	122190,12
	2304-0902 -1519 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	9051,12	
23.				1	7697	--	7697	--	7697	--	8312,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2304-0902 -1517 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	615,76	
24.				2	15870,54	--	31741,07	--	31741,07	--	34280,36
	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый PN 16 DN 65	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2539,29	
25.				3	12379,02	--	37137,05	--	37137,05	--	40108,02
	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый PN 16 DN 40	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2970,96	
26.				18	1924	--	34632	--	34632	--	37402,56
	2302-0103 -0308 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2770,56	
27.				12	2811	--	33732	--	33732	--	36430,56
	2302-0103 -0807 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2698,56	
28.				26	2191	--	56966	--	56966	--	61523,28
	2302-0103 -0806 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4557,28	
29.				2	1180	--	2360	--	2360	--	2548,8
	2302-0103 -0804 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	188,8	
30.				6	1237	--	7422	--	7422	--	8015,76
	2302-0103 -0306	-Фланцы стальные приварные плоские из	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	593,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80									
31.	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Фильтр сетчатый фланцевый PN 16 DN 65	шт.	3	23978,57 -- --	-- -- --	71935,71 -- --	-- -- --	71935,71 -- --	-- 5754,86 --	77690,57
32.	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Фильтр сетчатый фланцевый PN 16 DN 40	шт.	1	13434,11 -- --	-- -- --	13434,11 -- --	-- -- --	13434,11 -- --	-- 1074,73 --	14508,84
33.	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Фильтр сетчатый муфтовый PN 16 DN 25	шт.	1	1479,38 -- --	-- -- --	1479,38 -- --	-- -- --	1479,38 -- --	-- 118,35 --	1597,72
34.	2305-1501 -0301 РСНБ РК 2015	-Термометры прямые в оправе	шт	10	1698 -- --	-- -- --	16980 -- --	-- -- --	16980 -- --	-- 1358,4 --	18338,4
35.	2301-0201 -0112 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7	326 -- --	-- -- --	2282 -- --	-- -- --	2282 -- --	-- 182,56 --	2464,56
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	2473310,16	2110349,8	362960,36	2110349,8	168827,98	2642138,14

Стоимость оборудования	Тенге	362960,36
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	362960,36
Стоимость сантехнических работ	Тенге	2110349,8
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2110349,8
Сметная прибыль	Тенге	168827,98
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	2279177,79
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	2642138,15

РАЗДЕЛ 5. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000

36.	2301-0201 -0113 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	40	293 -- --	-- -- --	11720 -- --	-- -- --	11720 -- --	-- 937,6 --	12657,6
37.	2304-0702	-Вентили проходные	шт.	18	744	--	13392	--	13392	--	14463,36

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015	латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005				--	--	--	--	--	1071,36	
38.	2304-0702 -0203 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.		4	1449	--	5796	--	5796	--	6259,68
						--	--	--	--	--	463,68	
39.	2304-0702 -0205 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.		8	3574	--	28592	--	28592	--	30879,36
						--	--	--	--	--	2287,36	
40.	2304-0702 -0206 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.		2	5215	--	10430	--	10430	--	11264,4
						--	--	--	--	--	834,4	
41.	2304-0702 -0202 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.		10	966	--	9660	--	9660	--	10432,8
						--	--	--	--	--	772,8	
.			Тенге	Тенге		--	--	79590	--	79590	--	85957,2
						--	--	--	--	--	6367,2	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге						79590			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						79590			
		Сметная прибыль	Тенге						6367,2			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге						85957,2			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге						85957,2			
		РАЗДЕЛ 6. ДРЕНАЖ										
42.	2301-0701 -0108 РСНБ РК 2015	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК	м		24	589	--	14136	--	14136	--	15266,88
						--	--	--	--	--	1130,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1893-2009									
			Тенге	--	--	14136	--	14136	--		15266,88
			Тенге	--	--	--	--	--	1130,88		
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				14136				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14136				
		Сметная прибыль	Тенге				1130,88				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				15266,88				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				15266,88				
		РАЗДЕЛ 7. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000									
43.				17039	2631503,16		2631503,16				2842023,41
	2305-1001 -1702 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	154,44	--		--			--	
					--	--	--	--	--	210520,25	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		--	2631503,16		2631503,16			2842023,41
			Тенге		--	--	--	--	--	210520,25	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2631503,16				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2631503,16				
		Сметная прибыль	Тенге				210520,25				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2842023,41				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2842023,41				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		--	28525973,62		21080862,45			36051797,15
					--		2280026,64		4882206		
					--	4802124,18		362960,36			
					--		447559,68		2643617,54		
		Стоимость оборудования	Тенге				362960,36				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				362960,36				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				23327434,3				
		Материалы	Тенге				4390909,26				
		Всего заработная плата	Тенге					5249683,86			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11854374,23				
		Накладные расходы	Тенге				4882206				
		Сметная прибыль	Тенге				2256771,22				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				30466411,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5650,74
		Сметная заработная плата	Тенге					5249683,86			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				4835579				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4835579				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					386846,32			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					5222425,28			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**36051797,15**			5650,74
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						5249683,86		
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		Тенге			36051797				
		Временные здания и сооружения 0,9%		**Тенге**			**324466**				
		Итого:		**Тенге**			**36376263**				
		Зимнее удорожание 1,08%		**Тенге**			**392864**				
		Итого:		**Тенге**			**36769127**				
		Затраты труда рабочих строителей в зоне экологического бедствия		**Тенге**			**2357547**				
		Всего:		**Тенге**			**39126674**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%		**Тенге**			**782533**				
		Итого:		**Тенге**			**39909207**				
		Итого: с понижающим коэффициентом к=0,99990505		**Тенге**			**39905418**				
		НДС 12%		**Тенге**			**4788650**				
		ВСЕГО: по АКТУ		**Тенге**			**44694068**				

ЗАКАЗЧИК:

Ведущий специалист _____ Ермаков С.

КГУ «Кызылординский городской отдел строительства акимата г.Кызылорда»

ПОДРЯДЧИК:

Директор _____ Искаков Б.

ТОО «Интегростройй»

ТЕХНАДЗОР: _____ Анасов Р.Е.

ТОО «ЮжКазЭксперт»

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО «КЫЗЫЛОРДАЖОБАКУРЫЛЫС» _____ Кадыркулов К.

Дополнительная оплата труда в зонах

Всего заработная плата по смете:	5249,684 тыс. тенге
Зарплата от временных зданий и сооружений: 324,466 X 0,141 =	45,762 тыс. тенге
Зарплата от зимнего удорожания: 392,864 X 0,46 =	180,717 тыс. тенге
Всего:	5476,163 тыс. тенге
Дополниельные отпуска: 5476,163 x 9 x 8 x 1,3/ 1984 =	258,351 тыс. тенге
Материальная помощь: 5476,163 / 12 =	456,347 тыс. тенге
ИТОГО:	**2357,547** тыс. тенге

9 – количество дополнительных дней оплачиваемого отпуска в зоне экологического кризиса (12 – в зоне экологической катастрофы), день/год

8 – нормальная продолжительность ежедневной работы при пятидневной рабочей неделе при недельной норме 40 часов согласно трудовому кодексу, час/день

1,3 – коэффициент к оплате за проживание в зоне экологического кризиса (1,5 – экологической катастрофы)

1984 – среднегодовая норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы строительства, час/год