Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года №235

форма

Декларация о соответствии

"___" _____2024_ года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Агат»,г.Шымкент, Туранский район, г.Шымкент, Байтурсынова , 18/1**

наименование организации, юридический адрес

в лице**Генеральный директор Каримов О Е., Начальник участка Эсаналиев А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту **«Строительство инфраструктуры жилого массива на 22,0 га, расположенного по улице Жанакурылыс в населенном пункте Кожакорган, Арысского с/о, Сайрамского района,Туркестанской области» (строительство внутрипоселковых дорог)**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района», Туркестанская область Сайрамский район сельский округ Аксукент, село Аксу улица Абая №1 Б Руководитель А.Ибрагимов**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

2.Субподрядныеорганизации:**нет**

наименованиеорганизации

_____;

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «СНиП Инжиниринг», №03-2023**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района», Туркестанская область Сайрамский район сельский округ Аксукент, село Аксу улица Абая №1 Б Руководитель А.Ибрагимов**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пусковог о комплек са или очереди

Протяженность	км	3296,0		3296,0	
Категория улицы		Улицы жилой застройке		Улицы жилой застройке	
Количество полос движения	шт	2,0		2,0	
Ширина полосы движения	м	2,5		2,5	
Ширина полосы движения №8,12	м	3,0		3,0	
Ширина проезжей части	м	5,0		5,0	
Ширина проезжей части №8,12	м	6,0		6,0	
Ширина земляного полотна №8,12	м	20,0		20,0	
Ширина земляного полотна	м	16,0		16,0	
Срок службы дорожной одежды	лет	12,0		12,0	
Площадь дорожного покрытия	м2	19776,0		19776,0	
Продолжительность строительства	месяц	10,0		10,0	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	--------	--------
Число этажей	этаж	--------	--------
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	--------	--------
В том числе подземной части	м3	--------	--------
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	--------	--------

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	--------	--------	--------	--------	--------	--------

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуетсяследующими данными: На основании требования задания на проектирование и СН РК 3.01-01-2013«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов». Дорожной одежды и обустройству дороги выполняются потиповым технологическим картам и схемам комплексной механизации. Принятая конструкция дорожной одежды состоит из следующих слоев: Нижний слой основания из ЩГПС, толщиной слоя 25 см, Средний слой основания из ЩГПС, толщиной слоя 15 см, Верхний слой основания из горячего высокопористого асфальтобетона, толщиной слоя 10 см, Нижний слой покрытия из горячей крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси, толщиной слоя 10 см, Верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, толщиной слоя 5 см, обустройство;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям, инженерному итехнологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2023 года;**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2024 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **10**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10**
фактически, месяц: **10**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подписьруководителя,
дата Место печати(при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя,
дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инфраструктуры жилого массива на 22,0 га, расположенного по улице Жанакурылыс в населенном пункте Кожакорган, Арысского с/о, Сайрамского района,Туркестанской области» (строительство внутрипоселковых дорог) готовым к приемке в эксплуатацию,**
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Каримов О. Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)