Заказчик: ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области " форма кс-3

Подрядчик: ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство газопровода высокого давления 1й категории(закольцовка индустриальной зоны и рельсобалочный завод) г.Актобе

Договор №43 от 20.06.2016г.

СПРАВКА

Выполненных объемов строительно-монтажных работ за июль 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		43	20.06.2016г.				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	К ОПЛАТЕ
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2016 г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2016г.		
Всего по стройке	**65000003**		**22248116**	**56897762**		**1 137 955**	**6 964 286**	**65000003**
в том числе (за июль)		**65000003**	**22 248 116**	**56897762**		**1 137 955**	**6 964 286**	**65000003**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области "

_____ Буранбаев Н.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

_____ Кулмаганбетов Н.Ж.

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство газопровода высокого давления 1-й категории (закольцовка индустриальной зоны и рельсобалочный завод) г.Актобе

А К Т
приемки выполненных работ

за июль 2016 года

на 18-2-1 Газопровод высокого давления

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Строительные работы								
1	Е0101-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	5466	35,29	33,19	192895	181416	59540	0,01	80
		м3		2,1	9,13	11479	49902	97	0,03	173
2	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	169	467,1	0	78940	0	89202	2,98	503
		м3		467,1	0	78940	0	113	0	0
3	Е0101-164-3	**Рытье приямков для заделки стыков труб**	113	389,25	0	43985	0	49703	2,48	280
		м3		389,25	0	43985	0	113	0	0
4	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м во временный отвал**	5748	9,24	9,24	53139	53139	16735	0	0
		м3		0	3	0	17253	97	0,01	66
5	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из временного отвала для обратной засыпки**	5225	9,24	9,24	48304	48304	15212	0	0
		м3		0	3	0	15683	97	0,01	60
6	С	**Труба стальная электросварная д 426х8 с заводским трехслойным полиэтиленовым покрытием 3,5мм**	2546,202	7515,78		19136702				
		м								
		Итого по разделу: Строительные работы				19553965				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						19553965	282861			863
		ИТОГО:				134404	82838			299
		Накладные расходы :				230392				
		На общестроительные работы				230392				
		Всего накладных расходов:				19784357				
		Итого с накладными				34559				
		- заработная плата				115				
		- трудоемкость								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				1187061				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				20971418				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				21285989				
		Итого с временными, 1,5 %				21950112				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %				22035256				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				22248116				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				22248116				
		ИТОГО:				251801				
		Сметная заработная плата				1277				
		Нормативная трудоемкость								
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				56897762				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1137955				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				58035717				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				6964286				
		Итого с НДС				65000003				
		Всего:				65000003				

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Буранбаев Н.А.

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Актюбспецстроймонтаж"
Кулмаганбетов Н.Ж.

(подпись)

Технадзор:
Инженер технического надзора
ТОО "Инженеринг Строй Групп"
Ниязбаев Е.У.

(подпись)

Соотрос Ф-2 по смете прав.