Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГКП Айтекебийская районная больница" на праве хозяйственного ведения**
ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

Подрядчик: **ТОО "Орхан Иншаат"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания Айкенской врачебной амбулатории в с.Айке, Айтекебийского района, Актюбинской области**

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2024 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		43	21.02.24г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах 2001 г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего по стройке:	47 605 425,50									
Итого за отчетный месяц: За выполненные работы		15 559 065,625							1 867 087,88	17 426 153,50
Итого										**17 426 153,50**

Заказчик:

ГКП Айтекебийская районная больница" на праве хозяйственного ведения
ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

_____ Жайлыбаев Ж.Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Орхан Иншаат"

_____ Сулейменов А.А.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГКП Айтекебийская районная больница" на праве хозяйственного ведения
ГУ "Управлѐние здравоохранения Актюбинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Орхан Иншаат"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт здания Айкенской врачебной амбулатории в с.Айке, Айтекебийского района, Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект : Врачебная амбулатория
(наименование)

Договор подряда (контракт) №43 от 21.02.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 2
на Электроосвещение Локальная смета №2-01-01-04
за сентябрь 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**974231**
				Монтажные работы ЭОМ.СО		
5	**У6119-0401-0101** **6119-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке**	**шт.**	**26**	**2187**	**56862**
		из них			2105,00	54730
5.1		затраты на труд рабочих			1025,00	26650
		в том числе оплата труда рабочих				
5.1.1	20240 004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11.1488	4908,00	54718
5.2		машины и механизмы			11,00	286
		в том числе оплата труда машинистов			3,00	78
5.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,01443	12429,00	179

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01443*	*3649,00*	*53*
5.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01443	7979,00	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01443*	*2555,00*	*37*
5.3		материалы, изделия и конструкции			71,00	1846
5.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000819	35730,00	29
5.3.2	264229 261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	2,652	607,00	1610
5.3.3	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0806	2740,00	221
6	**У6119-0102-0101** **6119-0102-0101** ***ЕСН РСНБ РК 2023***	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах**	**м**	**415**	**786**	**326190**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			761,00	315815
		в том числе оплата труда рабочих			371,00	153965
6.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	65,487	4822,00	315778
6.2		машины и механизмы			3,00	1245
6.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	17,735025	25,00	443
6.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0110556	12429,00	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0110556*	*3649,00*	*40*
6.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0046065	7979,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0046065*	*2555,00*	*12*
6.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	33,581385	23,00	772
6.3		материалы, изделия и конструкции			22,00	9130
6.3.1	127911 214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,008715	528,00	5
6.3.2	181696 241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	498	8,00	3984
6.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,9631	1136,00	3366
6.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,664	2740,00	1819
7	**У6119-0402-0101** **6119-0402-0101** ***ЕСН РСНБ РК 2023***	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**56**	**1158**	**64848**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			1110,00	62160

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			541,00	30296
7.1.1	20237 004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,3728	4650,00	62184
7.2		машины и механизмы			1,00	56
7.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0068376	7979,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	*чел.-ч*	*0,0068376*	*2555,00*	*17*
7.3		материалы, изделия и конструкции			47,00	2632
7.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00168	35730,00	60
7.3.2	264508 261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	57,12	42,00	2399
7.3.3	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0616	2740,00	169
8	**У6119-0402-0102 6119-0402-0102** ***ЕСН РСНБ РК 2023***	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**5**	**990**	**4950**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			974,00	4870
		в том числе оплата труда рабочих			474,00	2370
8.1.1	20238 004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,028	4736,00	4869
8.2		машины и механизмы			1,00	5
8.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,002775	25,00	0
8.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0004995	7979,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0004995*	*2555,00*	*1*
8.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,004995	23,00	0
8.3		материалы, изделия и конструкции			15,00	75
8.3.1	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,102	594,00	61
8.3.2	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0055	2740,00	15
9	**У6124-0203-0304 6124-0203-0304** ***ЕСН РСНБ РК 2023***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2**	**м**	**30**	**1365**	**40950**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			878,00	26340
		в том числе оплата труда рабочих			427,00	12810
9.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,184	5079,00	26330
9.2		машины и механизмы			52,00	1560

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			12,00	360
9.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,08864	285,00	310
9.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,06156	12429,00	765
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,06156*	*3649,00*	*225*
9.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,06156	7979,00	491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,06156*	*2555,00*	*157*
9.3		материалы, изделия и конструкции			435,00	13050
9.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,45	300,00	135
9.3.2	247900 261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0012	354405,00	425
9.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,165	1215,00	200
9.3.4	279800 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0243	483068,00	11739
9.3.5	287782 236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0006	902233,00	541
10	**У6124-0203-0104** **6124-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**6**	**7410**	**44460**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			3840,00	23040
		в том числе оплата труда рабочих			1870,00	11220
10.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,536	5079,00	23038
10.2		машины и механизмы			387,00	2322
		в том числе оплата труда машинистов			94,00	564
10.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,64592	285,00	469
10.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,09072	12429,00	1128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,09072*	*3649,00*	*331*
10.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,09072	7979,00	724
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,09072*	*2555,00*	*232*
10.3		материалы, изделия и конструкции			3183,00	19098
10.3.1	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,2	1293,00	1552
10.3.2	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,468	1215,00	569

1	2	3	4	5	6	7
	286033 214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0486	349247,00	16973
11	**У6124-0203-0308** **6124-0203-0308** ***ЕСН РСНБ РК 2023***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение до 25 мм2**	**м**	**10**	**2221**	**22210**
		из них				
11.1		затраты на труд рабочих			2139,00	21390
		в том числе оплата труда рабочих			1042,00	10420
11.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,212	5079,00	21393
11.2		машины и механизмы			9,00	90
		в том числе оплата труда машинистов			2,00	20
11.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,3824	18,00	25
11.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00324	12429,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00324*	*3649,00*	*12*
11.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00324	7979,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00324*	*2555,00*	*8*
11.3		материалы, изделия и конструкции			73,00	730
11.3.1	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,204	594,00	121
11.3.2	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,04	300,00	612
12	**У6124-0203-0306** **6124-0203-0306** ***ЕСН РСНБ РК 2023***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм**	**м**	**70**	**1157**	**80990**
		из них				
12.1		затраты на труд рабочих			933,00	65310
		в том числе оплата труда рабочих			454,00	31780
12.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12,852	5079,00	65275
12.2		машины и механизмы			34,00	2380
		в том числе оплата труда машинистов			7,00	490
12.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,54016	285,00	724
12.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,08316	12429,00	1034
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,08316*	*3649,00*	*303*
12.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,08316	7979,00	664
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,08316*	*2555,00*	*212*
12.3		материалы, изделия и конструкции			190,00	13300

1	2	3	4	5	6	7
	241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт	1,05	300,00	315
	261-404-0209					
	247900	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм	т	0,028	354405,00	9923
	261-102-0113	ГОСТ 14637-89				
	274674	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,63	1215,00	765
	217-302-0105					
	279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6	т	0,0028	340022,00	952
	214-210-0101	до 12 мм				
	287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0014	902233,00	1263
				Материалы и оборудование не учтенные		
16	**С1247-204-1834**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р**	**шт.**	**1**	**9123**	**9123**
	247-204-1834	**80А 10 кА "С"**				
	РСНБ РК 2022					
17	**С1247-204-0709**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А**	**шт.**	**2**	**702**	**1404**
	247-204-0709	**4,5 кА "С"**				
	РСНБ РК 2022					
20	**С1247-102-0104**	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-О мощность**	**шт.**	**17**	**6604**	**112268**
	247-102-0104	**36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014**				
	РСНБ РК 2022					
21	**С1247-102-0165**	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA 30 slim,**	**шт.**	**9**	**16604**	**149436**
	247-102-0165	**мощность 30 Вт, IP24**				
	РСНБ РК 2022					
22	**С1248-306-0302**	**Блок питания БАП**	**шт.**	**4**	**5415**	**21660**
	248-306-0302					
	РСНБ РК 2022					
30	**С1247-214-0402**	**Розетка промышленная стационарная 2Р+PE, 63 А, 220 В, IP54**	**шт.**	**5**	**7776**	**38880**
	247-214-0402					
	РСНБ РК 2022					
	Итого		**974 231**			
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%		57 480			
	Итого		**1 031 711**			
	Сметная прибыль 5%		51 586			
	Непредвиденные работы и затраты-5%		51 586			
	Итого		**1 134 882**			
	Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,075		**1 219 998**			
	Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,98		**1 195 598,622**			

1	2	3	4	5	6	7
		НДС (12 %)	143 471,835			
		Итого по акту	**1 339 070,46**			

Заказчик:
ГКП Айтекебийская районная больница" на праве хозяйственного ведения
ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

_____ Жайлыбаев Ж.Е.

Эксперт технического надзора
ТОО "Транзитпром"

_____ Амиргалиев А.

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"

Директор _____ Сулейменов А.А.

Эксперт авторского надзора
ТОО "STROYCONSALTING"

_____ Утежанов А.М.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: **ГКП Айтекебийская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Орхан Иншаат"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт здания Айкенской врачебной амбулатории в с.Айке, Айтекебийского района, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Врачебная амбулатория

(наименование)

Договор подряда (контракт) №43 от 21.02.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №2

на Пожарная сигнализация Локальная смета № 2-01-01-05

за сентябрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**900963**
					Пожарная сигнализация ПС,СО	
1	**У6125-0601-0101 6125-0601-0101** *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 10 лучей**	**шт.**	**1**	**122574**	**122574**
		из них				
1.1		затраты на труд рабочих			122113.00	122113
		в том числе оплата труда рабочих			67143.00	67143
1.1.1	20460 007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	24.84	4916.00	122113
1.2		машины и механизмы			3.00	3
1.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.1728	18.00	3

2		3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции			458,00	458
	146848 261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000056	1576025,00	9
	147652 261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000056	6325216,00	354
1.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,084	1136,00	95
2	**У6119-0602-0101** **6119-0602-0101** *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**16475**	**16475**
		из них:			13050,00	13050
2.1		затраты на труд рабочих			6354,00	6354
2.1.1	20242 004-0138	в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,5693	5079,00	13049
2.2		машины и механизмы			319,00	319
2.2.1	521 343-302-0201	в том числе оплата труда машинистов Дрели электрические	маш.-ч	0,2775	94,00	94
2.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0222	18,00	5
2.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,015096	285,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,015096*	*12429,00*	188
2.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,015096	*3649,00*	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,015096*	7979,00	120
2.3		материалы, изделия и конструкции			*2555,00*	*39*
2.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	3106,00	3106
2.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	1510113,00	604
2.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип III С-50	шт.	1	594,00	24
2.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	1446,00	1446
2.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	604794,00	121
2.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	501,00	291
2.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	961,00	96
2.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	479839,00	480
					2740,00	44

	2	3	4	5	6	7
	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6091**	**6091**
		из них:			6061,00	6061
3.1		затраты на труд рабочих			2951,00	2951
		в том числе оплата труда рабочих	чел.-ч	1.1124	5449,00	6061
3.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем			30,00	30
3.2		материалы, изделия и конструкции	т	0.00002	1510113,00	30
3.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	**шт.**	**14**	**5072**	**71008**
4	**У6125-0601-0201** **6125-0601-0201** *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении**				
		из них:			5019,00	70266
4.1		затраты на труд рабочих			2759,00	38626
		в том числе оплата труда рабочих	чел.-ч	15.12	4647,00	70263
4.1.1	20457 007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования			1,00	14
4.2		машины и механизмы	маш.-ч	0.9072	18,00	16
4.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические			52,00	728
4.3		материалы, изделия и конструкции	т	0.00014	35730,00	5
4.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0000028	1576025,00	4
4.3.2	146848 261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0.000028	6325216,00	177
4.3.3	147652 261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	кг	0.294	1136,00	334
4.3.4	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.07	3088,00	216
4.3.5	295768 261-105-0625	Клей марки 88-СА	**шт.**	**12**	**10134**	**121608**
5	**У6125-0601-0202** **6125-0601-0202** *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении**				
		из них:			10038,00	120456
5.1		затраты на труд рабочих			5519,00	66228
		в том числе оплата труда рабочих	чел.-ч	25.92	4647,00	120450
5.1.1	20457 007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования			3,00	36
5.2		машины и механизмы	маш.-ч	2.0736	18,00	37
5.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические				

1	2	3	4	5	6	7
5.3		материалы, изделия и конструкции			93,00	1116
5.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00012	35730,00	4
5.3.2	146848 261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000006	1576025,00	9
5.3.3	147652 261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	6325216,00	380
5.3.4	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,636	1136,00	723
6	**У6125-0601-0205** **6125-0601-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж извещателя ручного**	**шт.**	**1**	**5180**	**5180**
		из них:			5019,00	5019
6.1		затраты на труд рабочих			2759,00	2759
		в том числе оплата труда рабочих				
6.1.1	20457 007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,08	4647,00	5019
6.2		материалы, изделия и конструкции			161,00	161
6.2.1	127976 214-209-0517	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	0,05	1060,00	53
6.2.2	146848 261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000002	1576025,00	0
6.2.3	147652 261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000002	6325216,00	13
6.2.4	147734 261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,00142	809,00	1
6.2.5	290063 217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,05	1251,00	63
6.2.6	295768 261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,01	3088,00	31
7	**У6119-0401-0501** **6119-0401-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка указателя светового настенного**	**шт.**	**1**	**2984**	**2984**
		из них:			2921,00	2921
7.1		затраты на труд рабочих			1423,00	1423
		в том числе оплата труда рабочих				
7.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,6402	4563,00	2921
7.2		машины и механизмы			47,00	47
		в том числе оплата труда машинистов			14,00	14
7.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0666	18,00	1
7.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00222	12429,00	28

	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00222*	*3649,00*		*8*
	2509	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00222	7979,00		18
	331-101-0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00222*	*2555,00*		*6*
		материалы, изделия и конструкции			16,00		16
	145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	594,00		6
	261-107-0224						
	316048	Изолента ПВХ	кг	0,003	3436,00		10
	247-216-1102						
8	**У6125-0411-0207**	**Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки**	**шт.**	**1**	**9529**		**9529**
	6125-0411-0207						
	ЕСН РСНБ РК 2023						
		из них:			9223,00		9223
		затраты на труд рабочих			5072,00		5072
8.1		в том числе оплата труда рабочих	чел.-ч	2,16	4270,00		9223
		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования					
8.1.1	20452				306,00		306
	007-0135	материалы, изделия и конструкции	100 шт.	0,011	5631,00		62
8.2		Глухари					
8.2.1	145990		1000 м	0,005	38449,00		192
	261-107-0227	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной					
8.2.2	238263	пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	кг	0,015	3436,00		52
	261-302-0417						
8.2	316048	Изолента ПВХ	**шт.**	**1**	**2833**		**2833**
	247-216-1102						
9	**У6125-0601-0601**	**Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию**					
	6125-0601-0601						
	ЕСН РСНБ РК 2023						
		из них:			2807,00		2807
		затраты на труд рабочих			1544,00		1544
9.1		в том числе оплата труда рабочих	чел.-ч	0,6574	4270,00		2807
		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования					
9.1.1	20452				11,00		11
	007-0135	машины и механизмы			3,00		3
9.2		в том числе оплата труда машинистов	маш.-ч	0,0432	25,00		1
9.2.1	2216	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00108	7979,00		9
	343-302-0301						
9.2.2	2509	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	*чел.-ч*	*0,00108*	*2555,00*		*3*
	331-101-0101	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	маш.-ч	0,054	23,00		1
9.2.3	2875	Перфоратор электрический			15,00		15
	343-302-0101						
		материалы, изделия и конструкции					

	2	3	4	5	6	7
	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.013	1136,00	15
	217-105-0102					
10	**Ц13-080206-2101**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**50**	**2185**	**109250**
	1308-0206-2101					
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26					
		из них				
10.1		затраты на труд рабочих			1591,00	79550
		в том числе оплата труда рабочих			774,00	38700
10.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	15,66	5079,00	79537
10.2		машины и механизмы			105,00	5250
		в том числе оплата труда машинистов			15,00	750
10.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9,666	285,00	2755
10.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.1188	12429,00	1477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1188*	*3649,00*	*434*
10.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1188	7979,00	948
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1188*	*2555,00*	*304*
10.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2.3976	23,00	55
10.3		материалы, изделия и конструкции			489,00	24450
10.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,5	705,00	1058
10.3.2	187503 261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,5	2011,00	1006
10.3.3	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	12,5	300,00	3750
10.3.4	242674 261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	17,00	85
10.3.5	242691 261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	16,00	80
10.3.6	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2,5	1446,00	3615
10.3.7	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,525	1215,00	638
10.3.8	279801 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,02575	494637,00	12737
10.3.9	290057 217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	1,09	1320,00	1439
11	**У6119-0301-0201**	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	**м**	**20**	**1367**	**27340**
	6119-0301-0201					
	ЕСН РСНБ РК 2023					

	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих			1345.00	26900
11.1		в том числе оплата труда рабочих			655.00	13100
11.1.1	20238 004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,678	4736.00	26891
11.2		машины и механизмы			5.00	100
11.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,49506	25.00	12
11.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000666	12429.00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000666*	*3649.00*	*2*
11.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000444	7979.00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000444*	*2555.00*	*1*
11.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,93684	23.00	22
11.2.5	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,7104	93.00	66
11.3		материалы, изделия и конструкции			17.00	340
11.3.1	181698 241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клинса) диаметром 25 мм	шт.	19,4	12.00	233
11.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,08148	1136.00	93
12	**У6119-0101-0101** **6119-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2**	**м**	**70**	**371**	**25970**
		из них:				
		затраты на труд рабочих			352.00	24640
12.1		в том числе оплата труда рабочих			172.00	12040
12.1.1	20240 004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,026	4908.00	24668
12.2		машины и механизмы			2.00	140
12.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,89355	25.00	22
12.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001554	12429.00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,001554*	*3649.00*	*6*
12.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000777	7979.00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000777*	*2555.00*	*2*
12.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,69386	23.00	39
12.2.5	3008 343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,37296	156.00	58

	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции			17,00	1190
	286292	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,28	2250,00	630
	243-902-1401					
	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,147	1136,00	167
	217-105-0102					
12.3.3	308101	Втулки В17	1000 шт.	0,0084	20824,00	175
	252-207-3981					
12.3.4	316047	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,112	2740,00	307
	247-216-1101					
13	**У6119-0302-0101**	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	**м**	**110**	**1084**	**119240**
	6119-0302-0101					
	ЕСН РСНБ РК 2023					
		из них			1058,00	116380
13.1		затраты на труд рабочих			515,00	56650
		в том числе оплата труда рабочих				
13.1.1	20237	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	25,036	4650,00	116417
	004-0133					
13.2		машины и механизмы			6,00	660
13.2.1	521	Дрели электрические	маш.-ч	3,2967	18,00	59
	343-302-0201					
13.2.2	1146	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	4,43223	39,00	173
	343-202-0201					
13.2.3	2216	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	7,326	25,00	183
	343-302-0301					
13.2.4	2509	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,003663	7979,00	29
	331-101-0101					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,003663*	*2555,00*	*9*
13.2.5	2875	Перфоратор электрический	маш.-ч	7,02075	23,00	161
	343-302-0101					
13.3		материалы, изделия и конструкции			20,00	2200
13.3.1	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,98	1136,00	2249
	217-105-0102					
14	**У6119-0101-0201**	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**330**	**298**	**98340**
	6119-0101-0201					
	ЕСН РСНБ РК 2023					
		из них			282,00	93060
14.1		затраты на труд рабочих			137,00	45210
		в том числе оплата труда рабочих				
14.1.1	20238	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	19,635	4736,00	92991
	004-0134					
14.2		машины и механизмы			1,00	330
14.2.1	2216	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	4,21245	25,00	105
	343-302-0301					

	2	3	4	5	6	7
	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.007326	12429.00	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.007326*	*3649.00*	*27*
	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.007326	7979.00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.007326*	*2555.00*	*19*
14.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	7.98534	23,00	184
14.3		материалы, изделия и конструкции			15,00	4950
14.3.1	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1.32	2250.00	2970
14.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.693	1136.00	787
14.3.3	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.528	2740.00	1447
				Материалы и оборудование не учтенные		
15	**С1248-303-0104** **248-303-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П**	**шт.**	**1**	**42131**	**42131**
16	**С1247-201-0901** **247-201-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41**	**шт.**	**1**	**1548**	**1548**
17	**С1247-204-0609** **247-204-0609** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**1**	**937**	**937**
18	**С1248-306-0303** **248-306-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Аккумулятор прим.**	**шт.**	**1**	**10572**	**10572**
19	**С1248-302-0102** **248-302-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3**	**шт.**	**14**	**657**	**9198**
20	**С1248-302-0201** **248-302-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141**	**шт.**	**12**	**2696**	**32352**
21	**С1248-302-0501** **248-302-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	**шт.**	**1**	**2277**	**2277**
22	**С1248-304-0107** **248-304-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"**	**шт.**	**1**	**2297**	**2297**
23	**С1248-304-0301** **248-304-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35**	**шт.**	**1**	**3295**	**3295**

2	3	4	5	6	7
	С1248-304-0212 248-304-0212 *РСНБ РК 2022*	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К**	**шт.**	**1**	**4281**	**4281**
25	С1248-304-0106 248-304-0106 *РСНБ РК 2022*	**Оповещатель световой модели УШК-02 прим**	**шт.**	**1**	**2712**	**2712**
26	С1248-306-0101 248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	**Разветвительная коробка типа УК-2П**	**шт.**	**1**	**281**	**281**
27	С1243-904-0101 243-904-0101 *РСНБ РК 2022*	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 10**	**м**	**50**	**190**	**9500**
28	С1243-303-0412 243-303-0412 *РСНБ РК 2022*	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5**	**км**	**0,05**	**93210**	**4661**
29	С1243-303-0411 243-303-0411 *РСНБ РК 2022*	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5**	**км**	**0,21**	**51463**	**10807**
30	С1243-802-0102 243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2**	**км**	**0,14**	**98588**	**13802**
31	С1243-907-0103 243-907-0103 *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм**	**м**	**50**	**101**	**5050**
32	С1243-907-0104 243-907-0104 *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм**	**м**	**60**	**96**	**5760**
33	С1241-207-0302 241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**20**	**54**	**1080**
	Итого		**900963**			
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%		53 157			
	Итого		**954 120**			
	Сметная прибыль 5%		47 706			
	Непредвиденные работы и затраты-5%		47 706			
	Итого		**1 049 532**			
	Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,075		**1 128 247**			

2	3	4	5	6	7
	Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,98	**1 105 682,003**			
	НДС (12 %)	132 681,840			
	Итого по акту	**1 238 363,843**			

Заказчик:
ГКП Айтекебийская районная больница" на праве хозяйственного ведения
ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

_____ Жайлыбаев Ж.Е.

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"

Директор _____ Сулейменов А.А.

Эксперт технического надзора
ТОО "Транзитпром"

_____ Амиргалиев А.

Эксперт авторского надзора
ТОО "STROYCONSALTING"

_____ Утежанов А.М.

Цены региона Актюбинская обл

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: **ГКП Айтекебийская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Орхан Иншаат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт здания Айкенской врачебной амбулатории в с.Айке, Айтекебийского района, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : Врачебная амбулатория

(наименование)

Договор подряда (контракт) №43 от 21.02.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №2

на Отопление, вентиляция Локальная смета № 2-01-01-02

за сентябрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**737919**
		из них:				
		оборудование	тенге			0
	Раздел 3.	**Вентиляция**				**737919**
		из них:				
			ВЕ1			
31	**У6118-0204-0303 6118-0204-0303** *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 315 мм**	**зонт**	**1**	**15775**	**15775**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			2651,00	2651
		в том числе оплата труда рабочих			1292,00	1292
31.1.1	20240 004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,5402	4908,00	2651
31.2		машины и механизмы			118,00	118

2		3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			28,00	28
	969 314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,1323	85,00	11
31.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,06615	285,00	19
31.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	7979,00	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,011025*	*2555,00*	*28*
31.3		материалы, изделия и конструкции			13006,00	13006
31.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00027	1510113,00	408
31.3.2	188188 246-301-0303	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 315 мм	шт.	1	12483,00	12483
31.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,05	2284,00	114
32	**У6118-0208-0202 6118-0208-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 315 мм УП1-02. Установка**	**узел**	**1**	**74050**	**74050**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			13652,00	13652
		в том числе оплата труда рабочих			6648,00	6648
32.1.1	20234 004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,1091	4391,00	13652
32.2		машины и механизмы			22,00	22
		в том числе оплата труда машинистов			5,00	5
32.2.1	1197 314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,050715	83,00	4
32.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002205	7979,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,002205*	*2555,00*	*6*
32.3		материалы, изделия и конструкции			60376,00	60376
32.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	1510113,00	302
32.3.2	149394 261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	986,00	1
32.3.3	277953 246-308-0103	Узел прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт.	1	59641,00	5964
32.3.4	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,001	684,00	
32.3.5	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,22	1958,00	
32.3.6	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,000001	426,00	0

	2	3	4	5	6	7
	У6118-0101-0307 6118-0101-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр от 500 до 560 мм**	**м² поверхности воздуховодов**	**2,9673**	**13856**	**41115**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			6137,00	18210
		в том числе оплата труда рабочих			2988,00	8866
33.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,9913152	4563,00	18212
33.2		машины и механизмы			97,00	288
		в том числе оплата труда машинистов			23,00	68
33.2.1	969 314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,5774106	85,00	49
33.2.2	1197 314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0088329	83,00	1
33.2.3	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0503803	285,00	14
33.2.4	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0088329	12429,00	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0088329*	*3649,00*	*32*
33.2.5	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0140672	7979,00	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0140672*	*2555,00*	*36*
33.3		материалы, изделия и конструкции			371,00	1101
33.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003264	1510113,00	493
33.3.2	146125 217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000249	2990160,00	75
33.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0115725	2284,00	26
33.3.4	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,2249213	1958,00	440
33.3.5	295740 261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,1522225	448,00	68
33.3.6	188078 246-103-0103	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м²	2,9673	7251,00	21516
34	**У6118-0101-0310 6118-0101-0310** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	**м² поверхности воздуховодов**	**2,4**	**14394**	**34546**
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			6137,00	14729
		в том числе оплата труда рабочих			2988,00	7171
34.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,22824	4563,00	14730
34.2		машины и механизмы			116,00	279

	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			34,00	82
	1197 314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0103194	83,00	1
34.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0428652	285,00	12
34.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0108486	12429,00	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0108486*	*3649,00*	*40*
34.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0161406	7979,00	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0161406*	*2555,00*	*41*
34.3		материалы, изделия и конструкции			371,00	890
34.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000264	1510113,00	399
34.3.2	146125 217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000202	2990160,00	60
34.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,00936	2284,00	21
34.3.4	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,18192	1958,00	356
34.3.5	295740 261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,12312	448,00	55
34.3.6	188082 246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	2,4	7770,00	18648
35	**У6118-0101-0304** **6118-0101-0304** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм**	**$м^2$**	**4**	**14718**	**58872**
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			7747,00	30988
		в том числе оплата труда рабочих			3773,00	15092
35.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,7916	4563,00	30990
35.2		машины и механизмы			147,00	588
		в том числе оплата труда машинистов			43,00	172
35.2.1	1197 314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,017199	83,00	1
35.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,078939	285,00	23
35.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,022932	12429,00	285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,022932*	*3649,00*	*84*
35.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03528	7979,00	282
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,03528*	*2555,00*	*90*

	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции			443,00	1772
	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0006	1510113,00	906
35.3.2	146125 217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000356	2990160,00	106
35.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,018	2284,00	41
35.3.4	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,32	1958,00	627
35.3.5	295740 261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,2004	448,00	90
35.3.6	188077 246-103-0102	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	$м^2$	4	6381,00	25524
36	**У6118-0101-0302** **6118-0101-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**1,2**	**14576**	**17491**
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих			7747,00	9296
		в том числе оплата труда рабочих			3773,00	4528
36.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,03748	4563,00	9297
36.2		машины и механизмы			145,00	174
		в том числе оплата труда машинистов			43,00	52
36.2.1	1197 314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0051597	83,00	0
36.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0236817	285,00	7
36.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0068796	12429,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0068796*	*3649,00*	*25*
36.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0103194	7979,00	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0103194*	*2555,00*	*26*
36.3		материалы, изделия и конструкции			443,00	532
36.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00018	1510113,00	272
36.3.2	146125 217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000107	2990160,00	32
36.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0054	2284,00	12
36.3.4	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,096	1958,00	188
36.3.5	295740 261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,06012	448,00	27

	2	3	4	5	6	7
	188081 246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	1,2	6241,00	7489
37	**У6118-0101-0310 6118-0101-0310** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм ПЕРЕХОДЫ**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**0,898365**	**14394**	**12931**
		из них:				
37.1		затраты на труд рабочих			6137,00	5513
		в том числе оплата труда рабочих			2988,00	2684
37.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,2083908	4563,00	5514
37.2		машины и механизмы			116,00	105
		в том числе оплата труда машинистов			34,00	31
37.2.1	1197 314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0038627	83,00	0
37.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0160453	285,00	5
37.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0040608	12429,00	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0040608*	*3649,00*	*15*
37.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0060417	7979,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0060417*	*2555,00*	*15*
37.3		материалы, изделия и конструкции			371,00	333
37.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0000988	1510113,00	149
37.3.2	146125 217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000075	2990160,00	23
37.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0035036	2284,00	8
37.3.4	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,0680961	1958,00	133
37.3.5	295740 261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0460861	448,00	21
37.3.6	188082 246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	0,898365	7770,00	6980
38	**У6118-0202-0301 6118-0202-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$**	**решетка**	**3**	**1405**	**4215**
		из них:				
38.1		затраты на труд рабочих			1386,00	4158
		в том числе оплата труда рабочих			675,00	2025
38.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,8625	4822,00	4159
38.2		машины и механизмы			6,00	18

	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			1,00	3
	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,285768	25,00	7
38.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0006615	7979,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0006615*	*2555,00*	2
38.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,209034	23,00	5
38.3		материалы, изделия и конструкции			13,00	39
38.3.1	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0339	1136,00	39
39	**С1246-304-0528 246-304-0528 *РСНБ РК 2022***	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**1**	**9445**	**9445**
40	**С1246-304-0553 246-304-0553 *РСНБ РК 2022***	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм**	**шт.**	**2**	**7499**	**14998**
41	**У6111-0101-1801 6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**3,25**	**5109**	**16604**
		из них:				
41.1		затраты на труд рабочих			3516,00	11427
		в том числе оплата труда рабочих			1767,00	5743
41.1.1	20175 003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,1645	5279,00	11426
41.2		машины и механизмы			381,00	1239
		в том числе оплата труда машинистов			122,00	397
41.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1551225	7979,00	1238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1551225*	*2555,00*	*396*
41.3		материалы, изделия и конструкции			1212,00	3938
41.3.1	147795 261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,018525	3172,00	59
41.3.2	298346 234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,845	2469,00	2086
41.3.3	329344 217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,4875	3680,00	1794
42	**С1234-304-0409 234-304-0409 *РСНБ РК 2022***	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм**	**$м^2$**	**3,575**	**19967**	**71382**
43	**С1246-301-0503 246-301-0503 *РСНБ РК 2022***	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	**кг**	**8,2**	**775**	**6355**

	2	3	4	5	6	7
				ВЕ2		
	У 6118-0204-0301 6118-0204-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**10423**	**10423**
		из них:				
44.1		затраты на труд рабочих			1948,00	1948
		в том числе оплата труда рабочих			948,00	948
44.1.1	20240 004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,3969	4908,00	1948
44.2		машины и механизмы			112,00	112
		в том числе оплата труда машинистов			28,00	28
44.2.1	969 314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,099225	85,00	8
44.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,055125	285,00	16
44.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	7979,00	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,011025*	*2555,00*	*28*
44.3		материалы, изделия и конструкции			8363,00	8363
44.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00018	1510113,00	272
44.3.2	188186 246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	8000,00	8000
44.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,04	2284,00	91
45	**У6118-0208-0201 6118-0208-0201** *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 200 мм УП1. Установка**	**узел**	**1**	**52620**	**52620**
		из них:				
45.1		затраты на труд рабочих			12490,00	12490
		в том числе оплата труда рабочих			6082,00	6082
45.1.1	20234 004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,8445	4391,00	12490
45.2		машины и механизмы			21,00	21
		в том числе оплата труда машинистов			5,00	5
45.2.1	1197 314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0385875	83,00	3
45.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002205	7979,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,002205*	*2555,00*	*6*
45.3		материалы, изделия и конструкции			40109,00	40109
45.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00018	1510113,00	272

	2	3	4	5	6	7
	149394 261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	986,00	1
45.3.3	273947 246-308-0101	Узел прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1	39463,00	39463
45.3.4	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,001	684,00	1
45.3.5	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,19	1958,00	372
45.3.6	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,000001	426,00	0
46	**У6118-0101-0301 6118-0101-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм**	**м²**	**1,5072**	**13951**	**21027**
		из них:				
46.1		затраты на труд рабочих			7747,00	11676
		в том числе оплата труда рабочих			3773,00	5687
46.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,5590749	4563,00	11677
46.2		машины и механизмы			145,00	219
		в том числе оплата труда машинистов			43,00	65
46.2.1	1197 314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0064806	83,00	1
46.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0297442	285,00	8
46.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0086408	12429,00	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	*чел.-ч*	*0,0086408*	*3649,00*	*32*
46.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0129612	7979,00	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	*чел.-ч*	*0,0129612*	*2555,00*	*33*
46.3		материалы, изделия и конструкции			443,00	668
46.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002261	1510113,00	341
46.3.2	146125 217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000134	2990160,00	40
46.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0067824	2284,00	15
46.3.4	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,120576	1958,00	236
46.3.5	295740 261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0755107	448,00	34
46.3.6	188076 246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м²	1,5072	5616,00	8464

	2	3	4	5	6	7
	У 6118-0101-0302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м² поверхности воздуховодов**	**1,8**	**14576**	**26237**
		из них:				
47.1		затраты на труд рабочих			7747,00	13945
		в том числе оплата труда рабочих			3773,00	6791
47.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,05622	4563,00	13946
47.2		машины и механизмы			145,00	261
		в том числе оплата труда машинистов			43,00	77
47.2.1	1197 314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0077396	83,00	1
47.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0355226	285,00	10
47.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0103194	12429,00	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0103194*	*3649,00*	38
47.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0154791	7979,00	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0154791*	*2555,00*	40
47.3		материалы, изделия и конструкции			443,00	797
47.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00027	1510113,00	408
47.3.2	146125 217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,000016	2990160,00	48
47.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0081	2284,00	19
47.3.4	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,144	1958,00	282
47.3.5	295740 261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,09018	448,00	40
47.3.6	188081 246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	1,8	6241,00	11234
48	**У6118-0101-0302 6118-0101-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм ПЕРЕХОДЫ**	**м² поверхности воздуховодов**	**0,16536**	**14576**	**2410**
		из них:				
48.1		затраты на труд рабочих			7747,00	1281
		в том числе оплата труда рабочих			3773,00	624
48.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,2807647	4563,00	1281
48.2		машины и механизмы			145,00	24
		в том числе оплата труда машинистов			43,00	7

	2	3	4	5	6	7
	1197 314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,000711	83,00	0
	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0032633	285,00	1
48.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000948	12429,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000948*	*3649,00*	*3*
48.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001422	7979,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,001422*	*2555,00*	*4*
48.3		материалы, изделия и конструкции			443,00	73
48.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0000248	1510113,00	37
48.3.2	146125 217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000015	2990160,00	4
48.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0007441	2284,00	2
48.3.4	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,0132288	1958,00	26
48.3.5	295740 261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0082845	448,00	4
48.3.6	188081 246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	0,16536	6241,00	1032
49	**У6118-0202-0301** **6118-0202-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$**	**решетка**	**2**	**1405**	**2810**
		из них:				
49.1		затраты на труд рабочих			1386,00	2772
		в том числе оплата труда рабочих			675,00	1350
49.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,575	4822,00	2773
49.2		машины и механизмы			6,00	12
		в том числе оплата труда машинистов			1,00	2
49.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,190512	25,00	5
49.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000441	7979,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000441*	*2555,00*	*1*
49.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,139356	23,00	3
49.3		материалы, изделия и конструкции			13,00	26
49.3.1	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0226	1136,00	26

	2	3	4	5	6	7
	С1246-304-0528 246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**1**	**9445**	**9445**
51	С1246-304-0553 246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм**	**шт.**	**1**	**7499**	**7499**
52	У6111-0101-1801 6111-0101-1801 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**2**	**5109**	**10218**
		из них				
52.1		затраты на труд рабочих			3516,00	7032
		в том числе оплата труда рабочих			1767,00	3534
52.1.1	20175 003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,332	5279,00	7032
52.2		машины и механизмы			381,00	762
		в том числе оплата труда машинистов			122,00	244
52.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,09546	7979,00	762
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,09546*	*2555,00*	*244*
52.3		материалы, изделия и конструкции			1212,00	2424
52.3.1	147795 261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,0114	3172,00	36
52.3.2	298346 234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,52	2469,00	1284
52.3.3	329344 217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,3	3680,00	1104
53	С1234-304-0409 234-304-0409 *РСНБ РК 2022*	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеяшаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм**	**$м^2$**	**2,2**	**19967**	**43927**
54	С1246-301-0503 246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	**кг**	**3,3**	**775**	**2558**
				ВЕЗ		
55	У6118-0204-0301 6118-0204-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**10423**	**10423**
		из них				
55.1		затраты на труд рабочих			1948,00	1948
		в том числе оплата труда рабочих			948,00	948
55.1.1	20240 004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,3969	4908,00	1948
55.2		машины и механизмы			112,00	112
		в том числе оплата труда машинистов			28,00	28

	2	3	4	5	6	7
	969 314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,099225	85,00	8
	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,055125	285,00	16
55.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	7979,00	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,011025*	*2555,00*	*28*
55.3		материалы, изделия и конструкции			8363,00	8363
55.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00018	1510113,00	272
55.3.2	188186 246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	8000,00	8000
55.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,04	2284,00	91
56	**У6118-0208-0201 6118-0208-0201** ***ЕСН РСНБ РК 2023***	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 200 мм УП1. Установка**	**узел**	**1**	**52620**	**52620**
		из них:				
56.1		затраты на труд рабочих			12490,00	12490
		в том числе оплата труда рабочих			6082,00	6082
56.1.1	20234 004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,8445	4391,00	12490
56.2		машины и механизмы			21,00	21
		в том числе оплата труда машинистов			5,00	5
56.2.1	1197 314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0385875	83,00	3
56.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002205	7979,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,002205*	*2555,00*	*6*
56.3		материалы, изделия и конструкции			40109,00	40109
56.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00018	1510113,00	272
56.3.2	149394 261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	986,00	1
56.3.3	273947 246-308-0101	Узел прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1	39463,00	39463
56.3.4	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,001	684,00	1
56.3.5	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,19	1958,00	372
56.3.6	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,000001	426,00	0

	2	3	4	5	6	7
	У6118-0101-0304 6118-0101-0304 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм**	**$м^2$**	**1,884**	**14718**	**27729**
		из них				
57.1		затраты на труд рабочих			7747,00	14595
		в том числе оплата труда рабочих			3773,00	7108
57.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,1988436	4563,00	14596
57.2		машины и механизмы			147,00	277
		в том числе оплата труда машинистов			43,00	81
57.2.1	1197 314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0081007	83,00	1
57.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0371803	285,00	11
57.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,010801	12429,00	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,010801*	*3649,00*	*39*
57.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0166169	7979,00	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0166169*	*2555,00*	*42*
57.3		материалы, изделия и конструкции			443,00	835
57.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002826	1510113,00	427
57.3.2	146125 217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000168	2990160,00	50
57.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,008478	2284,00	19
57.3.4	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,15072	1958,00	295
57.3.5	295740 261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0943884	448,00	42
57.3.6	188077 246-103-0102	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	$м^2$	1,884	6381,00	12022
58	У6118-0202-0301 6118-0202-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$**	**решетка**	**2**	**1405**	**2810**
		из них				
58.1		затраты на труд рабочих			1386,00	2772
		в том числе оплата труда рабочих			675,00	1350
58.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,575	4822,00	2773
58.2		машины и механизмы			6,00	12
		в том числе оплата труда машинистов			1,00	2

	2	3	4	5	6	7
	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,190512	25,00	5
	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000441	7979,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000441*	*2555,00*	*1*
58.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,139356	23,00	3
58.3		материалы, изделия и конструкции			13,00	26
58.3.1	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0226	1136,00	26
59	**С1246-304-0553 246-304-0553 *РСНБ РК 2022***	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм**	**шт.**	**2**	**7499**	**14998**
60	**У6111-0101-1801 6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**2,25**	**5109**	**11495**
		из них:				
60.1		затраты на труд рабочих			3516,00	7911
		в том числе оплата труда рабочих			1767,00	3976
60.1.1	20175 003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4.2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,4985	5279,00	7911
60.2		машины и механизмы			381,00	858
		в том числе оплата труда машинистов			122,00	275
60.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1073925	7979,00	857
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1073925*	*2555,00*	*274*
60.3		материалы, изделия и конструкции			1212,00	2726
60.3.1	147795 261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,012825	3172,00	41
60.3.2	298346 234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,585	2469,00	1444
60.3.3	329344 217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,3375	3680,00	1242
61	**С1234-304-0409 234-304-0409 *РСНБ РК 2022***	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм**	**$м^2$**	**2,475**	**19967**	**49418**
62	**С1246-301-0503 246-301-0503 *РСНБ РК 2022***	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	**кг**	**1,9**	**775**	**1473**
	Итого		**737 919**			
	в том числе:					

2	3	4	5	6	7
Оборудование		0			
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%		9 199			
Итого		**747 118**			
Сметная прибыль 5%		6 500			
Непредвиденные работы и затраты-5%		6 500			
Итого		**760 118**			
Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,075		**817 127**			
Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,98		**800 785**			
НДС (12 %)		96 094,20			
Итого по акту		**896 879,20**			

Заказчик:
ГКП Айтекебийская районная больница" на праве хозяйственного ведения
ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

_____ Жайлыбаев Ж.Е.

Эксперт технического надзора
ТОО "Транзитпром"

_____ Амиргалиев А.

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"

Директор _____ Сулейменов А.А.

Эксперт авторского надзора
ТОО "STROYCONSALTING"

_____ Утежанов А.М.

Цены региона Актюбинская обл

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: **ГКП Айтекебийская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Орхан Иншаат"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт здания Айкенской врачебной амбулатории в с.Айке, Айтекебийского района, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Врачебная амбулатория

(наименование)

Договор подряда (контракт) №43 от 21.02.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 2
на Общестроительные работы
Локальная смета № 2-01-01-01
за сентябрь 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6071592**
		Раздел 3. Полы л.10-АС				**1668915**
				Тип 1		
25	**У6109-0201-0201** **6109-0201-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм**	**м²**	**148,48**	**2124**	**315372**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			1368,00	203121
		в том числе оплата труда рабочих			688,00	102154
25.1.1	20153 003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	57.060864	3560,00	203137

	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			79,00	11730
25.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,9799808	29,00 5838,00	4306 11559
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,9799808*	*2138,00*	*4233*
25.2.2	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	7,327488	30,00	220
25.3		материалы, изделия и конструкции				
25.3.1	100511 212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,028992	677,00 33134,00	100521 100363
25.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	5,1968	33,00	171
26	**У6109-0201-0202 6109-0201-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=6***	**Устройство стяжек бетонных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201**	**$м^2$**	**148,48**	**1191**	**176840**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			96,00 48,00	14254 7127
26.1.1	20153 003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,112896	3560,00	14642
26.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			81,00 28,00	12026 4157
26.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,9643904	5838,00	11468
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,9643904*	*2138,00*	*4200*
26.2.2	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	21,7018368	30,00	651
26.3		материалы, изделия и конструкции				
26.3.1	100511 212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,543488	1014,00 33134,00	150560 150544
27	**У6109-0306-0104 6109-0306-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**$м^2$**	**148,48**	**11240**	**1668915**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			6356,00 3194,00	943739 474245
27.1.1	20165 003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	213,44	4422,00	943832
27.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			53,00 15,00	7869 2227
27.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3585792	5838,00	2093
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3585792*	*2138,00*	*767*

	2	3	4	5	6	7
	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2494464	12429,00	3100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2494464*	*3649,00*	*910*
27.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2494464	7979,00	1990
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2494464*	*2555,00*	*637*
27.2.4	3008 343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	3,4922496	156,00	545
27.2.5	3428 313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	3,6325632	40,00	145
27.3		материалы, изделия и конструкции			4831,00	717307
27.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,207872	33,00	7
27.3.2	249623 232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	593,92	72,00	42762
27.3.3	249697 232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	50,4832	177,00	8936
27.3.4	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	37,12	326,00	12101
27.3.5	287795 233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	151,4496	4293,00	650173
27.3.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	2,9696	1103,00	3275
	Раздел 4.	**Проемы л.10-АС**				**1310668**
	Подраздел 4.1.	**Окна**				**58139**
28	**Е12-060101-1211** **1206-0101-1211** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Приборы оконные. Смена ручек**	**шт.**	**10**	**1176**	**11760**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			1151,00	11510
		в том числе оплата труда рабочих			568,00	5680
28.1.1	20530 009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,657	4332,00	11510
28.2		материалы, изделия и конструкции			25,00	250
28.2.1	290063 217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,2	1251,00	250
29	**С1261-107-0629** **261-107-0629** ***РСНБ РК 2022***	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**10**	**1090**	**10900**

	2	3	4	5	6	7
	1.12-030101-2021 1203-0101-2021 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены, оконные, дверные и балконные блоки. Ремонт и восстановление уплотнения**	**м стыка**	**30**	**625**	**18750**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			428,00	12840
		в том числе оплата труда рабочих			211,00	6330
30.1.1	20541 009-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,43	5276,00	12821
30.2		машины и механизмы			12,00	360
		в том числе оплата труда машинистов			4,00	120
30.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,04536	7979,00	362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,04536*	*2555,00*	*116*
30.3		материалы, изделия и конструкции			185,00	5550
30.3.1	300158 234-701-0107	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 30 мм	м	31,5	176,00	5544
31	**Е12-060102-0101 1206-0102-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Стеклопакеты. Замена на оконных или дверных блоках из поливинилхлоридных профилей**	**$м^2$**	**0,9**	**18588**	**16729**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			4026,00	3623
		в том числе оплата труда рабочих			1987,00	1788
31.1.1	20540 009-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,69993	5177,00	3624
31.2		машины и механизмы			86,00	77
		в том числе оплата труда машинистов			28,00	25
31.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00972	7979,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00972*	*2555,00*	*25*
31.3		материалы, изделия и конструкции			14476,00	13029
31.3.1	146534 217-402-0113	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 32	$м^2$	0,9	14476,00	13028
	Подраздел 4.2.	**Двери**				**1252529**
32	**У6108-0204-0101 6108-0204-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**$м^2$**	**5,67**	**11832**	**67087**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			9966,00	56507
		в том числе оплата труда рабочих			4962,00	28135
32.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,661677	4463,00	56509

2	3	4	5	6	7
	машины и механизмы			137,00	777
	в том числе оплата труда машинистов			43,00	244
521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,6576917	18,00	12
1146 343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,045944	39,00	2
1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0283217	5838,00	165
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0283217*	*2138,00*	*61*
2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,028951	12429,00	360
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,028951*	*3649,00*	*106*
2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0295804	7979,00	236
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0295804*	*2555,00*	*76*
2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3574822	23,00	8
	материалы, изделия и конструкции				
131551 215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0024381	1729,00 117996,00	9803 288
144766 217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,385369	1590,00	3793
316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,3608	4204,00	5721
С1223-207-0101 223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**$м^2$**	**5,67**	**55191**	**312933**
У6108-0201-0105 6108-0201-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$**	**$м^2$**	**22,68**	**6227**	**141228**
	из них:				
	затраты на труд рабочих				
	в том числе оплата труда рабочих			4832,00	109590
20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	24,553368	2405,00 4463,00	54545 109582
	машины и механизмы				
	в том числе оплата труда машинистов			239,00	5421
521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	3,9675485	73,00 18,00	1656 71
1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0503496	5838,00	294
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0503496*	*2138,00*	*108*
2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,200838	25,00	30

	2	3	4	5	6	7
	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0503496	12429,00	626
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0503496*	*3649,00*	*184*
34.2.5	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,5362232	7979,00	4279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5362232*	*2555,00*	*1370*
34.2.6	2816 343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	1,0271318	120,00	123
34.3		материалы, изделия и конструкции			1156,00	26217
34.3.1	131630 215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,02268	85287,00	1934
34.3.2	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,15876	826,00	131
34.3.3	293030 217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	1,17936	1086,00	1281
34.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	5,4432	4204,00	22883
35	**С1223-201-0302 223-201-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**$м^2$**	**22,68**	**23976**	**543776**
36	**Е11-100111-0401 1110-0111-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11***	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**61,2**	**1214**	**74297**
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих			342,00	20930
		в том числе оплата труда рабочих			170,00	10404
36.1.1	20087 002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,31216	3941,00	20935
36.2		машины и механизмы			4,00	245
		в том числе оплата труда машинистов			1,00	61
36.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0271728	7979,00	217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0271728*	*2555,00*	*69*
36.3		материалы, изделия и конструкции			868,00	53122
36.3.1	282016 223-503-0103	Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	м	68,544	770,00	52779
36.3.2	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,43452	826,00	359
37	**С1223-502-0201 223-502-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**24**	**508**	**12192**
38	**С1223-502-0304 223-502-0304** ***РСНБ РК 2022***	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7**	**шт.**	**12**	**4785**	**57420**

2		3	4	5	6	7
	(1223-502-0902 223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	**Ручка раздельная**	**пара**	**12**	**3633**	**43596**
	Раздел 5.	**Внутренняя отделка л.10-АС**				**2040104**
40	**У6107-0203-0101 6107-0203-0101** *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах**	**м²**	**144,48**	**7202**	**1040545**
		из них:				
40.1		затраты на труд рабочих			5211,00	752885
		в том числе оплата труда рабочих			2594,00	374781
40.1.1	20098 002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	156,83304	4801,00	752955
40.2		машины и механизмы			39,00	5635
		в том числе оплата труда машинистов			12,00	1734
40.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	4,522513	25,00	113
40.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2726338	12429,00	3389
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2726338*	*3649,00*	*995*
40.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2726338	7979,00	2175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2726338*	*2555,00*	*697*
40.2.4	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,400932	96,00	38
40.2.5	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,2669451	23,00	29
40.3		материалы, изделия и конструкции			1952,00	282025
40.3.1	131379 222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	93,912	47,00	4414
40.3.2	131450 222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	257,1744	97,00	24946
40.3.3	131453 222-531-0103	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	23,1168	60,00	1387
40.3.4	149134 232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м²	148,8144	672,00	100003
40.3.5	149908 232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	53,02416	108,00	5727
40.3.6	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,014448	280,00	4
40.3.7	286158 217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	4,3575168	1515,00	6602
40.3.8	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	13,0032	1136,00	14772

	2	3	4	5	6	7
	288012 222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	98,217504	144,00	14143
40.3.10	288033 222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	413,704032	218,00	90187
40.3.11	290061 217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,28896	1674,00	484
40.3.12	309286 232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	96,469296	69,00	6656
40.3.13	309287 232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	101,179344	64,00	6475
40.3.14	309288 232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	190,540224	17,00	3239
40.3.15	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,7224	4057,00	2931
41	**У6112-0301-0302** **6112-0301-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза**	**$м^2$**	**144,48**	**3338**	**482274**
		из них:				
41.1		затраты на труд рабочих			2810,00	405989
		в том числе оплата труда рабочих			1412,00	204006
41.1.1	20170 003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	83,87064	4840,00	405934
41.2		машины и механизмы			18,00	2600
		в том числе оплата труда машинистов			5,00	722
41.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1061928	5838,00	620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1061928*	*2138,00*	*227*
41.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,075852	12429,00	943
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,075852*	*3649,00*	*277*
41.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,075852	7979,00	605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,075852*	*2555,00*	*194*
41.2.4	3404 313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	2,0783448	187,00	389
41.3		материалы, изделия и конструкции			48,00	6935
41.3.1	147019 261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	3,612	398,00	1438
41.3.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,187824	280,00	53
41.3.3	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	16,90416	326,00	5511
41.3.4	149732 232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	595,69104	112,00	66717

2		3	4	5	6	7
	У6112-0302-0106 6112-0302-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**	**м²**	**144,48**	**1478**	**213541**
		из них:				
42.1		затраты на труд рабочих			1253,00	181033
		в том числе оплата труда рабочих			630,00	91022
42.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	39,44304	4589,00	181004
42.2		машины и механизмы			9,00	1300
		в том числе оплата труда машинистов			3,00	433
42.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0151704	5838,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0151704*	*2138,00*	*32*
42.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,151704	7979,00	1210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,151704*	*2555,00*	*388*
42.3		материалы, изделия и конструкции			43,00	6213
42.3.1	249453 261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	7,9464	116,00	922
42.3.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,447888	1103,00	494
42.3.3	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	1,213632	4057,00	4924
42.3.4	149589 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0996912	250310,00	24954
43	**У6112-0202-0101 6112-0202-0101** *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м²**	**500,63**	**3856**	**1930429**
		из них:				
43.1		затраты на труд рабочих			3189,00	1596509
		в том числе оплата труда рабочих			1603,00	802510
43.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	341,679975	4673,00	1596671
43.2		машины и механизмы			277,00	138675
		в том числе оплата труда машинистов			120,00	60076
43.2.1	1010 313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м³/ч	маш.-ч	24,7060905	4850,00	119825
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*24,7060905*	*2138,00*	*52822*
43.2.2	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	3,2591013	5838,00	19027
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,2591013*	*2138,00*	*6968*
43.3		материалы, изделия и конструкции			3,00	1501
43.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0300378	35730,00	1073

	2	3	4	5	6	7
	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,350441	826,00	289
43.3.3	102682 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	7,559513	23660,00	178858
43.3.4	315944 214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	13,867451	1071,00	14852
44	**У6112-0301-0201 6112-0301-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**$м^2$**	**370,59**	**1610**	**596650**
		из них:				
44.1		затраты на труд рабочих			1242,00	460273
		в том числе оплата труда рабочих			624,00	231248
44.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	100,281654	4589,00	460193
44.2		машины и механизмы			12,00	4447
		в том числе оплата труда машинистов			3,00	1112
44.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1945598	5838,00	1136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1945598*	*2138,00*	*416*
44.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1167359	12429,00	1451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1167359*	*3649,00*	*426*
44.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1167359	7979,00	931
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1167359*	*2555,00*	*298*
44.2.4	3404 313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	3,5798994	187,00	669
44.3		материалы, изделия и конструкции			48,00	17788
44.3.1	147019 261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	9,26475	398,00	3687
44.3.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,296472	280,00	83
44.3.3	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	43,35903	326,00	14135
44.3.4	149732 232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1018,75191	112,00	114100
45	**У6112-0301-0203 6112-0301-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	**$м^2$**	**370,59**	**1717**	**636303**
		из них:				
45.1		затраты на труд рабочих			1349,00	499926
		в том числе оплата труда рабочих			678,00	251260
45.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	106,952274	4673,00	499788

	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			12,00	4447
45.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1945598	3,00 5838,00	1112 1136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1945598*	*2138,00*	*416*
45.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1167359	12429,00	1451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1167359*	*3649,00*	*426*
45.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1167359	7979,00	931
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1167359*	*2555,00*	*298*
45.2.4	3404 313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	3,5798994	187,00	669
45.3		материалы, изделия и конструкции				
45.3.1	147019 261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	9,26475	48,00 398,00	17788 3687
45.3.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,296472	280,00	83
45.3.3	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	43,35903	326,00	14135
45.3.4	149732 232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1018,75191	112,00	114100
46	**У6112-0302-0105 6112-0302-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**	**$м^2$**	**370,59**	**1323**	**490291**
		из них:				
46.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			1113,00	412467
46.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	89,905134	559,00 4589,00	207160 412575
46.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			9,00	3336
46.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,038912	3,00 5838,00	1112 227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,038912*	*2138,00*	*83*
46.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3891195	7979,00	3105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3891195*	*2555,00*	*994*
46.3		материалы, изделия и конструкции				
46.3.1	249453 261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	18,5295	43,00 116,00	15935 2149
46.3.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	1,148829	1103,00	1267

	2	3	4	5	6	7
	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	3,112956	4057,00	12629
46.3.4	149589 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2334717	250310,00	58440
47	**У6112-0102-0203 6112-0102-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$**	**130,04**	**10966**	**1426019**
		из них:				
47.1		затраты на труд рабочих			7318,00	951633
		в том числе оплата труда рабочих			3678,00	478287
47.1.1	20166 003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	211,236976	4505,00	951623
47.2		машины и механизмы			44,00	5722
		в том числе оплата труда машинистов			14,00	1821
47.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2867382	5838,00	1674
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2867382*	*2138,00*	*613*
47.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1911588	12429,00	2376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1911588*	*3649,00*	*698*
47.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1911588	7979,00	1525
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1911588*	*2555,00*	*488*
47.2.4	3428 313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	3,1814286	40,00	127
47.3		материалы, изделия и конструкции			3604,00	468664
47.3.1	149905 232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	52,016	253,00	13160
47.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,9506	33,00	64
47.3.3	249623 232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	520,16	72,00	37452
47.3.4	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	39,012	326,00	12718
47.3.5	287774 232-201-0103	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	$м^2$	132,6408	3034,00	402432
47.3.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	2,6008	1103,00	2869
48	**У6112-0202-0201 6112-0202-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного**	**$м^2$**	**19,44**	**10305**	**200329**
		из них:				
48.1		затраты на труд рабочих			9097,00	176846
		в том числе оплата труда рабочих			4571,00	88860

	2	3	4	5	6	7
	20170 003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	36,53748	4840,00	176841
48.2		машины и механизмы			126,00	2449
		в том числе оплата труда машинистов			46,00	894
48.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4204872	5838,00	2455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4204872*	*2138,00*	*899*
48.3		материалы, изделия и конструкции			24,00	466
48.3.1	102682 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,01944	23660,00	460
48.3.2	102685 212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,83592	24599,00	20563
49	**У6112-0202-0703** **6112-0202-0703** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**$м^2$**	**19,44**	**5045**	**98075**
		из них:				
49.1		затраты на труд рабочих			4046,00	78654
		в том числе оплата труда рабочих			2033,00	39522
49.1.1	20169 003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	16,539552	4756,00	78662
49.2		машины и механизмы			50,00	972
		в том числе оплата труда машинистов			13,00	253
49.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,040824	5838,00	238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,040824*	*2138,00*	*87*
49.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0285768	12429,00	355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0285768*	*3649,00*	*104*
49.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0285768	7979,00	228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0285768*	*2555,00*	*73*
49.2.4	3404 313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,8634276	187,00	161
49.3		материалы, изделия и конструкции			39,00	759
49.3.1	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,073872	280,00	21
49.3.2	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,27448	326,00	741
49.3.3	309297 232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	249,2208	71,00	17695
50	**У6112-0302-0105** **6112-0302-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**	**$м^2$**	**19,44**	**1323**	**25719**
		из них:				

2		3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих			1113,00	21637
		в том числе оплата труда рабочих			559,00	10867
50.2.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,716144	4589,00	21642
50.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			9,00	175
50.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0020412	3,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0020412*	5838,00	12
50.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,020412	*2138,00*	*4*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,020412*	7979,00	163
50.3		материалы, изделия и конструкции			*2555,00*	*52*
50.3.1	249453 261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,972	43,00	835
50.3.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,060264	116,00	113
50.3.3	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,163296	1103,00	66
50.3.4	149589 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0122472	4057,00	662
	Раздел 6.	**Фасад л. 6-АС**			250310,00	3066
51	**Е12-110102-0101** **1211-0102-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 $м^2$. Толщина слоя до 20 мм**	**$м^2$**	**3**	**8981**	**106986** **26943**
51.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			8460,00	25380
51.1.1	20532 009-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	5,6376	4175,00	12525
51.2		материалы, изделия и конструкции			4502,00	25380
51.2.1	102682 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,066	521,00	1563
51.2.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0105	23660,00	1562
51.2.3	295913 261-107-0831	Мусор строительный	т	0,1452	33,00	0
52	**У6112-0201-0706** **6112-0201-0706** *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей крупность зерна микроминерала до 3 мм**	**$м^2$**	**14,05**	**0,00** **5697**	**0** **80043**
52.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			3217,00	45199

2		3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			1617,00	22719
	20179 003-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,967755	5673,00	45201
52.2		машины и механизмы			35,00	492
		в том числе оплата труда машинистов			11,00	155
52.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,218337	18,00	4
52.2.2	1044 314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0752378	38,00	3
52.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0619605	7979,00	494
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0619605*	*2555,00*	*158*
52.3		материалы, изделия и конструкции			169,00	2374
52.3.1	147832 261-107-0864	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	2,529	938,00	2372
52.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,009554	33,00	0
52.3.3	102709 212-402-0203	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	кг	56,2	569,00	31978
	Раздел 7.	**Крыльцо, пандус л.17-АС**				**308391**
53	**У6109-0306-0602 6109-0306-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными**	**$м^2$**	**10,4**	**16645**	**173108**
		из них				
53.1		затраты на труд рабочих			8665,00	90116
		в том числе оплата труда рабочих			4354,00	45282
53.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	19,63728	4589,00	90115
53.2		машины и механизмы			291,00	3026
		в том числе оплата труда машинистов			93,00	967
53.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,04368	5838,00	255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,04368*	*2138,00*	*93*
53.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,030576	12429,00	380
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,030576*	*3649,00*	*112*
53.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,295932	7979,00	2361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,295932*	*2555,00*	*756*
53.2.4	3008 343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,096096	156,00	15

	2	3	4	5	6	7
	3428 313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,168168	40,00	7
53.3		материалы, изделия и конструкции			1015,00	10556
53.3.1	149905 232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	6,24	253,00	1579
53.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,016016	33,00	1
53.3.3	249624 232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	63,648	132,00	8402
53.3.4	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,04	326,00	339
53.3.5	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,208	1103,00	229
53.3.6	293157 231-302-0501	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	$м^2$	10,712	6480,00	69414
54	**У6106-0304-0204** **6106-0304-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка ограждения металлического без поручня**	**м ограждения**	**6,42**	**2897**	**18599**
		из них:				
54.1		затраты на труд рабочих			2289,00	14695
		в том числе оплата труда рабочих			1139,00	7312
54.1.1	20100 002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,957694	4968,00	14694
54.2		машины и механизмы			239,00	1534
		в том числе оплата труда машинистов			72,00	462
54.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0270796	5838,00	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0270796*	*2138,00*	*58*
54.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.4133196	285,00	118
54.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,157489	7979,00	1257
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.157489*	*2555,00*	*402*
54.3		материалы, изделия и конструкции			369,00	2370
54.3.1	144476 216-101-0101.	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,00963	24639,00	237
54.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00642	33,00	0
54.3.3	315952 217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	1,284	1661,00	2133
55	**С1222-503-0302** **222-503-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	**м**	**6,42**	**18175**	**116684**
	Раздел 8.	**Прочие**				**115996**

	2	3	4	5	6	7
				Поручни л.12		
56	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	**т конструкций**	**0,0803328**	**260286**	**20910**
		из них:				
56.1		затраты на труд рабочих			159368,00	12802
		в том числе оплата труда рабочих			79331,00	6373
56.1.1	20100 002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,5769959	4968,00	12803
56.2		машины и механизмы			67305,00	5407
		в том числе оплата труда машинистов			17853,00	1434
56.2.1	376 315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,7659652	494,00	378
56.2.2	514 314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,0766857	37,00	3
56.2.3	783 314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,434255	10592,00	4600
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,434255*	*3054,00*	*1326*
56.2.4	1023 314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0058852	22417,00	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0058852*	*4361,00*	*26*
56.2.5	1147 343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0258591	53,00	1
56.2.6	2346 315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,0347761	277,00	10
56.2.7	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0107003	12429,00	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0107003*	*3649,00*	*39*
56.2.8	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0169422	7979,00	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0169422*	*2555,00*	*43*
56.2.9	2577 315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1498046	99,00	15
56.3		материалы, изделия и конструкции			33613,00	2701
56.3.1	128849 214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0015022	10602,00	16
56.3.2	131019 222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0000803	1100829,00	88
56.3.3	131534 215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0000827	115909,00	10
56.3.4	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0010765	1510113,00	1626

	2	3	4	5	6	7
56.3.5	146649 217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,1100559	319,00	35
56.3.6	146664 217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0329365	130,00	4
56.3.7	149219 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000249	760526,00	19
56.3.8	272105 236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000482	1054789,00	51
56.3.9	274664 217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,3213312	2284,00	734
56.3.10	279117 214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,00241	2146,00	5
56.3.11	279826 214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0001558	648003,00	101
56.3.12	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0008033	826,00	1
56.3.13	329347 218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000008	1352536,00	11
57	**С1222-503-0201** **222-503-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,0803328**	**1145627**	**92031**
58	**СССЦ** ***РК 8.04-08-2023 табл. 8 п.7 СТССЦ***	**Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза**	**т**	**0,0803328**	**24882**	**1999**
59	**С1217-101-0301** **217-101-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	**шт.**	**32**	**33**	**1056**
				Козырек (3шт) л.17-АС		
60	**У6106-0302-0301** **6106-0302-0301** ***ЕСН РСНБ РК 2023***	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т конструкций**	**0,0909186**	**335722**	**30523**
		из них:				
60.1		затраты на труд рабочих			279897,00	25448
		в том числе оплата труда рабочих			139353,00	12670
60.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,70196	4463,00	25448
60.2		машины и механизмы			50856,00	4623
		в том числе оплата труда машинистов			12333,00	1121
60.2.1	376 315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,010092	494,00	5
60.2.2	786 314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,3239521	12661,00	4102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3239521*	*3054,00*	*989*
60.2.3	1023 314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0088809	22417,00	199

2	3	4	5	6	7
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0088809*	*4361,00*	*39*
2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0121104	12429,00	151
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0121104*	*3649,00*	*44*
2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0191747	7979,00	153
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0191747*	*2555,00*	*49*
2577 315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1473427	99,00	15
	материалы, изделия и конструкции			4969,00	452
128849 214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0017002	10602,00	18
131019 222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0000182	1100829,00	20
131534 215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0000936	115909,00	11
144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00004	1510113,00	60
146649 217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,1091023	319,00	35
146664 217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0327307	130,00	4
149219 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000282	760526,00	21
272105 236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000546	1054789,00	58
274664 217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,0400042	2284,00	91
279117 214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0027276	2146,00	6
279826 214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0001764	648003,00	114
286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0009092	826,00	1
329347 218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000091	1352536,00	12
C1222-509-1401 222-509-1401 *РСНБ РК 2022*	**Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0909186**	**1158981**	**105373**
СССЦ *РК 8.04-08-2023 табл. 8 п.7 СТССЦ*	**Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза**	**т**	**0,0909186**	**24882**	**2262**

	2	3	4	5	6	7
63	1.11-150504-0101 1115-0504-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	**Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами**	**$м^2$ поверхности козырька**	**7,5**	**34018**	**255135**
		из них:				
63.1		затраты на труд рабочих			2512,00	18840
		в том числе оплата труда рабочих			1262,00	9465
63.1.1	20171 003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,82725	4921,00	18834
63.2		машины и механизмы			12,00	91
		в том числе оплата труда машинистов			3,00	23
63.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,552825	18,00	10
63.2.2	1146 343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,370125	39,00	14
63.2.3	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,3094875	25,00	8
63.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,007875	7979,00	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,007875*	*2555,00*	*20*
63.3		материалы, изделия и конструкции			31494,00	236204
63.3.1	272038 217-206-0214	Панель монолитная поликарбонатная цветная толщиной 8 мм	$м^2$	7,65	25460,00	194769
63.3.2	272042 217-206-0302	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "крышка"	м	8,25	1307,00	10783
63.3.3	272043 217-206-0303	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "база"	м	8,25	1283,00	10585
63.3.4	272044 217-206-0304	Профиль для поликарбонатных листов торцевой	м	20,25	295,00	5974
63.3.5	272045 217-206-0305	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	9	1112,00	10008
63.3.6	279874 261-201-0616	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов	м	20,25	202,00	4091
	Раздел 9.	**Отмостка л.13-АС**				**520532**
64	**У6101-0108-0102** **6101-0108-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство основания под фундаменты щебеночное**	**$м^3$**	**11,46**	**17532**	**200917**
		из них:				
64.1		затраты на труд рабочих			3718,00	42608
		в том числе оплата труда рабочих			1851,00	21212
64.1.1	20087 002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,81251	3941,00	42612
64.2		машины и механизмы			5209,00	59695
		в том числе оплата труда машинистов			1576,00	18061

	2	3	4	5	6	7
	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	5,851476	8078,00	47268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,851476*	*2555,00*	*14951*
64.2.2	2479 343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	11,702952	18,00	211
64.2.3	3007 314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	1,017648	12004,00	12216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,017648*	*3054,00*	*3108*
64.3		материалы, изделия и конструкции			8605,00	98614
64.3.1	100080 211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	13,179	7478,00	98553
64.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	м^3	1,719	33,00	57
65	**У6103-0701-0101** **6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство бетонной подготовки В10**	**м^3**	**7,44**	**42959**	**319615**
		из них:				
65.1		затраты на труд рабочих			5386,00	40072
		в том числе оплата труда рабочих			2681,00	19947
65.1.1	20082 002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	11,14884	3594,00	40069
65.2		машины и механизмы			2728,00	20296
		в том числе оплата труда машинистов			514,00	3824
65.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,486512	13514,00	20089
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,486512*	*2555,00*	*3798*
65.2.2	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	3,964032	30,00	119
65.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0107359	7979,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0107359*	*2555,00*	*27*
65.3		материалы, изделия и конструкции			34845,00	259247
65.3.1	100489 212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	7,5888	32444,00	246211
65.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,01488	33,00	0
65.3.3	316000 218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	1,86	7007,00	13033

Итого **6 071 592**

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами

2	3	4	5	6	7
по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%		358 224			
Итого		**6 429 816**			
Сметная прибыль 5%		321 491			
Непредвиденные работы и затраты-5%		321 491			
Итого		**7 072 798**			
Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,075		**7 603 257**			
Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,98		**7 451 192**			
НДС (12 %)		894 143,04			
Итого по акту		**8 345 335,04**			

Заказчик:
ГКП Айтекебийская районная больница" на праве хозяйственного ведения
ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

_____ Жайлыбаев Ж.Е.

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"

Директор _____ Сулейменов А.А.

Эксперт технического надзора
ТОО "Транзитпром"

_____ Амиргалиев А.

Эксперт авторского надзора
ТОО "STROYCONSALTING"

_____ Утежанов А.М.

Цены региона Актюбинская обл

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГКП Айтекебийская районная больница" на праве хозяйственного ведения
ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Орхан Иншаат"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт здания Айкенской врачебной амбулатории в с.Айке, Айтекебийского района, Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект Врачебная амбулатория
(наименование)

Договор подряда (контракт) №43 от 21.02.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 2
на Водопровод, канализация Локальная смета №2-01-01-03
за сентябрь 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023г.

№ п.п	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**450493**
		из них:				
		оборудование	тенге			0
	Раздел 5.	**Санитарно-техническое оборудование**				**450493**
40	**У6115-0102-0101** **6115-0102-0101** ***ЕСН РСНБ РК 2023***	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**2**	**26249**	**52498**
		из них				
40.1		затраты на труд рабочих			8463.00	16926
		в том числе оплата труда рабочих			4121.00	8242
40.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3.5102	4822.00	16926
40.2		машины и механизмы			168.00	336
		в том числе оплата труда машинистов			54.00	108

	2	3	4	5	6	7
	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00861	5838,00	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00861*	*2138,00*	*18*
	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03528	7979,00	282
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,03528*	*2555,00*	*90*
40.3.1	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,21693	23,00	5
40.3		материалы, изделия и конструкции			557,00	1114
40.3.1	304154 235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,452	2466,00	1115
40.3.2	187758 244-101-0701	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	2	14800,00	29600
40.3.3	316046 244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	2	2261,00	4522
41	**С1244-101-0302 244-101-0302 *РСНБ РК 2022***	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 360 мм**	**комплект**	**2**	**61791**	**123582**
42	**С1244-104-0201 244-104-0201 *РСНБ РК 2022***	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	**шт.**	**2**	**2774**	**5548**
43	**С1261-301-0370 261-301-0370 *РСНБ РК 2022***	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**1,2**	**524**	**629**
44	**У6115-0103-0103 6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**6**	**11421**	**68526**
		из них:				
44.1		затраты на труд рабочих			10743,00	64458
		в том числе оплата труда рабочих			5231,00	31386
44.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12,285	5247,00	64459
44.2		машины и механизмы			264,00	1584
		в том числе оплата труда машинистов			88,00	528
44.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,126	18,00	2
44.2.2	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0819	5838,00	478
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0819*	*2138,00*	*175*
44.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1386	7979,00	1106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1386*	*2555,00*	*354*
44.3		материалы, изделия и конструкции			414,00	2484

	2	3	4	5	6	7
	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.12	684,00	82
	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.24	684,00	164
	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.216	1136,00	245
	295762 261-105-0618	Замазка защитная	кг	1.2	472,00	566
44.3.5	314900 214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0.00216	624830,00	1350
44.3.6	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0.18	426,00	77
45	**С1244-101-0101** **244-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм**	**комплект**	**6**	**9998**	**59988**
46	**С1244-104-0101** **244-104-0101** *РСНБ РК 2022*	**Пьедестал для умывальника**	**шт.**	**6**	**7894**	**47364**
47	**С1244-104-0601** **244-104-0601** *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**шт.**	**6**	**1553**	**9318**
48	**У6115-0104-0201** **6115-0104-0201** *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Установка смесителя**	**шт.**	**6**	**3902**	**23412**
48.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
48.1.1	20244 004-0140	в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4.41	3857,00 1878,00	23142 11268
48.2		материалы, изделия и конструкции			5247,00	23139
48.2.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.078	45,00	270
48.2.2	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.156	684,00	53
48.2.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.066	684,00	107
48.2.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0.078	1136,00	75
49	**С1244-104-0409** **244-104-0409** *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	**шт.**	**6**	**426,00**	**33**
50	**С1261-301-0370** **261-301-0370** *РСНБ РК 2022*	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**6**	**9414**	**56484**
					524	**3144**

2	3	4	5	6	7
		450 493			
числе:		0			
дование					
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%		26 579			
Итого		477 072			
Сметная прибыль 5%		23 854			
Непредвиденные работы и затраты-5%		23 854			
Итого		524 779			
Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,075		564 138			
Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,98		545 445			
НДС (12 %)		65 453,40			
Итого по акту		610 898,40			

Заказчик:
ГКП Айтекебийская районная больница" на праве хозяйственного ведения
ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

_____ Жайлыбаев Ж.Е.

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"

Директор _____ Сулейменов А.А.

Эксперт технического надзора
ТОО "Транзитпром"

_____ Амиргалиев А.

Эксперт авторского надзора
ТОО "STROYCONSALTING"

_____ Утежанов А.М.