Заказчик: ГККП "Актюбинский высший сельскохозяйственный колледж " ГУ "Управления образования Актюбинской области"

форма № КС-3

Подрядчик : ТОО « Optimum Energy »

Наименование стройки: Капитальный ремонт столярного цеха ГККП АСХК г. Актобе с.о. Благодарный, с. Кенеса Нокина

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код
		81	14.05.2018г.				
		доп.согл № 129	13.09.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ , тенге						НДС, тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР		
А	1	2	3	4		6	7	8
Всего по стройке:	**1 773 291,60**	**1 773 291,60**		**1 773 291,60**			**212 794,99**	**1 986 086,59**
В том числе за отчетный месяц		**1 773 291,60**		**1 773 291,60**			**212 794,99**	**1 986 086,59**

Заказчик: ГККП "Актюбинский высший сельскохозяйственный колледж " ГУ "Управления образования Актюбинской области"

Директор_____ Есеркепов А.К.

Подрядчик: ТОО « Optimum Energy »

Директор_____ Жумашев Б.Е.

Заказчик: ГККП "Актюбинский высший сельскохозяйственный колледж " ГУ "Управления образования Актюбинской области" форма 2В

Подрядчик : ТОО « Optimum Energy »

Наименование стройки: Капитальный ремонт столярного цеха ГККП АСХК г. Актобе с.о. Благодарный, с. Кенеса Нокина

Наименование объекта: Капитальный ремонт столярного цеха

договор №81 от 14.05.2018г.,доп.соглашение № 129 от 13.09. 2018г.

АКТ
выполненных работ
за март месяц 2019 г.
Локальная смета № 2-1-1
Ремонтно-строительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Кровля										
1	1108-0201-0101	Парапет из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	7,5	21770,8	2879,07	163281	21593	107347	35784	214990
					4578,8	551,47	34341	4136	–	15925	
2	1108-0201-0101	Фронтон из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	5,3	21770,75	2879,06	115385	15259	75858	25288	151927
					4578,87	551,51	24268	2923	–	11254	
3	1110-0102-0401	Стойки, прогоны, подкосы, мауэрлаты и т.д. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,882	93699,12	1179,03	363740	4577	269564	82373	481802
					23080,63	496,39	89599	1927	–	35689	

4	1110-0105-0101									
	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,106	106199,91	1577,4	223657	3322	173394	43382	288402
				22289,17	598,77	46941	1261	–	21363	
5	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	138,6	498,17	10,77	69047	1493	45778	16182	92047
				157,11	5,04	21776	699	–	6818	
6	1112-0101-1503									
	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	138,6	201,98	10,96	27994	1519	15856	10177	41225
				76,62	3,2	10619	443	–	3054	
7	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	138,6	3860,67	23,61	535089	3272	441915	83757	668354
				648,64	8,21	89902	1138	–	49508	
8	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	4	17865,5	941,5	71462	3766	41882	24559	103703
				6453,5	368,5	25814	1474	–	7682	
9	2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	2,52	9792		24676		24676	–	26650
				–		–		–	1974	
10	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия профилированным листом НР = 92 %	м2 кровли	24,011	4960,18	116,82	119099	2805	77838	36012	167520
				1601,6	28,61	38456	687	–	12409	

11	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	17,75	1181,18	13,13	20966	233	15144	5192	28251
					314,87	3,04	5589	54	–	2093	
12	2110-0102-0111	Планка конька для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	17,75	1190		21123		21123	–	22813
					–		–		–	1690	
13	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	5,6	2707,86	16,61	15164	93	9293	5334	22138
					1031,79	3,57	5778	20	–	1640	
14	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	36	3664,03	28,08	131905	1011	76251	49581	196005
					1517,86	12,42	54643	447	–	14519	
15	1110-0107-0612	Карниз Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву НР = 90 %	м2	36	2786,69	7,22	100321	260	74393	23196	133398
					713	2,92	25668	105	–	9881	
16	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	7,044	10105,76	64,45	71185	454	64785	5519	82840
					844,12	26,41	5946	186	–	6136	
17	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	162,611	351,25	2,98	57117	485	51426	4865	66941

			32,02	1,23	5206	200	–	4959	
18 1110-0116-0103										
	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	162,611	64,9	2,33	10554	379	2939	6651	18581
				44,5	0,95	7236	154	–	1376	
	Всего прямые затраты					**2 141 765**				
	Накладные расходы	Тенге				**457 852**				
	Итого с накладными расходами	Тенге				**2 599 617**				
	Сметная прибыль (8%),	Тенге				**207 970**				
	Итого :					**2 807 587**				
	Временные здания и сооружения - 1,5 % К=0,8	Тенге				**33 691**				
	Итого по главе 1-8:	Тенге				**2 841 277**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)	Тенге				**56 257**				
	Итого :	Тенге				**2 897 535**				
	Непредвиденные 2%					**57 951**				
	Итого в текущих ценах 2018г.					**2 955 486**				
	Итого по договорной цене					**1 773 291,60**				
	НДС - 12 %	Тенге				**212 794,99**				
	Всего по акту :	Тенге				**1 986 086,59**				
		Тенге								

Заказчик : ГККП" Актюбинский высший сельскохзяйственный колледж " ГУ "Управления образования Актюбинской области"

Подрядчик : ТОО « Optimum Energy »

Директор _____ Есеркепов А.К.

Директор_____ Жумашев Б.Е.

Технадзор ТОО"Караша Сарен" _____ Сарин К. М.

Авторский надзор:ТОО «ТенгриСтройИнвест» директор _____ Дошниязов Н.С.

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.