Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Жигер Казстрой»БИН 220840024487, тел. 87760889898, г. Астана, ул. Толе би, д. 44/1 кв. (офис) 61.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «OTERMA 2022», область Жетысу, г.Талдыкорган, В.ПАНФИЛОВА БИН 220240011512**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство домов с сейсмоусилением к участку №41, улица Абай, село Жайнак батыр, Кербулакского района, области Жетысу**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство домов с сейсмоусилением к участку №41, улица Абай, село Жайнак батыр, Кербулакского района, области Жетысу**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № от

# Акт выполненных работ №1

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0103-0116<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ с учетом въезда и выезда | | 97,194 | 258,0 | 234,0 | 25 076,0 | 22 744,0 | | | 25 076,0 | |
| | | | | м³ грунта | | 24,0 | 50,0 | 2 333,0 | 4 860,0 | | | | |
| 2 | 2 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка) | | 3,006 | 8 328,0 | 0,0 | 25 034,0 | 0,0 | | | 25 034,0 | |
| | | | | м³ грунта | | 8 328,0 | 0,0 | 25 034,0 | 0,0 | | | | |
| 3 | 3 | 6101-0103-0215<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³/Галечник/ | | 15 | 213,0 | 197,0 | 3 195,0 | 2 955,0 | | | 3 195,0 | |
| | | | | м³ грунта | | 16,0 | 43,0 | 240,0 | 645,0 | | | | |
| 4 | 4 | 412-102-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км | | 74,25 | 105,0 | | 7 796,0 | | | | 7 796,0 | |
| | | | | т·км | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 6101-0107-0801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подушка галечниковая. Устройство методом послойной укатки | | 15 | 1 211,0 | 1 205,0 | 18 165,0 | 18 075,0 | | | 18 165,0 | |
| | | | | м³ грунтовой подушки | | 6,0 | 291,0 | 90,0 | 4 365,0 | | | | |
| 6 | 6 | 6101-0106-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | | 86,58 | 50,0 | 50,0 | 4 329,0 | 4 329,0 | | | 4 329,0 | |
| | | | | м³ грунта | | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 1 039,0 | | | | |
| 7 | 7 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 86,58 | 573,0 | 220,0 | 49 610,0 | 19 048,0 | | | 49 610,0 | |
| | | | | м³ уплотненного грунта | | 353,0 | 70,0 | 30 563,0 | 6 061,0 | | | | |
| 8 | 8 | 6101-0107-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | | 86,58 | 193,0 | 149,0 | 16 710,0 | 12 900,0 | 346,0 | | 16 710,0 | |
| | | | | м³ уплотненного грунта | | 40,0 | 33,0 | 3 463,0 | 2 857,0 | | | | |
| 9 | 9 | 6101-0103-0215<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ | | 15,62 | 213,0 | 197,0 | 3 327,0 | 3 077,0 | | | 3 327,0 | |
| | | | | м³ грунта | | 16,0 | 43,0 | 250,0 | 672,0 | | | | |
| 10 | 10 | 412-102-0115<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км | | 1 218,6151 | 61,0 | | 74 336,0 | | | | 74 336,0 | |
| | | | | т·км | | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | 227 578 | 83 128 | 346 | 0 | 227 578 | |
| | | | | | | | | 61 973 | 20 499 | 0 | 0 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 2: Фундаменты** | | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | 6101-0108-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство основания под фундаменты, щебеночное** | $м^3$ | 3,84 | 8 352,0<br>3 521,0 | 4 826,0<br>1 492,0 | 32 072,0<br>13 521,0 | 18 532,0<br>5 729,0 | 19,0 | | 32 072,0 | |
| 12 | 12 | 211-202-0404<br>*РСНБ РК 2022* | **Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм** | $м^3$ | 4,416 | 4 659,0 | | 20 574,0 | | 20 574,0 | | 20 574,0 | **Казахстан** |
| 13 | 13 | 6103-0101-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство** | $м^3$ | 25,88 | 37 517,0<br>28 623,0 | 4 286,0<br>875,0 | 970 940,0<br>740 763,0 | 110 922,0<br>22 645,0 | 119 255,0 | | 970 940,0 | |
| 14 | 14 | 212-101-0902<br>*РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6** | $м^3$ | 26,2675 | 25 076,0 | | 658 684,0 | | 658 684,0 | | 658 684,0 | **Казахстан** |
| 15 | 15 | 214-210-0502<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | т | 1,20208 | 348 756,0 | | 419 233,0 | | 419 233,0 | | 419 233,0 | |
| 16 | 16 | 6103-0701-0804<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Болты анкерные на поддерживающие конструкции /Арматурные выпучки Ав-1/. Установка при бетонировании** | т | 0,17656 | 181 968,0<br>164 168,0 | 5 339,0<br>1 426,0 | 32 128,0<br>28 986,0 | 943,0<br>252,0 | 2 200,0 | | 32 128,0 | |
| 17 | 17 | 214-210-0502<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | т | 0,55704 | 348 756,0 | | 194 271,0 | | 194 271,0 | | 194 271,0 | |
| 18 | 18 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,4592 | 351 783,0 | | 161 539,0 | | 161 539,0 | | 161 539,0 | |
| | | | **Итого по разделу 2: Фундаменты** | | | | | 2 489 441<br>783 270 | 130 397<br>28 626 | 1 575 775<br>0 | 0<br>0 | 2 489 441 | |
| | | | **Раздел 3: Стены** | | | | | | | | | | |
| 19 | 19 | 6105-0201-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Кладка стены наружной из кирпича с облицовкой лицевым газобетон/** | $м^3$ | 27,85 | 35 080,0<br>30 079,0 | 4 948,0<br>994,0 | 976 978,0<br>837 700,0 | 137 802,0<br>27 683,0 | 1 476,0 | | 976 978,0 | |
| 20 | 20 | 213-301-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500** | $м^3$ | 28,407 | 26 532,0 | | 753 695,0 | | 753 695,0 | | 753 695,0 | **Казахстан** |
| 21 | 21 | 1106-0501-0106<br>*РСНБ РК 2022* | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство** | $м^3$ | 16,384 | 36 829,0<br>23 697,0 | 10 356,0<br>2 031,0 | 603 406,0<br>388 252,0 | 169 673,0<br>33 276,0 | 45 481,0 | | 603 406,0 | |
| 22 | 22 | 212-101-0902<br>*РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6** | $м^3$ | 16,8112 | 25 076,0 | | 421 558,0 | | 421 558,0 | | 421 558,0 | **Казахстан** |
| 23 | 23 | 6105-0401-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | т металлических изделий | 0,22848 | 275 326,0<br>269 700,0 | 5 626,0<br>1 450,0 | 62 906,0<br>61 621,0 | 1 285,0<br>331,0 | | | 62 906,0 | |
| 24 | 24 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | 0,84384 | 340 613,0 | | 287 423,0 | | 287 423,0 | | 287 423,0 | |
| 25 | 25 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,18432 | 351 783,0 | | 64 841,0 | | 64 841,0 | | 64 841,0 | |
| 26 | 26 | 6103-0401-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство железобетонной перемычки** | $м^3$ | 1,68 | 98 863,0<br>60 313,0 | 9 617,0<br>1 813,0 | 166 090,0<br>101 326,0 | 16 157,0<br>3 046,0 | 48 607,0 | | 166 090,0 | |
| 27 | 27 | 212-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | $м^3$ | 1,7052 | 22 600,0 | | 38 538,0 | | 38 538,0 | | 38 538,0 | **Казахстан** |
| 28 | 28 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,14812 | 342 529,0 | | 50 735,0 | | 50 735,0 | | 50 735,0 | |
| 29 | 29 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | | 0,08012 | 351 783,0 | | 28 185,0 | | 28 185,0 | | 28 185,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 30 | 30 | 6103-0401-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство железобетонной перемычки** | $м^3$ | 0,33 | 98 863,0<br>60 313,0 | 9 617,0<br>1 813,0 | 32 625,0<br>19 903,0 | 3 173,0<br>598,0 | 9 548,0 | | 32 625,0 | |
| 31 | 31 | 212-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | $м^3$ | 0,33495 | 22 600,0 | | 7 570,0 | | 7 570,0 | | 7 570,0 | **Казахстан** |
| 32 | 32 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,02938 | 342 529,0 | | 10 064,0 | | 10 064,0 | | 10 064,0 | |
| 33 | 33 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,01584 | 351 783,0 | | 5 572,0 | | 5 572,0 | | 5 572,0 | |
| 34 | 34 | 1106-0501-0109<br>*РСНБ РК 2022* | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство** | $м^3$ | 1,32 | 46 650,0<br>32 143,0 | 11 415,0<br>2 186,0 | 61 578,0<br>42 429,0 | 15 068,0<br>2 886,0 | 4 081,0 | | 61 578,0 | |
| 35 | 35 | 212-101-0901<br>*РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | $м^3$ | 1,3398 | 24 435,0 | | 32 738,0 | | 32 738,0 | | 32 738,0 | **Казахстан** |
| 36 | 36 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | 0,11682 | 340 613,0 | | 39 790,0 | | 39 790,0 | | 39 790,0 | |
| 37 | 37 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,0366 | 351 783,0 | | 12 875,0 | | 12 875,0 | | 12 875,0 | |
| 38 | 38 | 214-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм** | т | 0,01512 | 340 871,0 | | 5 154,0 | | 5 154,0 | | 5 154,0 | |
| 39 | 39 | 1106-0701-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** | $м^3$ | 5,72 | 100 665,0<br>66 299,0 | 13 780,0<br>2 593,0 | 575 804,0<br>379 230,0 | 78 822,0<br>14 832,0 | 117 752,0 | | 575 804,0 | |
| 40 | 40 | 212-101-0901<br>*РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | $м^3$ | 5,8058 | 24 435,0 | | 141 865,0 | | 141 865,0 | | 141 865,0 | **Казахстан** |
| 41 | 41 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | 0,59742 | 340 613,0 | | 203 489,0 | | 203 489,0 | | 203 489,0 | |
| 42 | 42 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,25668 | 351 783,0 | | 90 296,0 | | 90 296,0 | | 90 296,0 | |
| 43 | 43 | 214-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм** | т | 0,03024 | 340 871,0 | | 10 308,0 | | 10 308,0 | | 10 308,0 | |
| | | | **Итого по разделу 3: Стены** | | | | | 4 684 083<br>1 830 461 | 421 980<br>82 652 | 2 431 641<br>0 | 0<br>0 | 4 684 083 | |
| | | | **Раздел 4: Кровля** | | | | | | | | | | |
| 44 | 44 | 6107-0101-0214<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Стропила, мауэрлаты. Установка с изготовлением** | $м^3$ древесины в конструкции | 1,0915 | 245 957,0<br>96 620,0 | 2 066,0<br>588,0 | 268 462,0<br>105 461,0 | 2 255,0<br>642,0 | 160 746,0 | | 268 462,0 | |
| 45 | 45 | 6107-0115-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | $м^3$ древесины в конструкции | 1,0915 | 3 755,0<br>3 591,0 | 163,0<br>51,0 | 4 099,0<br>3 920,0 | 178,0<br>56,0 | 1,0 | | 4 099,0 | |
| 46 | 46 | 6107-0102-0207<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка элементов каркаса из брусьев /кобылки,затяжка,вальма,прогон,стойки,раскосы,лежень,конек,накладки/** | $м^3$ | 2,966 | 224 724,0<br>98 093,0 | 3 027,0<br>967,0 | 666 531,0<br>290 944,0 | 8 978,0<br>2 868,0 | 366 609,0 | | 666 531,0 | |
| 47 | 47 | 6107-0115-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита** | $м^3$ древесины в конструкции | 2,966 | 17 584,0<br>8 822,0 | 117,0<br>36,0 | 52 154,0<br>26 166,0 | 347,0<br>107,0 | 25 641,0 | | 52 154,0 | |
| 48 | 48 | 6110-0101-0512<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** | | 120 | 5 103,0 | 55,0 | 612 360,0 | 6 600,0 | 167 280,0 | | 612 360,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м² кровли | | 3 654,0 | 16,0 | 438 480,0 | 1 920,0 | | | | |
| 49 | 49 | 224-104-0308<br>*РСНБ РК 2022* | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм | м² | 120 | 3 353,0 | | 402 360,0 | | 402 360,0 | | 402 360,0 | Казахстан |
| 50 | 50 | 6111-0402-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой | м² изолируемой поверхности | 40 | 1 373,0<br>523,0 | 44,0<br>7,0 | 54 920,0<br>20 920,0 | 1 760,0<br>280,0 | 32 240,0 | | 54 920,0 | |
| 51 | 51 | 6111-0403-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой | м² | 106 | 323,0<br>151,0 | 2,0<br>1,0 | 34 238,0<br>16 006,0 | 212,0<br>106,0 | 18 020,0 | | 34 238,0 | |
| 52 | 52 | 6111-0402-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м² утепляемого покрытия | 11,232 | 3 341,0<br>2 120,0 | 116,0<br>25,0 | 37 526,0<br>23 812,0 | 1 303,0<br>281,0 | 12 411,0 | | 37 526,0 | |
| 53 | 53 | 234-101-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | м³ | 1,1232 | 37 936,0 | | 42 610,0 | | 42 610,0 | | 42 610,0 | |
| 54 | 54 | 6110-0203-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м² покрытия | 28 | 7 272,0<br>4 347,0 | 33,0<br>7,0 | 203 616,0<br>121 716,0 | 924,0<br>196,0 | 80 976,0 | | 203 616,0 | |
| 55 | 55 | 6107-0102-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Карниз. Подшивка карнизов | м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 8,33 | 6 561,0<br>6 456,0 | 74,0<br>24,0 | 54 653,0<br>53 778,0 | 617,0<br>200,0 | 258,0 | | 54 653,0 | |
| 56 | 56 | 224-105-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Планка ветровая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 11 | 1 268,0 | | 13 948,0 | | 13 948,0 | | 13 948,0 | Казахстан |
| 57 | 57 | 224-105-0114<br>*РСНБ РК 2022* | Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 11 | 1 050,0 | | 11 550,0 | | 11 550,0 | | 11 550,0 | |
| 58 | 58 | 1106-0201-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство/Бетон В12,5/ | м³ | 1,93 | 24 107,0<br>17 956,0 | 1 568,0<br>464,0 | 46 527,0<br>34 655,0 | 3 027,0<br>896,0 | 8 845,0 | | 46 527,0 | |
| 59 | 59 | 212-101-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 1,95895 | 21 965,0 | | 43 028,0 | | 43 028,0 | | 43 028,0 | Казахстан |
| 60 | 60 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,00339 | 302 205,0 | | 1 024,0 | | 1 024,0 | | 1 024,0 | |
| 61 | 61 | 6109-0306-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м² покрытия | 11,41 | 6 201,0<br>4 174,0 | 370,0<br>118,0 | 70 753,0<br>47 625,0 | 4 221,0<br>1 346,0 | 18 906,0 | | 70 753,0 | |
| 62 | 62 | 233-202-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм | м² | 11,6382 | 7 380,0 | | 85 890,0 | | 85 890,0 | | 85 890,0 | |
| 63 | 63 | 1106-0201-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство/Бетон В12,5/ | м³ | 0,98 | 24 107,0<br>17 956,0 | 1 568,0<br>464,0 | 23 625,0<br>17 597,0 | 1 537,0<br>455,0 | 4 491,0 | | 23 625,0 | |
| 64 | 64 | 212-101-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 0,9947 | 21 965,0 | | 21 849,0 | | 21 849,0 | | 21 849,0 | Казахстан |
| 65 | 65 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,00339 | 302 205,0 | | 1 024,0 | | 1 024,0 | | 1 024,0 | |
| 66 | 66 | 6109-0306-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м² покрытия | 4,41 | 6 201,0<br>4 174,0 | 370,0<br>118,0 | 27 346,0<br>18 407,0 | 1 631,0<br>520,0 | 7 307,0 | | 27 346,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 67 | 67 | 233-202-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм | м² | 4,4982 | 7 380,0 | | 33 197,0 | | 33 197,0 | | 33 197,0 | |
| | | | **Итого по разделу 4: Кровля** | | | | | 2 813 290 | 33 590 | 1 560 211 | 0 | 2 813 290 | |
| | | | | | | | | 1 219 487 | 9 873 | 0 | 0 | | |
| | | | **Раздел 5: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | | |
| 68 | 68 | 6107-0203-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах | м² | 77 | 6 959,0 | 37,0 | 535 843,0 | 2 849,0 | 152 922,0 | | 535 843,0 | |
| | | | | | | 4 936,0 | 12,0 | 380 072,0 | 924,0 | | | | |
| 69 | 69 | 6112-0301-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз /Алинекс/ | м² | 77 | 2 139,0 | 11,0 | 164 703,0 | 847,0 | 3 696,0 | | 164 703,0 | |
| | | | | | | 2 080,0 | 3,0 | 160 160,0 | 231,0 | | | | |
| 70 | 70 | 232-501-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 211,673 | 76,0 | | 16 087,0 | | 16 087,0 | | 16 087,0 | Казахстан |
| 71 | 71 | 6112-0302-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску | м² | 77 | 1 276,0 | 9,0 | 98 252,0 | 693,0 | 2 849,0 | | 98 252,0 | |
| | | | | | | 1 230,0 | 3,0 | 94 710,0 | 231,0 | | | | |
| 72 | 72 | 236-202-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,05313 | 199 032,0 | | 10 575,0 | | 10 575,0 | | 10 575,0 | |
| 73 | 73 | 6112-0202-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена | м² | 46,26 | 3 412,0 | 277,0 | 157 839,0 | 12 814,0 | 139,0 | | 157 839,0 | |
| | | | | | | 3 132,0 | 118,0 | 144 886,0 | 5 459,0 | | | | |
| 74 | 74 | 212-402-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 0,698526 | 24 828,0 | | 17 343,0 | | 17 343,0 | | 17 343,0 | Казахстан |
| 75 | 75 | 214-402-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм | м² | 1,281402 | 1 069,0 | | 1 370,0 | | 1 370,0 | | 1 370,0 | |
| 76 | 76 | 6112-0102-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону | м² | 46,26 | 10 262,0 | 55,0 | 474 720,0 | 2 544,0 | 18 458,0 | | 474 720,0 | |
| | | | | | | 9 808,0 | 19,0 | 453 718,0 | 879,0 | | | | |
| 77 | 77 | 232-201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная | м² | 46,26 | 2 546,0 | | 117 778,0 | | 117 778,0 | | 117 778,0 | |
| 78 | 78 | 6112-0202-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена | м² | 208,59 | 4 048,0 | 290,0 | 844 372,0 | 60 492,0 | 626,0 | | 844 372,0 | |
| | | | | | | 3 755,0 | 123,0 | 783 255,0 | 25 657,0 | | | | |
| 79 | 79 | 212-402-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 3,900633 | 24 828,0 | | 96 845,0 | | 96 845,0 | | 96 845,0 | Казахстан |
| 80 | 80 | 214-402-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм | м² | 11,555886 | 1 069,0 | | 12 353,0 | | 12 353,0 | | 12 353,0 | |
| 81 | 81 | 6112-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей | м² | 231,3 | 1 278,0 | 11,0 | 295 601,0 | 2 544,0 | 11 102,0 | | 295 601,0 | |
| | | | | | | 1 219,0 | 3,0 | 281 955,0 | 694,0 | | | | |
| 82 | 82 | 232-501-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 635,8437 | 76,0 | | 48 324,0 | | 48 324,0 | | 48 324,0 | Казахстан |
| 83 | 83 | 6112-0302-0111<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску | м² | 22,71 | 998,0 | 3,0 | 22 665,0 | 68,0 | 908,0 | | 22 665,0 | |
| | | | | | | 955,0 | 1,0 | 21 688,0 | 23,0 | | | | |
| 84 | 84 | 236-202-0403<br>*РСНБ РК 2022* | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ | кг | 5,6775 | 278,0 | | 1 578,0 | | 1 578,0 | | 1 578,0 | |
| 85 | 85 | 6112-0302-0112<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111 | м² | 22,71 | 503,0 | 1,0 | 11 423,0 | 23,0 | 23,0 | | 11 423,0 | |
| | | | | | | 501,0 | 0,0 | 11 378,0 | 0,0 | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 86 | 86 | 236-202-0403<br>*РСНБ РК 2022* | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ | кг | 3,4065 | 278,0 | | 947,0 | | 947,0 | | 947,0 | |
| | | | **Итого по разделу 5: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | 2 928 618 | 82 874 | 513 923 | 0 | 2 928 618 | |
| | | | | | | | | 2 331 822 | 34 098 | 0 | 0 | | |
| | | | **Раздел 6: Полы** | | | | | | | | | | |
| 87 | 87 | 6109-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Уплотнение грунта гравием | $м^2$ | 56,65 | 371,0<br>288,0 | 83,0<br>23,0 | 21 017,0<br>16 315,0 | 4 702,0<br>1 303,0 | | | 21 017,0 | |
| 88 | 88 | 211-601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 2,88915 | 5 210,0 | | 15 052,0 | | 15 052,0 | | 15 052,0 | Казахстан |
| 89 | 89 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих слоев бетонных | $м^3$ | 4,532 | 43 367,0<br>14 731,0 | 15,0<br>0,0 | 196 539,0<br>66 761,0 | 68,0<br>0,0 | 129 710,0 | | 196 539,0 | |
| 90 | 90 | 6109-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | $м^2$ | 56,65 | 1 438,0<br>1 357,0 | 80,0<br>28,0 | 81 463,0<br>76 874,0 | 4 532,0<br>1 586,0 | 57,0 | | 81 463,0 | |
| 91 | 91 | 212-401-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 1,15566 | 23 977,0 | | 27 709,0 | | 27 709,0 | | 27 709,0 | Казахстан |
| 92 | 92 | 6109-0306-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей | $м^2$ | 56,65 | 6 201,0<br>4 174,0 | 370,0<br>118,0 | 351 287,0<br>236 457,0 | 20 961,0<br>6 685,0 | 93 869,0 | | 351 287,0 | |
| 93 | 93 | 231-302-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм | $м^2$ | 57,783 | 3 632,0 | | 209 868,0 | | 209 868,0 | | 209 868,0 | |
| 94 | 94 | 6109-0401-0402<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство плинтуса из керамогранита | м | 71,58 | 1 253,0<br>1 088,0 | 31,0<br>9,0 | 89 690,0<br>77 879,0 | 2 219,0<br>644,0 | 9 592,0 | | 89 690,0 | |
| 95 | 95 | 231-302-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм | м | 72,2958 | 1 977,0 | | 142 929,0 | | 142 929,0 | | 142 929,0 | |
| 96 | 96 | 6109-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Уплотнение грунта гравием | $м^2$ | 7,175 | 371,0<br>288,0 | 83,0<br>23,0 | 2 662,0<br>2 066,0 | 596,0<br>165,0 | | | 2 662,0 | |
| 97 | 97 | 211-601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 0,365925 | 5 210,0 | | 1 906,0 | | 1 906,0 | | 1 906,0 | Казахстан |
| 98 | 98 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих слоев бетонных | $м^3$ | 0,574 | 43 367,0<br>14 731,0 | 15,0<br>0,0 | 24 893,0<br>8 456,0 | 9,0<br>0,0 | 16 428,0 | | 24 893,0 | |
| 99 | 99 | 6109-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | $м^2$ | 7,175 | 1 438,0<br>1 357,0 | 80,0<br>28,0 | 10 318,0<br>9 736,0 | 574,0<br>201,0 | 7,0 | | 10 318,0 | |
| 100 | 100 | 212-401-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 0,14637 | 23 977,0 | | 3 510,0 | | 3 510,0 | | 3 510,0 | Казахстан |
| 101 | 101 | 6111-0403-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой | $м^2$ | 7,175 | 5 143,0<br>2 658,0 | 161,0<br>25,0 | 36 901,0<br>19 071,0 | 1 155,0<br>179,0 | 16 675,0 | | 36 901,0 | |
| 102 | 102 | 261-105-0122<br>*РСНБ РК 2022* | Изол ГОСТ 10296-79 | $м^2$ | 8,036 | 301,0 | | 2 419,0 | | 2 419,0 | | 2 419,0 | |
| 103 | 103 | 6111-0403-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой | $м^2$ | 7,175 | 2 892,0<br>1 603,0 | 83,0<br>14,0 | 20 750,0<br>11 502,0 | 595,0<br>100,0 | 8 653,0 | | 20 750,0 | |
| 104 | 104 | 261-105-0122<br>*РСНБ РК 2022* | Изол ГОСТ 10296-79 | $м^2$ | 8,036 | 301,0 | | 2 419,0 | | 2 419,0 | | 2 419,0 | |
| 105 | 105 | 6109-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | $м^2$ | 7,175 | 1 438,0<br>1 357,0 | 80,0<br>28,0 | 10 318,0<br>9 736,0 | 574,0<br>201,0 | 7,0 | | 10 318,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 106 | 106 | 212-401-0106<br>*РСНБ РК 2022* | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150** | $м^3$ | 0,14637 | 23 977,0 | | 3 510,0 | | 3 510,0 | | 3 510,0 | **Казахстан** |
| 107 | 107 | 6109-0306-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе** | $м^2$ | 7,175 | 6 685,0<br>4 833,0 | 202,0<br>67,0 | 47 965,0<br>34 677,0 | 1 450,0<br>481,0 | 11 839,0 | | 47 965,0 | |
| 108 | 108 | 212-401-0106<br>*РСНБ РК 2022* | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150** | $м^3$ | 0,093275 | 23 977,0 | | 2 236,0 | | 2 236,0 | | 2 236,0 | **Казахстан** |
| 109 | 109 | 6109-0401-0402<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство плинтуса из керамогранита** | м | 16,74 | 1 253,0<br>1 088,0 | 31,0<br>9,0 | 20 975,0<br>18 213,0 | 519,0<br>151,0 | 2 243,0 | | 20 975,0 | |
| 110 | 110 | 231-302-0401<br>*РСНБ РК 2022* | **Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм** | м | 16,9074 | 1 977,0 | | 33 426,0 | | 33 426,0 | | 33 426,0 | |
| 111 | 111 | 6109-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Уплотнение грунта гравием** | $м^2$ | 2,42 | 371,0<br>288,0 | 83,0<br>23,0 | 898,0<br>697,0 | 201,0<br>56,0 | | | 898,0 | |
| 112 | 112 | 211-601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** | $м^3$ | 0,12342 | 5 210,0 | | 643,0 | | 643,0 | | 643,0 | **Казахстан** |
| 113 | 113 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство подстилающих слоев бетонных** | $м^3$ | 0,1936 | 43 367,0<br>14 731,0 | 15,0<br>0,0 | 8 396,0<br>2 852,0 | 3,0<br>0,0 | 5 541,0 | | 8 396,0 | |
| 114 | 114 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство подстилающих слоев бетонных** | $м^3$ | 0,0484 | 43 367,0<br>14 731,0 | 15,0<br>0,0 | 2 099,0<br>713,0 | 1,0<br>0,0 | 1 385,0 | | 2 099,0 | |
| 115 | 115 | 6109-0401-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство плинтуса из раствора цементного** | м | 6,22 | 589,0<br>545,0 | 3,0<br>1,0 | 3 664,0<br>3 390,0 | 18,0<br>6,0 | 255,0 | | 3 664,0 | |
| | | | **Итого по разделу 6: Полы** | | | | | 1 375 462<br>595 395 | 38 177<br>11 758 | 741 888<br>0 | 0<br>0 | 1 375 462 | |
| | | | **Раздел 7: Проемы** | | | | | | | | | | |
| 116 | 116 | 6108-0103-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь до 3 $м^2$** | $м^2$ | 7,44 | 6 683,0<br>5 877,0 | 58,0<br>10,0 | 49 722,0<br>43 725,0 | 431,0<br>74,0 | 5 565,0 | | 49 722,0 | |
| 117 | 117 | 223-103-0118<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой** | $м^2$ | 7,44 | 88 617,0 | | 659 310,0 | | 659 310,0 | | 659 310,0 | |
| 118 | 118 | 6108-0103-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь до 2 $м^2$** | $м^2$ | 0,4968 | 7 422,0<br>6 483,0 | 59,0<br>10,0 | 3 687,0<br>3 221,0 | 29,0<br>5,0 | 437,0 | | 3 687,0 | |
| 119 | 119 | 223-103-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный** | $м^2$ | 0,4968 | 90 424,0 | | 44 923,0 | | 44 923,0 | | 44 923,0 | |
| 120 | 120 | 6108-0105-0204<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м** | м | 11,5 | 3 402,0<br>878,0 | 14,0<br>5,0 | 39 123,0<br>10 097,0 | 162,0<br>58,0 | 28 865,0 | | 39 123,0 | |
| 121 | 121 | 223-501-0103<br>*РСНБ РК 2022* | **Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм** | м | 11,5 | 1 304,0 | | 14 996,0 | | 14 996,0 | | 14 996,0 | |
| 122 | 122 | 6108-0204-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная** | $м^2$ | 3,78 | 10 068,0<br>8 782,0 | 137,0<br>43,0 | 38 057,0<br>33 196,0 | 518,0<br>163,0 | 4 343,0 | | 38 057,0 | |
| 123 | 123 | 223-207-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный** | | 3,78 | 68 169,0 | | 257 679,0 | | 257 679,0 | | 257 679,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | $м^2$ | | | | | | | | | |
| 124 | 124 | 6108-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$ | $м^2$ | 15,12 | 7 909,0<br>4 519,0 | 1 641,0<br>367,0 | 119 584,0<br>68 327,0 | 24 812,0<br>5 549,0 | 26 445,0 | | 119 584,0 | |
| 125 | 125 | 223-201-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | $м^2$ | 15,12 | 12 298,0 | | 185 946,0 | | 185 946,0 | | 185 946,0 | |
| 126 | 126 | 6110-0203-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | $м^2$ покрытия | 3,77 | 7 272,0<br>4 347,0 | 33,0<br>7,0 | 27 415,0<br>16 388,0 | 124,0<br>26,0 | 10 903,0 | | 27 415,0 | |
| | | | **Итого по разделу 7: Проемы** | | | | | 1 440 442<br>174 954 | 26 076<br>5 875 | 1 239 412<br>0 | 0<br>0 | 1 440 442 | |
| | | | **Раздел 8: Наружная отделка** | | | | | | | | | | |
| 127 | 127 | 231-302-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600x600x10мм | $м^2$ | 22,95 | 4 732,0 | | 108 599,0 | | 108 599,0 | | 108 599,0 | |
| | | | **Итого по разделу 8: Наружная отделка** | | | | | 108 599<br>0 | 0<br>0 | 108 599<br>0 | 0<br>0 | 108 599 | |
| | | | **Раздел 9: Водопровод В1** | | | | | | | | | | |
| 128 | 128 | 6114-0103-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм | м | 7 | 6 146,0<br>6 107,0 | 29,0<br>0,0 | 43 022,0<br>42 749,0 | 203,0<br>0,0 | 70,0 | | 43 022,0 | |
| 129 | 129 | 241-205-1302<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x2,3 мм | м | 6,93 | 338,0 | | 2 342,0 | | 2 342,0 | | 2 342,0 | |
| 130 | 130 | 6114-0103-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм | м | 12 | 5 687,0<br>5 658,0 | 23,0<br>0,0 | 68 244,0<br>67 896,0 | 276,0<br>0,0 | 72,0 | | 68 244,0 | |
| 131 | 131 | 241-205-1301<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x2 мм | м | 11,88 | 223,0 | | 2 649,0 | | 2 649,0 | | 2 649,0 | |
| 132 | 132 | 241-211-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 20x1/2" | шт. | 1 | 130,0 | | 130,0 | | 130,0 | | 130,0 | Казахстан |
| 133 | 133 | 241-208-2701<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм | шт. | 8 | 46,0 | | 368,0 | | 368,0 | | 368,0 | |
| 134 | 134 | 241-209-2001<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x20 мм | шт. | 4 | 136,0 | | 544,0 | | 544,0 | | 544,0 | |
| 135 | 135 | 241-221-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт. | 12 | 5,0 | | 60,0 | | 60,0 | | 60,0 | Казахстан |
| 136 | 136 | 241-211-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 20x1/2" | шт. | 5 | 130,0 | | 650,0 | | 650,0 | | 650,0 | Казахстан |
| 137 | 137 | 242-303-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) полипропиленовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, DN 20 | шт. | 7 | 5 604,0 | | 39 228,0 | | 39 228,0 | | 39 228,0 | Казахстан |
| 138 | 138 | 244-104-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм | шт. | 7 | 1 265,0 | | 8 855,0 | | 8 855,0 | | 8 855,0 | |
| 139 | 139 | 6115-0104-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка смесителя | шт. | 2 | 3 836,0<br>3 786,0 | 0,0<br>0,0 | 7 672,0<br>7 572,0 | 0,0<br>0,0 | 100,0 | | 7 672,0 | |
| 140 | 140 | 244-104-0403<br>*РСНБ РК 2022* | Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм | шт. | 1 | 11 136,0 | | 11 136,0 | | 11 136,0 | | 11 136,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 141 | 141 | 244-104-0407<br>*РСНБ РК 2022* | Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором | шт. | 1 | 8 037,0 | | 8 037,0 | | 8 037,0 | | 8 037,0 | |
| 142 | 142 | 6114-0102-0509<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 200 до 250 мм/Футляр | м | 0,5 | 11 221,0<br>10 544,0 | 542,0<br>115,0 | 5 611,0<br>5 272,0 | 272,0<br>58,0 | 68,0 | | 5 611,0 | |
| 143 | 143 | 241-102-0229<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм | м | 0,5 | 12 177,0 | | 6 089,0 | | 6 089,0 | | 6 089,0 | |
| 144 | 144 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство бетонной подготовки/Упор/ | м³ | 0,008 | 9 287,0<br>5 102,0 | 2 433,0<br>486,0 | 74,0<br>41,0 | 20,0<br>4,0 | 14,0 | | 74,0 | |
| 145 | 145 | 212-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 0,00816 | 20 907,0 | | 171,0 | | 171,0 | | 171,0 | Казахстан |
| 146 | 146 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 19 | 347,0<br>343,0 | 2,0<br>0,0 | 6 593,0<br>6 517,0 | 38,0<br>0,0 | 38,0 | | 6 593,0 | |
| | | | Итого по разделу 9: Водопровод В1 | | | | | 211 475<br>130 047 | 809<br>62 | 80 621<br>0 | 0<br>0 | 211 475 | |
| | | | Раздел 10: Водопровод Горячей воды Т3 | | | | | | | | | | |
| 147 | 147 | 6114-0103-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм | м | 5 | 5 687,0<br>5 658,0 | 23,0<br>0,0 | 28 435,0<br>28 290,0 | 115,0<br>0,0 | 30,0 | | 28 435,0 | |
| 148 | 148 | 241-205-1301<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3 мм | м | 4,95 | 223,0 | | 1 104,0 | | 1 104,0 | | 1 104,0 | |
| 149 | 149 | 241-208-2501<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм | шт. | 5 | 18,0 | | 90,0 | | 90,0 | | 90,0 | Казахстан |
| 150 | 150 | 241-221-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт. | 5 | 5,0 | | 25,0 | | 25,0 | | 25,0 | Казахстан |
| 151 | 151 | 241-211-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 20х1/2" | шт. | 5 | 130,0 | | 650,0 | | 650,0 | | 650,0 | Казахстан |
| 152 | 153 | 244-104-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм | шт. | 5 | 1 265,0 | | 6 325,0 | | 6 325,0 | | 6 325,0 | |
| 153 | 154 | 242-303-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) полипропиленовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, DN 20 | шт. | 5 | 5 604,0 | | 28 020,0 | | 28 020,0 | | 28 020,0 | Казахстан |
| 154 | 155 | 6115-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л | комплект | 2 | 17 365,0<br>16 774,0 | 117,0<br>35,0 | 34 730,0<br>33 548,0 | 234,0<br>70,0 | 948,0 | | 34 730,0 | |
| 155 | 156 | 513-106-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л | комплект | 2 | 61 193,0 | | 122 386,0 | | 122 386,0 | | 122 386,0 | Казахстан |
| 156 | 157 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 5 | 347,0<br>343,0 | 2,0<br>0,0 | 1 735,0<br>1 715,0 | 10,0<br>0,0 | 10,0 | | 1 735,0 | |
| | | | Итого по разделу 10: Водопровод Горячей воды Т3 | | | | | 223 500<br>63 553 | 359<br>70 | 37 202<br>122 386 | 0<br>0 | 223 500 | |
| | | | Раздел 11: Сантехнические приборы | | | | | | | | | | |
| 157 | 158 | 6115-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным/ и ванна | комплект | 2 | 10 311,0<br>8 313,0 | 163,0<br>53,0 | 20 622,0<br>16 626,0 | 326,0<br>106,0 | 3 670,0 | | 20 622,0 | |
| 158 | 159 | 244-101-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм | комплект | 1 | 36 171,0 | | 36 171,0 | | 36 171,0 | | 36 171,0 | |
| 159 | 160 | 244-103-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Ванна акриловая прямоугольная размерами 1500 мм х 700 мм | | 1 | 55 173,0 | | 55 173,0 | | 55 173,0 | | 55 173,0 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | | | | |
| 160 | 161 | 244-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм | комплект | 2 | 14 807,0 | | 29 614,0 | | 29 614,0 | | 29 614,0 | |
| 161 | 162 | 6115-0103-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 2 | 11 080,0<br>8 657,0 | 357,0<br>120,0 | 22 160,0<br>17 314,0 | 714,0<br>240,0 | 4 132,0 | | 22 160,0 | |
| 162 | 163 | 244-104-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ | шт. | 2 | 2 051,0 | | 4 102,0 | | 4 102,0 | | 4 102,0 | Казахстан |
| 163 | 164 | 244-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм | шт. | 1 | 13 128,0 | | 13 128,0 | | 13 128,0 | | 13 128,0 | |
| 164 | 165 | 244-104-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Пьедестал для умывальника | шт. | 1 | 9 054,0 | | 9 054,0 | | 9 054,0 | | 9 054,0 | |
| 165 | 166 | 244-104-0403<br>*РСНБ РК 2022* | Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм | шт. | 2 | 11 136,0 | | 22 272,0 | | 22 272,0 | | 22 272,0 | |
| 166 | 167 | 6115-0103-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка мойки на два отделения | комплект | 1 | 13 220,0<br>12 224,0 | 703,0<br>244,0 | 13 220,0<br>12 224,0 | 703,0<br>244,0 | 293,0 | | 13 220,0 | |
| | | | **Итого по разделу 11: Сантехнические приборы** | | | | | 225 516<br>46 164 | 1 743<br>590 | 177 609<br>0 | 0<br>0 | 225 516 | |
| | | | **Раздел 12: Канализация К1** | | | | | | | | | | |
| 167 | 168 | 6114-0103-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм | м | 5 | 3 285,0<br>3 281,0 | 3,0<br>0,0 | 16 425,0<br>16 405,0 | 15,0<br>0,0 | 5,0 | | 16 425,0 | |
| 168 | 169 | 241-203-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм | м | 4,99 | 307,0 | | 1 532,0 | | 1 532,0 | | 1 532,0 | Казахстан |
| 169 | 170 | 6114-0103-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм | м | 8 | 3 158,0<br>3 146,0 | 9,0<br>3,0 | 25 264,0<br>25 168,0 | 72,0<br>24,0 | 24,0 | | 25 264,0 | |
| 170 | 171 | 241-203-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм | м | 7,984 | 1 496,0 | | 11 944,0 | | 11 944,0 | | 11 944,0 | Казахстан |
| 171 | 172 | 241-208-3601<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 4 | 106,0 | | 424,0 | | 424,0 | | 424,0 | Казахстан |
| 172 | 173 | 241-208-3603<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 3 | 382,0 | | 1 146,0 | | 1 146,0 | | 1 146,0 | Казахстан |
| 173 | 174 | 241-209-2506<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 4 | 406,0 | | 1 624,0 | | 1 624,0 | | 1 624,0 | Казахстан |
| 174 | 175 | 241-209-2501<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 2 | 112,0 | | 224,0 | | 224,0 | | 224,0 | Казахстан |
| 175 | 176 | 241-209-2504<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 1 | 293,0 | | 293,0 | | 293,0 | | 293,0 | Казахстан |
| 176 | 177 | 241-209-1701<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011 | шт. | 1 | 1 616,0 | | 1 616,0 | | 1 616,0 | | 1 616,0 | Казахстан |
| 177 | 178 | 241-221-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 100 мм | | 8 | 93,0 | | 744,0 | | 744,0 | | 744,0 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | | | | |
| 178 | 179 | 241-221-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм | шт. | 5 | 29,0 | | 145,0 | | 145,0 | | 145,0 | Казахстан |
| 179 | 180 | 6114-0101-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб, диаметр до 100 мм | м | 3,5 | 6 222,0<br>5 871,0 | 267,0<br>71,0 | 21 777,0<br>20 548,0 | 935,0<br>249,0 | 294,0 | | 21 777,0 | |
| 180 | 181 | 261-301-0134<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75 | м | 3,535 | 2 223,0 | | 7 858,0 | | 7 858,0 | | 7 858,0 | |
| 181 | 182 | 241-220-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 1 | 653,0 | | 653,0 | | 653,0 | | 653,0 | Казахстан |
| 182 | 183 | 241-220-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 1 | 653,0 | | 653,0 | | 653,0 | | 653,0 | Казахстан |
| 183 | 184 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство бетонной подготовки/Упор/ | $м^3$ | 0,008 | 9 287,0<br>5 102,0 | 2 433,0<br>486,0 | 74,0<br>41,0 | 20,0<br>4,0 | 14,0 | | 74,0 | |
| 184 | 185 | 212-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,00816 | 20 907,0 | | 171,0 | | 171,0 | | 171,0 | Казахстан |
| 185 | 186 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 16,5 | 347,0<br>343,0 | 2,0<br>0,0 | 5 726,0<br>5 660,0 | 33,0<br>0,0 | 33,0 | | 5 726,0 | |
| | | | Итого по разделу 12: Канализация К1 | | | | | 98 293<br>67 822 | 1 075<br>277 | 29 397<br>0 | 0<br>0 | 98 293 | |
| | | | Раздел 13: Электрооборудование | | | | | | | | | | |
| 186 | 187 | 6119-0602-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг | шт. | 1 | 15 486,0<br>12 359,0 | 299,0<br>89,0 | 15 486,0<br>12 359,0 | 299,0<br>89,0 | 2 828,0 | | 15 486,0 | |
| 187 | 188 | 247-201-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-0 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 14 856,0 | | 14 856,0 | | 14 856,0 | | 14 856,0 | |
| 188 | 189 | 247-204-0660<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В" | шт. | 1 | 2 297,0 | | 2 297,0 | | 2 297,0 | | 2 297,0 | |
| 189 | 190 | 247-204-0657<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В" | шт. | 1 | 2 271,0 | | 2 271,0 | | 2 271,0 | | 2 271,0 | |
| 190 | 191 | 247-204-2810<br>*РСНБ РК 2022* | Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА | шт. | 8 | 3 554,0 | | 28 432,0 | | 28 432,0 | | 28 432,0 | |
| 191 | 192 | 6119-0602-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг | шт. | 1 | 15 486,0<br>12 359,0 | 299,0<br>89,0 | 15 486,0<br>12 359,0 | 299,0<br>89,0 | 2 828,0 | | 15 486,0 | |
| 192 | 193 | 247-201-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12мз-0 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 9 247,0 | | 9 247,0 | | 9 247,0 | | 9 247,0 | |
| 193 | 194 | 247-204-0682<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 4Р 32А 4,5 кА "В" | шт. | 1 | 3 810,0 | | 3 810,0 | | 3 810,0 | | 3 810,0 | |
| 194 | 195 | 247-204-0657<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В" | шт. | 1 | 2 271,0 | | 2 271,0 | | 2 271,0 | | 2 271,0 | |
| 195 | 196 | 247-204-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" | шт. | 3 | 763,0 | | 2 289,0 | | 2 289,0 | | 2 289,0 | |
| 196 | 197 | 6119-0602-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг | шт. | 1 | 15 486,0<br>12 359,0 | 299,0<br>89,0 | 15 486,0<br>12 359,0 | 299,0<br>89,0 | 2 828,0 | | 15 486,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 197 | 198 | 247-201-0203<br>*РСНБ РК 2022* | **Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31** | шт. | 1 | 11 094,0 | | 11 094,0 | | 11 094,0 | | 11 094,0 | |
| 198 | 199 | 247-204-0658<br>*РСНБ РК 2022* | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"** | шт. | 1 | 2 591,0 | | 2 591,0 | | 2 591,0 | | 2 591,0 | |
| 199 | 200 | 247-204-0613<br>*РСНБ РК 2022* | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"** | шт. | 9 | 763,0 | | 6 867,0 | | 6 867,0 | | 6 867,0 | |
| 200 | 201 | 6119-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах** | м | 346 | 752,0<br>721,0 | 3,0<br>0,0 | 260 192,0<br>249 466,0 | 1 038,0<br>0,0 | 9 688,0 | | 260 192,0 | |
| 201 | 202 | 243-113-0501<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66** | м | 10 | 348,0 | | 3 480,0 | | 3 480,0 | | 3 480,0 | Казахстан |
| 202 | 203 | 243-106-0907<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)-0,66** | м | 10 | 7 427,0 | | 74 270,0 | | 74 270,0 | | 74 270,0 | Казахстан |
| 203 | 204 | 243-106-0904<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66** | м | 35 | 1 740,0 | | 60 900,0 | | 60 900,0 | | 60 900,0 | Казахстан |
| 204 | 205 | 243-106-0903<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66** | м | 20 | 1 191,0 | | 23 820,0 | | 23 820,0 | | 23 820,0 | Казахстан |
| 205 | 206 | 243-106-0902<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66** | м | 48 | 772,0 | | 37 056,0 | | 37 056,0 | | 37 056,0 | Казахстан |
| 206 | 207 | 243-106-0502<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66** | м | 203 | 481,0 | | 97 643,0 | | 97 643,0 | | 97 643,0 | Казахстан |
| 207 | 208 | 243-106-0504<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66** | м | 20 | 1 099,0 | | 21 980,0 | | 21 980,0 | | 21 980,0 | Казахстан |
| 208 | 209 | 243-201-0104<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х2,5-0,66** | м | 15 | 659,0 | | 9 885,0 | | 9 885,0 | | 9 885,0 | Казахстан |
| 209 | 210 | 241-207-0202<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм** | м | 10 | 88,0 | | 880,0 | | 880,0 | | 880,0 | |
| 210 | 211 | 241-207-0203<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм** | м | 291 | 111,0 | | 32 301,0 | | 32 301,0 | | 32 301,0 | |
| 211 | 212 | 241-207-0204<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм** | м | 35 | 172,0 | | 6 020,0 | | 6 020,0 | | 6 020,0 | |
| 212 | 213 | 241-207-0206<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм** | м | 10 | 331,0 | | 3 310,0 | | 3 310,0 | | 3 310,0 | |
| 213 | 214 | 252-301-2042<br>*СпрСЦ 06 2024* | **Держатель полосы для контура заземления/К188У2** | шт. | 6 | 3 184,0 | | 19 104,0 | | 19 104,0 | | 19 104,0 | |
| 214 | 215 | 6119-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке** | шт. | 2 | 1 101,0<br>1 052,0 | 1,0<br>0,0 | 2 202,0<br>2 104,0 | 2,0<br>0,0 | 96,0 | | 2 202,0 | |
| 215 | 216 | 247-214-0116<br>*РСНБ РК 2022* | **Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20** | шт. | 2 | 613,0 | | 1 226,0 | | 1 226,0 | | 1 226,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого по разделу 13: Электрооборудование** | | | | | 786 752 | 1 937 | 496 168 | 0 | 786 752 | |
| | | | | | | | | 288 647 | 267 | 0 | 0 | | |
| | | | **Раздел 14: Электрооборудования** | | | | | | | | | | |
| 216 | 217 | 6119-0602-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг** | шт. | 1 | 15 486,0<br>12 359,0 | 299,0<br>89,0 | 15 486,0<br>12 359,0 | 299,0<br>89,0 | 2 828,0 | | 15 486,0 | |
| 217 | 218 | 247-201-0205<br>*РСНБ РК 2022* | **Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-0 36 УХЛ3 IP31** | шт. | 1 | 14 856,0 | | 14 856,0 | | 14 856,0 | | 14 856,0 | |
| 218 | 219 | 247-204-0681<br>*РСНБ РК 2022* | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 4Р 25А 4,5 кА "В"** | шт. | 1 | 3 928,0 | | 3 928,0 | | 3 928,0 | | 3 928,0 | |
| 219 | 220 | 247-204-0613<br>*РСНБ РК 2022* | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"** | шт. | 1 | 763,0 | | 763,0 | | 763,0 | | 763,0 | |
| 220 | 221 | 6119-0401-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Светильники для ламп светодиодных,подвешиваемые на смонтированном тросе.Установка** | шт. | 26 | 2 406,0<br>2 016,0 | 31,0<br>10,0 | 62 556,0<br>52 416,0 | 806,0<br>260,0 | 9 334,0 | | 62 556,0 | |
| 221 | 222 | 247-101-0104<br>*РСНБ РК 2022* | **Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА** | шт. | 6 | 10 885,0 | | 65 310,0 | | 65 310,0 | | 65 310,0 | |
| 222 | 223 | 247-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-18-002** | шт. | 13 | 8 759,0 | | 113 867,0 | | 113 867,0 | | 113 867,0 | |
| 223 | 224 | 247-101-0118<br>*РСНБ РК 2022* | **Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа НПП 01-36-011** | шт. | 4 | 7 443,0 | | 29 772,0 | | 29 772,0 | | 29 772,0 | |
| 224 | 225 | 247-101-0117<br>*РСНБ РК 2022* | **Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа НПП 01-2х18-012** | шт. | 3 | 7 341,0 | | 22 023,0 | | 22 023,0 | | 22 023,0 | |
| 225 | 226 | 6119-0401-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка указателя светового настенного** | шт. | 4 | 2 831,0<br>2 767,0 | 43,0<br>13,0 | 11 324,0<br>11 068,0 | 172,0<br>52,0 | 84,0 | | 11 324,0 | |
| 226 | 227 | 247-102-2520<br>*СкрСЦ 06.2024* | **Светильник светодиодный для аварийного освещения LED ДБА EXIT GLASS (ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT) 3W 50Lm 370х30х200 (батарея на 1,5 часа)** | шт. | 4 | 5 893,0 | | 23 572,0 | | 23 572,0 | | 23 572,0 | |
| 227 | 228 | 247-103-3622<br>*СкрСЦ 06.2024* | **Комплектующие для светильников СТАРТЕР ST 111 4-65W** | шт. | 12 | 82,0 | | 984,0 | | 984,0 | | 984,0 | |
| 228 | 229 | 247-102-2901<br>*СкрСЦ 06.2024* | **Блок аварийного питания CONVERSION KIT POWER LED, мощность 40 Вт, степень защиты IP20** | шт. | 12 | 48 318,0 | | 579 816,0 | | 579 816,0 | | 579 816,0 | |
| 229 | 230 | 247-214-0109<br>*РСНБ РК 2022* | **Розетка штепсельная Трехместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20** | шт. | 2 | 926,0 | | 1 852,0 | | 1 852,0 | | 1 852,0 | |
| 230 | 231 | 247-214-0113<br>*РСНБ РК 2022* | **Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20** | шт. | 2 | 459,0 | | 918,0 | | 918,0 | | 918,0 | |
| 231 | 232 | 247-214-0117<br>*РСНБ РК 2022* | **Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20** | шт. | 1 | 657,0 | | 657,0 | | 657,0 | | 657,0 | |
| 232 | 233 | 247-214-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Розетка штепсельная брызгозащищенный о/п IP44 1кл 6А, 220В** | шт. | 7 | 439,0 | | 3 073,0 | | 3 073,0 | | 3 073,0 | |
| 233 | 234 | 247-202-0502<br>*РСНБ РК 2022* | **Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021 диаметром 65 мм,г.глубиной 40 мм /У195М/** | шт. | 25 | 101,0 | | 2 525,0 | | 2 525,0 | | 2 525,0 | |
| 234 | 235 | 247-202-0501<br>*РСНБ РК 2022* | **Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024,диаметром 80 мм,г.глубиной 40 мм /Л48/** | шт. | 22 | 172,0 | | 3 784,0 | | 3 784,0 | | 3 784,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 235 | 236 | 247-202-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021,диаметром 65 мм,глубиной 40 мм /У615/ | шт. | 1 | 101,0 | | 101,0 | | 101,0 | | 101,0 | |
| 236 | 237 | 6119-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах | м | 363 | 752,0<br>721,0 | 3,0<br>0,0 | 272 976,0<br>261 723,0 | 1 089,0<br>0,0 | 10 164,0 | | 272 976,0 | |
| 237 | 238 | 243-107-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 | м | 178 | 398,0 | | 70 844,0 | | 70 844,0 | | 70 844,0 | Казахстан |
| 238 | 239 | 243-107-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 | м | 185 | 601,0 | | 111 185,0 | | 111 185,0 | | 111 185,0 | Казахстан |
| 239 | 240 | 241-207-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм | м | 263 | 88,0 | | 23 144,0 | | 23 144,0 | | 23 144,0 | |
| | | | **Итого по разделу 14: Электрооборудования** | | | | | 1 435 316<br>337 566 | 2 366<br>401 | 1 095 384<br>0 | 0<br>0 | 1 435 316 | |
| | | | **Раздел 15: Отопление** | | | | | | | | | | |
| 240 | 241 | 6117-0101-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Водонагреватели проточные.Установка | прибор | 1 | 28 429,0<br>19 755,0 | 464,0<br>154,0 | 28 429,0<br>19 755,0 | 464,0<br>154,0 | 8 210,0 | | 28 429,0 | |
| 241 | 242 | 261-304-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Аппараты водонагревательные газовые бытовые проточные | шт. | 1 | 39 384,0 | | 39 384,0 | | 39 384,0 | | 39 384,0 | |
| 242 | 243 | 1108-0801-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Печи, очаги отопительные с топкой под дрова в стальных футлярах / | $м^3$ кладки (без вычета пустот) | 1 | 106 818,0<br>85 250,0 | 3 948,0<br>1 289,0 | 106 818,0<br>85 250,0 | 3 948,0<br>1 289,0 | 17 620,0 | | 106 818,0 | |
| 243 | 244 | 6116-0301-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых) | кВт | 8,89 | 2 804,0<br>2 765,0 | 39,0<br>10,0 | 24 928,0<br>24 581,0 | 347,0<br>89,0 | | | 24 928,0 | |
| 244 | 245 | 245-106-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн штыревой для крепления радиаторов | шт. | 23,114 | 1 056,0 | | 24 408,0 | | 24 408,0 | | 24 408,0 | |
| 245 | 246 | 245-102-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт | секция | 54 | 2 231,0 | | 120 474,0 | | 120 474,0 | | 120 474,0 | |
| 246 | 247 | 6114-0103-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм | м | 72 | 5 692,0<br>5 658,0 | 23,0<br>0,0 | 409 824,0<br>407 376,0 | 1 656,0<br>0,0 | 792,0 | | 409 824,0 | |
| 247 | 248 | 6114-0102-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм | м | 65 | 3 628,0<br>3 490,0 | 114,0<br>29,0 | 235 820,0<br>226 850,0 | 7 410,0<br>1 885,0 | 1 560,0 | | 235 820,0 | |
| 248 | 249 | 214-205-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм | т | 0,1 | 358 161,0 | | 35 816,0 | | 35 816,0 | | 35 816,0 | |
| 249 | 250 | 241-101-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм | м | 65,65 | 1 172,0 | | 76 942,0 | | 76 942,0 | | 76 942,0 | |
| 250 | 251 | 242-201-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 32 | шт. | 2 | 8 459,0 | | 16 918,0 | | 16 918,0 | | 16 918,0 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу 15: Отопление** | | | | | 1 119 761<br>763 812 | 13 825<br>3 417 | 342 124<br>0 | 0<br>0 | 1 119 761 | |
| | | | **Раздел 16: Вентиляция** | | | | | | | | | | |
| 251 | 252 | 6118-0202-0211<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм | шт. | 7 | 6 142,0<br>5 486,0 | 92,0<br>27,0 | 42 994,0<br>38 402,0 | 644,0<br>189,0 | 3 948,0 | | 42 994,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | 1 362,0 | 1,0 | 1 362,0 | 1,0 | | | | |
| | | | **Итого по разделу 16: Вентиляция** | | | | | 44 374 | 649 | 3 961 | 0 | 44 374 | |
| | | | | | | | | 39 764 | 190 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 20 212 500 | 838 985 | 10 434 261 | 0 | 20 212 500 | |
| | | | | | | | | 8 734 737 | 198 655 | 122 386 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | | | 122 386 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | 20212500*12/100 | 2 425 500 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | 20212500+2425500 | **22 638 000** | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «OTERMA 2022», Республика Казахстан, область Жетысу, г. Талдыкорган ул. В. Панфилова д. 13, БИН: 220240011512**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алибекова Сагита Амангабаевича

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

**Товарищество с ограниченной ответственностью «Жигер Казстрой» БИН 220840024487, тел: 87760889998, г. Астана, ул. Толе би, д. 44/1 кв. (офис) 61.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

руководителя Ажибекова Курымбая Даниярулы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Эксперт(ы) технического надзора: Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖайлыАктау»**

Сатыбалды К. К. KZ03VJE00076288, KZ73VJE00076289, KZ46VJE00076290 от 14.09.2022 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: Товарищество с ограниченной ответственностью «Expo Nova Stroy»**

Налибаев А.А. № KZ66VJE00087570 от 11.07.2024 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)