Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« *29* » *ноябрь* 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Қалдығайта", 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, пром зона Желаево, дом №7/2***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Сарсенгалиева Ерболата Нурмуканбетовича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Реконструкция освещения ул. М. Жаналисова и подъездные дороги в с. Жарсуат Индерского района Атырауской области», 060203, Республики Казахстан, Атырауская область, Индерский район, село Жарсуат***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции", И.о. руководитель отдела Габбасов Шапагат Ахметхамбарович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***нет***;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ПроектБизнесИнвест», рабочий проект № 20.008-ЭН***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственного учреждения "Аппарат акима Жарсуатского сельского округа" №134 от 29.12.2020 года***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Напряжение сети	Кв	380/220	380/220	380/220	380/220
Строительная длина ВЛЗ-10Кв	км	1,346	1,346	1,346	1,346
Строительная длина ВЛИ-0.4Кв ф1	км	1,663	1,663	1,663	1,663
Строительная длина ВЛИ-0.4Кв ф2	км	1,324	1,324	1,324	1,324

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту	Фактически

	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружное освещение

Данным проектом предусматривается:
1. выполнить строительство ВЛЗ-10кВ самонесущим изолированным проводои от существующей опоры №31 ВЛ-10кВ "ЦУ" ПС35/10кВ "Жарсуат" фидер 1д.
на первой отпаечной опоре установить РЛНД-10;
3 установка трансформаторной подстанции типа КТПН 10/0,4 кВ;
4 строительство уличного освещения по улице М. Жаналисова и подъездной дороги
5 в КТПН установить электронный счетчик в специальном закрытом щите.
Отпайка ВЛЗ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ выполняется путем установки на расстоянии 5-ти метров концевой опоры с разъединителем РЛНД-10, с помощью прокалывающих зажимов и подвески провода СИП-3(1х50) до КТПН.
Пересечение ВЛЗ-10кВ с ВЛ-0,4 кВ выполнено с помощью повышенных промежуточных опор. Провода пересекающей ВЛЗ на промежуточной опоре имеют двойное крепление на штыревых изоляторах. Заземляющие устройства опор и разъединительного пункта выполняется согласно требованиям ПУЭ РК. В качестве заземляющего устройства используется круглая сталь, диаметром 10 и 16мм. Сопротивление заземляющего устройства в любое время года не должно превышать 10 Ом. Заземление разъединительного пункта у КТПН осуществляется присоединением к заземляющему контуру подстанции.
Строительство ВЛИ-0,4 кВ уличного освещения по улице М. Жаналисова и подъездной дороги выполняются путем подвески самонесущих изолированных проводов на ж/б опорах проводом СИП-4с-4х35мм2, СИП-4с-4х25мм2.
Для освещения улиц предусмотрены светодиодные светильники мощностью 100Вт, светильники крепятся на опорах с помощью наклонных кронштейнов. Освещенность улицы принята – 4Лк. Управление уличным освещением объекта осуществляется при помощи ящика управления освещением ЯУО, устанавливаемым в КТПН. Учет элетроэнергии производится в КТПН трехфазным многотарифным счетчиком "Меркурий 236" в специальном закрытом боксе с обзорным окном.
Все осветительные опоры подлежат заземлению. Для защиты ВЛИ-0,4 кВ от перенапряжений в начале линии для защиты оборудования КТПН, устанавливаются ограничители перенапряжений, а также в начале и конце линии зажимы для присоединения приборов контроля напряжения согласно ПУЭ.
Сопротивление заземляющего устройства опор 0,4 кВ в любое время года не должно превышать 30 Ом. Закрепление анкерных опор выполняется с помощью плит П-3и

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***ноябрь 2021 года***;
месяц, год
окончание работ ***ноябрь 2021 года***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***1 месяц***;
фактически ***1 месяц***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Индерский РЭС АО «Атырау Жарык» _____ Кенжегалиев К.З.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« _____» _____дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (***Не требуется***);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения) (***Не требуется***) _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Реконструкция освещения ул. М. Жаналисова и подъездные дороги в с. Жарсуат Индерского района Атырауской области»***
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович _____.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата « ***29*** » ***ноябрь*** **2021г.**

Место печати (при наличии)