Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»

Субподрядчик: ТОО «KMD BUILDING»

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Чигириновского СДК в с.Чигириновка Щербактинского района Павлодарской области

Договор подряда (контракт) № 7 от 17.05.2024.2023 г.

СПРАВКА №1 от 06.06.2024 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		7	17.05.2024г. г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Чигириновского СДК в с.Чигириновка Щербактинского района Павлодарской области	500 000,00	446 428,57							53 571,43	500 000,00
за месяц	500 000,00	446 428,57							53 571,43	500 000,00
К оплате:	500 000,00	446 428,57							53 571,43	500 000,00

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «KMD BUILDING» БИН 221140018846

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Конакбаев М.Д

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Рахимжанов Т.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

SANA 2023.2 от 04.04.2023 г.

Цена региона Павлодарская область Щербактинский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988 тел.87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: ТОО «KMD BUILDING»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: Капитальный ремонт здания Чигириновского СДК в с.Чигириновка Щербактинского района Павлодарской области

Объект : Общестроительные работы

Договор о государственных закупках работ № 7 от 17.05.2024 г.

Акт №1 от 06.06.2024 г.
приемки выполненных работ за июнь месяц
(локальная смета №2-02-00-01)

на Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Наружные работы, ИТОГО:	Тенге			**366 069**	
			Раздел 3. Отделочные работы, ИТОГО:	Тенге			**122 942**	
			Подраздел 3.1. Подвал, ИТОГО	Тенге			**10 909**	
1	**212**	**6112-0302-0111 Кклим = 1,06**	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз стена, подготовленная под окраску**	**м2**	**4,21**	**944**	**3 974**	
2	**214**	**6112-0302-0112 Кклим = 1,06**	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111**	**м2**	**4,21**	**478**	**2 012**	
3	**217**	**6112-0302-0113 Кклим = 1,06**	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз потолок, подготовленный под окраску**	**м2**	**2,87**	**1119**	**3 212**	
4	**219**	**6112-0302-0114 Кклим = 1,06**	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113**	**м2**	**2,87**	**596**	**1 711**	
			Подраздел 3.2. 1-й этаж, ИТОГО	Тенге			**112 033**	
5	**221**	**1211-0101-0104 Кклим = 1,09**	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм**	**м2**	**6,572**	**1350**	**8 872**	
6	**223**	**1211-0101-0109 Кклим = 1,09**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**6,572**	**2100**	**13 801**	
7	**224**	**6112-0302-0111 Кклим = 1,06**	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз стена, подготовленная под окраску**	**м2**	**25**	**944**	**23 600**	

8	226	6112-0302-0112 Кклим = 1,06	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	25	478	11 950	
9	228	1211-0101-0110 Кклим = 1,09	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	7,27	2500	18 175	
10	229	6112-0501-0105 Кклим = 1,06	Устройство подвесного потолка из декоративно-акустических плит	м2	5,72482	5344	30 593	
11	233	6112-0302-0113 Кклим = 1,06	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз потолок, подготовленный под окраску	м2	2,94	1119	3 290	
12	235	6112-0302-0114 Кклим = 1,06	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113	м2	2,94	596	1 752	
			Раздел 5. Пол 1-го этажа, ИТОГО:	Тенге			243 127	
			Подраздел 5.4. Тип4, ИТОГО	Тенге			98 058	
13	265	6109-0306-0105 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	13,5	1200	16 200	
14	267	6109-0401-0402 Кклим = 1,06	Устройство плинтуса из плиток и плит из керамогранита	м	5,072	1500	7 608	
15	268	6112-0301-0401 Кклим = 1,06	Насечка поверхности пола	м2	135	550	74 250	
			Подраздел 5.5. Тип5, ИТОГО	Тенге			25 503	
16	269	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	10,6	1892	20 055	
17	272	6109-0302-0501 Кклим = 1,06	Железнение покрытий цементных	м2	10,6	514	5 448	
			Подраздел 5.6. Тип6, ИТОГО	Тенге			119 566	
18	273	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	2,1	1892	3 973	
19	274	6111-0403-0602 Кклим = 1,06	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2 изолируемой поверхности	2,1	325	683	
20	276	6109-0308-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	72,1	1100	79 310	
21	277	6109-0401-0802 Кклим = 1,06	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	63,8	558	35 600	

	Всего	366 069
	Итого по акту	**366 069**
	Сметная прибыль (5)%	18 303
	Непредвиденные работы и затраты (2)%	7 321
	Итого в текущих ценах 2022 г.	**391 693**
	В текущих и прогнозных ценах 2024 г.-100% (Кпер=1,163)	455 539
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	446 428,57

Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)

53 571,43

Итого по акту с учетом НДС

500 000,00

Сдал (Субподрядчик)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KMD BUILDING» БИН 221140018846

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Конакбаев М.Д

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»
БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рахимжанов Т.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.