Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шахтинск" 610930
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Сарыжан+"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Средний ремонт внутриквартальных улиц 25 квартала города Шахтинск Карагандинской области
(наименование, адрес)

Объект : Средний ремонт внутриквартальных улиц 25 квартала города Шахтинск Карагандинской области
(наименование)

Доп.соглашение №84/1 от 03.09.2024г. К Договору подряда (контракт) № 84 от 22.05.2024г.

Акт выполненных работ №5

на Средний ремонт ул. Чкалова, ул.Ветеранов, ул.Пархоменко, ул.Абая, проезд Казахстанский, ул. Чапаева,ул. Тургенова, ул. Дзержинского, заезд с ул. Дзержинского, заезд с ул. Пархоменко в частные дворы, проезд между ул. Пархоменко и ул. Ветеранов, проезд между ул. Ветеранов и и проездом Казахстанским, общей протяженностью 5,952 км. город Шахтинск Карагандинской области. Доп.работы

Составлен (а) в ценах 2023.12

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО АКТУ:				13025880
		Подраздел 0.1. Земляные работы				507401
1	1220-0101-0603 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. сборн. 28	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 100 мм.	$м^2$	150	773	115950
2	412-102-0106 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	т·км	198	85	16830
3	1101-0102-0327 РСНБ РК 2022. ТУ 01 ст.6, 11 п.3.66 Кзагр=1,2, Кзаг=1,3	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.	$м^3$ грунта	60	655	39300
4	1220-0201-0104 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. сборн. 28Корректа	Основание (грунт). Исправление профиля без добавления нового материала	$м^2$	450	563	253350

1	2	3	4	5	6	7
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	1,8	6 731	610930 12116
6	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	540	93	50220
7	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	150	17	2550
8	1101-0203-0106 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3	м² спланированной площади	7,5	738	5535
9	1101-0201-0105 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м³ уплотненного грунта	75	108	8100
10	1101-0201-0111 РСНБ РК 2022 Кзб=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м³ уплотненного грунта	75	46	3450
	Подраздел 0.2.	Ликвидация пучинистых мест				1501437
11	1101-0102-0327 РСНБ РК 2022, ТК 01 пособ. 11 п.3.66 Кпер=1,2, Кзат=1,2	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³.	м³ грунта	168,7	655	110498
12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	5,061	6 731	34066
13	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	2 016	93	187488
14	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	241	17	4097
15	1101-0203-0106 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3	м² спланированной площади	12,05	738	8893
16	1101-0201-0105 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м³ уплотненного грунта	120,5	108	13014
17	1101-0201-0111 РСНБ РК 2022 Кзб=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м³ уплотненного грунта	602,5	46	27715
18	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Мзм. и дор. стр. 25	Основания из скальника 0-120 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	241	746	179786
19	211-201-0707 РСНБ РК 2022	Скальник СТ РК 1284-2004 фракция 0-120 мм	м³	49,164	1 700	83579
20	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 К=20	Основания из скальника 0-120 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 до 35см	м² основания	241	489	117849

1	2	3				
21	211-201-0707 РСНБ РК 3022	Скальник СТ РК 1284-2004 фракция 0-120 мм	м³	60,732	1 700	103244
22	1127-0403-0103 РСНБ РК 3022 Изм. и доп. стат. 25	Основания из ЩГПС фракции 0-80 мм толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	241	524	126284
23	211-603-0104 РСНБ РК 3022	Смесь щебенечно-гравийно-песчаная фракция 0-80 мм	м³	45,549	3 642	165889
24	1127-0403-0104 РСНБ РК 3022 К=20	Основания из из ЩГПС фракции 0-80 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 до 35см	м² основания	241	489	117849
25	211-603-0104 РСНБ РК 3022	Смесь щебенечно-гравийно-песчаная фракция 0-80 мм	м³	60,732	3 642	221186
	Подраздел 03. Устройство основания и покрытия					
26	1127-0403-0101 РСНБ РК 3022 Изм. и доп. стат. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	150	746	111900
27	211-201-0707 РСНБ РК 3022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракции 40-80 (70) мм	м³	30,6	4 241	129775
28	1127-0403-0104 РСНБ РК 3022 К=15	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 до 30см	м² основания	150	1 169	175350
29	1127-0403-0101 РСНБ РК 3022 Изм. и доп. стат. 25	Основания из щебня фракции 5-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) до 5см.	м² основания	150	746	111900
30	211-201-0602 РСНБ РК 3022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракции 5-20 мм	м³	30,6	3 818	116831
31	1127-0403-0104 РСНБ РК 3022 К=10	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 5-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 до 5см	м² основания	-150	244	-36600
32	211-201-0601 РСНБ РК 3022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м³	18,9	-3 818	-72160
33	7101-0602-0901 ЕСН РСНБ РК 3023	Розлив вяжущих материалов.	т	0,105	210 554	22108
34	7101-0602-0301 ЕСН РСНБ РК 3023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9	м²	150	2 735	410700
	Подраздел 04. Установка бортовых камней					
35	1220-0401-0102 РСНБ РК 3022 Изм. и доп. стат. 38	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка.	м	300	3 854	1156200

1	2	3	4	5	6	7
36	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	30	254	7620
37	412-102-0106 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	т·км	180	85	15300
38	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м³ подушки	15,75	14 018	220784
39	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	450	4 532	2039400
40	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м³	12,9	55 189	711938
41	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91 (поребрик)	м³	2,4	55 189	132454
42	414-101-0601 РСНБ РК 2022	Камни бортовые.Груз всякий на подсонах или в готовых пакетах. Погрузка	т	36	908	32688
43	411-102-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 75 км	т·км	2 700	50	135000
44	414-101-0602 РСНБ РК 2022	Камни бортовые.Груз всякий на подсонах или в готовых пакетах. Разгрузка	т	36	908	32688
	Раздел 1.	**Колодцы**				**4422258**
45	1216-0101-2101 РСНБ РК 2022	Колодцы. Демонтаж, монтаж люков и поднятие горловины	люк	85	30 040	2553400
46	244-201-0303 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2354-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	85	12 801	1088885
	Подраздел 1.1.	**Прокладка участков трубопроводов под дорогой для ливнестоков - 33 участка.**				**780773**
47	1101-0102-0432 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25	м³ грунта	99	414	40986
48	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	891	93	82863
49	1123-0101-0102 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м³ основания	39,6	4 783	189407
50	211-201-0307 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	49,5	3 386	167607
51	1123-1401-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. стоим. Мартинович	Трубопроводы метал. б/у диаметром 325 мм. Укладка	м трубопровода	198	690	136620
52	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. стоим. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	45,4	746	33868
53	211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	9,2616	4 241	39278

1	2	3	4	5	6	7
						610930
54	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 К=0,5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 до 30см	м² основания	45,4	1 169	53072
55	414-103-0101 РСНБ РК 2022	Трубы металлические. Погрузка	т	9,702	1 483	14388
56	411-103-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка труб бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т/км	48,51	171	8295
57	414-103-0102 РСНБ РК 2022	Трубы металлические. Разгрузка	т	9,702	1 483	14388
	Раздел 2.	Перевозки				1140985
58	414-104-0301 РСНБ РК 2022	Щебень, битум, а/б смесь, бетон. Погрузка	т	727,742	504	366782
59	412-102-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т.	т/км	38 706,323	20	774126
		ИТОГО ПО АКТУ:				13025580
		Со сметной прибылью 5%	тенге			13677174
		С коэффициентом на 2024г. 1,075	тенге			14702962
		НДС	тенге			1764355
		ИТОГО ПО АКТУ с НДС:	тенге			16467317

Заказчик
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шахтинск"

Руководитель _____ Ж.К.Жалгасов

М.П.

Подрядчик
ТОО "Сарыан+"

Директор _____ С.А.Ислов

М.П.

Субподрядчик
ТОО "Qazaqstan Export" _____ Е.К.Оспанов