ФОРМА №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2019г.

Заказчик: ТОО "Интегрострой"
Подрядчик: ТОО «Интегрострой»
Договор № от
Наименование строительства: «Строительство 40 квартирного жилого дома №53 квартала №2 на левобережной части реки Сырдарья г. Кызылорда»

(тенге)

Наименование объекта	Сметная стоимость	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
	рыночная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Строительство 40 квартирного жилого дома №53 на лево-бережной части реки Сырдарья г.Кызылорда	67503916,0	67503916,0	67503916,0	60271354,0	67503916,0	60271354,0	67503916,0	60271354,0

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Интегрострой"
_____ Искаков Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Интегрострой"
_____ Искаков Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Дамир Жоба Курылыс"
_____ Дуров А.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс"
_____ Кадыркулов К.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО 40 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №53 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №2 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Р. СЫРДАРИЯ Г. КЫЗЫЛОРДА

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 40 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №53

АКТ

Выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года

Составлен(а) 2кв.2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1.	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3	2772,77	149,62 7,67	141,95 34,01	414872,44 21273,58	393598,86 94292,48	-- --	83207,56 39846,4	537926,4
2.	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10 , Кэм=1,10	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	720,2	164,59 8,44	156,15 37,41	118534,98 6078,17	112456,82 26940,71	-- --	23773,59 11384,69	153693,26

		НР - 72%; СП - 8%								
3.	1101-0205 -0802 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 , Кэм=1,15	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 и к нормам эксплуатации машин - 1,15 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	108,03	1336,92 1199,83	137,09 53,45	144427,5 129617,58	14809,92 5773,82	-- --	97481,81 19352,74	261262,06
4.	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20М НР - 72%; СП - 8%	м3	3601	48,24 --	48,24 16,95	173721,24 --	173721,24 61040,55	-- --	43949,2 17413,64	235084,07
5.	1101-0104 -0110 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3	3601	41,28 --	41,28 14,5	148644,96 --	148644,96 52229,48	-- --	37605,23 14900,01	201150,2
6.	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20М НР - 72%; СП - 8%	м3	2520,7	48,24 --	48,24 16,95	121604,87 --	121604,87 42728,39	-- --	30764,44 12189,54	164558,85
7.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м НР - 72%; СП - 8%	м3	2520,7	33,81 --	33,81 11,88	85229,15 --	85229,15 29947,03	-- --	21561,86 8543,28	115334,29

8.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3	2520,7	150,14 78,08	72,06 32,39	378458,53 196826,34	181632,19 81651,77	-- --	200504,24 46317,02	625279,79
9.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей НР - 72%; СП - 8%	м3	2520,7	79,42 8,82	67,7 15,05	200189,96 22234,09	170645,84 37948,63	7310,03 --	43331,56 19481,72	263003,24
10.	1101-0205 -0502 РСНБ РК	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	м3	108,03	800,93 800,93	-- --	86524,25 86524,25	-- --	-- --	62297,46 11905,74	160727,45
11.	1101-0205 -0802 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ НР - 72%; СП - 8%	м3	704	1162,54 119,21 1043,33	 46,48	818427,74 734504,32	 83923,42 32718,54	-- --	 552400,46 109666,26	1480494,45
12.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3	704	150,14 78,08	72,06 32,39	105698,74 54971,14	50727,6 22804,32	-- --	55998,33 12935,77	174632,83
		компрессора									
13.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей НР - 72%; СП - 8%	м3	704	79,42 8,82	67,7 15,05	55910,55 6209,7	47659,25 10598,58	2041,6 --	12101,96 5441	73453,52
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ									
14.	1101-0208 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м НР - 72%; СП - 8%	шт	75	3693,14 2840,7	325,83 72,17	276985,31 213052,5	24437,03 5412,6	39495,79 --	157294,87 34742,41	469022,6
15.	1101-0208 -0201 РСНБ РК 2015	-Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м	шт	75	1291,89 671,45	620,44 271,36	96891,75 50358,75	46533 20352	-- --	50911,74 11824,28	159627,77

	НР - 72%; СП - 8%								
16.			225	5790,25	1302807,33	1129732,85			1478080,65
				506,91		114053,83		65785,87	
1101-0208 -0301 РСНБ РК 2015	-Монтаж всасывающего коллектора	м		262,31	143,77	59020,65	32348,61	-- 109487,46	
	НР - 72%; СП - 8%								
17.			225	466,03	299,02	104857,67	67279,75	-- 41840,87	158434,43
1101-0208 -0302 РСНБ РК 2015	-Демонтаж всасывающего коллектора	м		167,01	91,26	37577,93	20534,4	-- 11735,88	
	НР - 72%; СП - 8%								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	4633787	1836957,72	1178580,27 1580811	6711765,87
		Тенге		--	--	1618249	577321,91	-- 497167,84	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				4633787			
Материалы		Тенге				1178580,27			
Всего заработная плата		Тенге					2195570,9		
Накладные расходы		Тенге				1580811			
Сметная прибыль		Тенге				497167,84			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6711765,87			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч					2195570,9		2142,94
Сметная заработная плата		Тенге				6711765,87			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге							2142,94
Нормативная трудоемкость		чел.-ч					2195570,9		
Сметная заработная плата		Тенге							

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ

18.			1323,6	443,18	441,66	586598,46	584584,21	153,54 128924,32	772764,61
1101-0201 -1001 РСНБ РК 2015	-Подушки из ГПС. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки		1,41	133,88	1860,72	177200,84	-- 57241,82	
	НР - 72%; СП - 8%								
19.			1489,05	1387	--	2065312,35	-- 2065312,35	--	2230537,34
2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смесь песчано-гравийные природные	м3		--	--	--	--	-- 165224,99	
	СП - 8%								
20.			70,5	20041,84	1071,51	1412949,7	75541,57	1255176,92 89183,42	1622303,77
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1166,4	223,72	82231,2	15772,56	-- 120170,65	
	НР - 91%; СП - 8%								

ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

21.			319,46	30230,92	1933,4	9657569	617643,13	7782914,62 1255715,1	11786346,78
1106-0101 -0120	-Фундаменты ленточные железобетонные при	м3		3934,8	384,7	1257011,21	122895,5	-- 873062,72	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%							
22.				5,4618	220525	1204463,45	1204463,45		1300820,52
					--	--	--	--	
	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (НИЖНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)	т		--	--	--	96357,08	
		СП - 8%							
23.				5,4618	220525	1204463,45	1204463,45		1300820,52
					--	--	--	--	
	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ВЕРХНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)	т		--	--	--	96357,08	
		СП - 8%							
24.				3,7665	220525	-- 830607,41	-- 830607,41	--	897056,01
	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ХОМУТ)	т		--	--	--	66448,59	
		СП - 8%							
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП1							
25.				39,47	37281,13	1471486,23	928726,4		1980500,45
					4560,7		180010,8	362310,48	
	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Пояса в опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		9190,5	896,74 362749,03	35394,35	-- 146703,74	
26.				1,58993	211022	-- 335510,21	-- 335510,21	--	362351,03
	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	26840,82	
		СП - 8%							
27.				0,37281	226241	-- 84344,91	-- 84344,91	--	91092,5
	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	6747,59	

		СП - 8%								
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП2								
28.	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Пояса в опалубке. Устройство	м3	4,15	37281,13	4560,7	154716,69	18926,9	97649,22	38094,46	208236,05
					9190,5	896,74	38140,57	3721,47	--	15424,89	
		НР - 91%; СП - 8%									
29.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1336	211022	--	28192,54	--	28192,54	--	30447,94
					--	--	--	--	--	2255,4	
		СП - 8%									
30.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0423	226241	--	9569,99	--	9569,99	--	10335,59
					--	--	--	--	--	765,6	
		СП - 8%									
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП3									
31.	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Пояса в опалубке. Устройство	м3	23,77	37281,13	4560,7	886172,48	108407,82	559306,47	218194,08	1192715,88
					9190,5	896,74	218458,18	21315,52	--	88349,32	
		НР - 91%; СП - 8%									
32.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,95722	211022	--	201994,48	--	201994,48	--	218154,04
					--	--	--	--	--	16159,56	
		СП - 8%									
33.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26744	226241	--	60505,89	--	60505,89	--	65346,36
					--	--	--	--	--	4840,47	
		СП - 8%									
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС									
34.	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	104	1564,4	801,81	162697,89	83388,33	26191,77	98405,93	281992,12
					510,75	291,13	53117,79	30277,06	--	20888,31	
		НР - 118%; СП - 8% рабочих-строителей (средний разряд 3,2)									

35.				2214,37		593451,86		99796,47	1025769,25
	1107-0501 -0102	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	268	1125,23		301562,63	356334,49	
				716,76	410,02	192092,75	109885,63	--	75982,91
36.				65	3347,67	1780,7	217598,72	115745,32	34005,22	130333	375766,25
	1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт		1043,82	655,44	67848,17	42603,52	--	27834,54	
		НР - 118%; СП - 8%									
37.				112	4727,58	2665,41	529489,4	298525,99	83737,17	306905,28	903306,25
	1107-0501 -0104 РСНБ РК 2015	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт		1314,52	1007,71	147226,24	112862,98	--	66911,57	
		НР - 118%; СП - 8%									
38.				70,57	23504	--	1658677,28	--	1658677,28	--	1791371,46
	2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3		--	--	--	--	--	132694,18	
		СП - 8%									
39.				32,44	20748	--	673065,12	--	673065,12	--	726910,33
	2104-1201 -9907 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3		--	--	--	--	--	53845,21	
		СП - 8%									
40.				124,54	18547	--	2309843,38	--	2309843,38	--	2494630,85
	2104-1201 -9911 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3		--	--	--	--	--	184787,47	
		СП - 8%									
41.				227,55	270	--	61438,5	--	61438,5	--	66353,58
	СТ СН РК	-Надбавка на сульфатастойкость	м3		--	--	--	--	--	4915,08	
		СП - 8%									
42.				37,42	24518,66	1258,82	917488,24	47105,03	747519,13	121691,47	1122314,09
	1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Устройство монолитных заделок (В7,5)	м3		3283,38	290,29	122864,08	10862,81	--	83134,38	
		НР - 91%; СП - 8%									
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ									
43.				1,6	29084,98	1933,4	46535,97	3093,44	37146,86	6289,19	57051,17
	1106-0101 -0120 РСНБ РК 2015	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3		3934,8	384,7	6295,68	615,52	--	4226,01	

	Изм. и доп. вып. 15	НР - 91%; СП - 8%								
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ								
44.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,02221	63809,61	2164,41	1417,21	48,07	--	1287,06	2920,62
					61645,2	666,36	1369,14	14,8	--	216,34	
		НР - 93%; СП - 8%									
45.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02221	220525	--	4897,86	--	4897,86	--	5289,69
					--	--	--	--	--	391,83	
		СП - 8%									
		АРМАТУРА НАД ДВЕРНЫМИ ПРОЕМАМИ								
46.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Армирование кладки стен и других конструкций (над дверными проемами)	т	0,14205	63809,61	2164,41	9064,16	307,45	--	8231,76	18679,59
					61645,2	666,36	8756,7	94,66	--	1383,67	
		НР - 93%; СП - 8%									
47.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14205	211022	--	29975,68	--	29975,68	--	32373,73
					--	--	--	--	--	2398,05	
		СП - 8%									
		СЕТКИ									
48.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,33504	63809,61	2164,41	21378,77	725,16	--	19415,48	44057,8
					61645,2	666,36	20653,61	223,26	--	3263,54	
		НР - 93%; СП - 8%									
49.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33504	226241	--	75799,78	--	75799,78	--	81863,77
					--	--	--	--	--	6063,98	
		СП - 8%									
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
50.	1113-0301 -1201 РСНБ РК 2015	-Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	1105	438,57	1,89	484624,1	2086,24	430660,77	36077,46	562357,69
					46,95	0,3702	51877,1	409,07	--	41656,12	
		НР - 69%; СП - 8%									

51.			548	2024,68	1109521,91		972481,96		1317321,64
	1108-0101 -Гидроизоляция	м2		42,44		23257,07		110220,35	
	-0303 горизонтальная			207,63	8,64	113782,88	4733,62	--	97579,38
	РСНБ РК оклеечная в 2 слоя								
	2015 стен, фундаментов								
	Изм. и								
	доп. вып. НР - 93%; СП - 8%								
	9								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	29101423,03		23894128,79		34980159,27
					--	2460959,18		3287613,33	
				--	2746335,06		--		
					--	688883,17		2591122,91	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге			29101423,03				
	Материалы	Тенге			13055466,52				
	Всего заработная плата	Тенге				3435218,23			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге			4070325,64				
	Местные материалы	Тенге			6768336,63				
	Накладные расходы	Тенге			3287613,33				
	Сметная прибыль	Тенге			2591122,91				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			34980159,27				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							3016,9
	Сметная заработная плата	Тенге				3435218,23			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			34980159,27				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							3016,9
	Сметная заработная плата	Тенге				3435218,23			

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ

52.			12	443,56	247,53	5322,76	2970,35	446,76	3000,02	8988,6
	1107-0503 -Перемычки, масса до 0,3	шт.								
	-0110 т. Укладка	сборных		158,8	53,06	1905,65	636,74	--	665,82	
	РСНБ РК	конструк								
	2015 НР - 118%; СП - 8%	ций								
53.			0,321	71465	--	22940,26	--	22940,26	--	24775,49
	2104-0105 -Перемычки из тяжелого	м3								
	-9901 бетона класса В15			--	--	--	--	--	1835,22	
	РСНБ РК									
	2015 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	28263,02	2970,35	23387,03	3000,02	33764,09
		Тенге								
				--	--	1905,65	636,74	--	2501,04	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				28263,02				
	Материалы	Тенге				446,76				
	Всего заработная плата	Тенге					2542,39			
	Местные материалы	Тенге				22940,26				
	Накладные расходы	Тенге				3000,02				
	Сметная прибыль	Тенге				2501,04				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				33764,09				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,29
	Сметная заработная плата	Тенге					2542,39			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				33764,09				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,29
	Сметная заработная плата	Тенге					2542,39			

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350

54.	1107-0504 -0105 РСНБ РК 2015	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 НР - 118%; СП - 8%	шт	16	4159,34 2042,76	952,97 199,91	66549,49 32684,16	15247,55 3198,53	18617,78 --	42341,57 8711,28	117602,35
55.	1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 НР - 118%; СП - 8%	шт	64	6303,25 3231,9	1270,2 271,73	403408,26 206841,6	81293,12 17390,52	115273,54 --	264593,9 53440,17	721442,33
56.	1107-0505 -0101 РСНБ РК 2015	-Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2 НР - 118%; СП - 8%	шт	8	9332,19 4409,55	1532,95 326,39	74657,52 35276,4	12263,58 2611,14	27117,53 --	44707,3 9549,19	128914
57.	2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	647,1	5429 --	-- --	3513105,9 --	-- --	3513105,9 --	-- 281048,47	3794154,37
58.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,05112	71175,06 56748,3	6108,52 1271,02	3638,47 2900,97	312,27 64,97	425,23 --	3499,82 571,06	7709,35
59.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,05112	226241 --	-- --	11565,44 --	-- --	11565,44 --	-- 925,24	12490,68
60.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	32	443,56 158,8	247,53 53,06	14194,02 5081,73	7920,93 1697,98	1191,36 --	8000,06 1775,53	23969,6
61.	2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 СП - 8%	м3	4,16	71465 --	-- --	297294,4 --	-- --	297294,4 --	-- 23783,55	321077,95

62.										
	1107-0512 -0105 РСНБ РК 2015	-Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)	шт	8	7194,68	3263,21	57557,46	26105,66	5488,45	37054,18	102180,57
					3245,42	679,81	25963,36	5438,48	--	7568,93	
		НР - 118%; СП - 8%									
63.											
	2104-0111 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93	шт.	8	24687	--	197496	--	197496	--	213295,68
					--	--	--	--	--	15799,68	
		СП - 8%									
64.		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-8ШТ									
	1106-0801 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	5,68	39501,47	1783,95	224368,34	10132,82	166028,34	45882,31	291870,7
					8487,18	389,6	48207,18	2212,93	--	21620,05	
		НР - 91%; СП - 8%									
65.											
	1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,43136	14231,18	906,72	6138,76	391,12	124,23	5234,88	12283,53
					13036,46	299,54	5623,41	129,21	--	909,89	
		НР - 91%; СП - 8%									
66.											
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4064	226241	--	91944,34	--	91944,34	--	99299,89
					--	--	--	--	--	7355,55	
		СП - 8%									
67.											
	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02496	219813	--	5486,53	--	5486,53	--	5925,46
					--	--	--	--	--	438,92	
		СП - 8%									
68.		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-4ШТ									
	1106-0801 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,4	39501,47	1783,95	55302,06	2497,53	40922,48	11309,02	71939,96
					8487,18	389,6	11882,05	545,44	--	5328,89	
		НР - 91%; СП - 8%									
69.											
	1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,37304	14231,18	906,72	5308,8	338,24	107,44	4527,12	10622,8
					13036,46	299,54	4863,12	111,74	--	786,87	

доп. вып. 1	НР - 91%; СП - 8%									
70.			0,37304	211022	--	78719,65	--	78719,65	--	85017,22
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	6297,57	
	СП - 8%									
71.			0,0056	226241	--	1266,95	--	1266,95	--	1368,31
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	101,36	
	СП - 8%									
72.			0,03104	225798,09	1266,09	7008,77	39,3	--	6357,01	14435,04
1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ГИЛЬЗЫ)	1т		224532	523,44	6969,47	16,25	--	1069,26	
	НР - 91%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--		5115011,16		4572175,58		6035599,78
					--		156542,11		473507,16	
		Тенге		--	--	386293,46	33417,2	--	447081,47	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				5115011,16				
Материалы		Тенге				375296,37				
Всего заработная плата		Тенге					419710,66			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				188982,91				
Местные материалы		Тенге				4007896,3				
Накладные расходы		Тенге				473507,16				
Сметная прибыль		Тенге				447081,47				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6035599,78				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								355,91
Сметная заработная плата		Тенге					419710,66			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				6035599,78				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								355,91
Сметная заработная плата		Тенге					419710,66			

РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

73.			6,84	2155,46	128,26	14743,35	877,3	810,61	12077,55	28966,57
1110-0402 -0502 РСНБ РК 2015	Установка металлических дверных блоков	м2		1908,69	53,23	13055,44	364,06	--	2145,67	
	НР - 90%; СП - 8%									
74.			6,84	52097	--	356343,48	--	356343,48	--	384850,96
2109-0402 -0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		--	--	--	--	--	28507,48	
	СП - 8%									

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	--	--	371086,83	877,3	357154,09	12077,55	413817,53
	Тенге	--	--	13055,44	364,06	--	30653,15	
Стоимость общестроительных работ	Тенге			14743,35				
Материалы	Тенге			810,61				
Всего заработная плата	Тенге				13419,5			
Накладные расходы	Тенге			12077,55				
Сметная прибыль	Тенге			2145,67				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			28966,57				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							10,44
Сметная заработная плата	Тенге				13419,5			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге			356343,48				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			356343,48				
Сметная прибыль	Тенге			28507,48				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			384850,96				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			413817,53				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							10,44
Сметная заработная плата	Тенге				13419,5			

РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ

75.			61,4	6360,91	1645,5	390559,87	101033,7	109274,19	208608,71	647102,07
1111-0101 -0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие ГПС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		2935,7	678,7	180251,98	41672,18	--	47933,49	
	НР - 94%; СП - 8%									
76.			614	991,39	92,17	608714,87	56590,97	353300,27	206158,26	880062,99
1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		323,82	33,38	198823,64	20493,66	--	65189,85	
	НР - 94%; СП - 8%									
77.			614	381,94	16,02	234510,42	9836,53	201762,36	26068,01	281424,71
1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия		37,32	7,85	22911,53	4820,39	--	20846,27	
	НР - 94%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	--		1233785,17		664336,83			1808589,76
	Тенге	--	--		167461,19		440834,98		
		--	--	401987,15	66986,23	--	133969,61		
Стоимость общестроительных работ	Тенге			1233785,17					
Материалы	Тенге			664336,83					
Всего заработная плата	Тенге				468973,38				
Накладные расходы	Тенге			440834,98					
Сметная прибыль	Тенге			133969,61					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			1808589,76					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493,41
Сметная заработная плата	Тенге				468973,38				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1808589,76					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493,41
Сметная заработная плата	Тенге				468973,38				

РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛКА ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА

78.			614	355,04	2,25	217993,7	1380,52	9122,93	166550,35	415307,57
1115-0206 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		337,93	1,14	207490,25	697,69	--	30763,52	
	НР - 80%; СП - 8%									
79.			12,1	2907,46	42,11	35180,27	509,49	9243,12	20548,12	60186,66
1115-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2		2101,46	21,28	25427,67	257,49	--	4458,27	
	НР - 80%; СП - 8%									
80.			687,4	376,3	2,61	258667,11	1793,43	4094,7	299280,13	602583,02
1107-0516 -0115 РСНБ РК 2015	-Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м		367,73	1,23	252778,98	848,25	--	44635,78	
	НР - 118%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	511841,08	3683,43	22460,76	486378,6	1078077,25
		Тенге		--	--	485696,89	1803,43	--	79857,57	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				511841,08				
Материалы		Тенге				22460,76				
Всего заработная плата		Тенге					487500,32			
Накладные расходы		Тенге				486378,6				
Сметная прибыль		Тенге				79857,57				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1078077,25				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								411,09
Сметная заработная плата		Тенге					487500,32			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				1078077,25				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								411,09
Сметная заработная плата		Тенге					487500,32			

РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ПРИЯМОК (500х500х800)-3ШТ

81.			0,3	6240,8	1654,9	1872,24	496,47	1134,28	415,85	2471,14
1108-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Устройство гравийного основания под фундаменты	м3		804,95	685,56	241,49	205,67	--	183,05	
	НР - 93%; СП - 8%									
82.			3,75	1270,97	67,15	4766,13	251,8	3970,57	599	5794,33
1111-0101 -1903 РСНБ РК 2015	-Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия		145	24,93	543,76	93,48	--	429,21	
	НР - 94%; СП - 8%									

83.	1106-1001 -0107 РСНБ РК 2015	-Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5) НР - 91%; СП - 8%	м3	0,87	25304,68 3987,38	1897,17 627,31	22015,07 3469,02	1650,53 545,76	16895,52 --	3653,45 2053,48	27722
84.	1106-1001 -0107 РСНБ РК 2015	-Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5) НР - 91%; СП - 8%	м3	1,74	27719,37 3987,38	1897,17 627,31	48231,7 6938,04	3301,07 1091,52	37992,59 --	7306,9 4443,09	59981,68
85.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,038064	219813 --	-- --	8366,96 --	-- --	8366,96 --	-- 669,36	9036,32
86.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	17,4	848,6 257,58	19,04 2,47	14765,65 4481,89	331,36 42,94	9952,4 --	4208,1 1517,9	20491,65
87.	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Установка металлических решеток приямков НР - 93%; СП - 8%	т	0,03813	552374,1 46233,9	8763,06 3072,66	21062,02 1762,9	334,14 117,16	18964,99 --	1748,45 1824,84	24635,32
		КРОНШТЕЙН ТЕПЛОУЗЛА-1 ШТ									
88.	1120-1301 -0101 РСНБ РК 2015	-Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка НР - 98%; СП - 8%	кг изделия	0,04542	70,27 60,83	2,76 0,5183	3,19 2,76	0,13 0,02	0,3 --	2,73 0,47	6,4
89.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,0042	256599 --	-- --	1077,72 --	-- --	1077,72 --	-- 86,22	1163,93

90.	2105-0204 -0801 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с т параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		0,04122	292933	--	12074,7	--	12074,7	--	13040,67
					--	--	--	--	--	965,98	
		СП - 8%									
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ-2ШТ									
91.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,816	5167,85	1654,9	4216,97	1350,4	2209,73	1131,12	5775,93
					804,95	685,56	656,84	559,42	--	427,85	
		НР - 93%; СП - 8%									
92.	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м 3 под оборудование	м3	0,1	27493,28	970,84	2749,33	97,08	2252,73	394,09	3394,89
					3995,16	335,51	399,52	33,55	--	251,47	
		НР - 91%; СП - 8%									
93.	1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00192	552002,33	2162,33	1059,84	4,15	449,21	553,47	1742,38
					315877	897,08	606,48	1,72	--	129,06	
		НР - 91%; СП - 8%									
		ФУНДАМЕНТ ПОД НАСОС-1ШТ									
94.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,825	5167,85	1654,9	4263,48	1365,29	2234,1	1143,59	5839,64
					804,95	685,56	664,08	565,59	--	432,57	
		НР - 93%; СП - 8%									
95.	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м 3 под оборудование	м3	0,3	27493,28	970,84	8247,98	291,25	6758,18	1182,27	10184,68
					3995,16	335,51	1198,55	100,65	--	754,42	
		НР - 91%; СП - 8%									
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ									
96.	1108-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Устройство ГПС под фундаменты	м3	3,636	4059,25	1654,9	14759,43	6017,22	5815,42	5040,13	21383,53
					804,95	685,56	2926,8	2492,7	--	1583,96	
		НР - 93%; СП - 8%									
97.	1111-0101 -0203 РСНБ РК	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев	м3	0,3232	8789,07	1645,5	2840,63	531,83	1359,98	1098,08	4253,81
					2935,7	678,7	948,82	219,36	--	315,1	

	2015	гравийных								
		НР - 94%; СП - 8%								
98.				0,3232	6768,14	949,7	2187,46	306,94	965,37	972,71	3412,99
	1111-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3		2831,53	370,2	915,15	119,65	--	252,81	
		НР - 94%; СП - 8%								
99.				0,608	24919,86	1643,82	15151,27	999,44	13027,6	1222,41	17683,58
	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В12,5 (ПОЛ)	м3		1849,07	360,32	1124,23	219,07	--	1309,89	
		НР - 91%; СП - 8%								
100.				0,00624	219813	--	1371,63	--	1371,63	--	1481,36
	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	109,73	
		СП - 8%								
102.				5,04	61933,9	8182,46	312146,84	41239,62	139290,64	127645,85	474976,1
	1106-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Устройство бетонных стен В7,5 (СТЕНЫ)	м3		26114,4	1716,98	131616,58	8653,58	--	35183,41	
		НР - 91%; СП - 8%								
103.				0,62	28588,65	1933,4	17724,96	1198,71	14086,68	2437,06	21774,98
	1106-0101 -0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Устройство ж/бетонных ЛЕСТНИЦ В12,50(ЛЕСТНИЦА)	м3		3934,8	384,7	2439,58	238,51	--	1612,96	
		НР - 91%; СП - 8%								
104.				0,0042	219813	--	923,21	--	923,21	--	997,07
	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	73,86	
		СП - 8%								
105.				0,0699	419018,61	67211,93	29289,4	4698,11	663,89	25295,36	58951,54
	1122-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Укладка стальных труб диам.50 мм (ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА)	км		342309	23225,62	23927,4	1623,47	--	4366,78	
		НР - 99%; СП - 8%								

106.	2301-0201 -0138 РСНБ РК 2015	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 42х3 мм СП - 8%	м	69,9	846 -- --	-- -- --	59135,4 -- --	-- -- --	59135,4 -- --	-- 4730,83	63866,23
107.	1107-0519 -0104 РСНБ РК 2015	-Установка металлических ограждений без поручня НР - 118%; СП - 8%	м	10	14261,14 495,93	74,76 31,2	142611,43 4959,25	747,64 311,97	136904,54 --	6220,04 11906,52	160737,99
108.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Установка закладных деталей весом до 4 кг НР - 91%; СП - 8%	1т	0,029472	649637,09 224532	1266,09 523,44	19146,1 6617,41	37,31 15,43	12491,38 --	6035,88 2014,56	27196,54
109.	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Масляная окраска лестницы. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2	5,2	844,07 706,08	0,9871 0,4735	4389,16 3671,61	5,13 2,46	712,42 --	2939,25 586,27	7914,69
		НАВЕС. СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ									
110.	1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,172	155983,91 112294	38282,48 12225,56	26829,23 19314,57	6584,59 2102,8	930,08 --	14777,98 3328,58	44935,79
111.	1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,16432	25302,19 6550,32	12071,95 3245,54	4157,66 1076,35	1983,66 533,31	1097,64 --	1110,66 421,47	5689,78
112.	1109-0302 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,00768	54137,53 25622	24198,69 6644,29	415,78 196,78	185,85 51,03	33,15 --	170,99 46,94	633,7
113.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,	т	0,00768	256599 --	-- --	1970,68 --	-- --	1970,68 --	-- 157,65	2128,33

		ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%								
114.	2301-0201 -0223 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	5,4	7841 -- --	-- -- --	42341,4 -- --	-- -- --	42341,4 -- --	-- 3387,31	45728,71
115.	2106-0209 -0201 РСНБ РК 2015	-Пластина 8х300х300 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	т	0,0226	589396 -- --	-- -- --	13320,35 -- --	-- -- --	13320,35 -- --	-- 1065,63	14385,98
116.	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Стропила. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,148	94016,18 21680,1	1363,02 535,78	13914,39 3208,65	201,73 79,3	10504,01 --	2959,16 1349,88	18223,43
117.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,148	8768,25 821,34	55,25 23,62	1297,7 121,56	8,18 3,5	1167,97 --	112,55 112,82	1523,07
118.	1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 92%; СП - 8%	м2	11,48	2766,93 1800,63	96,94 25,59	31764,39 20671,23	1112,91 293,82	9980,25 --	19287,85 4084,18	55136,42
119.	2110-0101 -0504 РСНБ РК 2015	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011 СП - 8%	м2	12,69688	2972 -- --	-- -- --	37735,13 -- --	-- -- --	37735,13 -- --	-- 3018,81	40753,94
120.	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	11,48	305,11 31,12	2,56 1,1	3502,65 357,22	29,41 12,59	3116,01 --	332,83 306,84	4142,31

	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Окраска конструкций навеса масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	6,4	844,07 706,08	0,9871 0,4735	5402,04 4518,9	6,32 3,03	876,83 --	3617,54 721,57	9741,15
		ЛОТОК									
122.	1108-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты из ГПС. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	5,3	4059,25 804,95	1654,9 685,56	21514,03 4266,23	8770,97 3633,47	8476,82 --	7346,72 2308,86	31169,61
123.	1106-1001 -0107 РСНБ РК 2015	-Устройство стен и днищ (В7,5) НР - 91%; СП - 8%	м3	2,65	25229,26 3987,38	1897,17 627,31	66857,53 10566,56	5027,49 1662,37	51263,48 --	11128,33 6238,87	84224,72
124.	1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление металлических решеток НР - 69%; СП - 8%	т	1,1878	155983,91 112294	38282,48 12225,56	185277,69 133382,81	45471,93 14521,52	6422,95 --	102053,99 22986,53	310318,22
125.	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Установка металлических решеток НР - 93%; СП - 8%	т	1,1878	89254,1 46233,9	8763,06 3072,66	106016,02 54916,63	10408,76 3649,71	40690,63 --	54466,69 12838,62	173321,33
126.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,6789	226241 --	-- --	153595,01 --	-- --	153595,01 --	-- 12287,6	165882,62
127.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,5089	256599 --	-- --	130583,23 --	-- --	130583,23 --	-- 10446,66	141029,89

	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Изготовление ограждений НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,111188	155983,91 112294	38282,48 12225,56	17343,54 12485,75	4256,55 1359,34	601,24 --	9553,11 2151,73	29048,38
129.	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	-Монтаж ограждений НР - 69%; СП - 8%	т	0,111188	105662,77 94544,5	1489,45 445,9	11748,43 10512,21	165,61 49,58	1070,61 --	7287,64 1522,89	20558,95
130.	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,07296	256599 --	-- --	18721,46 --	-- --	18721,46 --	-- 1497,72	20219,18
131.	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,023104	243850 --	-- --	5633,91 --	-- --	5633,91 --	-- 450,71	6084,62
132.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,009424	226241 --	-- --	2132,1 --	-- --	2132,1 --	-- 170,57	2302,66
133.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	1,2996	219813 --	-- --	285668,97 --	-- --	285668,97 --	-- 22853,52	308522,49
134.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	3,224452	86,74 41,33	2,29 0,2468	279,68 133,26	7,4 0,8	139,02 --	92,5 29,77	401,96
135.	1113-0301-1406 РСНБ РК	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска	м2	3,224452	85,27 24,15	1,63 0,2468	274,93 77,88	5,25 0,8	191,8 --	54,29 26,34	355,56

эмалями ПФ-115

НР - 69%; СП - 8%

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	--	1967035,21		1339461,2		2596977,74
		--		149486,98		437573,81	
	Тенге	---	---	---	---	---	---
		--	-- 478087,03	45212,86	--	192368,72	
Стоимость общестроительных работ	Тенге		1606462,54				
Материалы	Тенге		554653,35				
Всего заработная плата	Тенге			327711,08			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		659854,72				
Накладные расходы	Тенге		302616,71				
Сметная прибыль	Тенге		152726,34				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге		2061805,59				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						299,21
Сметная заработная плата	Тенге			327711,08			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге		259092,68				
Материалы	Тенге		10155,68				
Всего заработная плата	Тенге			195586,03			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		13320,35				
Накладные расходы	Тенге		134954,36				
Сметная прибыль	Тенге		31523,76				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге		425570,8				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						155,85
Сметная заработная плата	Тенге			195586,03			
Стоимость сантехнических работ	Тенге		101479,99				
Материалы	Тенге		0,3				
Всего заработная плата	Тенге			2,79			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		101476,8				
Сдача и испытание	Тенге		0,14				
Накладные расходы	Тенге		2,73				
Сметная прибыль	Тенге		8118,62				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге		109601,34				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						0
Сметная заработная плата	Тенге			2,79			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		2596977,74				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						455,06
Сметная заработная плата	Тенге			523299,89			

РАЗДЕЛ 9. КРЫЛЬЦО-4 ШТ

136.			5,48	25416,19	1643,82	139280,74	9008,11	120139,72	11017,78	162322,4
1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3		1849,07	360,32	10132,9	1974,55	--	12023,88	
	НР - 91%; СП - 8%									
137.			0,06776	219813	--	14894,53	--	14894,53	--	16086,09
2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	1191,56	
	СП - 8%									

138.			17,6	2275,56	97,35	40049,78	1713,42	7554,31	29373,47	74977,1
1111-0101 -1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1748,98	26,5	30782,05	466,32	--	5553,86	
139.			4,3	1841,77	17,5	7919,61	75,24	6268,43	1571,98	10250,92
1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	ГИЛЬЗА из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм НР - 98%; СП - 8%	м		366,5	6,54	1575,94	28,12	--	759,33	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	202144,66	10796,77	148857	41963,23	263636,52
		Тенге		--	--	42490,89	2468,99	--	19528,63	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				194225,04				
Материалы		Тенге				127694,03				
Всего заработная плата		Тенге					43355,82			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14894,53				
Накладные расходы		Тенге				40391,25				
Сметная прибыль		Тенге				18769,3				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				253385,6				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								39,42
Сметная заработная плата		Тенге					43355,82			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				7919,61				
Материалы		Тенге				6268,43				
Всего заработная плата		Тенге					1604,06			
Накладные расходы		Тенге				1571,98				
Сметная прибыль		Тенге				759,33				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10250,92				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1,3
Сметная заработная плата		Тенге					1604,06			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				263636,52				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								40,72
Сметная заработная плата		Тенге					44959,88			

РАЗДЕЛ 10. ОТМОСТКА

140.			41,274	4059,25	1654,9	167541,48	68304,34	66013,64	57212,96	242734,8
1108-0101 -0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		804,95	685,56	33223,51	28295,8	--	17980,36	
141.			19,2612	21245,7	1156,92	409217,7	22283,63	367634,15	21966,55	465678,99
1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1002,01	251,24	19299,92	4839,15	--	34494,74	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	576759,18	90587,98	433647,79	79179,51	708413,79
		Тенге		--	--	52523,42	33134,95	--	52475,1	

Стоимость общестроительных работ	Тенге		576759,18		
Материалы	Тенге		433647,79		
Всего заработная плата	Тенге			85658,37	
Накладные расходы	Тенге		79179,51		
Сметная прибыль	Тенге		52475,1		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге		708413,79		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				79,94
Сметная заработная плата	Тенге			85658,37	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		708413,79		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				79,94
Сметная заработная плата	Тенге			85658,37	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				54629019
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Зарплата рабочих строителей	Тенге		6226624		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		4880323		
в том числе зарплата машинистов	Тенге			1450229,56	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге		32634189,32		
Накладные расходы	Тенге		6842939,24		
Сметная прибыль	Тенге		4046726		

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Тенге	54629019
Временные здания и сооружения 0,9%	**Тенге**	**491661**
Итого:	**Тенге**	**55120680**
Зимнее удорожание 1,08%	**Тенге**	**595304**
Итого:	**Тенге**	**55715984**
Затраты труда рабочих строителей в зоне экологического бедствия	**Тенге**	**3373579**
Всего:	**Тенге**	**59089563**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**	**1181791**
Итого:	**Тенге**	**60271354**
НДС 12%	**Тенге**	**7232562**
ВСЕГО: по АКТУ	**Тенге**	**67503916**

ЗАКАЗЧИК:

Директор _____ **Искаков Б.**

ТОО «ИНтегрострой»

ТЕХНАДЗОР: _____ **Дуров А.А.**

ТОО «Дамир Жоба Курылыс»

ПОДРЯДЧИК:

Директор _____ **Искаков Б.**

ТОО «Интегрострой»»

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор _____ **Кадыркулов К**

ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс"