Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

№163 "30" 10 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Нұрай-Ақжол РГ», город Кызылорда . улица Ескараева 9в**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Оспанова Ерлана Абдуразаковича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту**: «Строительство водопроводные и канализационные сети в н.п. Талдыарал Акжарминского сельского округа Кызылординской области»**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «КазСтройЭксперт» (строительно-монтажные работы лицензия II категории №20013020 от 07.09.2020г.)**

наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация)
Товарищество с ограниченной ответственностью "PSE Group",

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба ПЭ PE 100 SDR 17-160x6,6	м	647	647	647	647

Труба ПЭ РЕ 100 SDR 17-110х6,6	м	6886	6886	6886	6886
Задвижки диам.100мм	шт	45	45	45	45
Задвижки диам.160мм	шт	4	4	4	4
Гидранты пожарные Н 1250	шт	44	44	44	44
Счетчики диам.20мм	шт	381	381	381	381
Кран шаровый диам.25мм	шт	381	381	381	381
Гофрированные трубы диам.160мм	м	350	350	350	350
Гофрированные трубы диам.200мм	м	113	113	113	113
Гофрированные трубы диам.250мм	м	250	250	250	250
Гофрированные трубы диам.300мм	м	81	81	81	81
Гофрированные трубы диам.350мм	м	272	272	272	272
Канализационная насосная станция	$м^3$/сут	960	960	960	960
Труба ПЭ100 SDR17S8 2d110х6.6мм (две нити)	м	2800	2800	2800	2800

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию;

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2019 год** ;
месяц, год
окончание работ **октябрь 2020 год** ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;
фактически, месяц:_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей/ или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство водопроводные и канализационные сети в н.п. Талдыарал Акжарминского сельского округа Кызылординской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Нұрай-Ақжол РГ» - директор Оспанов Ерлан Абдуразакович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Субподрядчик

ТОО «КазСтройЭксперт» - директор Әбдіразақ А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.