Декларация о соответствии
построенного объекта
«Строительство ВЛ 500 кВ ПС 1150 кВ Экибастузская - ПС 500 кВ Семей»
в рамках проекта «Строительство ВЛ 500 кВ Экибастуз – ШГЭС – Усть-Каменогорск»

«27» сентября 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Промстрой-Энерго»
Республика Казахстан, 050031, г. Алматы, ул. Толе би, 302
(наименование организации, юридический адрес)

в лице Директора Бектенова Руслана Мухамеджановича
(фамилия имя отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Строительство ВЛ 500 кВ ПС 1150 кВ Экибастузская - ПС 500 кВ Семей», Павлодарская область и Восточно-Казахстанская область
(наименование, местонахождение объекта)

Заказчиком, которого является АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC»
(наименование организации, фамилия имя отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утверждённым проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «АСПМК-519», ТОО «Kerneu Limited»;
(наименование организаций)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ЭнергоСтройПроект» № 1213-330-26-ЭВ
(наименование проектной организации, номер проекта)

утверждён (а) 1. Заключение РГП «Госэкспертиза» от 12 июня 2015 года № 01-0278/15 город Астана, утверждённого приказом АО «KEGOC» от 22.06.2015г №139;
2. Заключение РГП «Госэкспертиза» от 18 августа 2017 года №01-0401/17 город Астана, утверждённого приказом АО «KEGOC» от 25.08.2017г №149
(наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость, вместимость, объём, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учётом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учётом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
ВЛ 500 кВ «ПС 1150 кВ Экибастузская - ПС 500 кВ Семей»	км	405,7097	405,7097	405,703	405,703
в том числе:					
Опоры У2к	шт.	45	45	45	45
Опоры У2к+5	шт.	15	15	15	15

Опоры У2к+12	шт.	17	17	17	17
Опоры УСК500-3+13	шт.	4	4	4	4
Опоры У2+5т	шт.	5	5	5	5
ПП500-3	шт.	944	944	944	944
Всего по ВЛ 500 кВ	**шт.**	**1030**	**1030**	**1030**	**1030**
Опоры У2к	шт.	8	8	8	8
Опоры ПБ-4	шт.	1	1	1	1
Опоры У330-3	шт.	2	2	2	2
Опоры У330-3+5	шт.	3	3	3	3
Опоры У220-3	шт.	4	4	4	4
Опоры УС110-3	шт.	6	6	6	6
Опоры УА10-1	шт.	4	4	4	4
Опоры П10-1	шт.	4	4	4	4
Опоры К-1	шт.	4	4	4	4
Всего по переустройствам существующих ВЛ 10-220 кВ	**шт.**	**35**	**35**	**35**	**35**
Провод АС500/51	т	5604	5604	5604	5604
Грозозащитный трос ТК-11-Г-1-Ж-Р-1370(140)	т	257	257	257	257
Оптико-волоконный кабель, встроенный в грозотрос 48 ов OPGW 94S74Dz 48ов (ref.8856)	м	26 965	26 965	26 965	26 965
Оптико-волоконный кабель, встроенный в грозотрос 48 ов OPGW14A40z (ref.6556)	м	407 230	407 230	407 230	407 230
Изоляторы стеклянные	шт.	176 001	176 001	176 001	176 001
Всего по объекту ВЛ-500 кВ протяжённостью	**км**	**405,7097**	**405,7097**	**405,703**	**405,703**
Ответвление на НУП ПС 220 кВ № 51	км	2 х 1,102	2 х 1,102	2 х 1,102	2 х 1,102
Оптико-волоконный кабель, встроенный в грозотрос 48 ов OPGW14A40z (ref.6556)	м	2170	2170	2170	2170
OPSYCOM KVT 16 Z+32MN	м	580	580	713,05	713,05
НУП	шт.	1	1	1	1
Опоры КБТ-2	шт.	6	6	6	6
Опоры ПБТ-2	шт.	3	3	3	3
Всего по ответвлению на НУП ПС 220 кВ № 51 протяжённостью	**км**	**2 х 1,102**	**2 х 1,102**	**2 х 1,102**	**2 х 1,102**
Ответвление на НУП ПС 110 кВ Белогорье	км	2 х 9,15	2 х 9,15	2 х 9,15	2 х 9,15

Оптико-волоконный кабель, встроенный в грозотрос 48 ов OPGW14A40z (ref.6556)	м	19 474	19 474	19 474	19 474
OPSYCOM KVT 16 Z+32MN	м	220	220	220	220
НУП	шт.	1	1	1	1
Опоры КБТ-2	шт.	2	2	2	2
Опоры УБТ-1-О	шт.	7	7	7	7
Опоры УБТ-2	шт.	5	5	5	5
Опоры УБТ-2-О	шт.	2	2	2	2
Опоры ПБТ-2	шт.	35	35	35	35
Опоры У35-2Т	шт.	4	4	4	4
Всего по ответвлению на НУП ПС 220 кВ № 51 протяжённостью	**км**	**2 x 9,15**	**2 x 9,15**	**2 x 9,15**	**2 x 9,15**
Счётчик электрической энергии тип Меркурий 230, 3x220/380В, 100А	шт.	1	1	1	1
Выключатель вакуумный BBTEL-10-20/630-У2 с многофункциональным устройством защиты	шт.	1	1	1	1
Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) КТПН-25/10/0,4 кВ	шт.	2	2	2	2
Разъединитель РЛНД-10/400	шт.	1	1	1	1
Разрядник полимерный РВП-10 кВ	шт.	3	3	3	3

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Рабочий проект «Строительство ВЛ 500 кВ ПС 1150 кВ Экибастузская – ПС 500 кВ Семей»: Паспорт проекта (1213-01-т.1); Ведомость полного комплекта проектно-сметной документации (1213-207-01-т.2); Пояснительная записка (1213-01-т.3); Чертежи (1213-330-26-ЭВ); ОВОС (Павлодарская область) 1213-392-01-т.1; ОВОС (Восточно-Казахстанская область) 1213-392-01-т.2; Сметная документация (1213-374-28); «Строительство ВЛ 500 кВ ПС 1150 кВ Экибастузская – ПС 500 кВ Семей» Волоконно-оптическая линия связи (1213-350-26-КЛ); Заказные спецификации на строительные конструкции «Строительство ВЛ 500 кВ ПС 1150 кВ Экибастузская – ПС 500 кВ Семей» (1213-330-26-ЭВ.ЗС); Заказные спецификации на строительные конструкции НУП ПС 110 кВ Белогорье (1213-350-26-КЛ-1.ЗС); Заказные спецификации на строительные конструкции НУП ПС 220 кВ № 51 (1213-350-26-КЛ-2.ЗС) .

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июнь 2015 года;
(месяц, год)

окончание работ: ноябрь 2016 года;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 18 (восемнадцать);
фактически, месяц: 18 (восемнадцать);

9. Применяемые строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
не требуется
(наименование организации, фамилия имя отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

11. Подрядчик (генеральный подрядчик) считает **объект «Строительство ВЛ 500 кВ ПС 1150 кВ Экибастузская - ПС 500 кВ Семей»**
(наименование объекта, комплекса)

готовым к приёмке в эксплуатацию.

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательства, устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийному сроку, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Бектенов Р.М.
(фамилия имя отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

Казакстан Республикасы Алматы каласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Промстрой-Энерго" Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью