Приложение 1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года
№ 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«23» 12 2020 г.

Заказчик ***ГУ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ» КЕГЕНСКОГО РАЙОНА», Кегенский район, с.Кеген, Б. Момышулы, 19, тел: 8(727) 772 – 24 – 89, в лице руководителя Купыпияева С.Т***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) ***от « 18 » 12 2020 года, ТОО «Риголит», г. Алматы, Медеуский район, ул. Бегалина 141/уг.Коккинаки 16; ГСЛ №19011408 от 23.05.2019г***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) ***от « 17 » 12 2020г. технического надзора ТОО «УКС» Бектаев Г.А., аттестат №KZ60VJE00049072 от 03.09.2019г., №KZ33VJE00049073 от 03.09.2019г.***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) ***от « 18 » 12 2020г. авторского надзора ТОО «Т-Строй-Проект» Салыкжанов С. А. - №15, 02.09.2019г***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***Капитальный ремонт систем питьевого водоснабжения с.Туюк Кегенского района Алматинской области***

наименование объект, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) уровень
ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: ***Кегенский район, село Туюк***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "12" декабря 2017 года №314; документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды) либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года № _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***ГУ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО***

ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ» КЕГЕНСКОГО РАЙОНА» KZ10REA00146092 от 20.09.2019 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «Т-Строй-Проект», 03/17-ПЗ; 03/17-01-НВ; 03/17-02-НВ; 03/17-03-НВ; 03/17-04-ГП; 03/17Повысительная насосная станция; 03/17-06 ТХ,ПЗ,АС; 03/17-07-ВК; 03/17-08-ЭС; 03/17-09-ВН; 03/17-ТГИ; 03/17-ИГО; 03/17-СД; 03/17Прайсы; 03/17-ПОС; 03/17 ОВОС.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) ***ГУ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ» Кегенского района 20.12. 2018г №64»;***

проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2019г;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2020г г**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 (шесть);

фактически, месяц: 15 (пятнадцать);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Показатели	Единица Измерения	По проекту	Фактически
Водовод:			
Трубы стальные электросварные Д=108х4мм	метр погонный	3502,0 (2 нитки по 1751,0м)	
Трубы стальные с тепловой изоляцией Д=108х4мм	метр погонный	492,0 (2 нитки по 246,0м)	
Площадка водозабора:			
Резервуар емкостью 200м3	шт	2	
Колодец с хлор-сатуратором	шт	2	
Наружные сети:			
Трубопроводы из стальных труб Д=159х5мм с весьма усиленной гидроизоляцией	метр погонный	207,0	
Трубопроводы из стальных труб Д=108х4мм с весьма усиленной гидроизоляцией	метр погонный	7641,0	
Трубопроводы из стальных труб Д=32х3мм с весьма усиленной гидроизоляцией	метр погонный	263	
Трубопроводы из стальных труб Д=25х2,5мм с весьма усиленной гидроизоляцией	метр погонный	332,0	
Трубопроводы из полиэтиленовых труб HDPE 100SDR 17 Ру=1.0МПа «питьевая» Д=110х6,6мм	метр погонный	943,0	
Пожарные гидранты ПГ-1,5	шт	49	

4. Технологические и строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Водоснабжение предусматривается от каптажа родников, вода из которых обеззараживается на площадке резервуаров, а затем самотеком подается в объединенную водопроводную сеть села. Водовод: из стальных труб ф108х4мм с весьма усиленной гидроизоляцией, прямоугольные водопроводные колодцы из железобетона, круглые из сборного железобетона. На площадке водозабора: два железобетонных резервуара чистой воды емкостью 200м3 каждый, колодцы с хлор-сатуратором-2шт, канализационные колодцы, в т.ч перелива и аварийного опорожнения резервуаров, КПП. Наружные сети водоснабжения села: из стальных труб с весьма усиленной гидроизоляцией Д=159х5мм, Д108х4мм, Д=32х3мм, Д=25х2,5мм; из полиэтиленовых труб HDPE 100SDR 17 Ру=1.0МПа «питьевая» Д=110х6,6мм, водопроводные колодцы из железобетонных колец Дк=1500мм, Дк=2000мм. Пожарные гидранты ПГ-1,5=49шт, Насосная станция повышения давления.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве ___ согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации): всего 494 653,617 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 364 530,703 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 24 627,238 тысяч тенге; прочих затрат 105 495,676 тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 393 703,056 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 328 077,633 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 22 164,514 тысяч тенге; прочих затрат 43 460,909 тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***«Капитальный ремонт систем питьевого водоснабжения с. Туюк Кегенского района»*** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ***Руководитель ГУ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ» Кегенского района Купыпияев С.Т.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:

Технадзор эксперт ТОО «УКС»: ***Бектаев Г.А.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор:

ГИП ТОО «Т-Строй-Проект» ***Салыкжанов С.А***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) директор ТОО «Риголит» ***Сарсеков С.К.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.