Заказчик : ГУ "ОЖКХ и ЖИ" Кегенского района

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт систем водоснабжения с. Туюк Райымбекского района Алматинской области

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. №656

Справка №9
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
		№34	18.09.2019г						
		доп.согл. №1	18.12.2019г						
		доп.согл. №2	09.04.2020г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	350 837 534,43	21 164 762,88							2 539 771,55	23 704 534,43

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "ОЖКХ и ЖИ"
Кегенского района
МП

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Риголит" Сарсеков С.К
МП

Технический надзор:
Директор ТОО "УКС"
МП

Авторский надзор:
Директор ТОО "Т-Строй-Проект" Куспеков Т.Н.
МП

Заказчик: ГУ "ОЖКХ и ЖИ" Кегенского района
Подрядчик: ТОО "Риголит"
Договор:№34 от 18.09.2019г

РЕЕСТР №9

выполненных работ за декабрь 2020 года

по объекту: **Капитальный ремонт систем водоснабжения с. Туюк Райымбекского района Алматинской области**

Сметная стоимость: 437 447 840 тенге
Скидка: 10%

№п/п	№ АВР	№ о/ф АВР	Наименование	Стоимость, тенге	В том числе оборудование
1	20	200	Благоустройство территории	17 936 057	
2	21	210	Водопроводная сеть В2	5 768 477,43	
			Итого:	**23 704 534,43**	

ТОО "Риголит"
Инж.ПТО _____ Баймаганбетова Д.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ"ОЖКХиЖИ"Кегенского района

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Риголит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт систем питьевого водоснабжения в с. Туюк Райымбекского района

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) №34 от 18.09.2019 г

Акт №20
о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2020 г
Благоустройство территории

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Объем земляных масс площадки насосной станции									
1	1	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	348	190,78 / 8,44	182,25 / 49,93	66391 / 2938	63423 / 17375	30	14625 / 6481	87497
2	2	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	154	45,59 / 0	45,59 / 16,85	7020 / 0	7020 / 2595	0	1868 / 711	9599
3	3	С341-020104-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	878,5	57		50075			4006	54080
4	4	Е12-180101-1203	Покрытия и основания черные щебеночные. Разборка	м3 конструкции	154,1	685,9 / 210,12	475,77 / 118,26	105696 / 32380	73316 / 18224	0	36435 / 11371	153502
5	5	С341-020104-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	300,495	348		104572			8366	112938
6	6	Е11-010105-0306	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	311,4	180,54 / 3,29	177,25 / 53,02	56219 / 1023	55196 / 16512	0	12625 / 5508	74352
			Объемы земляных масс площадки резервуаров									
7	7	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2664,62	190,78 / 8,44	182,25 / 49,93	508352 / 22497	485625 / 133038	230	111985 / 49627	669963
8	8	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	696,5	45,59 / 0	45,59 / 16,85	31751 / 0	31751 / 11734	0	8449 / 3216	43415
9	9	С341-020104-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	4663,085	57		265796			21264	287060
10	10	Е12-180101-1203	Покрытия и основания черные щебеночные. Разборка	м3 конструкции	696,5	685,9 / 210,12	475,77 / 118,26	477726 / 146352	331374 / 82370	0	164680 / 51392	693798
11	11	С341-020104-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	1358,175	348		472645			37812	510456
12	12	Е11-010105-0306	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2		1909,16	180,54	177,25	344675	338401	0	77405	455846

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: Объем земляных масс площадки насосной станции	м3 грунта		3,29	53,02	6274	101233		33766	
												2490917,23
			Раздел: Покрытия									
			Тип 1									
13	13	Е11-270403-0101	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**									
				м2 основания	401,25	696,04	216,13	279287	86721	180106	44221	349389
14	14	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**			31,05	70,99	12460	28486		25881	
				м2 стяжки	401,25	615,05	27,02	246790	10840	108675	124553	401050
15	15	Е11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**			317,2	13,03	127275	5228		29707	
				м2 стяжки	401,25	455,8	27,59	182889	11071	162380	13748	212368
			Тип 2			23,52	12,93	9438	5187		15731	
16	16	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство**									
				м2 основания или покрытия	3851,7	259,32	84,25	998823	324506	539636	245241	1343589
17	17	Е11-270602-0710 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии**			34,97	23,99	134681	92394		99525	
				м2 покрытия или основания	3851,7	1493,62	152,39	5752991	586956	4957074	427197	6674603
18	18	Е11-270602-0711 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0710**			54,25	48,44	208962	186591		494415	
				м2 покрытия или основания	3851,7	319,76	9,18	1231617	35359	1192806	19505	1351212
			Итого по разделу: Покрытия			0,9	3,79	3451	14609		100090	
												8692396,53
			Раздел: МАФы									
19	19	У86-010302-0306	**Скамья антивандальная**									
				шт.	1	43199	112	43199	112	41231	1718	48510
20	20	У86-010303-0201	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**			1856	32	1856	32		3593	
				шт.	1	15952	0	15952	0	15952	0	17228
			Итого по разделу: МАФы			0	0	0	0		1276	
												59151
			Раздел: Ограждения									
			Ограждение из колючей проволоки									
21	21	Е11-070111-0113	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка**									
				м оград	141,9169319	1715,05	543,31	243394	77105	15404	213449	493391
22	22	С123-010201-0186	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**			1063,19	211,42	150885	30004		36547	
				м	105,240384	2436		256366		256366		276875
23	23	С121-050307-1020	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69**								20509	
				кг	1419,169319	290		411559		411559		444484
24	24	С121-020101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**								32925	
				м3	15,347556	12153		186519		186519		201440
25	25	Е11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**								14922	
				м2	15,9870375	75,22	1,6	1202	26	794	267	1587
			Ограждение ж/б панелей			23,98	0,24	383	4		118	
26	34	Е11-150402-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая**									
				м2 фасада	1500,03	75,58	0,57	113366	852	23251	71705	199877
27	35	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**			59,51	0,24	89264	368		14806	
					100,16	848,99	20,12	85035	2015	57390	24064	117826

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: Ограждения	**м2 поверхности**		**255,88**	**2,45**	**25629**	**245**		**8728**	
												1297440,99
			ИТОГО:					**12 539 965**	**2 521 669**	**8 149 403**	**1 613 740**	**15 285 935**
			В том числе :					**975 748**	**746 229**		**1 132 293**	
			Накладные расходы									**1 613 740**
			Сметная прибыль									**1 132 292**
			Итого с временными			**1,6 %**				**244 575**		**15 530 513**
			Итого с зимними удорожаниями			**2,07 %**				**321 482**		**15 851 995**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605								**1 132 293**	**16 642 947**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									**16 975 806**
			Итого с НДС			**12 %**				**2 037 097**		**19 012 903**
			Итого с тендерной скидкой									**17 936 057**

Подрядчик:

ТОО "Риголит" _____

Заказчик:

ГУ"ЖКХ и ЖИ" Кегенского района _____

Технадзор:
ТОО"УКС"

_____
(Ф.И.О., подпись, печать в качестве соответствия ПСД)

Авторский надзор:
ТОО "Т-Строй-Проект"

_____

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года №656

Заказчик: ГУ"ОЖКХиЖИ"Кегенского района
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО"Риголит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт систем питьевого водоснабжения в с. Туюк Райымбекского района
(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) №34 от 18.09.2019 г

Акт №21
о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2020 г
Водопроводная сеть В1

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Сопутствующие работы									
1	205	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		298,2932568	1302,28	93,64	388461	27932	348252	22357	443683
				м2 покрытия		41,16	28,24	12278	8423		32865	
2	206	Е11-270602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303		3382,413552	145,34	0,02	491617	69	491175	403	531381
				м2 покрытия		0,11	0	373	0		39362	
3	207	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		2268	1271,96	93,64	2884800	212371	2579079	169986	3299169
				м2 покрытия		41,16	28,24	93351	64043		244383	
4	208	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		3441,379738	141,55	0,02	487113	74	486659	410	526524
				м2 покрытия		0,11	0	379	0		39002	
5	209	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене		49	604,51	0	29621	0	0	22512	56304
				шт.		604,51	0	29621	0		4171	
6	210	С124-010107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65		0,49	111681		54724		54724		59102
				100 шт.							4378	
			Итого по разделу: Сопутствующие работы									4336335,43
			ИТОГО:					4 336 336	240 444	3 959 889	215 668	4 916 163
			В том числе :					136 002	72 466		364 161	
			Накладные расходы									215 667
			Сметная прибыль									364 160
			Итого с временными			1,6 %				78 659		4 994 822
			Итого с зимними удорожаниями			2,07 %				103 393		5 098 215

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											364 161	
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									5 352 596
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									5 459 648
			Итого с НДС									6 114 806
			Итого с тендерной скидкой			12 %				655 158		5 768 477,43

Подрядчик:

ТОО "Риголит" _____

Заказчик:

ГУ"ЖКХ и ЖИГ Кегенского района _____

Технадзор:
ТОО"УКС"

_____
(Расшифровка, объем, подпись, дата)

Авторский надзор:
ТОО "ГеоСтрой-Проект"

_____