Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

Генподрядчик:ТОО«NamysStroy», БИН 170640026988,Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7,Тел.: 87057077767.

Субподрядчик: ТОО «KMD BUILDING» Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания дома культуры с.Тимирязево Успенского района Павлодарской области

Договор подряда (контракт) № 9 от 17.05.2024 г.

СПРАВКА №1 от 07.06.2024 г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		9	17.05.2024г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания дома культуры с.Тимирязево Успенского района Павлодарской области	500 000,00	446 428,57							53 571,43	500 000,00
за месяц	500 000,00	446 428,57							53 571,43	500 000,00
К оплате:	500 000,00	446 428,57							53 571,43	500 000,00

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «KMD BUILDING» БИН 221140018846

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Конакбаев М.Д

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Рахимжанов Т.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

SANA-2015 22.3.1Д от 14.07.2022 г.

Цена региона Павлодарская область Успенский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 38

Генподрядчик: **ТОО"NamysStroy",БИН 170640026988,Павлодарская область,г.Павлодар,Чайковского,4/7,тел.;87057077767**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО «KMD BUILDING» БИН 221140018846**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания дома культуры с.Тимирязево, Успенского района, Павлодарской области.**
(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания дома культуры с.Тимирязево.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 17.05.2024г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 07.06.2024 г.

Основание: №71-07-07-2022-АС

Общестроительные работы.

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 5 Полы 1-й этаж													
5.1 Тип 1													
1	83	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72% Коб =0,05	м3 подстилающего слоя	3,60	5 072,82	11,04	18 262	40	0	13 120	33 893	
						5 061,78	-	18 222		-	2 511		
2	86	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72%	м	10,90	389,83	16,08	4 249	175	0	2 981	7 809	
						373,75	6,09	4 074	66	-	578		
5.2 Тип 2													
3	89	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72% Коб =0,05	м3 подстилающего слоя	0,700	5 072,82	11,04	3 551	8	0	2 551	6 590	
						5 061,78	-	3 543		-	488		
4	91	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=72%	м2 покрытия	3,49	709,70	47,25	2 477	165	0	1 724	4 537	
						662,45	23,69	2 312	83	-	336		
5	93	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72%	м2 покрытия	4,20	407,04	56,38	1 710	237	0	1 131	3 068	
						350,66	23,38	1 473	98	-	227		
6	94	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%	м плинтусов	16,39	119,04	2,89	1 951	47	0	1 384	3 602	
						116,15	1,17	1 904	19	-	267		
Раздел 7 Внутренняя отделка													
7.1 1-й этаж													
7	107	1107-0516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором НР=72%	м шва	25,00	540,69	3,99	13 517	100	0	9 693	25 067	
						536,70	1,80	13 418	45	-	1 857		
8	112	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	10,88	379,61	4,23	4 130	46	0	2 956	7 653	
						375,38	1,95	4 084	21	-	567		
9	113	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=72%	м2	6,00	1 989,41	201,81	11 936	1 211	0	8 128	21 670	
						1 787,60	93,94	10 726	564	-	1 605		
7.2 2-й этаж													
10	115	1107-0516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	2,00	540,69	3,99	1 081	8	0	775	2 005	

			НР=72%	м шва								
						536,70	1,80	1 073	4	-	149	
11	116	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	128,33	956,57	8,90	122 757	1 142	0	87 862	227 468
						947,67	3,24	121 615	416	-	16 850	
12	119	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	128,33	426,73	4,23	54 762	543	0	39 218	101 499
						422,50	1,95	54 220	250	-	7 518	
13	120	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	2,48	379,61	4,23	941	10	0	674	1 744
						375,38	1,95	931	5	-	129	

Итого	**446 606**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	237 594
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 732
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 571
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
оборудование, тенге	0
- накладные расходы, тенге	172 199
- сметная прибыль (8 %), тенге	33 082
Всего	**446 606**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 932**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**455 539**
Итого с учетом пониж.коэф. К=0,98	**446 428,57**
НДС (12%)	53571,43
Итого	**500 000,00**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «KMD BUILDING» БИН 221140018846

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Конакбаев М.Д

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Рахимжанов Т.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.