Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»

Субподрядчик:ТОО «KMD CONSTRUCTION»

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Енбекши Железинского района Павлодарской области"

Форма №3

Договор подряда (контракт) № 13 от 17.05.2024 г.

СПРАВКА № 1 от 11.06.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		13	17.05.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Енбекши Железинского района Павлодарской области"	500 000,00	446 428,57							53 571,43	500 000,00
за месяц	500 000,00	446 428,57							53 571,43	500 000,00
К оплате:	500 000,00	446 428,57							53 571,43	500 000,00

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «KMD CONSTRUCTION» БИН 201140025994
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Конакбаев М.Д
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Рахимжанов Т.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «KMD CONSTRUCTION» БИН 201140025994

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Енбекши Железинского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Объект: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Енбекши Железинского района Павлодарской области"

(наименование)

Договор о государственных закупках в сфере строительства № 13 от 17.05.2024 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 11.06.2024 г.

Локальная смета №2-1-1

на Ремонтные работы

Основание: АС

Составлена в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Корректировка №5 к локальной смете №2-1-1 на Ремонтные работы									
			РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ									
			Внутренняя отделка									
1	1	1211-0101-0209	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72%**	м2	3,88853	3411,75 3 394,04	17,71 11,01	13 267 13 198	69 43	0 -	9 534 1 824	24 625
2	2	1211-0101-0104	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета 8 мм НР=72%**	м2	2,22	814,65 799,32	15,33 9,53	1 809 1 774	34 21	0 -	1 292 248	3 349
3	4	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%; СП - 8%;*	м² отделываемой поверхности	2,22	976,55 964,52	12,03 4,38	2168 2141	27 10	0	1549 297	4014
4	5	1115-0405-0111	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%**	м2 поверхности	2,22	348,85 347,74	1,11 0,54	774 772	2 1	0 -	557 106	1 437
5	6	1115-0405-0112	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=72%**	м2 поверхности	2,22	183,12 182,65	0,47 0,22	407 405	1 0	0 -	292 56	755

6	7	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%т.ч.п.3.1: т.ч.п.3.1:К2мат=0,9; т.ч.п.3.1:К3мат=0,77;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	19,4	3435,41 3 023,57	411,84 97,43	66 647 58 657	7 990 1 890	0 -	43 594 8 819	119 060
7	8	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,88	1473,93 1 367,99	105,94 88,50	5 719 5 308	411 343	0 -	4 069 783	10 571
8	9	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР=72%	м3	0,256	30841,89 19 292,00	11 549,89 5 123,48	7 896 4 939	2 956 1 312	0 -	4 501 992	13 389
9	10	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=72%	м2 поверхности облицовки	17,44	3594,47 3 570,08	24,39 13,89	62 688 62 262	425 242	0 -	45 003 8 615	116 306
10	12	1110-0111-0301	Радиаторные решетки. Установка НР=72%	изделие	8	1168,86 1 011,49	157,37 79,02	9 351 8 092	1 259 632	0 -	6 281 1 251	16 883
11	14	1110-0404-0101	Откосы. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=72%	м2 стен (за вычетом проемов)	5,2	1 483,81 1 463,42	20,39 8,33	7 716 7 610	106 43	0 -	5 510 1 058	14 284
12	15	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка перил для инвалидов НР=72%	м ограждения	1,4	932,49 810,61	121,88 50,99	1 305 1 135	171 71	0 -	868 174	2 347
			Двери									
13	18	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72%	м2	2,73	1748,67 1 491,14	257,53 126,19	4 774 4 071	703 344	0 -	3 178,80 636	8 589
14	20	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР=72%	м3	0,52	22683,86 22 661,28	22,58 0,00	11 796 11 784	12 0	0 -	8 484,48 1 622	21 902
			Сцена									
15	23	1111-0101-3605	Покрытия из готовых ковров на комнату. Устройство на клее "Бустилат" НР=72%	м2 покрытия	2,384	813,15 783,00	30,15 15,14	1939 1867	72 36	0	1370 265	3574
16	24	1111-0101-4901	Профиль накладной (порог). Устройство НР=72%	м	8,55	276,66 276,21	0,45 0,00	2365 2362	4 0	0	1701 325	4391
			Полы									
17	25	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72%	м³ слоя	2,97	5377,19 5365,49	11,70 0,00	15 970 15 936	35 0	0 -	11 474 2 196	29 640
18	26	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%	т	0,267712	22828,51 20 735,23	2 093,28 904,67	6 111 5 551	560 242	0 -	4 171 823	11 105
			Пандус Пн-1шт									
19	33	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м² покрытия	3,15	1714,07 1519,88	194,19 85,71	5399 4788	612 270	0	3642 723	9764

			Ограждение гардероба										
20	35	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР=72%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,52	1902,19	40,07	989	21	0	703	1827
21	36	1211-0101-0104	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета 8 мм НР=72%	м2	1,04	1 862,12 814,65 799,32	16,65 15,33 9,53	968 847 831	9 16 10	0 -	135 606 116	1 569
22	38	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%;*	м² отделываемой поверхности	1,04	976,55	12,03	1016	13	0	726	1881
23	39	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 поверхности	1,04	964,52 348,85	4,38 1,11	1003 363	5 1	0	139 261	674
24	40	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=72%	м2 поверхности	1,04	347,74 183,12 182,65	0,54 0,47 0,22	362 190 190	1 0 0	- 0 -	50 137 26	353
			ИТОГО ДОБАВИТЬ по КОРРЕКТИРОВКЕ №5									
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				231 506 216 006	15 500 5 525	0 0	159 504 31 279	422 289
								231506 216006	15500 5525	0 0	159504 31279	422289

Всего по акту	**422 289**
Временные здания и сооружения (1,2%)	5 067
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**8 547**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**435 903**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г. -100% (Кпер=1,0450539)	**455 539**
Итого со скидкой по конкурсу К=0,98	**446 428,57**
НДС 12%	53 571,43
Итого по акту с НДС	**500 000,00**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «KMD CONSTRUCTION» БИН 201140025994
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Конакбаев М.Д
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рахимжанов Т.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.