Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«30» 09 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Даулет-Дорстрой", РК, г. Алматы, Жетысуский р-он, ул. Панфилова, 14, кв.15**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Чернышева Владимира Васильевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт 160 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы. Участок №6», по адресам город Алматы, Алмалинский район ул.Абая 107, 107а, 107/1; ул.Абая 107/2, 107/3, 107/4, 107/5; ул.Шевченко 162 Д, 162 Г; ул.Шевченко 162 В, 162 Б, 162 А, 162; ул.Карасай батыра 169; ул.Нурмакова 75; ул.Ураза Исаева 161, 163, ул.Кабанбай батыра 240, 238; ул.Жамбыла 173, ул.Нурмакова 81; Ул.Карасай батыра 156; ул.Айтиева 52, 76; ул.Казыбек би 176, 176А, нурмакова 65; ул.Гоголя 176, 176/2; ул.Гоголя 174; ул.Жамбыла 159, ул.Байзакова 263; ул.Жамбыла 163, 163а; ул.Айтиева 112,114, ул.Богенбай батыра 256, 258; ул.Муканова 223а, ул.Богенбай батыра 217; ул.Айтиева 9, 13, 15; ул.Казыбек би 167; ул.Жумалиева 76, 78, ул.Айтеке би 174; ул.Гоголя 166, ул.Жумалиева 60, 62, ул.Айтике би 175; ул.Манаса 3; ул.Айтиева 108, ул.Богенбай батыра 245.**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Алмалинского района города Алматы», руководитель Торгаев Беккали Нургалиевич, юридический адрес: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, дом 74-а**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «M&N-Строй»**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Tirek design», шифр проекта 042**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Алмалинского района города Алматы»**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Реконструируемое асфальтобетонное покрытие	$м^2$	25 440	25 440	27 994	27 994
Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров и площадок	$м^2$	622	622	1 873	1 873
Асфальтобетонное покрытие новое (парковка)	$м^2$			0	0
Детская и спортивная площадка с резиновым покрытием	$м^2$	6 290	6 290	6 217	6 217
Озеленение	$м^2$	0	0	0	0

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Демонтажные работы включают в себя частичный демонтаж покрытий и бордюрных камней, демонтаж малых форм.

Строительно-монтажные работы включают в себя замену асфальтового покрытия проездов, тротуаров; местами новое асфальтирование; замену бордюров и поребриков; выравнивание детских и спортивных площадок, бельевых площадок; устройство специальных покрытий по площадкам; установка малых архитектурных форм для оборудования детских и спортивных площадок, скамеек и урн для мусора; устройство уличного освещения.

Реконструируемое асфальтобетонное покрытие выполняется из асфальтобетона по ГОСТ 9128-2009. Покрытие детской и спортивной площадок из специального резинового покрытия. Тротуары и дорожки обрамлены бортовым камнем по ГОСТ 26633-91* и ГОСТ 6665-91.

Подключение ВЛО-0,4кВ выполнено проводом самонесущим марки СИП-4 от существующих опор наружного освещения. В дворовых территориях установлены круглые металлические опоры высотой 6м. В дворовом освещении установлены энергосберегающие светильники LED. Выполнено равномерное подключение светильников к питающей линии чередованием фаз А, В, С. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ-0,4 кВ при наибольшей стреле провеса проводов до поверхности земли и до проезжей части дворов принят не менее 5 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2020 года;**
месяц, год

окончание работ **сентябрь 2020 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяцев;**

фактически, месяц: **5 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщик услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ « Алматы Кала Жарык»

главный инженер Багдаулетов Д.Б.

ГКУ « Управление социального благосостояния города Алматы»

заместитель руководителя Жукебайулы Д.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт 160 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы. Участок №6»**

наименование объекта(комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик:

Директор ТОО «Даулет-Дорстрой» **Чернышев В.В.**

«29» 09 2020г.