Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма № 3

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района" Туркестанская область
Инвестор : ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
Подрядчик : ТОО "Агат"
Автор : ТОО «СНиП Инжиниринг»
Договор: доп.соглашение №1 от 20.12.2023г к договору №65 от 28.08.2023г. Ув №7385852 от 20.12.2023г
Наименование : «Строительство инфраструктуры жилого массива на 22,0 га, расположенного по улице Жанакурылыс в населенном пункте Кожакорган, Арысского с/о, Сайрамского района, ЮКО» (строительство внутрипоселковых дорог)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2023г.

		Код	Код	Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		заказчика	подрядчика	номер		дата	Наименование	код	код	
		4723512		№65 №1		28.08.2023г. 20.12.2023г	Бюджет			
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	177 296 376,17	158 300 335,87							18 996 040,30	177 296 376,17
Удержание аванса	-	-							-	-
Итого к оплате подрядчику	177 296 376,17	158 300 335,87							18 996 040,30	177 296 376,17
Услуги техническому надзору	5 425 269,21	4 843 990,37							581 278,84	5 425 269,21
Услуги авторскому надзору	2 206 354,62	1 969 959,48							236 395,14	2 206 354,62
Всего по стройке	184 928 000,00	165 114 285,71								184 928 000,00

Заказчик: Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
Сайрамского района" Туркестанская область, Сайрамский район

_____ Моминжанов Б.

Технический надзор:
Директор ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"

_____ Наркулов К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Агат"

_____ Каримов О.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района" Туркестанская область
Авторский надзор: ТОО «СНиП Инжиниринг»
Технический надзор: ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Агат"
Объект: «Строительство инфраструктуры жилого массива на 22,0 га, расположенного по улице Жанакурылыс в населенном пункте Кожакорган, Арысского с/о, Сайрамского района, Туркестанская область» (строительство внутрипоселковых дорог)
Договор: №65 от 28.08.2023г.

Акт выполненных работ №1
за декабрь 2023 (месяц,год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. УЛИЦА №1									
		Подраздел 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗБИВКА ТРАССЫ									
1	мета на разбивочные работы/Сборник цен.Раздел 1 на инженерно-геологические изыскания СЦИ РК 8.03-04-2017	**Разбивка оси трассы(550м)**	1разбивка	1	16826,00	--	16826	--	--	--	18172
		СП - 8%			--	--	--	--		1346	
2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,5	**Грунты 1 группы. СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10м/15м/**	$м^3$ грунта	913	83,03	83,03	75806	75806	--	18278	101607
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,80	--	25381		7523	
3	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	913	137,77	131,18	125784	119768	--	29298	167490
		НР - 72%; СП - 8%			6,59	37,98	6017	34676		12408	
4	412-102-0202 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км(Пониженные места)**	т·км	1597,75	124,00	--	198121	--		--	213971
		СП - 8%			--	--	--	--		15850	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								501240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,5	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 15 м/в выемке/**	$м^3$ грунта	1183,8	102,80	102,80	121695	121694	--	29335	163116
		НР - 72%; СП - 8%			--	34,42	--	40746		12087	
6	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,5	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/перемещение в тело насыпи до 15м/**	$м^3$ грунта	66,15	81,37	81,37	5383	5383	--	1297	7215
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,24	--	1802		534	
7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м./РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА до 15м/**	$м^3$	1183,8	114,73	114,73	135817	135818	--	32744	182044
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,41	--	45470		13483	
8	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /ЗА 6 проходов/**	$м^3$ уплотненного грунта	913	137,71	137,71	125729	125729	--	30531	168759
		НР - 72%; СП - 8%			--	46,45	--	42409		12499	
9	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	$м^3$ уплотненного грунта	913	47,47	47,47	43340	43340	--	11586	59318
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,62	--	16087		4392	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	$м^3$ уплотненного грунта	913	121,25	101,07	110701	92277	3013	30019	151978
		НР - 72%; СП - 8%			16,88	28,78	15411	26276		11257	
11	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	$м^2$ спланированной площади	4400	11,64	11,64	51216	51216	--	10560	66704
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,34	--	14696		4928	
12	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см/8 проходов/**	$м^3$ уплотненного грунта	66,15	137,71	137,71	9110	9110	--	2212	12228
		НР - 72%; СП - 8%			--	46,45	--	3073		906	
13	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	$м^3$ уплотненного грунта	66,15	66,46	66,46	4396	4396	--	1175	6017
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,67	--	1632		446	
14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	$м^3$ уплотненного грунта	66,15	121,25	101,07	8021	6686	218	2175	11012
		НР - 72%; СП - 8%			16,88	28,78	1117	1904		816	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1101-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Площади. Планировка ручным способом (Откосов насыпи). Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	220	242,92	--	53442	--	--	38478	99275
		НР - 72%; СП - 8%			242,92	--	53442	--		7355	
16	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,5	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта /Укладка ранее разработанного растительного слоя в откосы земляного полотна толщиной 15 см при перемещении до 15 м/	$м^3$	44	71,86	71,86	3162	3162	--	762	4238
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,06	--	1059		314	
17	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м./РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА/	$м^3$	869	114,73	114,73	99700	99700	--	24037	133634
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,41	--	33378		9898	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								1065538
		Подраздел 3.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА. (Тип А - основная проезжая часть)									
18	1127-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=2,083	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см(ТОЛЩ.25см,ПГС №6). Устройство	$м^2$ основания или покрытия	4500	432,56	342,74	1946520	1542330	--	984330	3165300
		НР - 108%; СП - 8%			89,82	112,72	404190	507240		234450	
		СМЕСЬ ПО РЕЦЕПТУ С6									
19	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	136,125	7410,00	--	1008686	--	1008686	--	1089381
		СП - 8%			--	--	--	--		80695	
20	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	136,125	8472,00	--	1153251	--	1153251	--	1245511
		СП - 8%			--	--	--	--		92260	
21	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	204,1875	8403,00	--	1715788	--	1715788	--	1853051
		СП - 8%			--	--	--	--		137263	
22	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	884,8125	1245,00	--	1101592	--	1101592	--	1189719
		СП - 8%			--	--	--	--		88127	
23	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	74,86875	33,00	--	2471	--	2471	--	2669
		СП - 8%			--	--	--	--		198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1127-0402-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=1,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см(ТОЛЩ.15см,щебень фр.5-10мм). Устройство	$м^2$ основания или покрытия	3900	317,90	216,92	1239810	845988	--	717093	2113449
		НР - 108%; СП - 8%			100,98	69,27	393822	270153		156546	
25	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	707,85	8403,00	--	5948064	--	5948064	--	6423909
		СП - 8%			--	--	--	--		475845	
26	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,4	196975,74	3313,08	472742	7952	464790	4239	515139
		НР - 108%; СП - 8%			--	1635,28	--	3925		38158	
27	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$(Нижнего слоя,ТОЛЩ.6см,ТИП МП). Устройство	$м^2$ покрытия	3000	2277,20	218,00	6831600	654000	6058410	267630	7667160
		НР - 108%; СП - 8%			39,73	42,87	119190	128610		567930	
28	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячихасфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять накаждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303(ТОЛЩ.6см,ТИП МП)	$м^2$ покрытия	3000	1015,48	0,08	3046440	240	3004260	45300	3339090
		НР - 108%; СП - 8%			13,98	--	41940	--		247350	
29	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,9	196975,74	3313,08	177278	2982	174296	1589	193177
		НР - 108%; СП - 8%			--	1635,28	--	1472		14309	
30	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных сме сей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$(Верхнего слоя,ТИП Б МП).Устройство	$м^2$ покрытия	3000	2482,29	227,12	7446870	681360	6646320	264240	8328000
		НР - 108%; СП - 8%			39,73	41,83	119190	125490		616890	
31	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	$м^2$ покрытия обочин	1000	301,06	243,40	301060	243400	230	147180	484100
		НР - 108%; СП - 8%			57,43	78,85	57430	78850		35860	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийнаяприродная ГОСТ 23735-2014	м³	121	1245,00	--	150645	--	150645	--	162697
		СП - 8%			--	--	--	--		12052	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								37772351
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								39339130
		РАЗДЕЛ 2. УЛИЦА №2									
		Подраздел 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗБИВКА ТРАССЫ									
33	мета на разбивочные работы/Сборник цен.Раздел 1 на инженерно-геологические изыскания СЦИ РК 8.03-04-2017	Разбивка оси трассы(482м)	1разбивка	1	14745,00	--	14745	--	--	--	15925
		СП - 8%			--	--	--	--		1180	
34	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,5	Грунты 1 группы. СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10м/15м/	м³ грунта	801,9	83,03	83,03	66582	66582	--	16054	89244
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,80	--	22293		6608	
35	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	801,9	137,77	131,18	110478	105193	--	25733	147109
		НР - 72%; СП - 8%			6,59	37,98	5285	30456		10898	
36	412-102-0202 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км(Пониженные места)	т·км	1403,325	124,00	--	174012	--		--	187933
		СП - 8%			--	--	--	--		13921	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								440211
		Подраздел 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
37	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 15 м/в выемке/	м³ грунта	1032,5	102,80	102,80	106141	106141	--	25585	142268
		НР - 72%; СП - 8%			--	34,42	--	35539		10542	
38	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/перемещение в тело насыпи до 15м/	м³ грунта	25,3	81,37	81,37	2059	2058	--	496	2760
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,24	--	689		204	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м./РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА до 15м/	м³	1032,5	114,73	114,73	118459	118458	--	28559	158778
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,41	--	39658		11760	
40	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /ЗА 6 проходов/	м³ уплотненного грунта	801,9	137,71	137,71	110430	110429	--	26816	148224
		НР - 72%; СП - 8%			--	46,45	--	37248		10978	
41	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	801,9	47,47	47,47	38066	38066	--	10176	52099
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,62	--	14129		3857	
42	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	801,9	121,25	101,07	97230	81048	2646	26366	133484
		НР - 72%; СП - 8%			16,88	28,78	13536	23079		9887	
43	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	3952,4	11,64	11,64	46006	46006	--	9486	59918
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,34	--	13201		4427	
44	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см/8 проходов/	м³ уплотненного грунта	25,3	137,71	137,71	3484	3484	--	846	4676
		НР - 72%; СП - 8%			--	46,45	--	1175		346	
45	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	25,3	66,46	66,46	1681	1681	--	449	2301
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,67	--	624		171	
46	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	25,3	121,25	101,07	3068	2557	84	832	4212
		НР - 72%; СП - 8%			16,88	28,78	427	728		312	
47	1101-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Площади. Планировка ручным способом (Откосов насыпи). Группа грунтов 2	м² спланированной площади	197,6	242,92	--	48001	--	--	34560	89167
		НР - 72%; СП - 8%			242,92	--	48001	--		6606	
48	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,5	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта /Укладка ранее разработанного растительного слоя в откосы земляного полотна толщиной 15 см при перемещении до 15 м/	м³	39,5	71,86	71,86	2838	2838	--	684	3804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,06	--	950		282	
49	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м./РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА/	$м^3$	762,4	114,73	114,73	87470	87470	--	21088	117242
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,41	--	29284		8684	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								918932
		Подраздел 3.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА. (Тип А - основная проезжая часть)									
50	1127-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=2,083	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см(ТОЛЩ.25см,ПГС №6). Устройство	$м^2$ основания или покрытия	4320	432,56	342,74	1868659	1480636	--	944957	3038688
		НР - 108%; СП - 8%			89,82	112,72	388022	486950		225072	
		СМЕСЬ ПО РЕЦЕПТУ С6									
51	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	130,68	7410,00	--	968339	--	968339	--	1045806
		СП - 8%			--	--	--	--		77467	
52	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	130,68	8472,00	--	1107121	--	1107121	--	1195691
		СП - 8%			--	--	--	--		88570	
53	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	196,02	8403,00	--	1647156	--	1647156	--	1778928
		СП - 8%			--	--	--	--		131772	
54	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	849,42	1245,00	--	1057528	--	1057528	--	1142130
		СП - 8%			--	--	--	--		84602	
55	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	71,874	33,00	--	2372	--	2372	--	2562
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
56	1127-0402-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=1,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см(ТОЛЩ.15см,щебень фр.5-10мм). Устройство	$м^2$ основания или покрытия	3744	317,90	216,92	1190218	812149	--	688409	2028911
		НР - 108%; СП - 8%			100,98	69,27	378069	259347		150284	
57	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работМ800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	679,536	8403,00	--	5710141	--	5710141	--	6166952
		СП - 8%			--	--	--	--		456811	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	2,3004	196975,74	3313,08	453123	7622	445501	4063	493761
		НР - 108%; СП - 8%			--	1635,28	--	3762		36575	
59	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3(Нижнего слоя,ТОЛЩ.6см,ТИП МП). Устройство**	м^2 покрытия	2880	2277,20	218,00	6558336	627840	5816074	256925	7360474
		НР - 108%; СП - 8%			39,73	42,87	114422	123466		545213	
60	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячихасфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять накаждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303(ТОЛЩ.6см,ТИП МП)**	м^2 покрытия	2880	1015,48	0,08	2924582	230	2884090	43488	3205526
		НР - 108%; СП - 8%			13,98	--	40262	--		237456	
61	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,8664	196975,74	3313,08	170660	2871	167789	1530	185965
		НР - 108%; СП - 8%			--	1635,28	--	1417		13775	
62	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных сме сей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3(Верхнего слоя,ТИП Б МП).Устройство**	м^2 покрытия	2880	2482,29	227,12	7148995	654105	6380468	253670	7994880
		НР - 108%; СП - 8%			39,73	41,83	114422	120470		592214	
63	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	м^2 покрытия обочин	952	301,06	243,40	286609	231717	219	140115	460863
		НР - 108%; СП - 8%			57,43	78,85	54673	75065		34139	
64	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м^3	115,192	1245,00	--	143414	--	143414	--	154887
		СП - 8%			--	--	--	--		11473	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								36256023
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**								**37615168**

РАЗДЕЛ 3. УЛИЦА №3

Подраздел 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗБИВКА ТРАССЫ									
65	мета на разбивочные работы/Сборник цен.Раздел 1 на инженерно-геологические изыскания СЦИ РК 8.03-04-2017	**Разбивка оси трассы(360м)**	1разбивка	1	11013,00	--	11013	--	--	--	11894
		СП - 8%			--	--	--	--		881	
66	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,5	**Грунты 1 группы. СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10м/15м/**	$м^3$ грунта	592,4	83,03	83,03	49187	49187	--	11860	65928
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,80	--	16469		4881	
67	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	592,4	137,77	131,18	81615	77711	--	19010	108676
		НР - 72%; СП - 8%			6,59	37,98	3904	22499		8051	
68	412-102-0202 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км(Пониженные места)**	т·км	1036,7	124,00	--	128551	--		--	138835
		СП - 8%			--	--	--	--		10284	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								325333
		Подраздел 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
69	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,5	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 15 м/в выемке/**	$м^3$ грунта	958	102,80	102,80	98482	98482	--	23739	132002
		НР - 72%; СП - 8%			--	34,42	--	32974		9781	
70	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,5	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/перемещение в тело насыпи до 15м/**	$м^3$ грунта	106	81,37	81,37	8625	8625	--	2079	11560
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,24	--	2887		856	
71	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м./РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА до 15м/**	$м^3$	958	114,73	114,73	109911	109912	--	26498	147321
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,41	--	36797		10912	
72	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /ЗА 6 проходов/**	$м^3$ уплотненного грунта	592,4	137,71	137,71	81579	81579	--	19810	109499
		НР - 72%; СП - 8%			--	46,45	--	27517		8110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	592,4	47,47	47,47	28121	28121	--	7518	38488
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,62	--	10438		2849	
74	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	592,4	121,25	101,07	71829	59874	1955	19478	98611
		НР - 72%; СП - 8%			16,88	28,78	10000	17049		7304	
75	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	2952	11,64	11,64	34361	34362	--	7085	44752
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,34	--	9860		3306	
76	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см/8 проходов/	м³ уплотненного грунта	106	137,71	137,71	14597	14598	--	3545	19593
		НР - 72%; СП - 8%			--	46,45	--	4924		1451	
77	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	106	66,46	66,46	7045	7045	--	1883	9642
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,67	--	2615		714	
78	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	106	121,25	101,07	12853	10714	350	3485	17645
		НР - 72%; СП - 8%			16,88	28,78	1789	3051		1307	
79	1101-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Площади. Планировка ручным способом (Откосов насыпи). Группа грунтов 2	м² спланированной площади	147,6	242,92	--	35855	--	--	25815	66605
		НР - 72%; СП - 8%			242,92	--	35855	--		4934	
80	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,5	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта /Укладка ранее разработанного растительного слоя в откосы земляного полотна толщиной 15 см при перемещении до 15 м/	м³	29,52	71,86	71,86	2121	2121	--	511	2843
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,06	--	710		210	
81	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м./РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА/	м³	562,88	114,73	114,73	64579	64579	--	15569	86559
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,41	--	21620		6411	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								785118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 3.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА. (Тип А - основная проезжая часть)									
82	1127-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=2,083	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см(ТОЛЩ.25см,ПГС №6). Устройство	$м^2$ основания или покрытия	3240	432,56	342,74	1401494	1110478	--	708718	2279016
		НР - 108%; СП - 8%			89,82	112,72	291017	365213		168804	
		СМЕСЬ ПО РЕЦЕПТУ С6									
83	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	98,01	7410,00	--	726254	--	726254	--	784354
		СП - 8%			--	--	--	--		58100	
84	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	98,01	8472,00	--	830341	--	830341	--	896768
		СП - 8%			--	--	--	--		66427	
85	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	147,015	8403,00	--	1235367	--	1235367	--	1334196
		СП - 8%			--	--	--	--		98829	
86	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	637,065	1245,00	--	793146	--	793146	--	856598
		СП - 8%			--	--	--	--		63452	
87	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	53,9055	33,00	--	1779	--	1779	--	1921
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
88	1127-0402-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=1,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см(ТОЛЩ.15см,щебень фр.5-10мм). Устройство	$м^2$ основания или покрытия	2808	317,90	216,92	892663	609111	--	516307	1521683
		НР - 108%; СП - 8%			100,98	69,27	283552	194510		112713	
89	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	509,652	8403,00	--	4282606	--	4282606	--	4625214
		СП - 8%			--	--	--	--		342608	
90	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,7	196975,74	3313,08	334859	5632	329227	3002	364890
		НР - 108%; СП - 8%			--	1635,28	--	2780		27029	
91	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$(Нижнего слоя,ТОЛЩ.6см,ТИП МП). Устройство	$м^2$ покрытия	2160	2277,20	218,00	4918752	470880	4362055	192694	5520355
		НР - 108%; СП - 8%			39,73	42,87	85817	92599		408910	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303(ТОЛЩ.6см,ТИП МП)	$м^2$ покрытия	2160	1015,48	0,08	2193437	173	2163067	32616	2404145
		НР - 108%; СП - 8%			13,98	--	30197	--		178092	
93	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,65	196975,74	3313,08	128034	2154	125880	1148	139517
		НР - 108%; СП - 8%			--	1635,28	--	1063		10335	
94	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотностькаменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$(Верхнего слоя,ТИП Б МП).Устройство	$м^2$ покрытия	2160	2482,29	227,12	5361746	490579	4785350	190253	5996160
		НР - 108%; СП - 8%			39,73	41,83	85817	90353		444161	
95	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	$м^2$ покрытия обочин	720	301,06	243,40	216763	175248	165	105970	348552
		НР - 108%; СП - 8%			57,43	78,85	41350	56772		25819	
96	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	87,12	1245,00	--	108464	--	108464	--	117141
		СП - 8%			--	--	--	--		8677	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								27190511
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**								**28300963**

РАЗДЕЛ 4. УЛИЦА №4

Подраздел 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗБИВКА ТРАССЫ

97	мета на разбивочные работы/Сборник цен.Раздел 1 на инженерно-геологические изыскания СЦИ РК 8.03-04-2017	Разбивка оси трассы(408м)	1разбивка	1	12483,00	--	12483	--	--	--	13482
		СП - 8%			--	--	--	--		999	
98	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,5	Грунты 1 группы. СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10м/15м/	$м^3$ грунта	657,8	83,03	83,03	54617	54617	--	13169	73206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,80	--	18287		5420	
99	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	657,8	137,77	131,18	90625	86290	--	21109	120673
		НР - 72%; СП - 8%			6,59	37,98	4335	24983		8940	
100	412-102-0202 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км(Пониженные места)	т·км	1151,15	124,00	--	142743	--		--	154162
		СП - 8%			--	--	--	--		11419	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								361524
		Подраздел 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
101	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 15 м/в выемке/	м^3 грунта	1042,1	102,80	102,80	107128	107128	--	25823	143591
		НР - 72%; СП - 8%			--	34,42	--	35869		10640	
102	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/перемещение в тело насыпи до 15м/	м^3 грунта	134,4	81,37	81,37	10936	10936	--	2636	14658
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,24	--	3661		1086	
103	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м./РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА до 15м/	м^3	1042,1	114,73	114,73	119560	119560	--	28824	160254
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,41	--	40027		11870	
104	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /ЗА 6 проходов/	м^3 уплотненного грунта	657,8	137,71	137,71	90586	90586	--	21997	121588
		НР - 72%; СП - 8%			--	46,45	--	30555		9005	
105	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3 уплотненного грунта	657,8	47,47	47,47	31226	31225	--	8347	42738
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,62	--	11590		3164	
106	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта	657,8	121,25	101,07	79758	66483	2171	21628	109497
		НР - 72%; СП - 8%			16,88	28,78	11104	18931		8111	
107	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м^2 спланированной площади	3427,2	11,64	11,64	39893	39893	--	8225	51957
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,34	--	11447		3838	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см/8 проходов/	м³ уплотненного грунта	134,4	137,71	137,71	18508	18508	--	4494	24842
		НР - 72%; СП - 8%			--	46,45	--	6243		1840	
109	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	134,4	66,46	66,46	8932	8933	--	2387	12225
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,67	--	3316		906	
110	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	134,4	121,25	101,07	16296	13584	443	4419	22372
		НР - 72%; СП - 8%			16,88	28,78	2269	3868		1657	
111	1101-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Площади. Планировка ручным способом (Откосов насыпи). Группа грунтов 2	м² спланированной площади	171,36	242,92	--	41627	--	--	29971	77326
		НР - 72%; СП - 8%			242,92	--	41627	--		5729	
112	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,5	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта /Укладка ранее разработанного растительного слоя в откосы земляного полотна толщиной 15 см при перемещении до 15 м/	м³	34,3	71,86	71,86	2465	2465	--	594	3304
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,06	--	825		245	
113	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м./РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА/	м³	623,5	114,73	114,73	71534	71535	--	17246	95882
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,41	--	23949		7102	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								880233
		Подраздел 3.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА. (Тип А - основная проезжая часть)									
114	1127-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=2,083	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см(ТОЛЩ.25см,ПГС №6). Устройство	м² основания или покрытия	3636	432,56	342,74	1572788	1246203	--	795339	2557562
		НР - 108%; СП - 8%			89,82	112,72	326586	409850		189436	
		СМЕСЬ ПО РЕЦЕПТУ С6									
115	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	109,989	7410,00	--	815018	--	815018	--	880219
		СП - 8%			--	--	--	--		65201	
116	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	109,989	8472,00	--	931827	--	931827	--	1006373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		74546	
117	211-201-0501 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	$м^3$	164,9835	8403,00	--	1386356	--	1386356	--	1497265
		СП - 8%			--	--	--	--		110909	
118	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	714,9285	1245,00	--	890086	--	890086	--	961293
		СП - 8%			--	--	--	--		71207	
119	217-603-0104 РСНБ РК 2022	**Вода техническая**	$м^3$	60,49395	33,00	--	1996	--	1996	--	2156
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
120	1127-0402-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=1,5	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см(ТОЛЩ.15см,щебень фр.5-10мм). Устройство**	$м^2$ основания или покрытия	3151,2	317,90	216,92	1001766	683559	--	579411	1707666
		НР - 108%; СП - 8%			100,98	69,27	318208	218284		126489	
121	211-201-0501 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	$м^3$	571,9428	8403,00	--	4806035	--	4806035	--	5190518
		СП - 8%			--	--	--	--		384483	
122	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,9408	196975,74	3313,08	382291	6430	375861	3428	416576
		НР - 108%; СП - 8%			--	1635,28	--	3174		30857	
123	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$(Нижнего слоя,ТОЛЩ.6см,ТИП МП). Устройство**	$м^2$ покрытия	2424	2277,20	218,00	5519933	528432	4895195	216245	6195065
		НР - 108%; СП - 8%			39,73	42,87	96306	103917		458887	
124	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303(ТОЛЩ.6см,ТИП МП)**	$м^2$ покрытия	2424	1015,48	0,08	2461524	194	2427442	36602	2697985
		НР - 108%; СП - 8%			13,98	--	33888	--		199859	
125	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,7228	196975,74	3313,08	142374	2395	139979	1277	155143
		НР - 108%; СП - 8%			--	1635,28	--	1182		11492	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3(Верхнего слоя,ТИП Б МII).Устройство	м^2 покрытия	2424	2482,29	227,12	6017071	550539	5370226	213506	6729024
		НР - 108%; СП - 8%			39,73	41,83	96306	101396		498447	
127	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м^2 покрытия обочин	808	301,06	243,40	243256	196667	186	118921	391152
		НР - 108%; СП - 8%			57,43	78,85	46403	63711		28975	
128	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	97,768	1245,00	--	121721	--	121721	--	131459
		СП - 8%			--	--	--	--		9738	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								30519457
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**								**31761213**

РАЗДЕЛ 5. УЛИЦА №5

Подраздел 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗБИВКА ТРАССЫ

129	мета на разбивочные работы/Сборник цен.Раздел 1 на инженерно-геологические изыскания СЦИ РК 8.03-04-2017	Разбивка оси трассы(460м)	1разбивка	1	14073,00	--	14073	--	--	--	15199
		СП - 8%			--	--	--	--		1126	
130	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,5	Грунты 1 группы. СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10м/15м/	м^3 грунта	736	83,03	83,03	61110	61110	--	14735	81909
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,80	--	20461		6065	
131	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	736	137,77	131,18	101399	96548	--	23618	135019
		НР - 72%; СП - 8%			6,59	37,98	4850	27953		10002	
132	412-102-0202 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км(Пониженные места)	т·км	1288	124,00	--	159712	--		--	172489
		СП - 8%			--	--	--	--		12777	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								404617
		Подраздел 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
133	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,5	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 15 м/в выемке/**	$м^3$ грунта	983,6	102,80	102,80	101114	101115	--	24374	135530
		НР - 72%; СП - 8%			--	34,42	--	33856		10043	
134	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,5	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/перемещение в тело насыпи до 15м/**	$м^3$ грунта	71,9	81,37	81,37	5851	5851	--	1410	7842
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,24	--	1959		581	
135	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м./РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА до 15м/**	$м^3$	983,6	114,73	114,73	112848	112848	--	27206	151258
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,41	--	37780		11203	
136	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /ЗА 6 проходов/**	$м^3$ уплотненного грунта	736	137,71	137,71	101355	101354	--	24612	136043
		НР - 72%; СП - 8%			--	46,45	--	34187		10076	
137	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	$м^3$ уплотненного грунта	736	47,47	47,47	34938	34938	--	9340	47818
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,62	--	12968		3540	
138	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	$м^3$ уплотненного грунта	736	121,25	101,07	89240	74387	2429	24200	122515
		НР - 72%; СП - 8%			16,88	28,78	12424	21182		9075	
139	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	$м^2$ спланированной площади	3864	11,64	11,64	44977	44977	--	9274	58578
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,34	--	12906		4328	
140	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см/8 проходов/**	$м^3$ уплотненного грунта	71,9	137,71	137,71	9901	9902	--	2404	13290
		НР - 72%; СП - 8%			--	46,45	--	3340		984	
141	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	$м^3$ уплотненного грунта	71,9	66,46	66,46	4778	4779	--	1277	6540
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,67	--	1774		485	
142	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	$м^3$ уплотненного грунта	71,9	121,25	101,07	8718	7267	237	2364	11969

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			16,88	28,78	1214	2069		887	
143	1101-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Площади. Планировка ручным способом (Откосов насыпи). Группа грунтов 2	м² спланированной площади	193,2	242,92	--	46932	--	--	33791	87181
		НР - 72%; СП - 8%			242,92	--	46932	--		6459	
144	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,5	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта /Укладка ранее разработанного растительного слоя в откосы земляного полотна толщиной 15 см при перемещении до 15 м/	м³	38,64	71,86	71,86	2777	2777	--	669	3722
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,06	--	930		276	
145	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м./РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА/	м³	697,36	114,73	114,73	80008	80009	--	19289	107240
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,41	--	26786		7943	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								889527
		Подраздел 3.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА. (Тип А - основная проезжая часть)									
146	1127-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=2,083	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см(ТОЛЩ.25см,ПГС №6). Устройство	м² основания или покрытия	4140	432,56	342,74	1790798	1418944	--	905584	2912076
		НР - 108%; СП - 8%			89,82	112,72	371855	466661		215694	
		СМЕСЬ ПО РЕЦЕПТУ С6									
147	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	125,235	7410,00	--	927991	--	927991	--	1002230
		СП - 8%			--	--	--	--		74239	
148	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	125,235	8472,00	--	1060991	--	1060991	--	1145870
		СП - 8%			--	--	--	--		84879	
149	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	187,8525	8403,00	--	1578525	--	1578525	--	1704807
		СП - 8%			--	--	--	--		126282	
150	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	814,0275	1245,00	--	1013464	--	1013464	--	1094541
		СП - 8%			--	--	--	--		81077	
151	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м³	68,87925	33,00	--	2273	--	2273	--	2455
		СП - 8%			--	--	--	--		182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	1127-0402-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=1,5	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см(ТОЛЩ.15см,щебень фр.5-10мм). Устройство**	**$м^2$ основания или покрытия**	**3068,62**	**317,90**	**216,92**	**975514**	**665645**	**--**	**564227**	**1662916**
		НР - 108%; СП - 8%			**100,98**	**69,27**	**309869**	**212563**		**123174**	
153	211-201-0501 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**$м^3$**	**556,95453**	**8403,00**	**--**	**4680089**	**--**	**4680089**	**--**	**5054496**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**374407**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								**14579390**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								**15873533**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**152890005**
		Временные здания и сооружения 3,9%	**Тенге**								5962710
		Итого:	**Тенге**								158852715
		Доп.затраты с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,65%	**Тенге**								1032543
		Итого:	**Тенге**								159885258
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								3197705
		Итого:	**Тенге**								163082963
		В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079	**Тенге**								175966517
		Понижающий коэффициентом К=0,899604871	**Тенге**								158300336
		НДС 12%	**Тенге**								18996040
		Итого с НДС	**Тенге**								**177296376,17**

Проектировщик:
ГИП
ТОО «СПиП Инжиниринг»
Келдибеков Б.

Технический надзор:
Инженер-эксперт
ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
Сатиев К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Ага"
Каримов О.Е.