Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Шардаринского района" управления образования Туркестанской области
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ДИАС - проект"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "АВТ&Company"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Vek-Stroy-Com"
ДОГОВОР: Дополнительное соглашение № 240071/1 от 22.08.2024г., к договору № 240071 от 12.04.2024г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания общей средней школы им. Т. Айбергенова Шардаринского района Туркестанской области"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Июль месяц 2024 г.
от 29.07.2024г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	325 080 000,00	26 785 714,29			5 187 905,00				3 214 285,71	30 000 000,00
Всего по стройке:	**325 080 000,00**									**30 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел образования Шардаринского района"
управления образования Туркестанской области

Мусатаева Ж.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "ДИАС - проект"

Оспанкулов Б.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "АВТ&Company"

Төлемырзаева Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Vek-Stroy-Com"

Талипов Г.Ш.

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел образования Шардаринского района" управления образования Туркестанской области

Форма 2В

АВТОРСКИЙ НАДЗОР : ТОО "ДИАС-проект"

ТЕХНАДЗОР : ТОО "АВТ & Company"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания общей средней школы имени Т.Айбергенова Шардаринского района Туркестанской области

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Июль 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Здание школы. Водопровод и канализация. Смета 02-01-02										
		Сеть хоз-питьевого и противопожарного водопровода В1										
1	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	14		4386,52	84,43	61411	1182	38571	21629	89684
		НР - 98%; СП - 8%				1547,00	29,48	21658	413		6643	
2	1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	58,5		4884,40	79,05	285737	4625	210838	70808	385069
		НР - 98%; СП - 8%				1201,26	33,84	70274	1980		28523	
3	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	60		5150,77	59,26	309046	3556	245389	60409	399011
		НР - 98%; СП - 8%				1001,68	25,68	60101	1541		29557	
4	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	4,5		2648,72	22,93	11919	103	62	11520	25314
		НР - 98%; СП - 8%				2612,02	0,28	11754	1		1875	
5	241-205-1302 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	м	4,455		423,00	--	1884	--	1884	--	2035
		СП - 8%				--	--	--	--		151	
6	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	67,5		2452,87	18,95	165569	1279	955	160080	351700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			2419,78	0,17	163335	11		26052	
7	241-205-1301 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**									
		СП - 8%	м	66,825	279,00	--	18644	--	18644	--	20136
					--	--	--	--		1492	
8	241-208-2502 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**									
		СП - 8%	шт.	2	44,00	--	88	--	88	--	95
					--	--	--	--		7	
9	241-208-2501 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**									
		СП - 8%	шт.	56	24,00	--	1344	--	1344	--	1452
					--	--	--	--		108	
10	241-209-2001 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм**									
		СП - 8%	шт.	2	138,00	--	276	--	276	--	298
					--	--	--	--		22	
11	241-209-1901 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**									
		СП - 8%	шт.	39	40,00	--	1560	--	1560	--	1685
					--	--	--	--		125	
12	241-211-1402 РСНБ РК 2022	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"**									
		СП - 8%	шт.	61	189,00	--	11529	--	11529	--	12451
					--	--	--	--		922	
13	241-211-1101 РСНБ РК 2022	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная**									
		СП - 8%	шт.	2	22,00	--	44	--	44	--	48
					--	--	--	--		4	
14	241-211-1102 РСНБ РК 2022	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная**									
		СП - 8%	шт.	17	28,00	--	476	--	476	--	514
					--	--	--	--		38	
15	1116-0601-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	1	5971,34	256,07	5971	256	2355	3393	10114
					3360,19	102,45	3360	102		749	
16	1116-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	3294,21	91,86	6588	184	2576	3842	11265
					1914,03	46,27	3828	93		834	
17	242-101-0302 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80**									
		СП - 8%	шт.	1	32277,00	--	32277	--	32277	--	34859
					--	--	--	--		2582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	21324,00	--	42648	--	42648	--	46060
		СП - 8%			--	--	--	--		3412	
19	241-222-0101 РСНБ РК 2022 прим	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний диаметром 20 мм/ВЕНТИЛЬ/	шт.	61	611,00	--	37271	--	37271	--	40253
		СП - 8%			--	--	--	--		2982	
20	241-222-0102 РСНБ РК 2022 прим	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний диаметром 25 мм/ВЕНТИЛЬ/	шт.	2	838,00	--	1676	--	1676	--	1810
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
21	1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	1935,59	82,27	3871	165	1112	2568	6954
		НР - 99%; СП - 8%			1296,94	--	2594	--		515	
22	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	1209,97	54,85	4840	219	1012	3573	9086
		НР - 99%; СП - 8%			902,22	--	3609	--		673	
23	241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	3270,00	--	6540	--	6540	--	7063
		СП - 8%			--	--	--	--		523	
24	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2229,00	--	8916	--	8916	--	9629
		СП - 8%			--	--	--	--		713	
		Кран поливочный									
25	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	26619,00	--	26619	--	25925	680	29483
		НР - 98%; СП - 8%			694,01	--	694	--		2184	
26	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4026,00	--	4026	--	4026	--	4348
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
27	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	204,5	150,57	1,76	30792	360	428	29405	65013
		НР - 98%; СП - 8%			146,72	--	30004	--		4816	
28	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,2045	103711,14	--	21209	--	409	20592	45145
		НР - 99%; СП - 8%			101710,44	--	20800	--		3344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука** *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	14	1096,33 517,00	117,08 58,97	15349 7238	1640 826	6471	6128 1718	23196
30	234-303-0217 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм** *СП - 8%*	м	15,4	669,00 --	-- --	10303 --	-- --	10303	-- 824	11127
		Кран пожарный									
31	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	кран	6	2345,99 2082,02	186,06 69,40	14076 12492	1116 416	468	12650 2138	28864
32	242-303-0301 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50** *СП - 8%*	шт.	6	22327,00 --	-- --	133962 --	-- --	133962	-- 10717	144679
33	1116-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	6	3219,07 3147,69	44,93 20,36	19314 18886	269 122	159	18628 3035	40978
34	248-307-0102 РСНБ РК 2022	**Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НОК/НОБ** *СП - 8%*	шт.	6	18233,00 --	-- --	109398 --	-- --	109398	-- 8752	118150
35	248-305-0106 РСНБ РК 2022	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10** *СП - 8%*	шт.	12	18092,00 --	-- --	217104 --	-- --	217104	-- 17368	234472
36	244-401-0101 РСНБ РК 2022	**Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50** *СП - 8%*	шт.	12	1211,00 --	-- --	14532 --	-- --	14532	-- 1163	15695
37	244-402-0101 РСНБ РК 2022	**Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм** *СП - 8%*	м	120	1535,00 --	-- --	184200 --	-- --	184200	-- 14736	198936
38	244-403-0101 РСНБ РК 2022	**Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50** *СП - 8%*	шт.	6	1883,00 --	-- --	11298 --	-- --	11298	-- 904	12202
39	261-301-0221 РСНБ РК 2022	**Хомуты для крепления труб** *СП - 8%*	шт.	6	549,00 --	-- --	3294 --	-- --	3294	-- 264	3558
40	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	кг	5,4	708,00 --	-- --	3823 --	-- --	3823	-- 306	4129
41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	29,1	143,04	3,26	4162	94	1813	1565	6185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			77,48	0,46	2255	13		458	
42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	29,1	125,48	2,40	3651	69	2264	919	4935
					45,30	0,46	1318	13		365	
43	1116-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	3294,21	91,86	3294	92	1288	1921	5632
					1914,03	46,27	1914	46		417	
44	242-103-0401 РСНБ РК 2022	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с941нж ГОСТ 5762-2002 DN 50** *СП - 8%*	шт.	1	45805,00	--	45805	--	45805	--	49469
					--	--	--	--		3664	
		Оборудование узла ввода									
45	1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм** *НР - 98%; СП - 8%*	сальник	2	5199,04	--	10398	--	2742	7503	19333
					3828,06	--	7656	--		1432	
46	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство/УПОРЫ/** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,008	31130,96	1679,47	249	13	218	19	290
					2230,96	427,64	18	3		21	
47	1116-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,7	7532,03	79,05	5272	56	4375	847	6609
					1201,26	33,84	841	24		490	
48	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР/** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0007	1564858,28	350332,88	1095	245	198	745	1988
					931507,20	144039,76	652	101		147	
49	241-102-0218 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм** *СП - 8%*	м	0,7	6541,00	--	4579	--	4579	--	4945
					--	--	--	--		366	
50	1122-0601-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0007	3516427,90	48721,80	2461	34	2101	323	3007
					465903,36	306,63	326	--		223	
		Водопровод горячего водоснабжения Т3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	68	2452,87	18,95	166795	1289	961	161265	354305
		НР - 98%; СП - 8%			2419,78	0,17	164545	12		26245	
52	241-205-1102 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	67,32	239,00	--	16089	--	16089	--	17376
		СП - 8%			--	--	--	--		1287	
53	241-208-2501 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	52	24,00	--	1248	--	1248	--	1348
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
54	241-209-1901 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	шт.	22	40,00	--	880	--	880	--	950
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
55	241-219-0201 РСНБ РК 2022	**Колено полипропиленовое PP-R обводное с муфтами короткое диаметром 20 мм**	шт.	9	85,00	--	765	--	765	--	826
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
56	241-211-2001 РСНБ РК 2022	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	шт.	45	433,00	--	19485	--	19485	--	21044
		СП - 8%			--	--	--	--		1559	
57	241-211-1101 РСНБ РК 2022	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная**	шт.	17	22,00	--	374	--	374	--	404
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
58	261-107-0882 РСНБ РК 2022	**Шланги**	м	22,5	594,00	--	13365	--	13365	--	14434
		СП - 8%			--	--	--	--		1069	
59	241-222-0101 РСНБ РК 2022	**Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний диаметром 20 мм/ВЕНТИЛЬ/**	шт.	45	611,00	--	27495	--	27495	--	29695
		СП - 8%			--	--	--	--		2200	
60	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	68	150,57	1,76	10239	120	142	9778	21618
		НР - 98%; СП - 8%			146,72	--	9977	--		1601	
61	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,068	103711,14	--	7052	--	136	6847	15011
		НР - 99%; СП - 8%			101710,44	--	6916	--		1112	
62	1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**	комплект	13	7241,31	68,80	94137	895	--	91769	200779
		НР - 98%; СП - 8%			7172,51	30,74	93243	400		14873	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	513-106-0103 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л/Ariston BlU ECO ABC PW/	комплект	13	61186,00	--	795418	--		--	795418
					--	--	--	--	795418	--	
		Канализация К1									
64	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Унитазы напольные. Установка	комплект	22	21300,24	92,36	468605	2032	388368	77650	589956
		НР - 98%; СП - 8%			3554,78	46,81	78205	1030		43700	
65	244-101-0303 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами L 460 мм, B 340 мм	комплект	22	52504,00	--	1155088	--	1155088	--	1247495
		СП - 8%			--	--	--	--		92407	
66	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	54	5104,43	143,26	275639	7736	24306	242751	559860
		НР - 98%; СП - 8%			4511,05	76,07	243597	4108		41471	
67	244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект	54	9998,00	--	539892	--	539892	--	583083
		СП - 8%			--	--	--	--		43191	
68	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	54	7891,00	--	426114	--	426114	--	460203
		СП - 8%			--	--	--	--		34089	
69	244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	54	11364,00	--	613656	--	613656	--	662748
		СП - 8%			--	--	--	--		49092	
70	1117-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Писсуары настенные. Установка	комплект	6	2508,04	101,45	15048	608	1941	12567	29824
		НР - 98%; СП - 8%			2083,13	54,07	12499	324		2209	
71	244-101-0901 РСНБ РК 2022	Писсуар настенный размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект	6	20963,00	--	125778	--	125778	--	135840
		СП - 8%			--	--	--	--		10062	
72	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	360	1419,31	2,10	510952	756	4965	495407	1086869
		НР - 98%; СП - 8%			1403,42	0,79	505231	284		80510	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	88	1382,50	5,11	121660	450	2784	116215	256905
		НР - 98%; СП - 8%			1345,75	1,82	118426	160		19030	
74	241-203-0402 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**	м	359,28	558,00	--	200478	--	200478	--	216516
		СП - 8%			--	--	--	--		16038	
75	241-203-0407 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм**	м	87,824	1407,00	--	123568	--	123568	--	133453
		СП - 8%			--	--	--	--		9885	
76	241-208-3603 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	5	428,00	--	2140	--	2140	--	2311
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
77	241-208-3601 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	42	124,00	--	5208	--	5208	--	5625
		СП - 8%			--	--	--	--		417	
78	241-208-3503 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	37	355,00	--	13135	--	13135	--	14186
		СП - 8%			--	--	--	--		1051	
79	241-208-3501 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	140	107,00	--	14980	--	14980	--	16178
		СП - 8%			--	--	--	--		1198	
80	241-209-2406 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	11	483,00	--	5313	--	5313	--	5738
		СП - 8%			--	--	--	--		425	
81	241-209-2401 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	27	144,00	--	3888	--	3888	--	4199
		СП - 8%			--	--	--	--		311	
82	241-209-2404 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	2	359,00	--	718	--	718	--	775
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
83	241-209-2506 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	16	596,00	--	9536	--	9536	--	10299
		СП - 8%			--	--	--	--		763	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	58	166,00	--	9628	--	9628	--	10398
		СП - 8%			--	--	--	--		770	
85	241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	483,00	--	483	--	483	--	522
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
86	241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой/ПЕРЕХОДНИК/	шт.	4	483,00	--	1932	--	1932	--	2087
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
87	241-212-0402 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	816,00	--	3264	--	3264	--	3525
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
88	241-212-0401 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	7	256,00	--	1792	--	1792	--	1935
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
89	241-221-0107 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63/100/ мм	шт.	59	242,00	--	14278	--	14278	--	15420
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	
90	241-221-0106 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	240	70,00	--	16800	--	16800	--	18144
		СП - 8%			--	--	--	--		1344	
91	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	812,00	--	4060	--	4060	--	4385
		СП - 8%			--	--	--	--		325	
92	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	17	397,00	--	6749	--	6749	--	7289
		СП - 8%			--	--	--	--		540	
93	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм/ПРОЧИСТКА/	шт.	7	812,00	--	5684	--	5684	--	6139
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
94	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм/ПРОЧИСТКА/	шт.	35	397,00	--	13895	--	13895	--	15007
		СП - 8%			--	--	--	--		1112	
95	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	16	1096,33	117,08	17541	1874	7395	7004	26509
		НР - 76%; СП - 8%			517,00	58,97	8272	944		1964	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	234-303-0217 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм**									
		СП - 8%	м	11	669,00	--	7359	--	7359	--	7948
					--	--	--	--		589	
97	234-303-0217 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм/114/**									
		СП - 8%	м	6,6	669,00	--	4415	--	4415	--	4768
					--	--	--	--		353	
98	1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**									
		НР - 98%; СП - 8%	сальник	8	5199,04	--	41592	--	10968	30012	77332
					3828,06	--	30624	--		5728	
99	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство/УПОРЫ/**									
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	0,216	31130,96	1679,47	6724	362	5880	523	7826
					2230,96	427,64	482	92		580	
100	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**									
		НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	0,48	1350639,34	1073129,62	648307	515102	16991	215016	932389
					242112,00	250140,18	116214	120067		69066	
101	244-104-0601 РСНБ РК 2022	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**									
		СП - 8%	шт.	54	1556,00	--	84024	--	84024	--	90746
					--	--	--	--		6722	
102	1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	12	3484,22	37,41	41811	449	415	40140	88506
					3412,21	1,01	40947	12		6556	
103	241-201-0608 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм**									
		СП - 8%	м	11,88	522,00	--	6201	--	6201	--	6697
					--	--	--	--		496	
		Канализация К3									
104	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Мойки на одно отделение. Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	комплект	5	2676,41	28,74	13382	144	2868	10232	25503
					2073,97	14,12	10370	71		1889	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	244-102-0501 РСНБ РК 2022	**Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм** *СП - 8%*	шт.	5	7841,00 --	-- --	39205 --	-- --	39205	-- 3136	42341
106	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	5104,43 4511,05	143,26 76,07	5104 4511	143 76	450	4495 768	10367
107	244-101-0101 РСНБ РК 2022	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм** *СП - 8%*	комплект	1	9998,00 --	-- --	9998 --	-- --	9998	-- 800	10798
108	244-104-0101 РСНБ РК 2022	**Пьедестал для умывальника** *СП - 8%*	шт.	1	7891,00 --	-- --	7891 --	-- --	7891	-- 631	8522
109	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	12	1419,31 1403,42	2,10 0,79	17032 16841	25 9	166	16514 2684	36229
110	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	26	1382,50 1345,75	5,11 1,82	35945 34990	133 47	822	34336 5623	75904
111	241-203-0402 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм** *СП - 8%*	м	11,976	558,00 --	-- --	6683 --	-- --	6683	-- 535	7218
112	241-203-0407 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм** *СП - 8%*	м	25,948	1407,00 --	-- --	36509 --	-- --	36509	-- 2921	39430
113	241-208-3603 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой** *СП - 8%*	шт.	1	428,00 --	-- --	428 --	-- --	428	-- 34	462
114	241-208-3601 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой** *СП - 8%*	шт.	2	124,00 --	-- --	248 --	-- --	248	-- 20	268
115	241-208-3503 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	8	355,00	--	2840	--	2840	--	3067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
116	241-208-3501 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**									
		СП - 8%	шт.	12	107,00	--	1284	--	1284	--	1387
					--	--	--	--		103	
117	241-209-2401 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**									
		СП - 8%	шт.	2	144,00	--	288	--	288	--	311
					--	--	--	--		23	
118	241-209-2404 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**									
		СП - 8%	шт.	4	359,00	--	1436	--	1436	--	1551
					--	--	--	--		115	
119	241-209-2506 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**									
		СП - 8%	шт.	3	596,00	--	1788	--	1788	--	1931
					--	--	--	--		143	
120	241-209-2504 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой/ПЕРЕХОДНИК/**									
		СП - 8%	шт.	1	483,00	--	483	--	483	--	522
					--	--	--	--		39	
121	241-212-0402 РСНБ РК 2022	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**									
		СП - 8%	шт.	1	816,00	--	816	--	816	--	881
					--	--	--	--		65	
122	241-221-0107 РСНБ РК 2022	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63/100/ мм**									
		СП - 8%	шт.	17	242,00	--	4114	--	4114	--	4443
					--	--	--	--		329	
123	241-221-0106 РСНБ РК 2022	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм**									
		СП - 8%	шт.	8	70,00	--	560	--	560	--	605
					--	--	--	--		45	
124	241-220-0204 РСНБ РК 2022	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**									
		СП - 8%	шт.	1	812,00	--	812	--	812	--	877
					--	--	--	--		65	
125	241-220-0204 РСНБ РК 2022	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм/ПРОЧИСТКА/**									
		СП - 8%	шт.	2	812,00	--	1624	--	1624	--	1754
					--	--	--	--		130	
126	241-220-0201 РСНБ РК 2022	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм/ПРОЧИСТКА/**									
		СП - 8%	шт.	1	397,00	--	397	--	397	--	429
					--	--	--	--		32	
127	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	2	1096,33	117,08	2193	234	925	875	3314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			517,00	58,97	1034	118		245	
128	234-303-0217 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм/114/**	м	2,2	669,00	--	1472	--	1472	--	1590
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
129	1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	сальник	1	5199,04	--	5199	--	1371	3752	9667
		НР - 98%; СП - 8%			3828,06	--	3828	--		716	
130	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство/УПОРЫ/**	$м^3$	0,04	31130,96	1679,47	1245	67	1089	97	1449
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	89	17		107	
131	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,476	1350639,34	1073129,62	642904	510810	16849	213224	924618
		НР - 91%; СП - 8%			242112,00	250140,18	115245	119067		68490	
132	244-104-0601 РСНБ РК 2022	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	шт.	6	1556,00	--	9336	--	9336	--	10083
		СП - 8%			--	--	--	--		747	
133	1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	комплект	1	31151,59	55,59	31152	56	30032	1071	34801
		НР - 98%; СП - 8%			1064,15	28,94	1064	29		2578	
134	1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	комплект	2	41270,28	119,46	82541	239	78647	3706	93147
		НР - 98%; СП - 8%			1827,55	63,32	3655	127		6900	
		Насосная хоз.питьевой и противопожарный									
135	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	6,5	5150,77	59,26	33480	385	26584	6544	43226
		НР - 98%; СП - 8%			1001,68	25,68	6511	167		3202	
136	1116-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка**	шт.	2	3294,21	91,86	6588	184	2576	3842	11265
		НР - 98%; СП - 8%			1914,03	46,27	3828	93		834	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	21324,00	--	42648	--	42648	--	46060
		СП - 8%			--	--	--	--		3412	
138	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	1209,97	54,85	4840	219	1012	3573	9086
		НР - 99%; СП - 8%			902,22	--	3609	--		673	
139	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2229,00	--	8916	--	8916	--	9629
		СП - 8%			--	--	--	--		713	
140	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	6	405,00	--	2430	--	2430	--	2624
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
141	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2,7	958,42	1,70	2588	4	541	1636	4562
		НР - 80%; СП - 8%			756,52	0,89	2043	2		338	
142	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6,5	150,57	1,76	979	11	14	935	2067
		НР - 98%; СП - 8%			146,72	--	954	--		153	
143	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0065	103711,14	--	674	--	13	655	1435
		НР - 99%; СП - 8%			101710,44	--	661	--		106	
144	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,002	1618630,90	1150056,65	3237	2300	--	1568	5189
		НР - 99%; СП - 8%			468574,25	323365,24	937	647		384	
145	241-201-0618 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	2,02	8174,00	--	16511	--	16511	--	17832
		СП - 8%			--	--	--	--		1321	
146	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	35736,91	681,47	71474	1363	11137	58269	140122
		НР - 98%; СП - 8%			29487,19	241,68	58974	483		10379	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	511-703-0327 СпрСЦ 05.2023	**Установка с двумя вертикальными насосами (1 рабочий+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления Controller Economy, без частотного преобразователя CO-2 HELIX V1004/CE-TESCO Q 10 м^3/ч, Н 32 м вод. ст.**	шт.	1	2414708,00	--	2414708	--		--	2414708
					--	--	--	--	2414708	--	
148	511-101-0102 РСНБ РК 2022	**Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м^3/ч, напор 6,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин**	шт.	1	184927,00	--	184927	--		--	184927
					--	--	--	--	184927	--	
149	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	2,5	5150,77	59,26	12877	148	10225	2517	16626
		НР - 98%; СП - 8%			1001,68	25,68	2504	64		1232	
150	1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	4884,40	79,05	14653	238	10811	3631	19747
		НР - 98%; СП - 8%			1201,26	33,84	3604	102		1463	
151	1116-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка**	шт.	2	3294,21	91,86	6588	184	2576	3842	11265
		НР - 98%; СП - 8%			1914,03	46,27	3828	93		834	
152	242-101-0301 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50/65/**	шт.	2	21324,00	--	42648	--	42648	--	46060
		СП - 8%			--	--	--	--		3412	
153	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	4	1209,97	54,85	4840	219	1012	3573	9086
		НР - 99%; СП - 8%			902,22	--	3609	--		673	
154	241-116-0208 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм**	шт.	2	2907,00	--	5814	--	5814	--	6279
		СП - 8%			--	--	--	--		465	
155	241-112-0131 РСНБ РК 2022	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м^2 окрашиваемой поверхности	3,2	919,00	--	2941	--	2941	--	3176
		СП - 8%			--	--	--	--		235	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	3	150,57	1,76	452	5	7	431	954
		НР - 98%; СП - 8%			146,72	--	440	--		71	
157	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,003	103711,14	--	311	--	6	302	662
		НР - 99%; СП - 8%			101710,44	--	305	--		49	
158	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею/ФУТЛЯР/**	км трубопровода	0,002	1618630,90	1150056,65	3237	2300	--	1568	5189
		НР - 99%; СП - 8%			468574,25	323365,24	937	647		384	
159	241-201-0618 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм**	м	2,02	8174,00	--	16511	--	16511	--	17832
		СП - 8%			--	--	--	--		1321	
160	1332-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 прим.	**Установка для очистки воды, автоматизированная. Монтаж оборудования/Монтаж установки ультрафиолетового обеззараживания воды/**	комплект	2	291543,24	29172,36	583086	58344	1139	335024	991558
		НР - 61%; СП - 8%			261801,28	12808,17	523603	25616		73449	
161	Прайс Лист	**Ультрафиеолетовый обеззараживатель воды Q=10м^3/час УОВ-УФТ-10 в комплекте с прибором управления**	шт	2	896426,09	--	1792852	--		--	1792852
					--	--	--	--	1792852	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				14887386	1124985	5891738	2662903	18539283
							2682759	280613	5187905	988989	
	Стоимость оборудования		тенге				5187905				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				5187905				
	Стоимость монтажных работ		тенге				583086				
	Материалы		тенге				1139				
	Всего заработная плата		тенге					549219			
		Накладные расходы	тенге				335024				
		Сметная прибыль	тенге				73449				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				991559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
		Сметная заработная плата	тенге					549219			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				6076465				
	Материалы		тенге				67449				
	Всего заработная плата		тенге					541720			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				4673885				
		Накладные расходы	тенге				492893				
		Сметная прибыль	тенге				525546				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				7094904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215
		Сметная заработная плата	тенге					541720			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				3039930				
	Материалы		тенге				1149271				
	Всего заработная плата		тенге					1872433			
	Сдача и испытание		тенге				1757				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге				1834986				
		Сметная прибыль	тенге				389994				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				5264910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								824
		Сметная заработная плата	тенге					1872433			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				18539278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1262
		Сметная заработная плата	тенге					2963372			
		РАЗДЕЛ 2. Здание школы. Отопление и вентиляция. Смета 02-01-03									
		Отопление									
162	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	кВт	315	1205,94	23,18	379871	7302	--	368106	807814
					1182,76	9,68	372569	3049		59837	
163	245-102-0105 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт**									
		СП - 8%	секция	839	2231,00	--	1871809	--	1871809	--	2021554
					--	--	--	--		149745	
164	245-106-0101 РСНБ РК 2022	**Кронштейн штыревой для крепления радиаторов**									
		СП - 8%	шт.	81	1069,00	--	86589	--	86589	--	93516
					--	--	--	--		6927	
165	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	670	2010,68	15,94	1347156	10679	9877	1300215	2859158
					1980,00	0,22	1326600	147		211787	
166	241-205-2301 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**									
		СП - 8%	м	663,3	226,00	--	149906	--	149906	--	161898
					--	--	--	--		11992	
167	241-205-2302 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**									
		СП - 8%	м	448,9103	323,00	--	144998	--	144998	--	156598
					--	--	--	--		11600	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3980329	17981	2263179	1668321	6100538
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1699169	3196	--	451888	
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2253302				
		Сметная прибыль	тенге				2253302				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				180264				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				2433566				
	Материалы		тенге				1727027				
	Всего заработная плата		тенге				9876				
	Сдача и испытание		тенге					1702365			
		Накладные расходы	тенге				11063				
		Сметная прибыль	тенге				1668321				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				271624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3666972				
		Сметная заработная плата	тенге								768
								1702365			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				6100538				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								768
		Сметная заработная плата	тенге					1702365			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								24639815
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				4381928				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1142966			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					283809			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						8154922		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						5187905		
		- Накладные расходы	тенге							4331224	
		- Сметная прибыль	тенге							1440877	

Итого	24 639 815
В том числе	
СМР	19 451 910
Оборудование	5 187 905
Временные здания и сооружения 1,2%	233 423
Всего:	**24 873 237**
В том числе СМР:	19 685 332
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с	62 993
Итого по сметному расчету: в текущих ценах	24 936 230
Непредвиденные работы и затраты-2%	394 967
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2023г	
с К- 1,079	27 332 362
с понижающим К-0,9800	26 785 714
НДС 12%	3 214 286
Всего	30 000 000

ЗАКАЗЧИК:	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:	АВТОРСКИЙ НАДЗОР:	ПОДРЯДЧИК:
Руководитель	**Инженер-эксперт**	**Эксперт**	**Директор**
ГУ "Отдел образования Шардаринского района" управления образования Туркестанской области	**ТОО "ABT & Company"**	**ТОО "ДИАС - проект"**	**ТОО "Vek-Stroy-Com"**
Мусатаева Ж.Т.	**Ескенеев А.**	**Нуралиев Е.А.**	**Талипов Г.Ш.**
М.П.	М.П.	М.П.	М.П.