Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

**ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Шардаринского района" управления образования Туркестанской области**
**АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ДИАС - проект"**
**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "АВТ&Company"**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Vek-Stroy-Com"**
**ДОГОВОР: Дополнительное соглашение № 240071/1 от 22.08.2024г., к договору № 240071 от 12.04.2024г.**

**Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания общей средней школы им. Т. Айбергенова Шардаринского района Туркестанской области"**

# Справка

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Сентябрь месяц 2024 г.**

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость отчетный месяц | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материало | другие дополнительные расходы | | |
| В А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Затраты подрядчика | 383 597 501,28 | 52 247 769,00 | | | | | | | 6 269 732,28 | 58 517 501,28 |
| **Всего по стройке:** | **383 597 501,28** | **52 247 769,00** | | | | | | | **6 269 732,28** | **58 517 501,28** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель**
**ГУ "Отдел образования Шардаринского района"**
**управления образования Туркестанской области**

**_____ Мусатаева Ж.Т.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**Директор**
**ТОО "ДИАС - проект"**

**_____ Оспанкулов Б.А.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**
**Директор**
**ТОО "АВТ&Company"**

**_____ Төлемырзаева Д.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор**
**ТОО "Vek-Stroy-Com"**

**_____ Талипов Г.Ш.**

**ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел образования Шардаринского района" управления образования Туркестанской области** **Форма 2В**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР : ТОО "ДИАС-проект"**

**ТЕХНАДЗОР :ТОО "АВТ & Company"**

**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Vek-Stroy-Com"**

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания общей средней школы имени Т.Айбергенова Шардаринского района Туркестанской области

**А К Т №**

**приемки выполненных строительно-монтажных работ за Сентябрь 2024 года**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Здание школы. Общестроительные работы. Смета 02-01-01** | | | | | | | | | | |
| | | **Ремонтные работы** | | | | | | | | | | |
| | | **Полы на отм 0.000, +3,300, +6,600 /АС-39/** | | | | | | | | | | |
| | | **Тип К** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28 | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** | м² покрытия | 708,23 | | 7564,90 | 213,12 | 5357689 | 150938 | 3902262 | 1295367 | 7185298 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 1841,90 | 103,87 | 1304489 | 73564 | | 532242 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 233-202-0201 | **Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм** | м² | 1,02 | 722,3946 | 4179,00 | | | | 3018887 | | |
| 2 | 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 | **Плинтуса керамогранитные. Устройство** | м | 810,84 | | 4166,95 | 18,71 | 3378730 | 15171 | 2973983 | 372167 | 4050973 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 480,46 | 7,83 | 389576 | 6349 | | 300076 | |
| | | **Тип Д** | | | | | | | | | | |
| 3 | 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28 | **Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике** | м плинтусов | 609,57 | | 473,21 | 1,38 | 288455 | 842 | 158378 | 121877 | 443158 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 212,01 | 0,69 | 129235 | 421 | | 32825 | |
| | | **Кровля /АС-44/** | | | | | | | | | | |
| 4 | 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | **Стропила, мауэрлаты. Установка с изготовлением** | м³ древесины в конструкции | 3,588 | | 254656,42 | 1235,06 | 913707 | 4431 | 757607 | 138171 | 1136028 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 42271,10 | 516,76 | 151669 | 1854 | | 84150 | |
| 5 | 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | м³ древесины в конструкции | 3,588 | | 13028,04 | 93,76 | 46745 | 336 | 40774 | 5217 | 56119 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1570,48 | 45,15 | 5635 | 162 | | 4157 | |
| 6 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | **Установка элементов каркаса из брусьев /кобылки,затяжка,вальма,прогон,стойки,раскосы,лежень,конек,накладки/** | $м^3$ | 4,440096 | 211379,13 | 1741,02 | 938544 | 7730 | 740265 | 174888 | 1202506 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 42915,60 | 849,14 | 190549 | 3770 | | 89074 | |
| 7 | 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита** | $м^3$ древесины в конструкции | 4,440096 | 12680,02 | 67,52 | 56301 | 300 | 38873 | 15545 | 77593 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 3857,61 | 32,35 | 17128 | 144 | | 5748 | |
| 8 | 215-203-0402 РСНБ РК 2022 | **Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/ОБРЕШЕТКА/** | $м^3$ | 3,5756 | 137428,00 | -- | 491388 | -- | 491388 | -- | 530699 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 39311 | |
| 9 | 215-204-1002 РСНБ РК 2022 | **Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более,2 сорта ГОСТ 8486-86,карнизный доска,коньковый щит** | $м^3$ | 1,66 | 161672,00 | -- | 268376 | -- | 268376 | -- | 289846 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21470 | |
| 10 | 1110-0102-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | **Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка/ПОДШИВКА/** | $м^3$ древесины в конструкции | 0,44814 | 197255,30 | 1829,51 | 88398 | 820 | 70397 | 15824 | 112560 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 38337,94 | 896,31 | 17181 | 402 | | 8338 | |
| 11 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/СКРУТКА** | т | 0,0281 | 405165,00 | -- | 11385 | -- | 11385 | -- | 12296 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 911 | |
| 12 | 214-208-0101 РСНБ РК 2022 | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм/ПОЛОСА/** | т | 0,03467 | 491270,00 | -- | 17032 | -- | 17032 | -- | 18395 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1363 | |
| 13 | 261-107-0594 РСНБ РК 2022 | **Ерши металлические** | кг | 22,4563 | 264,00 | -- | 5928 | -- | 5928 | -- | 6402 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 474 | |
| 14 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/СОЕД.ЭЛ МС-1,2,3/** | т стальных элементов | 0,3299 | 1232062,34 | 11298,91 | 406457 | 3727 | 366925 | 43196 | 485625 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 108533,15 | 2429,48 | 35805 | 801 | | 35972 | |
| | | **Козырек К-1 /АС-45/** | | | | | | | | | |
| 15 | 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | **Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** | т конструкций | 0,46428 | 149250,30 | 29310,24 | 69294 | 13608 | 1860 | 40426 | 118497 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 115933,48 | 10257,28 | 53826 | 4762 | | 8778 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 222-525-0101 РСНБ РК 2022 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | т | 0,46428 | 1041284,00 | -- | 483447 | -- | 483447 | -- | 522123 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 38676 | |
| 17 | 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** | т | 0,46428 | 5231,63 | 779,80 | 2429 | 362 | 175 | 1306 | 4034 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 4074,89 | 2,36 | 1892 | 1 | | 299 | |
| 18 | 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28 | **Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 13,46412 | 1526,33 | 1,70 | 20551 | 23 | 2696 | 14275 | 37613 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1324,43 | 0,89 | 17832 | 12 | | 2786 | |
| 19 | 217-101-0107 РСНБ РК 2022 | **Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный** | т | 0,01524 | 1528659,00 | -- | 23297 | -- | 23297 | -- | 25161 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1864 | |
| 20 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** | $м^2$ кровли | 18 | 1339,50 | 32,30 | 24111 | 582 | 1818 | 20207 | 47863 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1206,17 | 14,05 | 21711 | 253 | | 3545 | |
| 21 | 214-204-0210 РСНБ РК 2022 | **Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм** | $м^2$ | 20,7 | 3052,00 | -- | 63176 | -- | 63176 | -- | 68230 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5054 | |
| 22 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** | $м^2$ покрытия | 1,08 | 5094,25 | 21,74 | 5502 | 24 | 3405 | 1914 | 8009 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1919,66 | 6,37 | 2073 | 7 | | 593 | |
| | | **Подпольные каналы /АС-48/** | | | | | | | | | |
| | | **Устройство ж/б канала К-1** | | | | | | | | | |
| 23 | 1106-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство** | $м^3$ | 0,15 | 40320,28 | 3220,36 | 6048 | 484 | 4435 | 1191 | 7818 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7524,60 | 1197,01 | 1129 | 180 | | 579 | |
| 24 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,05731 | 405165,00 | -- | 23220 | -- | 23220 | -- | 25078 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1858 | |
| 25 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** | $м^2$ изолируемой поверхности | 32,94 | 641,60 | 18,69 | 21134 | 616 | 15827 | 4481 | 27664 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 142,41 | 5,46 | 4691 | 180 | | 2049 | |
| | | **Плита П-1** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | **Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство** | $м^3$ | 0,264 | 83443,71 | 9992,89 | 22029 | 2638 | 11969 | 7836 | 32254 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28114,94 | 4503,06 | 7422 | 1189 | | 2389 | |
| 27 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,00692 | 405165,00 | -- | 2804 | -- | 2804 | -- | 3028 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 224 | |
| 28 | 261-107-0997 РСНБ РК 2022 | **Петля накладная** | шт. | 8 | 389,00 | -- | 3112 | -- | 3112 | -- | 3361 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 249 | |
| | | **Плита П-2** | | | | | | | | | |
| 29 | 1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | **Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство** | $м^3$ | 0,032 | 83443,71 | 9992,89 | 2670 | 320 | 1450 | 950 | 3909 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28114,94 | 4503,06 | 900 | 144 | | 290 | |
| 30 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,00082 | 405165,00 | -- | 332 | -- | 332 | -- | 359 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27 | |
| 31 | 261-107-0997 РСНБ РК 2022 | **Петля накладная** | шт. | 4 | 389,00 | -- | 1556 | -- | 1556 | -- | 1680 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 124 | |
| | | **Плита П-3** | | | | | | | | | |
| 32 | 1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | **Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство** | $м^3$ | 0,132 | 83443,71 | 9992,89 | 11015 | 1319 | 5985 | 3918 | 16128 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28114,94 | 4503,06 | 3711 | 594 | | 1195 | |
| 33 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,00346 | 405165,00 | -- | 1402 | -- | 1402 | -- | 1514 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 112 | |
| 34 | 261-107-0997 РСНБ РК 2022 | **Петля накладная** | шт. | 4 | 389,00 | -- | 1556 | -- | 1556 | -- | 1680 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 124 | |
| | | **Плита П-4** | | | | | | | | | |
| 35 | 1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | **Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство** | $м^3$ | 0,083 | 83443,71 | 9992,89 | 6926 | 830 | 3762 | 2464 | 10141 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28114,94 | 4503,06 | 2334 | 374 | | 751 | |
| 36 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,00222 | 405165,00 | -- | 899 | -- | 899 | -- | 971 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 72 | |
| 37 | 261-107-0997 РСНБ РК 2022 | **Петля накладная** | шт. | 4 | 389,00 | -- | 1556 | -- | 1556 | -- | 1680 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 124 | |
| | | **Плита П-5** | | | | | | | | | |
| 38 | 1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | **Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство** | $м^3$ | 0,07 | 83443,71 | 9992,89 | 5841 | 699 | 3174 | 2078 | 8552 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28114,94 | 4503,06 | 1968 | 315 | | 634 | |
| 39 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,00184 | 405165,00 | -- | 746 | -- | 746 | -- | 806 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 60 | |
| 40 | 261-107-0997 РСНБ РК 2022 | **Петля накладная** | шт. | 4 | 389,00 | -- | 1556 | -- | 1556 | -- | 1680 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 124 | |
| | | **Устройство ж/б канала К-2 /АС-51/** | | | | | | | | | |
| 41 | 1106-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство** | $м^3$ | 0,35 | 40320,28 | 3220,36 | 14112 | 1127 | 10351 | 2778 | 18241 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7524,60 | 1197,01 | 2634 | 419 | | 1351 | |
| 42 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,079274 | 405165,00 | -- | 32119 | -- | 32119 | -- | 34689 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2570 | |
| 43 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** | $м^2$ изолируемой поверхности | 43,68 | 641,60 | 18,69 | 28025 | 816 | 20989 | 5942 | 36685 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 142,41 | 5,46 | 6220 | 238 | | 2717 | |
| | | **Плита П-1** | | | | | | | | | |
| 44 | 1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | **Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство** | $м^3$ | 1,056 | 83443,71 | 9992,89 | 88117 | 10552 | 47876 | 31345 | 129018 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28114,94 | 4503,06 | 29689 | 4755 | | 9557 | |
| 45 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,02768 | 405165,00 | -- | 11215 | -- | 11215 | -- | 12112 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 897 | |
| 46 | 261-107-0997 РСНБ РК 2022 | **Петля накладная** | шт. | 32 | 389,00 | -- | 12448 | -- | 12448 | -- | 13444 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 996 | |
| | | **Плита П-2** | | | | | | | | | |
| 47 | 1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | **Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство** | $м^3$ | 0,125 | 83443,71 | 9992,89 | 10430 | 1249 | 5667 | 3710 | 15272 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28114,94 | 4503,06 | 3514 | 563 | | 1131 | |
| 48 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,00328 | 405165,00 | -- | 1329 | -- | 1329 | -- | 1435 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 106 | |
| 49 | 261-107-0997 РСНБ РК 2022 | **Петля накладная** | шт. | 4 | 389,00 | -- | 1556 | -- | 1556 | -- | 1680 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 124 | |
| | | **Плита П-3** | | | | | | | | | |
| 50 | 1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | **Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство** | $м^3$ | 0,132 | 83443,71 | 9992,89 | 11015 | 1319 | 5985 | 3918 | 16128 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28114,94 | 4503,06 | 3711 | 594 | | 1195 | |
| 51 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,00346 | 405165,00 | -- | 1402 | -- | 1402 | -- | 1514 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 112 | |
| 52 | 261-107-0997 РСНБ РК 2022 | **Петля накладная** | шт. | 4 | 389,00 | -- | 1556 | -- | 1556 | -- | 1680 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 124 | |
| | | **Плита П-4** | | | | | | | | | |
| 53 | 1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | **Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство** | $м^3$ | 0,052 | 83443,71 | 9992,89 | 4339 | 519 | 2358 | 1543 | 6353 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28114,94 | 4503,06 | 1462 | 234 | | 471 | |
| 54 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,00136 | 405165,00 | -- | 551 | -- | 551 | -- | 595 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 44 | |
| 55 | 261-107-0997 РСНБ РК 2022 | **Петля накладная** | шт. | 8 | 389,00 | -- | 3112 | -- | 3112 | -- | 3361 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 249 | |
| | | **Плита П-5** | | | | | | | | | |
| 56 | 1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | **Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство** | $м^3$ | 0,052 | 83443,71 | 9992,89 | 4339 | 519 | 2358 | 1543 | 6353 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28114,94 | 4503,06 | 1462 | 234 | | 471 | |
| 57 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,00136 | 405165,00 | -- | 551 | -- | 551 | -- | 595 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 44 | |
| 58 | 261-107-0997 РСНБ РК 2022 | **Петля накладная** | шт. | 4 | 389,00 | -- | 1556 | -- | 1556 | -- | 1680 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 124 | |
| | | **Устройство ж/б канала К-3 /АС-54/** | | | | | | | | | |
| 59 | 1106-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство** | $м^3$ | 0,26 | 40320,28 | 3220,36 | 10483 | 837 | 7690 | 2064 | 13550 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7524,60 | 1197,01 | 1956 | 311 | | 1004 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,072947 | 405165,00 | -- | 29556 | -- | 29556 | -- | 31920 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2364 | |
| 61 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | $м^2$ изолируемой поверхности | 43,68 | 641,60 | 18,69 | 28025 | 816 | 20989 | 5942 | 36685 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 142,41 | 5,46 | 6220 | 238 | | 2717 | |
| | | **Плита П-1** | | | | | | | | | |
| 62 | 1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство | $м^3$ | 0,528 | 83443,71 | 9992,89 | 44058 | 5277 | 23936 | 15672 | 64509 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28114,94 | 4503,06 | 14845 | 2378 | | 4778 | |
| 63 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,01384 | 405165,00 | -- | 5607 | -- | 5607 | -- | 6056 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 449 | |
| 64 | 261-107-0997 РСНБ РК 2022 | Петля накладная | шт. | 16 | 389,00 | -- | 6224 | -- | 6224 | -- | 6722 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 498 | |
| | | **Плита П-2** | | | | | | | | | |
| 65 | 1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство | $м^3$ | 0,151 | 83443,71 | 9992,89 | 12600 | 1509 | 6846 | 4482 | 18449 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28114,94 | 4503,06 | 4245 | 680 | | 1367 | |
| 66 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,004 | 405165,00 | -- | 1621 | -- | 1621 | -- | 1751 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 130 | |
| 67 | 261-107-0997 РСНБ РК 2022 | Петля накладная | шт. | 4 | 389,00 | -- | 1556 | -- | 1556 | -- | 1680 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 124 | |
| | | **Плита П-3** | | | | | | | | | |
| 68 | 1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство | $м^3$ | 0,105 | 83443,71 | 9992,89 | 8762 | 1049 | 4761 | 3117 | 12829 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28114,94 | 4503,06 | 2952 | 473 | | 950 | |
| 69 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0028 | 405165,00 | -- | 1134 | -- | 1134 | -- | 1225 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 91 | |
| 70 | 261-107-0997 РСНБ РК 2022 | Петля накладная | шт. | 4 | 389,00 | -- | 1556 | -- | 1556 | -- | 1680 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 124 | |
| | | **Плита П-4** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство | $м^3$ | 0,026 | 83443,71 | 9992,89 | 2170 | 260 | 1179 | 772 | 3177 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28114,94 | 4503,06 | 731 | 117 | | 235 | |
| 72 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,00068 | 405165,00 | -- | 276 | -- | 276 | -- | 298 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| 73 | 261-107-0997 РСНБ РК 2022 | Петля накладная | шт. | 4 | 389,00 | -- | 1556 | -- | 1556 | -- | 1680 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 124 | |
| | | **Плита П-5** | | | | | | | | | |
| 74 | 1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство | $м^3$ | 0,132 | 83443,71 | 9992,89 | 11015 | 1319 | 5985 | 3918 | 16128 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28114,94 | 4503,06 | 3711 | 594 | | 1195 | |
| 75 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,00346 | 405165,00 | -- | 1402 | -- | 1402 | -- | 1514 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 112 | |
| 76 | 261-107-0997 РСНБ РК 2022 | Петля накладная | шт. | 4 | 389,00 | -- | 1556 | -- | 1556 | -- | 1680 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 124 | |
| | | **Устройство ж/б канала К-4 /АС-57/** | | | | | | | | | |
| 77 | 1106-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство | $м^3$ | 1,62 | 40320,28 | 3220,36 | 65319 | 5217 | 47912 | 12857 | 84431 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7524,60 | 1197,01 | 12190 | 1939 | | 6254 | |
| 78 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,099866 | 405165,00 | -- | 40462 | -- | 40462 | -- | 43699 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3237 | |
| 79 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | $м^2$ изолируемой поверхности | 60,52 | 641,60 | 18,69 | 38830 | 1131 | 29080 | 8233 | 50828 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 142,41 | 5,46 | 8619 | 330 | | 3765 | |
| | | **Плита П-1** | | | | | | | | | |
| 80 | 1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство | $м^3$ | 0,924 | 83443,71 | 9992,89 | 77102 | 9234 | 41890 | 27427 | 112891 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28114,94 | 4503,06 | 25978 | 4161 | | 8362 | |
| 81 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,02422 | 405165,00 | -- | 9813 | -- | 9813 | -- | 10598 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 785 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 261-107-0997 РСНБ РК 2022 | **Петля накладная**<br>*СП - 8%* | шт. | 28 | 389,00<br>-- | --<br>-- | 10892<br>-- | --<br>-- | 10892 | --<br>871 | 11763 |
| | | **Плита П-2** | | | | | | | | | |
| 83 | 1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | **Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | $м^3$ | 0,126 | 83443,71<br>28114,94 | 9992,89<br>4503,06 | 10514<br>3542 | 1259<br>567 | 5713 | 3740<br>1140 | 15394 |
| 84 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**<br>*СП - 8%* | т | 0,00332 | 405165,00<br>-- | --<br>-- | 1345<br>-- | --<br>-- | 1345 | --<br>108 | 1453 |
| 85 | 261-107-0997 РСНБ РК 2022 | **Петля накладная**<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 389,00<br>-- | --<br>-- | 1556<br>-- | --<br>-- | 1556 | --<br>124 | 1680 |
| | | **Плита П-3** | | | | | | | | | |
| 86 | 1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | **Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | $м^3$ | 0,105 | 83443,71<br>28114,94 | 9992,89<br>4503,06 | 8762<br>2952 | 1049<br>473 | 4761 | 3117<br>950 | 12829 |
| 87 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**<br>*СП - 8%* | т | 0,0028 | 405165,00<br>-- | --<br>-- | 1134<br>-- | --<br>-- | 1134 | --<br>91 | 1225 |
| 88 | 261-107-0997 РСНБ РК 2022 | **Петля накладная**<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 389,00<br>-- | --<br>-- | 1556<br>-- | --<br>-- | 1556 | --<br>124 | 1680 |
| | | **Плита П-4** | | | | | | | | | |
| 89 | 1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | **Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | $м^3$ | 0,026 | 83443,71<br>28114,94 | 9992,89<br>4503,06 | 2170<br>731 | 260<br>117 | 1179 | 772<br>235 | 3177 |
| 90 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**<br>*СП - 8%* | т | 0,00068 | 405165,00<br>-- | --<br>-- | 276<br>-- | --<br>-- | 276 | --<br>22 | 298 |
| 91 | 261-107-0997 РСНБ РК 2022 | **Петля накладная**<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 389,00<br>-- | --<br>-- | 1556<br>-- | --<br>-- | 1556 | --<br>124 | 1680 |
| | | **Плита П-5** | | | | | | | | | |
| 92 | 1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | **Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | $м^3$ | 0,132 | 83443,71<br>28114,94 | 9992,89<br>4503,06 | 11015<br>3711 | 1319<br>594 | 5985 | 3918<br>1195 | 16128 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,00346 | 405165,00 | -- | 1402 | -- | 1402 | -- | 1514 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 112 | |
| 94 | 261-107-0997 РСНБ РК 2022 | Петля накладная | шт. | 4 | 389,00 | -- | 1556 | -- | 1556 | -- | 1680 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 124 | |
| | | **Крыльцо Кр-1 /АС-57.1/** | | | | | | | | | |
| 95 | 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м$^3$. Устройство/В12,5 | м$^3$ | 4,45 | 40517,57 | 920,79 | 180303 | 4098 | 141267 | 33446 | 230849 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7851,17 | 408,22 | 34938 | 1817 | | 17100 | |
| 96 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0649 | 405165,00 | -- | 26295 | -- | 26295 | -- | 28399 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2104 | |
| | | **Ограждение ОГ-1** | | | | | | | | | |
| 97 | 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | 3,8 | 1648,26 | 133,64 | 6263 | 508 | 2153 | 4517 | 11643 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 947,79 | 59,63 | 3602 | 227 | | 862 | |
| 98 | 241-109-0219 РСНБ РК 2022 | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм | м | 5,4 | 6285,00 | -- | 33939 | -- | 33939 | -- | 36654 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2715 | |
| 99 | 241-109-0226 РСНБ РК 2022 | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,0 мм/51х2/ | м | 3,8 | 9043,00 | -- | 34363 | -- | 34363 | -- | 37112 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2749 | |
| 100 | 241-109-0202 РСНБ РК 2022 | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 14х1,5 мм | м | 7,6 | 1588,00 | -- | 12069 | -- | 12069 | -- | 13035 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 966 | |
| 101 | 217-109-0101 РСНБ РК 2022 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 70 мм/Фланцы,Крышка/ | шт. | 28 | 30,00 | -- | 840 | -- | 840 | -- | 907 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 67 | |
| | | **ПАНДУС П-1 /АС-57.2/** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | **Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м$^3$. Устройство/В12,5** | м$^3$ | 2,301 | 40517,57 | 920,79 | 93231 | 2118 | 73047 | 17294 | 119367 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7851,17 | 408,22 | 18066 | 939 | | 8842 | |
| 103 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,045504 | 405165,00 | -- | 18437 | -- | 18437 | -- | 19912 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1475 | |
| | | **Ограждение ОГ-1** | | | | | | | | | |
| 104 | 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | **Ограждения металлические без поручня. Установка** | м ограждения | 12,4 | 1648,26 | 133,64 | 20438 | 1657 | 7028 | 14741 | 37993 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 947,79 | 59,63 | 11753 | 739 | | 2814 | |
| 105 | 241-109-0219 РСНБ РК 2022 | **Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм** | м | 18 | 6285,00 | -- | 113130 | -- | 113130 | -- | 122180 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9050 | |
| 106 | 241-109-0226 РСНБ РК 2022 | **Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,0 мм/51х2/** | м | 12,4 | 9043,00 | -- | 112133 | -- | 112133 | -- | 121104 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8971 | |
| 107 | 241-109-0202 РСНБ РК 2022 | **Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 14х1,5 мм** | м | 24,8 | 1588,00 | -- | 39382 | -- | 39382 | -- | 42533 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3151 | |
| 108 | 217-109-0101 РСНБ РК 2022 | **Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 70 мм/Фланцы,Крышка/** | шт. | 72 | 30,00 | -- | 2160 | -- | 2160 | -- | 2333 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 173 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **тенге** | | | | 14450516 | 260818 | 11619508 | 2500106 | 18306668 |
| | | | | | | | 2570190 | 119209 | -- | 1356044 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 14378793 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 9630965 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 2628918 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 1986503 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 2458374 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 1346967 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 18184134 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1299 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 2628918 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | 71723 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 2035 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 60481 | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 41732 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 9077 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | 122532 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 30 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 60481 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | 18306666 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1329 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 2689399 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Здание школы. Отопление и вентиляция. Смета 02-01-03** | | | | | | | | | |
| | | **Отопление** | | | | | | | | | |
| 109 | 1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 | **Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** | м трубопровода | 865 | 2143,98 | 19,03 | 1854543 | 16461 | 11911 | 1789884 | 3935984 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2111,18 | 0,28 | 1826171 | 242 | | 291557 | |
| 110 | 1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 | **Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** | м трубопровода | 660 | 2310,17 | 22,23 | 1524712 | 14672 | 9939 | 1470388 | 3234706 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2272,88 | 0,45 | 1500101 | 297 | | 239606 | |
| 111 | 1116-0501-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 | **Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** | м трубопровода | 110 | 2539,44 | 26,21 | 279338 | 2883 | 2467 | 268580 | 591752 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2490,80 | 0,67 | 273988 | 74 | | 43834 | |
| 112 | 1116-0501-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 | **Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 60 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** | м трубопровода | 102 | 2715,08 | 29,60 | 276938 | 3019 | 3529 | 265083 | 585382 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2650,88 | 1,01 | 270390 | 103 | | 43361 | |
| 113 | 241-205-2302 РСНБ РК 2022 | **Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм** | м | 329,14 | 323,00 | -- | 106312 | -- | 106312 | -- | 114817 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8505 | |
| 114 | 241-205-2303 РСНБ РК 2022 | **Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм** | м | 653,4 | 532,00 | -- | 347609 | -- | 347609 | -- | 375418 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27809 | |
| 115 | 241-205-2304 РСНБ РК 2022 | **Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм** | м | 108,9 | 945,00 | -- | 102911 | -- | 102911 | -- | 111144 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8233 | |
| 116 | 241-205-2305 РСНБ РК 2022 | **Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм** | м | 5,94 | 1532,00 | -- | 9100 | -- | 9100 | -- | 9828 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 728 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 241-205-1206 РСНБ РК 2022 | **Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х8,6 мм** | м | 5,94 | 2999,00 | -- | 17814 | -- | 17814 | -- | 19239 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1425 | |
| 118 | 241-205-1207 РСНБ РК 2022 | **Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х10,3 мм** | м | 89,1 | 3465,00 | -- | 308732 | -- | 308732 | -- | 333431 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24699 | |
| 119 | 241-208-2501 РСНБ РК 2022 | **Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм** | шт. | 213 | 24,00 | -- | 5112 | -- | 5112 | -- | 5521 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 409 | |
| 120 | 241-208-2502 РСНБ РК 2022 | **Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм** | шт. | 44 | 44,00 | -- | 1936 | -- | 1936 | -- | 2091 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 155 | |
| 121 | 241-208-2503 РСНБ РК 2022 | **Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм** | шт. | 16 | 71,00 | -- | 1136 | -- | 1136 | -- | 1227 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 91 | |
| 122 | 241-208-2504 РСНБ РК 2022 | **Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм** | шт. | 6 | 173,00 | -- | 1038 | -- | 1038 | -- | 1121 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 83 | |
| 123 | 241-208-2507 РСНБ РК 2022 | **Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 75 мм** | шт. | 6 | 831,00 | -- | 4986 | -- | 4986 | -- | 5385 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 399 | |
| 124 | 241-209-2001 РСНБ РК 2022 | **Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм** | шт. | 62 | 138,00 | -- | 8556 | -- | 8556 | -- | 9240 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 684 | |
| 125 | 241-209-2002 РСНБ РК 2022 | **Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм** | шт. | 60 | 71,00 | -- | 4260 | -- | 4260 | -- | 4601 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 341 | |
| 126 | 241-209-2005 РСНБ РК 2022 | **Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм** | шт. | 80 | 113,00 | -- | 9040 | -- | 9040 | -- | 9763 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 723 | |
| 127 | 241-212-0204 РСНБ РК 2022 | **Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением диаметром 40 мм** | шт. | 3 | 324,00 | -- | 972 | -- | 972 | -- | 1050 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 78 | |
| 128 | 241-211-1101 РСНБ РК 2022 | **Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная** | шт. | 170 | 22,00 | -- | 3740 | -- | 3740 | -- | 4039 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 299 | |
| 129 | 241-211-1102 РСНБ РК 2022 | **Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная** | шт. | 220 | 28,00 | -- | 6160 | -- | 6160 | -- | 6653 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 493 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 241-211-1103 РСНБ РК 2022 | **Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная** | шт. | 166 | 63,00 | -- | 10458 | -- | 10458 | -- | 11295 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 837 | |
| 131 | 241-211-1104 РСНБ РК 2022 | **Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная** | шт. | 30 | 97,00 | -- | 2910 | -- | 2910 | -- | 3143 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 233 | |
| 132 | 241-211-1107 РСНБ РК 2022 | **Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 75 мм, приварная** | шт. | 24 | 439,00 | -- | 10536 | -- | 10536 | -- | 11379 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 843 | |
| 133 | 1311-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 | **Монтаж клапана терморегулятора с термостатической головкой диаметр трубопровода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях** | шт. | 81 | 2236,79 | -- | 181180 | -- | 16573 | 123455 | 329006 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 2032,19 | -- | 164607 | -- | | 24370 | |
| 134 | 245-510-0206 РСНБ РК 2022 | **Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4'', DN 20** | шт. | 81 | 8984,00 | -- | 727704 | -- | 727704 | -- | 785920 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 58216 | |
| 135 | 245-405-0902 РСНБ РК 2022 | **Головка термостатическая типа Herz диапазон регулирования от 6°C до 30°C, Дизайн, M28x1,5** | шт. | 81 | 5243,00 | -- | 424683 | -- | 424683 | -- | 458658 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33975 | |
| 136 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | шт. | 14 | 4861,73 | 150,53 | 68064 | 2108 | 22188 | 43209 | 120175 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3126,25 | 23,13 | 43768 | 324 | | 8902 | |
| 137 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** | шт. | 20 | 4907,66 | 196,46 | 98153 | 3929 | 31699 | 62181 | 173161 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3126,25 | 46,27 | 62525 | 925 | | 12827 | |
| 138 | 242-202-0102 РСНБ РК 2022 | **Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15** | шт. | 6 | 22943,00 | -- | 137658 | -- | 137658 | -- | 148671 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11013 | |
| 139 | 242-202-0103 РСНБ РК 2022 | **Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20** | шт. | 8 | 26716,00 | -- | 213728 | -- | 213728 | -- | 230826 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17098 | |
| 140 | 242-202-0104 РСНБ РК 2022 | **Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25** | шт. | 4 | 30620,00 | -- | 122480 | -- | 122480 | -- | 132278 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9798 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 242-202-0105 РСНБ РК 2022 | **Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32** | шт. | 16 | 35086,00 | -- | 561376 | -- | 561376 | -- | 606286 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 44910 | |
| 142 | 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 | **Краны воздушные. Установка** | шт. | 3 | 453,11 | -- | 1359 | -- | 435 | 906 | 2446 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 308,12 | -- | 924 | -- | | 181 | |
| 143 | 245-405-1502 РСНБ РК 2022 | **Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15** | шт. | 3 | 3686,00 | -- | 11058 | -- | 11058 | -- | 11943 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 885 | |
| 144 | 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука** | м трубопровода | 112 | 1096,33 | 117,08 | 122789 | 13113 | 51772 | 49027 | 185562 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 517,00 | 58,97 | 57904 | 6605 | | 13746 | |
| 145 | 234-303-0107 РСНБ РК 2022 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм** | м | 4,4 | 201,00 | -- | 884 | -- | 884 | -- | 955 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 71 | |
| 146 | 234-303-0109 РСНБ РК 2022 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм** | м | 48,4 | 255,00 | -- | 12342 | -- | 12342 | -- | 13329 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 987 | |
| 147 | 234-303-0112 РСНБ РК 2022 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 35 мм** | м | 37,4 | 340,00 | -- | 12716 | -- | 12716 | -- | 13733 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1017 | |
| 148 | 234-303-0113 РСНБ РК 2022 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 38 мм** | м | 22 | 382,00 | -- | 8404 | -- | 8404 | -- | 9076 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 672 | |
| 149 | 234-303-0114 РСНБ РК 2022 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 42 мм** | м | 11 | 390,00 | -- | 4290 | -- | 4290 | -- | 4633 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 343 | |
| 150 | 241-102-0119 РСНБ РК 2022 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х1,5 мм/ГИЛЬЗА/** | м | 64 | 610,00 | -- | 39040 | -- | 39040 | -- | 42163 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3123 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 241-102-0119 РСНБ РК 2022 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х1,5 мм/ГИЛЬЗА/** | м | 13,5 | 610,00 | -- | 8235 | -- | 8235 | -- | 8894 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 659 | |
| 152 | 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** | м трубопровода | 2407 | 154,82 | 1,76 | 372652 | 4236 | 15261 | 346103 | 776258 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 146,72 | -- | 353155 | -- | | 57503 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **тенге** | | | | 8027644 | 60421 | 3413690 | 4418816 | 13442182 |
| | | Стоимость монтажных работ | тенге | | | | 4553533 | 8570 | -- | 995721 | |
| | | Материалы | тенге | | | | 181180 | | | | |
| | | Всего заработная плата | тенге | | | | 16573 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | | 164607 | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 123455 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | тенге | | | | 24370 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 329005 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | | | 83 |
| | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | | 164607 | | | |
| | | Материалы | тенге | | | | 3370705 | | | | |
| | | Всего заработная плата | тенге | | | | 51772 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | | 64509 | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 3247916 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 49027 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 273580 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 3693312 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | | | 28 |
| | | Стоимость сантехнических работ | тенге | | | | | 64509 | | | |
| | | Материалы | тенге | | | | 4475759 | | | | |
| | | Всего заработная плата | тенге | | | | 97430 | | | | |
| | | Сдача и испытание | тенге | | | | | 4332987 | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 27 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 4246334 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | тенге | | | | 697771 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 9419864 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | | | 1880 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | 13442181 | 4332987 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | | | 1991 |
| | | | | | | | | 4562103 | | | |

## РАЗДЕЛ 3. Здание школы. Электрооборудование и электроосвещение. Смета 02-01-04

**ЩАО 3**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 243-106-0301 РСНБ РК 2022 | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66** | км | 0,498 | 212287,00 | -- | 105719 | -- | 105719 | -- | 114177 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8458 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 243-106-0501 РСНБ РК 2022 | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66** | км | 4,832 | 309939,00 | -- | 1497625 | -- | 1497625 | -- | 1617435 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 119810 | |
| 155 | 243-106-0701 РСНБ РК 2022 | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66** | км | 2,122 | 410666,00 | -- | 871433 | -- | 871433 | -- | 941148 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 69715 | |
| 156 | 243-106-0502 РСНБ РК 2022 | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66** | км | 0,7245 | 480684,00 | -- | 348256 | -- | 348256 | -- | 376116 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27860 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | тенге | | | | 2823033 | -- | 2823033 | -- | 3048876 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 225843 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 2823033 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | 2823033 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 225843 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 3048876 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | 3048876 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Корпус №2. Общестроительные работы. Смета 02-02-01** | | | | | | | | | |
| | | **Ремонтные работы** | | | | | | | | | |
| | | **Внутренняя отделка 0.000, +3,300 /АС-77/** | | | | | | | | | |
| 157 | 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 | **Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** | $м^2$ отделываемой поверхности | 836,17 | 1345,07 | 6,75 | 1124707 | 5644 | 351509 | 615814 | 1879760 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 917,94 | 2,65 | 767554 | 2216 | | 139239 | |
| 158 | 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28 | **Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 836,17 | 1357,66 | 7,99 | 1135235 | 6681 | 272659 | 687449 | 1968495 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1023,59 | 4,09 | 855895 | 3420 | | 145811 | |
| 159 | 1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 | **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе** | $м^2$ отделываемой поверхности | 1706,1 | 965,46 | 6,75 | 1647171 | 11516 | 717210 | 738366 | 2576381 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 538,33 | 2,65 | 918445 | 4521 | | 190844 | |
| 160 | 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 1705,33 | 736,04 | 4,91 | 1255191 | 8373 | 423911 | 661753 | 2070305 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 482,55 | 2,51 | 822907 | 4280 | | 153360 | |
| 161 | 1115-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28 | **Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе** | $м^2$ поверхности облицовки | 76,74 | 10759,33 | 47,09 | 825671 | 3614 | 357950 | 372880 | 1294436 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 6047,78 | 25,98 | 464107 | 1994 | | 95884 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **161.1** | **232-201-0201** | **Плитка керамическая для внутренней облицовки стен по дизайн-проекту гладкая одноцветная** | **м²** | **1 76,74** | **4148,00** | | | | **318318** | | |
| | | **Полы ТИП КГ /АС-76/** | | | | | | | | | |
| 162 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28 | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** | **м² покрытия** | **205,74** | 7564,90 | 213,12 | 1556403 | 43847 | 1133603 | 376303 | 2087321 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1841,90 | 103,87 | 378953 | 21370 | | 154616 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **162.1** | **233-202-0201** | **Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм** | **м²** | **1,02 209,8548** | **4179,00** | | | | **876983** | | |
| 163 | 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 | **Плинтуса керамогранитные. Устройство** | **м** | **117,66** | 4166,95 | 18,71 | 490283 | 2201 | 431551 | 54005 | 587831 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 480,46 | 7,83 | 56531 | 921 | | 43544 | |
| | | **Тип Л** | | | | | | | | | |
| 164 | 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28 | **Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике** | **м плинтусов** | **396,06** | 473,21 | 1,38 | 187420 | 546 | 102905 | 79188 | 287936 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 212,01 | 0,69 | 83969 | 273 | | 21328 | |
| | | **Тип К** | | | | | | | | | |
| 165 | 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 | **Плинтуса керамогранитные. Устройство** | **м** | **32,92** | 4166,95 | 18,71 | 137176 | 616 | 120743 | 15110 | 164469 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 480,46 | 7,83 | 15817 | 258 | | 12183 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **тенге** | | | | 8359257 | 83038 | 3912041 | 3600868 | 12916934 |
| | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 4364178 | 39253 | -- | 956809 | |
| | | Материалы | тенге | | | | 8359257 | | | | |
| | | Всего заработная плата | тенге | | | | 3912040 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | | 4403431 | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 3600868 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 956809 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 12916934 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | | | 2120 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | тенге | | | | | 4403431 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 12916934 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | | | 2120 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | 4403431 | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | 47714681 |
| | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 11487901 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 404277 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | 167032 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | 21768267 | | |
| | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | 10519790 | |
| | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | 3534417 | |

Итого 47 714 681

В том числе

СМР 47 714 681

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Оборудование | | | | | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,2% | | | | 572 576 | | | | | |
| | | Всего: | | | | 48 287 257 | | | | | |
| | | В том числе СМР: | | | | 48 287 257 | | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с | | | | 154 519 | | | | | |
| | | Итого по сметному расчету: в текущих ценах | | | | 48 441 776 | | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | 968 836 | | | | | |
| | | Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2023г | | | | 53 314 050 | | | | | |
| | | с К- 1,079 | | | | 52 247 769,00 | | | | | |
| | | с понижающим К-0,9800 | | | | 6 269 732,28 | | | | | |
| | | НДС 12% | | | | 58 517 501,28 | | | | | |
| | | Всего | | | | | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

**Руководитель**

**ГУ "Отдел образования Шардаринского района" управления образования Туркестанской области**

М.П. **Мусатаева Ж.Т.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**

**Инженер-эксперт**

**ТОО "АВТ & Company"**

М.П. **Ескенеев А.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**

**Эксперт**

**ТОО "ДИАС - проект"**

М.П. **Нуралиев Е.А.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор**

**ТОО "Vek-Stroy-Com"**

М.П. **Талипов Г.Ш.**