Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма № 3

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района" Туркестанская область
Инженер : ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
Подрядчик : ТОО "Агат"
Автор : ТОО «СНиП Инжиниринг»
Договор: доп.соглашение №2 от 24.05.2024г к договору №65 от 28.08.2023г. Ув №768518 от 24.05.2024г
Наименование : «Строительство инфраструктуры жилого массива на 22,0 га, расположенного по улице Жанакурылыс в населенном пункте Кожакорган, Арысского с/о, Сайрамского района, ЮКО» (строительство внутрипоселковых дорог)

дог. №65 от 28.08.2023г.,д/с №2 от 24.05.2024г.
ув. №7686518 от 24.05.2024г.

29.05.24

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2024г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в базовом уровне цен	Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: код		Всего к оплате
				4723512		№65 №2	28.08.2023г. 24.05.2024г.	Бюджет			НДС в отчетном месяце	
				из них			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11
Затраты подрядчика	67 000 000,00	59 821 428,57								7 178 571,43		67 000 000,00
Удержание аванса	-	-								-		-
Итого к оплате подрядчику	67 000 000,00	59 821 428,57								7 178 571,43		67 000 000,00
Услуги техническому надзору	1 386 000,00	1 237 500,00								148 500,00		1 386 000,00
Услуги авторскому надзору	500 000,00	446 428,57								53 571,43		500 000,00
Всего по стройке	68 886 000,00	61 505 357,14										68 886 000,00

Заказчик. Зам.руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
Сайрамского района Туркестанская область, Сайрамский район
_____ Момыналиев Е.

Технический надзор:
Директор ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
_____ Наркулов К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Агат"
_____ Каримов О.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района" Туркестанская область
Авторский надзор: ТОО «СНиП Инжиниринг»
Технический надзор: ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Агат"
Объект: «Строительство инфраструктуры жилого массива на 22,0 га, расположенного по улице Жанакурылыс в населенном пункте Кожакорган, Арысского с/о, Сайрамского района, Туркестанская область» (строительство внутрипоселковых дорог)

Договор: Доп.соглашения №2 от 24.05.2024г к Договору №65 от 28.08.2023г.

Акт выполненных работ №2
за май 2024 (месяц,год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. УЛИЦА №5										
		Подраздел 1.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА. (Тип А - основная проезжая часть)										
1	1127-0402-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=1,5	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см(ТОЛЩ.15см,щебень фр.5-10мм). Устройство**	**$м^2$ основания или покрытия**	**519,38**		**317,90**	**216,92**	**165111**	**112663**	**--**	**95498**	**281457**
		НР - 108%; СП - 80%				**100,98**	**69,27**	**52447**	**35977**		**20848**	
2	211-201-0501 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**$м^3$**	**94,26747**		**8403,00**	**--**	**792130**	**--**	**792130**	**--**	**855500**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**63370**	
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,2**		**196975,74**	**3313,08**	**433347**	**7289**	**426058**	**3885**	**472211**
		НР - 108%; СП - 80%				**--**	**1635,28**	**--**	**3598**		**34979**	
4	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$(Нижнего слоя,ТОЛЩ.6см,ТИП МП). Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**2760**		**2277,20**	**218,00**	**6285072**	**601680**	**5573737**	**246220**	**7053787**
		НР - 108%; СП - 80%				**39,73**	**42,87**	**109655**	**118321**		**522496**	
5	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303(ТОЛЩ.6см,ТИП МП)**	**$м^2$ покрытия**	**2760**		**1015,48**	**0,08**	**2802725**	**221**	**2763919**	**41676**	**3071963**
		НР - 108%; СП - 80%				**13,98**	**--**	**38585**	**--**		**227562**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,83	196975,74	3313,08	163490	2750	160740	1466	178152
		НР - 108%; СП - 8%			--	1635,28	--	1357		13196	
7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3(Верхнего слоя,ТИП Б МII).Устройство	м^2 покрытия	2760	2482,29	227,12	6851120	626851	6114614	243101	7661760
		НР - 108%; СП - 8%			39,73	41,83	109655	115451		567539	
8	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м^2 покрытия обочин	920	301,06	243,40	276975	223928	211	135406	445372
		НР - 108%; СП - 8%			57,43	78,85	52836	72542		32991	
9	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	92	1245,00	--	114540	--	114540	--	123703
		СП - 8%			--	--	--	--		9163	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								20143906

Подраздел 2. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

10	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещенингрунта до 10 м	м^3 грунта	7,2	79,71	79,71	574	574	--	141	772
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,13	--	195		57	
11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	4,365	55,87	55,87	244	244	--	60	328
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,01	--	83		24	
12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,135	1532,49	--	207	--	--	149	384
		НР - 72%; СП - 8%			1532,49	--	207	--		28	
13	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3 уплотненного грунта	4,5	137,71	137,71	620	620	--	150	832
		НР - 72%; СП - 8%			--	46,45	--	209		62	
14	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3 уплотненного грунта	4,5	47,47	47,47	214	213	--	57	293
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,62	--	79		22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	4,5	121,25	101,07	546	455	15	148	749
		НР - 72%; СП - 8%			16,88	28,78	76	130		55	
16	1122-0301-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	4542315,78	1828695,08	54508	21945	5953	34446	96070
		НР - 99%; СП - 8%			2217504,64	681972,10	26610	8184		7116	
17	241-102-0257 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х9,0 мм	м	12	68892,00	--	826704	--	826704	--	892840
		СП - 8%			--	--	--	--		66136	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								992268
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**								21136173

РАЗДЕЛ 2. УЛИЦА №6

Подраздел 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗБИВКА ТРАССЫ

18	мета на разбивочные работы/Сборник цен.Раздел 1 на инженерно-геологические изыскания СЦИ РК 8.03-04-2017	Разбивка оси трассы(570м)	1разбивка	1	17438,00	--	17438	--	--	--	18833
		СП - 8%			--	--	--	--		1395	
19	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,5	Грунты 1 группы. СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10м/15м/	м³ грунта	952	83,03	83,03	79045	79045	--	19059	105949
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,80	--	26466		7844	
20	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	952	137,77	131,18	131157	124883	--	30550	174644
		НР - 72%; СП - 8%			6,59	37,98	6274	36157		12938	
21	412-102-0202 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км(Пониженные места)	т·км	1666	124,00	--	206584	--		--	223111
		СП - 8%			--	--	--	--		16527	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								522537

Подраздел 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,5	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 15 м/в выемке/** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	934,3	102,80 --	102,80 34,42	96046 --	96046 32159	--	23152 9539	128737
23	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,5	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/перемещение в тело насыпи до 15м/** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	98,2	81,37 --	81,37 27,24	7991 --	7991 2675	--	1926 793	10710
24	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м./РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА до 15м/** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	934,3	114,73 --	114,73 38,41	107192 --	107192 35886	--	25843 10642	143676
25	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /ЗА 6 проходов/** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	952	137,71 --	137,71 46,45	131100 --	131100 44220	--	31835 13033	175968
26	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	952	47,47 --	47,47 17,62	45191 --	45191 16774	--	12081 4579	61851
27	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	952	121,25 16,88	101,07 28,78	115430 16070	96219 27399	3141	31302 11738	158470
28	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ спланированной площади	4788	11,64 --	11,64 3,34	55732 --	55732 15992	--	11491 5363	72586
29	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см/8 проходов/** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	98,2	137,71 --	137,71 46,45	13523 --	13523 4561	--	3284 1344	18151
30	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	98,2	66,46 --	66,46 24,67	6526 --	6527 2423	--	1744 662	8932
31	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	98,2	121,25 16,88	101,07 28,78	11907 1658	9925 2826	324	3229 1211	16347

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1101-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Площади. Планировка ручным способом (Откосов насыпи). Группа грунтов 2**	$м^2$ спланированной площади	239,4	242,92	--	58155	--	--	41871	108029
		НР - 72%; СП - 8%			242,92	--	58155	--		8003	
33	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,5	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта /Укладка ранее разработанного растительного слоя в откосы земляного полотна толщиной 15 см при перемещении до 15 м/**									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$	47,88	71,86	71,86	3441	3441	--	829	4612
					--	24,06	--	1152		341	
34	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м./РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА/**									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$	904,1	114,73	114,73	103727	103727	--	25007	139032
					--	38,41	--	34726		10298	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								1047101
		Подраздел 3.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА. (Тип А - основная проезжая часть)									
35	1127-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=2,083	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см(ТОЛЩ.25см,ПГС №6). Устройство**	$м^2$ основания или покрытия	4950	432,56	342,74	2141172	1696563	--	1082763	3481830
		НР - 108%; СП - 8%			89,82	112,72	444609	557964		257895	
		СМЕСЬ ПО РЕЦЕПТУ С6									
36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**									
		СП - 8%	$м^3$	149,7375	7410,00	--	1109555	--	1109555	--	1198319
					--	--	--	--		88764	
37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**									
		СП - 8%	$м^3$	149,7375	8472,00	--	1268576	--	1268576	--	1370062
					--	--	--	--		101486	
38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**									
		СП - 8%	$м^3$	224,60625	8403,00	--	1887366	--	1887366	--	2038355
					--	--	--	--		150989	
39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**									
		СП - 8%	$м^3$	973,29375	1245,00	--	1211751	--	1211751	--	1308691
					--	--	--	--		96940	
40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	**Вода техническая**									
		СП - 8%	$м^3$	82,355625	33,00	--	2718	--	2718	--	2935
					--	--	--	--		217	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1127-0402-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=1,5	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см(ТОЛЩ.15см,щебень фр.5-10мм). Устройство**	**$м^2$ основания или покрытия**	**4290**	**317,90**	**216,92**	**1363791**	**930587**	**--**	**788802**	**2324794**
		НР - 108%; СП - 85%			**100,98**	**69,27**	**433204**	**297168**		**172201**	
42	211-201-0501 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**$м^3$**	**778,635**	**8403,00**	**--**	**6542870**	**--**	**6542870**	**--**	**7066300**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**523430**	
43	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,8124288**	**196975,74**	**3313,08**	**357005**	**6005**	**351000**	**3201**	**389022**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**1635,28**	**--**	**2964**		**28816**	
44	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$(Нижнего слоя,ТОЛЩ.6см,ТИП МП). Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**2265,536**	**2277,20**	**218,00**	**5159079**	**493887**	**4575182**	**202108**	**5790076**
		НР - 108%; СП - 8%			**39,73**	**42,87**	**90010**	**97124**		**428889**	
45	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячихасфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять накаждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303(ТОЛЩ.6см,ТИП МП)**	**$м^2$ покрытия**	**2265,536**	**1015,48**	**0,08**	**2300606**	**181**	**2268753**	**34210**	**2521609**
		НР - 108%; СП - 8%			**13,98**	**--**	**31672**	**--**		**186793**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								**27491993**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**								**29061631**

ОТДЕЛ 1. трубы

РАЗДЕЛ 3. Улица 5

Подраздел 1. ПК0+10

Земляные работы

46	1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**9,894**	**341,93**	**325,89**	**3383**	**3224**	**--**	**937**	**4666**
		НР - 72%; СП - 8%			**16,05**	**115,52**	**159**	**1143**		**346**	
47	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**$м^3$ грунта**	**0,306**	**4817,66**	**--**	**1474**	**--**	**--**	**1061**	**2738**
		НР - 72%; СП - 8%			**4817,66**	**--**	**1474**	**--**		**203**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	8,944	91,64	91,64	820	820	--	201	1102
		НР - 72%; СП - 8%			--	31,18	--	279		82	
49	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	8,944	446,19	201,18	3991	1799	--	2232	6721
		НР - 72%; СП - 8%			245,01	101,56	2191	908		498	
50	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	8,944	198,86	165,77	1779	1482	49	482	2442
		НР - 72%; СП - 8%			27,68	47,20	248	422		181	
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
51	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки под трубы песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство /ГПС/	$м^3$ подушки	0,5	16035,00	536,98	8018	269	4867	2536	11398
		НР - 84%; СП - 8%			5764,56	273,13	2882	137		844	
52	1123-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	28171586,77	686660,34	281716	6866	250253	26870	333273
		НР - 99%; СП - 8%			2459673,27	254512,95	24597	2545		24687	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								362341
		Подраздел 2. ПК0+10,ПК4+55									
		Земляные работы									
53	1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	16,49	341,93	325,89	5638	5374	--	1562	7776
		НР - 72%; СП - 8%			16,05	115,52	265	1905		576	
54	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,51	4817,66	--	2457	--	--	1769	4564
		НР - 72%; СП - 8%			4817,66	--	2457	--		338	
55	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	14,488	91,64	91,64	1328	1328	--	325	1786
		НР - 72%; СП - 8%			--	31,18	--	452		132	
56	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	14,488	446,19	201,18	6464	2914	--	3615	10886
		НР - 72%; СП - 8%			245,01	101,56	3550	1471		806	
57	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	14,488	198,86	165,77	2881	2402	78	781	3955
		НР - 72%; СП - 8%			27,68	47,20	401	684		293	
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки под трубы песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство /ГПС/	м³ подушки	1	16035,00	536,98	16035	537	9733	5072	22795
		НР - 84%; СП - 8%			5764,56	273,13	5765	273		1689	
59	1122-0301-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,016	5415016,54	1992554,27	86640	31881	12999	53719	151587
		НР - 99%; СП - 8%			2610008,19	781316,78	41760	12501		11229	
60	241-102-0242 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	20	57216,56	--	1144331	--	1144331	--	1235877
		СП - 8%			--	--	--	--		91546	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								1439226
		Подраздел 3. ПК0+78,ПК1+55,ПК2+32,ПК3+08,ПК3+68,ПК4+33									
		Земляные работы									
61	1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	10,476	341,93	325,89	3582	3414	--	992	4940
		НР - 72%; СП - 8%			16,05	115,52	168	1210		366	
62	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	0,324	4817,66	--	1561	--	--	1124	2900
		НР - 72%; СП - 8%			4817,66	--	1561	--		215	
63	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	9,6	91,64	91,64	880	879	--	216	1183
		НР - 72%; СП - 8%			--	31,18	--	299		88	
64	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	9,6	446,19	201,18	4283	1931	--	2395	7213
		НР - 72%; СП - 8%			245,01	101,56	2352	975		534	
65	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	9,6	198,86	165,77	1909	1591	52	518	2621
		НР - 72%; СП - 8%			27,68	47,20	266	453		194	
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
66	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки под трубы песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство /ГПС/	м³ подушки	3	16035,00	536,98	48105	1611	29200	15215	68386
		НР - 84%; СП - 8%			5764,56	273,13	17294	819		5066	
67	1116-0501-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	60	5587,57	1244,04	335254	74643	4975	275776	659912

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			4260,60	429,46	255636	25768		48883	
68	241-201-0616 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	**м**	**60**	**8459,88**	**--**	**507593**	**--**	**507593**	**--**	**548200**
		СП - 8%			--	--	--	--		40607	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								1295356
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**2840519**
		РАЗДЕЛ 4. Улица 6									
		Подраздел 1. ПК0+05									
		Земляные работы									
69	1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	**9,894**	**341,93**	**325,89**	**3383**	**3224**	**--**	**937**	**4666**
		НР - 72%; СП - 8%			16,05	115,52	159	1143		346	
70	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**0,306**	**4817,66**	**--**	**1474**	**--**	**--**	**1061**	**2738**
		НР - 72%; СП - 8%			4817,66	--	1474	--		203	
71	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**8,944**	**91,64**	**91,64**	**820**	**820**	**--**	**201**	**1102**
		НР - 72%; СП - 8%			--	31,18	--	279		82	
72	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**8,944**	**446,19**	**201,18**	**3991**	**1799**	**--**	**2232**	**6721**
		НР - 72%; СП - 8%			245,01	101,56	2191	908		498	
73	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м^3 уплотненного грунта**	**8,944**	**198,86**	**165,77**	**1779**	**1482**	**49**	**482**	**2442**
		НР - 72%; СП - 8%			27,68	47,20	248	422		181	
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
74	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подушки под трубы песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство /ГПС/**	**м^3 подушки**	**0,5**	**16035,00**	**536,98**	**8018**	**269**	**4867**	**2536**	**11398**
		НР - 84%; СП - 8%			5764,56	273,13	2882	137		844	
75	1123-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,01**	**28171586,77**	**686660,34**	**281716**	**6866**	**250253**	**26870**	**333273**
		НР - 99%; СП - 8%			2459673,27	254512,95	24597	2545		24687	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								362341
		Подраздел 2. ПК0+83									
		Земляные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	8,245	341,93	325,89	2819	2687	--	781	3888
		НР - 72%; СП - 8%			16,05	115,52	132	952		288	
77	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	0,255	4817,66	--	1229	--	--	885	2283
		НР - 72%; СП - 8%			4817,66	--	1229	--		169	
78	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	7,244	91,64	91,64	664	664	--	163	893
		НР - 72%; СП - 8%			--	31,18	--	226		66	
79	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	7,244	446,19	201,18	3232	1458	--	1808	5443
		НР - 72%; СП - 8%			245,01	101,56	1775	736		403	
80	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	7,244	198,86	165,77	1441	1201	39	391	1978
		НР - 72%; СП - 8%			27,68	47,20	201	342		146	
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
81	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки под трубы песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство /ГПС/	м³ подушки	0,5	16035,00	536,98	8018	269	4867	2536	11398
		НР - 84%; СП - 8%			5764,56	273,13	2882	137		844	
82	1122-0301-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,012	7540137,23	3010119,48	90482	36121	10717	56496	158736
		НР - 99%; СП - 8%			3637035,80	1118535,18	43644	13422		11758	
83	241-102-0254 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426x10,0 мм	м	12	95053,14	--	1140638	--	1140638	--	1231889
		СП - 8%			--	--	--	--		91251	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								1416508
		Подраздел 3. ПК0+07,ПК5+95									
		Земляные работы									
84	1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	16,49	341,93	325,89	5638	5374	--	1562	7776
		НР - 72%; СП - 8%			16,05	115,52	265	1905		576	
85	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	0,51	4817,66	--	2457	--	--	1769	4564
		НР - 72%; СП - 8%			4817,66	--	2457	--		338	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	14,488	91,64	91,64	1328	1328	--	325	1786
		НР - 72%; СП - 8%			--	31,18	--	452		132	
87	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	14,488	446,19	201,18	6464	2914	--	3615	10886
		НР - 72%; СП - 8%			245,01	101,56	3550	1471		806	
88	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	14,488	198,86	165,77	2881	2402	78	781	3955
		НР - 72%; СП - 8%			27,68	47,20	401	684		293	
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
89	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки под трубы песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство /ГПС/	$м^3$ подушки	1	16035,00	536,98	16035	537	9733	5072	22795
		НР - 84%; СП - 8%			5764,56	273,13	5765	273		1689	
90	1122-0301-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,016	5415016,54	1992554,27	86640	31881	12999	53719	151587
		НР - 99%; СП - 8%			2610008,19	781316,78	41760	12501		11229	
91	241-102-0242 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	16	57216,56	--	915465	--	915465	--	988702
		СП - 8%			--	--	--	--		73237	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								1192051
		Подраздел 4. ПК0+77,ПК1+51,ПК2+24,ПК2+75,ПК3+50,ПК4+33,ПК5+00									
		Земляные работы									
92	1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	12,222	341,93	325,89	4179	3983	--	1158	5764
		НР - 72%; СП - 8%			16,05	115,52	196	1412		427	
93	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,378	4817,66	--	1821	--	--	1311	3383
		НР - 72%; СП - 8%			4817,66	--	1821	--		251	
94	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	11,2	91,64	91,64	1026	1026	--	251	1380
		НР - 72%; СП - 8%			--	31,18	--	349		102	
95	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	11,2	446,19	201,18	4997	2253	--	2795	8415
		НР - 72%; СП - 8%			245,01	101,56	2744	1137		623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**11,2**	**198,86**	**165,77**	**2227**	**1857**	**60**	**604**	**3057**
		НР - 72%; СП - 8%			**27,68**	**47,20**	**310**	**529**		**226**	
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
97	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подушки под трубы песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство /ГПС/**	**$м^3$ подушки**	**3,5**	**16035,00**	**536,98**	**56123**	**1879**	**34068**	**17751**	**79784**
		НР - 84%; СП - 8%			**5764,56**	**273,13**	**20176**	**956**		**5910**	
98	1116-0501-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**70**	**5587,57**	**1244,04**	**391130**	**87083**	**5805**	**321738**	**769898**
		НР - 98%; СП - 8%			**4260,60**	**429,46**	**298242**	**30062**		**57030**	
99	241-201-0616 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	**м**	**70**	**8459,88**	**--**	**592192**	**--**	**592192**	**--**	**639567**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**47375**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								**1511247**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**4225745**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**57776874**
		Временные здания и сооружения 3,9%	**Тенге**								2253298
		Итого:	**Тенге**								60030172
		Доп.затраты с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,65%	**Тенге**								390196
		Итого:	**Тенге**								60420368
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								1208407
		Итого:	**Тенге**								61628776
		В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079	**Тенге**								66497449
		Понижающий коэффициентом К=0,899604871	**Тенге**								59821429
		НДС 12%	**Тенге**								7178571
		Итого с НДС	**Тенге**								**67000000**

Проектировщик:
ГИП
ТОО «СНиП Инжиниринг»
Келдибеков Б.

Технический надзор:
Инженер-эксперт
ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
Сатиев К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГАТ"
Каримов О.Е.