Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма № 3

дог. №65 от 28.08.2023г.,д/с №2 от 24.05.2024г.
ув. №7686518 от 24.05.2024г.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района" Туркестанская область
Инженер : ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
Подрядчик : ТОО "Агат"
Автор : ТОО «СНиП Инжиниринг»
Договор: доп.соглашение №2 от 24.05.2024г к договору №65 от 28.08.2023г. Ув №7686518 от 23.05.2024г
Наименование : «Строительство инфраструктуры жилого массива на 22,0 га, расположенного по улице Жанакурылыс в населенном пункте Кожакорган, Арысского с/о, Сайрамского района, ЮКО» (строительство внутрипоселковых дорог)

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2024г.

	Код	Код	Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер		дата	Наименование	код	код	
	4723512		№65 №2		28.08.2023г. 24.05.2024г.	Бюджет			

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	148 198 862,45	36 972 199							4 436 664	41 408 862,45
Удержание аванса	-	-							-	-
Итого к оплате подрядчику	148 198 862,45	36 972 199							4 436 664	41 408 862,45
Услуги техническому надзору	4 534 885,28	1 382 933							165 952	1 548 885,28
Услуги авторскому надзору	1 844 252,27	-							-	
Всего по стройке	154 578 000,00	38 355 132								42 957 747,73

Заказчик: Зам.руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
Сайрамского района"Туркестанская область
_____ Момынгалиев Е.

Технический надзор:
Директор ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
_____ Наркулов К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Агат"
_____ Каримов О.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района" Туркестанская область
Авторский надзор: ТОО «СНиП Инжиниринг»
Технический надзор: ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Агат"
Объект: «Строительство инфраструктуры жилого массива на 22,0 га, расположенного по улице Жанакурылыс в населенном пункте Кожакорган, Арысского с/о, Сайрамского района, Туркестанская область» (строительство внутрипоселковых дорог)
Договор: Доп.соглашения №2 от 24.05.2024г к Договору №65 от 28.08.2023г.

Акт выполненных работ №4
за ноябрь 2024 (месяц,год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. УЛИЦА №7												
Подраздел 1.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА. (Тип А - основная проезжая часть)												
1	1127-0402-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=1,5	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см(ТОЛЩ.15см,щебень фр.5-10мм). Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ основания или покрытия	1148,967		317,90	216,92	365257	249234	--	211261	622637
						100,98	69,27	116023	79589		46120	
2	211-201-0501 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм** *СП - 8%*	$м^3$	208,5375105		8403,00	--	1752341	--	1752341	--	1892528
						--	--	--	--		140187	
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	2,7304		196975,74	3313,08	537823	9046	528777	4822	586057
						--	1635,28	--	4465		43412	
4	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$(Нижнего слоя,ТОЛЩ.6см,ТИП МП). Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	3408		2277,20	218,00	7760698	742944	6882354	304028	8709894
						39,73	42,87	135400	146101		645168	
5	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячихасфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять накаждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303(ТОЛЩ.6см,ТИП МП)** *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	3408		1015,48	0,08	3460756	273	3412839	51461	3793206
						13,98	--	47644	--		280990	
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,9964		196975,74	3313,08	196267	3301	192966	1760	213869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			--	1635,28	--	1629		15842	
7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотностькаменных материалов 2,5-2,9 т/м^3(Верхнего слоя,ТИП Б МП).Устройство НР - 108%; СП - 8%	м^2 покрытия	3408	2482,29	227,12	8459644	774025	7550219	300177	9460608
					39,73	41,83	135400	142557		700787	
8	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см НР - 108%; СП - 8%	м^2 покрытия обочин	1090,69	301,06	243,40	328363	265474	251	160528	528003
					57,43	78,85	62638	86001		39112	
9	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м^3	110	1245,00	--	136950	--	136950	--	147906
					--	--	--	--		10956	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								25954710
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**								**25954708**

ОТДЕЛ 1. ТРУБЫ

РАЗДЕЛ 2. Улица 1,1

Подраздел 1. ПК 10

Земляные работы

10	1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3 НР - 72%; СП - 8%	м^3 грунта	9,894	273,87	261,01	2710	2582	--	751	3737
					12,85	92,52	127	915		277	
11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м^3 грунта	0,306	3858,76	--	1181	--	--	850	2194
					3858,76	--	1181	--		162	
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м^3 грунта	8,944	73,40	73,39	656	656	--	161	882
					--	24,97	--	223		65	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м^3 уплотненного грунта	8,944	357,39	161,13	3196	1442	--	1788	5382
					196,25	81,34	1755	728		399	
14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м^3 уплотненного грунта	8,944	159,28	132,78	1425	1187	40	386	1956
					22,17	37,81	198	338		145	
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
15	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки под трубы песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство /ГПС/ НР - 84%; СП - 8%	м^3 подушки	0,5	12843,42	430,10	6422	215	3898	2031	9129
					4617,19	218,77	2309	109		676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1123-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,01	22564370,61 1970104,83	549988,84 203855,20	225644 19701	5500 2039	200443	21522 19773	266939
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1			Тенге								290220
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге								290219
РАЗДЕЛ 3. Улица 2											
Подраздел 1. ПК0+12, ПК1+27, ПК2+45, ПК3+64, ПК4+60											
Земляные работы											
17	1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	49,47	273,87 12,85	261,01 92,52	13548 636	12912 4577	–	3753 1384	18685
18	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	1,53	3858,76 3858,76	– –	5904 5904	– –	–	4251 812	10967
19	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	44,72	73,40 –	73,39 24,97	3282 –	3282 1117	–	804 327	4413
20	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	44,72	357,39 196,25	161,13 81,34	15982 8776	7206 3638	–	8938 1994	26913
21	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	44,72	159,28 22,17	132,78 37,81	7123 991	5938 1691	194	1931 724	9779
ПРОЧИЕ РАБОТЫ											
22	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки под трубы песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство /ГПС/ *НР - 84%; СП - 8%*	м³ подушки	2,5	12843,42 4617,19	430,10 218,77	32109 11543	1075 547	19491	10156 3381	45646
23	1123-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,05	22564370,61 1970104,83	549988,84 203855,20	1128219 98505	27500 10193	1002214	107611 98866	1334696
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1			Тенге								1451099
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге								1451099
РАЗДЕЛ 4. Улица 3											
Подраздел 1. ПК 00											
Земляные работы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	9,894	273,87 12,85	261,01 92,52	2710 127	2582 915	–	751 277	3737
25	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	0,306	3858,76 3858,76	– –	1181 1181	– –	–	850 162	2194
26	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	8,944	73,40 –	73,39 24,97	656 –	656 223	–	161 65	882
27	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	8,944	357,39 196,25	161,13 81,34	3196 1755	1442 728	–	1788 399	5382
28	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	8,944	159,28 22,17	132,78 37,81	1425 198	1187 338	40	386 145	1956
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
29	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки под трубы песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство /ГПС/ *НР - 84%; СП - 8%*	м³ подушки	0,5	12843,42 4617,19	430,10 218,77	6422 2309	215 109	3898	2031 676	9129
30	1123-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,01	22564370,61 1970104,83	549988,84 203855,20	225644 19701	5500 2039	200443	21522 19773	266939
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								290220
		Подраздел 2. ПК1+10,ПК1+58, ПК2+10, ПК2+58, ПК3+37									
		Земляные работы									
31	1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	8,73	273,87 12,85	261,01 92,52	2391 112	2279 808	–	662 244	3298
32	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	0,27	3858,76 3858,76	– –	1042 1042	– –	–	750 143	1936
33	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	8	73,40 –	73,39 24,97	587 –	587 200	–	144 58	789
34	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	8	357,39 196,25	161,13 81,34	2859 1570	1289 651	–	1599 357	4815

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	8	159,28 22,17	132,78 37,81	1274 177	1062 302	35	346 130	1749
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
36	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки под трубы песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство /ГПС/ *НР - 84%; СП - 8%*	м³ подушки	2,5	12843,42 4617,19	430,10 218,77	32109 11543	1075 547	19491	10156 3381	45646
37	1116-0501-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	50	4475,42 3412,58	996,43 343,98	223771 170629	49822 17199	3320	184072 32628	440470
38	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм *СП - 8%*	м	50	6776,05 –	– –	338803 –	– –	338803	– 27104	365907
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								864609
		Подраздел 3. ПК1+58									
		Земляные работы									
39	1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	9,894	273,87 12,85	261,01 92,52	2710 127	2582 915	–	751 277	3737
40	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	0,306	3858,76 3858,76	– –	1181 1181	– –	–	850 162	2194
41	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	8,944	73,40 –	73,39 24,97	656 –	656 223	–	161 65	882
42	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	8,944	357,39 196,25	161,13 81,34	3196 1755	1442 728	–	1788 399	5382
43	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	8,944	159,28 22,17	132,78 37,81	1425 198	1187 338	40	386 145	1956
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
44	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки под трубы песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство /ГПС/ *НР - 84%; СП - 8%*	м³ подушки	0,6	12843,42 4617,19	430,10 218,77	7706 2770	258 131	4678	2437 811	10955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1122-0301-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,012	8740453,63 4045066,17	3769854,32 1393302,32	104885 48541	45239 16720	11105	64608 13559	183052
46	241-102-0264 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х12,0 мм *СП - 8%*	м	12	145053,08 --	-- --	1740637 --	-- --	1740637	-- 139251	1879888
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3			Тенге								2088046
Подраздел 4. ПК2+95											
Земляные работы											
47	1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	8,245	273,87 12,85	261,01 92,52	2258 106	2152 763	--	626 231	3114
48	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	0,255	3858,76 3858,76	-- --	984 984	-- --	--	708 135	1828
49	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	7,244	73,40 --	73,39 24,97	532 --	532 181	--	130 53	715
50	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	7,244	357,39 196,25	161,13 81,34	2589 1422	1167 589	--	1448 323	4360
51	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	7,244	159,28 22,17	132,78 37,81	1154 161	962 274	31	313 117	1584
ПРОЧИЕ РАБОТЫ											
52	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки под трубы песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство /ГПС/ *НР - 84%; СП - 8%*	м³ подушки	0,5	12843,42 4617,19	430,10 218,77	6422 2309	215 109	3898	2031 676	9129
53	1122-0301-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,008	4337222,51 2090517,40	1595960,26 625805,05	34698 16724	12767 5006	5207	21513 4497	60708
54	241-102-0242 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм *СП - 8%*	м	10	45828,29 --	-- --	458283 --	-- --	458283	-- 36663	494946
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4			Тенге								576384

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**3213386**	**136855**	**2789909**	**322968**	**3819259**
		РАЗДЕЛ 5. Улица 4									
		Подраздел 1. ПК 10									
		Земляные работы									
55	1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³** *НР - 72%; СП - 8%*	**м³ грунта**	**9,894**	**273,87**	**261,01**	**2710**	**2582**	**--**	**751**	**3737**
					12,85	**92,52**	**127**	**915**		**277**	
56	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	**м³ грунта**	**0,306**	**3858,76**	**--**	**1181**	**--**	**--**	**850**	**2194**
					3858,76	**--**	**1181**	**--**		**162**	
57	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м³ грунта**	**8,944**	**73,40**	**73,39**	**656**	**656**	**--**	**161**	**882**
					--	**24,97**	**--**	**223**		**65**	
58	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	**м³ уплотненного грунта**	**8,944**	**357,39**	**161,13**	**3196**	**1442**	**--**	**1788**	**5382**
					196,25	**81,34**	**1755**	**728**		**399**	
59	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	**м³ уплотненного грунта**	**8,944**	**159,28**	**132,78**	**1425**	**1187**	**40**	**386**	**1956**
					22,17	**37,81**	**198**	**338**		**145**	
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
60	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подушки под трубы песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство /ГПС/** *НР - 84%; СП - 8%*	**м³ подушки**	**0,5**	**12843,42**	**430,10**	**6422**	**215**	**3898**	**2031**	**9129**
					4617,19	**218,77**	**2309**	**109**		**676**	
61	1123-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	**км трубопровода**	**0,01**	**22564370,61**	**549988,84**	**225644**	**5500**	**200443**	**21522**	**266939**
					1970104,83	**203855,20**	**19701**	**2039**		**19773**	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**290220**
		Подраздел 2. ПК0+70, ПК1+25,ПК1+80, ПК2+55, ПК3+55									
		Земляные работы									
62	1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³** *НР - 72%; СП - 8%*	**м³ грунта**	**8,73**	**273,87**	**261,01**	**2391**	**2279**	**--**	**662**	**3298**
					12,85	**92,52**	**112**	**808**		**244**	
63	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	**м³ грунта**	**0,27**	**3858,76**	**--**	**1042**	**--**	**--**	**750**	**1936**
					3858,76	**--**	**1042**	**--**		**143**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	8	73,40 --	73,39 24,97	587 --	587 200	--	144 58	789
65	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	8	357,39 196,25	161,13 81,34	2859 1570	1289 651	--	1599 357	4815
66	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	8	159,28 22,17	132,78 37,81	1274 177	1062 302	35	346 130	1749
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
67	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки под трубы песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство /ГПС/ *НР - 84%; СП - 8%*	$м^3$ подушки	2,5	12843,42 4617,19	430,10 218,77	32109 11543	1075 547	19491	10156 3381	45646
68	1116-0501-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	50	4475,42 3412,58	996,43 343,98	223771 170629	49822 17199	3320	184072 32628	440470
69	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм *СП - 8%*	м	50	6776,05 --	-- --	338803 --	-- --	338803	-- 27104	365907
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								864609
		Подраздел 3. ПК0+10,ПК4+05									
		Земляные работы									
70	1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	16,49	273,87 12,85	261,01 92,52	4516 212	4304 1526	--	1251 461	6228
71	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	0,51	3858,76 3858,76	-- --	1968 1968	-- --	--	1417 271	3656
72	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	14,488	73,40 --	73,39 24,97	1063 --	1064 362	--	260 106	1429
73	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	14,488	357,39 196,25	161,13 81,34	5178 2843	2334 1178	--	2896 646	8719
74	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	14,488	159,28 22,17	132,78 37,81	2308 321	1924 548	63	626 235	3168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
75	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки под трубы песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство /ГПС/ *НР - 84%; СП - 8%*	$м^3$ подушки	1	12843,42 4617,19	430,10 218,77	12843 4617	430 219	7796	4062 1352	18258
76	1122-0301-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,016	4337222,51 2090517,40	1595960,26 625805,05	69396 33448	25535 10013	10413	43027 8994	121416
77	241-102-0242 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм *СП - 8%*	м	16	45828,29 --	-- --	733253 --	-- --	733253	-- 58660	791913
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								954789
		Подраздел 4. ПК1+35									
		Земляные работы									
78	1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	8,245	273,87 12,85	261,01 92,52	2258 106	2152 763	--	626 231	3114
79	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	0,255	3858,76 3858,76	-- --	984 984	-- --	--	708 135	1828
80	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	7,244	73,40 --	73,39 24,97	532 --	532 181	--	130 53	715
81	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	7,244	357,39 196,25	161,13 81,34	2589 1422	1167 589	--	1448 323	4360
82	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	7,244	159,28 22,17	132,78 37,81	1154 161	962 274	31	313 117	1584
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
83	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки под трубы песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство /ГПС/ *НР - 84%; СП - 8%*	$м^3$ подушки	0,5	12843,42 4617,19	430,10 218,77	6422 2309	215 109	3898	2031 676	9129
84	1122-0301-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,012	8740453,63 4045066,17	3769854,32 1393302,32	104885 48541	45239 16720	11105	64608 13559	183052

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	241-102-0264 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х12,0 мм**	м	12	145053,08	--	1740637	--	1740637	--	1879888
		СП - 8%			--	--	--	--		139251	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								2083670
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге								4193286
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								35708576
	Временные здания и сооружения 3,9%		Тенге								1392634
	Итого:		Тенге								37101211
	Доп.затраты с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,65%		Тенге								241158
	Итого:		Тенге								37342369
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								746847
	Итого:		Тенге								38089216
	В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079		Тенге								41098264
	Понижающий коэффициентом К=0,899604871		Тенге								36972199
	НДС 12%		Тенге								4436664
	Итого с НДС		Тенге								**41408862,45**

Проектировщик:
ГИП
ТОО «СНиП Инжиниринг»
Келдибеков Б.

Технический надзор:
Инженер-ъ Инженер-эксперт
ТОО "Шым ТОО "Шымкент құрделі құрылыс"
Сатиев К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Агат"
Каримов О.Е.