Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»,Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 170640026988

Субподрядчик: ТОО «KMD CONSTRUCTION» БИН 201140025994

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта с.Караоба, Караобинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области

Форма №3

Договор подряда (контракт) №17 от 17.05.2024 г.

СПРАВКА №1 от 13.06.2024 г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		17	17.05.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта с.Караоба, Караобинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области	500 000,00	446 428,57							53 571,43	500 000,00
К оплате:	500 000,00	446 428,57							53 571,43	500 000,00

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «KMD CONSTRUCTION» БИН 201140025994

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Конакбаев М.Д

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»
БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Рахимжанов Т.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Актогайский район

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" , Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 170640026988**

Субподрядчик: **ТОО «KMD CONSTRUCTION» БИН 201140025994**

Стройка: **"Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта с.Караоба, Караобинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области"**

Объект: **"Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта с.Караоба, Караобинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области"**

Договор подряда (контракт) №17 от 17.05.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №1 за июнь от 13.06.2024 г.

Капитальный ремонт здания медицинского центра (локальная смета №02-01-01)

Основание: РП1141-22/АС

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
локальная смета (корректировка) №1 к локальной смете №02-01-01												
	Раздел ДОБАВИТЬ											
	Наружная отделка											
1	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 грунта	8	3 375,53	0,00	27 004	0	0	19 443	50 163
						3 375,53	0,00	27 004	0	-	3 716	
2	2	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 грунта	3,6	1 603,97	0,00	5 774	0	0	4 157	10 725
						1 603,97	0,00	5 774	0	-	794	
3	3	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	4,4	12 564,41	3 911,81	55 283	17 212	0	30 322	92 453
						8 652,60	918,90	38 071	4 043	-	6 848	
4	6	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (облицовка) НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,9	4 579,93	512,48	8 702	974	0	5 759	15 618
						4 067,45	142,36	7 728	270	-	1 157	
5	9	1203-0101-1602	Стены. Ремонт газоблочной кладки отдельными местами НР=72%	м3	0,2	57 954,17	4 207,85	11 591	842	0	8 047	21 209
						53 746,32	2 134,46	10 749	427	-	1 571	
6	10	1106-0801-0111	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	0,158	25 180,25	5 688,37	3 978	899	-1	2 369	6 855

						19 491,88	1 329,19	3 080	210	-	508	
7	12	1112-0101-1302	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 утепляемого покрытия	1,158	402,85	100,93	467	117	0	276	802
						301,92	28,30	350	33	-	59	
8	14	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 древесины в конструкции	0,15	51 505,98	2 188,23	7 726	328	0	5 441	14 220
						49 317,75	1 061,10	7 398	159	-	1 053	
9	15	1110-0502-0101	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол (входная группа) НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15	1 698,37	34,42	25 476	516	0	18 094	47 056
						1 663,95	11,41	24 960	171	-	3 486	
	Внутренняя отделка помещений											
10	18	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,7	1 773,50	153,67	27 844	2 413	0	19 794	51 449
						1 619,83	131,27	25 431	2 061	-	3 811	
11	19	1107-0516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м шва	4	813,99	5,90	3 256	24	0	2 336	6 039
						808,09	2,95	3 232	12	-	447	
12	20	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	1,15	2 992,16	301,07	3 441	346	0	2 356	6 261
						2 691,09	153,75	3 095	177	-	464	
	Полы											
13	28	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	1,18	2 430,92	271,62	2 868	321	-1	1 947	5 200
						2 159,30	132,35	2 548	156	-	385	
14	30	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м	40	586,86	23,74	23 474	950	-1	16 505	43 177
						563,12	9,97	22 525	399	-	3 198	
	Проемы											
15	31	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	1,12	4 837,19	92,06	5 418	103	0	3 863	10 023
						4 745,13	44,32	5 315	50	-	742	
16	34	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР=72%	т	0,01	484 657,89	53 187,97	4 847	532	0	3 254	8 749
						431 469,92	20 380,30	4 315	204	-	648	
	Входная группа											
17	35	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 стяжки	5	755,32	53,20	3 777	266	0	2 641	6 931
						702,12	31,34	3 511	157	-	513	
18	36	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%:К1трр=6;К1трм=6;К1экс=6;К1мат=6; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс=1,25;	м2 стяжки	5	106,34	54,27	532	271	1	299	897
						52,07	31,09	260	155	-	66	
	Кровля											
19	37	1112-0101-2201	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м желоба	12,56558	1 622,26	7,65	20 385	96	0	14 635	37 822

					1 614,61	2,95	20 289	37	-	2 802	

Итого по разделу ДОБАВИТЬ	**435 649**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	215 635
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	26 210
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 721
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-2
- накладные расходы, тенге	161 538
- сметная прибыль (8 %), тенге	32 268
Всего	**435 649**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	5 228
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	5 731
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**8 932**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**455 540**
Итого в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента К=0,98	**446 428,57**
НДС 12%	53 571,43
Итого по акту	**500 000,00**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «KKMD CONSTRUCTION» БИН 201140025994

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жонакбаев М.Д

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Рахимжанов Т.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.