Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

Форма №3

Генподрядчик: .Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»
Субподрядчик: ТОО «KMD CONSTRUCTION»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Каратерекского сельского Дома культуры, расположенного в с.Каратерек Майского района.
Договор подряда (контракт) № 5 от 17.05.2024 г.

СПРАВКА №1 от 05.06.2024 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		5	17.05.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Каратерекского сельского дома культуры, расположенного в с.Каратерек Майского района	500 000,00	446 428,57							53 571,43	500 000,00
за месяц	500 000,00	446 428,57							53 571,43	500 000,00
К оплате:										500 000,00

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «KMD CONSTRUCTION» БИН 201140025994
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Конакбаев М.Д
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Рахимжанов Т.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Цена региона Павлодарская область Майский район

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «KMD CONSTRUCTION» БИН 201140025994

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт Каратерекского сельского Дома культуры, расположенного в с.Каратерек Майского района.

(наименование, адрес)

Объект:Архитектурно-строительная часть.

(наименование)

Договор № 5 от 17.05.2024 г.

Акт №1
приемки выполненных работ от 05.06.2024 года

Локальная смета №02-01-01

Архитектурно-строительная часть.

Основание: АС

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.2 Оконные откосы													
1	70	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные внутренние. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,25	4 084,06	65,51	1 021	16	0	731	1 892	
						4 018,55	40,66	1 005	10	-	140		
2	71	1115-0206-0201	Откосы оконные. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	8,512	555,31	6,67	4 727	57	0	3 379	8 754	
						548,64	2,71	4 670	23	-	648		
3	75	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные наружние. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,045	4 084,06	65,51	12 436	199	0	8 899	23 042	
						4 018,55	40,66	12 236	124	-	1 707		
4	78	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов НР=72%	м	2,3	518,93	3,32	1 194	8	0	857	2 215	
						515,61	1,89	1 186	4	-	164		
Раздел 5 Полы													

5.1 Подвал Тип 1													
5	79	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72%	м2 изолируемой поверхности	3,98	1 312,79 1 195,58	117,21 21,61	5 225 4 758	466 86	0 -	3 488 697	9 410	
6	80	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=72%	м3 изоляции	3,432	9 477,33 6 790,56	2 686,77 991,98	32 526 23 305	9 221 3 404	0 -	19 231 4 141	55 898	
7	81	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	3,98	653,11 610,54	42,57 25,07	2 599 2 430	169 100	0 -	1 821 354	4 774	
8	82	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - на толщ. 30мм НР=72%	м2 стяжки	7,96	14,79 7,55	7,24 4,15	118 60	58 33	0 -	67 15	200	
9	84	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	1,6	2 094,95 1 877,66	217,29 105,88	3 352 3 004	348 169	0 -	2 285 451	6 088	
5.3 1-й этаж Тип 3													
10	98	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72%	м2 покрытия	7,82	526,72 459,35	67,37 30,60	4 119 3 592	527 239	0 -	2 759 550	7 428	
5.5 2-й этаж Тип 5													
11	110	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=72%	м2 покрытия	6,62	925,24 867,60	57,64 31,02	6 125 5 744	382 205	0 -	4 283 833	11 241	
12	112	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72%	м2 покрытия	6,62	526,72 459,35	67,37 30,60	3 487 3 041	446 203	0 -	2 335 466	6 288	
5.6 Плинтуса													
13	113	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%	м плинтусов	40,6	155,48 152,05	3,43 1,53	6 312 6 173	139 62	0 -	4 489 864	11 666	
5.7 Полы сцены													
14	115	1111-0101-3407	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом - сцена НР=72%	м2 покрытия	8,05	1 070,05 1 048,62	21,43 10,94	8 614 8 441	173 88	0 -	6 141 1 180	15 936	
15	116	1111-0101-3407	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом - ступени, передняя часть сцены НР=72%	м2 покрытия	1,32	1 070,05 1 048,62	21,43 10,94	1 412 1 384	28 14	0 -	1 007 194	2 613	
Раздел 6 Внутренняя отделка													
6.1 Подвал													
16	117	1107-0516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором НР=72%	м шва	4,29	707,40 702,68	4,72 2,36	3 035 3 014	20 10	0 -	2 178 417	5 629	
17	118	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,9	1 819,34 1 689,42	129,92 109,36	18 011 16 725	1 286 1 083	0 -	12 822 2 467	33 300	

18	119	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	3,9	942,23 935,56	6,67 2,71	3 675 3 649	26 11	0 -	2 635 505	6 814	
19	120	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	2,493	682,34 675,67	6,67 2,71	1 701 1 684	17 7	0 -	1 218 233	3 152	
20	121	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	39,8	558,58 553,54	5,04 2,56	22 231 22 031	201 102	0 -	15 936 3 053	41 220	
21	122	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	99,6	496,84 491,80	5,04 2,56	49 485 48 983	502 255	0 -	35 452 6 795	91 732	
22	124	1146-0303-0103	Стеные. Заделка штроб под электропроводку - 7170м.п. НР=72%	м3 заделки	0,217725	136 492,29 134 456,82	2 035,47 1 013,94	29 718 29 275	443 221	0 -	21 237 4 076	55 031	
Раздел 7 Разные работы													
7.1 Отмостка													
23	138	1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием НР=72%	м2 площади уплотнения	1,424	182,16 129,80	52,36 20,75	259 185	75 30	0 -	154 33	447	
24	139	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%	м3 подстилающего слоя	1,421	7 060,19 5 414,89	1 645,30 707,40	10 033 7 695	2 338 1 005	0 -	6 264 1 304	17 600	
25	140	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%	м3 подстилающего слоя	0,71	8 702,86 5 867,64	2 835,22 1 296,90	6 179 4 166	2 013 921	0 -	3 663 787	10 629	
26	141	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72%	м3	2,134	3 991,33 2 230,20	1 761,13 427,51	8 517 4 759	3 758 912	0 -	4 084 1 008	13 609	

Итого	**446 607**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	221 512
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 916
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 726
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	169 234
- сметная прибыль (8 %), тенге	32 945
Всего	**446 607**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**8 932**

Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**455 539**
Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,98	**446 428,57**
НДС	53 571,43
Итого по акту:	**500 000,00**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «KMD CONSTRUCTION» БИН 201140025994

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Конакбаев М.Д

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.