Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Батысгазстрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриквартального газопровода новой застройки южной и юго-восточной части с.Мартук

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутриквартального газопровода новой застройки южной и юго-восточной части с.Мартук	160000000,33	83333333,33							10000000	93333333,33

Заказчик Руководитель ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 - Кульшанаев Н.Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик Директор ТОО "Батысгазстрой" БИН 040240006230 - Айткалиев Б.С.
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт технического надзора ТОО "Курылыста Экспертиза" - Кужаниязов М.Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",БИН 100240014651, тел/факс: 871331-21-3-66, 030600, с.Мартук ул.Сейфулина 38 , Актюбинская область, Мартукский район
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Батысгазстрой", БИН 040240006230, адрес: ЗКО, г.Уральск, ул.Амангельды Каримуллина 2/5, тел. 8-7112-53-84-73
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство внутриквартального газопровода новой застройки южной и юго-восточной части с.Мартук
(наименование, адрес)

Наименование объекта: Газопровод среднего давления
(наименование)

Договор подряда (контракт) №13 от 09.03.2023г.
Акт выполненных работ за август 2023г. (месяц, год)
на строительно-монтажных работы
Основание:
Составлен (а) в текущих ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-3. Газопровод среднего давления										
			Отдел 1. Подземный газопровод среднего давления										
			Раздел 1. Строительные работы										
1	1	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2м, глубиной до 1,4м. Разработка траншейными роторными экскаваторами. НР=72%; СП-8%	м3 грунта	9447,8048	68,12	68,12	643584	643584		161489	869480	-
							23,74		224291		64406		
2	2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59кВт (80 л с) при перемещении грунтав до 5м. Группа грунтов 2. НР=72%; СП-8%	м3 грунта	8506,6	35,22	35,22	299602	299602		79254	409165	-
							12,94		110075		30309		
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. НР=72%; СП-8%	м3 грунта	945,17	872,86		825001			594001	1532522	-
						872,86		825001			113520		
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. НР=72%; СП-8%	м3 уплотненного грунта	8506,6	161,41	76,31	1373050	649139		737298	2279176	-
						85,1	35,28	723912	300113		168828		
5	5	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 изм. и доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150мм. Укладка. НР=99%; СП-8%	км трубопровода	3,8	460274,34	149695,9	1749042	568844	378	1333622	3329277	-
						310479	44019,1	1179820	167273		246613		

6	6	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 изм. и доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100мм. Укладка. НР=99%; СП-8%	км трубопровода	0,619	354347,35	105927,91	219341	65569	62	171021	421590	-
						248320	30755,96	153710	19038		31229		
7	7	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 изм. и доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65мм. Укладка. НР=99%; СП-8%	км трубопровода	0,44	312949,79	83780,07	137698	36863	22	110257	267791	-
						229120	23994,3	100813	10557		19836		
8	8	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 изм. и доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50мм. Укладка. НР=99%; СП-8%	км трубопровода	11,018	295494,65	74018,49	3255760	815536	398	2647349	6375358	-
						221440	21261,92	2439826	234264		472249		
9	9	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 изм. и доп.вып. 4	Футляр из полиэтиленовой трубы, диаметром 250х22,7мм. Прокладка НР=99%; СП-8%	км трубопровода	0,076	590930,12	218082,94	44911	16574	59	32904	84040	-
						372072	65246,38	28277	4959		6225		
10	10	2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ100 ГАЗ SDR11 - 250х22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 футляр. СП-8%	м	76	12349		938524		938524		1013606	РК
											75082		
11	11	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 изм. и доп.вып. 4	Футляр из полиэтиленовой трубы, диаметром 160х14,6мм. Прокладка НР=99%; СП-8%	км трубопровода	0,22	460274,34	149695,9	101260	32933	22	77210	192748	-
						310479	44019,1	68305	9684		14278		
12	12	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ100 ГАЗ SDR11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 футляр. СП-8%	м	220	5080		1117600		1117600		1207008	РК
											89408		
13	13	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып. 4	Футляр из полиэтиленовой трубы, диаметром 110х10,0мм. Прокладка НР=99%; СП-8%	км трубопровода	0,18	354347,35	105927,91	63783	19067	18	49731	122595	-
						248320	30755,96	44698	5536		9081		
14	14	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ100 ГАЗ SDR11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 футляр. СП-8%	м	180	2409		433620		433620		468310	РК
											34690		
15	15	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 изм. и доп.вып. 4	Футляр из полиэтиленовой трубы, диаметром 63х5,8мм. Прокладка. НР=99%; СП-8%	км трубопровода	0,76	312949,79	83780,07	237842	63673	38	190443	462548	-
						229120	23994,3	174131	18236		34263		
16	16	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ100 ГАЗ SDR11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 футляр. СП-8%	м	760	796		604960		604960		653357	РК
											48397		
17	17	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр полиэтиленовых трубпроводов диаметром 160мм. Прокладка. НР=99%; СП-8%	м трубы уложенной в футляре	76	1425,16	8,08	108312	614	16075	90899	215148	-
						1205,57	2,55	91623	194		15937		
18	18	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр полиэтиленовых трубпроводов диаметром до 100мм. Прокладка. НР=99%; СП-8%	м трубы уложенной в футляре	1160	1296,87	7,53	1504369	8735	179800	1305294	3034437	-
						1134,34	2,28	1315834	2645		224773		

19	19	2301-0502-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. СП-8%	м	3800	3425		13015000		13015000		14056200	РК
											1041200		
20	21	2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. СП-8%	м	619	1101		681519		681519		736041	РК
											54522		
21	22	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. СП-8%	м	440	552		242880		242880		262310	РК
											19430		
22	23	2301-0502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. СП-8%	м	11649	154		1793946		1793946		1937462	РК
											143516		
23	89	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р.1310 подр.1310-09 гр.1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Полиэтиленовая лента. Прокладка. НР- 61%; СП-8%	км кабеля	17,95	28433,62	19475,02	510383	349577		146327	709248	-
						8958,6	4405,25	160807	79074		52537		
24	90	2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250мх0,2м. СП-8%	м	17950	15		269250		269250		290790	импорт
											21540		
25	91	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып.17	Алюминиевый провод. Прокладка НР=72%; СП-8%	м кабеля	29488,45	348,88	155,35	10287930	4581031	1347327	4178183	15623403	-
						147,84	48,95	4359572	1443460		1157289		
26	92	2306-0901-0104 РСНБ РК 2015	Стоимость алюминиевого провода. СП-8%	км	17,95	20825		373809		373809		403713	РК
											29905		
27	93	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое. НР-98%; СП-8%	м газопровода	16966	560,11		9502826		248722	9069023	20057597	-
						545,45		9254105			1485748		
			Итого									77014918	
			Временные здания и сооружения - 1,3%									1001194	
			Итого									78016112	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее времч 2,97%									2317079	
			Итого									80333190	
			Непредвиденные работы и затраты - 2%									1606664	
			Итого сметная стоимость									81939854	
			в том числе в текущих ценах на 2020г. - 0% К=1									0	
			в том числе в текущих ценах на 2021г. - 61% К=1,050036									52484276	
			в том числе в текущих ценах на 2022г. - 39% К=1,1025918									35235022	
			Итого									87719298	

			Коэф. договорной цены К-0,95									83333333,33	
			НДС - 12%									10000000,00	
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ									**93333333,33**	

Сдал (Подрядчик)		**Принял (Заказчик)**
ТОО "Батысгазстрой" БИН 040240006230		**ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
		БИН 100240014651
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)		(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор **Айтказиев Б.С.**		**Руководитель** **Кульшамиев Н.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)		(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Эксперты (ы) технического надзора: **Эксперт технического надзора ТОО "Курылыста Экспертиза" - Кужаниязов М.Ш.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подписи, место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **Инженер авторского надзора ПрК "Актюбгражданпроект" - Утениязов Р.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подписи)

Примечание:
1. Форма применяется для актов выполненных работ, составленным по сметам с использованием ресурсного метода.
2. По графе 14 указываются сведения по тем материальным ресурсам и оборудованию, которые в акте выполненных работ учитываются отдельной строкой.

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к Акту выполненных работ
по Газопровод среднего давления
(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)
Основание:
Акт выполненных работ август 2023г.

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
10	2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 футляр. СП-8%	м	76	РК	KZ3 109 00065 от 23.02.2023г.
12	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 футляр. СП-8%	м	220	РК	KZ3 109 00065 от 23.02.2023г.
14	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 футляр. СП-8%	м	180	РК	KZ3 109 00065 от 23.02.2023г.
16	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 футляр. СП-8%	м	760	РК	KZ3 109 00065 от 23.02.2023г.

19	2301-0502-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. СП-8%	м	3800	РК	KZ3 109 00065 от 23.02.2023г.
21	2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. СП-8%	м	619	РК	KZ3 109 00065 от 23.02.2023г.
22	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. СП-8%	м	440	РК	KZ3 109 00065 от 23.02.2023г.
23	2301-0502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. СП-8%	м	11649	РК	KZ3 109 00065 от 23.02.2023г.
90	2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250мх0,2м. СП-8%	м	17950	импорт	-
92	2306-0901-0104 РСНБ РК 2015	Стоимость алюминиевого провода. СП-8%	м	29488,45	РК	KZ2 114 00557 от 30.12.2022г.

Материалы (в ранжированном порядке)
Оборудование (в ранжированном порядке)