Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Батысгазстрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриквартального газопровода новой застройки южной и юго-восточной части с.Мартук

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутриквартального газопровода новой застройки южной и юго-восточной части с.Мартук	236000000,33	67857143							8142857	76000000

Заказчик Руководитель ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 - Кульшанаев Н.Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик Директор ТОО "Батысгазстрой" БИН 040240006230 - Айткалиев Б.С.
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт технического надзора ТОО "Құрылыста Экспертиза" - Кужаниязов М.Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",БИН 100240014651, тел/факс: 871331-21-3-66, 030600, с.Мартук ул.Сейфулина 38 , Актюбинская область, Мартукский район
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Батысгазстрой", БИН 040240006230, адрес: ЗКО, г.Уральск, ул.Амангельды Каримуллина 2/5, тел. 8-7112-53-84-73
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство внутриквартального газопровода новой застройки южной и юго-восточной части с.Мартук
(наименование, адрес)

Наименование объекта: Газопровод среднего давления
(наименование)

Договор подряда (контракт) №13 от 09.03.2023г.
Акт выполненных работ за сентябрь 2023г. (месяц, год)
на строительно-монтажных работы
Основание:
Составлен (а) в текущих ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-3. Газопровод среднего давления										
			Отдел 1. Подземный газопровод среднего давления										
			Раздел 1. Строительные работы										
1	1	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2м, глубиной до 1,4м. Разработка траншейными роторными экскаваторами. НР=72%; СП-8%	м3 грунта	10942,14	68,12	68,12	745379	745379		187032	1007003	-
							23,74		259766		74593		
2	2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59кВт (80 л с) при перемещении грунтов до 5м. Группа грунтов 2. НР=72%; СП-8%	м3 грунта	9745	35,22	35,22	343219	343219		90792	468732	-
							12,94		126100		34721		
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. НР=72%; СП-8%	м3 грунта	1100	872,86		960146			691305	1783567	-
						872,86	-	960146			132116		
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. НР=72%; СП-8%	м3 уплотненного грунта	9745	161,41	76,31	1572940	743641		844634	2610981	-
						85,1	35,28	829300	343804		193406		
5	5	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 изм. и доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150мм. Укладка. НР=99%; СП-8%	км трубопровода	1,985	460274,34	149695,9	913645	297146	197	696642	1739109	-
						310479	44019,1	616301	87378		128823		
6	6	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 изм. и доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100мм. Укладка. НР=99%; СП-8%	км трубопровода	1,25	354347,35	105927,91	442934	132410	124	345357	851354	-
						248320	30755,96	310400	38445		63063		

7	7	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 изм. и доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65мм. Укладка. НР=99%; СП-8%	км трубопровода	9	312949,79	83780,07	2816548	754021	447	2255248	5477540	-
						229120	23994,3	2062080	215949		405744		
8	8	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 изм. и доп вып 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50мм. Укладка. НР=99%; СП-8%	км трубопровода	5	295494,65	74018,49	1477473	370092	181	1201375	2893156	-
						221440	21261,92	1107200	106310		214308		
9	19	2301-0502-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. СП-8%	м	1985	3425		6798625		6798625		7342515	РК
											543890		
10	21	2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. СП-8%	м	1250	1101		1376250		1376250		1486350	РК
											110100		
11	22	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. СП-8%	м	9000	552		4968000		4968000		5365440	РК
											397440		
12	23	2301-0502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. СП-8%	м	5000	154		770000		770000		831600	РК
											61600		
13	89	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р.1310 подр.1310-09 гр.1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Полиэтиленовая лента. Прокладка. НР- 61%; СП-8%	км кабеля	17,235	28433,62	19475,02	490053	335652		140499	680996	-
						8958,6	4405,25	154401	75924		50444		
14	90	2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250мх0,2м. СП-8%	м	17235	15		258525		258525		279207	импорт
											20682		
15	91	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып.17	Алюминиевый провод. Прокладка НР=72%; СП-8%	м кабеля	17235	348,88	155,35	6012947	2677457	787467	2442006	9131350	-
						147,84	48,95	2548022	843653		676396		
16	92	2306-0901-0104 РСНБ РК 2015	Стоимость алюминиевого провода. СП-8%	км	17,235	20825		358919		358919		387632	РК
											28714		
17	93	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое. НР-98%; СП-8%	м газопровода	17235	560,11		9653496		252665	9212814	20375615	-
						545,45		9400831			1509305		
			Итого									62712147	
			Временные здания и сооружения - 1,3%									815258	
			Итого									63527405	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее времч 2,97%									1886764	
			Итого									65414169	
			Непредвиденные работы и затраты - 2%									1308283	
			Итого сметная стоимость									66722453	
			в том числе в текущих ценах на 2020г. - 0% К=1									0	
			в том числе в текущих ценах на 2021г. - 61% К=1,050036									42737196	

			в том числе в текущих ценах на 2022г. - 39% К=1,1025918									28691375	
			Итого									71428572	
			Коэф. договорной цены К-0,95									67857143	
			НДС - 12%									8142857	
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ									**76000000**	

Сдал (Подрядчик)		**Принял (Заказчик)**
ТОО "Батыстазстрой" БИН 040240006230		**ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
		БИН 100240014651
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)		(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ **Аппазов Б.С.**		**Руководитель** _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)		(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Эксперты (ы) технического надзора: **Эксперт технического надзора ТОО "Курылыста Экспертиза" - Кужанязов М.Ш.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подписи, место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **Инженер авторского надзора ПрК "Актюбгражданпроект" - Утенияров Р.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подписи)

Примечание:
1. Форма применяется для актов выполненных работ, составленным по сметам с использованием ресурсного метода.
2. По графе 14 указываются сведения по тем материальным ресурсам и оборудованию, которые в акте выполненных работ учитываются отдельной строкой.

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к Акту выполненных работ
по Газопровод среднего давления
(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)
Основание:
Акт выполненных работ сентябрь 2023г.

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
19	2301-0502-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR17 - 160х9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. СП-8%	м	1985	РК	KZ3 109 00065 от 23.02.2023г.
21	2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. СП-8%	м	1250	РК	KZ3 109 00065 от 23.02.2023г.
22	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. СП-8%	м	9000	РК	KZ3 109 00065 от 23.02.2023г.
23	2301-0502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR17 - 32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. СП-8%	м	5000	РК	KZ3 109 00065 от 23.02.2023г.
90	2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250мх0,2м. СП-8%	м	17235	импорт	-
92	2306-0901-0104 РСНБ РК 2015	Стоимость алюминиевого провода. СП-8%	м	17235	РК	KZ2 114 00557 от 30.12.2022г.

Материалы (в ранжированном порядке)
Оборудование (в ранжированном порядке)