Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Батысгазстрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриквартального газопровода новой застройки южной и юго-восточной части с.Мартук

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1						
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутриквартального газопровода новой застройки южной и юго-восточной части с.Мартук	342666667	95238095,24							11428571,43	106666666,67

Заказчик Руководитель ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 - Кульшанаев Н.Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик Директор ТОО "Батысгазстрой" БИН 040240006230 - Аитказиев Б.С.
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт технического надзора ТОО "Құрылыста Экспертиза" - Кужаниязов М.Ш
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",БИН 100240014651, тел/факс: 871331-21-3-66, 030600, с.Мартук ул.Сейфулина 38 , Актюбинская область, Мартукский район
(полное наименование, бизнес идентифиикационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Батысгазстрой", БИН 040240006230, адрес: ЗКО, г.Уральск, ул.Амангельды Каримуллина 2/5, тел. 8-7112-53-84-73
(полное наименование, бизнес идентифиикационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство внутриквартального газопровода новой застройки южной и юго-восточной части с.Мартук
(наименование, адрес)

Наименование объекта: Газопровод среднего давления
(наименование)

Договор подряда (контракт) №13 от 09.03.2023г.
Акт выполненных работ за октябрь 2023г. (месяц, год)
на строительно-монтажных работы
Основание:
Составлен (а) в текущих ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-3. Газопровод среднего давления										
			Отдел 1. Подземный газопровод среднего давления										
			Раздел 1. Строительные работы										
1	1	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2м, глубиной до 1,4м. Разработка траншейными роторными экскаваторами. НР=72%; СП-8%	м3 грунта	15713,4251	68,12	68,12	1070399	1070399		268586	1446104	-
							23,74		373037		107119		
2	2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59кВт (80 л с) при перемещении грунтав до 5м. Группа грунтов 2. НР=72%; СП-8%	м3 грунта	12750	35,22	35,22	449055	449055		118789	613272	-
							12,94		164985		45428		
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. НР=72%; СП-8%	м3 грунта	1530	872,86		1335476			961543	2480780	-
						872,86		1335476			183761		
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. НР=72%; СП-8%	м3 уплотненного грунта	12750	161,41	76,31	2057978	972953		1105088	3416111	-
						85,1	35,28	1085025	449820		253045		
5	6	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 изм. и доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100мм. Укладка. НР=99%; СП-8%	км трубопровода	3,2	354347,35	105927,91	1133912	338969	318	884113	2179466	-
						248320	30755,96	794624	98419		161442		
6	7	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 изм. и доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65мм. Укладка. НР=99%; СП-8%	км трубопровода	6,143	312949,79	83780,07	1922451	514661	305	1539332	3738726	-
						229120	23994,3	1407484	147397		276943		

7	8	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 изм. и доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50мм. Укладка. НР=99%, СП-8%	км трубопровода	13,708	295494,65	74018,49	4050641	1014645	496	3293688	7931875	-
						221440	21261,92	3035500	291458		587546		
8	9	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 изм. и доп.вып. 4	Футляр из полиэтиленовой трубы, диаметром 250х22,7мм. Прокладка НР=99%; СП-8%	км трубопровода	0,428	590930,12	218082,94	252918	93339	332	185301	473276	-
						372072	65246,38	159247	27925		35057		
9	10	2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR11 - 250х22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 футляр. СП-8%	м	437,6	12349		5403922		5403922		5836236	РК
											432314		
10	13	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып. 4	Футляр из полиэтиленовой трубы, диаметром 110х10,0мм. Прокладка НР=99%; СП-8%	км трубопровода	1,14	354347,35	105927,91	403956	120758	113	314965	776435	-
						248320	30755,96	283085	35062		57514		
11	14	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 футляр. СП-8%	м	1140	2409		2746260		2746260		2965961	РК
											219701		
12	15	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 изм. и доп.вып. 4	Футляр из полиэтиленовой трубы, диаметром 63х5,8мм. Прокладка. НР=99%; СП-8%	км трубопровода	0,4	312949,79	83780,07	125180	33512	20	100233	243446	-
						229120	23994,3	91648	9598		18033		
13	16	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 футляр. СП-8%	м	400	796		318400		318400		343872	РК
											25472		
14	17	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр полиэтиленовых трубпроводов диаметром 160мм. Прокладка. НР=99%; СП-8%	м трубы уложенной в футляре	428	1425,16	8,08	609968	3458	90526	511905	1211623	-
						1205,57	2,55	515984	1091		89750		
15	18	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр полиэтиленовых трубпроводов диаметром до 100мм. Прокладка. НР=99%; СП-8%	м трубы уложенной в футляре	1540	1296,87	7,53	1997180	11596	238700	1732891	4028476	-
						1134,34	2,28	1746884	3511		298406		
16	19	2301-0502-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR17 - 160х9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. СП-8%	м	207	3425		708975		708975		765693	РК
											56718		
17	20	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. СП-8%	м	524	1634		856216		856216		924713	РК
											68497		
18	21	2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. СП-8%	м	2676	1101		2946276		2946276		3181978	РК
											235702		
19	22	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. СП-8%	м	6143	552		3390936		3390936		3662211	РК
											271275		
20	23	2301-0502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR17 - 32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. СП-8%	м	13708	154		2111032		2111032		2279915	РК
											168883		

21	89	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р.1310 подр.1310-09 гр.1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Полиэтиленовая лента. Прокладка. НР- 61%; СП-8%	км кабеля	22,0735	28433,62	19475,02	627630	429882		179942	872177	-
						8958,6	4405,25	197748	97239		64606		
22	90	2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250мх0,2м. СП-8%	м	22073,5	15		331103		331103		357591	импорт
											26488		
23	91	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып.17	Алюминиевый провод. Прокладка НР=72%; СП-8%	м кабеля	22073,5	348,88	155,35	7701003	3429118	1008538	3127568	11694856	-
						147,84	48,95	3263346	1080498		866286		
24	92	2306-0901-0104 РСНБ РК 2015	Стоимость алюминиевого провода. СП-8%	км	22,0735	20825		459681		459681		496455	РК
											36774		
25	93	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое. НР-98%; СП-8%	м газопровода	22073,5	560,11		12363588		323598	11799191	26095801	-
						545,45		12039991			1933022		
			Итого									88017049	
			Временные здания и сооружения - 1,3%									1144222	
			Итого									89161271	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее времч 2,97%									2648090	
			Итого									91809360	
			Непредвиденные работы и затраты - 2%									1836187	
			Итого сметная стоимость									93645547	
			в том числе в текущих ценах на 2020г. - 0% К=1									0	
			в том числе в текущих ценах на 2021г. - 61% К=1,050036									59982030	
			в том числе в текущих ценах на 2022г. - 39% К=1,1025918									40268597	
			Итого									100250627	
			Коэф. договорной цены К-0,95									95238095,24	
			НДС - 12%									11428571,43	
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ									**106666666,67**	

Сдал (Подрядчик)	**Принял (Заказчик)**
ТОО "Батысгазстрой" БИН 040240006230	**ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
	БИН 100240014651
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор **Айткалиев Б.С.**	**Руководитель** **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)	(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора **Эксперт технического надзора ТОО "Құрылыста Экспертиза" - Кужаниязов М.Ш.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подписи, место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **Инженер авторского надзора ПрК "Актюбгражданпроект" - Улешязов Р.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подписи)

Примечание:

1. Форма применяется для авктов выполненных работ, составленным по сметам с использованием ресурсного метода.
2. По графе 14 указываются сведения по тем материальным ресурсам и оборудованию, которые в акте выполненных работ учитываются отдельной строкой.

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к Акту выполненных работ

по Газопровод среднего давления

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Акт выполненных работ октябрь 2023г.

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
10	2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR11 - 250х22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 футляр. СП-8%	м	437,6	РК	KZ3 109 00065 от 23.02.2023г.
14	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 футляр. СП-8%	м	1140	РК	KZ3 109 00065 от 23.02.2023г.
16	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 футляр. СП-8%	м	400	РК	KZ3 109 00065 от 23.02.2023г.
19	2301-0502-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR17 - 160х9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. СП-8%	м	207	РК	KZ3 109 00065 от 23.02.2023г.
20	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. СП-8%	м	524	РК	KZ3 109 00065 от 23.02.2023г.
21	2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. СП-8%	м	2676	РК	KZ3 109 00065 от 23.02.2023г.
22	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. СП-8%	м	6143	РК	KZ3 109 00065 от 23.02.2023г.
23	2301-0502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR17 - 32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. СП-8%	м	13708	РК	KZ3 109 00065 от 23.02.2023г.
90	2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250мх0,2м. СП-8%	м	22073,5	импорт	-
92	2306-0901-0104 РСНБ РК 2015	Стоимость алюминиевого провода. СП-8%	км	22,0735	РК	KZ2 114 00557 от 30.12.2022г.

Материалы (в ранжированном порядке)

Оборудование (в ранжированном порядке)