Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осущкствления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» БИН 170640026988

Субподрядчик: ТОО «KMD CONSTRUCTION»

Форма КС-3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Прииртышск Железинского района Павлодарской области

Договор: № 4 от 17.05.2024 года

СПРАВКА №1 от 04.06.2024 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		4	17.05.2024г							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Прииртышск Железинского района Павлодарской области	500 000,00	446 428,57							53 571,43	500 000,00
в том числе:										
за отчетный месяц	500 000,00	446 428,57								
К оплате:	**500 000,00**	**446 428,57**							53 571,43	500 000,00
									53 571,43	**500 000,00**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «KMD CONSTRUCTION» БИН 201140025994
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Конакбаев М.Д
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Рахимжанов Т.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма 2В

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского 4/7, БИН 170640026988**

Субподрядчик: **ТОО «KMD CONSTRUCTION» БИН 201140025994**

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Прииртышск Железинского района Павлодарской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Прииртышск Железинского района Павлодарской области

Договор: № 4 от 17.05.2024 года

Акт приемки выполненных работ №1 от 04.06.2024 года
за июнь месяц 2024 года

Локальная смета №2-1-1 на Ремонтные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица изм/	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы			
					на единицу изм.	по проекту	зарплата рабочих-стр.	зарплата маш-ов	зарплата рабочих-стр.	зарплата маш-ов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1 на Ремонтные работы											
			РАЗДЕЛ 3. ДОБАВИТЬ (Корректировочная смета №2)											
			Внутренняя отделка											
1	1	1115-0107-0105	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м² облицовки	10		2 638,30 2617,15	21,15 9,84	26383 26172	212 98	-1	18914 3624	48921	
2	3	1108-0701-0201	**Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м НР=72%**	м2 горизонтальной проекции	4,6		1 216,49 1 208,45	8,04 3,63	5 596 5 559	37 17	0 -	4 015 769	10 380	
3	4	1134-0108-0703	**Оконные откосы. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР=72%**	м2 поверхности	4		1 441,43 1 428,24	13,19 4,44	21 177 5 713	53 18	15 411 -	4 126 2 024	27 327	
			Полы											
4	5	1106-0301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%**	т	0,0701		22 828,51 20 735,23	2 093,28 904,67	1 600 1 454	147 63	-1 -	1 092 215	2 907	
5	7	1111-0101-0503	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=72%**	м2 изолируемой поверхности	70,1		55,96 55,11	0,85 0,38	3 923 3 863	60 27	0 -	2 801 538	7 262	
			Фасад											
			Сцена											
6	10	1111-0101-3408	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР=72%**	м2 покрытия	94		516,24 430,63	85,61 37,65	48 527 40 479	8 047 3 539	1 -	31 693 6 418	86 638	
			Водостоки											

7	11	1112-0101-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72%	м снегозадержателя	18,661737	407,05 401,49	5,56 1,35	7596 7493	104 25	-1 	5413 1041	14050	500 000,00
8	13	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	1,6	1 662,95 1 640,58	22,37 5,44	2 661 2 625	36 9	0 -	1 896 365	4 922	
9	14	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые. Устройство НР=72 %	м планки	3,7	513,85 500,47	13,38 4,47	1 901 1 852	50 17	-1 -	1 346 260	3 507	
			Входная группа										
10	16	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР=72%	м2	1,2	11 038,33 10 430,11	608,22 346,22	13 246 12 516	730 415	0 -	9 310 1 804	24 360	
11	19	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72%	м2 покрытия	20	1 662,95 1 640,58	22,37 5,44	33 259 32 812	447 109	0 -	23 703 4 557	61 519	
			Отмостка										
12	21	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР=72 % Коб =0,05	м3 основания	5	3 929,85 1 316,62	2 613,23 1 120,70	19 649 6 583	13 066 5 604	0 -	8 775 2 274	30 698	
13	22	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство отмостки НР=72 % Коб =0,1	м3 подстилающего слоя	10	5 377,19 5 365,49	11,70 0,00	53 772 53 655	117 0	0 -	38 632 7 392	99 796	

		ИТОГО ДОБАВИТЬ по КОРРЕКТИРОВКЕ №2				239290	23106	15408	151716	422 287
						200776	9941		31281	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге							
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения-1,2%	Тенге							422 287
		ИТОГО:	Тенге							5 067
ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге							427 354
		ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2022г.	Тенге							8 547
1,0450539		ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2023г.	Тенге							435 901
0,98		ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге							455 540
		Налог на добавленную стоимость - 12 %:	Тенге							446 428,57
		ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	Тенге							53 571,43
										500 000,00

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «KMD CONSTRUCTION», БИН 201140025994
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Конакбаев М.Д
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Рахимжанов Т.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.