Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 02.04. 2019г.
№ 178

Инвестор: ТОО «Kaz-SinoGradStroy» (Каз-Сино Град Строй)

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Строительство МЖК с объектами обслуживания», расположенного по адресу: г.Алматы, квадрат улиц: Райымбека-Боткина-Казакова-Гончарова-Скрябина» 1-очередь.

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№LX 20210118	25.01.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**91 067 552,00**	**81 310 314**							**9 757 238**	**91 067 552,00**

Застройщик:

М.П. **Мұқаметхан Ә.Ә**

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

Реестр актов выполненных работ №1
за март **2021** года

№	№ о/ф смет	№ о/ф формы-2	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	4990	4990	1-1	Подготовительные работы	9 736 343		11 923 529
2	5000	25000	2-1-1	КЖ пятно-1	29 305 050		35 888 183
3	5140	25140	2-3-1	КЖ пятно-21	35 321 229		43 255 840
				Итого	**74 362 622**	-	**91 067 552**

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" **Мұқаметхан Ә.**

Застройщик: ТОО "ГСГ Высотник"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(наименование, адрес)

Объект: Подготовительные работы

(наименование)

Акт выполненных работ

за март 2021 года на 1-1-1 Демонтажные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.03.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Дом №18										
1	1	E11-460401-0101	Фундаменты бутовые. Разборка		27	14210,45	4468,85	383682	120658	0	271884	708011	
				м3		9741,6	2246,24	263023	60648		52445		
2	2	E11-460601-0903	Дома жилые деревянные и прочие отапливаемые здания. Разборка методом обрушения		1690	873,3	663,45	1475877	1121230	0	531413	2167873	
			м3 строительного объема, включая подвал			209,85	164,49	354646	277988		160583		
3	3	E11-460601-0905 #К=0,5#К=0,5	Здания прочие неотапливаемые, включая склады, сараи и строения. Поэлементная разборка всех конструкций без сохранением годных материалов		551,59	475,1	216,07	262060	119183	0	153100	448373	
			м3 строительного объема, включая подвал			259,03	71,4	142878	39384		33213		
4	4	E11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16#К=0,6#К=0,7	Разборка (демонтаж) металлических конструкций /навес со стойками/		0,43475	41069,87	15112,07	17855	6570	0	8926	28924	
				т конструкций		25957,8	3799,34	11285	1652		2143		
	4.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		473709							
	4.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3		269							Казахстан 100%
	4.3	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т		219597							Казахстан 100%
	4.4	2106-0405-0901	Конструкции стальные	т									
	4.5	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т		405133							
5	5	E11-460401-0103	Фундаменты железобетонные. Разборка		0,9	39984,27	18166,33	35986	16349	1822	21842	62454	
				м3		19793,52	9098,08	17814	8188		4626		
	5.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,234	5717				1337,78			Казахстан 100%
	5.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,8	269				484,2			Казахстан 100%
6	6	E11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3,5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5		0,6450625	51094,08	17872,21	32959	11528	421	17638	54645	
				т конструкций		32568,48	7060,2	21009	4554		4048		
	6.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	219597				283,31			Казахстан 100%
7	7	C341-040104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка		512,3436563	738		378110				408359	
				т							30249		
8	8	C341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка		512,3436563	107		54821				59207	
				т							4386		
9	9	C341-020102-0117 К=30	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		1024,687313	1080		1106662				1195195	
				т·км							88533		
			Итого по разделу: 1. Дом №18									5133041	
			Раздел: 2. Дом №14										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм и ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего: заработная плата рабочих-строителей	Эксплуатация машин: заработная плата машинистов	Всего: заработная плата рабочих-строителей	Эксплуатация машин: заработная плата машинистов	Материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Е11-460301-0101	Фундаменты бутовые. Разборка		27	14210,45	4468,55	383682	120658	0	271884	795911	
				м3		9741,6	2246,24	263023	60648		52445		
11	11	Е11-460601-0903	Дома жилые деревянные и прочие отапливаемые здания. Разборка методом обрушения		1690	873,3	663,45	1475877	1121230	0	531413	2167873	
				м3 строительного объема, включая подвал		209,85	164,49	354646	277988		160583		
12	12	Е11-460601-0905 aK=0,5#K=0,5	Здания прочие неотапливаемые, включая склады, сараи и строения. Поэлементная разборка всех конструкций без сохранением годных материалов		53,1	475,1	216,07	25228	11473	0	14738	43163	
				м3 строительного объема, включая подвал		259,03	71,4	13754	3791		3197		
13	13	Е11-100113-0103 Изм. и доп. вып. 18#K=0,5#K=0,8	Заборы решетчатые высотой до 1,5 м со столбами. Демонтаж		123,6	1349,81	22,55	166837	2787	0	148508	340573	
				м2 забора		1327,26	7,76	164050	959		25228		
	13.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074							
	13.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		25106							
	13.3	2107-0101-0901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3		44582							
14	14	С341-040104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка		414,02655	738		305552				329996	
				т							24444		
15	15	С341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка		414,02655	107		44301				47845	
				т							3544		
16	16	С341-020102-0117 K=30	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		828,0531	1080		894297				965841	
				т*км							71544		
			Итого по разделу: 2. Дом №14									4603302	
			ИТОГО:					7043786	2651666	2243	1971346	9736343	
								1606128	735800		721211		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		97363					
			Итого с временными									9833706	
			Зимние удорожания			1,08 %		106204					
			Итого с зимними удорожаниями									9939910	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		198798					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10138708	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									10646008	
			НДС			12 %		1277521					
			Итого с НДС									11923529	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мукаменкан Д.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

ТОО «_____»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б.

Застройщик : **ТОО "ГСГ Высотник"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **3-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. 1 очередь**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **март 2021** года на **2-1-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.03.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы, КЖ-5										
1	1	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		2408,43468	169,93	160,12	409265	385639	265	96900	546658
				м3 грунта		9,7	46,18	23362	111222		40493		
2	2	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		419,59125	169,93	160,12	71301	67185	46	16882	95238
				м3 грунта		9,7	46,18	4070	19377		7055		
3	3	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом		148,84347	2415,34	0	359507	0	0	258345	667820
				м3 грунта		2415,34	0	359507	0		49468		
4	4	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		148,84347	135,94	128,1	20234	19067	12	4790	27026
				м3 грунта		7,76	36,94	1155	5498		2002		
5	5	С341-020102-0210 К=10	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		755,26425	330		249237				269176
				т-км							19939		
6	6	С341-020102-0217 К=30	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		4335,192424	750		3251387				3511498
				т-км							260111		
7	7	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов		2535,1944	18,59	15,76	47890	39955	127	18308	71494
				м3		3,08	6,95	7808	17620		5296		
8	8	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		345,03	135,94	128,1	46903	44198	28	11104	62648
				м3 грунта		7,76	36,94	2677	12745		4641		
9	9	С341-020102-0218 К=35	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 31-50 км		569,2995	805		458286				494949
				т-км							36663		
10	10	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки		345,03	520,25	518,29	179502	178826	41	44045	241431
				м3 грунтовой подушки		1,84	175,46	635	60539		17884		
11	11	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		441,675	135,94	128,1	60041	56578	35	14215	80196
				м3 грунта		7,76	36,94	3427	16315		5940		
12	12	С341-020102-0210 К=10	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		755,26425	330		249237				269176
				т-км							19939		
13	13	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		397,5075	16,65	16,65	6618	6619	0	2101	9417
				м3 грунта		0	7,34	0	2918		698		
14	14	Е11-010104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1		397,5075	8,22	8,22	3268	3268	0	1039	4652
				м3 грунта		0	3,63	0	1443		345		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	E11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы		44,1675	955,8	0	42215	0	0	30395	78419	
				м3		955,8	0	42215	0		5809		
16	16	E11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		397,5075	185,47	83,19	73726	33068	0	41414	124351	
				м3		102,28	42,42	40657	16862		9211		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы, КЖ-5									6554149	
			Раздел: 2. Фундаменты, КЖ-21										
17	17	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство Бетон В7,5		66,7706179	17560,66	1145,48	1172536	76484	994013	110657	1385848	
				м3		1528,2	292,98	102039	19562		102655		
18	18	E11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство Бетон В25		483,3498096	20835,67	1763,74	10070917	852503	8047803	1272811	12251226	
				м3		2421,87	471,88	1170610	228083		907498		
19	19	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,5614544	950701,14	1441,14	533775	809	367771	150678	739209	
				т		294228	685,71	165196	385		54756		
20	20	E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		3,1419049	24187,24	1060,6	75994	3332	905	66421	153808	
				т		22838,64	392,53	71757	1233		11393		
21	21	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,5974624	225135		134510		134510		145271	Казахстан
				т							10761		
22	22	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		33,8789295	220708		7477351		7477351		8075539	Казахстан
				т							598188		
			Итого по разделу: 2. Фундаменты, КЖ-21									22750901	
			ИТОГО:					24993700	1767531	17022907	2140605	29305050	
								1995115	513802		2170745		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		293051					
			Итого с временными									29598102	
			Зимние удорожания			1,08 %		319660					
			Итого с зимними удорожаниями									29917762	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		598355					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									30516117	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									32043021	
			НДС			12 %		3845162					
			Итого с НДС									35888183	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер-сметчик технического надзора

ТОО «_____»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик : ТОО "ГСГ Высотник"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(наименование, адрес)

Объект : 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за март 2021 года на 2-3-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.03.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы, КЖ-5,6										
1	1	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		1644,85375	169,93	160,12	279510	263374	181	66178	373343	
				м3 грунта		9,7	46,18	15955	75959		27655		
	1,1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0658	2644				173,96			Казахстан 100%
2	2	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		334,875	169,93	160,12	56905	53621	37	13473	76008	
				м3 грунта		9,7	46,18	3248	15465		5630		
	2,1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0134	2644				35,42			Казахстан 100%
3	3	Е11-010205-0302 # ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом		104,19625	2415,34	0	251669	0	0	181202	467501	
				м3 грунта		2415,34	0	251669	0		34630		
4	4	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		104,19625	135,94	128,1	14164	13348	8	3353	18918	
				м3 грунта		7,76	36,94	809	3849		1401		
	4,1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0031	2644				8,26			Казахстан 100%
5	5	С341-020102-0210 К=10	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		602,775	330		198916				214829	
				т·км							15913		
6	6	С341-020102-0217 К=30	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		2960,73675	750		2220553				2398197	
				т·км							177644		
7	7	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов		1731,425	18,89	15,76	32707	27287	87	12504	48828	
				м3		3,08	6,95	5333	12033		3617		
	7,1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0346	2644				91,56			Казахстан 100%
8	8	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		119,825	135,94	128,1	16289	15349	10	3856	21757	
				м3 грунта		7,76	36,94	930	4426		1612		
	8,1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0036	2644				9,5			Казахстан 100%
9	9	С341-020102-0218 К=35	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 31-50 км		197,71125	805		159158				171891	
				т·км							12733		
10	10	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки		119,825	520,25	518,29	62339	62104	14	15296	83846	
				м3 грунтовой подушки		1,84	175,46	220	21024		6211		
	10,1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,4793	31				14,86			Казахстан 100%
11	11	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		352,5	135,94	128,1	47919	45155	28	11345	64005	
				м3 грунта		7,76	36,94	2735	13021		4741		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	11.1	2101-0201-0004	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0106	2644				27,96			Казахстан 100%
12	12	С341-020102-0210 К=10	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		602,775	330		198916				214829	
				т км							15913		
13	13	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		317,25	16,65	16,65	5282	5283	0	1677	7516	
				м3 грунта		0	7,34	0	2329		557		
14	14	Е11-010104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1		317,25	8,22	8,22	2608	2608	0	829	3712	
				м3 грунта		0	3,63	0	1152		275		
15	15	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		35,25	955,8	0	33692	0	0	24258	62586	
				м3		955,8	0	33692	0		4636		
16	16	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		317,25	185,47	83,19	58840	26392	0	33052	99243	
				м3		102,28	42,42	32448	13458		7351		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы, КЖ-5,6									4327009	
			Раздел: 2. Фундаменты, КЖ-18,20										
17	17	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство Бетон В7,5		52,4	17560,66	1145,48	920179	60023	780078	86841	1087582	
				м3		1528,2	292,98	80078	15352		80562		
	17.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	53,448	12896				689265,41			Казахстан 100%
18	18	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство Бетон В25		464,196	20835,67	1763,74	9671835	818721	7728891	1222373	11765745	
				м3		2421,87	471,88	1124222	219045		871537		
	18.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	471,1589	16104				7587543,57			Казахстан 100%
19	19	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,4946	950701,14	1441,14	470217	713	323979	132737	651190	
				т		294228	685,71	145525	339		48236		
	19.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,4946	655032				323978,83			Казахстан 100%
20	20	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		3,0585	24187,24	1060,6	73977	3244	881	64658	149726	
				т		22838,64	392,53	69852	1201		11091		
	20.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,1755	96				880,85			Казахстан 100%
21	21	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,5955	225135		134068		134068		144793	Казахстан
				т							10725		
22	22	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		31,6534	220708		6986159		6986159		7545052	Казахстан
				т							558893		
23	23	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя		97,416	929,85	20,28	90582	1976	55729	30869	131167	
				м2 поверхности		337,5	3,23	32878	315		9716		
	23.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	233,7984	223				52137,04			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Фундаменты, КЖ-18,20									21475255	
			Раздел: 3. Диафрагмы жесткости, КЖ-28										
24	185	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25		120,001716	33009,38	3789,3	3961182	454723	2298407	1198971	5572965	
				м3		10066,96	912,47	1208052	109498		412812		
	24.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	121,8017	16104				1961495,25			Казахстан 100%
25	186	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,467178	226837		332810		332810		359435	Казахстан
				т							26625		
26	187	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		4,8255031	225135		1086390		1086390		1173301	Казахстан
				т							86911		
27	188	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		10,1242535	220708		2234504		2234504		2413264	Казахстан
				т							178760		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 3. Диафрагмы жесткости, КЖ-28									9518965	
			ИТОГО:					29601370	1853921	21962261	3103472	35321229	
								3007646	508466		2616387		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		353212					
			Итого с временными									35674438	
			Зимние удорожания			1,08 %		385284					
			Итого с зимними удорожаниями									36059722	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		721194					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									36780916	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									38621286	
			НДС			12 %		4634554					
			Итого с НДС									43255840	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

_____ Мұқаметхан Ә.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

_____ Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi company»

_____

Инженер-сметчик технического надзора

ТОО «_____»

_____

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

_____ Куванов Б.Б.

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 02.04. 2019г.
№ 178

Инвестор: ТОО «Kaz-SinoGradStroy» (Каз-Сино Град Строй)

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Строительство МЖК с объектами обслуживания», расположенного по адресу: г.Алматы, квадрат улиц: Райымбека-Боткина-Казакова-Гончарова-Скрябина» 1-очередь.

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№LX 20210118	25.01.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**183 923 736,00**	**82 907 307**							**9 948 877**	**92 856 184,00**

Застройщик:

М.П. _____ **Мукаметхан Ә.Ә**

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы 1-очередь

Реестр актов выполненных работ №2
за апрель **2021** года

№	№ о/ф смет	№ о/ф формы-2	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	5070	35071	2-2-1	Конструкции железобетонные пятно-19	13 609 737		16 667 049
2	5140	35140	2-3-1	Конструкции железобетонные пятно-21	31 658 631		38 770 478
3	5000	35000	2-1-1	Конструкции железобетонные пятно-1	27 315 066		33 451 162
4	5010	35010	2-1-2	Общестроительные работы АР работы пятно-1	1 939 120		2 374 726
5	5150	35150	2-3-2	Общестроительные работы АР работы пятно-21	1 300 601		1 592 769
				Итого	**75 823 155**	-	**92 856 184**

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Мұқаметхан Ә.**

Застройщик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство МЖК с объектами обслуживания», расположенного по адресу: г.Алматы, квадрат улиц: Райымбека-Боткина-Казакова-Гончарова-Скрябина» 1-очередь.

(наименование, адрес)

Объект: 3-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за апрель 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.04.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты, КЖ-21										
1	17	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство Бетон В7,5		27,4293821	17560,66	1145,48	481678	31420	408341	45458	569307	
				м3		1528,2	292,98	41918	8036		42171		
2	18	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство Бетон В25		198,5601904	20835,67	1763,74	4137135	350209	3306039	522871	5032806	
				м3		2421,87	471,88	480887	93697		372800		
3	19	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,2306456	950701,14	1441,14	219275	332	151080	61899	303668	
				т		294228	685,71	67862	158		22494		
4	20	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		1,2906951	24187,24	1060,6	31218	1369	372	27286	63184	
				т		22838,64	392,53	29478	507		4680		
5	21	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2454376	225135		55257		55257		59678	Казахстан
				т							4421		
6	22	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		13,9174705	220708		3071697		3071697		3317433	Казахстан
				т							245736		
			Итого по разделу: 1. Фундаменты, КЖ-21									9346076	
			Раздел: 2. Приямок лифта, 3 шт, КЖ-23										
7	24	Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство, Бетон В25		20,61	24441,78	2104,95	503745	43383	352725	113370	666484	
				м3		5222,58	822,19	107637	16945		49369		
8	25	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0261	950701,14	1441,14	24813	38	17096	7004	34362	
				т		294228	685,71	7679	18		2545		
9	26	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0876	226837		19871		19871		21461	Казахстан
				т							1590		
10	27	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,5633	225135		351954		351954		380110	Казахстан
				т							28156		
			Итого по разделу: 2. Приямок лифта, 3 шт, КЖ-23									1102417	
			Раздел: 3. Ригеля и консоли, КЖ-32										
11	28	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0.92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		9,878	39621,11	5577,97	391377	55099	173103	161688	597310	
				м3		16519,05	1468,31	163175	14504		44245		
12	29	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,0184	655032		12053		12053		13017	Казахстан
				т							964		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,431	226837		97767		97767	7821	105588	Казахстан
14	31	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1837	220708		261252		261252	20900	282152	Казахстан
15	32	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте здании 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	21,708	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	860095 358596	121086 31874	380413	355327 97234	1312656	
16	33	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,31736	226837		298826		298826	23906	322732	Казахстан
17	34	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,73752	220708		824901		824901	65992	890893	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Ригеля и консоли, КЖ-32									3524348	
			Раздел: 4. Колонны, КЖ-32										
18	175	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	5,1294	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	318439 87165	140859 36341	90415	112391 34466	465296	
19	176	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,128647	226837		29182		29182	2335	31517	Казахстан
20	177	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5665	220708		125031		125031	10002	135033	Казахстан
21	178	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10197	255874		26091		26091	2087	28178	
22	179	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,700172	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	105549 28892	46688 12045	29969	37253 11424	154226	
23	180	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0518587	226837		11763		11763	941	12704	Казахстан
24	181	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2329714	220708		51419		51419	4113	55532	Казахстан
25	182	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0337986	255874		8648		8648	692	9340	
26	1863	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	2,54976	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	158292 43329	70019 18065	44944	55868 17133	231293	
27	184	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1127424	226837		25574		25574	2046	27620	Казахстан
28	185	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4950528	220708		109262		109262	8741	118003	Казахстан
29	186	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,050688	255874		12970		12970	1038	14008	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость в ценах 1 янв.		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	187	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16 ЧТ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		2,550213	62081,23	27461,06	158320	70032	44952	55878	231334	
				м3		16993,3	7084,86	43337	19068		17136		
31	188	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,107417	226837		24820		24820		26806	Казахстан
				т							1986		
32	189	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,4815486	220708		106282		106282		114785	Казахстан
				т							8503		
33	190	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0512592	255874		13124		13124		14174	
				т							1050		
34	191	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16 ЧТ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		5,099889	62081,23	27461,06	316607	140048	89895	111744	462619	
				м3		16993,3	7084,86	86664	36132		34268		
35	192	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2205053	226837		50037		50037		54094	Казахстан
				т							4007		
36	193	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,9808502	220708		216481		216481		233800	Казахстан
				т							17319		
37	194	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,1025676	255874		26244		26244		28344	
				т							2100		
38	195	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16 ЧТ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		3,999792	62081,23	27461,06	248312	109839	70504	87640	362828	
				м3		16993,3	7084,86	67970	28338		26876		
39	196	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1734692	226837		39349		39349		42497	Казахстан
				т							3148		
40	197	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,8998083	220708		198595		198595		214483	Казахстан
				т							15888		
41	198	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0785466	255874		20098		20098		21706	
				т							1608		
42	199	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16 ЧТ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		3,950112	62081,23	27461,06	245228	108474	69628	86551	358321	
				м3		16993,3	7084,86	67125	27986		26542		
43	200	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,205091	226837		46522		46522		50244	Казахстан
				т							3722		
44	201	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,9063074	220708		200029		200029		216031	Казахстан
				т							16002		
45	202	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,077571	255874		19848		19848		21436	
				т							1588		
46	203	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16 ЧТ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		11,8996668	62081,23	27461,06	738746	326777	209784	260735	1079439	
				м3		16993,3	7084,86	202215	84307		79958		
47	204	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,5026509	226837		114020		114020		123142	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							9122		
48	205	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		2,8138383	220708		621037		621037		670720	Казахстан
				т							49683		
49	206	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,2452131	255874		62744		62744		67763	
				т							5019		
			Итого по разделу: 4. Колонны, КЖ-32									5677316	
			Раздел: 5. Диафрагмы жесткости, КЖ-32										
50	207	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25		10,450024	33009,38	3789,3	344949	39598	200151	104409	485307	
				м3		10066,96	912,47	105200	9535		35949		
51	208	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1256213	226837		28496		28496		30776	Казахстан
				т							2250		
52	209	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,4133336	225135		93056		93056		100500	Казахстан
				т							7444		
53	210	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,9763622	220708		215491		215491		232730	Казахстан
				т							17238		
54	211	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25		10,003644	33009,38	3789,3	330214	37907	191601	99949	464576	
				м3		10066,96	912,47	100706	9128		34413		
55	212	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1171522	226837		26574		26574		28700	Казахстан
				т							2126		
56	213	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,3206052	225135		72179		72179		77953	Казахстан
				т							5774		
57	214	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,2594753	220708		277976		277976		300214	Казахстан
				т							22238		
58	215	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25		25,6935	33009,38	3789,3	848127	97361	492111	256711	1193225	
				м3		10066,96	912,47	258655	23445		88387		
59	216	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,4682391	226837		106214		106214		114711	Казахстан
				т							8497		
60	217	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,7391202	225135		166402		166402		179714	Казахстан
				т							13312		
61	218	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		8,4017325	220708		1854330		1854330		2002676	Казахстан
				т							148346		
62	219	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25		18,2763227	33009,38	3789,3	603290	69255	350049	182604	848766	
				м3		10066,96	912,47	183987	16677		62872		
63	220	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,318585	226837		72267		72267		78048	Казахстан
				т							5781		
64	221	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,5157196	225135		116107		116107		125396	Казахстан
				т							9289		
65	222	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		5,880139	220708		1297794		1297794		1401617	Казахстан
				т							103823		
			Итого по разделу: 5. Диафрагмы жесткости, КЖ-32									7664909	
			ИТОГО:					22545093	1859793	18152826	2746636	27315066	
								2532477	485806		2023337		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		273151					
			Итого с временными									27588216	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр ресурса, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			1,08 %		297953					
			Итого с зимними удорожаниями									27886169	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		557723					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									28443892	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									29867111	
			НДС			12 %		3584051					
			Итого с НДС									33451162	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

_____ *Мұқаметхан Ә.*

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

_____ *Ириазаров Р.*

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

_____

Инженер -сметчик технического надзора

ТОО «_____»

_____

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

_____ Куванов Б.Б

Застройщик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство МЖК с объектами обслуживания», расположенного по адресу: г.Алматы, квадрат улиц: Райымбека-Боткина-Казакова-Гончарова-Скрябина» 1-очередь.

(наименование, адрес)

Объект: 1-но секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 19. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за апрель 2021 (месяц, год) на 2-2-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.04.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы, КЖ-5,6										
1	1	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		1101,20637	169,93	160,12	187128	176325	121	44305	249948
				м3 грунта		9,7	46,18	10682	50854		18515		
2	2	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		80,22674	169,93	160,12	13633	12846	9	3228	18210
				м3 грунта		9,7	46,18	778	3705		1349		
3	3	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом		62,18069	2415,34	0	150187	0	0	108135	278988
				м3 грунта		2415,34	0	150187	0		20666		
4	4	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		62,18069	135,94	128,1	8453	7965	5	2001	11290
				м3 грунта		7,76	36,94	483	2297		836		
5	5	С341-020102-0210 К=10	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		144,408132	330		47655				51467
				т·км							3812		
6	6	С341-020102-0217 К=30	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		1982,171466	750		1486629				1605559
				т·км							118930		
7	7	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов		1159,1646	18,89	15,76	21897	18268	58	8371	32689
				м3		3,08	6,95	3570	8056		2421		
8	8	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		145,475	135,94	128,1	19776	18636	12	4682	26415
				м3 грунта		7,76	36,94	1129	5374		1957		
9	9	С341-020102-0218 К=35	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 31-50 км		240,03375	805		193227				208685
				т·км							15458		
10	10	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки		145,475	520,25	518,29	75683	75398	17	18571	101794
				м3 грунтовой подушки		1,84	175,46	268	25525		7540		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы, КЖ-5,6									2585045	
			Раздел: 2. Фундаменты, КЖ-17										
11	17	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство Бетон В7,5		27,8	17560,66	1145,48	488186	31845	413858	46072	576999
				м3		1528,2	292,98	42484	8145		42741		
12	18	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство Бетон В25		243,9	20835,67	1763,74	5081820	430177	4060950	642265	6182012	
				м3		2421,87	471,88	590694	115092		457927		
13	19	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,2379	950701,14	1441,14	226172	343	155832	63846	313219	
				т		294228	685,71	69997	163		23201		

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	20	Е11-050301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление с построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		1,6192	24187,24	1060,6	39164	1718	466	34230	79266	
				т		22838,64	392,53	36980	636		5872		
15	21	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,0986	225135		247333		247333		267120	Казахстан
				т							19787		
16	22	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		15,1284	220708		3338959		3338959		3606076	Казахстан
				т							267117		
			Итого по разделу: 2. Фундаменты, КЖ-17								—	11024692	
			ИТОГО:					11625902	773521	8217620	975706	13609737	
								907252	219847		1008129		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		136097					
			Итого с временными									13745834	
			Зимние удорожания			1,08 %		148455					
			Итого с зимними удорожаниями									13894289	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		277886					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14172175	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									14881294	
			НДС			12 %		1785755					
			Итого с НДС									16667049	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

_____ *Мукаметхан Д.*

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

_____ *Ирназаров Р.*

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

_____

Инженер -сметчик технического надзора

ТОО «_____

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

_____ Куванов Б.Б

Застройщик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес- идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка «Строительство МЖК с объектами обслуживания», расположенного по адресу: г.Алматы, квадрат улиц: Райымбека-Боткина-Казакова-Гончарова-Скрябина» 1-очередь.

(наименование, адрес)

Объект 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за апрель 2021 (месяц, год) на 2-3-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.04.2021

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Приямок лифта, 2 шт, КЖ-22										
1	24	Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство. Бетон В25		13,74	24441,78	2104,95	335830	28922	235150	75580	444323	
				м3		5222,58	822,19	71758	11297		32913		
	1.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	13,9461	16104				224587,99			Казахстан 100%
2	25	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0174	950701,14	1441,14	16542	25	11398	4670	22909	
				т		294228	685,71	5120	12		1697		
	2.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0174	655032				11397,56			Казахстан 100%
3	26	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0584	226837		13247		13247		14307	Казахстан
				т							1060		
4	27	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,0422	225135		234636		234636		253407	Казахстан
				т							18771		
			Итого по разделу: 1. Приямок лифта, 2 шт, КЖ-22									734946	
			Раздел: 2. Ригеля и консоли, КЖ-28										
			Рм-1										
5	28	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		13,184	39621,11	5577,97	522365	73540	231038	215802	797220	
				м3		16519,05	1468,31	217787	19358		59053		
	5.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	13,3818	16104				215499,86			Казахстан 100%
6	29	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,0368	655032		24105		24105		26033	Казахстан
				т							1928		
7	30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,5744	226837		130295		130295		140719	Казахстан
				т							10424		
8	31	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,5728	220708		347130		347130		374900	Казахстан
				т							27770		
			Рм-2										
9	32	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		28,944	39621,11	5577,97	1146793	161449	507217	473770	1750208	
				м3		16519,05	1468,31	478127	42499		129645		
	9.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	29,3782	16104				473105,89			Казахстан 100%
10	33	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,75648	226837		398435		398435		430310	Казахстан

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							31875		
11	34	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		4,0808	220708		1099302		1099302		1187246	Казахстан
				т							87944		
			Рм-3										
12	38	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		0,614	39621,11	5577,97	24327	3425	10760	10050	37127	
				м3		16519,05	1468,31	10143	902		2750		
	12	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6222	16104				10036,17			Казахстан 100%
13	39	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,0314	655032		20568		20568		22213	Казахстан
				т							1645		
14	40	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,04684	226837		10625		10625		11475	Казахстан
				т							850		
15	41	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,19056	220708		42058		42058		45423	Казахстан
				т							3365		
			Рм-4										
16	42	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		0,614	39621,11	5577,97	24327	3425	10760	10050	37127	
				м3		16519,05	1468,31	10143	902		2750		
	16 1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6222	16104				10036,17			Казахстан 100%
17	43	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,0314	655032		20568		20568		22213	Казахстан
				т							1645		
18	44	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,04684	226837		10625		10625		11475	Казахстан
				т							850		
19	45	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,17248	220708		38068		38068		41113	Казахстан
				т							3045		
			Рм-5										
20	46	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		0,596	39621,11	5577,97	23614	3324	10444	9756	36040	
				м3		16519,05	1468,31	9845	875		2670		
	20 1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6049	16104				9741,95			Казахстан 100%
21	47	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,03792	655032		24839		24839		26826	Казахстан
				т							1987		
22	48	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,04826	226837		10947		10947		11823	Казахстан
				т							876		
23	49	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,18324	220708		40443		40443		43678	Казахстан
				т							3235		
			Рм-6										
24	50	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		1,82	39621,11	5577,97	72110	10152	31894	29791	110053	
				м3		16519,05	1468,31	30065	2672		8152		
	24 1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,8473	16104				29748,92			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	51	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,02512	655032		16454		16454	1316	17770	Казахстан
26	52	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1404	226837		31848		31848	2548	34396	Казахстан
27	53	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45104	220708		99548		99548	7964	107512	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Ригеля и консоли, КЖ-28									5322900	
			Раздел: 4. Км-1, 8 шт, КЖ-51,69										
28	153	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	6,8002016	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	422165 115558	186740 48178	119866	149000 45693	616858	
	28.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,9022	16104				111153,1			Казахстан 100%
29	154	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1698684	226837		38532		38532	3083	41615	Казахстан
30	155	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,75163	220708		165891		165891	13271	179162	Казахстан
31	156	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1352934	255874		34618		34618	2769	37387	
			Итого по разделу: 4. Км-1, 8 шт, КЖ-51,69									875022	
			Раздел: 5. Км-2, 4 шт, КЖ-53,69										
32	157	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,5200224	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	218527 59817	96664 24939	62047	77128 23652	319307	
	32.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,5728	16104				57536,74			Казахстан 100%
33	158	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1070296	226837		24278		24278	1942	26220	Казахстан
34	159	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,468794	220708		103467		103467	8277	111744	Казахстан
35	160	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0700326	255874		17920		17920	1434	19354	
			Итого по разделу: 5. Км-2, 4 шт, КЖ-53,69									476625	
			Раздел: 6. Км-3, 4 шт, КЖ-55,69										
36	161	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,5200224	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	218527 59817	96664 24939	62047	77128 23652	319307	
	36.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,5728	16104				57536,74			Казахстан 100%
37	162	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1549913	226837		35158		35158	2813	37971	Казахстан
38	163	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6301519	220708		139080		139080	11126	150206	Казахстан
39	164	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0700326	255874		17920		17920	1434	19354	
			Итого по разделу: 6. Км-3, 4 шт, КЖ-55,69									526838	