Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 02.04. 2019г.
№ 178

Инвестор: ТОО «Kaz-SinoGradStroy» (Каз-Сино Град Строй)

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Строительство МЖК с объектами обслуживания», расположенного по адресу: г.Алматы, квадрат улиц: Райымбека-Боткина-Казакова-Гончарова-Скрябина» 1-очередь.

Справка № 5

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№LX 20210118	25.01.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**471 302 632,00**	**69 577 091**							**8 349 251**	**77 926 342,00**

Застройщик:

М.П. _____ **Мұкаметхан Ә.Ә**

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы 1-очередь

Реестр актов выполненных работ №5
за июль **2021** года

№	№ о/ф смет	№ о/ф формы-2	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	585070	85170	2-2-1	Конструкции железобетонные пятно-19	33 881 407		41 492 572
2	585140	75150	2-3-1	Общестроительные работы АР пятно-21	12 108 270		14 828 290
3	585000	85100	2-1-1	Конструкции железобетонные пятно-1	17 642 270		21 605 480
				Итого	**63 631 947**	**-**	**77 926 342**

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" **Мұқаметхан Ә.**

Застройщик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(наименование, адрес)

Объект: 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за июль 2021 (месяц, год) на 2-3-2 Общестроительные работы АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кладка перегородок, см. АР-31										
1	147	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	19,5813	9334,82	2772,88	182788	54297	27969	106434	312360	
						5133,6	711,04	100523	13923		23138		
2	148	С121-030302-0215	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.	2719,625	138		375308		375308		405333	Казахстан
3	149	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,55217	83205	2383,8	129148	3700	0	30025	266841	
						80821,2	872,64	125448	1354		117927		
4	150	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1488	273644		40718		40718	19766	43975	Казахстан
5	151	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04213	226837		9557		9557	3257	10322	Казахстан
6	152	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,36124	220708		300437		300437	765	324472	Казахстан
7	153	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	13,06	16184,98	1335,72	211376	17444	171099	24035	256307	
						1748,26	387,84	228332	5065		25945		
8	154	Е11-070516-0102	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	90,4	774,46	9,04	70011	817	64752	18986	81832	
						49,14	4,85	4442	438		5759		
9	155	Е11-070516-0103 Изм. и доп. вып. 14	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	80,7	1028,67	14,05	83014	1134	69407	6062	106115	
						154,56	5,49	12473	443		15241		
10	156	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,66	1497,69	67,55	63891	2882	25129	7860	102163	
						841,08	58,58	35880	2499		30704		
11	157	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1596	776530,16	6674,42	123934	1066	111004	7568	149308	
						74340,7	1664,48	11865	266		14314		
			Итого по разделу: 1. Кладка перегородок, см. АР-31								11060	2059028	
			Раздел: 2. Кладка стен из стандартных блоков, см. АР-32										
12	158	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	149,9657004	9334,82	2772,88	1399903	415837	214202	815141	2392247	
						5133,6	711,04	769864	106632		177203		
13	159	С121-030302-0203	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.	9866,1645	205		2022564		2022564		2184369	Казахстан
14	160	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	5,5617694	83205	2383,8	462767	13258	0	161805	956150	
						80821,2	872,64	449509	4853		422557		
15	161	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6383003	273644		174667		174667	70826	188640	Казахстан
											13973		

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	162	С121-0503П-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1978336	22683,7		44876		44876	3590	93466	Казахстан
17	163	С121-0503П-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,7256356	220708		1042986		1042986	83439	1126425	Казахстан
18	164	Е11-050301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	72,80037	16184,98	1335,72	1178273	97241	953758	144623	1428758	
						1748,26	387,84	127274	28235		105832		
19	165	Е11-070516-0102	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	344,2824	774,46	9,04	266633	3113	246603	21934	311652	
						49,14	4,85	16918	1670		23085		
20	166	Е11-070516-0103 Изм. и доп. вып. 14	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	333,3717	1028,67	14,05	342929	4684	286726	62960	438360	
						154,56	5,49	51526	1830		32471		
21	167	Е11-150204-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри здания. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	169,30296	1497,69	67,55	253563	11437	99730	121852	405448	
						841,08	58,58	142397	9918		30033		
22	168	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,6079617	776530,16	6674,42	472101	4058	422847	54526	568757	
						74340,7	1664,48	45196	1012		42130		
			Итого по разделу: 2. Кладка стен из стандартных блоков, см. АР-32									10049242	
			ИТОГО:					9251444	630968	6704333	1959917	12108270	
								1916147	178138		896909		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		121083					
			Итого с временными									12229352	
			Зимние удорожания			1,08 %		132077					
			Итого с зимними удорожаниями									12361429	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		247229					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12608658	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									13239545	
			НДС			12 %		1588745					
			Итого с НДС									14828290	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мукаметхан Д.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирмагаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора ТОО

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»,

Куванов Б.Б

Застройщик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(наименование, адрес)

Объект: 3-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за июль 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Фундаментная плита										
1	28	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	126,72	929,85 / 337,5	20,28 / 3,23	117831 / 42768	2570 / 409	72493	40155 / 12639	170625	
			Итого по разделу: 2. Фундаментная плита									170625	
			Раздел: 4. Рм-8, 96шт, КЖ-50,52.5										
2	62	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	21,996	39621,11 / 16519,05	5577,97 / 1468,31	871506 / 363353	122693 / 32297	385460	360041 / 98524	1330071	
3	63	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3452	226837		305141		305141	24411	320552	Казахстан
4	64	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,7392	220708		825271		825271	66022	891293	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Рм-8, 96шт, КЖ-50,52.5									2550916	
			Раздел: 5. Рм-12, 12шт, КЖ-52,52.5										
5	83	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,284	39621,11 / 16519,05	5577,97 / 1468,31	50874 / 21210	7162 / 1885	22501	21017 / 5751	77642	
6	84	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,08508	655032		55730		55730	4458	60188	Казахстан
7	85	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0962	226837		21822		21822	1746	23568	Казахстан
8	86	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,58246	220708		128487		128487	10279	138766	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Рм-12, 12шт, КЖ-52,52.5									300164	
			Раздел: 6. Рм-12а, 6шт, КЖ-51,52.5										
9	87	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,642	39621,11 / 16519,05	5577,97 / 1468,31	25437 / 10605	3581 / 943	11250	10509 / 2876	38822	

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	88	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,03932	655032		25756		25756	2060	27816	Казахстан
11	89	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0481	226937		10911		10911	873	11784	Казахстан
12	90	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26228	220708		57887		57887	4631	62518	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Рм-12а, 6шт, КЖ-51,52.5									140940	
			Раздел: 7. Рм-13, 11шт, КЖ-52,52.5										
13	91	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Kтр=0,92, Kэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,93	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	36848 15363	5188 1366	16297	15223 4166	56237	
14	92	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,07536	655032		49363		49363	3949	53312	Казахстан
15	93	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07425	226837		16843		16843	1347	18190	Казахстан
16	94	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33114	220708		73085		73085	5847	78932	Казахстан
			Итого по разделу: 7. Рм-13, 11шт, КЖ-52,52.5									206671	
			Раздел: 8. Рм-14, 3шт, КЖ-52,52.5										
17	95	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Kтр=0,92, Kэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,952	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	37719 15726	5310 1398	16683	15583 4264	57566	
18	96	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01018	655032		6668		6668	533	7201	Казахстан
19	97	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07146	226937		16210		16210	1297	17507	Казахстан
20	98	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30528	220708		67378		67378	5390	72768	Казахстан
			Итого по разделу: 8. Рм-14, 3шт, КЖ-52,52.5									155042	
			Раздел: 9. Рм-14а, 6шт, КЖ-52,52.5										
21	99	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Kтр=0,92, Kэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,904	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	75439 31452	10621 2796	33366	31166 8528	115133	
22	100	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01646	655032		10782		10782	863	11645	Казахстан
23	101	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14292	226837		32420		32420	2594	35014	Казахстан
24	102	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,59548	220708		131427		131427	10514	141941	Казахстан
			Итого по разделу: 9. Рм-14а, 6шт, КЖ-52,52.5									303733	

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. коэф.расх.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 10. К-2, 48шт, КЖ-52.3,52.6										
25	171	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл 4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,526	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	23614 9845	3324 575	10444	9756 2670	36040	
26	172	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 20 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0256	655032		16769		16769	1342	18111	Казахстан
27	173	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0604	226837		13701		13701	1096	14797	Казахстан
28	174	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1296	220708		28604		28604	2288	30892	Казахстан
			Итого по разделу: 10. К-2, 48шт, КЖ-52.3,52.6									99840	
			Раздел: 12. Км-1, 12 шт, КЖ-54,72										
29	175	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	5,470032	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	339586 92954	150212 38754	96420	119855 36755	496196	
30	176	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1371902	226837		31120		31120	2490	33610	Казахстан
31	177	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,60412	220708		133334		133334	10667	144001	Казахстан
32	178	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1087416	255874		27824		27824	2226	30050	
			Итого по разделу: 12. Км-1, 12 шт, КЖ-54,72									703857	
			Раздел: 13. Км-2, 4 шт, КЖ-56,72										
33	179	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,82019	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	113000 30931	49985 12896	32084	39882 12231	165113	
34	180	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0555195	226837		12594		12594	1008	13602	Казахстан
35	181	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2494172	220708		55048		55048	4404	59452	Казахстан
36	182	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0361845	255874		9259		9259	741	10000	
			Итого по разделу: 13. Км-2, 4 шт, КЖ-56,72									248167	
			Раздел: 14. Км-3, 6 шт, КЖ-58,72										
37	183	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	2,739996	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	170102 46562	75243 19412	48298	60036 18411	248549	
38	184	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,121154	226837		27482		27482	2199	29681	Казахстан
39	185	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,5319884	220708		117414		117414		126807	Казахстан

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование / мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							9304		
40	186	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0544695	255874		13937		13937		15052	
				т							1115		
			Итого по разделу: 14. Км-3, 6 шт, КЖ-58,72									420089	
			Раздел: 15. Км-4, 6 шт, КЖ-60,72										
41	187	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	2,739774	62081,23 / 16993,3	27461,06 / 7084,86	170089 / 46558	75237 / 19411	48294	60032 / 18410	248531	
42	188	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1175501	226837		26665		26665	2133	28798	Казахстан
43	189	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5173428	220708		114182		114182	9135	123317	Казахстан
44	190	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0551016	255874		14099		14099	1128	15227	
			Итого по разделу: 15. Км-4, 6 шт, КЖ-60,72									415873	
			Раздел: 16. Км-5, 12 шт, КЖ-62,72										
45	191	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	5,469882	62081,23 / 16993,3	27461,06 / 7084,86	339577 / 92951	150208 / 38753	96417	119851 / 36754	496182	
46	192	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2368245	226837		53721		53721	4298	58019	Казахстан
47	193	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0520101	220708		232187		232187	18575	250762	Казахстан
48	194	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1100088	255874		28148		28148	2252	30400	
			Итого по разделу: 16. Км-5, 12 шт, КЖ-62,72									835363	
			Раздел: 17. Км-6, 6 шт, КЖ-65,72										
49	195	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	2,740128	62081,23 / 16993,3	27461,06 / 7084,86	170111 / 46564	75246 / 19413	48300	60039 / 18412	248562	
50	196	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1188382	226837		26957		26957	2157	29114	Казахстан
51	197	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6164295	220708		136051		136051	10884	146935	Казахстан
52	198	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0538098	255874		13769		13769	1101	14870	
			Итого по разделу: 17. Км-6, 6 шт, КЖ-65,72									439481	
			Раздел: 18. Км-7, 6 шт, КЖ-68,72										
53	199	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	2,740128	62081,23 / 16993,3	27461,06 / 7084,86	170111 / 46564	75246 / 19413	48300	60039 / 18412	248562	

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	200	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1422682	226837		32272		32272	2592	34854	Казахстан
55	201	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6286906	220708		138757		138757	11101	149858	Казахстан
56	202	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0538098	255874		13769		13769	1101	14870	
			Итого по разделу: 18. Км-7, 6 шт, КЖ-68,72									448144	
			Раздел: 19. Км-8, 12 шт, КЖ-71,72										
57	203	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16в ГЧ-06 табл.4 п.3,29 Kтр=0,92, Kэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	8,2102902	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	509705 139520	225464 58169	144722	179897 55168	744770	
58	204	С121-050391-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3468059	226837		78669		78669	6294	84963	Казахстан
59	205	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,941435	220708		428490		428490	34279	462769	Казахстан
60	206	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1691872	255874		43291		43291	3463	46754	
			Итого по разделу: 19. Км-8, 12 шт, КЖ-71,72									1339256	
			Раздел: 21. Джм-1, 2шт, КЖ-80										
61	207	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	13,50284	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	445720 135933	51166 12321	258622	134911 46450	627081	
62	208	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1623196	226837		36820		36820	2946	39766	Казахстан
63	209	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5340828	225135		120241		120241	9619	129860	Казахстан
64	210	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2615916	220708		278443		278443	22275	300718	Казахстан
			Итого по разделу: 21. Джм-1, 2шт, КЖ-80									1097425	
			Раздел: 22. Джм-2, 2шт, КЖ-87										
65	211	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	13,499976	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	445626 135904	51155 12318	258567	134882 46441	626949	
66	212	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1580975	226837		35862		35862	2869	38731	Казахстан
67	213	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4326586	225135		97407		97407	7793	105200	Казахстан
68	214	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6996692	220708		375131		375131	30010	405141	Казахстан
			Итого по разделу: 22. Джм-2, 2шт, КЖ-87									1176021	
			Раздел: 23. Джм-3, 1шт, КЖ-104,105										
69	215	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	8,748025	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	288767 88066	33149 7982	167552	87404 30094	406265	
70	216	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1594243	226837		36163		36163	2893	39056	Казахстан
71	217	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2516528	225135		56656		56656		61188	Казахстан

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	218	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,8605899	220708		631355		631355	4542 50508	681863	Казахстан
			Итого по разделу: 23. Джм-3, 1шт, КЖ-104,105									1188372	
			Раздел: 24. Джм-4, 1шт, КЖ-122,123										
73	219	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	8,756046	3390,38 10066,96	3789,3 912,47	289032 88147	33180 7990	167706	87484 30121	406637	
74	220	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1526316	226837		34622		34622	2770	37392	Казахстан
75	221	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2470773	225135		55626		55626	4450	60076	Казахстан
76	222	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,8171295	220708		621763		621763	49741	671504	Казахстан
			Итого по разделу: 24. Джм-4, 1шт, КЖ-122,123									1175609	
			Раздел: 26. Плита на отм.+2,750, 1 шт, КЖ-131,156										
77	230	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	58,789397	2601,71 1743,24	63,04 15,19	152953 102484	3706 893	46763	94073 19762	266788	
78	231	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	58,789397	1055,55 1023,74	31,81 7,76	62055 60185	1870 456	0	55184 9379	126618	
79	232	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0041436	950701,14 294228	1441,14 685,71	3939 1219	6 3	2714	1112 404	5455	
80	233	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0150724	23923,06 22200,84	1434,22 461,8	361 335	22 7	4	311 54	726	
81	234	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0942767	226837		21385		21385	1711	23096	Казахстан
82	235	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2456325	225135		280435		280435	22435	302870	Казахстан
83	236	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0119387	220708		2635		2635	211	2846	Казахстан
84	237	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,3518479	31183,46 24191,64	1200,33 290,58	42155 32703	1622 393	7829	30118 5782	78055	
85	238	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетоносмесем	м3	11,7578794	22265,11 2602,33	3235,39 1306,37	261790 30598	38041 15360	193151	41822 24289	327901	
			Итого по разделу: 26. Плита на отм.+2,750, 1 шт, КЖ-131,156									1134355	
			Раздел: 27. Плиты на отм.+5,600, +8,450, +11,300, 3 шт, КЖ-137,156										
86	239	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	160,2532502	2601,71 1743,24	63,04 15,19	416932 279360	10102 2434	127470	256433 53969	727234	
87	240	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	160,2532502	1055,55 1023,74	31,81 7,76	169155 164058	5098 1244	0	150424 25566	345145	

№ п/п	№ по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	241	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг., 3 установка		0,011295	950701,14	1441,14	10738	17	7399	3031	14571	
				т		294228	685,71	3323	8		1102		
89	242	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,0410856	23923,06	1434,22	983	59	12	847	1976	
				т		22200,84	451,8	912	19		146		
90	243	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2569877	226837		58294		58294		62958	Казахстан
				т							4664		
91	244	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		3,3961254	225135		764587		764587		825754	Казахстан
				т							61167		
92	245	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,0335436	220708		7483		7483		7758	Казахстан
				т							575		
93	246	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		3,6886567	31183,46	1209,35	114932	4424	21345	82113	212809	
				т		24191,64	296,88	89162	1072		15764		
94	247	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом		32,05065	22265,11	3235,39	713611	103696	526509	114002	893822	
				м3		2602,33	1306,37	83406	41870		66209		
			Итого по разделу: 27. Плиты на отм.+5,600, +8,450, +11,300, 3 шт, КЖ-137,156									3092327	
			ИТОГО:					13858200	1374603	10134874	2477232	17642270	
			В том числе :					2348721	372560		1306838		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		176423				17818691	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		192442				18011133	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		360223				18371356	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									19290607	
			НДС			12 %		2314873					
			Итого с НДС									21605480	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мукаметхан Д.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер-эксперт технического надзора

ТОО «

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик: ТОО "L.C.L. Высотник"

(полное наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации юридического лица, юридический адрес, банковские реквизиты, телефон)

Стройка: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(наименование, адрес)

Объект: 1-но секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 19. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за **июль 2021** (месяц, год) на **2-2-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаментная плита										
1	23	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя		65,34	929,85	20,28	60756	1325	37379	20705	87978	
	1.1	2110-0501-1404	Мастика горячая битумно-резиновая марки МБ-50 ГОСТ 30693-2000	м2 поверхности	186,816	337,5	3,23	22082	211	34969,97	6517		Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Фундаментная плита			223						87978	
			Раздел: 2. Рм-2а, 32шт, КЖ-35,40										
2	35	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Рите ли гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		21,984	39621,11	5577,97	871030	122626	385250	359845	1329345	
	2.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	22,3138	16519,05	1468,31	363155	32279	359340,79	98470		Казахстан 100%
3	36	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3452	226837		305141		305141	24411	329552	Казахстан
4	37	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,7356	220708		824477		824477	65958	890435	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Рм-2а, 32шт, КЖ-35,40									2549332	
			Раздел: 3. Рм-7, 4шт, КЖ-36,40										
5	50	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Рите ли гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		6,616	39621,11	5577,97	262133	36904	115939	108294	88061	
	5.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,7152	16519,05	1468,31	109290	9714	108142,22	29634		Казахстан 100%
6	51	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с прокатанным толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0432	655032		28297		28297	2264	30561	Казахстан
7	52	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2872	226837		65148		65148	5212	70360	Казахстан
8	53	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,90024	220708		198690		198690	15895	214585	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Рм-7, 4шт, КЖ-36,40									715567	
			Раздел: 4. Рм-9, 4шт, КЖ-36,40										
9	54	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Рите ли гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		1,284	39621,11	5577,97	50874	7162	22501	21017	77642	
	9.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,3033	16519,05	1468,31	21210	1885	20987,7	5751		Казахстан 100%

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм и ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	55	С121-060407-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,05944	655032		38935		38935	3118	42850	Казахстан
11	56	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0962	226837		21822		21822	1746	23568	Казахстан
12	57	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45408	220708		100219		100219	8018	108237	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Рм-9, 4шт, КЖ-36,40									251497	
			Раздел: 5. Рм-10, 4шт, КЖ-36,40										
13	58	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,62	39621,11	5577,97	24565	3458	10865	10148	37490	
	13.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		16519,05	1468,31	10242	910		2777		
14	59	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	м3	0,6293	16104				10134,25			Казахстан 100%
				т	0,03792	655032		24839		24839	1987	26826	Казахстан
15	60	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04826	226837		10947		10947	876	11823	Казахстан
16	61	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17428	220708		38465		38465	3077	41542	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Рм-10, 4шт, КЖ-36,40									117681	
			Раздел: 6. Рм-11, 1шт, КЖ-36,40										
17	62	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,952	39621,11	5577,97	37719	5310	16683	15583	57866	
	17.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		16519,05	1468,31	15726	1398		4264		
18	63	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	м3	0,9663	16104				15560,97			Казахстан 100%
				т	0,00628	655032		4114		4114	329	4443	Казахстан
19	64	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07146	226837		16210		16210	1297	17507	Казахстан
20	65	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22816	220708		50357		50357	4029	54386	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Рм-11, 1шт, КЖ-36,40									133902	
			Раздел: 7. Рм-12, 6шт, КЖ-36,40										
21	66	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,308	39621,11	5577,97	131067	18452	57970	54147	200031	
	21.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,3576	16519,05	1468,31	54645	4857		14817		
22	67	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	м3	3,3576	16104				54071,11			Казахстан 100%
				т	0,0216	655032		14149		14149	1132	15281	Казахстан
23	68	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1436	226837		32574		32574	2606	35180	Казахстан
24	69	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47012	220708		103759		103759	8301	112060	Казахстан
			Итого по разделу: 7. Рм-12, 6шт, КЖ-36,40									362552	

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование / мебель, инвентарь	Накладных расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. Рм-13, 3шт, КЖ-37,40										
25	70	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 166ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		1,904	39621,11	5577,97	75439	10624	33366	31106	115133	
	25.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,9238	16519,05	1468,31	31452	2796	31121,94	8528		Казахстан 100%
26	71	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01286	655032		8227		8227	658	8885	Казахстан
27	72	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14292	226837		32420		32420	2594	35014	Казахстан
28	73	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51696	220708		114097		114097	9128	123225	Казахстан
			Итого по разделу: 8. Рм-13, 3шт, КЖ-37,40									282257	
			Раздел: 9. Рм-16, 4шт, КЖ-37,40										
29	82	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 166ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		0,642	39621,11	5577,97	25437	3581	11250	10509	39822	
	29.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6516	16519,05	1468,31	10605	943	10493,85	2876		Казахстан 100%
30	83	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0346	655032		22664		22664	1813	24477	Казахстан
31	84	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0481	226837		10911		10911	873	11784	Казахстан
32	85	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24384	220708		53817		53817	4305	58122	Казахстан
			Итого по разделу: 9. Рм-16, 4шт, КЖ-37,40									133205	
			Раздел: 10. Рм-17, 4шт, КЖ-38,40										
33	90	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 166ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		0,31	39621,11	5577,97	12283	1729	5432	5074	18746	
	33.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3147	16519,05	1468,31	5121	455	5067,12	1389		Казахстан 100%
34	91	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,02176	655032		14253		14253	1140	15393	Казахстан
35	92	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02413	226837		5474		5474	438	5912	Казахстан
36	93	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09274	220708		20468		20468	1637	22105	Казахстан
			Итого по разделу: 10. Рм-17, 4шт, КЖ-38,40									62156	
			Раздел: 11. К-1, 2шт, КЖ-39,41										
37	125	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 166ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		0,298	39621,11	5577,97	11807	1663	5222	4878	18020	
	37.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3025	16519,05	1468,31	4923	438	4870,98	1335		Казахстан 100%
38	126	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0184	655032		12053		12053		13017	Казахстан

№ п.п.	№ по смете по листу	Шифр норм. документа	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, требующее монтажа	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	127	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0302	226837		6856		6850	964	7398	Казахстан
40	128	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08288	220708		18292		18292	548	19755	Казахстан
			Итого по разделу: 11. К-1, 2шт, КЖ-39,41								1463	58190	
			Раздел: 12. К-2, 16шт, КЖ-39,41										
41	129	Е11-060701-0140 Изм. и доп. вып. 16ЕТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте этажа 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		0,894	39621,11	5577,97	35421	4987	15667	14633	54058	
	41.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		16519,05	1468,31	14768	1313		4004		
				м3	0,9674	16104				14612,93			Казахстан 100%
42	130	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг, с преобладанием листовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0552	655832		36158		36158	2893	39051	Казахстан
43	131	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0906	226837		20551		20551	1644	22195	Казахстан
44	132	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2352	220708		51911		51911	4153	56064	Казахстан
			Итого по разделу: 12. К-2, 16шт, КЖ-39,41									171368	
			Раздел: 13. Км-1, 4 шт, КЖ-43,61										
45	133	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ЕТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте этажей 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		5,4701168	62081,23	27461,06	339592	150215	96421	119856	496204	
	45.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		16993,3	7084,86	92955	38755		36756		
				м3	5,5522	16104				89412,12			Казахстан 100%
46	134	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,136643	226837		30996		30996	2480	33476	Казахстан
47	135	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,604615	220708		133443		133443	10675	144118	Казахстан
48	136	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1088307	255874		27847		27847	2228	30075	
			Итого по разделу: 13. Км-1, 4 шт, КЖ-43,61									703873	
			Раздел: 14. Км-2, 4 шт, КЖ-45,61										
49	137	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ЕТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте этажей 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		5,4701168	62081,23	27461,06	339592	150215	96421	119856	496204	
	49.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		16993,3	7084,86	92955	38755		36756		
				м3	5,5522	16104				89412,12			Казахстан 100%
50	138	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1663241	226837		37728		37728	3018	40746	Казахстан
51	139	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7285061	220708		160787		160787	12863	173650	Казахстан
52	140	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1088307	255874		27847		27847	2228	30075	
			Итого по разделу: 14. Км-2, 4 шт, КЖ-45,61									740675	
			Раздел: 15. Км-3, 2 шт, КЖ-47,61										

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость, тенге НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	141	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94										
					2,7397856	62081,23	27461,06	170090	75237	48294	60032	248531	
				м3		16993,3	7084,86	46558	19411		18410		
	63.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7809	16104				44783,52			Казахстан 100%
54	142	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
					0,1296365	226837		27365		27365		29554	Казахстан
				т							2189		
55	143	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
					0,1904745	220708		108252		108252		116912	Казахстан
				т							8660		
56	144	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012										
					0,0545094	255874		13948		13948		15064	
				т							1116		
			Итого по разделу: 15. Км-3, 2 шт, КЖ-47,61									410861	
			Раздел: 16. Км-4, 2 шт, КЖ-49,61										
57	145	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94										
					2,7301648	62081,23	27461,06	169492	74973	48124	59821	247658	
				м3		16993,3	7084,86	46395	19343		18345		
	27.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7711	16104				44626,07			Казахстан 100%
58	146	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
					0,1164185	226837		26408		26408		28521	Казахстан
				т							2113		
59	147	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
					0,4757444	220708		105001		105001		113401	Казахстан
				т							8400		
60	148	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012										
					0,0549288	255874		14055		14055		15179	
				т							1124		
			Итого по разделу: 16. Км-4, 2 шт, КЖ-49,61									404759	
			Раздел: 17. Км-5, 4 шт, КЖ-51,61										
61	149	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94										
					5,469992	62081,23	27461,06	339584	150212	96419	119854	496193	
				м3		16993,3	7084,86	92953	38754		36755		
	61.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	5,552	16104				89410,08			Казахстан 100%
62	150	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
					0,2358985	226837		53511		53511		57792	Казахстан
				т							4281		
63	151	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
					0,9723298	220708		214601		214601		231769	Казахстан
				т							17168		
64	152	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012										
					0,110052	255874		28159		28159		30412	
				т							2253		
			Итого по разделу: 17. Км-5, 4 шт, КЖ-51,61									816166	
			Раздел: 18. Км-6, 2 шт, КЖ-54,61										
65	153	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94										
					2,7397972	62081,23	27461,06	170090	75238	48294	60032	248532	
				м3		16993,3	7084,86	46558	19411		18410		
	63.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7809	16104				44783,52			Казахстан 100%
66	154	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
					0,1183139	226837		26838		26838		28985	Казахстан
				т							2147		
67	155	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
					0,5738375	220708		126651		126651		136783	Казахстан
				т							10132		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование мебель инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с ПР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
68	156	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0538425	255874		13777		13777	1102	14879	429179		
			Итого по разделу: 18. Км-6, 2 шт, КЖ-54,61												
			Раздел: 19. Км-7, 2 шт, КЖ-57,61												
69	157	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	2,728684	62081,23	27461,06	169474	74965	48119	59814	247631			
	69.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7708	16993,3	7084,86	46389	19341	44621,23	18343			Казахстан 100%	
70	158	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,142353	226837		32242		32242	2579	34821		Казахстан	
71	159	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6023923	220708		132953		132953	10636	143589		Казахстан	
72	160	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0536472	255874		13727		13727	1098	14825			
			Итого по разделу: 19. Км-7, 2 шт, КЖ-57,61										440866		
			Раздел: 20. Км-8, 4 шт, КЖ-60,61												
73	161	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	5,4699414	62081,23	27461,06	339581	150211	96418	119853	496189			
	73.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	5,552	16993,3	7084,86	92952	38754	89409,26	36755			Казахстан 100%	
74	162	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2262284	226837		51317		51317	4105	55422		Казахстан	
75	163	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3668984	220708		301684		301684	24135	325819		Казахстан	
76	164	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1127176	255874		28842		28842	2307	31149			
			Итого по разделу: 20. Км-8, 4 шт, КЖ-60,61										908579		
			Раздел: 21. Дкм-1, 2шт, КЖ-69												
77	165	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	60,75234	33009,38	3789,3	2005397	230209	1163597	606994	2821382			
	77.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	61,6636	10066,96	912,47	611591	55435	993031,02	208991			Казахстан 100%	
78	166	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7427769	226837		168489		168489	13479	181968		Казахстан	
79	167	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,4429701	225135		549998		549998	44000	593998		Казахстан	
80	168	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,1255274	220708		1131245		1131245	90500	1221745		Казахстан	
			Итого по разделу: 21. Дкм-1, 2шт, КЖ-69										4819093		
			Раздел: 22. Дкм-3, 1шт, КЖ-78												
81	169	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	9,001688	33009,38	3789,3	297140	34110	172410	89938	418044			
	81.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,1367	10066,96	912,47	90620	8214	147137,63	30966			Казахстан 100%	
82	170	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1521384	226837		34511		34511	2761	37272		Казахстан	
83	171	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3025587	225135		68117		68117	5449	73566		Казахстан	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	172	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,6341346	220708		581375		581375	46510	627885	Казахстан
			Итого по разделу: 22. Дкм-3, 1шт, КЖ-78									1156767	
			Раздел: 23. Дкм-4, 1шт, КЖ-87										
85	173	Е11-060301-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство, бетон В25	м3	7,89942	33009,38	3789,3	260755	29933	151299	78925	366854	
	85.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	8,0171	10066,96	912,45	79853	7205		27174		
86	174	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1807152	16104		29651		12912,44	2372	32023	Казахстан 100%
87	175	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2595543	225135		58525		58525	4682	63207	Казахстан
88	176	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2632127	220708		499509		499509	39961	539470	Казахстан
			Итого по разделу: 23. Дкм-4, 1шт, КЖ-87									1001554	
			Раздел: 24. Плита на отм.+2,750, 1 шт, КЖ-95,120										
89	184	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	193,05	2601,71	63,04	502260	12169	153558	308913	876067	
	89.1	2113-0702-1105	Смазка для опалубки	кг	59,0455	1743,24	15,19	336532	2932		64894		
	89.2	2107-0506-1302	Фанера ламинированная толщиной 21 мм ГОСТ Р 53920-2010	м2	11,2548	413				24716,19			Казахстан 100%
	89.3	2701-0101-0201	Балки опалубки двутавровые клеевые фанерно-деревянные окрашенные ГОСТ 4981-87	м	24,4504	4433				49892,59			Казахстан 100%
						2527				61808,99			Казахстан 100%
90	185	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	193,05	1055,55	31,81	203774	6141	0	181209	415782	
						1023,74	7,76	197633	1498		30799		
91	186	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01344	950701,14	1441,14	12777	19	8804	3607	17695	
						294228	685,71	3954	9		1311		
	91.1	2106-0603-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0134	655032				8803,63			Казахстан 100%
92	187	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0489	23923,86	1434,22	1170	71	14	1008	2352	
						22200,84	461,8	1086	23		174		
	92.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,147	96				14,08			Казахстан 100%
93	188	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3112	226837		70592		70592	5647	76239	Казахстан
94	189	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,6307	225135		1042533		1042533	83403	1125936	Казахстан
95	190	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0387	220708		8541		8541	683	9224	Казахстан
96	191	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	4,9806	31183,46	1200,33	155312	5979	28845	110963	287577	
						24191,64	290,88	120489	1449		21302		
	96.1	2105-0308-0507	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм, из нержавеющей стали диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,1455	6396				7326,86			
	96.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0598	226837				13557,41			Казахстан 100%
	96.3	2113-0816-3804	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт	722,187	7				5055,31			Казахстан 100%
97	192	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	38,61	22265,11	3235,39	859656	124918	634262	137333	1076748	
	97.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	39,1891	2602,33	1306,37	100476	50439		79759		
	97.2	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0386	16104				631102,07			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 24. Плита на отм.+2,750, 1 шт, КЖ-95,120			81852				3159,53			Казахстан 100%
			Раздел: 25. Плиты на отм.+5,600, +8,450, +11,300, 3 шт, КЖ-101,120									3887620	

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	193	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек										
				м2 перекрытия	579	2601,71	63,84	1506390	36960	468554	926499	2627620	
	98.1	2113-0702-1105	Стойка для опалубки	м	179,49	1743,24	15,19	1000336	8795		194631		
	98.2	2107-0506-1302	Фанера ламинированная толщиной 21 мм ГОСТ Р 53923-2010	м2	33,7587	4433				74129,37			Казахстан 100%
	98.3	2701-0101-0201	Балки опалубки двутавровые клеевые фанерно-деревянные окрашенные ГОСТ 4981-87	м	78,2593	2527				140626,02			Казахстан 100%
										185378,95			Казахстан 100%
99	194	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопическую стоек										
				м2 перекрытия	579	1055,55	31,81	611163	18418	0	543487	1247022	
100	195	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка			1023,74	7,76	592746	4493		92372		
				т	0,04032	950701,14	1441,14	38332	58	26411	10821	53095	
	100.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой свыше 50 кг из преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и бетонными соединяемые сваркой ГОСТ 23118-2012	т	0,0403	945228	695,71	38063	28	2641089	3932		Казахстан 100%
101	196	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм										
				т	0,1467	23923,06	1434,22	3510	211	42	3025	7858	
	101.1	2105-0307-1908	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	т	0,4401	22200,84	461,8	3257	68	4225	523		Казахстан 100%
102	197	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
				т	0,9333	226837		211707		211707		228644	Казахстан
103	198	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								16937		
				т	13,8862	225135		3126720		3126720		3376858	Казахстан
104	199	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								250138		
				т	0,1161	220708		25624		25624		27674	Казахстан
105	200	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование								2050		
				т	14,9376	31183,46	1200,33	465806	17930	86511	332796	862490	
	105.1	2105-0308-0507	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм из нержавеющей стали диаметром 0,5 мм ГОСТ 3826-82	т		24191,64	290,88	361365	4345		63888		
				м2	34,356	6396				21974,4			
	105.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1793	226837				40660,8			Казахстан 100%
	105.3	2113-0816-3804	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт	2165,952	7				15161,66			Казахстан 100%
106	201	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом										
					115,8	22265,11	3235,39	2578300	374659	1902292	411891	3229406	
	106.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	117,537	2602,33	1306,37	301350	151278		239215		
	106.2	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	м3	0,1158	16104				1892815,85			Казахстан 100%
				1000 м2	0,1158	81832				9476,15			Казахстан 100%
			Раздел: 26. Лестница										
107	254	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки										
				м3 бетона	11,199272	10557,38	167,5	118235	1876	51800	59144	191569	
	107.1	2107-0506-1302	Фанера ламинированная толщиной 21 мм ГОСТ Р 53923-2010	м2	3,0238	5764,6	38,78	64559	434		14190		
	107.2	2701-0101-0201	Балки опалубки двутавровые клеевые фанерно-деревянные окрашенные ГОСТ 4981-87	м	7,5035	4433				13404,52			Казахстан 100%
	107.3	2701-0101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект	0,4144	2527				18961,38			Казахстан 100%
108	255	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки							17548,7			Казахстан 100%
				м3 бетона	11,199272	3152,61	156,42	35307	1752	0	30924	71529	
109	256	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство			2996,19	38,14	33555	427		5298		
				м3 бетона	11,199272	35812,41	8361,69	401073	93645	193776	124026	567107	
	109.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	11,3673	10148,17	2021,62	113652	22641		42008		
110	257	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			16104				183058,37			Казахстан 100%
				т	0,009431	226837		90949		90949		98325	Казахстан
111	258	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								7276		
				т	0,7818435	225135		176020		176020		190102	Казахстан
112	259	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								14082		
				т	1,9224345	220708		424297		424297		458241	Казахстан
											33944		

№ п/п	Обоснование по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. зарплата рабочих-строителей	в т.ч. машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. зарплата рабочих-строителей	в т.ч. машины, зарплата машинистов	материалы, оборудование	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 25. Плиты на отм.+5,600, +8,450, +11,300, 3 шт, КЖ-101,120											132365,39	
			ИТОГО:						26035053		2107682	18672880	5336620	33881407	
			В том числе :						5254490		609439		2809734		
			Стоимость оборудования, всего									0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика									0			
			Временные здания и сооружения			1 %			338814					34220215	
			Итого с временными												
			Зимние удорожания			1,08 %			369578					34589793	
			Итого с зимними удорожаниями												
			Непредвиденные работы и затраты			2 %			691796					35281589	
			Итого с непредвиденными работами и затратами												
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036											37046939	
			НДС			12 %			4445633						
			Итого с НДС											41492572	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi company»

Инженер -сметчик технического надзора

ТОО «

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 02.04. 2019г.
№ 178

Инвестор: ТОО «Kaz-SinoGradStroy» (Каз-Сино Град Строй)

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Строительство МЖК с объектами обслуживания», расположенного по адресу: г.Алматы, квадрат улиц: Райымбека-Боткина-Казакова-Гончарова-Скрябина» 1-очередь.

Справка № 6

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№LX 20210118	25.01.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**518 547 107,00**	**42 182 567**							**5 061 908**	**47 244 475,00**

Застройщик:

М.П. _____ **Мұқаметхан Ә.Ә**

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы 1-очередь

Реестр актов выполненных работ №6
за август **2021** года

№	№ о/ф смет	№ о/ф формы-2	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	5070	585070	2-2-1	Конструкции железобетонные пятно-19	9 679 392		**11 853 785**
2	5080	55080	2-2-2	Общестроительные работы АР пятно-19	4 023 897		**4 927 830**
3	5140	585140	2-3-1	Конструкции железобетонные пятно-21	16 327 115		**19 994 863**
4	5150	585150	2-3-2	Общестроительные работы АР пятно-21	5 065 219		**6 203 076**
5	5010	585010	2-1-2	Общестроительные работы АР пятно-1	3 482 587		**4 264 921**
				Итого	**38 578 210**	-	47 244 475

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Мұқаметхан Ә.**

Заказчик ТОО "Т.С.Т. Высотник"

(полное наименование, почтовые идентификационные номера для индивидуальных идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(наименование, адрес)

Объект 1-но секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 19. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2021** (месяц, год) на **2-2-2 Общестроительные работы АР** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Утепление фасада, см. АР-30										
			Утепление стен ниже отм. -0,100										
1	134	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		382,71	929,85	20,28	355863	7761	218937	121273	515307	
				м2 поверхности		337,5	3,23	129165	1236		38171		
	1.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	918,504	223				204826,39			Казахстан 100%
2	135	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		459,39	1592,15	213,41	731418	98038	388672	275215	1087164	
				м2 поверхности		532,68	111,5	244708	51222		80531		
	2.1	2110-0403-0701	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм. Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3.0 ГОСТ 30547-97	м2	523.7046	503				263423,41			Казахстан 100%
	2.2	2110-0501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	229,695	446				102443,97			Казахстан 100%
3	136	Е11-080101-0312 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 11-08-0101-0311		459,39	946,84	6,38	434969	2931	286228	136984	617709	
				м2 поверхности		317,4	3,23	145810	1484		45756		
	3.1	2110-0403-0701	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм. Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3.0 ГОСТ 30547-97	м2	523.7046	503				263423,41			Казахстан 100%
	3.2	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	156.1926	146				22804,12			Казахстан 100%
4	137	Е11-260201-0501 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме		9,3755	44108,99	1348,98	413544	12647	120155	217278	681288	
				м3 изоляции		29944,16	549,44	280741	5151		50466		
	4.1	2113-0104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0.6562	138045				90596,86			
	4.2	2113-0299-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	36.5645	326				11920,01			Казахстан 100%
5	138	С121-110401-0306	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012		9,18799	43016		395231		395231		426849	Казахстан
				м3							31618		
			Итого по разделу: 1. Утепление фасада, см. АР-30									3328317	
			Раздел: 2. Кладка перегородок, см. АР-31										
6	142	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м		6,291	9334,92	2772,88	58725	17444	8986	34195	100554	
				м3 кладки		5133,6	711,04	32295	4473		7434		
	6.1	2102-0101-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,692	12815				8868,11			Казахстан 100%
7	143	С121-030302-0215	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92		873,75	138		120578		120578		130224	
				шт.							9646		
8	144	Е11-050201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,41646	83205	2383,5	34652	992	0	31641	71596	
				т металлических изделий		80821,2	872,64	33659	363		5303		
9	145	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, ВрI диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0414	273644		11329		11329		12235	
				т							906		
10	146	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00981	226837		2225		2225		2403	
				т							178		
11	147	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,36525	220708		80614		80614		87063	
				т							6449		
12	148	Е11-050301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка		3,79	16184,98	1335,72	61341	5062	49653	7529	74389	
				м3 кладки		1748,26	387,84	6626	1470		5510		

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование мебель инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	149	Е11-070516-0102	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами		25,1	774,46	9,04	19439	227	17959	1899	22721	
				чел/ч		49,14	4,85	1233	122		1683		
	13.1	2113-0501-1303	Мастика клеящая кумарано-каучуковая КН-5 ГОСТ 24064-80	кг	7,85	508				3825,24			Казахстан 100%
	13.2	2113-0816-2906	Пакеты минераловатные прошитые в оболочке из сетки проволочной ткани с квадратными ячейками общего назначения N12-1,2 N10-1,0 марка 200, толщина слоя минеральной ваты 120 мм	м3	0,2906	70485				14153,39			Казахстан 100%
14	150	Е11-070516-0103 Изм. и доп. вып. 14	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами		71,55	1028,67	14,05	73601	1005	61537	13513	94083	
				м п шва		154,56	5,49	11059	393		6969		
	14.1	2113-0816-2906	Пакеты минераловатные прошитые в оболочке из сетки проволочной ткани с квадратными ячейками общего назначения N12-1,2 N10-1,0 марка 200, толщина слоя минеральной ваты 120 мм	м3	0,83	70485				58501,14			Казахстан 100%
15	151	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону		24,63	1497,69	67,55	36888	1664	14509	17727	58984	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			841,08	58,58	20716	1443		4369		
	15.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,3448	14427				4974,72			Казахстан 100%
	15.2	2113-0503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	24,63	381				9384,03			Казахстан 100%
16	152	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,0444	776530,16	6674,42	34478	296	30881	3982	41537	
				т стальных элементов		74340,7	1664,48	3301	74		3077		
	16.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0444	687193				30511,37			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Кладка перегородок, см. АР-31									**695580**	
			ИТОГО:					**2864895**	**148067**	**1807514**	**860936**	**4023897**	
								909313	**67431**		**298066**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1 %**		**40239**					
			Итого с временными									**4064134**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**43893**					
			Итого с зимними удорожаниями									**4108027**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**82161**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4190188**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**4399848**	
			НДС			**12 %**		**527982**					
			Итого с НДС									**4927830**	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мукаметхан Ә.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирнатаров Р.

Технический надзор

ТОО NurAdi company

Инженер сметного технического надзора ТОО

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик ТОО "Г.С.Г. Выеотник"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка . Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(наименование, адрес)

Объект : 3-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2021** (месяц, год) на **2-1-2 Общестроительные работы АР** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Утепление фасада, см. АР-30										
1	1	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		368,7751855	929,55	20,28	342906	7479	210965	116857	496544	
				м2 поверхности		337,5	3,23	124462	1191		36781		
	1 1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	885,0604	223				197368,48			Казахстан 100%
2	2	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		418,357317	1592,15	213,41	666088	89282	353955	250633	990059	
				м2 поверхности		532,68	111,5	222851	46647		73338		
	2 1	2110-0403-0701	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	476,9273	503				239894,45			Казахстан 100%
	2 2	2110-0501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	209,1787	446				93293,68			Казахстан 100%
3	3	Е11-080101-0312 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 11-08-101-0311		418,357317	946,84	6,38	396117	2669	260662	124748	562534	
				м2 поверхности		317,4	3,23	132787	1351		41669		
	3 1	2110-0403-0701	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	476,9273	503				239894,45			Казахстан 100%
	3 2	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	142,2415	146				20767,26			Казахстан 100%
4	4	Е11-260201-0501 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме		12,1278359	44108,99	1348,98	534947	16361	155429	281064	881292	
				м3 изоляции		29944,16	549,44	363158	6664		65281		
	4 1	2113-0104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,8489	138045				117193,1			
	4 2	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	47,2986	326				15419,33			Казахстан 100%
5	5	С121-110401-0306	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012		11,8852792	43016		511257		511257		552158	Казахстан
				м3							40901		
			Итого по разделу: 1. Утепление фасада, см. АР-30									3482587	
			ИТОГО:					2451315	115791	1492268	773302	3482587	
								843258	55853		257970		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		34826					
			Итого с временными									3517412	
			Зимние удорожания			1,08 %		37988					
			Итого с зимними удорожаниями									3555400	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		71108					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3626508	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									3807964	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость, с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		456957					
			Итого с НДС									4264921	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мукаметхан Ә.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО "NurAd company"

Инженер -сметчик технического надзора ТОО

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(наименование, адрес)

Объект : 1-но секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 19, I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2021** (месяц, год) на **2-2-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Земляные работы, КЖ-5,6										
1	1	Е11-010102-0301	Грунты I группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		84,4492	135,94	128,1	11480	10818	7	2718	15334	
				м3 грунта		7,76	36,94	655	3120		1136		
	1.1	2101-0201-0004	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0925	2644				6,7			Казахстан 100%
2	2	С341-020102-0210 К=10	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*км	144,408132	330		47655			3812	51467	
3	3	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	76,00428	16,65 0	16,65 7,34	1265 0	1266 558	0	402 133	1800	
4	4	Е11-010104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	76,00428	8,22 0	8,22 3,63	625 0	625 276	0	199 66	890	
5	5	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	м3	8,44492	955,8 955,8	0 0	8072 8072	0 0	0	5812 1111	14995	
6	6	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	76,00428	185,47 102,28	83,19 42,42	14097 7774	6323 3224	0	7918 1761	23776	
			Итого по разделу: 6. Земляные работы, КЖ-5,6									108262	
			Раздел: 7. Колонны, КЖ-24										
			К-1										
7	133	Е11-06-0501-0201 Изм. и доп. вып. 16ФТЦ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,649896	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	226590 62024	100230 25859	64336	79973 24525	331088	
	7.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,7046	16104				59659,59			Казахстан 100%
8	134	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0911741	226837		20682		20682	1655	22337	
9	135	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,403425	220708		89039		89039	7123	96162	
10	136	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0726165	255874		18581		18581	1486	20067	
			К-2										

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр и № ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	137	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		3,649896	62081,23	27461,06	226590	100230	64336	79973	331088	
				м3		16993,3	7084,86	62024	25859		24525		
	11.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,7046	16104				59659,59			Казахстан 100%
12	138	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1109786	226837		25174		25174		27188	
				т							2014		
13	139	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,4860905	220708		107284		107284		115867	
				т							8583		
14	140	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0726165	255874		18581		18581		20067	
				т							1486		
			К-3										
15	141	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		1,8202208	62081,23	27461,06	113002	49985	32085	39883	165116	
				м3		16993,3	7084,86	30932	12896		12231		
	15.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,8475	16104				29752,53			Казахстан 100%
16	142	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0891468	226837		18180		18180		19634	
				т							1454		
17	143	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,3258546	220708		71919		71919		77672	
				т							5753		
18	144	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0362142	255874		9266		9266		10097	
				т							741		
			К-4										
19	145	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		1,819752	62081,23	27461,06	112972	49973	32077	39873	165073	
				м3		16993,3	7084,86	30924	12893		12228		
	19.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,847	16104				29744,87			Казахстан 100%
20	146	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0775971	226837		17602		17602		19010	
				т							1408		
21	147	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,3171006	220708		69987		69987		75586	
				т							5599		
22	148	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,036612	255874		9368		9368		10117	
				т							749		
			К-5										
23	149	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		3,65024	62081,23	27461,06	226611	100239	64342	79981	331119	
				м3		16993,3	7084,86	62030	25861		24527		
	23.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,705	16104				59665,22			Казахстан 100%
24	150	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,15742	226837		35709		35709		38566	
				т							2857		
25	151	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,648856	220708		143208		143208		154665	
				т							11457		
26	152	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,07344	255874		18791		18791		20294	
				т							1503		
			К-5										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	153	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ЕТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		1,8197284	62081,23	27461,06	112971	49972	32076	39872	165070	
				м3		16993,3	7084,86	30923	12893		12227		
	27.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,847	16104				29744,48			Казахстан 100%
28	154	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0785822	226837		17825		17825		19251	
				т							1426		
29	155	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,3811336	220708		84119		84119		90849	
				т							6730		
30	156	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0357612	255874		9150		9150		9882	
				т							732		
			К-6										
31	157	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ЕТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		1,8197284	62081,23	27461,06	112971	49972	32076	39872	165070	
				м3		16993,3	7084,86	30923	12893		12227		
	31.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,847	16104				29744,48			Казахстан 100%
32	158	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0947473	226837		21492		21492		23211	
				т							1719		
33	159	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,4015543	220708		88626		88626		95716	
				т							7090		
34	160	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0357612	255874		9150		9150		9882	
				т							732		
			К-7										
35	161	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ЕТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		5,4699414	62081,23	27461,06	339581	150211	96418	119853	496189	
				м3		16993,3	7084,86	92952	38754		36755		
	35.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	5,552	16104				89409,26			Казахстан 100%
36	162	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2262284	226837		51317		51317		55412	
				т							4105		
37	163	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,3668904	220708		301684		301684		325819	
				т							24135		
38	164	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,1127176	255874		28842		28842		31149	
				т							2307		
			Итого по разделу: 7. Колонны, КЖ-24									3538233	
			Раздел: 8. Диафрагмы жесткости, КЖ-24										
			Дж-1, 2шт, КЖ-69										
39	165	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. Бетон В25		26,999028	33009,38	3789,3	891221	102308	517116	269755	1253854	
				м3		10066,96	912,47	271798	24636		92878		
	39.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	27,404	16104				441314,23			Казахстан 100%
40	166	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,3300985	226837		74879		74879		80869	
				т							5990		
41	167	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,0856836	225135		244425		244425		263979	
				т							19554		
42	168	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		2,2778424	220708		502738		502738		542957	
				т							40219		
			Дж-3, 1шт, КЖ-78										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	169	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25		0,036216	33009,38	3789,3	1195	137	694	362	1682	
				м3		10066,96	912,47	365	33		125		
	43.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0368	16104				591,97			Казахстан 100%
44	170	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0006121	226837		139		139		150	
				т							11		
45	171	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0012173	225135		274		274		296	
				т							22		
46	172	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,0105978	220708		2339		2339		2526	
				т							187		
			Итого по разделу: 8. Диафрагмы жесткости, КЖ-24									214631,3	
			~~**Раздел: 9. Перекрытия и покрытия**~~										
			Плита на отм.+14,150, 1 шт, КЖ-105,120										
47	177	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек		193	2601,71	63,04	502130	12167	153518	308833	875840	
				м2 перекрытия		1743,24	15,19	336445	2932		64877		
	47.1	2113-0702-1105	Смазка для опалубки	кг	59,83	413				24709,79			Казахстан 100%
	47.2	2107-0506-1302	Фанера ламинированная толщиной 21 мм ГОСТ Р 53920-2010	м2	11,2519	4433				49879,67			Казахстан 100%
	47.3	2701-0101-0201	Балки опалубки двутавровые клеевые фанерно-деревянные окрашенные ГОСТ 4981-87	м	24,4531	2527				61792,98			Казахстан 100%
48	178	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек		193	1055,55	31,81	203721	6140	0	181162	415674	
				м2 перекрытия		1023,74	7,76	197582	1498		30791		
49	179	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,01344	950701,14	1441,14	12777	19	8804	3607	17695	
				т		294228	685,71	3954	9		1311		
	49.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0134	655032				8803,63			Казахстан 100%
50	180	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,0489	23923,06	1434,22	1170	71	14	1008	2352	
				т		22200,84	461,8	1086	23		174		
	50.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1467	96				14,08			Казахстан 100%
51	181	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,3111	226837		70569		70569		76215	
				т							5646		
52	182	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		4,6294	225135		1042240		1042240		1125619	
				т							83379		
53	183	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,0387	220708		8541		8541		9224	
				т							683		
54	184	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		4,9792	31183,46	1200,33	155269	5976	28837	110932	287497	
				т		24191,64	299,88	120455	1448		21296		
	54.1	2105-0308-0507	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,5 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,1452	6396				7324,8			
	54.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0598	226837				13553,6			Казахстан 100%
	54.3	2113-0816-3804	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт	721,981	7				5053,89			Казахстан 100%
55	185	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом		38,6	22265,11	3235,39	859433	124886	634097	137297	1076468	
				м3		2602,33	1306,37	100450	50426		79738		
	55.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	39,179	16104				630938,62			Казахстан 100%
	55.2	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0386	81832				3158,72			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 9. Перекрытия и покрытия									3586584	
			ИТОГО:					7413118	921548	4992553	1549285	9679392	
								1451368	256091		716989		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		96794					
			Итого с временными									9776186	
			Зимние удорожания			1,08 %		105583					
			Итого с зимними удорожаниями									9881769	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		197635					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10079404	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									10583737	
			НДС			12 %		1270048					
			Итого с НДС									11853785	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Д.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора

ТОО

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(наименование, адрес)

Объект: 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2021** (месяц, год) на **2-3-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 10. Ригеля и консоли, КЖ-28										
			РМ-2А										
1	35	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Kтр=0,92, Kэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		14,656	39621,11	5577,97	580687	81751	256833	239897	886231	
				м3		16519,05	1468,31	242103	21520		65647		
	1.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	14,8758	16104				239560,53			Казахстан 100%
2	36	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,8968	226837		203427		203427		219701	
				т							16274		
3	37	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		2,4904	220708		549651		549651		593623	
				т							43972		
			РМ-13А										
4	82	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Kтр=0,92, Kэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		1,904	39621,11	5577,97	75439	10621	33366	31166	115133	
				м3		16519,05	1468,31	31452	2796		8528		
	4.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,9326	16104				31121,95			Казахстан 100%
5	83	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,02512	655032		16454		16454		17770	
				т							1316		
6	84	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,14292	226837		32420		32420		35014	
				т							2594		
7	85	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,50736	220708		111978		111978		120936	
				т							8958		
			РМ-14										
8	86	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Kтр=0,92, Kэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		6,592	39621,11	5577,97	261182	36770	115519	107901	398610	
				м3		16519,05	1468,31	108894	9679		29527		
	8.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,6909	16104				107749,93			Казахстан 100%
9	87	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,0216	655032		14149		14149		15288	
				т							1132		
10	88	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2872	226837		65148		65148		70360	
				т							5212		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	89	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,947	220708		209010		209010	16721	225731	
			РМ-15А										
12	94	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,642	39621,11	5577,97	25437	3581	11250	10509	38822	
	12.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6516	16519,05	1468,31	10605	943	10493,85	2876		Казахстан 100%
13	95	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,04408	655032		28874		28874	2310	31184	
14	96	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0481	226837		10911		10911	873	11784	
15	97	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25064	220708		55318		55318	4425	59743	
			РМ-16А										
16	102	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,642	39621,11	5577,97	25437	3581	11250	10509	38822	
	16.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6516	16519,05	1468,31	10605	943	10493,85	2876		Казахстан 100%
17	103	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,04088	655032		26778		26778	2142	28920	
18	104	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0481	226837		10911		10911	873	11784	
19	105	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23904	220708		52758		52758	4221	56979	
			РМ-17										
20	106	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,62	39621,11	5577,97	24565	3458	10865	10148	37490	
	20.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6293	16519,05	1468,31	10242	910	10134,25	2777		Казахстан 100%
21	107	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,04352	655032		28507		28507	2281	30788	
22	108	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04826	226837		10947		10947	876	11823	
23	109	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18548	220708		40937		40937	3275	44212	
			К-2										
24	149	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,596	39621,11	5577,97	23614	3324	10444	9756	36040	
	24.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6049	16519,05	1468,31	9845	875	9741,95	2670		Казахстан 100%
25	150	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,0368	655032		24105		24105		26035	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							1928		
26	151	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0604	226837		13701		13701		14797	
				т							1096		
27	152	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,1568	220708		34607		34607		37376	
				т							2769		
			Итого по разделу: 10. Ригеля и консоли, КЖ-28									3214987	
			Раздел: 11. Колонны, КЖ-28										
			К1										
28	153	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Kтр=0,92, Kзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		3,649896	62081,23	27461,06	226590	100230	64536	79973	331658	
				м3		16993,3	7084,86	62024	25859		24525		
	28.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,7046	16104				59659,59			Казахстан 100%
29	154	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0911741	226837		20682		20682		22357	
				т							1655		
30	155	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,403425	220708		89039		89039		96162	
				т							7123		
31	156	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0726165	255874		18581		18581		20067	
				т							1486		
			К2										
32	157	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Kтр=0,92, Kзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		1,8202208	62081,23	27461,06	113002	49985	32085	39883	165116	
				м3		16993,3	7084,86	30932	12896		12231		
	32.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,8475	16104				29752,53			Казахстан 100%
33	158	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0553455	226837		12554		12554		13558	
				т							1004		
34	159	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,2424157	220708		53503		53503		57783	
				т							4280		
35	160	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0362142	255874		9266		9266		10007	
				т							741		
			К3										
36	161	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Kтр=0,92, Kзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		1,8202208	62081,23	27461,06	113002	49985	32085	39883	165116	
				м3		16993,3	7084,86	30932	12896		12231		
	36.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,8475	16104				29752,53			Казахстан 100%
37	162	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0801468	226837		18180		18180		19634	
				т							1454		
38	163	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,3258546	220708		71919		71919		77672	
				т							5753		
39	164	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0362142	255874		9266		9266		10007	
				т							741		
			К4										
40	165	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Kтр=0,92, Kзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		1,819752	62081,23	27461,06	112972	49973	32077	39873	165073	
				м3		16993,3	7084,86	30924	12893		12228		

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	40.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,847	16104				29744,87			Казахстан 100%
41	166	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,075971	226837		17602		17602	1408	19010	
42	167	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3171006	220708		69987		69987	5599	75586	
43	168	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,036612	255874		9368		9368	749	10117	
			К5										
44	169	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,65024	62081,23 / 16993,3	27461,06 / 7084,86	226611 / 62030	100239 / 25861	64342	79981 / 24527	331119	
	44.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,705	16104				59665,22			Казахстан 100%
45	170	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15742	226837		35709		35709	2857	38566	
46	171	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,648856	220708		143208		143208	11457	154665	
47	172	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07344	255874		18791		18791	1503	20294	
			К6										
48	173	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,8197284	62081,23 / 16993,3	27461,06 / 7084,86	112971 / 30923	49972 / 12893	32076	39872 / 12227	165070	
	48.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,847	16104				29744,48			Казахстан 100%
49	174	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0785822	226837		17825		17825	1426	19251	
50	175	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3811335	220708		84119		84119	6730	90849	
51	176	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0357612	255874		9150		9150	732	9882	
			К7										
52	177	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,8197284	62081,23 / 16993,3	27461,06 / 7084,86	112971 / 30923	49972 / 12893	32076	39872 / 12227	165070	
	52.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,847	16104				29744,48			Казахстан 100%
53	178	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0947473	226837		21492		21492	1719	23211	
54	179	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4015543	220708		88626		88626	7090	95716	
55	180	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0357612	255874		9150		9150	732	9882	
			К8										
56	181	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	5,4699414	62081,23 / 16993,3	27461,06 / 7084,86	339581 / 92952	150211 / 38754	96418	119853 / 36755	496189	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	56.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	5,552	16104				89499,26			Казахстан 100%
57	182	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2262284	226837		51317		51317	4105	55422	
58	183	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3668904	220708		301684		301684	24135	325819	
59	184	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1127176	255874		28842		28842	2307	31149	
			Итого по разделу: 11. Колонны, КЖ-28									3290487	
			Раздел: 12. Диафрагмы жесткости, КЖ-28										
			Джм-2, 1шт, КЖ-85										
60	189	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	6,749988	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	222813 67952	25578 6159	129283	67441 23220	313476	
	60.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,8512	16104				110332,33			Казахстан 100%
61	190	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0839716	226837		19048		19048	1524	20572	
62	191	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2141431	225135		48211		48211	3857	52068	
63	192	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7951453	220708		175495		175495	14040	189535	
			Джм-3, 1шт, КЖ-100,101										
64	193	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	3,901455	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	128785 39276	14784 3560	74725	38981 13421	181187	
	64.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,96	16104				63771,47			Казахстан 100%
65	194	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0714812	226837		16215		16215	1297	17512	
66	195	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1302765	225135		29330		29330	2346	31676	
67	196	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1657758	220708		257296		257296	20584	277880	
			Джм-4, 1шт, КЖ-116,117										
68	197	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	3,89733	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	128648 39234	14768 3556	74646	38939 13407	180994	
	68.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,9558	16104				63704,04			Казахстан 100%
69	198	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0737412	226837		16727		16727	1338	18065	
70	199	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1329963	225135		29942		29942	2395	32337	
71	200	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2151014	220708		268183		268183	21455	289638	
			Итого по разделу: 12. Диафрагмы жесткости, КЖ-28									1604938	
			Раздел: 13. Перекрытия и покрытия										
			Плиты на отм.+17,000, +19,850, +22,700, 3 шт, КЖ-141,150										
72	235	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	383,25	2601,71 1743,24	63,04 15,19	997105 668097	24161 5822	304849	613266 128830	1739201	
	72.1	2113-0702-1105	Смазка для опалубки	кг	118,8075	413				49067,5			Казахстан 100%
	72.2	2107-0506-1302	Фанера ламинированная толщиной 21 мм ГОСТ Р 53920-2010	м2	22,3435	4433				99048,62			Казахстан 100%

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	72.3	2701-0101-0201	Балки опалубки двутавровые, клеевые фанерно-деревянные отрашенные ГОСТ 4981-87	м	48,5578	2527				122705,5			Казахстан 100%
73	236	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	383,25	1055,55 1023,74	31,81 7,76	404540 392348	12191 2974	0	359743 61143	825426	
74	237	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02689	950701,14 294228	1441,14 685,71	25564 7912	38 18	17614	7217 2622	35493	
	74.1	2108-0103-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0269	655032				17613,81			Казахстан 100%
75	238	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0978	23923,06 22200,84	1434,22 461,8	2340 2171	140 45	28	2017 349	4796	
	75.1	2105-0307-1003	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения высокого качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2934	96				28,17			Казахстан 100%
76	239	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6143	226837 11148		139346		139346		150484	
77	240	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,2321	225135 148267		1853334		1853334		2001601	
78	241	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0774	220708 1367		17083		17083		18450	
79	242	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	8,9238	31183,46 24191,64	1200,33 290,88	278275 215881	10712 2596	51682	198814 38167	515256	
	79.1	2105-0308-0507	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82	м2	2,0525	6396				13127,62			
	79.2	2105-0801-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1071	226837				24290,98			Казахстан 100%
	79.3	2113-0816-3804	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт	1293,951	7				9057,66			Казахстан 100%
80	243	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	76,65	22265,11 2602,33	3235,39 1306,37	1706621 199469	247992 100133	1259159	272638 158341	2137600	
	80.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	77,7998	16104				1252887,17			Казахстан 100%
	80.2	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0767	81832				6272,42			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 13. Перекрытия и покрытия									7428137	
			Раздел: 14. Лестницы, 2 шт, КЖ-154										
81	278	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	5,6009072	10557,38 5764,6	167,5 38,78	59131 32287	938 217	25906	29579 7097	95807	
	81.1	2107-0506-1302	Фанера ламинированная толщиной 21 мм ГОСТ Р 53920-2010	м2	1,5122	4433				6703,78			Казахстан 100%
	81.2	2701-0101-0201	Балки опалубки двутавровые клеевые фанерно-деревянные отрашенные ГОСТ 4981-87	м	3,7526	2527				9482,84			Казахстан 100%
	81.3	2701-0101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект	0,2072	42350				8776,34			Казахстан 100%
82	279	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	5,6009072	3152,61 2996,19	156,42 38,14	17657 16781	876 214	0	15465 2650	35772	
83	280	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	5,6009072	35812,41 10148,17	8361,69 2021,62	200582 56839	46833 11323	96910	62027 21009	283618	
	83.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	5,6849	16104				91549,96			Казахстан 100%
84	281	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2005171	226837 3639		45485		45485		49124	
85	282	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3910105	225135 7042		88030		88030		95072	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	эксплуатация машин / заработная плата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	283	С121-050301-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,9614355	220708		212197		212197		229173
											16976		
			Итого по разделу: 14. Лестницы, 2 шт, КЖ-154									788556
			ИТОГО:					12512495	1142664	8836197	2605203	16327115
								2533633	329226		1209417	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		163271					
			Итого с временными									16490385	
			Зимние удорожания			1,08 %		178096					
			Итого с зимними удорожаниями									16668481	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		333370					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17001851	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									17852556	
			НДС			12 %		2142307					
			Итого с НДС									19994863	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мукаметхан Ә.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi company»

Инженер-сметчик технического надзора

ТОО «NurAdi company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик : ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(наименование, адрес)

Объект : 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за август 2021 (месяц, год) на 2-3-2 Общестроительные работы АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 15. Утепление фасада, см. АР-30										
			Утепление стен ниже отм. -0,100										
1	139	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		541,08	929,85	20,28	503123	10973	309536	171457	728546	
				м2 поверхности		337,5	3,23	182614	1748		53966		
	1.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1298,592	223				289586,02			Казахстан 100%
2	140	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		617,76	1592,15	213,41	983567	131836	522662	370092	1461952	
				м2 поверхности		532,68	111,5	329068	68880		108293		
	2.1	2110-0403-0701	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	704,2464	503				354235,94			Казахстан 100%
	2.2	2110-0501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	308,88	446				137760,48			Казахстан 100%
3	141	Е11-080101-0312 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 11-08-01-01-0311		617,76	946,84	6,38	584920	3941	384902	184207	830657	
				м2 поверхности		317,4	3,23	196077	1995		61530		
	3.1	2110-0403-0701	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	704,2464	503				354235,94			Казахстан 100%
	3.2	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	210,0384	146				30665,61			Казахстан 100%
4	142	Е11-260201-0501 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме		17,294	44108,99	1348,98	762821	23329	221637	400791	1256701	
				м3 изоляции		29944,16	549,44	517854	9502		93089		
	4.1	2113-0104-1101	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	1,2106	138045				167114,52			
	4.2	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	67,4466	326				21987,59			Казахстан 100%
5	143	С121-110401-0306	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012		16,94812	43016		729040		729040		787363	Казахстан
				м3							58323		
			Итого по разделу: 15. Утепление фасада, см. АР-30									5065219	
			ИТОГО:					3563471	170079	2167777	1126547	5065219	
								1225613	82125		375201		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		50652					
			Итого с временными									5115871	
			Зимние удорожания			1,08 %		55251					
			Итого с зимними удорожаниями									5171122	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		103422					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5274544	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									5538461	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		664615					
			Итого с НДС									6203076	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мукаметхан Ә.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирнагаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi company»

Инженер-сметчик технического надзора

ТОО «

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 05.08. 2021г.
№ 420

Инвестор: ТОО «Kaz-SinoGradStroy» (Каз-Сино Град Строй)

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Строительство МЖК с объектами обслуживания», расположенного по адресу: г.Алматы, квадрат улиц: Райымбека-Боткина-Казакова-Гончарова-Скрябина» 1-очередь.

Справка № 7

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№LX 20210118	25.01.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**587 478 451,00**	**61 545 843**							**7 385 501**	**68 931 344,00**

Застройщик:

М.П.

Мұкаметхан Ә.Ә

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы 1-очередь

Реестр актов выполненных работ №7
за сентябрь **2021** года

№	№ о/ф смет	№ о/ф формы-2	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	5070	85080	2-2-1	Конструкции железобетонные пятно-19	7 296 795		8 935 960
2	5000	85010	2-2-1	Конструкции железобетонные пятно-1	44 071 367		53 971 624
3	5010	85120	2-1-2	Общестроительные работы АР пятно-1	7 918 794		6 023 760
				Итого	**59 286 956**	-	**68 931 344**

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Мукаметхан Ә.**

Застройщик : ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер, или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(наименование, адрес)

Объект : 3-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за сентябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.09.2021

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Рм-5, 8шт, КЖ-50,52.5										
1	46	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	19,756	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	782755 326350	110198 29008	346206	323376 88490	1194621	
2	47	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0496	655032		32490		32490	2599	35089	Казахстан
3	48	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,862	226837		195533		195533	15643	211176	Казахстан
4	49	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,74372	220708		605561		605561	48445	654006	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Рм-5, 8шт, КЖ-50,52.5									2094892	
			Раздел: 3. Рм-8, 96шт, КЖ-50,52.5										
5	62	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	87,984	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	3486024 1453412	490772 129188	1541840	1440166 394095	5320285	
6	63	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,3808	226837		1220565		1220565	97645	1318210	Казахстан
7	64	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	14,9568	220708		3301085		3301085	264087	3565172	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Рм-8, 96шт, КЖ-50,52.5									10203667	
			Раздел: 4. Рм-11, 13шт, КЖ-51,52.5										
8	79	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,62	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	24565 10242	3458 910	10865	10148 2777	37490	
9	80	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,04688	655032		30708		30708	2457	33165	Казахстан
10	81	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0495	226837		11228		11228	898	12126	Казахстан

№ п.п.	Х-позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	82	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19348	220708		42703		42703	3416	46119	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Рм-11, 13шт, КЖ-51,52.5									128900	
			Раздел: 5. Рм-12, 12шт, КЖ-52,52.5										
12	83	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	2,568	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	101747 42421	14325 3771	45002	42034 11503	155284	
13	84	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,17016	655032		111460		111460	8917	120377	Казахстан
14	85	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1924	226837		43643		43643	3491	47134	Казахстан
15	86	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,16432	220708		256975		256975	20558	277533	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Рм-12, 12шт, КЖ-52,52.5									600328	
			Раздел: 6. Рм-12а, 6шт, КЖ-51,52.5										
16	87	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,284	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	50874 21210	7162 1885	22501	21017 5751	77642	
17	88	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,07864	655032		51512		51512	4121	55633	Казахстан
18	89	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0962	226837		21822		21822	1746	23568	Казахстан
19	90	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,52456	220708		115775		115775	9262	125037	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Рм-12а, 6шт, КЖ-51,52.5									281880	
			Раздел: 7. Рм-13, 11шт, КЖ-52,52.5										
20	91	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	2,48	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	98260 40967	13833 3641	43460	40594 11108	149962	
21	92	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,20096	655032		131635		131635	10531	142166	Казахстан
22	93	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,198	226837		44914		44914	3593	48507	Казахстан
23	94	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,88304	220708		194894		194894	15592	210486	Казахстан
			Итого по разделу: 7. Рм-13, 11шт, КЖ-52,52.5									551121	
			Раздел: 8. Рм-14, 3шт, КЖ-52,52.5										
24	95	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		1,904	39621,11	5577,97	75439	10621	33366	31166	115133	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		16519,05	1468,31	31452	2796		8528		
25	96	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,02036	655032		13336		13336		14403	Казахстан
				т							1067		
26	97	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,14292	226837		32420		32420		35014	Казахстан
				т							2594		
27	98	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,61056	220708		134755		134755		145535	Казахстан
				т							10780		
			Итого по разделу: 8. Рм-14, 3шт, КЖ-52,52.5									310085	
			Раздел: 9. Рм-14а, 6шт, КЖ-52,52.5										
28	99	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		3,808	39621,11	5577,97	150877	21241	66732	62331	230265	
				м3		16519,05	1468,31	62905	5591		17057		
29	100	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,03292	655032		21564		21564		23289	Казахстан
				т							1725		
30	101	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,28584	226837		64839		64839		70026	Казахстан
				т							5187		
31	102	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,19096	220708		262854		262854		283882	Казахстан
				т							21028		
			Итого по разделу: 9. Рм-14а, 6шт, КЖ-52,52.5									607462	
			Раздел: 10. Рм-15, 6шт, КЖ-52.1,52.5										
32	103	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		29,634	39621,11	5577,97	1174132	165298	519309	485064	1791932	
				м3		16519,05	1468,31	489526	43512		132736		
33	104	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,069	655032		45197		45197		48813	Казахстан
				т							3616		
34	105	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,293	226837		293300		293300		316764	Казахстан
				т							23464		
35	106	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		4,23642	220708		935012		935012		1009813	Казахстан
				т							74801		
			Итого по разделу: 10. Рм-15, 6шт, КЖ-52.1,52.5									3167322	
			Раздел: 11. Рм-16, 8шт, КЖ-52.1,52.5										
36	107	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		2,568	39621,11	5577,97	101747	14325	45002	42034	155284	
				м3		16519,05	1468,31	42421	3771		11503		
37	108	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,20168	655032		132107		132107		142676	Казахстан
				т							10569		
38	109	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1924	226837		43643		43643		47134	Казахстан
				т							3491		
39	110	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,14304	220708		252278		252278		272460	Казахстан
				т							20182		

№ п.п.	Ссылка по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 11. Рм-16, 8шт, КЖ-52.1,52.5									617554	
			Раздел: 12. Рм-16а, 2шт, КЖ-52.1,52.6										
40	111	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,642	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	25437 10605	3581 943	11250	10509 2876	38822	
41	112	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0456	655032		29869		29869	2390	32259	Казахстан
42	113	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0481	226837		10911		10911	873	11784	Казахстан
43	114	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24756	220708		54638		54638	4371	59009	Казахстан
			Итого по разделу: 12. Рм-16а, 2шт, КЖ-52.1,52.6									141874	
			Раздел: 13. Рм-17, 2шт, КЖ-52.2,52.6										
44	115	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,904	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	75439 31452	10621 2796	33366	31166 8528	115133	
45	116	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,03292	655032		21564		21564	1725	23289	Казахстан
46	117	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14292	226837		32420		32420	2594	35014	Казахстан
47	118	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,60112	220708		132672		132672	10614	143286	Казахстан
			Итого по разделу: 13. Рм-17, 2шт, КЖ-52.2,52.6									316722	
			Раздел: 14. Рм-17а, 4шт, КЖ-52.1,52.6										
48	119	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,808	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	150877 62905	21241 5591	66732	62331 17057	230265	
49	120	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,05804	655032		38018		38018	3041	41059	Казахстан
50	121	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28584	226837		64839		64839	5187	70026	Казахстан
51	122	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,17208	220708		258687		258687	20695	279382	Казахстан
			Итого по разделу: 14. Рм-17а, 4шт, КЖ-52.1,52.6									620732	
			Раздел: 16. Джм-1, 2шт, КЖ-80										
52	207	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	27	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	891253 271808	102311 24637	517134	269765 92881	1253899	
53	208	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,324571	226837		73625		73625	5890	79515	Казахстан
54	209	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0679409	225135		240431		240431		259665	Казахстан

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. ведомости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							19734		
55	210	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		2,5226526	220708		556770		556770		601312	Казахстан
				т							44542		
			Итого по разделу: 16. Джм-1, 2шт, КЖ-80									2194091	
			Раздел: 17. Джм-2, 2шт, КЖ-87										
56	211	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25		27	33009,38	3789,3	891253	102311	517134	269765	1253399	
				м3		10066,96	912,47	271808	24637		92891		
57	212	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,3161956	226837		71725		71725		77463	Казахстан
				т							8738		
58	213	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,8653188	225135		194814		194814		210399	Казахстан
				т							15585		
59	214	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		3,3993445	220708		750263		750263		810284	Казахстан
				т							60021		
			Итого по разделу: 17. Джм-2, 2шт, КЖ-87									2352045	
			Раздел: 18. Джм-3, 1шт, КЖ-104,105										
60	215	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25		10,1	33009,38	3789,3	333395	38272	193447	100912	469052	
				м3		10066,96	912,47	101676	9216		34745		
61	216	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1840627	226837		41752		41752		45092	Казахстан
				т							3340		
62	217	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2905448	225135		65412		65412		70645	Казахстан
				т							5233		
63	218	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		3,3026835	220708		728929		728929		787243	Казахстан
				т							58314		
			Итого по разделу: 18. Джм-3, 1шт, КЖ-104,105									1372032	
			Раздел: 19. Джм-4, 1шт, КЖ-122,123										
64	219	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25		10,1	33009,38	3789,3	333395	38272	193447	100912	469052	
				м3		10066,96	912,47	101676	9216		34745		
65	220	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1760589	226837		39937		39937		43132	Казахстан
				т							3195		
66	221	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2850009	225135		64164		64164		69297	Казахстан
				т							5133		
67	222	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		3,249527	220708		717197		717197		774573	Казахстан
				т							57376		
			Итого по разделу: 19. Джм-4, 1шт, КЖ-122,123									1356054	
			Раздел: 21. Плиты на отм.+5,600, +8,450, +11,300, 3 шт, КЖ-137,156										
68	239	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек		411,9467498	2601,71	63,04	1071766	25969	327675	659185	1869427	
				м2 перекрытия		1743,24	15,19	718122	6257		138476		
69	240	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек		411,9467498	1055,55	31,81	434830	13104	0	386680	887231	
				м2 перекрытия		1023,74	7,76	421726	3197		65721		
70	241	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,029035	950701,14	1441,14	27604	42	19019	7792	38228	
				т		294228	685,71	8543	20		2832		
71	242	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,1056144	23923,06	1434,22	2527	152	30	2178	5081	
				т		22200,84	461,8	2345	49		376		

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	243	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,6606123	226937		149851		149851		161839	Казахстан
				т							11988		
73	244	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		8,7300746	225135		1965445		1965445		2122681	Казахстан
				т							157236		
74	245	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,0836564	220708		18464		18464		19941	Казахстан
				т							1477		
75	246	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		9,4743433	31183,46	1200,33	295443	11372	54871	211050	547045	
				т		24191,64	290,88	229200	2756		40522		
76	247	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом		82,38935	22265,11	3235,39	1834406	266562	1353442	293052	2297657	
				м3		2602,33	1306,37	214403	107631		170197		
			Итого по разделу: 21. Плиты на отм.+5,600, +8,450, +11,300, 3 шт, КЖ-137,156									7949130	
			Раздел: 22. Плита на отм.+14,150, 1 шт, КЖ-141,156										
77	248	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек		477,0387341	2601,71	63,04	1241116	30072	379451	763344	2164817	
				м2 перекрытия		1743,24	15,19	831593	7246		160357		
78	249	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек		477,0387341	1055,55	31,81	503538	15175	0	447780	1027423	
				м2 перекрытия		1023,74	7,76	488364	3702		76105		
79	250	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0336228	950701,14	1441,14	31965	48	22024	9023	44267	
				т		294228	685,71	9893	23		3279		
80	251	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,1223027	23923,06	1434,22	2926	175	35	2522	5684	
				т		22200,84	461,8	2715	56		436		
81	252	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,7649961	226937		173529		173529		187411	Казахстан
				т							13882		
82	253	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		10,1095196	225135		2276007		2276007		2458088	Казахстан
				т							182081		
83	254	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,096875	220708		21381		21381		23091	Казахстан
				т							1710		
84	255	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		10,9713907	31183,46	1200,33	342126	13169	63541	244433	633484	
				т		24191,64	290,88	265416	3191		46925		
85	256	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом		95,4077468	22265,11	3235,39	2124264	308651	1567300	339357	2660711	
				м3		2602,33	1306,37	248282	124638		197090		
			Итого по разделу: 22. Плита на отм.+14,150, 1 шт, КЖ-141,156									9205176	
			ИТОГО:					34097104	1852363	25431303	6709716	44071367	
								6813439	559875		3264547		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		440714					
			Итого с временными									44512078	
			Зимние удорожания			1,08 %		480730					
			Итого с зимними удорожаниями									44992808	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		899856					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									45892664	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									48188949	
			НДС			12 %		5782675					
			Итого с НДС									53971624	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мукаметхан Д.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Приназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора

ТОО «

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес данного субъекта)

Стройка : Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(наименование, адрес)

Объект : 1-но секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 19. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за сентябрь 2021 (месяц, год) на 2-2-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.09.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Рм-2а, 32шт, КЖ-35,40										
1	35	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		14,656	39621,11	5577,97	580687	81751	256833	239897	886231	
	1 1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		16519,05	1468,31	242103	21520		65647		
				м3	14,8758	16104				239560,53			Казахстан 100%
2	36	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,8968	226837		203427		203427		219701	Казахстан
				т							16274		
3	37	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		2,4904	220708		549651		549651		593623	Казахстан
				т							43972		
			Итого по разделу: 1. Рм-2а, 32шт, КЖ-35,40									1699555	
			Раздел: 2. Рм-4, 2шт, КЖ-35,40										
4	38	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		0,614	39621,11	5577,97	24327	3425	10760	10050	37127	
	4 1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		16519,05	1468,31	10143	902		2750		
				м3	0,6232	16104				10036,17			Казахстан 100%
5	39	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,0314	655032		20568		20568		22213	Казахстан
				т							1645		
6	40	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,04684	226837		10625		10625		11475	Казахстан
				т							850		
7	41	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,17248	220708		38068		38068		41113	Казахстан
				т							3045		
			Итого по разделу: 2. Рм-4, 2шт, КЖ-35,40									111928	
			Раздел: 3. Рм-5, 1шт, КЖ-35,40										
8	42	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		0,298	39621,11	5577,97	11807	1663	5222	4878	18020	
	8 1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		16519,05	1468,31	4923	438		1335		
				м3	0,3025	16104				4870,98			Казахстан 100%
9	43	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,01896	655032		12419		12419		13413	Казахстан
				т							994		