Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик : ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. I очередь

(наименование)

# Акт выполненных работ

за июнь 2022 (месяц, год) на 2-3-4 Отопление и вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.08.2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел: 23. Отопление (Жилье) | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | | 253,89 | 1366,09 | 17,42 | 346836 | 4422 | 132683 | 207220 | 598380 | |
| | | | | квт | | 826,07 | 6,77 | 209731 | 1718 | | 44324 | | |
| 2 | 2 | С123-051001-0309 | Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005 | | 1302 | 2287 | | 2977674 | | 2977674 | | 3215888 | |
| | | | | секция | | | | | | | 238214 | | |
| 3 | 3 | Е11-180301-0407 Изм. и доп. вып. 17 | Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка | | 2 | 2193,59 | 34,17 | 4387 | 68 | 3587 | 751 | 5549 | |
| | | | | м труб нитки регистра | | 365,8 | 17,17 | 732 | 34 | | 411 | | |
| 4 | 4 | Е11-180301-0401 Изм. и доп. вып. 17 | Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 20 мм. Установка | | 3 | 795,71 | 18,69 | 2387 | 56 | 1647 | 698 | 3332 | |
| | | | | м труб нитки регистра | | 228,65 | 9,2 | 684 | 28 | | 247 | | |
| 5 | 5 | С123-021104-2001 | Пробки П-М27х2 | | 206 | 275 | | 56650 | | 56650 | | 61182 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 4532 | | |
| 6 | 6 | С123-041010-2705 | Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°C, типа Watts | | 206 | 4771 | | 982826 | | 982826 | | 1061452 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 78626 | | |
| 7 | 7 | Е11-180301-0103 Изм. и доп. вып. 19 | Конвекторы. Установка | | 1,5 | 1435,83 | 83,48 | 2154 | 125 | 67 | 1988 | 4473 | |
| | | | | квт | | 1307,41 | 44,78 | 1961 | 67 | | 331 | | |
| 8 | 8 | С123-051002-0202 | Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором | | 3 | 17121 | | 51363 | | 51363 | | 55472 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 4109 | | |
| 9 | 9 | Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении | | 438 | 336,83 | 0,6 | 147532 | 263 | 3705 | 140829 | 311430 | |
| | | | | шт. | | 327,77 | 0,32 | 143563 | 140 | | 23069 | | |
| 10 | 10 | С123-041008-0420 | Клапан термостатический RA-N UK для двухтрубных систем отопления, угловой, версия UK, никелированный, T 120°C, PN 10, DN 15, с наружной резьбой, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 | | 196 | 7691 | | 1507436 | | 1507436 | | 1628031 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 120595 | | |
| 11 | 11 | С123-041008-0414 | Клапан термостатический RA-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, версия UK, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss | | 2 | 8588 | | 17176 | | 17176 | | 18550 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 1374 | | |
| 12 | 12 | С123-041008-0415 | Клапан термостатический RA-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, версия UK, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss | | 2 | 10728 | | 21456 | | 21456 | | 23172 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 1716 | | |
| 13 | 13 | С123-051314-0301 | Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002 | | 196 | 3325 | | 651700 | | 651700 | | 703836 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 52136 | | |
| 14 | 14 | С123-051207-2901 | Адаптер для установки привода ABNM на клапанах RA-N, RA-C, типа Danfoss | | 196 | 1372 | | 268912 | | 268912 | | 290425 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 21513 | | |
| 15 | 15 | Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении | | 196 | 336,83 | 0,6 | 66019 | 118 | 1658 | 63020 | 139362 | |
| | | | | шт. | | 327,77 | 0,32 | 64243 | 63 | | 10323 | | |
| 16 | 16 | С123-051207-1923 | Головка термостатическая электронная Living E со RA в комплекте с адаптером RA, с присоединительной резьбой M 30 x 1,5, диапазон регулирования от 6°C до 28°C, типа Danfoss | | 196 | 18323 | | 3591308 | | 3591308 | | 3878613 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 16 | С123-051207-1923 | Головка термостатическая электронная Living E со RA в комплекте с адаптером RA, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 6°С до 28°С, типа Danfoss | шт. | 196 | 18323 | | 3591308 | | 3591308 | 287305 | 3878613 | |
| 17 | 17 | Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6 | Воздухоотводчики. Установка | шт. | 42 | 2883,77 | 328,3 | 121118 | 13788 | 2647 | 109342 | 248897 | |
| | | | | | | 2492,44 | 164,08 | 104682 | 6891 | | 18437 | | |
| 18 | 18 | С123-041010-2704 | Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts | шт. | 42 | 3055 | | 128310 | | 128310 | 10265 | 138575 | |
| 19 | 19 | Е11-181101-0401 Изм. и доп. вып. 18 | Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 52 | 584,88 | 1,25 | 30414 | 65 | 369 | 29415 | 64615 | |
| | | | | | | 576,54 | 0,67 | 29980 | 35 | | 4786 | | |
| 20 | 20 | С123-051501-1001 | Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss | шт. | 52 | 41087 | | 2136524 | | 2136524 | 170922 | 2307446 | |
| 21 | 21 | С123-030302-0606 | Комплект фитингов к теплосчетчикам, DN 15, типа Тепловодохран | шт. | 52 | 775 | | 40300 | | 40300 | 3224 | 43524 | |
| 22 | 22 | С123-030302-0501 | Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 типа, модели Residia-P/D10, типа Sensus | шт. | 52 | 15419 | | 801788 | | 801788 | 64143 | 865931 | |
| 23 | 23 | Ш13-110201-0101 | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях | шт. | 1 | 1796,91 | 0 | 1797 | 0 | 68 | 1297 | 3342 | |
| | | | | | | 1729,37 | 0 | 1729 | 0 | | 248 | | |
| 24 | 24 | С123-030302-0505 | Конвертор M-Bus | шт. | 1 | 40119 | | 40119 | | 40119 | 3210 | 43329 | |
| 25 | 25 | Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19 | Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 52 | 718,91 | 2,37 | 37383 | 123 | 3564 | 33058 | 76076 | |
| | | | | | | 648 | 0,71 | 33696 | 37 | | 5635 | | |
| 26 | 26 | С123-040905-3201 | Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 52 | 2541 | | 132132 | | 132132 | 10571 | 142703 | |
| 27 | 27 | Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 19 | Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 18 | 813,97 | 2,37 | 14651 | 43 | 1234 | 13120 | 29993 | |
| | | | | | | 743,06 | 0,71 | 13375 | 13 | | 2222 | | |
| 28 | 28 | С123-041009-0102 | Клапан балансировочный автоматический APT, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 18 | 62048 | | 1116864 | | 1116864 | 89349 | 1206213 | |
| 29 | 29 | Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19 | Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 56 | 718,91 | 2,37 | 40259 | 133 | 3838 | 35601 | 81929 | |
| | | | | | | 648 | 0,71 | 36288 | 40 | | 6069 | | |
| 30 | 30 | С123-041009-0701 | Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 53 | 14456 | | 766168 | | 766168 | 61293 | 827461 | |
| 31 | 31 | С123-041009-0702 | Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 16846 | | 33692 | | 33692 | 2695 | 36387 | |
| 32 | 32 | С123-041009-0612 | Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 76968 | | 76968 | | 76968 | 6157 | 83125 | |
| 33 | 33 | С123-040905-0601 | Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, Т до +180°С, PN 40, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005 | шт. | 211 | 1661 | | 350471 | | 350471 | 28038 | 378509 | |
| 34 | 34 | С123-040905-0602 | Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, Т до +180°С, PN 40, DN 20, типа Genebre ГОСТ 21345-2005 | шт. | 66 | 2443 | | 161238 | | 161238 | 12899 | 174137 | |
| 35 | 35 | С123-040905-0603 | Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, Т до +180°С, PN 40, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 3877 | | 7754 | | 7754 | 620 | 8374 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 36 | 36 | С123-040905-0605 | Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, Т до +180°С, PN 40, DN 40, типа Genebre ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 8364 | | 16608 | | 16608 | 1329 | 17937 | |
| 37 | 37 | С123-040902-0506 | Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | 20557 | | 82228 | | 82228 | 6578 | 88806 | |
| 38 | 38 | Е11-160601-0103 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 2 | 4666,56<br>3863,6 | 283,02<br>71,57 | 9333<br>7727 | 566<br>143 | 1040 | 7713<br>1364 | 18410 | |
| 39 | 39 | С123-040902-0507 | Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 23628 | | 47256 | | 47256 | 3780 | 51036 | |
| 40 | 40 | Е11-181001-0101 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка | фильтр | 18 | 1385,7<br>1208,96 | 162,31<br>60,64 | 24943<br>21761 | 2921<br>1091 | 260 | 22396<br>3787 | 51126 | |
| 41 | 41 | С123-041013-0402 | Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 18 | 20901 | | 376218 | | 376218 | 30097 | 406315 | |
| 42 | 42 | Е11-180601-0101 | Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка | шт. | 38 | 21487,75<br>11418,33 | 227,34<br>80,86 | 816535<br>433897 | 8638<br>3072 | 373999 | 428230<br>99581 | 1344346 | |
| 43 | 43 | Ц13-120901-0101 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования | шт. | 38 | 1701,87<br>937,28 | 92,28<br>0,16 | 64671<br>35617 | 3507<br>6 | 25548 | 21730<br>6912 | 93313 | |
| 44 | 44 | Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 38 | 568,49<br>499,7 | 0<br>0 | 21603<br>18989 | 0<br>0 | 2614 | 18609<br>3217 | 43429 | |
| 45 | 45 | С123-051501-0301 | Термометры прямые в оправе | шт. | 38 | 1715 | | 65170 | | 65170 | 5214 | 70384 | |
| 46 | 46 | Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 40 | 2577,37<br>380,46 | 0<br>0 | 103095<br>15218 | 0<br>0 | 87876 | 14914<br>9441 | 127450 | |
| 47 | 47 | Е11-180501-0204 | Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 65 мм. Установка | вставка | 2 | 15500,81<br>2314,35 | 151,59<br>44,47 | 31002<br>4629 | 303<br>89 | 26070 | 4623<br>2850 | 38475 | |
| 48 | 48 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 1,64 | 26587,61<br>22777,2 | 1543,94<br>824,16 | 43554<br>37355 | 2532<br>1352 | 3668 | 29417<br>5838 | 78809 | |
| 49 | 49 | С121-110203-0204 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 2,0336 | 15110 | | 30728 | | 30728 | 2458 | 33186 | |
| 50 | 50 | Е11-130301-0406 К=2 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 127,93 | 199,26<br>108,26 | 4,93<br>0,65 | 25491<br>13850 | 631<br>83 | 11011 | 9614<br>2808 | 37913 | |
| 51 | 51 | Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 127,93 | 1056,91<br>925,72 | 1,15<br>0,62 | 135210<br>118427 | 147<br>79 | 16636 | 94805<br>18401 | 248416 | |
| 52 | 52 | Е11-260301-0401 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклополотном текстильным, стеклотканью (кроме стеклохолста РСТ) | м2 поверхности покрытия изоляции | 90,93 | 4183,36<br>3370,47 | 29,39<br>14,06 | 380393<br>306477 | 2672<br>1278 | 71244 | 233894<br>49143 | 663439 | |
| 53 | 53 | С121-100406-0301 | Стеклополотно рулонное, марка РСТ-А-Т-В | 1000 м2 | 0,1045695 | 354100 | | 37028 | | 37028 | 2962 | 39990 | |
| 54 | 54 | С123-023104-0405 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) | кг | 498 | 537 | | 267426 | | 267426 | 21394 | 288820 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 55 | 55 | Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 5082 | 105,16<br>102,5 | 1,1<br>0 | 534423<br>520905 | 5590<br>0 | 7928 | 510487<br>83593 | 1128503 | |
| 56 | 56 | С123-020301-0402 | Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20х20, PN 16 | шт. | 1460 | 231 | | 337260 | | 337260 | 26981 | 364241 | |
| 57 | 57 | С123-020301-0403 | Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25х25, PN 16 | шт. | 131 | 290 | | 37990 | | 37990 | 3039 | 41029 | |
| 58 | 58 | С123-020301-0502 | Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 20х20х20, PN 16 | шт. | 252 | 315 | | 79380 | | 79380 | 6350 | 85730 | |
| 59 | 59 | С123-020301-0603 | Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 20х1/2х20, PN 16 | шт. | 7 | 310 | | 2170 | | 2170 | 174 | 2344 | |
| | | | **Итого по разделу: 23. Отопление (Жилье)** | | | | | | | | | 24123151 | |
| | | | **Раздел: 24. Вентиляция** | | | | | | | | | | |
| 60 | 60 | Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | 32 | 1819,46<br>1639,19 | 56,22<br>16,97 | 58223<br>52454 | 1799<br>543 | 3970 | 51937<br>8813 | 118973 | |
| 61 | 61 | С123-050306-1826 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 32 | 2400 | | 76800 | | 76800 | 6144 | 82944 | |
| 62 | 62 | Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | 14 | 1819,46<br>1639,19 | 56,22<br>16,97 | 25472<br>22949 | 787<br>238 | 1737 | 22722<br>3856 | 52050 | |
| 63 | 63 | С123-050306-1826 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 14 | 2400 | | 33600 | | 33600 | 2688 | 36288 | |
| | | | **Итого по разделу: 24. Вентиляция** | | | | | | | | | 290255 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 20497576 | 49297 | 18197359 | 2107430 | 24413406 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | 2250919 | 17040 | | 1808400 | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1 % | | 244134 | | | | 24657540 | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 24923841 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,08 % | | 266301 | | | | 25422318 | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 26694349 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 498477 | | | | 29897671 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 3203322 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | | |

**Застройщик**

**Директор ТОО "ГСГ Высотник"** *Шакер Б.*

**Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"** *Призаров Р.*

**Технический надзор**

**ТОО «NurAdi Company»**

**Инженер -сметчик технического надзора**
ТОО «NurAdi Company»

**Авторский надзор**

**ТОО «Град Сервис»**

**Кубанов Б.Б**

Форма по приложению 3 1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик: **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21.1 очередь**

(наименование)

# Акт выполненных работ

за **июнь 2022** (месяц, год) на **2-3-3 Водопровод и канализация (раздел ВК)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.08.2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел: 25. Водопровод хозяйственно-питьевой В1 | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 52 | 1795,2<br>544,59 | 22,45<br>10,02 | 93350<br>28319 | 1167<br>521 | 63864 | 28263<br>9729 | 131342 | |
| 2 | 2 | Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 78 | 2190,9<br>544,59 | 22,45<br>10,02 | 170890<br>42478 | 1752<br>782 | 126661 | 42394<br>17063 | 230347 | |
| 3 | 3 | Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 17 | 2452,6<br>544,59 | 22,45<br>10,02 | 41694<br>9258 | 381<br>170 | 32055 | 9240<br>4075 | 55009 | |
| 4 | 4 | Е11-180601-0101 | Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, диаметр 20 мм. Установка | шт. | 18 | 11736,75<br>11418,33 | 227,34<br>80,86 | 211262<br>205530 | 4092<br>1455 | 1639 | 202846<br>33129 | 447237 | |
| 5 | 5 | С123-051206-0401 | Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, Dн 20 мм, длиной 0,5 м | комплект | 18 | 9751 | | 175518 | | 175518 | 14041 | 189559 | Казахстан |
| 6 | 6 | С123-040902-3301 | Краны шаровые со сливным клапаном, 1/2" "М"-"М", DN 15, ГОСТ 21345-2005 | шт. | 20 | 3076 | | 61520 | | 61520 | 4922 | 66442 | |
| 7 | 7 | С123-040902-3107 | Краны шаровые 1/2" "М"-"М", DN 15, ГОСТ 21345-2005 | шт. | 158 | 1405 | | 221990 | | 221990 | 17759 | 239749 | |
| 8 | 8 | С123-040902-3108 | Краны шаровые 3/4" "М"-"М", DN 20, ГОСТ 21345-2005 | шт. | 88 | 2135 | | 187880 | | 187880 | 15030 | 202910 | |
| 9 | 9 | С123-040902-3110 | Краны шаровые 1 1/4" "М"-"М", DN 32, ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 5116 | | 10232 | | 10232 | 819 | 11051 | |
| 10 | 10 | С123-040902-3111 | Краны шаровые 1 1/2" "М"-"М", DN 40, ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 7624 | | 15248 | | 15248 | 1220 | 16468 | |
| 11 | 11 | С123-041001-1802 | Клапан обратный, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 | шт. | 18 | 1253 | | 22554 | | 22554 | 1804 | 24358 | |
| 12 | 12 | Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка | узел | 1 | 25307,18<br>12631 | 483,72<br>143,14 | 25307<br>12631 | 484<br>143 | 12192 | 12519<br>3026 | 40852 | |
| 13 | 13 | С123-030301-0303 | Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч | шт. | 1 | 71485 | | 71485 | | 71485 | 5719 | 77204 | Казахстан |
| 14 | 14 | С123-030302-0501 | Модуль импульсного входа для счетчиков воды /импульсная накладка/ | шт. | 1 | 15419 | | 15419 | | 15419 | 1234 | 16653 | |
| 15 | 15 | С123-030302-0603 | Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 25, типа Sensus | шт. | 1 | 4552 | | 4552 | | 4552 | 364 | 4916 | |
| 16 | 16 | С123-040902-3107 | Краны шаровые 1/2" "М"-"М", DN 15, ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 1405 | | 1405 | | 1405 | 112 | 1517 | |
| 17 | 17 | С123-040902-3131 | Краны шаровые 3" "М"-"М", DN 80, ГОСТ 21345-2005 | шт. | 3 | 32090 | | 96270 | | 96270 | 7702 | 103972 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 18 | 18 | E11-181001-0106 | Фильтр, диаметр 80 мм. Установка | | 1 | 2639,83 | 413,12 | 2640 | 414 | 39 | 2282 | 5316 | |
| 19 | 19 | C123-041013-1808 | Фильтр сетчатый, PN 20, DN 80, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | фильтр | | 2187,53 | 140,54 | 2188 | 141 | | 394 | | |
| | | | | шт. | 1 | 30865 | | 30865 | | 30865 | | 33334 | |
| 20 | 20 | C123-020101-1005 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | | | | | | | | 2469 | | |
| | | | | шт. | 2 | 469 | | 938 | | 938 | | 1013 | Казахстан |
| 21 | 21 | C123-021104-0601 | Фасонные части чугунные /пробка/ | т | 0,00004 | 208357 | | 8 | | 8 | 75 | 9 | Казахстан |
| 22 | 22 | E11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | | | | | | | | 1 | | |
| | | | | счетчик (водомер) | 70 | 688,7 | 30,14 | 48209 | 2110 | 1184 | 45126 | 100802 | |
| 23 | 23 | C123-030301-0311 | Счетчики холодной воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч | | | 641,65 | 16,16 | 44916 | 1131 | | 7467 | | |
| | | | | шт. | 70 | 20401 | | 1428070 | | 1428070 | | 1542316 | |
| 24 | 24 | C123-030302-0601 | Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus | | | | | | | | 114246 | | |
| | | | | шт. | 70 | 833 | | 58310 | | 58310 | | 62975 | |
| 25 | 25 | C123-040902-3107 | Краны шаровые 1/2" "М"-"П", DN 15, ГОСТ 21345-2005 | | | | | | | | 4665 | | |
| | | | | шт. | 70 | 1405 | | 98350 | | 98350 | | 106218 | |
| 26 | 26 | E11-181001-0101 | Фильтр, диаметр до 25 мм. Установка | | | | | | | | 7868 | | |
| | | | | фильтр | 70 | 1385,7 | 162,31 | 96999 | 11362 | 1010 | 87094 | 198820 | |
| 27 | 27 | C123-041013-1801 | Фильтр сетчатый, PN 20, DN 15, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | | | 1208,96 | 60,64 | 84627 | 4245 | | 14727 | | |
| | | | | шт. | 70 | 948 | | 66360 | | 66360 | | 71669 | Казахстан |
| 28 | 28 | C123-020401-1101 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 | | | | | | | | 5309 | | |
| | | | | шт. | 84 | 17 | | 1428 | | 1428 | | 1542 | Казахстан |
| 29 | 29 | C123-020401-0404 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x1/2 | | | | | | | | 114 | | |
| | | | | шт. | 70 | 144 | | 10080 | | 10080 | | 10886 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу: 25. Водопровод хозяйственно-питьевой В1** | | | | | | | | 806 | | |
| | | | | | | | | | | | | 3994486 | |
| | | | **Раздел: 26. Водопровод горячей воды, подающий и циркуляционный Т3, Т4** | | | | | | | | | | |
| 30 | 30 | C123-040902-3301 | Краны шаровые со сливным клапаном, 1/2" "М"-"М", DN 15, ГОСТ 21345-2005 | | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 20 | 3076 | | 61520 | | 61520 | | 66442 | |
| 31 | 31 | C123-040902-3107 | Краны шаровые 1/2" "М"-"М", DN 15, ГОСТ 21345-2005 | | | | | | | | 4922 | | |
| | | | | шт. | 70 | 1405 | | 98350 | | 98350 | | 106218 | |
| 32 | 32 | C123-040902-3108 | Краны шаровые 3/4" "М"-"М", DN 20, ГОСТ 21345-2005 | | | | | | | | 7868 | | |
| | | | | шт. | 90 | 2135 | | 192150 | | 192150 | | 207522 | |
| 33 | 33 | C123-040902-3109 | Краны шаровые 1" "М"-"М", DN 25, ГОСТ 21345-2005 | | | | | | | | 15372 | | |
| | | | | шт. | 18 | 3176 | | 57168 | | 57168 | | 61741 | |
| 34 | 34 | C123-040902-3110 | Краны шаровые 1 1/4" "М"-"М", DN 32, ГОСТ 21345-2005 | | | | | | | | 4573 | | |
| | | | | шт. | 6 | 5116 | | 30696 | | 30696 | | 33152 | |
| 35 | 35 | C123-041001-1802 | Клапан обратный, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 | | | | | | | | 2456 | | |
| | | | | шт. | 20 | 1253 | | 25060 | | 25060 | | 27065 | |
| 36 | 36 | E11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17 | Краны воздушные. Установка | | | | | | | | 2005 | | |
| | | | | комплект | 10 | 232,1 | 0 | 2321 | 0 | 169 | 2109 | 4784 | |
| 37 | 37 | C123-040905-1814 | Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | | | 215,19 | 0 | 2152 | 0 | | 354 | | |
| | | | | шт. | 10 | 278 | | 2780 | | 2780 | | 3002 | Казахстан |
| 38 | 38 | C123-020401-1101 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 | | | | | | | | 222 | | |
| | | | | шт. | 20 | 17 | | 340 | | 340 | | 367 | Казахстан |
| 39 | 39 | C123-020401-0405 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x3/4 | | | | | | | | 27 | | |
| | | | | шт. | 70 | 173 | | 12110 | | 12110 | | 13079 | Казахстан |
| 40 | 40 | C123-020401-0408 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 32x1 | | | | | | | | 969 | | |
| | | | | шт. | 16 | 321 | | 5136 | | 5136 | | 5547 | Казахстан |
| 41 | 41 | E11-180601-0101 | Гребенки паровоздораспределительные из стальных труб, диаметр 20 мм. Установка | | | | | | | | 411 | | |
| | | | | шт. | 18 | 11736,75<br>11418,33 | 227,34<br>89,36 | 211262<br>205530 | 4092<br>1455 | 1639 | 202846<br>33129 | 447237 | |
| 42 | 42 | C123-051206-0401 | Гребенки паровоздораспределительные из стальных труб, DN 20 мм, длиной 0,5 м | | | | | | | | | | |
| | | | | комплект | 18 | 9751 | | 175518 | | 175518 | | 189559 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 14041 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 43 | 43 | Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | | | | | | | | | | |
| | | | | счетчик (водомер) | 52 | 688,7 | 30,14 | 35812 | 1567 | 879 | 33522 | 74881 | |
| 44 | 44 | С123-030301-0401 | Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-iet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus | | | 641,65 | 16,16 | 33366 | 840 | | 5547 | | |
| | | | | шт. | 52 | 7002 | | 364104 | | 364104 | | 393232 | |
| 45 | 45 | С123-030302-0501 | Модуль импульсного входа для счетчиков воды /импульсная накладка/ | | | | | | | | 29128 | | |
| | | | | шт. | 52 | 15419 | | 801788 | | 801788 | | 865931 | |
| 46 | 46 | С123-030302-0601 | Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus | | | | | | | | 64143 | | |
| | | | | шт. | 52 | 833 | | 43316 | | 43316 | | 46781 | |
| 47 | 47 | С123-040902-3107 | Краны шаровые 1/2" "М"-"П", DN 15, ГОСТ 21345-2005 | | | | | | | | 3465 | | |
| | | | | шт. | 52 | 1405 | | 73060 | | 73060 | | 78905 | |
| 48 | 48 | Е11-181001-0101 | Фильтр, диаметр до 25 мм. Установка | | | | | | | | 5845 | | |
| | | | | фильтр | 52 | 1385,7 | 162,31 | 72056 | 8440 | 750 | 64699 | 147695 | |
| 49 | 49 | С123-041013-1801 | Фильтр сетчатый, PN 20, DN 15, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | | | 1208,96 | 60,64 | 62866 | 3153 | | 10940 | | |
| | | | | шт. | 52 | 948 | | 49296 | | 49296 | | 53240 | Казахстан |
| 50 | 50 | Е11-170201-0102 Изм. и доп. вып. 18 | Полотенцесушители латунные хромированные. Установка | | | | | | | | 3944 | | |
| | | | | шт. | 17 | 11270,42 | 30,62 | 191597 | 521 | 122946 | 67037 | 279325 | |
| 51 | 51 | С123-040902-3108 | Краны шаровые 3/4" "М"-"М", DN 20, ГОСТ 21345-2005 | | | 4007,68 | 16,16 | 68131 | 275 | | 20691 | | |
| | | | | шт. | 34 | 2135 | | 72590 | | 72590 | | 78397 | |
| 52 | 52 | С123-020401-0405 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x3/4 | | | | | | | | 5807 | | |
| | | | | шт. | 34 | 173 | | 5882 | | 5882 | | 6353 | Казахстан |
| 53 | 53 | Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка | | | | | | | | 471 | | |
| | | | | узел | 1 | 25307,18 | 483,72 | 25307 | 484 | 12192 | 12519 | 40852 | |
| 54 | 54 | С123-030301-0404 | Счетчики горячей воды (домовые), DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus | | | 12631 | 143,14 | 12631 | 143 | | 3026 | | |
| | | | | шт. | 1 | 52897 | | 52897 | | 52897 | | 57129 | |
| 55 | 55 | С123-030302-0603 | Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 25, типа Sensus | | | | | | | | 4232 | | |
| | | | | шт. | 1 | 4552 | | 4552 | | 4552 | | 4916 | |
| 56 | 56 | С123-040902-3107 | Краны шаровые 1/2" "М"-"П", DN 15, ГОСТ 21345-2005 | | | | | | | | 364 | | |
| | | | | шт. | 1 | 1405 | | 1405 | | 1405 | | 1517 | |
| 57 | 57 | С123-040902-3112 | Краны шаровые 2" "М"-"М", DN 50, ГОСТ 21345-2005 | | | | | | | | 112 | | |
| | | | | шт. | 2 | 12114 | | 24228 | | 24228 | | 26166 | |
| 58 | 58 | Е11-181001-0104 | Фильтр, диаметр 50 мм. Установка | | | | | | | | 1938 | | |
| | | | | фильтр | 1 | 1698,75 | 235,62 | 1699 | 236 | 21 | 1499 | 3454 | |
| 59 | 59 | С123-041013-1806 | Фильтр сетчатый, PN 20, DN 50, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | | | 1442,5 | 86,79 | 1443 | 87 | | 256 | | |
| | | | | шт. | 1 | 8148 | | 8148 | | 8148 | | 8890 | Казахстан |
| 60 | 60 | С123-020101-1007 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | | | | | | | | 652 | | |
| | | | | шт. | 2 | 345 | | 690 | | 690 | | 745 | Казахстан |
| 61 | 61 | Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка | | | | | | | | 55 | | |
| | | | | узел | 1 | 25307,18 | 483,72 | 25307 | 484 | 12192 | 12519 | 40852 | |
| 62 | 62 | С123-030301-0403 | Счетчики горячей воды (домовые), DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus | | | 12631 | 143,14 | 12631 | 143 | | 3026 | | |
| | | | | шт. | 1 | 42103 | | 42103 | | 42103 | | 45471 | |
| 63 | 63 | С123-030302-0602 | Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 20, типа Sensus | | | | | | | | 3368 | | |
| | | | | шт. | 1 | 2330 | | 2330 | | 2330 | | 2516 | |
| 64 | 64 | С123-040902-3107 | Краны шаровые 1/2" "М"-"М", DN 15, ГОСТ 21345-2005 | | | | | | | | 186 | | |
| | | | | шт. | 1 | 1405 | | 1405 | | 1405 | | 1517 | |
| 65 | 65 | С123-040902-3111 | Краны шаровые 1 1/2" "М"-"М", DN 40, ГОСТ 21345-2005 | | | | | | | | 112 | | |
| | | | | шт. | 2 | 7624 | | 15248 | | 15248 | | 16468 | |
| 66 | 66 | Е11-181001-0103 | Фильтр, диаметр 40 мм. Установка | | | | | | | | 1220 | | |
| | | | | фильтр | 1 | 1690,92 | 229,85 | 1691 | 230 | 19 | 1499 | 3445 | |
| 67 | 67 | С123-041013-1805 | Фильтр сетчатый, PN 20, DN 40, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | | | 1442,5 | 87,03 | 1443 | 87 | | 255 | | |
| | | | | шт. | 1 | 5546 | | 5546 | | 5546 | | 5990 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 444 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 68 | 68 | С123-020101-1001 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2 | 239 | | 478 | | 478 | 38 | 516 | Казахстан |
| 69 | 69 | Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 114 мм. Укладка футляров | км трубопровода | 0,004 | 611527,85<br>478710 | 119847,85<br>50238,42 | 2446<br>1915 | 479<br>201 | 52 | 2095<br>363 | 4904 | |
| 70 | 70 | С123-010201-0194 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 4,016 | 3469 | | 13932 | | 13932 | 1115 | 15047 | Казахстан |
| 71 | 71 | Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,004 | 1586031,97<br>320825 | 38898,64<br>290,88 | 6344<br>1283 | 155<br>1 | 4905 | 1272<br>609 | 8225 | |
| | | | **Итого по разделу: 26. Водопровод горячей воды, подающий и циркуляционный Т3, Т4** | | | | | | | | | 3478985 | |
| | | | **Раздел: 27. Канализация бытовая К1 /жилье/** | | | | | | | | | | |
| 72 | 72 | Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 17 | 3464,52<br>3151,2 | 97,96<br>53,14 | 58897<br>53570 | 1665<br>903 | 3661 | 53384<br>8982 | 121263 | |
| 73 | 73 | С123-030102-3203 | Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96 | шт. | 17 | 7012 | | 119204 | | 119204 | 9536 | 128740 | Казахстан |
| 74 | 74 | С123-030102-3320 | Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96 | шт. | 17 | 2590 | | 44030 | | 44030 | 3522 | 47552 | Казахстан |
| 75 | 75 | С123-030102-1301 | Сифон с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | шт. | 17 | 827 | | 14059 | | 14059 | 1125 | 15184 | Казахстан |
| 76 | 76 | С123-021104-1501 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре | м | 27,2 | 397 | | 10798 | | 10798 | 864 | 11662 | |
| 77 | 77 | Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18 | Мойки на одно отделение. Установка | комплект | 17 | 2918,77<br>2520,96 | 73,84<br>40,21 | 49619<br>42856 | 1256<br>684 | 5507 | 42669<br>7383 | 99671 | |
| 78 | 78 | С123-030102-1111 | Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, ГОСТ Р 50851-96 | шт. | 17 | 5200 | | 88400 | | 88400 | 7072 | 95472 | |
| 79 | 79 | С123-030102-3303 | Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный | шт. | 17 | 2999 | | 50983 | | 50983 | 4079 | 55062 | |
| 80 | 80 | С123-030102-1301 | Сифон с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | шт. | 17 | 827 | | 14059 | | 14059 | 1125 | 15184 | Казахстан |
| 81 | 81 | Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж | м подводок | 27,2 | 418,22<br>418,22 | 0<br>0 | 11376<br>11376 | 0<br>0 | 0 | 11148<br>1882 | 24326 | |
| 82 | 82 | С123-021104-1501 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре | м | 27,2 | 397 | | 10798 | | 10798 | 864 | 11662 | |
| 83 | 83 | Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | комплект | 17 | 4260,13<br>3534,24 | 195,1<br>106,32 | 72422<br>60082 | 3316<br>1807 | 9023 | 60652<br>10646 | 143720 | |
| 84 | 84 | С123-030102-0301 | Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | комплект | 17 | 17599 | | 299183 | | 299183 | 23935 | 323118 | Казахстан |
| 85 | 85 | С123-021103-0101 | Гофрированная манжета для унитаза с резиновым уплотнителем DN 100 | шт. | 17 | 194 | | 3298 | | 3298 | 264 | 3562 | Казахстан |
| 86 | 86 | С123-021103-0701 | Резиновый уплотнитель для ванн, умывальников, диаметром 50 мм | шт. | 17 | 66 | | 1122 | | 1122 | 90 | 1212 | |
| | | | **Итого по разделу: 27. Канализация бытовая К1 /жилье/** | | | | | | | | | 1097390 | |
| | | | **Раздел: 28. Канализация аварийная напорная К3н** | | | | | | | | | | |

| № п.п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 87 | 87 | Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 22 | 2452,6<br>544,59 | 22,45<br>10,02 | 53957<br>11981 | 493<br>220 | 41482 | 11957<br>5273 | 71187 | |
| 88 | 88 | С123-040902-3110 | Краны шаровые 1 1/4" "М"-"М", DN 32, ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 5116 | | 10232 | | 10232 | | 11051 | |
| 89 | 89 | С123-041001-1804 | Клапан обратный, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 | шт. | 2 | 3202 | | 6404 | | 6404 | 819<br>512 | 6916 | |
| 90 | 90 | Е11-180501-0101 | Насосы с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | 2 | 22238,73<br>20607,21 | 460,6<br>168,85 | 44477<br>41214 | 921<br>338 | 2342 | 40721<br>6816 | 92014 | |
| 91 | 91 | ТОО "Вектор 7" | Насос дренажный с поплавком тип DOC 3, Xylem Lowara (Италия) Q=5,5 m3/h, H=4 m | шт | 2 | 96559,26 | | 193119 | | | | 193119 | |
| | | | Отпускная цена | | | 96559 | | 193119 | | 193119 | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *193119* | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: 28. Канализация аварийная напорная К3н** | | | | | | | | | 374287 | |
| | | | **Раздел: 29. Насосная станция хоз-питья для 2-ой зоны** | | | | | | | | | | |
| 92 | 92 | Ц13-070401-0301 | Агрегат насосный. Монтаж оборудования | комплект | 1 | 88050,07<br>73530 | 6115,5<br>2355 | 88050<br>73530 | 6115<br>2355 | 8405 | 46290<br>10747 | 145087 | |
| 93 | 93 | Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф). Установка | шт. | 1 | 13515,56<br>3358 | 1006,26<br>392,5 | 13516<br>3358 | 1006<br>392 | 9151 | 2700<br>1297 | 17513 | |
| 94 | 94 | 5102-1401-0201 РСНБ РК 2015 | Станция насосная повысительная, модель ЭнКо-2 VSC-1-4, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 2,4 м3/ч, H 18 м вод. ст., шкафом управления, запорной арматурой, баком расширительным, типа ЭнКо | шт. | 1 | 2002654 | | 2002654 | | | | 2002654 | |
| | | | Отпускная цена | | | 2002654 | | 2002654 | | 2002654 | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *2002654* | | | | | |
| 95 | 95 | Е11-180401-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,15 м3. Установка | бак | 2 | 18660,79<br>5357,84 | 686,7<br>273,45 | 37322<br>10716 | 1373<br>547 | 25232 | 11037<br>3869 | 52228 | |
| 96 | 96 | Е11-160601-0102 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм. Установка | шт. | 5 | 2600,51<br>2184,42 | 119,08<br>32,32 | 13003<br>10922 | 596<br>162 | 1485 | 10862<br>1909 | 25774 | |
| 97 | 97 | С123-040902-3110 | Краны шаровые 1 1/4" "М"-"М", DN 32, ГОСТ 21345-2005 | шт. | 5 | 5116 | | 25580 | | 25580 | | 27626 | |
| 98 | 98 | Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 13,3 | 978,48<br>911,34 | 42,53<br>17,61 | 13014<br>12121 | 565<br>234 | 327 | 2046<br>12108<br>2010 | 27132 | |
| 99 | 99 | С123-010201-0111 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 4,8 | 297 | | 1426 | | 1426 | | 1540 | Казахстан |
| 100 | 100 | С123-010201-0125 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 8,5 | 605 | | 5142 | | 5142 | 114<br>411 | 5553 | Казахстан |
| 101 | 101 | Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 11,52 | 1899,5<br>544,59 | 22,45<br>10,02 | 21882<br>6274 | 258<br>115 | 15350 | 6261<br>2251 | 30394 | |
| 102 | 102 | Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 10,3 | 2452,6<br>544,59 | 22,45<br>10,02 | 25262<br>5609 | 231<br>103 | 19421 | 5508<br>2469 | 33329 | |
| 103 | 103 | Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 21 | 2900,61<br>544,59 | 22,45<br>10,02 | 60913<br>11436 | 471<br>210 | 49005 | 11414<br>5756 | 78113 | |
| 104 | 104 | Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 86,12 | 105,58<br>102,5 | 1,1<br>0 | 5925<br>5752 | 62<br>0 | 111 | 5637<br>925 | 12487 | |
| 105 | 105 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 6,9 | 99,64 | 2,47 | 686 | 17 | 297 | 259 | 1023 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 106 | 106 | Е11-130301-1421 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой | м2 | 54,13 | 0,32 | 373 | 2 | | 76 | | | |
| | | | | | 6,9 | 234,76 | 6,38 | 1620 | 44 | 1248 | 231 | 1999 | |
| 107 | 107 | С123-020103-0306 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 33259-2015 | м2 | 47,56 | 0,97 | 328 | 7 | | | 145 | | |
| | | | | | 4 | 1479 | | 5916 | | 5916 | | 6389 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 29. Насосная станция хоз-питья для 2-ой зоны | шт. | | | | | | | 473 | 2468842 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 9566851 | 56839 | 6119397 | 1164308 | 11413989 | |
| | | | В том числе : | | | | | 1194836 | 23052 | 2195773 | 682830 | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 2195773 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1 % | | 92182 | | | | 11506171 | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,08 % | | 100552 | | | | 11606723 | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 188219 | | | | 11794942 | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036 | | | | | | | | | 12385114 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 1486214 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 13871328 | |

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

*Шакер Б*

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

*Ирназаров Р.*

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Кубанов Б.Б

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик: **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. I очередь**

(наименование)

# Акт выполненных работ

за **июнь 2022** (месяц, год) на **2-3-5 Электроснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.08.2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел: 1. Электрооборудование | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | ЕТ1-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Устройства вводно-распределительные. Монтаж | шкаф | 1 | 20377,92<br>9471,85 | 708,76<br>323,81 | 20378<br>9472 | 709<br>324 | 10197 | 7053<br>2194 | 29625 | |
| 2 | 2 | 5108-0401-0401 РСНБ РК 2015 | Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 236158 | | 236158 | | 236158 | | 236158 | |
| | | | Отпускная цена | | | 236158 | | 236158 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *236158* | | | | | |
| 3 | 3 | Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | шт. | 2 | 1574,04<br>1460,73 | 87,69<br>39,25 | 3148<br>2921 | 175<br>78 | 51 | 2160<br>425 | 5733 | |
| 4 | 4 | С123-070501-1021 | Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1 | шт. | 1 | 54504 | | 54504 | | 54504 | 4360 | 58864 | Казахстан |
| 5 | 5 | С123-070501-1016 | Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ PLC IP Р, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1 | шт. | 1 | 54502 | | 54502 | | 54502 | 4360 | 58862 | Казахстан |
| 6 | 6 | Ц13-080103-0201 Изм. и доп. вып. 18 | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования | шт. | 3 | 4547,08<br>3232 | 431,84<br>184,06 | 13641<br>9696 | 1295<br>552 | 2650 | 7379<br>1682 | 22702 | |
| 7 | 7 | С123-070503-0801 | Трансформатор тока опорный ТОП-0,66 У3, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 50 до 300 А ГОСТ 7746-2015 | шт. | 3 | 2200 | | 6600 | | 6600 | 528 | 7128 | Казахстан |
| 8 | 8 | Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 5 | 5477,78<br>3184 | 115,01<br>39,25 | 27389<br>15920 | 575<br>196 | 10894 | 11604<br>3119 | 42112 | |
| 9 | 9 | Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 17 | 2956,87<br>1592 | 22,32<br>0 | 50267<br>27064 | 379<br>0 | 22823 | 19486<br>5580 | 75333 | |
| 10 | 10 | С123-070204-1236 | Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 80А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 14386 | | 43158 | | 43158 | 3453 | 46611 | |
| 11 | 11 | С123-070204-1225 | Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 100А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 13645 | | 13645 | | 13645 | 1092 | 14737 | |
| 12 | 12 | С123-070204-1231 | Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 32А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 15854 | | 15854 | | 15854 | 1268 | 17122 | |
| 13 | 13 | С123-070204-1230 | Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 25А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 15854 | | 15854 | | 15854 | 1268 | 17122 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 14 | С123-070204-0810 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 10 | 749 | | 7490 | | 7490 | 599 | 8989 | Казахстан |
| 15 | 15 | С123-070204-0842 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 2249 | | 2249 | | 2249 | 180 | 2429 | |
| 16 | 16 | С123-070204-1606 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 3795 | | 11385 | | 11385 | 911 | 12296 | Казахстан |
| 17 | 17 | С123-070204-1611 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 3758 | | 7516 | | 7516 | 601 | 8117 | Казахстан |
| 18 | 18 | Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише | шт. | 2 | 10516,01<br>3358 | 969,3<br>392,5 | 21032<br>6716 | 1939<br>785 | 12377 | 5401<br>2115 | 28548 | |
| 19 | 19 | С123-070201-0601 | Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 2 | 28393 | | 56786 | | 56786 | 4543 | 61329 | |
| 20 | 20 | Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 6 | 5477,78<br>3184 | 115,01<br>39,25 | 32867<br>19104 | 691<br>236 | 13073 | 13924<br>3743 | 50534 | |
| 21 | 21 | С123-070204-1519 | Выключатель нагрузки ВН-32 2Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 6 | 1645 | | 9870 | | 9870 | 790 | 10660 | |
| 22 | 22 | Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 19 | Счетчики однофазные. Установка на готовом основании | шт. | 6 | 684,17<br>570,86 | 87,69<br>39,25 | 4105<br>3425 | 527<br>236 | 154 | 2636<br>539 | 7280 | |
| 23 | 23 | С123-070501-0902 | Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 | шт. | 6 | 24097 | | 144582 | | 144582 | 11567 | 156149 | Казахстан |
| 24 | 24 | Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 6 | 5477,78<br>3184 | 115,01<br>39,25 | 32867<br>19104 | 691<br>236 | 13073 | 13924<br>3743 | 50534 | |
| 25 | 25 | С123-070204-1712 | Автоматы дифференциальные АД14 2Р 32А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 6 | 7361 | | 44166 | | 44166 | 3533 | 47699 | |
| 26 | 26 | Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише | шт. | 16 | 10516,01<br>3358 | 969,3<br>392,5 | 168256<br>53728 | 15509<br>6280 | 99019 | 43206<br>16917 | 228379 | |
| 27 | 27 | С123-070201-0601 | Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 16 | 28393 | | 454288 | | 454288 | 36343 | 490631 | |
| 28 | 28 | Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 64 | 5477,78<br>3184 | 115,01<br>39,25 | 350578<br>203776 | 7361<br>2512 | 139441 | 148527<br>39928 | 539033 | |
| 29 | 29 | С123-070204-1519 | Выключатель нагрузки ВН-32 2Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 64 | 1645 | | 105280 | | 105280 | 8422 | 113702 | |
| 30 | 30 | Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 19 | Счетчики однофазные. Установка на готовом основании | шт. | 64 | 684,17<br>570,86 | 87,69<br>39,25 | 43787<br>36535 | 5612<br>2512 | 1640 | 28114<br>5752 | 77653 | |
| 31 | 31 | С123-070501-0902 | Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 | шт. | 64 | 24097 | | 1542208 | | 1542208 | 123377 | 1665585 | Казахстан |
| 32 | 32 | Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 64 | 5477,78<br>3184 | 115,01<br>39,25 | 350578<br>203776 | 7361<br>2512 | 139441 | 148527<br>39928 | 539033 | |
| 33 | 33 | С123-070204-1712 | Автоматы дифференциальные АД14 2Р 32А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 64 | 7361 | | 471104 | | 471104 | 37688 | 508792 | |
| 34 | 34 | Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16 | Щитки групповые массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | 52 | 3600,63<br>2584,91 | 60,13<br>26,69 | 187233<br>134415 | 3127<br>1388 | 49691 | 97778<br>22801 | 307812 | |
| 35 | 35 | С123-070201-0119 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 52 | 3090 | | 160680 | | 160680 | 12854 | 173534 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 36 | 36 | С123-070222-0104 | Шина (3L+N+PE) | | 52 | 1799 | | 93548 | | 93548 | | 101032 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 7484 | | |
| 37 | 37 | Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | 52 | 5477,78 | 115,01 | 284845 | 5981 | 113296 | 120678 | 437965 | |
| | | | | шт. | | 3184 | 39,25 | 165568 | 2041 | | 32442 | | |
| 38 | 38 | С123-070204-1506 | Выключатель нагрузки ВН-32 1Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010 | | 52 | 656 | | 34112 | | 34112 | | 36841 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 2729 | | |
| 39 | 39 | Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | 208 | 2956,87 | 22,32 | 615029 | 4643 | 279250 | 238418 | 921723 | |
| | | | | шт. | | 1592 | 0 | 331136 | 0 | | 68276 | | |
| 40 | 40 | С123-070204-0713 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | | 52 | 470 | | 24440 | | 24440 | | 26395 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 1955 | | |
| 41 | 41 | С123-070204-0714 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | | 52 | 495 | | 25740 | | 25740 | | 27799 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 2059 | | |
| 42 | 42 | С123-070204-1606 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1 2010 | | 104 | 3795 | | 394680 | | 394680 | | 426254 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 31574 | | |
| 43 | 43 | Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18 | Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования | | 1 | 30104,26 | 7015,2 | 30104 | 7015 | 2081 | 17387 | 51290 | |
| | | | | шкаф | | 21008 | 3140 | 21008 | 3140 | | 3799 | | |
| 44 | 44 | С123-070201-1101 | Щиты автоматического отключения, марка АВР | | 1 | 54798 | | 54798 | | 54798 | | 59182 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 4384 | | |
| 45 | 45 | Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | 1 | 5477,78 | 115,01 | 5478 | 115 | 2179 | 2321 | 8423 | |
| | | | | шт. | | 3184 | 39,25 | 3184 | 39 | | 624 | | |
| 46 | 46 | С123-070204-1225 | Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 100А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | | 1 | 13645 | | 13645 | | 13645 | | 14737 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 1092 | | |
| 47 | 47 | Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | | 1 | 1574,04 | 87,69 | 1574 | 87 | 26 | 1080 | 2866 | |
| | | | | шт. | | 1460,73 | 39,25 | 1461 | 39 | | 212 | | |
| 48 | 48 | С123-070501-1021 | Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P П RS, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1 | | 1 | 54504 | | 54504 | | 54504 | | 58864 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 4360 | | |
| 49 | 49 | Ц13-080103-0201 Изм. и доп. вып. 18 | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования | | 3 | 4547,08 | 431,84 | 13641 | 1295 | 2650 | 7379 | 22702 | |
| | | | | шт. | | 3232 | 184,06 | 9696 | 552 | | 1682 | | |
| 50 | 50 | С123-070503-0801 | Трансформатор тока опорный ТОП-0,66 У 3, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 50 до 300 А ГОСТ 7746-2015 | | 3 | 2200 | | 6600 | | 6600 | | 7128 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 528 | | |
| 51 | 51 | Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене | | 1 | 13515,56 | 1006,26 | 13516 | 1006 | 9151 | 2700 | 17513 | |
| | | | | шт. | | 3358 | 392,5 | 3358 | 392 | | 1297 | | |
| 52 | 52 | С123-070201-0102 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001 | | 1 | 10525 | | 10525 | | 10525 | | 11367 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 842 | | |
| 53 | 53 | Ц13-050303-0602 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | 1 | 5477,78 | 115,01 | 5478 | 115 | 2179 | 2321 | 8423 | |
| | | | | шт. | | 3184 | 39,25 | 3184 | 39 | | 624 | | |
| 54 | 54 | С123-070204-0928 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | | 1 | 7585 | | 7585 | | 7585 | | 8192 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 607 | | |
| 55 | 55 | Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | | 1 | 1574,04 | 87,69 | 1574 | 87 | 26 | 1080 | 2866 | |
| | | | | шт. | | 1460,73 | 39,25 | 1461 | 39 | | 212 | | |
| 56 | 56 | С123-070501-1016 | Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1 | | 1 | 54502 | | 54502 | | 54502 | | 58862 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 4360 | | |
| 57 | 57 | Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | 6 | 2956,87 | 22,32 | 17741 | 134 | 8055 | 6877 | 26587 | |
| | | | | шт | | 1592 | 0 | 9552 | 0 | | 1969 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 58 | 58 | С123-070204-0747 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | | 3 | 1600 | | 4800 | | 4800 | | 5184 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 384 | | |
| 59 | 59 | С123-070204-0745 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | | 1 | 1556 | | 1556 | | 1556 | | 1680 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 124 | | |
| 60 | 60 | С123-070204-0301 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 В16 30 мА ГОСТ Р 51327 1-2010 | | 2 | 4060 | | 8120 | | 8120 | | 8770 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 650 | | |
| 61 | 61 | С123-070222-0104 | Шина (3L+N+PE) | | 1 | 1799 | | 1799 | | 1799 | | 1943 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 144 | | |
| 62 | 62 | Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене | | 1 | 13515,56 | 1006,26 | 13516 | 1006 | 9151 | 2700 | 17513 | |
| | | | | шт. | | 3358 | 392,5 | 3358 | 392 | | 1297 | | |
| 63 | 63 | С123-070201-0306 | Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | | 1 | 7976 | | 7976 | | 7976 | | 8614 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 638 | | |
| 64 | 64 | Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 19 | Счетчики однофазные. Установка на готовом основании | | 1 | 684,17 | 87,69 | 684 | 87 | 26 | 439 | 1213 | |
| | | | | шт. | | 570,86 | 39,25 | 571 | 39 | | 90 | | |
| 65 | 65 | С123-070501-0902 | Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 | | 1 | 24097 | | 24097 | | 24097 | | 26025 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 1928 | | |
| 66 | 66 | Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | 5 | 2956,87 | 22,32 | 14784 | 112 | 6713 | 5731 | 22156 | |
| | | | | шт. | | 1592 | 0 | 7960 | 0 | | 1641 | | |
| 67 | 67 | С123-070204-0711 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | | 4 | 470 | | 1880 | | 1880 | | 2030 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 150 | | |
| 68 | 68 | С123-070204-0715 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | | 1 | 495 | | 495 | | 495 | | 535 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 40 | | |
| 69 | 69 | С123-070222-0104 | Шина (3L+N+PE) | | 1 | 1799 | | 1799 | | 1799 | | 1943 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 144 | | |
| 70 | 70 | Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене | | 1 | 13515,56 | 1006,26 | 13516 | 1006 | 9151 | 2700 | 17513 | |
| | | | | шт. | | 3358 | 392,5 | 3358 | 392 | | 1297 | | |
| 71 | 71 | 5108-0401-0738 РСНБ РК 2015 | Пункт распределительный ПР 11 ГОСТ 30011.1-2012 | | 1 | 147378 | | 147378 | | | | 147378 | |
| | | | | шт. | | | | | | 147378 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 147378 | | 147378 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *147378* | | | | | |
| 72 | 72 | Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | 3 | 5477,78 | 115,01 | 16433 | 345 | 6536 | 6962 | 25267 | |
| | | | | шт. | | 3184 | 39,25 | 9552 | 118 | | 1872 | | |
| 73 | 73 | С123-070204-0847 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | | 3 | 2489 | | 7467 | | 7467 | | 8064 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 597 | | |
| 74 | 74 | Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | 4 | 2956,87 | 22,32 | 11827 | 89 | 5370 | 4585 | 17725 | |
| | | | | шт. | | 1592 | 0 | 6368 | 0 | | 1313 | | |
| 75 | 75 | С123-070204-0810 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | | 4 | 749 | | 2996 | | 2996 | | 3236 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 240 | | |
| 76 | 76 | Ц13-080303-0404 Изм. и доп. вып. 17 | Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | 2 | 6162,45 | 113,26 | 12325 | 226 | 5382 | 4892 | 18594 | |
| | | | | шт. | | 3358 | 39,25 | 6716 | 78 | | 1377 | | |
| 77 | 77 | С123-070203-0802 | Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП-100А, степень защиты IP54 | | 2 | 20455 | | 40910 | | 40910 | | 44183 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 3273 | | |
| 78 | 78 | Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | | 4 | 1875,5 | 178,5 | 7502 | 714 | 72 | 5062 | 13569 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | 1679 | 78,5 | 6716 | 314 | | 1005 | | |
| 79 | 79 | С123-070203-0603 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 У ХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93 | | 4 | 11117 | | 44468 | | 44468 | | 48025 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 3557 | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Электрооборудование** | | | | | | | | | 8498098 | |
| | | | **Раздел: 2. Светотехнические изделия** | | | | | | | | | | |
| 80 | 80 | Е11-210401-0201 Изм. и доп. вып. 19 | Светильники до 2 ламп. Установка | | 75 | 1780,08 | 67,01 | 133506 | 5026 | 75530 | 39799 | 187169 | |
| | | | | шт. | | 706,01 | 31,01 | 52951 | 2326 | | 13864 | | |
| 81 | 81 | СТОО"Алма Электрик" | Светильник потолочный с компактными люминисцентными лампами, мощность 1х32 Вт,220В, IP65 марки С360/132 | | 52 | 14958,48 | | 777841 | | 777841 | | 840068 | |
| | | | | шт | | | | | | | 62227 | | |
| 82 | 82 | СТОО"Алма Электрик" | Светильник с компактными люминисцентными лампами, мощность 1х21 Вт,220В, IP44 марки TS100 | | 23 | 7798,45 | | 179364 | | 179364 | | 193713 | |
| | | | | шт | | | | | | | 14349 | | |
| 83 | 83 | Е11-210401-0110 Изм. и доп. вып. 16 | Патрон подвесной. Монтаж оборудования | | 102 | 449,86 | 10,92 | 45886 | 1114 | 1189 | 31754 | 83851 | |
| | | | | шт. | | 427,28 | 5,1 | 43583 | 520 | | 6211 | | |
| 84 | 84 | С123-070219-0103 | Патрон подвесной, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 | | 102 | 120 | | 12240 | | 12240 | | 13219 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 979 | | |
| 85 | 85 | Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | | 425 | 233,99 | 0,21 | 99446 | 89 | 565 | 71163 | 184258 | |
| | | | | шт. | | 232,45 | 0,11 | 98791 | 47 | | 13649 | | |
| 86 | 86 | С123-070218-1501 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | | 119 | 285 | | 33915 | | 33915 | | 36628 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 2713 | | |
| 87 | 87 | С123-070220-0504 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | | 306 | 393 | | 120258 | | 120258 | | 129879 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 9621 | | |
| 88 | 88 | Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене | | 1 | 13515,56 | 1006,26 | 13516 | 1006 | 9151 | 2700 | 17513 | |
| | | | | шт. | | 3358 | 392,5 | 3358 | 392 | | 1297 | | |
| 89 | 89 | Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | 5 | 2956,87 | 22,32 | 14784 | 112 | 6713 | 5731 | 22156 | |
| | | | | шт. | | 1592 | 0 | 7960 | 0 | | 1641 | | |
| 90 | 90 | С123-070204-0713 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | | 1 | 470 | | 470 | | 470 | | 508 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 38 | | |
| 91 | 91 | С123-070204-0711 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | | 4 | 470 | | 1880 | | 1880 | | 2030 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 150 | | |
| 92 | 92 | С123-070201-0101 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001 | | 1 | 9019 | | 9019 | | 9019 | | 9741 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 722 | | |
| 93 | 93 | С123-070222-0104 | Шина (3L+N+PE) | | 1 | 1799 | | 1799 | | 1799 | | 1943 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 144 | | |
| 94 | 94 | Ц13-080303-1004 Изм. и доп. вып. 17 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | 2 | 7565,11 | 110,01 | 15130 | 220 | 5676 | 6705 | 23582 | |
| | | | | шт. | | 4617 | 39,25 | 9234 | 78 | | 1747 | | |
| 95 | 95 | С123-070208-0203 | Пускатель магнитный с электротепловым реле 5,3 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP50, с кнопками ПУСК, СТОП с самовозвратом и контактом | | 2 | 8397 | | 16794 | | 16794 | | 18138 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 1344 | | |
| 96 | 96 | С123-070208-0723 | Контакторы электромагнитные модели ПМ12-063150, 400 В | | 2 | 7285 | | 14570 | | 14570 | | 15736 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 1166 | | |
| 97 | 97 | С123-070218-1201 | Выключатель пакетный, степень защиты IP56, 10А ПВМ2-10 ГОСТ Р 51324.1-2012 | | 2 | 1134 | | 2268 | | 2268 | | 2449 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 181 | | |

| № п.п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 98 | 98 | Ц13-080303-1204 Изм. и доп. вып. 17 | Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне | | 2 | 5198,38 | 22,32 | 10397 | 45 | 3984 | 4585 | 16181 | |
| | | | | шт. | | 3184 | 0 | 6368 | 0 | | 1199 | | |
| 99 | 99 | С123-070210-0101 | Пост кнопочный, степень защиты IP 54 | | 2 | 1028 | | 2056 | | 2056 | | 2220 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 164 | | |
| | | | **Итого по разделу: 2. Светотехнические изделия** | | | | | | | | | 1800982 | |
| | | | **Раздел: 3. Кабельные изделия** | | | | | | | | | | |
| 100 | 100 | Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | | 3340 | 191,18 | 7,02 | 638541 | 23447 | 92384 | 383902 | 1104238 | |
| | | | | м | | 156,5 | 3,14 | 522710 | 10488 | | 81795 | | |
| 101 | 101 | Ц13-080206-0804 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам | | 433,5 | 92,11 | 19,29 | 39930 | 8362 | 4430 | 22235 | 67138 | |
| | | | | м кабеля | | 62,6 | 8,64 | 27137 | 3745 | | 4973 | | |
| 102 | 102 | С123-060144-0503 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | 1,445034 | 177816 | | 256950 | | 256950 | | 277506 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | 20556 | | |
| 103 | 103 | С123-060144-0504 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | 1,716966 | 276400 | | 474569 | | 474569 | | 512535 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | 37966 | | |
| 104 | 104 | С123-060144-0505 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | 0,17799 | 432260 | | 76938 | | 76938 | | 83093 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | 6155 | | |
| 105 | 105 | С123-060144-0901 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | 0,0153 | 296196 | | 4532 | | 4532 | | 4895 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | 363 | | |
| 106 | 106 | С123-060144-0903 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | 0,0612 | 713909 | | 43691 | | 43691 | | 47186 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | 3495 | | |
| 107 | 107 | С123-060144-0904 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | 0,0714 | 1030567 | | 73582 | | 73582 | | 79469 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | 5887 | | |
| 108 | 108 | С123-060144-0905 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | 0,1224 | 1712152 | | 209567 | | 209567 | | 226332 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | 16765 | | |
| 109 | 109 | С123-060131-0416 | Кабели силовые АВВГ 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | 0,0102 | 364488 | | 3718 | | 3718 | | 4015 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | 297 | | |
| 110 | 110 | С123-060131-0515 | Кабели силовые АВВГ 5х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | 0,153 | 1252756 | | 191672 | | 191672 | | 207006 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | 15334 | | |
| | | | **Итого по разделу: 3. Кабельные изделия** | | | | | | | | | 2613413 | |
| | | | **Раздел: 4. Трубы** | | | | | | | | | | |
| 111 | 111 | Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола | | 1970 | 248,32 | 2,33 | 489190 | 4590 | 9771 | 342047 | 897736 | |
| | | | | м | | 241,03 | 0,12 | 474829 | 236 | | 66499 | | |
| 112 | 112 | Е11-210101-0206 Изм. и доп. вып. 19 | Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола | | 67 | 274,51 | 2,57 | 18392 | 172 | 338 | 12886 | 33780 | |
| | | | | м | | 266,59 | 0,23 | 17882 | 15 | | 2502 | | |
| 113 | 113 | С123-010504-0102 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | | 1989,7 | 29 | | 57701 | | 57701 | | 62317 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 4616 | | |
| 114 | 114 | С123-010504-0104 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм | | 67,67 | 59 | | 3993 | | 3993 | | 4312 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 319 | | |
| | | | **Итого по разделу: 4. Трубы** | | | | | | | | | 998145 | |
| | | | **Раздел: 5. Молниезащита и заземление** | | | | | | | | | | |
| 115 | 115 | Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 17 | Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола | | 560 | 408,55 | 53,29 | 228788 | 29842 | 67486 | 102090 | 357348 | |
| | | | | м | | 234,75 | 18,45 | 131460 | 10332 | | 26470 | | |
| 116 | 116 | С123-070105-0201 | Держатель проводника | | 28 | 460 | | 12880 | | 12880 | | 13910 | |
| | | | | 10 шт. | | | | | | | 1030 | | |
| 117 | 117 | Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 17 | Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола | | 120 | 522,34 | 60,31 | 62681 | 7237 | 31030 | 19443 | 88694 | |
| | | | | м | | 203,45 | 21,59 | 24414 | 2591 | | 6570 | | |
| 118 | 118 | Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | | 135 | 622,49 | 24,55 | 84036 | 3314 | 51143 | 22136 | 114666 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м | | 219,1 | 8,64 | 29578 | 1166 | | 8494 | | |
| 119 | 119 | Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | | 20 | 3424,53 | 165,44 | 68491 | 3309 | 43272 | 16566 | 91862 | |
| | | | | шт. | | 1095,5 | 54,95 | 21910 | 1099 | | 6805 | | |
| | | | **Итого по разделу: 5. Молниезащита и заземление** | | | | | | | | | 666480 | |
| | | | **Раздел: 6. Трубы** | | | | | | | | | | |
| 120 | 120 | Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола | | 280 | 248,32 | 2,33 | 69530 | 653 | 1389 | 48616 | 127598 | |
| | | | | м | | 241,03 | 0,12 | 67488 | 34 | | 9452 | | |
| 121 | 121 | Е11-210101-0207 Изм. и доп. вып. 19 | Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола | | 90 | 295,59 | 3,3 | 26603 | 297 | 1176 | 18122 | 48303 | |
| | | | | м | | 279,22 | 0,44 | 25130 | 40 | | 3578 | | |
| 122 | 122 | С123-010504-0102 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | | 282,8 | 29 | | 8201 | | 8201 | | 8857 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 656 | | |
| 123 | 123 | С123-010504-0105 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм | | 39,39 | 91 | | 3584 | | 3584 | | 3871 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 287 | | |
| 124 | 124 | С123-010504-0106 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм | | 50,5 | 132 | | 6666 | | 6666 | | 7199 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 533 | | |
| | | | **Итого по разделу: 6. Трубы** | | | | | | | | | 195828 | |
| | | | **Раздел: 7. Изделия для монтажа** | | | | | | | | | | |
| 125 | 125 | Ц13-080206-0602 Изм. и доп. вып. 17 | Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам | | 54 | 590,46 | 142,51 | 31885 | 7695 | 1372 | 18809 | 54750 | |
| | | | | м | | 422,55 | 61,23 | 22818 | 3306 | | 4056 | | |
| 126 | 126 | С123-061710-0728 | Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 80 мм, шириной 200 мм | | 54 | 4559 | | 246186 | | 246186 | | 265881 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 19695 | | |
| 127 | 127 | С123-061710-2687 | Крепление настенное длиной 200 мм, для крепления кабельной трассы | | 108 | 780 | | 84240 | | 84240 | | 90979 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 6739 | | |
| 128 | 128 | С123-061710-2679 | Гайка соединительная М6 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой | | 0,432 | 41593 | | 17968 | | 17968 | | 19405 | |
| | | | | 1000 шт. | | | | | | | 1437 | | |
| 129 | 129 | С121-110207-0212 | Огнестойкая плита размером 1000х500х52 ГОСТ 16381-77 | | 9 | 11190 | | 100710 | | 100710 | | 108767 | Казахстан |
| | | | | м2 | | | | | | | 8057 | | |
| 130 | 130 | С121-100502-0105 | Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83 | | 2 | 2694 | | 5388 | | 5388 | | 5819 | |
| | | | | кг | | | | | | | 431 | | |
| | | | **Итого по разделу: 7. Изделия для монтажа** | | | | | | | | | 545601 | |
| | | | **Раздел: 8. Обогрев водосточных труб** | | | | | | | | | | |
| 131 | 131 | Ц13-110201-0104 Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж терморегулятора . Установка | | 2 | 3563,1 | 0 | 7126 | 0 | 209 | 5188 | 13299 | |
| | | | | шт. | | 3458,74 | 0 | 6917 | 0 | | 985 | | |
| 132 | 132 | С123-070213-0102 | Терморегуляторы модели РТ330, без датчика | | 2 | 25496 | | 50992 | | 50992 | | 55071 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 4079 | | |
| 133 | 133 | С123-070213-0201 | Датчики модели TST 05-2,0 к терморегуляторам РТ330 | | 2 | 1927 | | 3854 | | 3854 | | 4162 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 308 | | |
| 134 | 134 | Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | | 126 | 796,73 | 448,94 | 100388 | 56566 | 15315 | 35969 | 147266 | |
| | | | | м кабеля | | 226,24 | 170,24 | 28506 | 21450 | | 10909 | | |
| 135 | 135 | С123-060515-0101 | Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м | | 126 | 4315 | | 543690 | | 543690 | | 587185 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 43495 | | |
| 136 | 136 | С123-061710-2618 | Алюминиевая липкая лента шириной 38 мм, для крепления монтажных элементов | | 200 | 182 | | 36400 | | 36400 | | 39312 | |
| | | | | м | | | | | | | 2912 | | |
| 137 | 137 | С123-070202-0801 | Коробки клеммные | | 2 | 479 | | 958 | | 958 | | 1035 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 77 | | |
| 138 | 138 | Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | | 150 | 191,18 | 7,02 | 28677 | 1053 | 4149 | 17241 | 49591 | |
| | | | | м | | 156,5 | 3,14 | 23475 | 471 | | 3673 | | |
| 139 | 139 | С123-060144-0303 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | 0,0204 | 120305 | | 2454 | | 2454 | | 2650 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | 196 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 140 | 140 | С123-06-0144-0506 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-86 | км | 0,1326 | 619915 | | 82201 | | 82201 | 6576 | 88777 | Казахстан |
| 141 | 141 | Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола | м | 168 | 248,32 | 2,33 | 37248 | 249 | 744 | 26844 | 65355 | |
| | | | | | | 241,03 | 0,12 | 36154 | 18 | | 5063 | | |
| 142 | 142 | С123-010504-0102 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | 20,2 | 29 | | 586 | | 586 | 47 | 633 | Казахстан |
| 143 | 143 | С123-010504-0103 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм | м | 131,3 | 40 | | 5252 | | 5252 | 420 | 5672 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу: 8. Обогрев водосточных труб** | | | | | | | | | 1063008 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 12959760 | 224513 | 9329194 | 2236762 | 16381555 | |
| | | | | | | | | 3022512 | 83815 | 383536 | 1185033 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 383536 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1 % | | 159980 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 16541535 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,08 % | | 174506 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 16716041 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 326650 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 17042691 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | 17895439 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 2147453 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 20042892 | |

**Застройщик**

**Директор ТОО "ГСГ Высотник"** *Шакер Б*

**Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"** *Ирназаров Р.*

**Технический надзор**

**ТОО «NurAdi Company»**

**Инженер -сметчик технического надзора**
ТОО «NurAdi Company»

**Авторский надзор**

**ТОО «Град Сервис»** **Куванов Б.Б**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик: **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. I очередь**
( наименование)

# Акт выполненных работ

за **июнь 2022** (месяц, год) на **2-3-6 Слаботочные системы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.08.2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Система домофонной связи** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ц13-100701-0302 Изм. и доп. вып. 18 | Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 8770,17<br>8705 | 1,08<br>0 | 17540<br>17410 | 2<br>0 | 128 | 10620<br>2253 | 30413 | |
| 2 | 2 | С123-080504-0602 | Блок вызова БВД, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 | шт. | 2 | 8674 | | 17348 | | 17348 | 1388 | 18736 | |
| 3 | 3 | С123-080504-1104 | Разветвитель видеосигнала РВЕ-4, предназначен для подключения мониторов серии 400 к линии видеосигнала многоабонентского видеодомофона и к групповому блоку питания | шт. | 16 | 5450 | | 87200 | | 87200 | 6976 | 94176 | |
| 4 | 4 | Ц13-101001-0802 Изм. и доп. вып. 17 | Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования | шт. | 52 | 849,68<br>848,88 | 0,8<br>0 | 44183<br>44142 | 42<br>0 | 0 | 26926<br>5689 | 76798 | |
| 5 | 5 | С123-080505-1001 | Абонентское устройство в комплекте с блоком питания | шт. | 52 | 65884 | | 3425968 | | 3425968 | 274077 | 3700045 | |
| 6 | 6 | Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18 | Блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 20940,68<br>17388 | 2124,76<br>711,04 | 41881<br>34776 | 4249<br>1422 | 2856 | 22081<br>5117 | 69079 | |
| 7 | 7 | С123-080306-0310 | Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР | шт. | 1 | 12850 | | 12850 | | 12850 | 1028 | 13878 | |
| 8 | 8 | С123-080306-0309 | Блок питания ИВЭПР-12/15 RSR 2x17 | шт. | 1 | 12621 | | 12621 | | 12621 | 1010 | 13631 | |
| 9 | 9 | Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18 | Аппарат (кнопка, ключ управления,замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 2004,8<br>1616 | 350,76<br>157 | 4010<br>3232 | 702<br>314 | 76 | 2553<br>525 | 7088 | |
| 10 | 10 | С123-080504-0808 | Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M" | шт. | 2 | 4748 | | 9496 | | 9496 | 760 | 10256 | |
| 11 | 11 | Ц13-110501-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Механизмы исполнительные. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 2188,23<br>676,5 | 1175,09<br>476,68 | 4376<br>1353 | 2350<br>953 | 673 | 1730<br>488 | 6594 | |
| 12 | 12 | С123-080504-0801 | Замок электромагнитный | шт. | 2 | 12956 | | 25912 | | 25912 | 2073 | 27985 | |
| 13 | 13 | С123-080504-0902 | Бесконтактный брелок доступа RF2.1 RF | шт. | 156 | 230 | | 35880 | | 35880 | 2870 | 38750 | |
| 14 | 14 | Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке. суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 300 | 114,89<br>93,9 | 1,75<br>0,78 | 34467<br>28170 | 525<br>234 | 5772 | 20451<br>4393 | 59311 | |
| 15 | 15 | Ц13-080206-1202 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам | м кабеля | 122,4 | 397,34<br>187,8 | 148,93<br>64,37 | 48634<br>22987 | 18229<br>7879 | 7419 | 22223<br>5669 | 76526 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 16 | С123-060408-0511 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 | км | 0,500004 | 23749 | | 11875 | | 11875 | 950 | 12825 | Казахстан |
| 17 | 17 | С123-060409-0102 | Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E | км | 0,1224 | 88018 | | 10773 | | 10773 | 862 | 11635 | Казахстан |
| 18 | 18 | Ц13-080206-2001 Изм. и доп. вып. 17 | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола | м | 500 | 249,56<br>219,1 | 9,79<br>4,32 | 124780<br>109550 | 4895<br>2160 | 10335 | 80431<br>16417 | 221628 | |
| 19 | 19 | С123-010501-1302 | Трубы гладкие жесткие из ПНД диаметром 25 мм | м | 500 | 139 | | 69500 | | 69500 | 5560 | 75060 | Казахстан |
| 20 | 20 | С123-070202-0103 | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP54, размерами 80 мм х 80 мм х 50 мм | шт. | 52 | 415 | | 21580 | | 21580 | 1726 | 23306 | |
| 21 | 21 | С121-050302-0104 | Метизы | кг | 20 | 239 | | 4780 | | 4780 | 382 | 5162 | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Система домофонной связи** | | | | | | | | | 4592882 | |
| | | | **Раздел: 2. Видеонаблюдение** | | | | | | | | | | |
| 22 | 22 | Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7 | Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж | камера | 2 | 5073,32<br>5067,66 | 5,66<br>0 | 10147<br>10135 | 11<br>0 | 0 | 6183<br>1306 | 17636 | |
| 23 | 23 | С123-080501-2130 | IP видеокамера уличная | шт. | 2 | 106659 | | 213318 | | 213318 | 17065 | 230383 | Казахстан |
| 24 | 24 | С123-080505-0703 | Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ | шт. | 1 | 27102 | | 27102 | | 27102 | 2168 | 29270 | |
| 25 | 25 | Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18 | Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 20940,68<br>17388 | 2124,76<br>711,04 | 20941<br>17388 | 2125<br>711 | 1428 | 11040<br>2558 | 34539 | |
| 26 | 26 | С123-080505-0510 | Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения | шт. | 1 | 23446 | | 23446 | | 23446 | 1876 | 25322 | |
| 27 | 27 | Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 30 | 114,89<br>93,9 | 1,75<br>0,78 | 3447<br>2817 | 52<br>23 | 577 | 2045<br>439 | 5931 | |
| 28 | 28 | Ц13-080206-1202 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам | м кабеля | 270 | 397,34<br>187,8 | 148,93<br>64,37 | 107282<br>50706 | 40211<br>17380 | 16365 | 49022<br>12504 | 168803 | |
| 29 | 29 | С123-060409-0102 | Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E | км | 0,306 | 88018 | | 26934 | | 26934 | 2155 | 29089 | Казахстан |
| 30 | 30 | Ц13-080206-1906 Изм. и доп. вып. 17 | Прокладка трубы гофрированной поустановленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм | м | 30 | 323,58<br>266,05 | 10,18<br>4,32 | 9707<br>7982 | 306<br>130 | 1420 | 5840<br>1244 | 16791 | |
| 31 | 31 | С123-010504-0103 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм | м | 30,3 | 40 | | 1212 | | 1212 | 97 | 1309 | Казахстан |
| 32 | 32 | С124-040207-0717 | Хомут стяжной | шт. | 500 | 48 | | 24000 | | 24000 | 1920 | 25920 | Казахстан |
| 33 | 33 | С121-050302-0104 | Метизы | кг | 3 | 239 | | 717 | | 717 | 57 | 774 | |
| | | | **Итого по разделу: 2. Видеонаблюдение** | | | | | | | | | 585772 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 4533907 | 73699 | 4109561 | 261145 | 5178654 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | 350648 | 31206 | | 383602 | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1 % | | 51787 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 5230441 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,08 % | | 56489 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 5286930 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 105739 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 5392669 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | 5662497 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 679500 | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 6341997 | |

**Застройщик**

**Директор ТОО "ТСГ Высотник"**

*Шакер Б*

**Начальник участка ТОО "ТСГ Высотник"**

*Ирназаров Р.*

**Технический надзор**

**ТОО «NurAdi Company»**

**Инженер -сметчик технического надзора**
ТОО «NurAdi Company»

**Авторский надзор**

**ТОО «Град Сервис»**

**Куванов Е.Б**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. I очередь**

( наименование)

# Акт выполненных работ

за **11-ОНЬ 2022 (месяц, год) на 2-2-6 Слаботочные системы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 15.08.2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Видеонаблюдение** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7 | Видеорегистратор. Монтаж | | 1 | 5073,32 | 5,66 | 5073 | 6 | 0 | 3091 | 8817 | |
| | | | | камера | | 5067,66 | 0 | 5068 | 0 | | 653 | | |
| 2 | 2 | С123-080502-0414 | Видеорегистратор 16-канальный модели TUTIS-16F3, типа EverFocus | | 1 | 75163 | | 75163 | | 75163 | | 81176 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 6013 | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Видеонаблюдение** | | | | | | | | | 89993 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 80236 | 6 | 75163 | 3091 | 8999_ | |
| | | | | | | | | 5068 | 0 | | 6666 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1 % | | 900 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 90893 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,08 % | | 982 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 91875 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 1838 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 93713 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | 98402 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 11808 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 110210 | |

**Застройщик**

**Директор ТОО "ГСГ Высотник"**

*Шакер Б*

**Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"**

*Ирназаров Р.*

**Технический надзор**

**ТОО «NurAdi Company»**

**Инженер -сметчик технического надзора**
ТОО «NurAdi Company»

**Авторский надзор**

**ТОО «Град Сервис»**

**Куванов Б.Б**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик : **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. I очередь**

( наименование)

# Акт выполненных работ

за **июнь 2022** (месяц, год) на **2-3-7 Внутреннее газоснабжение (раздел ГВС)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.08.2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел: 1. Оборудование | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | С121-130816-3547 | Шланг кислородный | м | 78 | 521 | | 40638 | | 40638 | 3251 | 43889 | Казахстан |
| 2 | 2 | Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 104 | 2570,37<br>2184,42 | 88,94<br>16,16 | 267318<br>227180 | 9250<br>1681 | 30889 | 224283<br>39328 | 530929 | |
| 3 | 3 | С123-040905-0206 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б126к для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005 | шт. | 104 | 674 | | 70096 | | 70096 | 5608 | 75704 | |
| 4 | 4 | Е11-191001-0208 Изм. и доп. вып. 19 | Счетчики газовые поквартирные. Установка | счетчик | 52 | 15122,24<br>3825,36 | 8,42<br>0 | 786356<br>198919 | 438<br>0 | 587000 | 194940<br>78504 | 1059800 | |
| 5 | 5 | Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 6 | 2570,37<br>2184,42 | 88,94<br>16,16 | 15422<br>13107 | 534<br>97 | 1782 | 12939<br>2269 | 30630 | |
| 6 | 6 | С123-040905-2903 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 6 | 2542 | | 15252 | | 15252 | 1220 | 16472 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 1. Оборудование | | | | | | | | | 1757424 | |
| | | | Раздел: 2. Трубопроводы | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка футляров | км трубопровода | 0,0144 | 531825,24<br>448569 | 74511,7<br>30433,2 | 7658<br>6459 | 1073<br>438 | 126 | 6829<br>1159 | 15646 | |
| 8 | 8 | Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка футляров | км трубопровода | 0,0018 | 553142,54<br>450342 | 91943,27<br>38497,72 | 996<br>811 | 165<br>69 | 20 | 871<br>149 | 2016 | |
| 9 | 9 | С123-010201-0143 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 14,4576 | 1045 | | 15108 | | 15108 | 1209 | 16317 | Казахстан |
| 10 | 10 | С123-010201-0170 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,8072 | 1942 | | 3510 | | 3510 | 281 | 3791 | Казахстан |
| 11 | 11 | Е11-160301-0301 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 105 | 1793,41<br>454,1 | 23,2<br>10,02 | 188308<br>47680 | 2436<br>1052 | 138192 | 47758<br>18885 | 254951 | |
| 12 | 12 | Е11-160301-0303 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 115 | 1584,12<br>454,1 | 23,2<br>10,02 | 182174<br>52232 | 2668<br>1152 | 127284 | 52306<br>18758 | 253238 | |
| 13 | 13 | Е11-160301-0304 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 20 | 2423,82<br>454,1 | 23,2<br>10,02 | 48476<br>9082 | 464<br>200 | 38930 | 9097<br>4606 | 62179 | |
| | | | Итого по разделу: 2. Трубопроводы | | | | | | | | | 608138 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 3. Сигнализатор загазованности** | | | | | | | | | | |
| 14 | 14 | Ц13-100701-0203 Изм. и доп. вып. 18 | Извещатель. Сигнализатор. Монтаж оборудования | | 52 | 4241,51 | 2,28 | 220559 | 119 | 3704 | 132209 | 380989 | |
| | | | | шт. | | 4168 | 0 | 216736 | 0 | | 28221 | | |
| 15 | 15 | ТОО "АБСОЛЮТ СНАБ" | Сигнализатор загазованности СЗ-2-1ГТ | | 52 | 10327,82 | | 537047 | | | | 537047 | |
| | | | | шт. | | | | | | 537047 | | | |
| | | | Оптовая цена | | | 10328 | | 537047 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *537047* | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: 3. Сигнализатор загазованности** | | | | | | | | | 918036 | |
| | | | **Раздел: 4. Работы по ВОР** | | | | | | | | | | |
| 16 | 16 | Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Газопроводы. Испытание пневматическое | | 240 | 667,98 | 0 | 160315 | 0 | 2873 | 154294 | 339778 | |
| | | | | м газопровода | | 656,01 | 0 | 157442 | 0 | | 25169 | | |
| 17 | 17 | Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17 | Трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | | 28,1 | 1056,91 | 1,15 | 29699 | 32 | 3654 | 20824 | 54565 | |
| | | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 925,72 | 0,62 | 26013 | 17 | | 4042 | | |
| | | | **Итого по разделу: 4. Работы по ВОР** | | | | | | | | | 394343 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 2588932 | 17179 | 1079058 | 856350 | 3677941 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | 955651 | 4706 | 537047 | 232659 | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 537047 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1 % | | 31409 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 3709351 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,08 % | | 34261 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 3743612 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 64131 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 3807743 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | 3998267 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 479792 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 4478059 | |

**Застройщик**

**Директор ТОО "ГСТ Высотник"** *Шакер Б*

**Начальник участка ТОО "ГСТ Высотник"** *Ирназаров Р.*

**Технический надзор**

**ТОО «NurAdi Company»**

**Инженер -сметчик технического надзора**
ТОО «NurAdi Company»

**Авторский надзор**

**ТОО «Град Сервис»** **Кувшинов Б.Б**

Застройщик **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект **2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. I очередь**

(наименование)

# Акт выполненных работ

за **ИЮНЬ 2022** (месяц, год) на **7-1-1 Вертикальная планировка (раздел ГП)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19 08 2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | Е11-010102-0302 | Группы 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | м3 грунта | 10 | 169,93 | 160,12 | 1699 | 1601 | 1 | 402 | 2269 | |
| | | | | | | 9,7 | 46,18 | 97 | 462 | | 168 | | |
| 2 | 2 | С341-020102-0210 К=10 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т-км | 18,5 | 330 | | 6105 | | | | 6593 | |
| | | | | | | | | | | | 488 | | |
| 3 | 3 | Е11-010102-0301 | Группы 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | м3 грунта | 1037 | 135,94 | 128,1 | 140970 | 132840 | 83 | 33375 | 188293 | |
| | | | | | | 7,76 | 36,94 | 8047 | 38307 | | 13948 | | |
| 4 | 4 | С341-020102-0217 К=30 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км | т-км | 1918,45 | 750 | | 1438838 | | | | 1553945 | |
| | | | | | | | | | | | 115107 | | |
| 5 | 5 | Е11-010104-0105 | Группы 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м / до 50 м, грунт от устройства котлованов/ | м3 грунта | 1037 | 28,8 | 28,8 | 29866 | 29866 | 0 | 9482 | 42496 | |
| | | | | | | 0 | 12,7 | 0 | 13170 | | 3148 | | |
| 6 | 6 | Е11-010104-0113 К=9 | Группы 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 100 м | м3 грунта | 1037 | 224,35 | 224,35 | 232651 | 232651 | 0 | 73858 | 331030 | |
| | | | | | | 0 | 98,92 | 0 | 102580 | | 24521 | | |
| 7 | 7 | Е11-010203-0101 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 | м2 спланированной площади | 4901 | 6,27 | 6,27 | 30729 | 30729 | 0 | 6846 | 40581 | |
| | | | | | | 0 | 1,94 | 0 | 9508 | | 3006 | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 1880858 | 427687 | 84 | 123963 | 2165207 | |
| | | | | | | | | 8144 | 164027 | | 160386 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1 % | | 21652 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 2186858 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,08 % | | 23618 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 2210476 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 44210 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 2254686 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | 2367501 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 284100 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 2651601 | |

**Застройщик**

**Директор ТОО "ГСГ Высотник"** *Шакер Б.*

**Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"** *Ирназаров Р.*

**Технический надзор**

**ТОО «NurAdi Company»**

**Инженер -сметчик технического надзора**
ТОО «NurAdi Company»

**Авторский надзор**

**ТОО «Град Сервис»** *Кожанов В.В.*

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 05.08. 2021г.
№ 420

**Застройщик:** ТОО «Г.С.Г. Высотник»

**Наименование строительства и его адрес :** «Строительство МЖК с объектами обслуживания», расположенного по адресу: г.Алматы, квадрат улиц: Райымбека-Боткина-Казакова-Гончарова-Скрябина» 1-очередь.

## Справка № 6

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2022 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по объекту | **1 683 026 579,00** | **121 703 556** | | | | | | | **14 604 427** | **136 307 983,00** |

**Застройщик:**

М.П. _____ **Шакер Б**

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

**Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы 1-очередь**

Реестр актов выполненных работ №___
за октябрь **2022** года

| № | № о/ф формы-2 | № сметы | Наименование актов и видов работ | СМР | В том числе оборудование | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5210 | 3-1-1 | Конструктивные решения КЖ пятно-20 | 24 111 862 | | 29 528 389 |
| 2 | 5220 | 3-1-2 | Общестроительные работы АР пятно-20 | 43 124 190 | | 52 811 678 |
| 3 | 75220 | 3-1-2 | Общестроительные работы АР пятно-20 добавить | 5 536 166 | | 6 779 817 |
| 4 | 5240 | 3-1-4 | Отопление и вентиляция пятно-20 | 25 908 219 | 2 740 098 | 31 595 106 |
| 5 | 5230 | 3-1-3 | Водопровод и канализация пятно-20 | 2 293 997 | 462 321 | 2 786 852 |
| 6 | 5250 | 3-1-5 | Электроосвещение пятно-20 | 7 020 952 | | 8 598 152 |
| 7 | 5260 | 3-1-6 | Слаботочные сети пятно-20 | 3 438 261 | | 4 207 989 |
| | | | **Итого** | **111 433 647** | **3 202 419** | **136 307 983** |

**Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник"** _____ **Шакер Б.**

Подрядчик : **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Стройка : **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

Объект : **Объект обслуживания. Пятно 20. I очередь**

(наименование, адрес)

# Акт выполненных работ

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **3-1-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ)** работы

( наименование)

Составлен (а) в текущих ценах на 12.10.2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Земляные работы, КЖ-3,4** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010102-0302 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | м3 грунта | 667,4403838 | 169,93 | 160,12 | 113418 | 106870 | 73 | 26854 | 151494 | |
| | | | | | | 9,7 | 46,18 | 6474 | 30822 | | 11222 | | |
| 2 | 2 | Е11-010102-0302 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | м3 грунта | 95,9876438 | 169,93 | 160,12 | 16311 | 15370 | 11 | 3862 | 21787 | |
| | | | | | | 9,7 | 46,18 | 931 | 4433 | | 1614 | | |
| 3 | 3 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом | м3 грунта | 40,1804225 | 2415,34 | 0 | 97049 | 0 | 0 | 69875 | 180278 | |
| | | | | | | 2415,34 | 0 | 97049 | 0 | | 13354 | | |
| 4 | 4 | Е11-010102-0301 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | м3 грунта | 40,1804225 | 135,94 | 128,1 | 5462 | 5147 | 3 | 1293 | 7295 | |
| | | | | | | 7,76 | 36,94 | 312 | 1484 | | 540 | | |
| 5 | 5 | С341-020102-0210 К=10 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 172,7777588 | 330 | | 57017 | | | 4561 | 61578 | |
| 6 | 6 | С341-020102-0217 К=30 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км | т·км | 1201,392691 | 750 | | 901045 | | | | 973129 | |
| 7 | 7 | Е11-010102-0601 | Работа на отвале 1 группы грунтов | м3 | 702,568825 | 18,89 | 15,76 | 13272 | 11073 | 35 | 72084 | | |
| | | | | | | 3,08 | 6,95 | 2164 | 4883 | | 5074 | 19814 | |
| 8 | 8 | Е11-010102-0301 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | м3 грунта | 61,5265 | 135,94 | 128,1 | 8364 | 7882 | 5 | 1468 | | |
| | | | | | | 7,76 | 36,94 | 477 | 2273 | | 1980 | 11172 | |
| 9 | 9 | С341-020102-0218 К=35 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 31-50 км | т·км | 101,518725 | 805 | | 81723 | | | 828 | | |
| 10 | 10 | Е11-010201-1001 | Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки | м3 грунтовой подушки | 61,5265 | 520,25 | 518,29 | 32009 | 31888 | 7 | 6538 | 88261 | |
| | | | | | | 1,84 | 175,46 | 113 | 10795 | | 7854 | 43052 | |
| 11 | 11 | Е11-010102-0301 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | м3 грунта | 101,039625 | 135,94 | 128,1 | 13735 | 12943 | 8 | 3189 | | |
| | | | | | | 7,76 | 36,94 | 784 | 3732 | | 3252 | 18346 | |
| 12 | 12 | С341-020102-0210 К=10 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 172,7777588 | 330 | | 57017 | | | 1359 | | |
| 13 | 13 | Е11-010104-0404 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 90,9356625 | 16,65 | 16,65 | 1514 | 1514 | 0 | 4561 | 61578 | |
| | | | | | | 0 | 7,34 | 0 | 667 | | 481 | 2155 | |
| 14 | 14 | Е11-010104-0410 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 90,9356625 | 8,22 | 8,22 | 747 | 747 | 0 | 160 | | |
| | | | | | | 0 | 3,63 | 0 | 330 | | 238 | 1064 | |
| 15 | 15 | Е11-010205-0501 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м3 грунта | 10,1039625 | 955,8 | 0 | 9657 | 0 | 0 | 79 | | |
| | | | | | | | | | | | 6953 | 17939 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 16 | Е11-010201-0501 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 90,9356625 | 955,8 | 0 | 9657 | 0 | | 1329 | | |
| | | | Итого по разделу: 1. Земляные работы, КЖ-3,4 | м3 | | 185,47 | 83,19 | 16866 | 7564 | 0 | 9474 | 28447 | |
| | | | | | | 102,28 | 42,42 | 9301 | 3857 | | 2107 | | |
| 17 | 17 | Е11-060101-0101 | Раздел: 2. Фундаменты<br>Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,06 | 16693,66 | 1145,48 | 1002 | 69 | 841 | 99 | 1189 | |
| 18 | 18 | Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство, Бетон В25 | м3 | 0,17 | 1528,2 | 292,98 | 92 | 18 | | 88 | | |
| 19 | 19 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0116 | 24441,78 | 2104,95 | 4155 | 358 | 2909 | 935 | 5497 | |
| 20 | 20 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство Бетон В7,5 | м3 | 8,8 | 5222,58 | 822,19 | 888 | 140 | | 407 | | |
| 21 | 21 | Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство Бетон В25 | т | 36,95 | 225135 | | 2612 | | 2612 | | 2821 | |
| 22 | 22 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | м3 | 0,0754 | 16693,66 | 1145,48 | 146904 | 10080 | 123376 | 209 | | |
| 23 | 23 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,982 | 1528,2 | 292,98 | 13448 | 2578 | | 14584 | 174407 | |
| 24 | 24 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,3614 | 25266,78 | 2070,1 | 933608 | 76490 | 666500 | 12919 | | |
| 25 | 25 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,9488 | 5158,8 | 503,8 | 190618 | 18615 | | 190402 | 1213931 | |
| 26 | 26 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | м2 поверхности | 81,29 | 950701,14 | 1441,14 | 71683 | 109 | 49389 | 89921 | | |
| | | | Итого по разделу: 2. Фундаменты | | | 294228 | 685,71 | 22185 | 52 | | 20235 | 99271 | |
| | | | | | | 929,85 | 20,28 | 75588 | 1649 | 46504 | 7353 | | |
| | | | Раздел: 3. Монолитные стены, КЖ-12 | | | 337,5 | 3,23 | 27435 | 263 | | 25759 | 109455 | |
| 27 | 27 | Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство Бетон В25 | м3 | 43,9 | 36236,77 | 2914,21 | 1590794 | 127934 | 890684 | 8108 | | |
| 28 | 28 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,17426 | 13033,62 | 760,48 | 572176 | 33385 | | 551061 | 2404325 | |
| 29 | 29 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,76853 | 226837 | | 39529 | | 39529 | 171348 | 2313203 | |
| | | | Итого по разделу: 3. Монолитные стены, КЖ-12 | | | 225135 | | 623293 | | 623293 | 3162 | 42691 | |
| | | | Раздел: 4. Колонны, КЖ-16 | | | | | | | | 49863 | 673156 | |
| 30 | 30 | Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кэм=0,92 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92 | м3 | 2,904 | 60942,82 | 26876,78 | 176978 | 78050 | 51188 | 61767 | 3029050 | |
| 31 | 31 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0934 | 16439,17 | 6934,12 | 47739 | 20137 | | 19100 | 257845 | |
| 32 | 32 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,54445 | 226837 | | 21187 | | 21187 | 1695 | 22882 | |
| 33 | 33 | С121-050309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0414 | 220708 | | 120164 | | 120164 | 9613 | 129777 | |
| | | | | | | 255874 | | 10593 | | 10593 | 847 | 11440 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 34 | 34 | Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92 | | | | | | | | | | |
| 35 | 35 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | м3 | 2,904 | 60942,82<br>16439,17 | 26876,78<br>6934,12 | 176978<br>47739 | 78050<br>20137 | 51188 | 61767<br>19100 | 257845 | |
| 36 | 36 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0934 | 226837 | | 21187 | | 21187 | 1695 | 22882 | |
| 37 | 37 | С121-050309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,47385 | 220708 | | 104582 | | 104582 | 8367 | 112949 | |
| 38 | 38 | Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92 | т | 0,0414 | 255874 | | 10593 | | 10593 | 847 | 11440 | |
| 39 | 39 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | м3 | 5,808 | 60942,82<br>16439,17 | 26876,78<br>6934,12 | 353956<br>95479 | 156100<br>40273 | 102377 | 123534<br>38199 | 515689 | |
| 40 | 40 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1668 | 226837 | | 37836 | | 37836 | 3027 | 40863 | |
| 41 | 41 | С121-050309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,7887 | 220708 | | 174072 | | 174072 | 13926 | 187998 | |
| 42 | 42 | Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92 | т | 0,0828 | 255874 | | 21186 | | 21186 | 1695 | 22881 | |
| 43 | 43 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | м3 | 3,872 | 60942,82<br>16439,17 | 26876,78<br>6934,12 | 235971<br>63652 | 104067<br>26849 | 68251 | 82356<br>25466 | 343793 | |
| 44 | 44 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1366 | 226837 | | 30986 | | 30986 | 2479 | 33465 | |
| 45 | 45 | С121-050309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,9033 | 220708 | | 199366 | | 199366 | 15949 | 215315 | |
| 46 | 46 | Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92 | т | 0,054 | 255874 | | 13817 | | 13817 | 1105 | 14922 | |
| 47 | 47 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | м3 | 3,872 | 60942,82<br>16439,17 | 26876,78<br>6934,12 | 235971<br>63652 | 104067<br>26849 | 68251 | 82356<br>25466 | 343793 | |
| 48 | 48 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1366 | 226837 | | 30986 | | 30986 | 2479 | 33465 | |
| 49 | 49 | С121-050309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,8521 | 220708 | | 188065 | | 188065 | 15045 | 203110 | |
| 50 | 50 | Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92 | т | 0,054 | 255874 | | 13817 | | 13817 | 1105 | 14922 | |
| 51 | 51 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | м3 | 3,872 | 60942,82<br>16439,17 | 26876,78<br>6934,12 | 235971<br>63652 | 104067<br>26849 | 68251 | 82356<br>25466 | 343793 | |
| | | | | | 0,1454 | 226837 | | 32982 | | 32982 | | 35621 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 52 | 52 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,9293 | 220708 | | 205104 | | 205104 | 2639 | 221512 | |
| 53 | 53 | С121-050309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,054 | 255874 | | 13817 | | 13817 | 16408 | 14922 | |
| | | | **Итого по разделу: 4. Колонны, КЖ-16** | | | | | | | | 1105 | 3413124 | |
| | | | **Раздел: 5. Ригеля, балки, консоли, КЖ-16** | | | | | | | | | | |
| 54 | 54 | Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кэм=0,92 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92 | м3 | 1,76 | 38963,77 | 5459,29 | 68576 | 9608 | 30842 | 27896 | 104190 | |
| | | | | | | 15980,39 | 1437,07 | 28125 | 2529 | | 7718 | | |
| 55 | 55 | С121-060405-1403 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,0188 | 655032 | | 12315 | | 12315 | 985 | 13300 | |
| 56 | 56 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0926 | 226837 | | 21005 | | 21005 | 1680 | 22685 | |
| 57 | 57 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2944 | 220708 | | 64976 | | 64976 | 5198 | 70174 | |
| 58 | 58 | Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кэм=0,92 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92 | м3 | 0,723 | 38963,77 | 5459,29 | 28171 | 3947 | 12670 | 11459 | 42800 | |
| | | | | | | 15980,39 | 1437,07 | 11554 | 1039 | | 3170 | | |
| 59 | 59 | С121-060405-1403 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,0126 | 655032 | | 8253 | | 8253 | 660 | 8913 | |
| 60 | 60 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0302 | 226837 | | 6850 | | 6850 | 548 | 7398 | |
| 61 | 61 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,116 | 220708 | | 25602 | | 25602 | 2048 | 27650 | |
| 62 | 62 | Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кэм=0,92 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92 | м3 | 1,664 | 38963,77 | 5459,29 | 64836 | 9084 | 29160 | 26374 | 98507 | |
| | | | | | | 15980,39 | 1437,07 | 26591 | 2391 | | 7297 | | |
| 63 | 63 | С121-060405-1403 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,0376 | 655032 | | 24629 | | 24629 | 1970 | 26599 | |
| 64 | 64 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,127 | 226837 | | 28808 | | 28808 | 2305 | 31113 | |
| 65 | 65 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,4634 | 220708 | | 102276 | | 102276 | 8182 | 110458 | |
| 66 | 66 | Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кэм=0,92 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92 | м3 | 2,64 | 38963,77 | 5459,29 | 102864 | 14413 | 46264 | 41844 | 156285 | |
| | | | | | | 15980,39 | 1437,07 | 42188 | 3794 | | 11577 | | |
| 67 | 67 | С121-060405-1403 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,0378 | 655032 | | 24760 | | 24760 | 1981 | 26741 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 68 | 68 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,141 | 226837 | | 31984 | | 31984 | 2559 | 34543 | |
| 69 | 69 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,5592 | 220708 | | 123420 | | 123420 | 9874 | 133294 | |
| 70 | 70 | Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92 | м3 | 1,664 | 38963,77<br>15980,39 | 5459,29<br>1437,07 | 64836<br>26591 | 9084<br>2391 | 29160 | 26374<br>7297 | 98507 | |
| 71 | 71 | С121-060405-1403 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,0252 | 655032 | | 16507 | | 16507 | 1321 | 17828 | |
| 72 | 72 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,121 | 226837 | | 27447 | | 27447 | 2196 | 29643 | |
| 73 | 73 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3324 | 220708 | | 73363 | | 73363 | 5869 | 79232 | |
| 74 | 74 | Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92 | м3 | 2,64 | 38963,77<br>15980,39 | 5459,29<br>1437,07 | 102864<br>42188 | 14413<br>3794 | 46264 | 41844<br>11577 | 156285 | |
| 75 | 75 | С121-060405-1403 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,0378 | 655032 | | 24760 | | 24760 | 1981 | 26741 | |
| 76 | 76 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,138 | 226837 | | 31304 | | 31304 | 2504 | 33808 | |
| 77 | 77 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,5253 | 220708 | | 115938 | | 115938 | 9275 | 125213 | |
| 78 | 78 | Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92 | м3 | 2,462 | 38963,77<br>15980,39 | 5459,29<br>1437,07 | 95929<br>39344 | 13441<br>3538 | 43144 | 39022<br>10796 | 145747 | |
| 79 | 79 | С121-060405-1403 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,0173 | 655032 | | 11332 | | 11332 | 907 | 12239 | |
| 80 | 80 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1204 | 226837 | | 27311 | | 27311 | 2185 | 29496 | |
| 81 | 81 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,4515 | 220708 | | 99650 | | 99650 | 7972 | 107622 | |
| 82 | 82 | Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92 | м3 | 2,462 | 38963,77<br>15980,39 | 5459,29<br>1437,07 | 95929<br>39344 | 13441<br>3538 | 43144 | 39022<br>10796 | 145747 | |
| 83 | 83 | С121-060405-1403 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,0126 | 655032 | | 8253 | | 8253 | 660 | 8913 | |
| 84 | 84 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1182 | 226837 | | 26812 | | 26812 | 2145 | 28957 | |
| 85 | 85 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,4162 | 220708 | | 91859 | | 91859 | 7349 | 99208 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 86 | 86 | Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92 | т | 0,02512 | 655032 | | 16454 | | 16454 | 1316 | 17770 | |
| 87 | 87 | С121-060405-1403 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | м3 | 4,924 | 38963,77<br>15980,39 | 5459,29<br>1437,07 | 191858<br>78687 | 26881<br>7076 | 86289 | 78045<br>21592 | 291495 | |
| 88 | 88 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,209 | 226837 | | 47409 | | 47409 | 3793 | 51202 | |
| 89 | 89 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,696 | 220708 | | 153613 | | 153613 | 12289 | 165902 | |
| 90 | 90 | Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92 | Ригели /балки/ гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92 | т | 0,564 | 38963,77<br>15980,39 | 5459,29<br>1437,07 | 21976<br>9013 | 3080<br>811 | 9884 | 8939<br>2473 | 33388 | |
| 91 | 91 | С121-060405-1403 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | м3 | 0,0221 | 655032 | | 14476 | | 14476 | 1158 | 15634 | |
| 92 | 92 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0431 | 226837 | | 9777 | | 9777 | 782 | 10559 | |
| 93 | 93 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1658 | 220708 | | 36593 | | 36593 | 2927 | 39520 | |
| 94 | 94 | Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92 | Ригели /балки/ гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92 | т | 0,777 | 38963,77<br>15980,39 | 5459,29<br>1437,07 | 30275<br>12417 | 4242<br>1117 | 13616 | 12315<br>3407 | 45997 | |
| 95 | 95 | С121-060405-1403 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | м3 | 0,0126 | 655032 | | 8253 | | 8253 | 660 | 8913 | |
| 96 | 96 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0328 | 226837 | | 7440 | | 7440 | 595 | 8035 | |
| 97 | 97 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,108 | 220708 | | 23836 | | 23836 | 1907 | 25743 | |
| 98 | 98 | Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92 | т | 0,11 | 38963,77<br>15980,39 | 5459,29<br>1437,07 | 4286<br>1758 | 600<br>158 | 1928 | 1743<br>482 | 6511 | |
| 99 | 99 | С121-060405-1403 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | м3 | 0,0032 | 655032 | | 2096 | | 2096 | 168 | 2264 | |
| 100 | 100 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0138 | 226837 | | 3130 | | 3130 | 250 | 3380 | |
| 101 | 101 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0298 | 220708 | | 6577 | | 6577 | 526 | 7103 | |
| | | | **Итого по разделу: 5. Ригеля, балки, консоли, КЖ-16** | | | | | | | | | 2793252 | |
| | | | **Раздел: 6. Перекрытия и покрытия** | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 102 | 102 | Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек | м2 перекрытия | 124,95 | 2601,71<br>1743,24 | 63,04<br>15,19 | 325084<br>217818 | 7877<br>1898 | 99389 | 199941<br>42002 | 567027 | |
| 103 | 103 | Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек | м2 перекрытия | 124,95 | 1055,55<br>1023,74 | 31,81<br>7,76 | 131891<br>127916 | 3975<br>970 | 0 | 117286<br>19934 | 269111 | |
| 104 | 104 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1788 | 226837 | | 40558 | | 40558 | 3245 | 43803 | |
| 105 | 105 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,9809 | 225135 | | 445970 | | 445970 | 35678 | 481648 | |
| 106 | 106 | Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование | т | 2,1597 | 31183,46<br>24191,64 | 1200,33<br>290,88 | 67347<br>52247 | 2592<br>628 | 12508 | 48116<br>9237 | 124700 | |
| 107 | 107 | Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом | м3 | 24,99 | 22265,11<br>2602,33 | 3235,39<br>1306,37 | 556405<br>65032 | 80852<br>32646 | 410520 | 88887<br>51623 | 696915 | |
| 108 | 108 | Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек | м2 перекрытия | 177,3 | 2601,71<br>1743,24 | 63,04<br>15,19 | 461283<br>309076 | 11177<br>2693 | 141030 | 283710<br>59599 | 804592 | |
| 109 | 109 | Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек | м2 перекрытия | 177,3 | 1055,55<br>1023,74 | 31,81<br>7,76 | 187149<br>181509 | 5640<br>1376 | 0 | 166425<br>28286 | 381860 | |
| 110 | 110 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0252 | 23923,06<br>22200,84 | 1434,22<br>461,8 | 603<br>559 | 37<br>12 | 7 | 520<br>90 | 1213 | |
| 111 | 111 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2725 | 226837 | | 61813 | | 61813 | 4945 | 66758 | |
| 112 | 112 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,7589 | 225135 | | 621125 | | 621125 | 49690 | 670815 | |
| 113 | 113 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0204 | 220708 | | 4502 | | 4502 | 360 | 4862 | |
| 114 | 114 | Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование | т | 3,0518 | 31183,46<br>24191,64 | 1200,33<br>290,88 | 95166<br>73828 | 3663<br>888 | 17674 | 67991<br>13053 | 176210 | |
| 115 | 115 | Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом | м3 | 35,46 | 22265,11<br>2602,33 | 3235,39<br>1306,37 | 789521<br>92279 | 114727<br>46324 | 582515 | 126128<br>73252 | 988901 | |
| 116 | 116 | Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек | м2 перекрытия | 190,05 | 2601,71<br>1743,24 | 63,04<br>15,19 | 494455<br>331303 | 11981<br>2887 | 154171 | 304113<br>63885 | 862453 | |
| 117 | 117 | Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек | м2 перекрытия | 190,05 | 1055,55<br>1023,74 | 31,81<br>7,76 | 200607<br>194562 | 6046<br>1475 | 0 | 178393<br>30320 | 409320 | |
| 118 | 118 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2839 | 226837 | | 64399 | | 64399 | 5152 | 69551 | |
| 119 | 119 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,7019 | 225135 | | 608292 | | 608292 | | 656955 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 120 | 120 | Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование | т | 2,9858 | 31183,46 | 1200,33 | 93108 | 3584 | 17292 | 48663<br>66521 | 172399 | |
| | | | | | | 24191,64 | 290,88 | 72231 | 869 | | 12770 | | |
| 121 | 121 | Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом | т | 38,01 | 22265,11 | 3235,39 | 846297 | 122977 | 624405 | 135198 | 1060015 | |
| | | | | | | 2602,33 | 1306,37 | 98915 | 49655 | | 78520 | | |
| 122 | 122 | Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25 | м3 | 8,29 | 33009,38 | 3789,3 | 273648 | 31413 | 158779 | 82828 | 384994 | |
| | | | | | | 10066,96 | 912,47 | 83455 | 7564 | | 28518 | | |
| 123 | 123 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | м3 | 0,0368 | 226837 | | 8348 | | 8348 | | 9016 | |
| | | | | | | | | | | | 668 | | |
| 124 | 124 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,825 | 225135 | | 410871 | | 410871 | | 443741 | |
| | | | | | | | | | | | 32870 | | |
| | | | **Итого по разделу: 6. Перекрытия и покрытия** | т | | | | | | | | 9346859 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 7. Лестница, 1 шт, КЖ-39** | | | | | | | | | | |
| 125 | 125 | Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки | м3 бетона | 3 | 10557,38 | 167,5 | 31672 | 502 | 13876 | 15843 | 51316 | |
| | | | | | | 5764,6 | 38,78 | 17294 | 116 | | 3801 | | |
| 126 | 126 | Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки | м3 бетона | 3 | 3152,61 | 156,42 | 9458 | 469 | 0 | 8284 | 19161 | |
| | | | | | | 2996,19 | 38,14 | 8989 | 114 | | 1419 | | |
| 127 | 127 | Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство | м3 бетона | 3 | 35812,41 | 8361,69 | 107437 | 25085 | 51908 | 33224 | 151914 | |
| | | | | | | 10148,17 | 2021,62 | 30445 | 6065 | | 11253 | | |
| 128 | 128 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1442 | 226837 | | 32710 | | 32710 | | 35327 | |
| | | | | | | | | | | | 2617 | | |
| 129 | 129 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3116 | 225135 | | 70152 | | 70152 | | 75764 | |
| | | | | | | | | | | | 5612 | | |
| 130 | 130 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,59738 | 220708 | | 131847 | | 131847 | | 142395 | |
| | | | | | | | | | | | 10548 | | |
| | | | **Итого по разделу: 7. Лестница, 1 шт, КЖ-39** | т | | | | | | | | 475877 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 8. Крыльца** | | | | | | | | | | |
| 131 | 131 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство Бетон В3,5 | м3 | 0,72 | 16693,66 | 1145,48 | 12019 | 825 | 10094 | 1193 | 14269 | |
| | | | | | | 1528,2 | 292,98 | 1100 | 211 | | 1057 | | |
| 132 | 132 | Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16 | Крыльца железобетонные. Устройство. Бетон В15 | м3 | 4,15 | 25014,01 | 2169,59 | 103808 | 9003 | 71556 | 23276 | 137251 | |
| | | | | | | 5601,96 | 561,29 | 23248 | 2329 | | 10167 | | |
| 133 | 133 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0452 | 273644 | | 12369 | | 12369 | | 13358 | |
| | | | | | | | | | | | 989 | | |
| 134 | 134 | Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,01784 | 742661,14 | 1441,14 | 13249 | 25 | 11686 | 1410 | 15832 | |
| | | | | | | 86188 | 685,71 | 1538 | 12 | | 1173 | | |
| 135 | 135 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01955 | 226837 | | 4435 | | 4435 | | 4790 | |
| | | | | | | | | | | | 355 | | |
| 136 | 136 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1472 | 225135 | | 33140 | | 33140 | | 35791 | |
| | | | | | | | | | | | 2651 | | |
| 137 | 137 | Е11-090102-0104 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны. Монтаж | т конструкций | 0,2764 | 47847,83 | 11986,09 | 13225 | 3313 | 1655 | 6429 | 21226 | |
| | | | | | | 29875,05 | 3832,21 | 8257 | 1059 | | 1572 | | |
| 138 | 138 | Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16 | Связи, распорки, прогоны при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,1033 | 104684,61 | 22773,59 | 10814 | 2352 | 255 | 6163 | 18335 | |
| | | | | | | 79439 | 7028,63 | 8206 | 726 | | 1358 | | |
| 139 | 139 | С121-060801-0101 ССЦ РК8.04-08-2020 табл.6 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, марка стали С 245 | т | 0,3797 | 503944 | | 191348 | | 191348 | | 206656 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 140 | 140 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | т | 7,7392 | 99,64 | 2,47 | 771 | 19 | 333 | 15308<br>291 | 1147 | |
| 141 | 141 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза | м2 | 7,7392 | 54,13<br>167,91 | 0,32<br>3,52 | 419<br>1299 | 2<br>27 | 782 | 85<br>341 | 1771 | |
| 142 | 142 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство Бетон В3,5 | м2 | 1 | 63,3<br>16693,66 | 0,65<br>1145,48 | 490<br>16694 | 5<br>1145 | 14020 | 131<br>1657 | 19819 | |
| 143 | 143 | Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16 | Крыльца железобетонные. Устройство. Бетон В15 | м3 | 8,27 | 1528,2<br>25014,01 | 292,98<br>2169,59 | 1528<br>206866 | 293<br>17943 | 142595 | 1468<br>46383 | 273509 | |
| 144 | 144 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | м3 | 0,0291 | 5601,96<br>273644 | 561,29 | 46328<br>7963 | 4642 | 7963 | 20260<br>637 | 8600 | |
| 145 | 145 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1204 | 226837 | | 27311 | | 27311 | 2185 | 29496 | |
| 146 | 146 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,6586 | 225135 | | 148274 | | 148274 | 11862 | 160136 | |
| | | | **Итого по разделу: 8. Крыльца** | | | | | | | | | 961986 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 18525971 | 1631571 | 12055196 | 3799829 | 24111862 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | 3742389 | 477056 | | 1786062 | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1 % | | 241119 | | | | 24352981 | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 24615993 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,08 % | | 263012 | | | | 25108313 | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 26364633 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 492320 | | | | 29528389 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 3163756 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | | |

**Застройщик**

**Директор ТОО "ГСГ Высотник"**

*Шакер Б*

**Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"**

*Приазаров Р.*

**Технический надзор**

**ТОО «NurAdi Company»**

**Инженер -сметчик технического надзора**
**ТОО «NurAdi Company»**

**Авторский надзор**

**ТОО «Град Сервис»**

**Куванов Б.Б**

Застройщик **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

Объект **Объект обслуживания. Пятно 20. I очередь**

(наименование, адрес)

# Акт выполненных работ

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **3-1-2 Общестроительные работы АР** работы

( наименование)

Составлен (а) в текущих ценах на 12.10.2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Отделка фасада, см. АР-8** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-150109-0101 Изм. и доп. вып. 11 | Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек | м2 поверхности облицовки | 302,4 | 10599,93 | 48,09 | 3205419 | 14542 | 66755 | 2502241 | 6164273 | |
| | | | | | | 10331,09 | 12,17 | 3124122 | 3680 | | 456613 | | |
| 2 | 2 | С122-030101-0202 | Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС | м2 | 302,4 | 7924 | | 2396218 | | 2396218 | 191697 | 2587915 | Казахстан |
| 3 | 3 | С121-060901-1805 | Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка | м2 | 302,4 | 4681 | | 1415534 | | 1415534 | 113243 | 1528777 | |
| 4 | 4 | Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 19 | Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм | м2 | 105 | 1136,88 | 4,33 | 119372 | 455 | 29236 | 71931 | 206607 | |
| | | | | | | 854,11 | 2,21 | 89682 | 232 | | 15304 | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Отделка фасада, см. АР-8** | | | | | | | | | 10487572 | |
| | | | **Раздел: 2. Проемы** | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | м2 | 13,23 | 3806,06 | 573,28 | 39770 | 7584 | 14202 | 18227 | 62637 | |
| | | | | | | 1359,29 | 171,46 | 17983 | 2268 | | 4640 | | |
| 6 | 6 | С121-090102-0103 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 12,8133 | 4464 | | 57199 | | 57199 | 4576 | 61775 | Казахстан |
| 7 | 7 | Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Наличники. Установка и крепление | м коробок | 72,8 | 423,13 | 1,21 | 30804 | 88 | 23651 | 6401 | 40181 | |
| | | | | | | 97,05 | 0,65 | 7065 | 47 | | 2976 | | |
| 8 | 8 | Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 12,4 | 3414,56 | 52,3 | 42341 | 648 | 6618 | 24409 | 72090 | |
| | | | | | | 2828,59 | 24,31 | 35075 | 301 | | 5340 | | |
| 9 | 9 | С121-090402-0503 | Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 7,866 | 21746 | | 171054 | | 171054 | 13684 | 184738 | |
| 10 | 10 | С121-090402-0501 | Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 3,933 | 40509 | | 159322 | | 159322 | 12746 | 172068 | Казахстан |
| 11 | 11 | С121-090404-0305 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 7 | 5752 | | 40264 | | 40264 | 3221 | 43485 | |
| 12 | 12 | Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | м2 | 14,9875 | 3880,79 | 190,57 | 58163 | 2856 | 27850 | 26041 | 90940 | |
| | | | | | | 1832,02 | 98,55 | 27457 | 1477 | | 6736 | | |
| 13 | 13 | С121-090201-0103 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 | м2 | 13,9339 | 28269 | | 393897 | | 393897 | 31512 | 425409 | Казахстан |
| 14 | 14 | Е11-090403-0104 | Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж | м2 | 52,15 | 14857,5 | 1349,21 | 774819 | 70362 | 370854 | 244023 | 1100349 | |
| | | | | | | 6396,99 | 384,54 | 333603 | 20054 | | 81507 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | С121-090301-0219 | Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые с нижней конструкцией с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехстворчатые - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003 | | | | | | | | | | | |
| 16 | 16 | Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м2 | 11,21965 | 59699 | | | 669802 | | 669802 | | | |
| 17 | 17 | С121-090205-0102 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99 | м | 20,25 | 1254,77<br>286,7 | 5,49<br>2,97 | 25409<br>5806 | 111<br>60 | 19492 | 53584<br>5279 | 723386 | Казахстан | |
| 18 | 18 | С121-090205-0103 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99 | м | 0,7 | 890 | | 623 | | 623 | 2455 | 33143 | | |
| 19 | 19 | Е11-120101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м | 20,25 | 1156 | | 23409 | | 23409 | 50<br>1873 | 673<br>25282 | Казахстан<br>Казахстан | |
| | | | **Итого по разделу: 2. Проемы** | м2 покрытия | 10,8575 | 3268,5<br>1315,12 | 14,71<br>4,36 | 35488<br>14279 | 159<br>47 | 21049 | 13180<br>3893 | 52561 | | |
| | | | **Раздел: 3. Полы, см. АР-13** | | | | | | | | | 3088717 | | |
| 20 | 20 | Е11-110101-0204 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 4,3765 | 9913,84<br>4020,84 | 1877,79<br>888,8 | 43388<br>17597 | 8218<br>3890 | 17573 | 20198<br>5087 | 68673 | | |
| 21 | 21 | Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 6,1271 | 19780,23<br>4542,06 | 7,2<br>0 | 121195<br>27830 | 44<br>0 | 93322 | 26160<br>11788 | 159143 | | |
| 22 | 22 | Е11-110101-1103 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 87,53 | 741,42<br>414,31 | 31,39<br>17,18 | 64896<br>36265 | 2748<br>1504 | 25884 | 35502<br>8032 | 108430 | | |
| 23 | 23 | Е11-110101-1104 К=2 | Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 | м2 стяжки | 87,53 | 168,12<br>9,96 | 10,84<br>5,68 | 14716<br>872 | 949<br>497 | 12895 | 1287<br>1280 | 17283 | | |
| 24 | 24 | Е11-110101-0204 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 0,295 | 9913,84<br>4020,84 | 1877,79<br>888,8 | 2925<br>1186 | 554<br>262 | 1184 | 1361<br>343 | 4629 | | |
| 25 | 25 | Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 0,413 | 19780,23<br>4542,06 | 7,2<br>0 | 8169<br>1876 | 3<br>0 | 6296 | 1763<br>795 | 10727 | | |
| 26 | 26 | Е11-110101-1103 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 5,9 | 741,42<br>414,31 | 31,39<br>17,18 | 4374<br>2444 | 185<br>101 | 1745 | 2393<br>541 | 7308 | | |
| 27 | 27 | Е11-110101-1104 К=2 | Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 | м2 стяжки | 5,9 | 168,12<br>9,96 | 10,84<br>5,68 | 992<br>59 | 64<br>34 | 869 | 87<br>86 | 1165 | | |
| 28 | 28 | Е11-110101-0803 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | м3 изоляции | 11,905 | 18004,63<br>4654,32 | 1738,71<br>679,86 | 214345<br>55410 | 20700<br>8094 | 138236 | 59693<br>21923 | 295961 | | |
| 29 | 29 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 238,1 | 744,34<br>418,66 | 32,04<br>17,18 | 177227<br>99683 | 7629<br>4091 | 69916 | 97547<br>21982 | 296756 | | |
| 30 | 30 | Е11-110101-1102 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 238,1 | 167,46<br>10,34 | 10,84<br>5,68 | 39872<br>2462 | 2581<br>1352 | 34829 | 3586<br>3477 | 46935 | | |
| 31 | 31 | Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 238,1 | 4206,04<br>1591,03 | 84,61<br>41,46 | 1001458<br>378824 | 20146<br>9872 | 602488 | 365374<br>109347 | 1476179 | | |
| 32 | 32 | Е11-110101-3904 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 114,8 | 622,12<br>375,71 | 1,81<br>0,97 | 71419<br>43132 | 207<br>111 | 28080 | 40648<br>8965 | 121032 | | |
| 33 | 33 | Е11-110101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 15,86 | 1696,83<br>819,52 | 87,61<br>14,81 | 26912<br>12998 | 1390<br>235 | 12525 | 12439<br>3148 | 42499 | | |
| 34 | 34 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 15,86 | 744,34<br>418,66 | 32,04<br>17,18 | 11805<br>6640 | 508<br>272 | 4657 | 6498<br>1464 | 19767 | | |
| 35 | 35 | Е11-110101-1102 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 15,86 | 167,46<br>10,34 | 10,84<br>5,68 | 2656<br>164 | 172<br>90 | 2320 | 239<br>232 | 3127 | | |
| 36 | 36 | Е11-110101-0803 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | м3 изоляции | 0,3172 | 18004,63<br>4654,32 | 1738,71<br>679,86 | 5711<br>1476 | 552<br>216 | 3683 | 1590<br>584 | 7885 | | |
| 37 | 37 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 15,86 | 744,34<br>418,66 | 32,04<br>17,18 | 11805<br>6640 | 508<br>272 | 4657 | 6498<br>1464 | 19767 | | |
| 38 | 38 | Е11-110101-1102 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 15,86 | 167,46<br>10,34 | 10,84<br>5,68 | 2656<br>164 | 172<br>90 | 2320 | 239<br>232 | 3127 | | |
| 39 | 39 | Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 15,86 | 4206,04<br>1591,03 | 84,61<br>41,46 | 66708<br>25234 | 1342<br>658 | 40132 | 24338<br>7284 | 98330 | | |
| 40 | 40 | Е11-110101-3904 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 33 | 622,12<br>375,71 | 1,81<br>0,97 | 20530<br>12398 | 60<br>32 | 8072 | 11685<br>2577 | 34792 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 41 | Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 14,4 | 4206,04 | 84,61 | 60567 | 1218 | 36438 | 22097 | 89277 | | |
| 42 | 42 | Е11-110101-3904 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 12,5 | 1591,03 | 41,46 | 22911 | 597 | | 6613 | | | |
| 43 | 43 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 3,45 | 622,12 | 1,81 | 7776 | 22 | 3058 | 4426 | 13178 | | |
| 44 | 44 | Е11-110101-1102 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме Е11-0101-1101 | | | 375,71 | 0,97 | 4696 | 12 | | 976 | | | |
| 45 | 45 | Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 стяжки | 3,45 | 744,34 | 32,04 | 2568 | 110 | 1013 | 1413 | 4300 | | |
| 46 | 46 | Е11-110101-3904 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м2 покрытия | 3,45 | 418,66 | 17,18 | 1444 | 59 | | 319 | | | |
| | | | **Итого по разделу: 3. Полы, см. АР-13** | м плинтусов | 5,2 | 167,46 | 10,84 | 578 | 38 | 505 | 52 | 680 | | |
| | | | | | | 10,34 | 5,68 | 36 | 20 | | 50 | | | |
| | | | **Раздел: 4. Ревизионный люк** | | | 4206,04 | 84,61 | 14511 | 292 | 8730 | 5294 | 21389 | | |
| 47 | 47 | Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19 | Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков | | | 1591,03 | 41,46 | 5489 | 143 | | 1584 | | | |
| 48 | 48 | С121-090102-0305 | Люки и лазы | м2 | 2,4 | 622,12 | 1,81 | 3235 | 9 | 1272 | 1841 | 5482 | | |
| 49 | 49 | С121-130814-2211 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | м2 | 0,12 | 375,71 | 0,97 | 1954 | 5 | | 406 | | | |
| | | | **Итого по разделу: 4. Ревизионный люк** | шт. | 4 | 3606,69 | 560,28 | 8642 | 1345 | 3377 | 3878 | 13522 | | |
| | | | | | | 1633,44 | 161,88 | 3920 | 389 | | 1002 | | | |
| | | | **Раздел: 5. Отделка помещений, см. АР-14** | | | 33025 | | 3963 | | 3963 | | 4280 | Казахстан | |
| | | | | | | 827 | | 3308 | | 3308 | 317 | 3573 | Казахстан | |
| 50 | 50 | Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 93,43 | 754,53 | 7,25 | 70496 | 677 | 9570 | 265 | 21375 | | |
| 51 | 51 | Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | | 644,85 | 4,06 | 60248 | 379 | | 48502 | 128518 | | |
| 52 | 52 | Е11-150203-0501 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 93,43 | 916,33 | 5,31 | 85613 | 496 | 18323 | 9520 | | | |
| 53 | 53 | Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 309,59 | 714,91 | 2,86 | 66794 | 267 | | 53649 | 150403 | | |
| 54 | 54 | Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 оштукатуриваемой поверхности | 13 | 614,06 | 6,04 | 190107 | 1870 | 27182 | 11141 | | | |
| 55 | 55 | Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 окрашиваемой поверхности | 309,59 | 520,22 | 3,38 | 161055 | 1046 | | 129681 | 345371 | | |
| 56 | 56 | Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 отделываемой поверхности | 267,3 | 1600,53 | 20,54 | 20807 | 267 | 5739 | 25583 | | | |
| 57 | 57 | Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 окрашиваемой поверхности | 267,3 | 1138,55 | 7,54 | 14801 | 98 | | 11919 | 35344 | | |
| 58 | 58 | Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 отделываемой поверхности | 588,46 | 753,91 | 5 | 233403 | 1548 | 55695 | 2618 | | | |
| 59 | 59 | Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м2 окрашиваемой поверхности | 468,76 | 569,01 | 2,69 | 176160 | 833 | | 141594 | 404997 | | |
| 60 | 60 | Е11-150404-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Окраска эмалевыми составами | м2 поверхности облицовки | 46,7 | 931,83 | 5,03 | 249078 | 1345 | 73024 | 30900 | | | |
| | | | **Итого по разделу: 5. Отделка помещений, см. АР-14** | м2 окрашиваемой поверхности или покрытия | 73 | 653,61 | 1,85 | 174710 | 495 | | 140164 | 420381 | | |
| | | | | | | 4023,9 | 37,75 | 187916 | 1763 | 103009 | 31139 | | | |
| | | | **Раздел: 6. Кладка стен, см АР-17** | | | 1780,38 | 20,23 | 83144 | 945 | | 67271 | 275602 | | |
| 61 | 61 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | | | 1067,23 | 2,65 | 77908 | 193 | 15727 | 20415 | | | |
| 62 | 62 | С121-030301-0402 | Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 | м3 | 63,93 | 849,14 | 1,43 | 61987 | 104 | | 49673 | 137787 | | |
| 63 | 63 | С121-130201-1103 | Болты самоанкерующиеся распорные М8х100 ГОСТ 28778-90 | м3 | 62,6514 | 9077,02 | 507,45 | 580294 | 32441 | 105361 | 10206 | | | |
| 64 | 64 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | шт. | 488 | 6921,5 | 142,21 | 442491 | 9091 | | 419972 | 1080287 | | |
| | | | | | | 17984 | | 1126723 | | 1126723 | 80021 | | | |
| | | | | | | 29 | | 14152 | | 14152 | | 1216861 | Казахстан | |
| | | | | | 0,69184 | 83205 | 2383,8 | 57565 | 1649 | 0 | 90138 | | | |
| | | | | | | | | | | | 1132 | 15284 | | |
| | | | | | | | | | | | 52563 | 118938 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 | С121-050205-0201 | Профили гнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной до 3,9 мм | т металлических изделий | 0,69184 | 291585 | 872,64 | 201730 | 604 | 201730 | 8810 | 217868 | | |
| 66 | 66 | С121-110102-0105 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 | т | 0,9 | 23044 | | 20740 | | 20740 | 16138 | 22399 | Казахстан | |
| 67 | 67 | С121-100502-1101 | Жгут паронизоляции, диаметр 70 мм | м3 | 100 | 114 | | 11400 | | 11400 | 1659 | 12312 | Казахстан | |
| 68 | 68 | С121-080102-0402 | Сетки полимерные для армирования строительных конструкций и элементов двухсоориентированные с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ДОС 45х45-100 СТ РК 2433-2013 | м | | | | | | | 912 | | | |
| 69 | 69 | Е11-070107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | м2 | 16 | 239 | | 3824 | | 3824 | | 4130 | Казахстан | |
| | | | Итого по разделу: 6. Кладка стен, см АР-17 | т стальных элементов | 0,0155 | 776539,16 | 6674,42 | 12036 | 104 | 10780 | 306 | 14500 | | |
| | | | | | | 74340,7 | 1664,48 | 1152 | 26 | | 1390 | | | |
| | | | Раздел: 7. Утепление стен | | | | | | | | 1074 | | | |
| 70 | 70 | С121-110102-0107 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 | | | | | | | | | 2702579 | | |
| 71 | 71 | Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м3 | 43,1415 | 30650 | | 1322287 | | 1322287 | | 1428070 | Казахстан | |
| 72 | 72 | Е11-150213-0501 Изм. и доп. вып. 16 | Фасад здания. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем на оконных и дверных откосах шириной до 0,2 м с лесов | м2 оштукатуриваемой поверхности | 401,05 | 2716,17 | 38,17 | 1089320 | 15308 | 376666 | 105783 | 1785850 | | |
| | | | | | | 1738,8 | 19,85 | 697346 | 7961 | | 564245 | | | |
| 73 | 73 | С121-110102-0107 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 | м | 130,8 | 829,56 | 4,24 | 108506 | 554 | 17845 | 132285 | 195216 | | |
| | | | | | | 688,89 | 1,57 | 90107 | 205 | | 72250 | | | |
| 74 | 74 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м3 | 0,7848 | 30650 | | 24054 | | 24054 | 14460 | 25978 | Казахстан | |
| 75 | 75 | Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10 | Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой | м2 поверхности | 220,9 | 929,85 | 20,28 | 205404 | 4480 | 126370 | 1924 | 297435 | | |
| | | | | | | 337,5 | 3,23 | 74554 | 714 | | 69999 | | | |
| 76 | 76 | Е11-080101-0312 Изм. и доп. вып. 10 | Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311 | м2 поверхности | 233,14 | 1592,15 | 213,41 | 371194 | 49754 | 197250 | 22032 | 551734 | | |
| | | | | | | 532,68 | 111,5 | 124189 | 25995 | | 139671 | | | |
| 77 | 77 | Е11-260201-0501 Изм. и доп. вып. 16 | Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме | м2 поверхности | 233,14 | 946,84 | 6,38 | 220746 | 1487 | 145260 | 40869 | 313486 | | |
| | | | | | | 317,4 | 3,23 | 73999 | 753 | | 69519 | | | |
| 78 | 78 | С121-110401-0306 | Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 | м3 изоляции | 18,26 | 44108,99 | 1348,98 | 805430 | 24633 | 234017 | 23221 | 1326897 | | |
| | | | | | | 29944,16 | 549,44 | 546780 | 10033 | | 423178 | | | |
| | | | Итого по разделу: 7. Утепление стен | м3 | 17,899 | 43016 | | 769943 | | 769943 | 98289 | 831538 | Казахстан | |
| | | | | | | | | | | | 61595 | | | |
| | | | Раздел: 8. Кровля, см. АР-24 | | | | | | | | | 6756204 | | |
| 79 | 79 | Е11-120101-1501 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 196,95 | 773,33 | 26,95 | 152307 | 5308 | 99223 | 44862 | 212943 | | |
| | | | | | | 242,58 | 5,01 | 47776 | 987 | | 15774 | | | |
| 80 | 80 | Е11-120101-1402 | Покрытия. Утепление керамзитом | м3 утеплителя | 12,474 | 15759,02 | 1818,62 | 196578 | 22686 | 135626 | 41511 | 257136 | | |
| | | | | | | 3067,72 | 549,44 | 38267 | 6854 | | 19047 | | | |
| 81 | 81 | Е11-120101-1701 | Стяжки выравнивающие бетонные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 178,2 | 624,2 | 107,66 | 111232 | 19185 | 43028 | 50237 | 174387 | | |
| | | | | | | 275,08 | 31,35 | 49019 | 5587 | | 12918 | | | |
| 82 | 82 | Е11-120101-1702 К=6 | Стяжки выравнивающие бетонные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | м2 стяжки | 178,2 | 88,53 | 9,58 | 15776 | 1708 | 12978 | 1480 | 18637 | | |
| | | | | | | 6,12 | 2,91 | 1091 | 519 | | 1381 | | | |
| 83 | 83 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,32967 | 18179,32 | 1525,16 | 5993 | 503 | 10 | 5204 | 12093 | | |
| | | | | | | 16622,8 | 724,96 | 5480 | 239 | | 896 | | | |
| 84 | 84 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,32967 | 27364,4 | | 90212 | | 90212 | 7217 | 97429 | Казахстан | |
| 85 | 85 | Е11-120101-1602 | Основания из бетона или раствора под волонзоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной | м2 кровли | 178,2 | 315,52 | 1,21 | 56226 | 216 | 48994 | 6561 | 67810 | | |
| | | | | | | 39,37 | 0,65 | 7016 | 116 | | 5023 | | | |
| 86 | 86 | Е11-120101-0212 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство | м2 кровли | 203,2 | 388,65 | 15,71 | 78974 | 3192 | 40441 | 33669 | 121684 | | |
| | | | | | | 173,92 | 6,18 | 35341 | 1256 | | 9011 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 87 | С121-100403-2212 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные АПП-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +140°С до +145°С, полиэстер, нетканый/пленка, марка ЭПП-5,8 ГОСТ 30547-97 | м2 | 233,68 | 2202 | | 514563 | | 514563 | | 555728 | Казахстан |
| 88 | 88 | С121-100403-2211 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса для дизайнерских решений, модифицированные АПП, ИПП-полимерами, гибкость на брусе R 10 мм, t от -35°С до -30°С, теплостойкость от +140°С до +145°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,8 ГОСТ 2678-94 | | | | | | | | 41165 | | |
| 89 | 89 | Е11-120101-0107 | Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике | м2 | 233,68 | 2495 | | 583032 | | 583032 | | 629675 | Казахстан |
| 90 | 90 | Е11-120101-1303 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 кровли | 203,2 | 649,26 | 73,08 | 131930 | 14849 | 88140 | 46643 | 175495 | |
| | | | | | | 142,42 | 21,08 | 28940 | 4283 | | 30565 | | |
| 91 | 91 | Е11-120101-1304 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой | м2 утепляемого покрытия | 178,2 | 1028,72 | 54,72 | 183318 | 9751 | 59237 | 13000 | 314202 | |
| | | | | | | 641,58 | 14,8 | 114330 | 2637 | | 107610 | | |
| 92 | 92 | С121-110102-0107 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 | м2 утепляемого покрытия | 178,2 | 823,39 | 53,33 | 146728 | 9503 | 48713 | 23274 | 249032 | |
| | | | | | | 496,7 | 14,8 | 88512 | 2637 | | 83857 | | |
| 93 | 93 | Е11-120101-1901 | Аэраторы. Устройство | м3 | 27,5319 | 30650 | | 843853 | | 843853 | 18447 | 911361 | Казахстан |
| 94 | 94 | Е11-120101-0506 Изм. и доп. вып. 19 | Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка | шт. | 4 | 7525,21 | 5,58 | 30101 | 22 | 27540 | 67508 | 35043 | |
| | | | | | | 634,65 | 2,98 | 2539 | 12 | | 2346 | | |
| 95 | 95 | С121-100105-0306 | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 | м ендовы | 62,5 | 1027,97 | 25,69 | 64248 | 1605 | 21161 | 2596 | 111067 | |
| | | | | | | 663,7 | 7,46 | 41481 | 466 | | 38592 | | |
| 96 | 96 | С121-050106-2402 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | м2 | 31,25 | 2697 | | 84281 | | 84281 | 8227 | 91023 | |
| | | | | | | | | | | | 6742 | | |
| 97 | 97 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | т | 0,11719 | 253103 | | 29661 | | 29661 | 2373 | 32034 | Казахстан |
| 98 | 98 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 7,488441 | 99,64 | 2,47 | 746 | 18 | 322 | 281 | 1109 | |
| | | | | | | 54,13 | 0,32 | 405 | 2 | | 82 | | |
| | | | Итого по разделу: 8. Кровля, см. АР-24 | м2 | 7,488441 | 83,95 | 1,76 | 629 | 13 | 378 | 165 | 858 | |
| | | | | | | 31,65 | 0,32 | 237 | 2 | | 64 | | |
| | | | Раздел: 9. Козырьки, см. АР-26 | | | | | | | | | 4068716 | |
| 99 | 99 | Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,0753 | 87640,57 | 14898,74 | 6599 | 1122 | 173 | 3903 | 11342 | |
| 100 | 100 | С121-050206-0802 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 | | | 70440,6 | 4675,36 | 5304 | 352 | | 840 | | |
| 101 | 101 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | т | 0,0753 | 282153 | | 21246 | | 21246 | 1700 | 22946 | Казахстан |
| 102 | 102 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 3,40283 | 99,64 | 2,47 | 339 | 8 | 146 | 128 | 504 | |
| | | | | | | 54,13 | 0,32 | 184 | 1 | | 37 | | |
| 103 | 103 | Е11-120101-0901 | Желоба настенные. Устройство | м2 | 3,40283 | 83,95 | 1,76 | 286 | 6 | 172 | 75 | 390 | |
| | | | | | | 31,65 | 0,32 | 108 | 1 | | 29 | | |
| 104 | 104 | Е11-120101-0902 | Желоба подвесные. Устройство | м желобов | 5,5 | 6607,99 | 158,49 | 36344 | 872 | 29891 | 5422 | 45107 | |
| | | | | | | 1014,75 | 56,89 | 5581 | 313 | | 3341 | | |
| 105 | 105 | Е11-120101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м желобов | 5,3 | 2032,99 | 12,34 | 10775 | 65 | 8716 | 1855 | 13640 | |
| | | | | | | 376,13 | 4,39 | 1993 | 23 | | 1010 | | |
| 106 | 106 | Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж | м2 покрытия | 3,4 | 3268,5 | 14,71 | 11113 | 50 | 6591 | 4127 | 16459 | |
| | | | | | | 1315,13 | 4,36 | 4471 | 15 | | 1219 | | |
| 107 | 107 | С121-100105-0306 | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 | м2 | 8,5 | 2555,33 | 988,53 | 21720 | 8402 | 1445 | 10076 | 34340 | |
| | | | | | | 1396,84 | 321,2 | 11873 | 2730 | | 2544 | | |
| 108 | 108 | Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 | 8,5 | 2697 | | 22924 | | 22924 | 1834 | 24758 | |
| 109 | 109 | С121-100103-0508 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 кровли | 2,5 | 928,2 | 23,03 | 2320 | 58 | 197 | 1922 | 4581 | |
| | | | | | | 826,23 | 9,63 | 2066 | 24 | | 339 | | |
| | | | | м2 | 2,875 | 2221 | | 6385 | | 6385 | 511 | 6896 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 | Е11-150108-1401 | Потолки подвесные из звукопоглощающих плит. Устройство | м2 | 11 | 1761,16<br>1604,12 | 157,04<br>84,3 | 19373<br>17645 | 1727<br>927 | 0 | 14858<br>2738 | 36969 | | | |
| 111 | 111 | С122-030101-0401 | Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 | м2 | 12,65 | 1345 | | 17014 | | 17014 | 1361 | 18375 | Казахстан | | |
| 112 | 112 | Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12 | Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка | 1 воронка | 1 | 2227,32<br>187,46 | 126,04<br>32,32 | 2227<br>187 | 126<br>32 | 1914 | 202<br>194 | 2623 | | | |
| 113 | 113 | Е11-120101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 1,92 | 3268,5<br>1315,12 | 14,71<br>4,36 | 6276<br>2525 | 28<br>8 | 3722 | 2331<br>688 | 9295 | | | |
| 114 | 114 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 5 | 744,34<br>418,66 | 32,04<br>17,18 | 3722<br>2093 | 160<br>86 | 1468 | 2048<br>462 | 6232 | | | |
| 115 | 115 | Е11-110101-2701 | Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 954,87 | 1333,46<br>932,91 | 104,79<br>54,16 | 1273281<br>890808 | 100061<br>51716 | 282412 | 885972<br>172740 | 2331993 | | | |
| 116 | 116 | С121-040509-0102 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91 | м2 | 954,6 | 1533 | | 1463402 | | 1463402 | 117072 | 1580474 | Казахстан | | |
| 117 | 117 | С124-060101-0106 | Плитки тактильные напольные из резины ГОСТ Р 52875-2018 | м2 | 0,27 | 36086 | | 9743 | | 9743 | 779 | 10522 | | | |
| 118 | 118 | Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 5,04 | 2716,17<br>1738,8 | 38,17<br>19,85 | 13689<br>8764 | 192<br>100 | 4734 | 7091<br>1662 | 22442 | | | |
| 119 | 119 | Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11 | Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе | м2 поверхности облицовки | 4,8 | 9360,81<br>6632,78 | 96,99<br>30,71 | 44932<br>31837 | 465<br>147 | 12629 | 25588<br>5642 | 76162 | | | |
| 120 | 120 | Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19 | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | 1,6 | 815,12<br>649,48 | 85,53<br>40,86 | 1304<br>1039 | 136<br>65 | 128 | 1303<br>209 | 2816 | | | |
| 121 | 121 | С121-060208-0501 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,01155 | 582222 | | 6725 | | 6725 | 538 | 7263 | Казахстан | | |
| 122 | 122 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 0,6006 | 83,95<br>31,65 | 1,76<br>0,32 | 50<br>19 | 1<br>0 | 30 | 13<br>5 | 68 | | | |
| 123 | 123 | Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19 | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | 1,7 | 815,12<br>649,48 | 85,53<br>40,86 | 1386<br>1104 | 145<br>69 | 136 | 1385<br>222 | 2993 | | | |
| 124 | 124 | С121-060208-0501 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,01209 | 582222 | | 7039 | | 7039 | 563 | 7602 | Казахстан | | |
| 125 | 125 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 0,62868 | 83,95<br>31,65 | 1,76<br>0,32 | 53<br>20 | 1<br>0 | 32 | 14<br>5 | 72 | | | |
| 126 | 126 | Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19 | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | 2,25 | 815,12<br>649,48 | 85,53<br>40,86 | 1834<br>1461 | 193<br>92 | 180 | 1833<br>293 | 3960 | | | |
| 127 | 127 | С121-060208-0501 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,03781 | 582222 | | 22014 | | 22014 | 1761 | 23775 | Казахстан | | |
| 128 | 128 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 1,65984 | 83,95<br>31,65 | 1,76<br>0,32 | 139<br>53 | 3<br>1 | 84 | 37<br>14 | 190 | | | |
| 129 | 129 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 3,5 | 744,34<br>418,66 | 32,04<br>17,18 | 2605<br>1465 | 112<br>60 | 1028 | 1434<br>323 | 4362 | | | |
| 130 | 130 | Е11-110101-1102 К=2 | Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 3,5 | 167,46<br>10,34 | 10,84<br>5,68 | 586<br>36 | 38<br>20 | 512 | 53<br>51 | 690 | | | |
| 131 | 131 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,006055 | 18179,32<br>16622,8 | 1525,16<br>724,96 | 110<br>101 | 9<br>4 | 0 | 96<br>16 | 222 | | | |
| 132 | 132 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,006055 | 273644 | | 1657 | | 1657 | 133 | 1790 | Казахстан | | |
| 133 | 133 | Е11-110101-2701 | Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 15,48 | 1333,46<br>932,91 | 104,79<br>54,16 | 20642<br>14441 | 1622<br>838 | 4578 | 14363<br>2800 | 37805 | | | |
| 134 | 134 | С121-040509-0102 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91 | м2 | 15,48 | 1533 | | 23731 | | 23731 | 1898 | 25629 | Казахстан | | |
| 135 | 135 | Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 21,1 | 2716,17<br>1738,8 | 38,17<br>19,85 | 57311<br>36689 | 806<br>419 | 19817 | 29686<br>6960 | 93957 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 136 | Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11 | Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплитерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе | м2 поверхности облицовки | 2,4 | 9360,81 | 96,99 | 22466 | 233 | 6314 | 12794 | 38081 | |
| | | | | | | 6632,78 | 30,71 | 15919 | 74 | | 2821 | | |
| 137 | 137 | Е11-070106-0402 | Заполнение вертикальных швов упругими прокладками | м шва | 10,2 | 859,82 | 11,28 | 8770 | 115 | 7668 | 1164 | 10729 | |
| | | | | | | 96,74 | 0 | 987 | 0 | | 795 | | |
| 138 | 138 | Е11-120101-0407 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков | м примыканий | 10,2 | 657,11 | 17,14 | 6703 | 175 | 2637 | 3635 | 11165 | |
| | | | | | | 381,43 | 5,91 | 3891 | 60 | | 827 | | |
| 139 | 139 | С123-010103-0206 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 0,7 | 1866 | | 1306 | | 1306 | | 1410 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 104 | | |
| 140 | 140 | Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,19478 | 87640,57 | 14898,74 | 17071 | 2902 | 448 | 10095 | 29339 | |
| | | | | | | 70440,6 | 4675,36 | 13720 | 911 | | 2173 | | |
| 141 | 141 | С121-050206-0802 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,19478 | 282153 | | 54958 | | 54958 | | 59355 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 4397 | | |
| 142 | 142 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 8,75802 | 99,64 | 2,47 | 873 | 22 | 377 | 329 | 1298 | |
| | | | | | | 54,13 | 0,32 | 474 | 3 | | 96 | | |
| 143 | 143 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 8,75802 | 83,95 | 1,76 | 735 | 16 | 443 | 193 | 1002 | |
| | | | | | | 31,65 | 0,32 | 277 | 3 | | 74 | | |
| 144 | 144 | Е11-120101-0902 | Желоба подвесные. Устройство | м желобов | 8 | 2032,99 | 12,34 | 16264 | 99 | 13156 | 2801 | 20590 | |
| | | | | | | 376,13 | 4,39 | 3009 | 35 | | 1525 | | |
| 145 | 145 | Е11-090303-0204 Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия оконные фонарные из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками. Монтаж | м2 | 13 | 2646,01 | 1043,35 | 34398 | 13563 | 286 | 17045 | 55558 | |
| | | | | | | 1580,65 | 319,55 | 20548 | 4154 | | 4115 | | |
| 146 | 146 | С121-130502-0607 | Листы монолитные поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм | м2 | 13 | 27093 | | 352209 | | 352209 | | 380386 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 28177 | | |
| 147 | 147 | Е11-070107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,01369 | 776530,16 | 6674,42 | 10631 | 92 | 9522 | 1228 | 12808 | |
| | | | | | | 74340,7 | 1664,48 | 1018 | 23 | | 949 | | |
| 148 | 148 | С121-130211-0602 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и пресшайбой 4,2х32 мм | шт. | 42 | 3 | | 126 | | 126 | | 136 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 10 | | |
| 149 | 149 | С121-130201-1103 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 16 | 29 | | 464 | | 464 | | 501 | |
| | | | | | | | | | | | 37 | | |
| | | | **Итого по разделу: 9. Козырьки, см. АР-26** | | | | | | | | | 5111603 | |
| | | | **Раздел: 10. Облицовка цоколя, см. АР-31** | | | | | | | | | | |
| 150 | 150 | Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11 | Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплитерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе | м2 поверхности облицовки | 35,84 | 9360,81 | 96,99 | 335491 | 3476 | 94296 | 191056 | 568671 | |
| | | | | | | 6632,78 | 30,71 | 237719 | 1101 | | 42124 | | |
| 151 | 151 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,82709 | 262932 | | 217468 | | 217468 | | 234865 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 17397 | | |
| 152 | 152 | С121-050309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,25203 | 255874 | | 64488 | | 64488 | | 69647 | |
| | | | | | | | | | | | 5159 | | |
| 153 | 153 | Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19 | Отливы оконные наружные. Устройство | м | 47,96 | 879,79 | 5,72 | 42195 | 275 | 15453 | 21227 | 68496 | |
| | | | | | | 551,86 | 1,39 | 26467 | 67 | | 5074 | | |
| 154 | 154 | С121-090205-0309 | Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм и более ГОСТ 23166-99 | м | 47,96 | 1188 | | 56976 | | 56976 | | 61534 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 4558 | | |
| 155 | 155 | Е11-110101-2701 | Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 4,513908 | 1333,46 | 104,79 | 6019 | 473 | 1335 | 4188 | 11024 | |
| | | | | | | 932,91 | 54,16 | 4211 | 244 | | 817 | | |
| 156 | 156 | С121-040509-0104 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91 | м2 | 4,513908 | 1882 | | 8495 | | 8495 | | 9175 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 680 | | |
| 157 | 157 | С121-060405-1405 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012 | т | 0,08391 | 621549 | | 52154 | | 52154 | | 56326 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 4172 | | |
| 158 | 158 | С121-060405-1406 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,2398 | 687193 | | 164789 | | 164789 | | 177972 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 13183 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 159 | С121-130201-1103 | Болты самоанкерующиеся распорные М8х120 ГОСТ 28778-90 | шт. | 218 | 29 | | 6322 | | 6322 | | 6828 | | |
| 160 | 160 | С121-060405-1406 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,022 | 687193 | | 15118 | | 15118 | | 16327 | | Казахстан |
| 161 | 161 | С121-130201-1103 | Болты самоанкерующиеся распорные М8х120 ГОСТ 28778-90 | шт. | 20 | 29 | | 580 | | 580 | | 626 | | |
| | | | **Итого по разделу: 10. Облицовка цоколя, см. АР-31** | | | | | | | | | 1281491 | | |
| | | | **Раздел: 11. Декор решетка, см. АР-33** | | | | | | | | | | | |
| 162 | 162 | Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,65902 | 64974,75 | 2598,56 | 428193 | 1713 | 384930 | 28936 | 493699 | | |
| 163 | 163 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 34,26904 | 63049,8<br>83,95 | 584,12<br>1,76 | 41551<br>2877 | 385<br>60 | 1732 | 36570<br>756 | 3924 | | |
| 164 | 164 | Е11-120101-0901 | Желоба настенные. Устройство | м желобов | 10 | 31,65<br>6607,99 | 0,32<br>158,49 | 1085<br>66080 | 11<br>1585 | 54348 | 291<br>9859 | 82014 | | |
| | | | **Итого по разделу: 11. Декор решетка, см. АР-33** | | | 1014,75 | 56,89 | 10148 | 569 | | 6075 | 579637 | | |
| | | | **Раздел: 12. Кладка стен из перегородочного блока, см. АР-36** | | | | | | | | | | | |
| 165 | 165 | Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9 | Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 6,228 | 9334,82<br>5133,6 | 2772,88<br>711,04 | 58137<br>31972 | 17269<br>4428 | 8896 | 33852<br>7359 | 99348 | | |
| 166 | 166 | С121-030302-0215 | Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92 | шт. | 865 | 138 | | 119370 | | 119370 | | 128920 | | Казахстан |
| 167 | 167 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,40686 | 83205<br>80821,2 | 2383,8<br>872,64 | 33853<br>32883 | 970<br>355 | 0 | 9550<br>30911 | 69945 | | |
| 168 | 168 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,04196 | 273644 | | 11482 | | 11482 | 5181<br>919 | 12401 | | Казахстан |
| 169 | 169 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00977 | 226837 | | 2216 | | 2216 | 177 | 2393 | | Казахстан |
| 170 | 170 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,35513 | 220708 | | 78380 | | 78380 | 6270 | 84650 | | Казахстан |
| 171 | 171 | Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9 | Пустоты в камнях. Засыпка | м3 кладки | 4,44 | 16184,98<br>1748,26 | 1335,72<br>387,84 | 71861<br>7762 | 5931<br>1722 | 58168 | 8820<br>6455 | 87136 | | |
| 172 | 172 | Е11-070516-0102 | Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами | м шва | 18,2 | 774,46<br>49,14 | 9,04<br>4,85 | 14095<br>894 | 164<br>88 | 13036 | 1159<br>1220 | 16474 | | |
| 173 | 173 | Е11-070516-0103 Изм. и доп. вып. 14 | Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами | м шва | 7,6 | 1028,67<br>154,56 | 14,05<br>5,49 | 7818<br>1175 | 107<br>42 | 6536 | 1435<br>740 | 9993 | | |
| 174 | 174 | Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | 6,35 | 1497,69<br>841,08 | 67,55<br>58,58 | 9510<br>5341 | 429<br>372 | 3741 | 4570<br>1126 | 15206 | | |
| | | | **Итого по разделу: 12. Кладка стен из перегородочного блока, см. АР-36** | | | | | | | | | 526466 | | |
| | | | **Раздел: 13. Стремянка, см. АР-37** | | | | | | | | | | | |
| 175 | 175 | Е11-090701-0108 Изм. и доп. вып. 17 | Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу | т конструкций | 0,04569 | 234897,14<br>172150 | 58384,2<br>4640,7 | 10732<br>7866 | 2668<br>212 | 199 | 5574<br>1304 | 17610 | | |
| 176 | 176 | С121-060304-0401 | Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями | т | 0,04569 | 615240 | | 28110 | | 28110 | | 30359 | | Казахстан |
| 177 | 177 | С121-130201-1103 | Болты самоанкерующиеся распорные М8х80 ГОСТ 28778-90 | шт. | 8 | 29 | | 232 | | 232 | 2249<br>19 | 251 | | |
| 178 | 178 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 2,10468 | 83,95<br>31,65 | 1,76<br>0,32 | 177<br>67 | 4<br>1 | 106 | 46<br>18 | 241 | | |
| | | | **Итого по разделу: 13. Стремянка, см. АР-37** | | | | | | | | | 48461 | | |
| | | | **Раздел: 14. Кладка стен из стандартных блоков, см. АР-38, 39** | | | | | | | | | | | |
| 179 | 179 | Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9 | Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 11,666 | 9334,82<br>5133,6 | 2772,88<br>711,04 | 108900<br>59889 | 32348<br>8295 | 16663 | 63411<br>13785 | 186096 | | |
| 180 | 180 | С121-030302-0203 | Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92 | шт. | 767,5 | 205 | | 157338 | | 157338 | | 169925 | | Казахстан |
| 181 | 181 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,14566 | 83205 | 2383,8 | 12120 | 347 | 0 | 12587<br>11067 | 25042 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 182 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т металлических изделий | 0,01257 | 80821,2 | 872,64 | 11772 | 127 | 3440 | 1855 | 3715 | Казахстан |
| 183 | 183 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,13319 | 273644 | | 3440 | | | 275 | | |
| 184 | 184 | Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9 | Пустоты в камнях. Засыпка | т | 0,77 | 220708 | | 29396 | | 29396 | 2352 | 31748 | Казахстан |
| 185 | 185 | Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке. Устройство | м3 кладки | | 16184,98 | 1335,72 | 12462 | 1029 | 10088 | 1530 | 15111 | |
| 186 | 186 | Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | м3 | 0,2 | 1748,26<br>32313,98 | 387,84<br>4873,39 | 1346<br>6463 | 299<br>975 | 3081 | 1119<br>2404 | 9576 | |
| 187 | 187 | Е11-260201-0501 Изм. и доп. вып. 16 | Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме | м2 поверхности | 3,8 | 12036,75<br>2325,68 | 1174,35<br>42,75 | 2407<br>8838 | 235<br>163 | 5844 | 709<br>2664 | 12422 | |
| 188 | 188 | С121-110401-0306 | Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 | м3 изоляции | 0,19 | 745,06<br>44108,99 | 8,89<br>1348,98 | 2831<br>8381 | 34<br>256 | 2435 | 920<br>4403 | 13807 | |
| 189 | 189 | Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19 | Ограждения металлические без поручня. Установка | м3 | 0,1862 | 29944,16<br>43016 | 549,44 | 5689<br>8010 | 104 | 8010 | 1023<br>641 | 8651 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу: 14. Кладка стен из стандартных блоков, см. АР-38, 39** | м ограждения | 3,9 | 12983,56<br>649,48 | 85,53<br>40,86 | 50636<br>2533 | 333<br>159 | 47769 | 3177<br>4305 | 58118 | |
| | | | **Раздел: 15. Люк, см. АР-41** | | | | | | | | | 534210 | |
| 190 | 190 | Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Рамы коробчатого сечения. Монтаж | т конструкций | 0,024074 | 72786<br>25855,2 | 28852,01<br>11678,53 | 1752<br>622 | 694<br>281 | 435 | 623<br>190 | 2565 | |
| 191 | 191 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0229 | 262932 | | 6021 | | 6021 | 482 | 6503 | Казахстан |
| 192 | 192 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00088 | 226837 | | 200 | | 200 | 16 | 216 | Казахстан |
| 193 | 193 | С121-050106-2403 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,000294 | 249298 | | 73 | | 73 | 6 | 79 | |
| 194 | 194 | С121-090404-0201 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 2 | 500 | | 1000 | | 1000 | 80 | 1080 | |
| 195 | 195 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,216231 | 99,64<br>54,13 | 2,47<br>0,32 | 121<br>66 | 3<br>0 | 52 | 46<br>13 | 180 | |
| 196 | 196 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 1,216231 | 83,95<br>31,65 | 1,76<br>0,32 | 102<br>38 | 2<br>0 | 61 | 27<br>10 | 139 | |
| 197 | 197 | Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19 | Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков | м2 | 0,36 | 3600,69<br>1633,44 | 560,28<br>161,88 | 1296<br>588 | 201<br>58 | 507 | 582<br>150 | 2028 | |
| 198 | 198 | С121-090102-0305 | Люки и лазы | м2 | 0,36 | 33025 | | 11889 | | 11889 | 951 | 12840 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу: 15. Люк, см. АР-41** | | | | | | | | | 25630 | |
| | | | **Раздел: 16. Вентшахты, см. АР-43** | | | | | | | | | | |
| 199 | 199 | Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9 | Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 0,36 | 9112,51<br>5133,6 | 2772,88<br>711,04 | 3281<br>1848 | 998<br>256 | 434 | 1957<br>419 | 5657 | |
| 200 | 200 | С121-030302-0215 | Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92 | шт. | 50 | 138 | | 6900 | | 6900 | 552 | 7452 | Казахстан |
| 201 | 201 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,09335 | 83205<br>80821,2 | 2383,8<br>872,64 | 7767<br>7545 | 222<br>81 | 0 | 7092<br>1189 | 16048 | |
| 202 | 202 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,05064 | 273644 | | 13857 | | 13857 | 1109 | 14966 | Казахстан |
| 203 | 203 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0043 | 226837 | | 975 | | 975 | 78 | 1053 | Казахстан |
| 204 | 204 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00704 | 225135 | | 1585 | | 1585 | 127 | 1712 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 205 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,01025 | 262932 | | 2695 | | 2695 | | 2911 | Казахстан |
| 206 | 206 | Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9 | Пустоты в камнях. Засыпка | м3 кладки | 0,12 | 17424,98<br>1748,26 | 1335,72<br>387,84 | 2091<br>210 | 161<br>47 | 1721 | 216<br>238<br>186 | 2515 | |
| 207 | 207 | Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке. Устройство | м3 | 0,08 | 32583,97<br>12036,75 | 4873,39<br>1174,35 | 2607<br>963 | 390<br>94 | 1254 | 962<br>285 | 3854 | |
| 208 | 208 | Е11-120101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 1,932 | 3268,5<br>1315,12 | 14,71<br>4,36 | 6315<br>2541 | 28<br>8 | 3746 | 2345<br>693 | 9353 | |
| 209 | 209 | Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,35 | 1497,69<br>841,08 | 67,55<br>58,58 | 524<br>294 | 24<br>21 | 206 | 252<br>62 | 838 | |
| 210 | 210 | Е11-070516-0102 | Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами | м шва | 4 | 774,46<br>49,14 | 9,04<br>4,85 | 3098<br>197 | 36<br>19 | 2865 | 255<br>268 | 3621 | |
| 211 | 211 | Е11-200701-0408 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами | зонт | 2 | 28265,96<br>4574,14 | 231,48<br>75,15 | 56532<br>9148 | 463<br>150 | 46921 | 9113<br>5252 | 70897 | |
| 212 | 212 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,06044 | 262932 | | 15892 | | 15892 | 1271 | 17163 | Казахстан |
| 213 | 213 | С121-050106-2401 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00448 | 277982 | | 1245 | | 1245 | 100 | 1345 | Казахстан |
| 214 | 214 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 5,098092 | 99,64<br>54,13 | 2,47<br>0,32 | 508<br>276 | 13<br>2 | 219 | 192<br>56 | 756 | |
| 215 | 215 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 5,098092 | 83,95<br>31,65 | 1,76<br>0,32 | 428<br>161 | 9<br>2 | 258 | 112<br>43 | 583 | |
| 216 | 216 | Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9 | Стены из легкобетонных камней. Кладка без об.лицовки при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 0,36 | 9112,51<br>5133,6 | 2772,88<br>711,04 | 3281<br>1848 | 998<br>256 | 434 | 1957<br>419 | 5657 | |
| 217 | 217 | С121-030302-0215 | Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92 | шт. | 50 | 138 | | 6900 | | 6900 | | 7452 | Казахстан |
| 218 | 218 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,084358 | 83205<br>80821,2 | 2383,8<br>872,64 | 7019<br>6818 | 201<br>74 | 0 | 552<br>6409<br>1074 | 14502 | |
| 219 | 219 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,043888 | 273644 | | 12010 | | 12010 | 961 | 12971 | Казахстан |
| 220 | 220 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00409 | 226837 | | 928 | | 928 | 74 | 1002 | Казахстан |
| 221 | 221 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00607 | 225135 | | 1367 | | 1367 | 109 | 1476 | Казахстан |
| 222 | 222 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00919 | 262932 | | 2416 | | 2416 | 193 | 2609 | Казахстан |
| 223 | 223 | Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9 | Пустоты в камнях. Засыпка | м3 кладки | 0,12 | 17424,98<br>1748,26 | 1335,72<br>387,84 | 2091<br>210 | 161<br>47 | 1721 | 238<br>186 | 2515 | |
| 224 | 224 | Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке. Устройство | м3 | 0,07 | 32583,97<br>12036,75 | 4873,39<br>1174,35 | 2281<br>843 | 341<br>82 | 1097 | 842<br>250 | 3373 | |
| 225 | 225 | Е11-120101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 1,656 | 3268,5<br>1315,12 | 14,71<br>4,36 | 5413<br>2178 | 24<br>7 | 3210 | 2010<br>594 | 8017 | |
| 226 | 226 | Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,42 | 1497,69<br>841,08 | 67,55<br>58,58 | 629<br>353 | 29<br>25 | 247 | 302<br>75 | 1006 | |
| 227 | 227 | Е11-070516-0102 | Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами | м шва | 3,5 | 774,46<br>49,14 | 9,04<br>4,85 | 2711<br>172 | 32<br>17 | 2507 | 223<br>235 | 3169 | |
| 228 | 228 | Е11-200701-0408 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами | зонт | 2 | 28265,96<br>4574,14 | 231,48<br>75,15 | 56532<br>9148 | 463<br>150 | 46921 | 9113<br>5252 | 70897 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 229 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,05532 | 262932 | | 14545 | | 14545 | | 15709 | Казахстан |
| 230 | 230 | С121-050106-2401 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00386 | 277982 | | 1073 | | 1073 | | 1159 | Казахстан |
| 231 | 231 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 4,672784 | 99,64<br>54,13 | 2,47<br>0,32 | 466<br>253 | 11<br>1 | 201 | 176<br>51 | 693 | |
| 232 | 232 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 4,672784 | 83,95<br>31,65 | 1,76<br>0,32 | 392<br>148 | 8<br>1 | 236 | 103<br>40 | 535 | |
| 233 | 233 | Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9 | Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 0,288 | 9112,51<br>5133,6 | 2772,88<br>711,04 | 2624<br>1478 | 799<br>205 | 347 | 1565<br>335 | 4524 | |
| 234 | 234 | С121-030302-0215 | Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92 | шт. | 40 | 138 | | 5520 | | 5520 | | 5962 | Казахстан |
| 235 | 235 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,062946 | 83205<br>80821,2 | 2383,8<br>872,64 | 5237<br>5087 | 150<br>55 | 0 | 442<br>4782<br>802 | 10821 | |
| 236 | 236 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,032916 | 273644 | | 9007 | | 9007 | | 9728 | Казахстан |
| 237 | 237 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00316 | 226837 | | 717 | | 717 | 721<br>57 | 774 | Казахстан |
| 238 | 238 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02042 | 225135 | | 4597 | | 4597 | 368 | 4965 | Казахстан |
| 239 | 239 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00646 | 262932 | | 1699 | | 1699 | 136 | 1835 | Казахстан |
| 240 | 240 | Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9 | Пустоты в камнях. Засыпка | м3 кладки | 0,14 | 17424,98<br>1748,26 | 1335,72<br>387,84 | 2439<br>245 | 187<br>54 | 2608 | 278<br>217 | 2934 | |
| 241 | 241 | Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке. Устройство | м3 | 0,05 | 32583,97<br>12036,75 | 4873,39<br>1174,35 | 1629<br>602 | 243<br>59 | 784 | 601<br>178 | 2408 | |
| 242 | 242 | Е11-120101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 1,242 | 3268,5<br>1315,12 | 14,71<br>4,36 | 4059<br>1633 | 18<br>5 | 2408 | 1508<br>445 | 6012 | |
| 243 | 243 | Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,2 | 1497,69<br>841,08 | 67,55<br>58,58 | 300<br>168 | 14<br>12 | 118 | 144<br>35 | 479 | |
| 244 | 244 | Е11-070516-0102 | Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами | м шва | 2,6 | 774,46<br>49,14 | 9,04<br>4,85 | 2014<br>128 | 24<br>13 | 1862 | 166<br>174 | 2354 | |
| 245 | 245 | Е11-200701-0408 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка на шахтами | зонт | 1 | 28265,96<br>4574,14 | 231,48<br>75,15 | 28266<br>4574 | 231<br>75 | 23460 | 4556<br>2626 | 35448 | |
| 246 | 246 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,02003 | 262932 | | 5267 | | 5267 | 421 | 5688 | Казахстан |
| 247 | 247 | С121-050106-2401 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00146 | 277982 | | 406 | | 406 | 32 | 438 | Казахстан |
| 248 | 248 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,690654 | 99,64<br>54,13 | 2,47<br>0,32 | 168<br>92 | 5<br>1 | 73 | 64<br>19 | 251 | |
| 249 | 249 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 1,690654 | 83,95<br>31,65 | 1,76<br>0,32 | 142<br>54 | 3<br>1 | 85 | 37<br>14 | 193 | |
| | | | **Итого по разделу: 16. Вентшахты, см. АР-43** | | | | | | | | | 408280 | |
| 250 | 250 | Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16 | **Раздел: 17. Решетки Р-1, см. АР-48**<br>Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,01226 | 70083,75<br>63049,8 | 2598,56<br>584,12 | 859<br>773 | 32<br>7 | 54 | 538<br>112 | 1509 | |
| 251 | 251 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00905 | 262932 | | 2380 | | 2380 | | 2570 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 252 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00321 | 225135 | | 723 | | 723 | | 781 | Казахстан |
| 253 | 253 | Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке. Устройство | т стальных элементов | 0,16 | 33676,11<br>12036,75 | 4873,39<br>1174,35 | 5388<br>1926 | 780<br>188 | 2683 | 1924<br>585 | 7897 | |
| 254 | 254 | Е11-070107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т | 0,00985 | 776530,16<br>74340,7 | 6674,42<br>1664,48 | 7649<br>732 | 65<br>16 | 6851 | 883<br>683 | 9215 | |
| 255 | 255 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,4706 | 99,64<br>54,13 | 2,47<br>0,32 | 47<br>25 | 1<br>0 | 20 | 18<br>5 | 70 | |
| 256 | 256 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 0,4706 | 83,95<br>31,65 | 1,76<br>0,32 | 40<br>15 | 1<br>0 | 24 | 10<br>4 | 54 | |
| | | | **Итого по разделу: 17. Решетки Р-1, см. АР-48** | | | | | | | | | 22096 | |
| | | | **Раздел: 18. Приямок П-1, см. АР-49** | | | | | | | | | | |
| 257 | 257 | Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж | т конструкций | 0,01347 | 29131,21<br>8578,92 | 13322,71<br>4253,59 | 392<br>116 | 179<br>57 | 97 | 119<br>41 | 552 | |
| 258 | 258 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,01347 | 262932 | | 3542 | | 3542 | | 3825 | Казахстан |
| 259 | 259 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,70044 | 99,64<br>54,13 | 2,47<br>0,32 | 70<br>38 | 2<br>0 | 30 | 26<br>8 | 104 | |
| 260 | 260 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 0,70044 | 83,95<br>31,65 | 1,76<br>0,32 | 59<br>22 | 1<br>0 | 35 | 15<br>6 | 80 | |
| 261 | 261 | С121-130201-1103 | Болты самоанкерующиеся распорные М8х80 ГОСТ 28778-90 | м2 | 7 | 29 | | 203 | | 203 | | 219 | |
| 262 | 262 | Е11-110101-2701 | Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство | шт. | 1,26 | 1333,46<br>932,91 | 104,79<br>54,16 | 1680<br>1175 | 132<br>68 | 373 | 1169<br>228 | 3077 | |
| 263 | 263 | С121-040509-0102 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91 | м2 покрытия | 1,26 | 1533 | | 1932 | | 1932 | | 2087 | Казахстан |
| 264 | 264 | Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 | | | | | | | 155 | | |
| 265 | 265 | Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11 | Стены и колонны. Облицовка наружная (поколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе | м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,9 | 2716,17<br>1738,8 | 38,17<br>19,85 | 7877<br>5043 | 111<br>58 | 2724 | 4080<br>957 | 12914 | |
| 266 | 266 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности облицовки | 1,6 | 9360,81<br>6632,78 | 96,99<br>30,71 | 14977<br>10612 | 155<br>49 | 4210 | 8529<br>1881 | 25387 | |
| 267 | 267 | С123-010103-0206 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | м2 поверхности | 4,2 | 929,85<br>337,5 | 20,28<br>3,23 | 3905<br>1418 | 86<br>14 | 2403 | 1331<br>419 | 5655 | |
| | | | **Итого по разделу: 18. Приямок П-1, см. АР-49** | м | 0,7 | 1866 | | 1306 | | 1306 | | 1410 | Казахстан |
| | | | **Раздел: 19. Жалюзийные решетки, см. АР-50** | | | | | | | | 104 | | |
| 268 | 268 | Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,04533 | 70083,75<br>63049,8 | 2598,56<br>584,12 | 3177<br>2858 | 117<br>26 | 201 | 1990<br>413 | 5580 | |
| 269 | 269 | С121-050101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,04533 | 269968 | | 12238 | | 12238 | | 13217 | Казахстан |
| 270 | 270 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 49,868913 | 99,64<br>54,13 | 2,47<br>0,32 | 4969<br>2699 | 123<br>16 | 2146 | 979<br>1874<br>547 | 7390 | |
| 271 | 271 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 49,868913 | 83,95<br>31,65 | 1,76<br>0,32 | 4186<br>1578 | 88<br>16 | 2520 | 1100<br>423 | 5709 | |
| 272 | 272 | Е11-120101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 0,225 | 3268,5<br>1315,12 | 14,71<br>4,36 | 735<br>296 | 3<br>1 | 436 | 273<br>81 | 1089 | |
| 273 | 273 | Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,0179 | 70083,75<br>63049,8 | 2598,56<br>584,12 | 1254<br>1129 | 46<br>10 | 79 | 786<br>163 | 2203 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | 274 | С121-050101-0403 | Прокат толсто листовой горячекатаный с обрезными кромками из мартеновской стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0179 | 269968 | | 4832 | | 4832 | | 5219 | Казахстан |
| 275 | 275 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 16,79537 | 99,64<br>54,13 | 2,47<br>0,32 | 1673<br>909 | 41<br>5 | 723 | 631<br>184 | 2488 | |
| 276 | 276 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 16,79537 | 83,95<br>31,65 | 1,76<br>0,32 | 1410<br>532 | 29<br>5 | 849 | 370<br>142 | 1922 | |
| | | | **Итого по разделу: 19. Жалюзийные решетки, см. АР-50** | | | | | | | | | 44817 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 30989298 | 620280 | 19904529 | 8940514 | 43124190 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | 1046479 | 235811 | | 3194378 | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 0,01 | | 431242 | | | | 43555434 | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 0,0108 | | 470399 | | | | 44025833 | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 0,02 | | 880517 | | | | 44906350 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | 47153284 | |
| | | | **НДС** | | | 0,12 | | 5658394 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 52811678 | |

**Застройщик**

**Директор ТОО "ГСГ Высотник"** *Шакер Б*

**Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"** *Ирназаров Р.*

**Технический надзор**

**ТОО «NurAdi Company»**

**Инженер -сметчик технического надзора**
ТОО «NurAdi Company»

**Авторский надзор**

**ТОО «Град Сервис»**

**Куванов Б.Б**

Подрядчик : **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

Объект : **Объект обслуживания. Пятно 20. I очередь**

(наименование, адрес)

# Акт выполненных работ

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **3-1-3 Водопровод и канализация (раздел ВК)** работы

( наименование)

Составлен (а) в текущих ценах на 12.10.2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Оборудование** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-180501-0101 | Насосы с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | 1 | 22238,73 | 460,6 | 22239 | 461 | 1171 | 20361 | 46008 | |
| | | | | | | 20607,21 | 168,85 | 20607 | 169 | | 3408 | | |
| 2 | 2 | ТОО "Вектор 7" | Насос дренажный с поплавком тип DIWA 05/B, Xylem Lowara (Италия), Q=15 m3/h, H=4,5 m | шт | 1 | 294211,89 | | 294212 | | | | 294212 | |
| | | | Отпускная цена | | | | | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | 294212 | | 294212 | | 294212 | | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Оборудование** | | | | | ***294212*** | | | | | |
| | | | **Раздел: 2. Санитарные приборы** | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 4 | 3464,52 | 97,96 | 13858 | 392 | 861 | 12561 | 28533 | 340220 |
| | | | | | | 3151,2 | 53,14 | 12605 | 213 | | 2114 | | |
| 4 | 4 | С123-030102-3203 | Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96 | шт. | 4 | 7012 | | 28048 | | 28048 | 2244 | 30292 | |
| 5 | 5 | С123-030102-3320 | Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96 | шт. | 4 | 2590 | | 10360 | | 10360 | 829 | 11189 | |
| 6 | 6 | С123-021104-1501 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре | м | 6,4 | 397 | | 2541 | | 2541 | 203 | 2744 | |
| 7 | 7 | Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | комплект | 3 | 4260,13 | 195,1 | 12780 | 585 | 1592 | 10703 | 25362 | |
| | | | | | | 3534,24 | 106,32 | 10603 | 319 | | 1879 | | |
| 8 | 8 | С123-030102-0301 | Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | комплект | 3 | 17599 | | 52797 | | 52797 | 4224 | 57021 | |
| 9 | 9 | Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж | м подводок | 2,4 | 418,22 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 984 | 2147 | |
| 10 | 10 | С123-021104-1501 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре | м | 2,4 | 418,22 | 0 | 1004 | 0 | | 159 | | |
| 11 | 11 | Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18 | Мойки на одно отделение. Установка | комплект | 1 | 397 | | 953 | | 953 | 76 | 1029 | |
| 12 | 12 | ТОО "Пищеторг Сервис" | Ванна моечная 500х500х700мм, 1 мойка 450х450х200 мм, нерж.сталь стационарная борт с 2-х сторон | шт | 1 | 2918,77 | 73,84 | 2919 | 74 | 324 | 2510 | 5863 | |
| | | | | | | 2520,96 | 40,21 | 2521 | 40 | | 434 | | |
| | | | Отпускная цена | | | 62165,71 | | 62166 | | | | 62166 | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | 62166 | | 62166 | | 62166 | | | |
| 13 | 13 | Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж | м подводок | 1,6 | 418,22 | 0 | ***62166*** | | | | | |
| 14 | 14 | С123-021104-1501 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре | м | 1,6 | 418,22 | 0 | 669 | 0 | 0 | 656 | 1431 | |
| 15 | 15 | С123-030102-3303 | Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный | шт. | 1 | 397 | | 669 | 0 | | 106 | | |
| | | | | | | 2999 | | 635 | | 635 | 51 | 686 | |
| | | | | | | | | 0 | | | | 0 | |